SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No 1221-2021 firmado con Subdirección de vías regionales
Periodo:	Del 1 del mes de agosto al 30 del mes de septiembre de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	895 del 17 de agosto de 2022

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES ____
CONVENIOS SOLIDARIOS __x__

Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CASTILLA, ARRAYANES, ANILLO VIAL RIO IQUIRA - ARRAYANES, EL PARAÍSO - TRAMO 1, EL PARAÍSO - TRAMO 2 Y RIO IQUIRA - SECTOR EL ROSARIO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 775 ML

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	1221-2021		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE TERUEL	NIT:	891180181
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - EN EL MUNICIPIO DE TERUEL		

	DEPARTAMENTO DE HUILA - COLOMBIA RURAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE AGOSTO DE 2021	SRT 43251	SVR
VALOR INICIAL:	$ 900.000.000		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:			
TOTAL PRÓRROGAS:	12 Meses		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		

1.3 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

1.4 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.5.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N						
TOTAL						

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos de obra derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1 . CONTRATO DE OBRA No. 058-2022

Contratista: CONSORCIO D&E TERUEL 2021

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2237-2021

Contratista: CONSORCIO CORREDOR RURAL HUILA GT 21

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2237-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDOR RURAL HUILA GT 21	NIT:	901.552.866-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S con NIT 900.396.810-3 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50 % Y TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.539.687- 9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%		
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
FECHA DE INICIO:	22 de junio 2022	SVR 35762	SVR
VALOR INICIAL:	$ 683.940.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
ANTICIPO	Cuenta Corriente Banco de Occidente No. 26863003		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
132121	27-12-2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	168.000.000,00		
132121	27-12-2021	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	17.000.000,00		
133122	2022-04-21	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	478.982.400,00		
133122	2022-04-21	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	19.957.600,00		

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 5,189,940.00	$ 986,088.60	$	$6,176,028.60
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 35,946,840.00	$ 6,829,900.00		$ 42,776,740.00
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 77,721,000.00	$ 14,766,990.00		$ 92,487,990.00
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 80.923.980,00	$ 15,375,556.00		$ 96,299,536.00

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 Para el período de septiembre el contrato reporta un avance de 1.30% y:

2.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $220.366.558,00
Total, inversión ejecutada: $ 229.940.308,00

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

- N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

_____

JUAN DAVID TORRES SANABRIA
C.C 14.274.291 DE ARMERO
SUPERVISOR