Nota 137 Fecha: 15 de agosto de 2025
Estado del tiempo: día nublado
Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 2 ornamentadores.
Herramienta y equipo: menor.

Nota 138 Actividades: Se inician actividades en la zona de invernadero (administración), se realiza ingreso de perfiles metálicos, corte y puntos de soldadura para la estructura metálica, según diseño suministrado por la supervisión del contrato, adicionalmente según la estructura retirada de esta zona en meses anteriores.
Cuprosa.

Nota 139. Fecha: 16 de agosto de 2025
estado del tiempo: día despejado:
personal: 1 oficial, 1 ayudante, 2 ornamentadores
Herramienta y equipo menor

Nota 140 Actividades: Se continua con la instalación de estructura metálica de la zona del invernadero (administración)
Cuprosa.

Powered by CamScanner

Nota 141. Fecha: 19 de agosto de 2025.
Estado del tiempo: día despejado.
Actividades: No se realitarán actividades en el parque.
Clupesa.

Nota 142. Fecha: 20 de agosto de 2025
Estado del tiempo: día despejado.
Personal: 1 oficial, 1 ayudante.
Equipo y herramienta: menor
Nota 143. Actividades: Se realiza pintura de estructura de la torre del intendente (administración).
Clupesa.

Nota 144. Fecha: 21 de agosto de 2025
Estado del tiempo: día despejado.
Personal: 2 instaladores
Equipo y herramienta: menor
Nota 145. Actividades: Se retoman actividades en la torre de juegos y se continua con la instalación de caucho (color) en las zonas 1 y 6.
Clupesa.

Powered by CamScanner

Nota 146. Fecha: Del 22 al 25 de agosto de 2025.
Actividades: No se realizaron actividades en.
el parque ni en la zona de juegos ni en.
la administración.
Cluprisa.

Nota 147. Fecha: 26 de agosto de 2025.
Estado del tiempo: Día nublado.
Personal: 4 instaladores 2 ayudantes.
Equipo y maquinaria menor.
Nota 148 Actividades: se retoma la instalación de
caucho (color) según el diseño aprobado
en la zona de juegos infantiles.
Cluprisa.

Nota 148 Se realiza atención de observaciones en la.
Pintura de los juegos de las torres 2, 3, 4 y 5.
según las observaciones dadas por la.
Interventoría.
Cluprisa.

Powered by CamScanner

Nota 149. Fecha: 27 de agosto de 2025
estado del tiempo: Dia despejado
Personal: 2 instaladores.
equipo y herramienta menor.

Nota 150. Actividades: se continua con la instalación de caucho (color) en las zonas 1 y 6.
Cluprosa.

Nota 151 Fecha: 28 de agosto de 2025.
Estado del tiempo: Dia despejado
Personal: 3 instaladores.
equipo y herramienta: Menor

Nota 152. Actividades: se continua con la instalación de caucho (color) en las zonas 1 y 6.
de la zona de juegos infantiles.
Cluprosa.

Nota 152. Fecha: 29 y 30 de agosto de 2025
Estado del tiempo: Dia despejado.
Personal: No hay personal en el parque, ni en la zona de juegos, ni en la administración.
Cluprosa.

Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 25 BITÁCORA DE GIMNASIO DEL NORTE COD. 12-023

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE


NOTA 01

Fecha: agosto 18 al 24 de agosto de 2025

Personal: 1 oficial +1 ayudante

Actividades realizadas :

Se realiza retiro de pañete por fachada y se inicia la aplicación de pañete.



NOTA 02

Fecha: agosto 25 al 31 de agosto de 2025

Personal: 1 oficial +1 ayudante

Actividades realizadas:

Continúa la aplicación de pañete por fachada del costado occidental del Parque.

Suministro e instalación de flanches metálicos que van por la parte inferior de las ventanas de la fachada occidental.



Pintura de puertas metálicas; pintura de bajantes que están por fachada; pintura de canal externa por fachada.

Se avanza con la aplicación de pintura coraza

Powered by CamScanner



NOTA 03

De acuerdo con la inspección realizada se evidencia que la estructura de madera que soporta la cubierta y precisamente en el costado sur occidental del salón de Tekondo, está presentando un aislamiento entre la columna y la viga. Se pondrá en conocimiento de la Supervisión para tener en cuenta su posible intervención.



Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 26 BITÁCORA LA ESPERANZA COD. 07-273

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

Nota 01 Jueves 31 de Julio 2025
Se realiza reunion de socialización, con la participación del administrador del parque, Contratista consorcio Belzcon IDRD 1 e interventoria Consorcio Santa Teresa 28 con el objetivo de informar los detalles de la obra, cronograma y planes de manejo ambiental, social y de trafico
CTR Ronald Leon e inter

Nota 02 Lunes 04 de agosto de 2025
Clima: Soleado
Personal: 1 inspector + 1 oficial + 1 ayudante
Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y se evidencia el inicio de las actividades de cerramiento provisional de obra en la zona de juegos infantiles
CTR Ronald Leon inter

Nota 03 Se da inicio por parte del contratista el desmonte de piso caucho de la zona de juegos infantiles, la interventoria solicita al contratista realizar la totalidad del cerramiento de obra y suministrar el aviso institucional,

Powered by CamScanner

ya que durante el dia se ha presentado el ingreso de niños y personas ajenas a la obra, las cuales pueden tener posibles incidentes o accidentes durante la ejecución de las actividades de obra

CT Ronald bravo

Nota 04 Martes 05 de agosto de 2025
Clima: Soleado
Personal: 1 oficial + 1 ayudante
La interventoria realiza recorrido de obra para verificar el estado de la obra y el avance en sus actividades donde se observa la ejecución de la totalidad del cerramiento provisional de obra y la instalación del aviso institucional de obra, de igual forma se evidencia que se continua con las actividades de desmonte de piso caucho en la zona de juegos infantiles

CT Ronald bravo

Nota 05 Se solicita al contratista suministrar el personal, materiales y equipos para realizar las demas actividades presupuestadas y priorizadas en el frente de obra y no llegar a presentar

Powered by CamScanner

posibles atrasos en la programación
CP Ronald bravo

Nota 06 Miercoles 06 de agosto de 2025
Clima: Nublado
Personal: 1 inspector + 1 oficial + 1 ayudante
En recorrido de obra se continua con la demolición del piso caucho reciclado en la zona de juegos infantiles, se recomienda al contratista continuar con las actividades que estan priorizadas para el frente de obra
CP Ronald bravo

Nota 07 Se solicita al contratista que se mantenga el correcto uso de los elementos de protección personal durante el desarrollo de las actividades de obra e iniciar con el retiro del material desmontado a sitio autorizado como se especifica en el plan de manejo ambiental
CP Ronald bravo

Nota 08 Viernes 08 de agosto de 2025
Clima: Lloviznas Parciales
Personal: 1 oficial + 1 ayudante + 1 inspector

Powered by CamScanner

4

Nota 09 Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y se observa el avance en las actividades de desmonte de piso caucho de la zona de Juegos infantiles

FTC Pendiente

Nota 10 Se solicita al contratista iniciar con las actividades presupuestadas y aprobadas, teniendo en cuenta que se contemplan actividades en el cerramiento perimetral de la cancha de futbol 8 sintetica la cual se encuentra en proceso de entrega y puesta en servicio por las actividades de mantenimiento de arcos, mallas y cambio de grama sintetica la cual debe protegerse y tomar las medidas necesarias para no afectar la estabilidad, ni la grantia de estas actividades realizadas por otro contrato, por otro lado se solicita iniciar estas actividades de mantenimiento de cerramiento perimetral mientras la cancha esta cerrada y no afectar asi la programación de esta según lo expuesto por la admincstración del

Powered by CamScanner

parque durante la reunion de socialización del 31 julio del 2025, registrado en la nota 01 de esta bitacora y en acta de reunion

FTR Ronald bravo

Nota 11 Sabado 09 de agosto de 2025
Clima: Soleado
Personal: 1 inspector + 1 oficial + 1 ayudante
Se continua con las actividades de desmonte de piso caucho en la zona de juegos infantiles y con el acopio de materiales

FTR Ronald bravo

Nota 12 Se reitera al contratista que todos los trabajadores deben contar con los EPP y su correcto uso durante la ejecucion de las diferentes actividades de obra

FTR Ronald bravo

Nota 13 Lunes 11 de agosto de 2025
Clima: Soleado
Personal: 1 inspector + 1 oficial + 1 ayudante
La interventoria realiza recorrido de obra y

Powered by CamScanner

observa el avance en las actividades de desmonte de piso caucho de la zona de juegos infantiles, se reitera al contratista la solicitud de iniciar las demas actividades priorizadas para evitar posibles atrasos en el desarrollo del contrato

Ronald Bravo Interventoría

Nota 14 Se recuerda al contratista que las actividades y cantidades priorizadas para el frente de obra aprobadas no pueden ser superadas (mayores cantidades) sin una correspondiente revisión y aprobación para el correcto control y desarrollo del contrato y bajo el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones tecnicas aplicables

Ronald Bravo Interventoría

Nota 15 Martes 12 de agosto de 2025
Clima: Soleado
La interventoria observando el avance de los obras recomienda al contratista ingresar mas personal para abordar

Powered by CamScanner

los distintos actividades priorizados en este
frente en paimiolar como mantenimiento
del cerramiento de la cancha sintetica,
coonzar con el desmonte e instalacion del
piso caucho en zona infantil, mantenimiento
de la baranda de la zona infantil, coonzar
con el mantenimiento del tanner de
comerivos, adelantar el tema de señalizacion
e instalacion de señalizacion.

Ronald Lozano

Nota 16. Miercoles 13 de Agosto 2025
Clima: Soleado.
Personal 2 ayudantes, 1 inspector.

Ronald Lozano

Nota 17: La interventoria requiere y
recomienda ingresar mas personal
para avanzar con el desmonte e
instalacion del piso caucho, adelantar
los otros del mantenimiento del
cerramiento cancha sintetica y mantenimiento
baranda zona infantil, avanzar
con la instalacion de sendetica y

Norma

Powered by CamScanner

coordinar con el taller delos modulos.
Ronald Lozano

Nota 18 Jueves 14 de agosto de 2025
Clima: Soleado
Personal: 2 ornamentadores + 1 oficial + 1 ayudante + 1 inspector
se realiza recorrido por parte de la interventoria y se observa el avance en el desmonte del piso caucho de la zona de juegos infantiles, de la misma forma se observa el inicio de las actividades en el cerramiento perimetral de la cancha sintetica
Ronald Lozano Interv.

Nota 19 Se solicita al contratista la proteccion de la grama sintetica durante la ejecución de las actividades de cerramiento perimetral, tambien se solicita retirar el material desmontado en la zona de juegos infantiles y realizar la proteccion de rejillas y sifones de esta area.
Ronald Lozano

Nota 20 Viernes 15 de agosto de 2025
Clima: Soleado

Norma

Powered by CamScanner

Personal: 2 ornamentadores + 1 oficial + 2 ayudantes
la interventoría realiza recorrido de obra y observa que se continua con las actividades de ligado en el cerramiento de la cancha sintetica y con las actividades de levantamiento de piso caucho en la zona de juegos infantiles

Nota 21 Se solicita al contratista realizar el retiro del piso caucho ya desmontado con el fin de tener zonas despejadas para la recepción y acopio del caucho granulan a instalar, Se recuerda que las areas de la grama sintetica de la cancha se deben mantener protegidas ya que se encuentra en proceso de entrega por el contrato 4041 - 2024 y no llegar a afectar la estabilidad o estado de esta

Nota 22 Sabado 16 de agosto de 2025
Clima: Soleado
Personal: 2 ornamentadores + 1 oficial + 2 ayudantes

Powered by CamScanner

Se evidencia por parte de la interventoria que el contratista continua con las actividades de mantenimiento de cerramiento de la cancha sintetica de futbol 8 y con el acopio y desmonte de piso caucho de la zona de juegos infantiles

CTR Ronald Lizarazo

Nota 23 Se recomienda al contratista aumentar el personal de mano de obra para las actividades del cerramiento y lograr hacer la entrega en el menor tiempo posible, de igual forma se solicita mantener y tomamar las medidas necesarias para proteger la grama sintetica que se encuentra en proceso de entrega por parte del contrato 4041-2024, Se recuerda que los trabajadores deben cumplir con el uso de todos los EPP para la ejecucion de las actividades en el frente de obra

CTR Ronald Lizarazo

Nota 24 Martes 19 de agosto 2025
clima: Soleado
Personal: 2 ornamentadores + 1 oficial + 2 ayudantes
Se realiza recorrido de obra por parte

Norma

Powered by CamScanner

de la interventoria y se evidencia el avance en las actividades de mantenimiento (Ligado) en el cerramiento de la cancha sintetica y con el acopio del piso caucho en la zona de juegos infantiles

CTR Pardo Lopez interv

Nota 25 Se recomienda al contratista realizar el retiro del piso caucho granular desmontado de la zona de juegos infantiles y proteger las rejillas y sifones que se encuentran en el area de intervención

CTR Pardo Lopez interv

Nota 26 Miercoles 20 de agosto de 2025

clima: Soleado

Personal: 2 ornamentadores + 1 oficial + 2 ayudantes

la interventoria realiza la verificación del estado de las obras y observa el inicio de las actividades de desmonte de baños en los modulos de baños, tambien se da inicio a las actividades de aplicación de anticorrosivo en el cerramiento de la cancha sintetica, se continua con las actividades de acopio de

Powered by CamScanner

piso caucho desmontado de la zona de juegos infantiles Andrés Inter / CFR Pardo Lozano

Nota 27 Se solicita al contratista no realizar ningun proceso de mezclado de anticorrosivo y pintura dentro de la grama sintetica con el fin de evitar posibles afectaciones a esta, tambien se reitera la protección de las rejillas y sifones de las areas de intervención en el frente de obra Andrés Inter / CFR Pardo Lozano

Nota 28 Jueves 21 de agosto de 2025
Clima: Nublado
Personal: 2 pintores.
la interventoria realiza recorrido de obra y se observa el avance en la aplicación de anticorrosivo en el cerramiento perimetral de la cancha de futbol 8, no se observa personal en la zona de juegos infantiles para el retiro de piso caucho Andrés Inter / CFR Pardo Lozano

Nota 29 Se solicita al contratista suministrar

Norma

Powered by CamScanner

el personal para continuar con las actividades de la zona de Juegos infantiles y con el desmonte de baner de los modulos

Pardo Lozano

Nota 30: la indemnización observando el avance de los otros recomienda el Contratista definir ruta de disposición final del piso coche desmontado y mantener orden y aseo para evitar ondemnización en la entrega del nuevo acabado, se recomienda reforzar la sensibilización preventiva y control de acceso para mitigar riesgos, se recomienda retirar piso coche hacia sitio autorizado y garantizar transporte con control de emisiones de polvo y residuos.

Pardo Lozano.

Nota 31: Viernes 22 de Agosto de 2025
Personal en Obra: 2 Ayudantes, 2 Pintores
Clima: Nublado - Seco
Equipo: Herramienta menor, compresor

Norma

Powered by CamScanner

14

Actividades: Se realiza traslado de residuo de piso caucho a zona de acopio externa con el fin de programar retiro del mismo el dia 23 de Agosto, se continua con trabajo de retiro de piso caucho y trabajos de mantenimiento de cerramiento cancha sintetica.

David Patiño
Inspector de Obra

Nota 32: Sabado 23 de Agosto
Personal en Obra: 2 Ayudantes y 2 Pintores
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta menor, compresor
Actividades: Se continua con retiro de piso caucho en zona infantil, se retira de obra 1 Viaje de 15 m³ del residuo del piso caucho con destino a botadero certificado. continua con trabajos de mantenimiento estructura metalica cancha de futbol sintetico.

David Patiño
Inspector de Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 27 BITÁCORA VALLE DE REFOUS

7

NOTA 001

Fecha: agosto 4 al 10 de agosto de 2025


Personal: : 1 oficial de obra+2 ayudantes.

Actividades de obra:

El día 4 de agosto de 2025, el Contratista inicia actividades en este frente de trabajo.

Inicia con el lijado de parales metálicos del cerramiento de la cancha.





NOTA 002

Fecha: agosto 11 al 17 de agosto de 2025

Personal: : 1 oficial de obra+2 ayudantes.

Actividades de obra:


Avance en lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura en la tubería del cerramiento de la cancha sintética.

Falta el andamio para trabajo seguro en alturas.

La Interventoría realiza inspección preliminar al cerramiento de la cancha sintética existente.

La Interventoría le solicitó al Contratista instalar de manera inmediata el banner informativo.





Powered by CamScanner

2

NOTA 003

Fecha: agosto 18 al 24 de agosto de 2025

Personal: : 1 oficial de obra+2 ayudantes.

Actividades de obra:

Continúa la ejecución de lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura en la tubería y módulos metálicos del cerramiento de la cancha sintética.

Falta el andamio para trabajo seguro en alturas.

No se ha instalado el banner informativo.

Se le hace la observación al Contratista, de que los módulos del cerramiento que tienen la malla deteriorada, se deben cambiar (marco, crucetas y platinas).

Una vez instalada la nueva malla, se debe realizar el proceso de aplicación de pintura.

Interventoría – Chupsa.



NOTA 004

Fecha: agosto 25 al 31 de agosto de 2025

Personal: : Sin personal.

Actividades de obra:

Durante el periodo, no se evidenció personal en la obra desarrollando actividades.

Se le hace un llamado de atención al Contratista para que agilice las actividades considerando que según cronograma este escenario se debe terminar y entregar el 20 de septiembre de 2025.

Chupsa – Interventoría

Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 28 BITÁCORA PARQUE VICTORIA NORTE

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

PARQUE VICTORIA NORTE

NOTA 001

Fecha: julio 21 al 27 de agosto de 2025

El Contratista no ha iniciado actividades; según programación se debió iniciar el día 21 de julio de 2025.

Por parte de la Interventoría, se solicita iniciar actividades de manera inmediata, con el fin de evitar retrasos en la programación.

NOTA 002

Fecha: julio 28 al 3 de agosto de 2025

Actividades de obra:

No se han iniciado las obras correspondientes al cerramiento de la Cancha Sintética; se han debido iniciar el 21 de julio de 2025.

NOTA 003

Fecha: agosto 4 al 10 de agosto de 2025

Actividades de obra:

Durante el periodo, no se realizan actividades en este frente de trabajo. (Se le recuerda al Contratista que de acuerdo con el cronograma, debió iniciar actividades el 21 de julio de 2025)



NOTA 004

Fecha: agosto 11 al 17 de agosto de 2025

Personal : 1 oficial de obra+2 ayudantes.

Actividades de obra:

Inspección preliminar sobre el estado actual del cerramiento de la Cancha sintética y de la baranda de la pista de patinaje

Durante el periodo, se inician actividades de lijado de tuberías que conforman el cerramiento de la cancha sintética.

Powered by CamScanner

El Contratista no ha instalado el banner o pendón informativo.



NOTA 005

Fecha: agosto 18 al 24 de agosto de 2025

Personal : 1 oficial de obra+1 ayudante.

Actividades de obra:

Verificación sobre el estado actual del cerramiento de la Cancha sintética y de la baranda de la pista de patinaje- toma de medidas para lijado, aplicación de anticorrosivo y pintura.

Durante el periodo, se inicia la aplicación de pintura para las mallas eslabonadas.

Se le hace la observación al Contratista, de que los módulos del cerramiento que tienen la malla deteriorada, ésta malla se debe cambiar.



Una vez reinstalada la nueva malla, se debe realizar el proceso de aplicación de pintura.

El Contratista no ha instalado aún el banner o pendón informativo.

Powered by CamScanner

NOTA 006

Fecha: agosto 25 al 31 de agosto de 2025

Personal : 1 oficial de obra+1 ayudante.

Actividades de obra:

Durante el periodo, continúa la aplicación de pintura para las mallas eslabonadas.

Se evidencia que el Contratista aún no ha realizado el cambio de los módulos del cerramiento que tienen la malla deteriorada, ésta malla se debe cambiar.



Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 29 PARQUE BERLÍN

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

PARQUE BERLÍN

NOTA 001

Fecha: agosto 25 al 31 de agosto de 2025


Personal: : Sin personal.

Actividades de obra:

El Contratista BELZCON IDRD 1 no inició actividades en este Escenario. Durante el periodo, no se evidenció personal en la obra desarrollando actividad alguna.

Se le hace un llamado de atención al Contratista para que agilice las actividades considerando que según cronograma este escenario se debe terminar y entregar el 13 de septiembre de 2025.

El Contratista informa que los módulos a reemplazar por los averiados, están en proceso de fabricación.



Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcoa
IDRD 1

ANEXO 30 BITÁCORA EMERGENCIAS

coerse y ocasionar un accidente
el Contratista informo q-e el dia de
mañana se atendera la emergencia.
GR Ronald Lozano

Nota 539. Viernes 1 de agosto.
porque organizacion los trabajos
segun la nota 538, el Contratista
atiende la emergencia con el desmonte
del cerramiento Contra impacto y
evitar la caida del mismo, segun
requerimiento de la supervision.
GR Ronald Lozano.

Nota. 540 Viernes 1. Agosto.
PARQUE SAN ANDRES
SE TERMINA SUMINISTRO E INSTALACION
DE BANCAS EN ZONA INFANTIL SE
PONE EN SERVICIO EL PARQUE DE ZONA
INFANTIL EN PERFECTO ORDEN Y ASEO
SE HACE ENTREGA AL ADMINISTRADOR DEL
PARQUE.
GR Ronald Lozano

Nota 541 Viernes 1. Agosto/25/Viaducto Norte
Se suministra e instala 1 viga doble
troquel de Angina tipo pilotaje en la
zona de Balancin paraue Viaducto del
Norte.
Se deja habilitada la zona y en perfecto
Orden y Aseo, se da Apertura al
Publico de la Zona.
Pedro Lopez

Nota 542 Viernes 1. Agosto - 25
paraue: - una Caja Guantes (paraue) - 1
Se termina el desconte del Camino que
se encontraba Sucio y con Riesgo
de Colapso entre la Zona industrial
y la Cancha, se Retira del Sitio y se
toman Medidas para Suministro e
Instalacion del Refuerzo.
Pedro Lopez

Nota 543. Viernes 1. Agosto/25
paraue la Florida.

Norma

22

Se Avanza con los Revestes en Baños de los pisos / zona Dominación, se Terminan Encuadres de ponce y pisos en Baños de Administración E y en Baño de Salon Social. al Lado de Administración en donde se está Habilitando el Baño publico

- Se instalan en los pisos 12 Asadores Nuevos dentro del proyecto y en la zona que el Administrador indico

- Se Terminan las Instalaciones Hidrosanitarias de Baños Turcos y se deja Todo en Servicio

- Se avanza con el Mantenimiento y pintura de Bancas de Madera dentro del proyecto y en los lugares indicados por el Administrador

Rocio Bravo

412

Nota 544: Sabado 2 de Agosto 2025
Porque Pinares: Por parte del Contratista se termina de reflar el cerramiento metalico, el cual estaba por colapsar, se instala cerramiento en polisombra.

C/R Ronald Irong.

Nota 545: Lunes 4 de Agosto.
Porque Coyotepe Canizares:
La supervision requiere se realice visita al parque y se verifique el estado de la estructura metalica de la valla informativa el cual presenta posible colapso.

C/R Ronald Irong.

Nota 546: Martes 5 de agosto 2025
Porque Garfana: La supervision requiere se revise el estado del cerramiento existico de la pista de patinaje el cual se presento un incoveniente de vandalismo.

C/R Ronald Irong

Nota 547: Miercoles 6 de Agosto 2025
Porque la Garfana

24

Por parte del contratista se atiende la emergencia reportada en la nota 546. se realiza desmonte, instalacion y movimiento del cerramiento de la pista de patinaje.

Ronald Lozano

Nota: 548: viernes 8 de agosto 2025
Porque Cayetano Carreño:
la supervision informa un problema electrico de iluminacion, en el edificio del parque, por parte de contratista se realiza revision del tablero de iluminacion, se verifican 14 luminarios metal halide dañados, se recomienda el cambio de tecnologia.

Ronald Lozano

Nota 549: Porque Jurad
la supervision informa que en acceso en el parque Jurad se presenta. Bloqueado para ser resuelto. y validado.

Ronald Lozano

Norma

Nota 550. Lunes 11 de agosto.
Porque la Independencia
la supervision informa emergencia en el
cerramiento del parque debido a un
caso derribo el cerramiento, se requiere
realizar visita y mantenimiento.
CTP Parque Ingeniero.

Nota 551 Martes 12 de agosto
Porque la independencia
por parte del Contratista e Interventoría
se realiza visita y se aprecia que es
necesario realizar el cambio de 4
modulos de 2mts de largo y 1.20 de
alto. CTP Parque Ingeniero.

Nota 552: Porque Cayetano
se ocasiona en el clamor de luminarias
del coliseo.
CTP Parque Ingeniero
Nota 553: Miercoles 13 de Agosto
Porque solicitre plaza
la supervision reporta. la emergencia de

26

bender el alumno y vigas tasqueado
le cayo un arbol y los derribó.

CP Ponedl favor

Nota 554: Porque Conductor.
Por parte del conductor se ocasiono
con el cambio de 7 laminarios.

CP Ponedl favor

Nota 556: Porque son arboles
La supervision reporta una emergencia
con un solo circuito y esto provoca
que no haya luz en el patinodromo y
pista BTA.

CP Ponedl favor

Nota 556: De acuerdo a la nota 555, se
realiza visita y se verifica, y revisan el
tablero principal, se encuentra acometida
principal soltada y en corto, se debe
realizar maniobra de apertura de transformador
en poste para poder realizar el corte y
el cambio de terminal.

CP Ponedl favor

Nota 557: Jueves 14 de Agosto
Porque Gimnasio del Norte.
Se realiza visita al parque para recibir la escuela y analizar los trabajos a realizar.

CFR Ronald Lozano

Nota 558 Porque sábado para de acuerdo a la nota 553. el contratista gestiona la demolición de los edificios que hacen, derribados por el grado, se deja todo la zona demarcada y se realiza aseo para retirar escombros.

CFR Ronald Lozano

Nota 559: Viernes, 15 de Agosto
Porque sobre pluma.
se realiza retiro de escombros y se deja limpia la zona de intervención.

CFR Ronald Lozano

Nota 560: Sabado 16 de Agosto
Porque bovinos.: se suministro, e instala el cerramiento perimetral del punto definido donde nos localizada la actividad.

28:

Nota 561: Martes, 19 de Agosto.
Porque sobsalito.
la supervision reporta una fuga de agua en el sector del pasillo a zona de bodega.
Ronald bravo

Nota 562: Porque la Florida
La supervision requiere atender la emergencia de conexiones de cables en corriente e instalacion del breaker el cual se cayo.
Ronald bravo

Nota 563: Porque Tercer milenio
se realiza visita al porque y se realizan cata de diagnostico para atender los requerimientos en la bomba #2, bodega, modulo #4 y modulo #3.
Ronald bravo

Nota 564: Porque la Florida.
Miercoles 20 de Agosto.
se inician las actividades de la conexion de los cables para la instalacion del breaker.
Ronald bravo

Norma

Nota 565 Jueves 21 de Agosto
Porque Cometas:
se realiza revision por parte del personal electrico y se evidencian varios cables con corte circuito, se encuentra un corto circuito en una luminaria, se inicia con los empalmes en los cables.

C+R Ronald Lozano

Nota 566: viernes 22 de Agosto.
Porque solicito
se atiende la emergencia de la filtracion de agua, cambiando taberia de 2".

C+R Ronald Lozano.

Nota 567: Porque el local.
la supervision reporta la caida de un poste de iluminacion,

C+R Ronald Lozano

Nota 568. sabado 23 de Agosto.
Porque el local: se atiende por parte del contratista, la emergencia de la caida del poste de iluminacion.

C+R Ronald Lozano

Nota 569: Martes 26 de Agosto 2015
Por parte de la cuchilla electrica del contratista se avanza en el montaje del combio del contactor y del breaker en el porque complejo, y tambien se realizo el combio del interruptor y maniobra de apertura y cierre de cuchillas en porque jornadas, y se continua con la revision de cortos en el porque Comedor.

Ronald Brown

Nota 570: Miercoles 27 de Agosto 2015
Porque Complejo Acuatico:
Por parte del Contratista se atiende la emergencia en el mantenimiento en la ducha, zona de piscinas, es necesario el reemplazo de ciertas piezas por fatiga

FR Ronald Brown

Nota 571: Complejo Acuatico
La supervision reporta una filtracion de agua en zona debajo de baños de niños, para ser atendida

Nota 572: Porque chicola.
la supervision reporta el robo de la
puerta del gabinete electrico para ser
atendida en el menor tiempo posible.
CTR Ronald Lopez

Nota 573: Viernes 29 de Agosto.
Porque chicola: de acuerdo a la nota 572
el contratista realizara la proteccion anti-
vandalica del gabinete electrico con una
cerramiento provisional, mientras llegan y
se instalan los puertas nuevos.
CTR Ronald Lopez

Nota 574: Complejo Acuatico
se finaliza el arreglo de la ducha zona
de piscinas, se accesoria con el administrador
del complejo, atender la otra emergencia el
proximo lunes 7 de septiembre, ora que
la piscina se encuentra cerrada al publico.
CTR Ronald Lopez

Nota 575: Porque Sanalito
Se acuerda en hacer el plomero en la
emergencia reportada por la supervision.
CTR Ronald Lopez

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 31 PÓLIZAS PRÓRROGA 1

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NIT: 901.886.663-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 105 # 46 - 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	NIT: 860.061.099-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 63 NRO. 59 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6605400

BENEFICIARIO: 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTENIDAS EN EL CONTRATO IDRD-SG-4060-2024 CUYO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	21/07/2025	$711,750,000.00	$650,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	21/07/2025	$711,750,000.00	$650,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	21/07/2025	$711,750,000.00	$650,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y DE ACUERDO A LA ADICION No. 001 y PRORROGA No. 001 DEL CONTRATO DE OBRA No. IDRD-SG-4060-2024, 1. CLAUSULA PRIMERA:PRORROGAR el plazo de ejecucin por CUATRO (4) MESES contados a partir del da 20 de Julio de 2025, quedando como fecha de finalizacin del plazo el 19 de Noviembre de 2025. 2. CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar el valor del contrato por un valor de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.924.350.500).
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ **********0.00	$ *********950.00	$ ************5,950.00	$ ******711,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101070480
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

423

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NIT: 901.886.663-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 105 # 46 - 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	NIT: 860.061.099-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 63 NRO. 59 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6605400

BENEFICIARIO: 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	21/07/2025	$711,750,000.00	$650,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	21/07/2025	$711,750,000.00	$650,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	21/07/2025	$711,750,000.00	$650,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101070480

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NIT: 901.886.663-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 105 # 46 - 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	NIT: 860.061.099-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 63 NRO. 59 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6605400

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ **********0.00	$ *********950.00	$ ************5,950.00	$ ******711,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000630279111(3900)000000005950(96)20260721

REFERENCIA PAGO: 1100063027911-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

4/25

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO BELZCON IDRD 1		NIT: 901.886.663-3
DIRECCIÓN: CL 105 # 46 - 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		NIT: 860.061.099-1
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6605400

BENEFICIARIO: 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS SAS	891200711-1	10.00
BELZCON S.A.S	901252860-7	90.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101070480

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF083045H 3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

426

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101240095	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1		NIT: 901.886.663-3
DIRECCIÓN: CL 105 # 46 - 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		NIT: 860.061.099-1
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 6605400
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO IDRD-SG-4060-2024 CUYO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACIN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/11/2024	20/01/2026	$3,164,940,061.40	$2,580,069,961.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	20/11/2024	20/01/2026	$6,329,880,122.80	$3,780,599,255.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/11/2024	21/07/2028	$791,235,015.35	$645,017,490.35
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21/07/2025	21/07/2030	$3,164,940,061.40	$2,580,069,961.40

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y DE ACUERDO A LA ADICION No. 001 y PRORROGA No. 001 DEL CONTRATO DE OBRA No. IDRD-SG-4060-2024, 1. CLAUSULA PRIMERA:PRORROGAR el plazo de ejecucin por CUATRO (4) MESES contados a partir del da 20 de Julio de 2025, quedando como fecha de finalizacin del plazo el 19 de Noviembre de 2025. 2. CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar el valor del contrato por un valor de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.924.350.500).

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **10,533,862.00	$ *******8,000.00	$ ***2,002,953.00	$ ********12,544,815.00	$ ***13,450,995,260.95	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101240095

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101240095	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NIT: 901.886.663-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 105 # 46 - 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	NIT: 860.061.099-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 63 NRO. 59 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6605400

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB · PSE · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **10,533,862.00	$ *******8,000.00	$ ***2,002,953.00	$ ********12,544,815.00	$ ***13,450,995,260.95	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000630281133(3900)000012544815(96)20260804

REFERENCIA PAGO: 1100063028113-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101240095	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO BELZCON IDRD 1		NIT: 901.886.663-3	
DIRECCIÓN: CL 105 # 46 - 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		NIT: 860.061.099-1	
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6605400

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS SAS	891200711-1	10.00
BELZCON S.A.S	901252860-7	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101240095

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	20	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1		NIT: 901.886.663-3
DIRECCIÓN: CL 105 # 46 - 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		NIT: 860.061.099-1
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 6605400

BENEFICIARIO: 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTENIDAS EN EL CONTRATO IDRD-SG-4060-2024 CUYO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	20/11/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	20/11/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	20/11/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y DE ACUERDO A LA ADICION No. 001 y PRORROGA No. 001 DEL CONTRATO DE OBRA No. IDRD-SG-4060-2024, 1. CLAUSULA PRIMERA:PROPROGAR el plazo de ejecucin por CUATRO (4) MESES contados a partir del da 20 de Julio de 2025, quedando como fecha de finalizacin del plazo el 19 de Noviembre de 2025. 2. CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar el valor del contrato por un valor de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.924.350.500).
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****594,748.00	$ *******3,000.00	$ *****113,572.00	$ **********711,321.00	$ ******711,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101070480

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	4

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	20	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NIT: 901.886.663-3

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELEFONO:
	CL 105 # 46 - 26		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	NIT: 860.061.099-1

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CL 63 NRO. 59 A - 06		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6605400

BENEFICIARIO: 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	20/11/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	20/11/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	20/11/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101070480

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF083045H 2

431

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	20	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NIT: 901.886.663-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 105 # 46 - 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	NIT: 860.061.099-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 63 NRO. 59 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6605400

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB · PSE · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****594,748.00	$ *******3,000.00	$ *****113,572.00	$ **********711,321.00	$ ******711,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000630279134(3900)000000711321(96)20251120

REFERENCIA PAGO: 1100063027913-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	20	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1		NIT: 901.886.663-3
DIRECCIÓN: CL 105 # 46 - 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		NIT: 860.061.099-1
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 6605400

BENEFICIARIO: 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS SAS	891200711-1	10.00
BELZCON S.A.S	901252860-7	90.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101070480

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101240095	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	20	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NIT: 901.886.663-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 105 # 46 - 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	NIT: 860.061.099-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 63 NRO. 59 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6605400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO IDRD-SG-4060-2024 CUYO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACIN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/11/2024	20/05/2026	$3,164,940,061.40	$3,164,940,061.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	20/11/2024	20/05/2026	$6,329,880,122.80	$6,329,880,122.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/11/2024	20/11/2028	$791,235,015.35	$791,235,015.35
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21/07/2025	20/11/2030	$3,164,940,061.40	$3,164,940,061.40

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y DE ACUERDO A LA ADICION No. 001 y PRORROGA No. 001 DEL CONTRATO DE OBRA No. IDRD-SG-4060-2024, 1. CLAUSULA PRIMERA:PRORROGAR el plazo de ejecucin por CUATRO (4) MESES contados a partir del da 20 de Julio de 2025, quedando como fecha de finalizacin del plazo el 19 de Noviembre de 2025. 2. CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar el valor del contrato por un valor de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.924.350.500).

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***9,776,622.00	$ *******8,000.00	$ ***1,859,078.00	$ ********11,643,700.00	$ ***13,450,995,260.95	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101240095

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101240095	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	20	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO BELZCON IDRD 1		NIT: 901.886.663-3	
DIRECCIÓN: CL 105 # 46 - 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		NIT: 860.061.099-1	
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6605400

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | PSE | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***9,776,622.00	$ *******8,000.00	$ ***1,859,078.00	$ *********11,643,700.00	$ ***13,450,995,260.95	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110006302811 40(3900)000011643700(96)20251120

REFERENCIA PAGO: 1100063028114-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101240095	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	20	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO BELZCON IDRD 1		NIT: 901.886.663-3
DIRECCIÓN: CL 105 # 46 - 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		NIT: 860.061.099-1
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6605400

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS SAS	891200711-1	10.00
BELZCON S.A.S	901252860-7	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101240095

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1


ANEXO 33
REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMPONENTE ELÉCTRICO

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

PARQUE PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS CÓD. 11-204



















FOTOS
Revisión de los cortos en el CEFE Cometas

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

PARQUE CAYETANO CAÑIZARES CÓD. 08-241









FOTOS
Se realiza revisión de tablero de iluminación coliseo Cayetano Cañizales, se encuentran 14 luminarias metal halide dañadas, se recomienda el cambio de tecnología.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CEFE TUNAL













FOTOS
Retiro de poste de iluminación colapsado


BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO

PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUÁTICO) CÓD. 12-1000









FOTOS
Desmonte de la parte superior de los postes en complejo acuático

"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"



CONTRATO DE OBRA No IDRD-SG-4060-2024

INFORME DE GESTION SOCIAL No. 10

VERSIÓN 1


CONSORCIO BELZCON IDRD 1

AGOSTO DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	28-08-2025	Documento original	70

CONTROL DE APROBACIONES

Elaborado por:	Validado Por:
	
T.S. Viviana Paulina García Mancipe	Ing. Enrique Guzmán
Residente Social Contratista	Director de Obra Contratista

Revisado Por:	Aprobado Por:
	
T.S María del Rosario Cárdenas Junca	T.S María del Rosario Cárdenas Junca
Residente Social de Interventoría	Residente Social de Interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCIÓN 5
2. ALCANCE 6
3. MARCO JURIDICO 7
4. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 10
4.1. Objetivo General 10
4.2. Objetivos Específicos 10
5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 11
6. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL 13
6.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 13
6.2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 15
a. Volantes de Información 15
b. Valla Informativa 15
c. Convocatorias 16
6.3. PROGRAMA DE PARTICIPACION Y CONTROL 16
d. Reunión de Inicio 16
e. Reunión de avance de obra 18
f. Reunión de Finalización de La Obra 18
g. Reuniones adicionales y/o extraordinarias 18
h. Comités de Participación Ciudadana 18
6.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 19
6.5 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS 21
a. Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio y Cierre 21
b. Levantamiento actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes 21
a. Desmonte y entrega de mobiliario existente 22
6.6 PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 22
6.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL 26
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 26
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 26
TALLERES DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 27
OTRAS ACTIVIDADES 27
7. PROGRAMA DE REPORTES E INFORMES 27
a. Evaluación 27
b. Seguimiento 28
c. Informe Mensual 28
d. Informe Final 28
e. Productos Entregables 28

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Marco Jurídico 7
Tabla 2. Información del Contrato 11
Tabla 3. Identificación de impactos 13
Tabla 4. Relación pendones informativos 15
Tabla 5. Indicador de cumplimiento de divulgación 16
Tabla 6. Socialización con administración 17
Tabla 7. Reunión de inicio 17
Tabla 8. Comité de participación 18
Tabla 9. Indicador de cumplimiento de información 18
Tabla 10. Atenciones ciudadanas 19
Tabla 11. Información atención a la comunidad 21
Tabla 12. Indicadores de cumplimiento Atención al Ciudadano 21
Tabla 13. Indicador de cumplimiento Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas 22
Tabla 14. Personal femenino vinculado 23
Tabla 15. Personal vulnerable vinculado 23
Tabla 16. Personal no calificado de las localidades intervenidas vinculado 23
Tabla 17. Personal joven vinculado 24
Tabla 18. Personal adulto vinculado 24
Tabla 19. Indicador de cumplimiento Contratación de Mano de Obra 25
Tabla 20. Indicador de cumplimiento Sostenibilidad Social 27

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Registro fotográfico 16
Anexo 2. Soportes de convocatoria 16
Anexo 3. Soportes de socializaciones 17
Anexo 4. Soportes reunión de inicio 17
Anexo 5. Consolidado de atenciones ciudadanas 20
Anexo 6. Acta de desmonte de mobiliario 22
Anexo 7. Copia correos electrónicos 28

1. INTRODUCIÓN

El presente documento describe las actividades desarrolladas por parte del componente social, en cumplimiento de lo establecido en la Guía de Gestión Social para la Red Distrital de Parques, presentando de manera clara la implementación de actividades del componente desde una perspectiva de responsabilidad social, en cumplimiento del contrato IDRD SG 4060 de 2024, cuyo objeto es "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

El presente Informe de Gestión Social, presenta el desarrollo de los siete programas principales de acción ejecutados por el Consorcio Belzcon IDRD 1, en cumplimiento de lo requerido en el anexo técnico. Su objetivo principal consiste reportar el cumplimiento de lo propuesto en el Plan de Gestión Social, encaminado a prevenir, controlar y/o mitigar los impactos que se pudiesen generar por las obras de manera oportuna y eficiente.

Desde esta perspectiva, el presente informe reporta la implementación de los siguientes programas durante el décimo periodo de ejecución, comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025:

- Programa de Información y Divulgación
- Programa de Participación y Control Social
- Programa de Atención a la Ciudadanía
- Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas
- Programa de Apoyo a la Contratación de Mano de Obra no Calificada
- Programa de Sostenibilidad Social
- Programa de Reportes e Informes

2. ALCANCE

El presente informe consolida las acciones adelantadas desde el componente social para garantizar el cumplimiento en lo propuesto desde esta área en el Plan de Gestión, para garantizar la participación ciudadana de las comunidades del área de influencia directa del proyecto; así mismo, busca presentar el contexto social de los parques objeto de intervención en desarrollo del presente contrato, identificando actores sociales e institucionales que intervienen en el espacio, así como los usos actuales y apropiaciones preexistentes y/o esperadas por la comunidad.

Cabe destacar que el alcance en las actividades a desarrollar desde el componente social, corresponden de manera estricta al desarrollo de las actividades constructivas que se ejecutan en cada uno de los parques priorizados, con base en los presupuestos avalados por la interventoría y el IDRD.

3. MARCO JURIDICO

La Carta Magna de Colombia, plantea mecanismos de participación ciudadana para involucrar a las comunidades en la construcción de normatividad, toma de decisiones, rendición de cuentas, y acciones respecto a la afectación de su vida económica, política, administrativa y cultural, es por eso que con el fin de involucrar a las comunidades en el marco del bien colectivo y defensa de los intereses comunes (Ley 99 de 1993 Títulos X y XI, Artículos 69 al 76 y la Ley 134 de 1993) se han generado espacios para permitir relaciones cercanas entre la sociedad y el estado, siendo los ciudadanos interlocutores legítimos para proteger el patrimonio, los derechos comunes y particulares, el espacio, el entorno, la integridad y conservación del medio ambiente.

Tabla 1. Marco Jurídico

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
Constitución Política de Colombia de 1991 - Asamblea Nacional Constituyente	Los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política establecen en el marco del Estado Social Derecho sus principios democráticos, participativos y pluralistas, con prevalencia en el interés general y por tanto la importancia de la participación ciudadana en las decisiones que los afectan a fin de garantizar el cumplimiento y efectividad de los principios, derechos y deberes sociales y del Estado consagrados en la Carta Constitucional. En relación con los derechos colectivos y del ambiente los Artículos 78 y 79 señalan que el Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen, así como la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos, a fin de garantizar el derecho que tienen todas las personas de gozar de un ambiente sano.

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
	Artículo 80: Señala que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo, su sostenibilidad, su conservación, su restauración o sustitución. Artículos 7 y 330 (Parágrafo), indican que la participación ciudadana, entendida como premisa fundamental de índole constitucional, se perfecciona y desarrolla mediante los mecanismos de participación allí establecidos, tales como: Derechode Petición (Art. 23), Acción de Tutela (Art. 86), Acción de Cumplimiento (Art. 87), Acciones Populares y de Grupo (Art. 88). Artículo 90: establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños jurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.
Ley 134 de 1994 Congreso de Colombia	Normas sobre mecanismos de participación ciudadana
Ley 1955 de 2019	"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad."
Acuerdo 761 de 2020	"Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"
Ley 134 de 1994	"Por lo cual se establecen los mecanismos de participación ciudadana"
Ley 1755 de 2015	"Por medio del cual se regula el Derecho fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
Ley 1757 de 2015	Por el cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".
Decreto 263 de 2003	Por el cual reglamentaran los artículos 6° y 10° del Acuerdo Distrital 078 de 2002 que dicto normas para la administración y Sostenibilidad del sistema Distrital de Parques" señala el objetivo de los comités locales de control social de los parques metropolitanos, zonales y vecinales del sistema distrital de parques."
Decreto Distrital 215 de 2005	"Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" Modificado por el art.23, Decreto Distrital 527 de 2014.

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
Decreto 308 de 2006	"Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, Distrito Capital". Título III Política de Gestión para la sostenibilidad, Capitulo II Estrategia de Gestión Social".
Decreto 448 de 2007	"Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana".
Decreto 371 de 2010	Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y Organismos del Distrito Capital".
Decreto Distrital 503 de 2011	"Por la cual se adopta la política pública de participación incidente para el Distrito Capital".
Decreto 483 de 2018	"Por el cual se modifica el Decreto Distrital 229 de 2015," Por medio del cual se adopta la Política pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 557 de 2018	"Por medio del cual se adopta el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos recreativos y deportivos para Bogotá D.C – DRAFE y se dictan otras medidas".
Decreto 197 de 2014	"Por medio del cual se adopta la Política Publica Distrital de servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C"
Directiva 001 2017	Democratización de las oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la Ciudad.
Decreto 332 de 2020	Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital

Fuente: Constitución Política de Colombia y Guía de Gestión Social para la Red de Parques

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

4.1. Objetivo General

Describir las actividades realizadas por el Consorcio Belzcon IDRD 1, encaminadas al cumplimiento de las obligaciones de gestión social para el desarrollo del contrato de obra 4060-2024, según las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los criterios de calidad, oportunidad y veracidad, así como la presentación de los resultados de la ejecución, para el décimo mes comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025.

4.2. Objetivos Específicos

- Presentar el avance en el desarrollo de las actividades sociales por parte del Consorcio Belzcon IDRD 1, dando cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Gestión Social.
- Evidenciar los procesos de ejecución y seguimiento adelantados desde el contratista, en cumplimiento de cada uno de los programas establecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD para la ejecución de obras de infraestructura urbana.

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El contrato 4060 de 2024 se firmó entre Consorcio Belzcon IDRD 1 y el Instituto de Recreación y Deporte IDRD, pretende beneficiar a los habitantes de diferentes localidades del distrito capital, atendiendo de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramientointegral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas, de los parques asignados para tal fin con un manejo presupuestal a monto agotable.

Tabla 2. Información del Contrato

CONTRATANTE **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**	
Profesional de apoyo a la supervisión técnica:	Iván Velásquez
Profesional de apoyo a la supervisión Social:	Claudia Milena Corredor
INTERVENTORÍA **Contrato IDRD - 4080- 2024**	
Interventoría:	Consorcio Santa Teresa 28
Director de Interventoría:	Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Residente Social:	María del Rosario Cárdenas Junca
Objeto:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD.
Duración inicial del contrato:	Ocho (8) meses
Fecha de inicio del proyecto:	20 de noviembre de 2024
Prorroga 1:	Cuatro (4) meses
Fecha de Terminación:	19 de noviembre de 2025
CONTRATISTA **Contrato IDRD– 4060 - 2024**	
Contratista:	Consorcio Belzcon IDRD 1
Director de Obra:	Enrique Guzmán

Residente Social:	Viviana Paulina García Mancipe
Objeto:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD
Duración inicial del contrato:	Ocho (8) meses
Fecha de inicio del proyecto:	20 de noviembre de 2024
Prórroga 1:	Cuatro (4) meses
Fecha de Terminación:	19 de noviembre de 2025

6. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

La Gestión Social comprende el conjunto de actividades cuyo objetivo es garantizar que la comunidad conozca, apropie y participe, en el desarrollo de las actividades de obra, sean estas mantenimiento, adecuación, rehabilitación y/o reconstrucción de los parques priorizados para el presente contrato, y se generen espacios para la interacción permanente con los ciudadanos y las ciudadanas ubicados en el área de influencia directa e indirecta del proyecto y efectuar una gestión eficiente, que cumpla con las expectativas de los beneficiarios.

Con base en lo anterior, a continuación se presenta el desarrollo de la gestión social durante el décimo mes de ejecución de contrato a partir de los siete programas sociales.

6.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Se consideran impactos aquellos efectos directos sobre los residentes en el área de influencia (tanto directa como indirectamente) de la intervención. Estos impactos pueden clasificarse según su duración (permanente/transitorio), la población que afectan (directa/indirectamente) y el tipo de afectación (positivo/negativo), entre otros aspectos.

Durante el presente periodo se mantienen los impactos identificados previo a las actividades de obra, los cuales se pretende mitigar con la ejecución del Plan de Gestión Social propuesto para aval de la interventoría y la entidad.

Tabla 3. Identificación de impactos

PROCESO	ZONA - LUGAR	ACTIVIDAD	IMPACTO		SITUACIÓN	CALIFICACIÓN	MEDIDAS A TOMAR
			DESCRIPCION	COMPETENCIA			
PRELIMINAR Y OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	PRELIMINAR / OBRA	DESINFORMACION	SOCIAL	CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD POR DESCONOCIMIENTO DEL PROYECTO, SU ALCANCE O DESARROLLO	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	REUNIONES INFORMATIVAS PIEZAS INFORMATIVAS RECORRIDOS DE ATENCIÓN PUNTOS SATÉLITE DE INFORMACIÓN CONFORMACIÓN DE COMITÉS INSTALACIÓN DE VALLAS Y/O PEDONES

BOGOTÁ nstituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO IDRD-SG-4060-2024	INFORME DE GESTION SOCIAL No. 10
	"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	CONSORCIO Belzico IDRD 1

PROCESO	ZONA - LUGAR	ACTIVIDAD	IMPACTO		SITUACIÓN	CALIFICACIÓN	MEDIDAS A TOMAR
			DESCRIPCION	COMPETENCIA			
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	INQUIETIDES POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO	SOCIAL - TECNICO	INCREMENTO DE CONSULTAS CIUDADANAS POR DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE AVANCE DEL PROECTO	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	REUNIONES DE AVANCE – FINALIZACIÓN – EXTRAORDINARIAS REUNIONES CON COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	ORDEN PUBLICO	SOCIAL - SST	ROBOS AMENAZAS BLOQUEOS ACTOS VANDÁLICOS ASONADAS	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	RECORRIDOS DE ATENCIÓN IDENTIFICACIÓN DE LÍDERES COMUNALES DIRECTORIO INSTITUCIONAL
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A VIAS Y/O ESPACIO PÚBLICO	TECNICO - SOCIAL - SST	RECLAMACIONES POR DAÑOS EN VIAS RECLAMACIONES POR DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO	NEGATIVO INDIRECTO TRANSITORIO	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ACTAS DE DESMONTE ACTAS DE INSPECCIÓN PRELIMINAR E INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A PREDIOS	TECNICO - SOCIAL - SST	RECLAMACIONES POR AFECTACIÓN A VIVIENDAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO	NEGATIVO DIRECTO TRANSITORIO	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD A PREDIOS UBICADOS EN EL AREA AFERENTE DEL PROYECTO
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	TECNICO - SOCIAL - SST	APERTURA DE VACANTES LABORALES PARA PERSONAL DE OBRA	POSITIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LAS LOCALIDADES INTERVENIDAS – POBLACIÓN VULNERABLE - MUJERES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN Y USO INADECUADO DE ESCENARIOS	TECNICO - SOCIAL	DAÑOS A LAS OBRAS EJECUTADAS, ELEMENTOS INTALADOS, DISMINUCIÓN DE LA VIDA UTIL DE CADFA ESCENARIO	NEGATIVO DIRECTO PERMANENTE	MANUALES DE MANTENIMIENTO PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD CAPACITACIONES A COMITÉ DE PARTICIPACIÓN TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO
RECIBO	AREAS DE INTERVENCIÓN	ENTREGA DE OBRA	DECONOCIMIENTO DEL IMPACTO PRODUCIDO POR LAS OBRAS EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS	SOCIAL	APROBACIN POR PARTE DE LAS COMUNIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL IDRD Y SU IMPACTO	POSITIVO DIRECTO / INDIRECTO PERMANENTE	APLICACIÓN Y TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCION

6.2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Este programa tiene por objeto ejecutar acciones encaminadas a garantizar la difusión del proyecto dentro del área de influencia directa, de forma tal que mitigue cualquier efecto que se pueda producir por desinformación en el territorio frente a las acciones propias del contrato. Para tal fin se deberán identificar los líderes comunales de los sectores beneficiarios con el fin de apoyarse en ellos para la difusión de la información. A continuación se describe la implementación de las estrategias.

a. Volantes de Información

Durante el periodo reportado, no se emitieron volantes informativos.

b. Valla Informativa

Durante el periodo reportado se mantuvieron los pendones informativos en los parques intervenidos por el consorcio, en cumplimiento de lo propuesto en el plan de gestión social.

Tabla 4. Relación pendones informativos

No.	PARQUE	LOCALIDAD	CANTIDAD
1	Palestina	Bosa	1
2	Simón Bolívar	Teusaquillo	1
3	Timiza	Kennedy	1
4	Recreo	Bosa	1
5	Estadio Olaya Herrera	Rafael Uribe Uribe	1
6	Porvenir	Bosa	1
7	Quiroga	Rafael Uribe Uribe	1
8	Gilma Jiménez	Kennedy	1

No.	PARQUE	LOCALIDAD	CANTIDAD
9	Victoria Norte	Suba	1

Anexo 1. Registro fotográfico

c. Convocatorias

Durante el periodo reportado en el presente informe, se adelantó la convocatoria a la reunión de inicio de obras de mantenimiento de la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre, para lo cual el día 20 de agosto se remitió el volante a la interventoría para su revisión y comentarios, recibiendo aprobación el mismo día. A continuación, se procedió a remitir el volante vía correo electrónico a la administración de la UDS para adelantar la convocatoria.

Anexo 2. Soportes de convocatoria

Tabla 5. Indicador de cumplimiento de divulgación

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# volantes entregados / # volantes requeridos * 100 / 1	100%
PRODUCTIVIDAD	# pendones / vallas instaladas / # pendones requeridos * 100 / 9	100%

6.3. PROGRAMA DE PARTICIPACION Y CONTROL

Este programa busca "propiciar la creación de espacios de participación ciudadana que posibiliten el intercambio permanente de información entre el IDRD y la ciudadanía, garantizando una permanente y oportuna comunicación entre los actores sociales e institucionales involucrados en el proceso".

d. Reunión de Inicio

Durante el periodo reportado en el presente informe, se celebraron reuniones de socialización

con administraciones de parques y con comunidad, para informar el inicio de actividades de obra. A continuación se reportan las socializaciones adelantadas con administraciones.

Tabla 6. Socialización con administración

No.	OBJETO	FECHA	ASISTENTES	OBSERVACIÓN
1	Socialización actividades de mantenimiento parque La Esperanza	37/07/2025	4	Se presentan a la administración del parque, las actividades de mejoramiento priorizadas para este parque.
2	Socialización actividades de mantenimiento Unidad Deportiva El Salitre	19/08/2025	6	Se presentan a la administración del parque, las actividades de mejoramiento priorizadas para este parque y se concerta la fecha de socialización con comunidad e inicio de actividades.
3	Socialización actividades de mantenimiento parque de Los Novios	21/08/2025	3	Se presentan a la administración del parque, las actividades de mejoramiento priorizadas para este parque y se establecen los antecedentes de los vendedores ubicados en área de intervención para determinar plan de trabajo.

Anexo 3. Soportes de socializaciones

De igual forma se gestionó la celebración de la reunión de inicio de obras en la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre – UDS. Para lo anterior, se remitió la presentación para revisión y comentarios de interventoría el día 22 de agosto, recibiendo observaciones el día 24 de agosto, siendo subsanada el día 25 de agosto. Posteriormente, el día 26 de agosto y según lo programado, se realizó la reunión de inicio con escuelas de patinaje y representantes de ligas, para informar sobre las actividades a desarrollar, fecha de inicio y programación de las mismas. Se contó con la asistencia activa y positiva de los asistentes.

Tabla 7. Reunión de inicio

No.	OBJETO	FECHA	ASISTENTES	OBSERVACIÓN
1	Reunión de inicio de actividades de mantenimiento pista de patinaje UDS	26/08/2025	17	Se presentan a la administración del parque, a las escuelas y ligas que hacen uso del espacio, las actividades de mejoramiento priorizadas para la pista.

Anexo 4. Soportes reunión de inicio

e. Reunión de avance de obra

Para el presente periodo, no se adelantaron reuniones de avance de obra.

f. Reunión de Finalización de La Obra

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se requirió la celebración de reuniones de finalización.

g. Reuniones adicionales y/o extraordinarias

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se requirió la celebración de reuniones extraordinarias.

h. Comités de Participación Ciudadana

Durante el periodo reportado en el presente informe, se conformó el comité de participación con los asistentes a la reunión de inicio de ora de la pista de patinaje de la UDS.

Tabla 8. Comité de participación

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD	TELÉFONO
Cesar Guerrero	Fire Skates - Escuela	3114371967
Julio Cesar Garnica	Liga de Patinaje	3002444128
Claudia López	Club Hermon - Escuela	3012413479

Tabla 9. Indicador de cumplimiento de información

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# reuniones de inicio celebradas / # reuniones de inicio requeridas * 100 (1/1)	100%
PRODUCTIVIDAD	# socializaciones celebradas / # socializaciones requeridas * 100 (3/3)	100%
PRODUCTIVIDAD	# reuniones de avance celebradas / # reuniones de avance requeridas * 100	N/A

PRODUCTIVIDAD	# reuniones de finalización celebradas / # reuniones de finalización requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# reuniones extraordinarias celebradas / # reuniones extraordinarias requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# comités de participación conformados / # comités de participación requeridos 1 *100 / 1	100%

6.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Este programa busca atender, gestionar y tramitar las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía de manera eficaz, veraz y oportuna para generar confianza en la población y promover mecanismos adecuados de diálogo y conversación en torno al proyecto.

Durante el periodo reportado en el presente informe, se recibió una (1) consulta ciudadana, correspondiente al parque Gilma Jiménez. A continuación se presenta el consolidado de consultas recepcionadas:

Tabla 10. Atenciones ciudadanas

No.	FECHA	ASUNTO	TRÁMITE	ESTADO
1	25-03-2025	La señora Melisa Mutis solicita información respecto a las obras que se están adelantando en el área de juegos infantiles del parque El Country y qué tiempo tomarán.	Se informa a la ciudadana que en parque El Country se adelantan obras de mejoramiento, dentro de las que se contempla el remplazo de los juegos actuales, los cuales presentan alto grado de deterioro y ampliación de la arenera. De igual forma se indica que se contempla el mantenimiento de bancas y bebedero del parque y mejoramiento de la red eléctrica en puntos específicos. Se espera terminar con las actividades de obra en mes y medio aproximadamente Se invita a la ciudadana a participar en la próxima reunión informativa.	Cerrada por línea telefónica el 25 de marzo de 2025.

2	19-05-2025	La señora Amparo Morales escribe al correo de gestión social solicitando ser contactada telefónicamente.	Se establece comunicación con la administración del parque, quien indica que la señora Morales solicita una reunión con el contratista para obtener información sobre el proyecto. Se informa al componente técnico, este indica que se postergue el encuentro para luego de la instalación de juegos infantiles. Se contacta a la señora Morales y se establece como compromiso informar una fecha para este encuentro el día 30 de mayo de 2025. La señora Morales solicita copia del acta de la reunión de inicio, la cual es remitida vía correo electrónico. Se celebra reunión de carácter extraordinario con la peticionaria y una ciudadana representante de ASOCAROLINA, miembro del comité de participación y se presenta el estado de avance de las actividades socializadas durante la reunión de inicio de obra. Los soportes de esta actividad se encuentran en el anexo 2 del presente informe.	Cerrada con acta de reunión extraordinaria el 5 de junio de 2025.
3	21-07-2025	La señora Melisa Mutis solicita información respecto a la entrega del parque para uso de los niños y refiere uso inadecuado de elementos instalados por parte del personal de obra.	Se establece contacto telefónico con la señora Mutis y se le indica que ya se firmó acta de puesta en funcionamiento con la administración del parque y se dio apertura para uso del área de juegos. De la misma forma se indica que se realizó llamado de atención al personal de obra. Se invita a la ciudadana a participar en la reunión de finalización.	Cerrada por línea telefónica el 22 de julio de 2025.
4	12-08-2025	El señor Andrés Barragán solicita al apoyo a la supervisión del contrato información sobre el desarrollo de la obra en el parque Gilma Jiménez.	Se contacta vía telefónica al ciudadano y se le informa que, de acuerdo con la programación de actividades, las obras en la pista BMX del parque se terminarán la semana del 18 al 22 de agosto de 2025.	Cerrada por WhatsApp el 12 de agosto de 2025.

Anexo 5. Consolidado de atenciones ciudadanas

Con el fin de dar alcance a los requerimientos e inquietudes de la población en general, se mantienen los siguientes canales de atención virtuales que serán atendidos por la profesional social del Consorcio Belzcon IDRD 1.

Tabla 11. Información atención a la comunidad

LINEAS DE ATENCION VIRTUAL AL CIUDADANO	
No. telefónico	**Correo electrónico**
6017689259 Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	gestionsocial4060@gmail.com

Tabla 12. Indicadores de cumplimiento Atención al Ciudadano

INDICADOR	FORMULA	CUMNPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# de PQRS atendidas / # de PQRS recibidas * 1*100 / 1	100%
PRODUCTIVIDAD	# total de PQRS cerradas / # total de PQRS recibidas * 4*100 / 4	100%

6.5 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS

El propósito de este programa es realizar el acompañamiento en el desarrollo las actividades que tengan relación directa con la comunidad, pero cuya responsabilidad es competencia del componente técnico. Se refiere a aquellas situaciones en las que sea preciso mediaro servir como puente entre la población beneficiaria y le ejecución del proyecto como tal.

a. Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio y Cierre

Durante el periodo reportado no se requirió el levantamiento de actas de vecindad.

b. Levantamiento actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se levantaron actas de inspección preliminar.

c. Desmonte y entrega de mobiliario existente

Durante el periodo reportado en el presente informe, se recibe copia aprobada por interventoría, de la segunda acta de retiro de mobiliario correspondiente al parque infantil del parque Simón Bolívar, la cual fue levantada durante el mes de julio de 2025.

Anexo 6. Acta de desmonte de mobiliario

Tabla 13. Indicador de cumplimiento Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# de actas de inicio levantadas / # actas de inicio requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# actas de cierre levantadas / # actas de cierre requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# actas de inspección levantadas / #actas de inspección preliminar registradas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# de actas de desmonte levantadas / # de actas de desmonte requeridas 1 *100 / 1	100%

6.6 PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

La generación de opciones de empleo en los territorios objeto de intervención, permite aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, más allá de los beneficios que produce la ejecución de las obras en cuanto a infraestructura. Es eso por lo que, la promoción de empleo productivo y decente es también uno de los beneficios del proyecto.

Para el mes de agosto de 2025 se contrató el personal necesario para la atención de emergencias y obras requeridas por el IDRD.

A continuación, se relaciona el personal vinculado con el proyecto durante el presente periodo:

Tabla 14. Personal femenino vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
1	ADRIANA PACHON FAJARDO	1.019.011.012	RESIDENTE AMBIENTAL	PERSONAL CALIFICADO
2	VIVIANA PAULINA MANCIPE GARCIA	52.990.836	RESIDENTE SOCIAL	PERSONAL CALIFICADO
3	PATRICIA SERRANO	51.923.580	ESPECIALISTA DE CALIDAD	PERSONAL CALIFICADO
4	ASDRID TOLOSA	52.423.434	ESPECIALISTA FORESTAL	PERSONAL CALIFICADO
5	MARIANA BOLIVAR	1.010.190.348	CONTADOR	PERSONAL CALIFICADO
6	PAULA ANDREA ROMERO VASQUEZ	1.020.785.662	COORDINADORA DE ALTURAS	PERSONAL CALIFICADO
7	CLAUDIA PEDRAZA	52.879.800	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
8	PAULA ORDOÑEZ	1.110.517.297	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
9	LEIDY JOHANA MERCADO	1.116.788.542	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
10	MARIA ANGELICA PADILLA	1.071.163.319	INSPECTORA	PERSONAL CALIFICADO
11	INGRID GARZON	1.023.896.907	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO

Tabla 15. Personal vulnerable vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
12	RODRIGO MOSQUERA GARZON	19.225.828	CADENERO 2	ADULTO MAYOR
13	JAIME MUÑOZ RODRIGUEZ	80.268.734	OFICIAL	ADULTO MAYOR
14	LUIS MERCADO	15.903.052	AYUDANTE	ADULTO MAYOR
15	LUIS ROJAS	19.401.764	AYUDANTE	ADULTO MAYOR
16	LUIS MORENO	3.241.869	MAESTRO	ADULTO MAYOR
17	ORLANDO CEPEDA	79.311.291	OFICIAL	ADULTO MAYOR
18	JOSE ORDUZ	79.252.275	OP. COMPACTADOR	ADULTO MAYOR
19	HENRY SILVA	19.376.960	PINTOR	ADULTO MAYOR

Tabla 16. Personal no calificado de las localidades intervenidas vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
20	JORGE EDUARDO CHICO	1.109.843.533	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
21	DAVID CORTES	79.728.460	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
22	EDGAR ESPITIA	1.018.462.151	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
23	JEISON ANGEL	1.083.917.804	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
24	JUAN GARNICA	11.522.829	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
25	JOSE TORRES	1.051.589.363	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
26	EDILBERTO PADILLA	12.624.515	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
27	CARLOS DEL CASTILLO	98.362.534	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

28	JAIRO RUBIO	93.363.332	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
29	JEISON ROJAS	1.193.311.210	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
30	JOSE MAURICIO VAQUIRO LEAL	5.972.793	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
31	RODRIGO MURCIA	79.825.593	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
32	MIGUEL RUIZ	79.457.251	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
33	RICARDO LABARCES	84.073.924	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
34	FELIX CARVAJAL	79.770.599	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
35	EUGENIO SARAVIA	1.065.873.982	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
36	JEISON JAVIER ROJAS RICO	1.193.311.210	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
37	EDGAR HUESO	3.256.331	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
38	JULIAN ANDRES ESPINOZA	1.024.601.095	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

Tabla 17. Personal joven vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
39	ROSSY CATALINA RUBIO	1.001.203.623	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
40	JEFERSON ARTEAGA	1.048.223.509	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
41	ORLANIS FLORIAN LOBATO	1.085.174.525	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

Tabla 18. Personal adulto vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
42	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	79.992.215	CONTRATISTA	PERSONAL CALIFICADO
43	ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ	80.438.571	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
44	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	9.533.226	DIRECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
45	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	79.863.726	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
46	JHON CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	1.012.420.871	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
47	JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA	79.352.621	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
48	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	1.012.342.987	TOPOGRAFO	PERSONAL CALIFICADO
49	DALMIRO SERRATO AYA	93.421.303	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
50	WILLIAM SEGURA	1.031.122.774	RESIDENTE SST	PERSONAL CALIFICADO
51	SEBASTIAN RODRIGUEZ	1.030.661.956	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
52	ANDRES JIMENEZ	1.014.239.649	ESPECIALISTA ELECTRICO	PERSONAL CALIFICADO
53	JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	79.986.418	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	PERSONAL CALIFICADO
54	JHONY MAURICIO ROJAS	80.209.784	ELECTRISCISTA	PERSONAL CALIFICADO
55	NUMAEL MEDINA MEDINA	79.382.708	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
56	HECTOR REINEL ROJAS MEDINA	79.764.999	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
57	JOSE AGUSTIN LOZANO CASTRO	79.244.131	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
58	LUIS FERNANDO LOZANO	80.473.084	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
59	WILMER ARMANDO BAUTISTA AMAYA	80.027.455	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO

60	JOSE DAVID PATIÑO	1.014.197.115	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
61	OSCAR DARIO CARDENAS	1.024.543.912	RESIDENTES DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	PERSONAL CALIFICADO
62	SAUL GOMEZ SALAMANCA	80.435.393	MAESTRO DE OBRA	PERSONA CALIFICADO
63	CHRISTIAN ORLANDO NARANJO	1.031.146.624	INSPECTOR SST	PERSONAL CALIFICADO
64	CRISTIAN FELIPE ARDILA	1.010.223.116	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
65	ANDRES MAURICIO TAVERA	1.053.784.849	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
66	JHON FREDY HUERTAS	90.764.602	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFIADO
67	JAIRO CASTAÑEDA	3.256.087	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
68	CAMPO ELIAS VARGAS	7.210.085	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
69	JAIR ALONSO	1.032.419.520	RESIDENTE	PERSONAL CALIFICADO
70	CARLOS ANDRES CHAVARRO	1.026.251.328	CONDUCTOR	PERSONAL CALIFICADO
71	JEFERSON CAMARGO	1.033.775.106	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
72	CAMILO ANDRES CAMARGO	1.000.352.200	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
73	EMILIO MEDINA	79.352.750	ELECTRICO	PERSONAL CALIFICADO
74	ALEXANDER DAZA	1.070.324.519	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
75	RONALDO RIVERA	1.012.450.951	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
76	NEY SANTANA	73.030.088	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
77	NELSON ALFONSO URREGO	1.079.032.313	OPERADOR	PERSONAL CALIFICADO
78	DUBALIER CARLOS IZASA CUERVO	1.024.529.102	PLOMERO	PERSONAL CALIFICADO
79	CALIXTO ANGULO RIASCOS	5.360.261	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
80	LUIS ALBERTO QUINTERO FRANCO	80.453.101	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
81	DUBAN FELIPE DUQUE CASTRO	1.077.975.089	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
82	YEFERSON LEON	1.024.564.338	OPERADOR	PERSONAL CALIFICADO
83	JOSE MANUEL GONZALEZ	79.572.922	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
84	JUAN CAMILO FALLA	1.013.662.731	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
85	DOMINGO MARTINEZ	73.562.398	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
86	EDELMIRO TOVAR	1.676.387	PINTOR	PERSONAL CALIFICADO
87	RUDY HERRERA	3.159.427	PINTOR	PERSONAL CALIFICADO
88	ABEL BARRERA	79.986.517	SOLDADOR	PERSONAL CALIFICADO
89	WILLIAM LEZAMA	14.325.045	ELECTRICISTA	PERSONAL CALIFICADO
90	JHON FIGUEREDO	79.894.196	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
91	ALEJANDRO GOMEZ	1.101.074.300	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
92	ORLANDO PAZ	6.802.435	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO

Nota: Para efectos de la división de la población contratada en grupos etarios, se tendrá en cuenta la estratificación establecida por el Ministerio de Salud, a saber, juventud (14 - 26 años), adultez (27 - 59 años) y vejez (60 años y más).

Tabla 19. Indicador de cumplimiento Contratación de Mano de Obra

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# de mujeres contratadas 12*100 / # personas contratadas 92	13%
PRODUCTIVIDAD	# de personas vulnerables contratadas 8*100 / # personas contratadas 92	9%
PRODUCTIVIDAD	# de personas de la localidad contratadas 19*100 / # personas no calificadas contratadas 25	76%
PRODUCTIVIDAD	# de personas jóvenes contratadas 3*100 / # personas contratadas 92	3%

6.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Este programa tiene como finalidad promover en los ciudadanos actitudes de apropiación, buen uso y cuidado de los parques del Sistema Distrital, además de contribuir con el aprovechamientode la comunidad frente al espacio público.

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se requirió adelantar actividades relacionadas con la sostenibilidad de las obras.

CAPACITACIÓN MANUALES DE MANTENIMIENTO

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se adelantaron capacitaciones de mantenimiento relacionadas con las comunidades de los parques intervenidos. Es importante recalcar que, en gran medida, las actividades adelantadas en ejecución de proyecto a la fecha, corresponde a atención de acciones correctivas inmediatas.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se aplicaron encuestas de satisfacción relacionadas con las comunidades de los parques intervenidos. Es importante recalcar que, en gran medida, las actividades adelantadas en ejecución de proyecto a la

fecha, corresponde a atención de acciones correctivas inmediatas.

TALLERES DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se programaron talleres de prevención de violencia de género con personal en obra, dada la rotación del mismo personal contratado en los diferentes escenarios intervenidos.

OTRAS ACTIVIDADES

Durante el mes de agosto de 2025 no se realizaron actividades adicionales.

Tabla 20. Indicador de cumplimiento Sostenibilidad Social

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# estrategia pedagógica ejecutada / # estrategia pedagógica programada *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# capacitaciones celebradas / # capacitaciones requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# talleres celebrados / # talleres requeridos *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# encuestas aplicadas / # encuestas requeridas *100	N/A

7. PROGRAMA DE REPORTES E INFORMES

De acuerdo con el Plan de Gestión Social del IDRD, este programa contempla lo siguiente:

a. Evaluación

Dentro de presente informe se incluye la evaluación adelantada por parte del contratista a la gestión desarrollada durante el periodo. Se evidencia la afectación de los indicadores relacionados con los porcentajes de contratación de personal femenino, pues si bien el 13% del total del personal contratado es femenino, el porcentaje de personal femenino no calificado

es bajo. Esto puede radicar en el hecho de que los cargos de obra son ocupados predominantemente por personal masculino.

Frente al porcentaje de contratación de mano de obra no calificada de las localidades beneficiarias del contrato para el presente periodo se superó el requerimiento, pues del 30% requerido, se cuenta con un 76%.

b. Seguimiento

Para el periodo reportado no se convocó al componente social a participar en los comités semanales de seguimiento, sin embargo, desde la dirección de obra se socializó con interventoría e IDRD el avance del área.

c. Informe Mensual

Se remite el informe de gestión social No. 9 el día 28 de julio vía correo electrónico; el día 29 de julio se reciben observaciones por parte de interventoría, se atienden y se remite documento para aprobación el mismo día y se recibe aprobación del documento para proceder con la radicación.

Anexo 7. Copia correos electrónicos

d. Informe Final

No aplica para el presente periodo. Este documento será entregado por el Consorcio Belzcon IDRD 1, una vez terminado el proyecto.

e. Productos Entregables

No aplica para el presente periodo.

ANEXO 1

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	DIVULGACION INICIO DE OBRA	Fecha	AGOSTO DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	INFORMACION Y DIVULGACION	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE MANTUVO PENDON INFORMATIVO EN LOS PARQUES OLAYA HERRERA– GILMA JIMENEZ – LA
ESPERANZA - PALESTINA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	DIVULGACION INICIO DE OBRA			Fecha	AGOSTO DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024
Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL
Dirección:	VARIOS					Barrio/vereda	GENERAL
Programa PGS:	INFORMACION Y DIVULGACION					Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE MANTUVO PENDON INFORMATIVO EN LOS PARQUES TIMIZA – VICTORIA NORTE – SIMON BOLIVAR
PORVENIR

ANEXO 2

Gmail Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

VOLANTE DE CONVOCATORIA PISTA PATINAJE UDS

2 mensajes

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 20 de agosto de 2025, 11:01 a.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Rosario,

Adjunto remito el volante en el asunto, para tu revisión y comentarios.

Atentamente,

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

11. Convocatoria inicio UDS Pista.pptx
737K

SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com> 20 de agosto de 2025, 2:35 p.m.
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Buenas Tardes Paulina

Ya se verificó con el area técnica y se dio VoBo al volante presentado. Iniciar proceso de convocatoria.

[Texto citado oculto]

CONVOCATORIA
REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO
MANTENIMIENTO PISTA DE PATINAJE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE
CÓDIGO 10-290
LOCALIDAD ENGATIVA

CONTRATISTA
Consorcio Belzcon IDRD 1

CONTRATO No.
4060 de 2024

FECHA DE INICIO
20 de noviembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN
19 de noviembre de 2025

INTERVENTORÍA
Consorcio Santa Teresa 28

CONTRATO No.
4080 de 2024



Descripción del Proyecto:

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad Engativá, sobre el inicio de las actividades de mantenimiento de la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre, en ejecución el contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".** Por lo tanto, invita a las personas interesadas a participar activamente de la reunión informativa de inicio.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:

FECHA: Martes 26 de agosto de 2025
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: Salón VIP – Unidad Deportiva El Salitre
PUNTO DE ENCUENTRO: Edificio de administración Unidad Deportiva El Salitre

- Llegar puntualmente a la hora señalada en el punto de encuentro

"Esperamos contar con su asistencia"

Atención a la Comunidad:

Paulina Garcia
Profesional Social Contratista

Atención virtual y telefónica al ciudadano:

Días de atención:
Lunes a Viernes

Horario de atención:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Teléfono:
6017689259

Correo electrónico:
gestionsocial4060@gmail.com

Gmail

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

SOCIALIZACIÓN DE OBRA - PISTA DE PATINAJE UDS

1 mensaje

Paulina Garcia <gestionsocial4060@gmail.com> 20 de agosto de 2025, 3:40 p.m.
Para: unidaddeportivaelsalitre@idrd.gov.co
CC: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo,

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad Engativá, sobre el inicio de las actividades de mantenimiento de la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre, en ejecución el contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".** Por lo tanto, invita a las personas interesadas a participar activamente de la reunión informativa de inicio.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:

FECHA: Martes 26 de agosto de 2025
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: Salón VIP – Unidad Deportiva El Salitre
PUNTO DE ENCUENTRO: Edificio de administración Unidad Deportiva El Salitre

"Esperamos contar con su asistencia"

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

11. Convocatoria inicio UDS Pista.pdf
326K

ANEXO 3

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Socialización preliminar - parque La Esperanza 07-273	DD	MM	AA
N/A		31	07	2025

LUGAR:	PARQUE LA ESPERANZA	HORA DE INICIO:	10:15 a.m.	HORA FIN:	11:00 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
David Patiño	Profesional Técnico	Cs. Belzcon IDRD 1
Paulina García	Profesional Social	Cs. Belzcon IDRD 1
Andrés Córdoba	Profesional Técnico	Cs. Santa Teresa 28
Wilmar Hernandez	Administrador Parque	IDRD

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Presentación de las actividades priorizadas en el parque
2. Presentación de los participantes	5. Recorrido
3. Generalidades del Contrato	6. Cierre de la reunión

TEMAS TRATADOS

Se da inicio a la reunión de socialización preliminar con la administración del parque La Esperanza, con el fin de informar las actividades a ejecutar desde el proyecto y realizar recorrido complementario para evaluar necesidades adicionales.

Los profesionales técnicos de interventoría y contratista realiza la apertura de la reunión, realizando su presentación en representación del Consorcio Santa Teresa 28, firma interventora y del Consorcio Belzcon IDRD 1 contratista encargado de la ejecución de la obra. Se realiza recorrido por el área a intervenir.

Se informa sobre el contrato IDRD 4060 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parquesque integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" teniendo una un plazo de ejecución de doce meses los cuales iniciaron el dia 20 de noviembre de 2024 y tienen como fecha de finalización el día 19 de noviembre de 2025.

A continuación se presentan los componentes de apoyo iniciando por el área ambiental, mancionando la utilización de materiales provenientes de proveedores aprobados por el distrito por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental la disposición adecuada de los residuos de construcción y demolición así como jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones, lo que pretende evitar que las demás áreas no intervenida se encuentren libres de material disperso que puedan entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque. Desde el área SST, se habla de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que labora con el Consorcio Belzcon IDRD 1 esta identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y carnetizados con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantarán tareas encaminadas a minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el parque cuenta con afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instala señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad no ingresar a las áreas delimitadas para su seguridad. Se reportará el ingrwso y salida de materiales, así como los vehículos aprobados por el consorcio para el transporte de materiales y material sobrante. Desde el componente social se dan a conocer actividades de información y divulgación para informar a la comunidad de los detalles de la obra realizada. Se dieron a conocer los canales habilitados por el consorcio para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones derivadas de la ejecución del proyecto: en primer lugar la linea telefónica número 6017689259 y el correo electrónico gestionsocial4060@gmail.com. Se remarca que en el cerramiento de la obra se instalará un pendón con estas lineas de atención, de manera que la comunidad reporte sus inquietudes frente al desarrollo del proyecto directamente al Consorcio.

Se mencionan las actividades priorizadas para el parque de conformidad con el diagnóstico inicial, las cuales contemplan demolición de piso caucho en instalación de uno nuevo en pista de trote, suministro e instalación de bordillos nuevo en zona que los existentes estén dañados en pista de trote, retiro de banner módulos camerinos, baño, y cafetería para actualizar imagen de la administración, pintura de baranda m-83 zona de juego infantil, mantenimiento de piso de caucho en zona de juego infantil y cambio láminas de señales existentes en el parque, resanes de fisuras en pista patinaje. Se revisará tanque de agua para revisión de posibles filtraciones. En el módulo de los baños se revisarán los elementos que se encuentran en mal estado, los cuales serán reparados o reemplazados según necesidad. Existen otras necesidades del parque que han sido reportadas por la administración, las cuales están siendo evaluadas por parte del instituto para su atención según la disponibilidad presupuestal del contrato. De incluirse mas actividades, se socializarán con la administración. Se adelantará mantenimiento del cerramiento de la cancha sintética, por lo que todo el escenario esté cerrado. Se espera que la actividad se de una vez se termine la intervención actual, para evitar la afectación sobre la programación de escuelas deportivas. Se le informa al administrador que los tiempos de ejecución inicarán la segunda semana de agosto. Se requiere por parte de la administración la información detallada de la intervención de la pista de trote, pues en el parque se cuenta con dos programas institucionales que hacen uso de este espacio.

Terminada la información se da cierre a la actividad.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Revisión presupuestal de actividades priorizadas	IDRD - interventoría - contratista	Previo al inicio de obra
Socialización de fechas de intervención pista de trote	Contratista	Previo al inicio de obra

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO	
Observaciones				
Se logra socialización previa con administración según priorización de obras.				

Siendo las 11:00 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA	Paulina García M.	FIRMA	Paulina García M.	
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Socialización Obras Parque La Esperanza FECHA: 31 07 2025

HORA INICIAL 10:15am HORA FINAL 11:00 am LUGAR Parque La Esperanza

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Wilson Hernandez		X				X		X	IDRD	wdiworld-orgHotmail.com	3003128282	
2	Andres Cordoba	37	X				X		X	Consorcio ST 20	Proyectos@stlinSAS.com	3144394929	
3	J. David Patiño G	36	X				X		X	C. Belcon IDRD	dpatino.bec@gmail.com	3222750440	
4	Paulina Garcia	42		X			X		X	C Belcon IDRD	gestionsocial4062@gmail.com	3007037775	
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD. https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Socialización preliminar - pista de patinaje UDS Cod. 10-290	DD	MM	AA
N/A		19	08	2025

LUGAR: Unidad Deportiva El Salitre **HORA DE INICIO:** 10:30 a.m. **HORA FIN:** 11:00 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Pedro Torres	Administración - UDS	IDRD
Claudia Ortega	Administración - UDS	IDRD
Martha Melendro	Administración - UDS	IDRD
Danna Zapata	Administración - UDS	IDRD
Cludia Pedraza	Residente Técnico	Cs. Belzcon IDRD 1
Paulina García	Residente Social	Cs. Belzcon IDRD 1

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Cierre de la reunión
2. Presentación de las actividades priorizadas en el parque	
3. Revisión de cronogramas de actividades y programación de reunión	

TEMAS TRATADOS

Se da inicio a la reunión, agradeciendo a los presentes el espacio. A continuación se indica que el objetivo de este encuentro es acordar con la administración la fecha de inicio de la intervención para el mantenimiento de la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre. Deportiva El Salitre. Lo anterior teniendo en cuenta que, en este escenario se cuenta con programación de actividades por parte de diferentes clubes, además de las actividades programadas para competición.

A manera de contexto, la administración informa que el pasado día viernes 15 de agosto, se celebró reunión con los representantes de los clubes que realizan prácticas en este escenario, quienes requirieron la intervención de la pista, dado el deterioro que presenta en algunas áreas. presenta en algunas áreas.

A continuación la ingeniera Claudia Pedraza parte del contratista Consorcio Belzcon IDRD 1, informa que la programación de actividades de mantenimiento se encuentra prevista para el día 20 de septiembre de 2025, pero que el consorcio se encuentra en la capacidad de iniciar la intervención de inmediato, anticipando la programación. De igual forma reporta que las actividades a desarrollar tienen una duración aproximada de 60 días y que dentro de estas están la limpieza de la superficie, el sello de dilataciones, la aplicación de base acrílica con látex, aplicación de capa de color, aplicación de capa de finish color coat acrílica con látex, líneas de demarcación y capa protectora acrílica final.

Se procede a revisar el calendario de actividades de la UDS, teniendo que se cuenta con actividades programadas los días 22 y 23 de agosto de 2025 y que se celebrarán competencias nacionales entre los días 5 y 7 de septiembre de 2025, por lo que se propone iniciar actividades a partir del día 8 de septiembre de 2025. Teniendo en cuenta que las escuelas de patinaje cuentan igualmente con una programación, se propone celebrar reunión de socialización de actividades de mantenimiento para el día martes 26 de agosto de 2025 a las 10:00 a.m. en la sala VIP, ubicado en el edificio de administración de la UDS. Se recalca que se debe ser específico en el procedimiento a adelantar, así como con los tiempos que requiere cada actividad, para que los usuarios de la pista entiendan el tiempo de duración de las obras.

La administración pregunta si se enviará comunicado interno para informar la actividad, ante lo cual el componente social indica que se emitirá volante informativo de convocatoria, para que la invitación sea oficial por parte del contratista. Esta será enviada a la administración UDS, y será compartida a los clubes.

Finalmente se acuerda definir entre administración UDS y componente técnico del consorcio, el espacio a disponer para ingreso, retiro y acopio de materiales durante la intervención.

Se da cierre a la actividad.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Remisión de volante de convocatoria	Contratista	20/08/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO		
Observaciones					
Se observa la participación de la administración del parque, lo que permite coordinar actividades y anticipar inquietudes de la comunidad a convocar.					

Siendo las 11:00 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA	Paulina García M.	FIRMA	Paulina García M.	
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Socializacion UDS Pista Patinaje FECHA: 19 08 2025

HORA INICIAL 10:30 HORA FINAL 11:00 LUGAR Unidad Deportiva El Salitre

NOTA: los grupos étnicos son:
Indigena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Pedro A. Torres Diaz	37	X				X		X		unidaddeportivadelsalitre@gmail.com	3212728194	
2	Claudia Patricia Ortega G.	34		X			X		X	IDRD	unidaddeportivaelsalitre@idrd.gov.co	3124848583	
3	Mayra Melendro	49		X			X		X	IDRD	mmelendro98@gmail.com	3045768200	
4	Danna Catalina Zapata	16		X			X		X	IDRD	unidaddeportivo elsaltre@idrd.gov.co	3143555011	
5	Paulina Garcia Sanchez	42		X			X		X	Belzcon/IDRD	gestionsocial.sdcc@gmail.com	3007031775	
6	Claudia Pedraza			X			X		X	Belzcon	cpedraza.b2c@gmail.com	3015599568	
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Con la suscripción del presente formulario autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-proteccion-datos

ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS V.1

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Socialización preliminar - parque de Los Novios 12-092	DD	MM	AA
N/A		21	08	2025

LUGAR: PARQUE DE LOS NOVIOS - VIRTUAL **HORA DE INICIO:** 4:00 p.m. **HORA FIN:** 4:35 p.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Claudia Pedraza	Profesional Técnico	Cs. Belzcon IDRD 1
Paulina García	Profesional Social	Cs. Belzcon IDRD 1
Jose Alfredo Moreno	Administrador Parque	IDRD

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Plan de trabajo para intervción de área de tren
2. Presentación de los participantes	5. Cierre de la reunión
3. Generalidades del Contrato	

TEMAS TRATADOS

Se da inició a la reunión preliminar para la intervención del área del tren en el parque de Los Novios con la participación de la administración del parque, el componente técnico y componente social del Consorcio Belzcon IDRD 1 contratista de obra. Se realiza la presentación del contrato IDRD 4060 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parquesque integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" y se procede a dar la palabra a la administrador del parque, quien refiere los antecedentes de una de las personas ubicadas en los módulos de comida del tren, quien viene de un proceso de reubicación, por lo que cuenta con un manejo especial y se ha tenido acompañamiento de personero y contraloría desde el proceso de reubicación.

Se explica que el área a intervenir es una estructura tipo tres, compuesta por cuatro módulos (casetas) en las que se venden alimentos. De acuerdo con sus antecedentes, el administrador explica el funcionamiento para la liquidación mensual de arrendamiento y servicios por uso de los módulos del tren e informa que los contratos de arrendamiento con la persona usuarias tienen vigencia hasta el 28 de enero de 2026, y se encuentra amparado por una póliza según el valor del contrato, indica que el horario de funcionamiento según este permiso es de 5 a.m. a 6 p.m. aunque no es cumplido de manera estricta por los arrendatarios. Manifiesta que en diferentes oportunidades la beneficiaria reubicada ha denunciado el mal estado de los módulos, por lo que se espera informarle las actividades de mantenimiento a desarrollar teniendo como garante a la personería distrital, por lo que se espera contar con su acompañamiento para la socialización con la persona reubicada y demás beneficiarios de los módulos.
Desde el componente técnico del contratista se socializa las actividades de obra desarrollar: en primer lugar se hará el mantenimiento de la estructura metálica del tren, el cambio de los elementos deteriorados como láminas y la pintura de la misma. Se realizará una intervención en la red hidráulica, mediante la construcción de trampas de grasas con el fin de evitar filtraciones de aguas servidas hacia el lago y posteriormente se realizará una intervención desde el área eléctrica adecuando la canalización de la conexión de cada uno de los vagones.
Se informa que de acuerdo con el cronograma de obra, se tiene previsto iniciar el lunes 22 de septiembre de 2025 y se contempla una intervención por 48 días calendario. El plan de trabajo es intervenir por módulos para no afectar a los cuatro vendedores al tiempo, pensando en una posibilidad de reubicación en un espacio provisional. La intervención por cada módulo tomaría entre 10 y 12 días aproximadamente. Es importante revisar si la reubicación provisional se logra garantizar puntos de luz y abastecimiento de agua para cada uno de las de los módulos reubicados con el fin de evitar su afectación por Secretaría de Salud.
La administración del parque propone como punto provisional junto al módulo número cuatro, por lo que se realizará la revisión en campo, de igual forma, se informa que se requerirá la revisión con los componentes de seguridad y salud en el trabajo y componente ambiental para garantizar los trabajos y la posible reubicación en condiciones acordes a los requerimientos y alcances contractuales, será necesario gestionar la disponibilidad de una carpa, materiales y elementos en general que garanticen el funcionamiento de cada uno de los módulos de manera provisional, en tanto se terminan las obras, pues la administración del parque informa que no tiene disponibles estos elementos. Se deberán tomar en cuenta las dimensiones de los módulos para la reubicación y las jornadas de trabajo del personal de obra, para evitar molestias en los vendedores por la posible afectación los fines de semana.
Con respecto a la socialización con la comunidad de vendedores, se convocará a los beneficiarios, interventoria, administración, personería y al representante jurídico del IDRD que ha llevado el proceso de reubicación. Se propone celebrar la reunión finalizando la semana del 8 de septiembre de 2025. El administrador solicita notificar el momento en el que se haga el recorrido de las áreas de apoyo para posible acompañamiento.
Se da cierre a la reunión.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Revisión de opción de reubicación temporal y logística necesaria	IDRD - interventoría - contratista	Previo al inicio de obra
Socialización con vendedores	IDRD - interventoría - contratista	Semana del 8 de septiembre

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**		
Observaciones					
Se logra socialización previa con administración según priorización de obras.					

Siendo las 4:35 p.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA	Paulina García M.	FIRMA	Paulina García M.	
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

EVENTO: Socialización chrad parque los novios

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

FECHA: 21 08 2025

HORA INICIAL 4:00 pm HORA FINAL 4:35 pm

LUGAR Virtual

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Jose Alfredo Moreno		X							IDRD	novios@idrd.gov.co	3172808129	Virtual
2	Claudia Pedraza			X			X		X	Cs Belgrado	cpedraza.bac@gmail.com	3015588368	
3	Paulina Garcia	42		X			X		X	Cs Belgrado	gestorcomunitario@gmail.com	3007038775	
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Con la suscripción del presente formulario autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	SOCIALIZACIONES DE INICIO	Fecha	AGOSTO DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL


Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	PARTICIPACION Y CONTROL	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:







HAGA CLICK DENTRO DEL CUADRO E INSERTE LA IMAGEN

Observaciones: SE REALIZARON LAS SOCIALIZACIONES DE INICIO REQUERIDAS EN EL PERIODO

ANEXO 4

Gmail Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

PRESENTACIÓN UDS

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 22 de agosto de 2025, 4:29 p.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>
CC: cpedraza.bzc@gmail.com

Cordial saludo Rosario,

Adjunto remitimos la presentación del asunto, para tu revisión y comentarios.

Atentamente,

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

PRESENTACION INICIO PISTA PATINAJE UDS.pptx
8105K

Gmail Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Fwd: Revisión Presentación Pista Patinaje -Velódromo UDS

2 mensajes

SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com> 24 de agosto de 2025, 4:41 p.m.
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Buenas Tardes Paulina

Remito observaciones a presentacion.

---------- Forwarded message ---------
De: **Drive Soliun** <drive@soliunsas.com>
Date: dom, 24 ago 2025 3:52 p. m.
Subject: Revisión Presentación Pista Patinaje -Velódromo UDS
To: <social.soliun@gmail.com>
Cc: <lois-medrano@hotmail.com>

23 agosto 2025
Prof. Maria del Rosario Cárdenas
buenas tardes,
Adjunto revisión de la Presentación de la Pista de Patinaje ubicada en el Velódromo de la UDS. Dentro del cuerpo de la presentación, a modo de comentarios se encuentran las observaciones.

Gracias,
Ing. Luis A. Medrano B
Residente Interventoría
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Revisión PRESENTACION INICIO PISTA PATINAJE UDS.pptx
8115K

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 25 de agosto de 2025, 10:58 a.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Rosario,

Adjunto presentación atendiendo ajustes, sin embargo, lo correspondiente al pendón informativo se trata en el componente social, no SST.

Atentamente,
[Texto citado oculto]
--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

PRESENTACION INICIO PISTA PATINAJE UDS.pptx
8106K

REUNION DE INICIO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No. IDRD 4060-2024

UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE – PISTA DE PATINAJE
CÓDIGO 10-290

BOGOTÁ | IDRD | BOGOTÁ

1

AGENDA

1. Saludo y Bienvenida
2. Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoría
3. Generalidades del contrato
4. Localización del proyecto
5. Componentes:
   - Componente Técnico
   - Componente Ambiental
   - Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
   - Componente Social
6. Intervención de la comunidad

IDRD | BOGOTÁ

2

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Subdirector Técnico de Parques Apoyo a la supervisión técnica	Ing. Rodrigo Manrique Arq. Iván Velásquez
Componente social	Prof. Claudia Milena Corredor

CONTRATISTA CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Director de Obra	Ing. Enrique Guzmán
Residente de obra	Ing. Claudia Pedraza
Profesional Social	T.S. Paulina García

INTERVENTORÍA CONSORCIO SANTA TERESA 28

Director de Interventoría	Ing. Raúl Orlando Delgado
Residente de Interventoría	Ing. Luis A. Medrano
Especialista Social	Prof. Ma. Del Rosario Cárdenas

IDRD | BOGOTÁ

3



OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD, Grupo 2"

DURACIÓN DEL CONTRATO	Doce (12) meses
FECHA DE INICIO	20 de noviembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	19 de noviembre de 2025
FECHA INICIO OBRA	8 de septiembre de 2025

IDRD | BOGOTÁ

4

LOCALIZACION DEL PROYECTO

IDRD | BOGOTÁ



5

ESTADO INICIAL DEL PARQUE

IDRD | BOGOTÁ





Unidad Deportiva el Salitre 10-290	Localizado: Avenida Calle 63 N 68 45	UPZ : Jardín Botánico Localidad: Engativá

6

COMPONENTE TÉCNICO

IDRD | BOGOTÁ





Arreglo y Limpieza de la superficie

7

COMPONENTE TÉCNICO

IDRD | BOGOTÁ





Aplicación de sellador acrílico de látex como capa base de color gris

8

COMPONENTE TÉCNICO

IDRD | BOGOTÁ





Aplicación de la primera capa de recubrimiento acrílico color Nova Play 2 y aplicación de recubrimiento acrílico finish color coat con látex: Nova Play 3

9

COMPONENTE TÉCNICO

IDRD | BOGOTÁ



Demarcación de zonas de acuerdo a normas y especificaciones técnicas

10

COMPONENTE TÉCNICO

IDRD | BOGOTÁ



Capa protectora acrílica final (acabado final)

11

COMPONENTE SST

IDRD | BOGOTÁ

Entrega y seguimiento al uso adecuado de Elementos de Protección Personal

Revisión de afiliaciones, exámenes de ingreso, seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales

Capacitaciones y charlas como sensibilización al personal y promoción del autocuidado



Acompañamiento en tareas de alto riesgo y diligenciamiento de permisos de trabajo y listas de chequeo

Señalización preventiva en frentes de obra e inspecciones en las áreas de trabajo

12


COMPONENTE AMBIENTAL
IDRD
BOGOTÁ
✓Protección de áreas verdes
✓Disposición adecuada de los sobrantes de obra
✓ Protección de sumideros y cuerpos de agua cercanos
Implementación de medidas y manejos de carácter ambiental dentro del área de influencia del proyecto- (parque)
✓Materiales provenientes de fuentes responsables y amigables con el medio ambiente
✓Jornadas de orden y aseo

13


COMPONENTE SOCIAL
IDRD
BOGOTÁ
1. Información y Divulgación
2. Atención a la comunidad
3. Acompañamiento a las actividades técnicas de obra
4. Apoyo a la contratación de Mano de Obra no Calificada
5. Control social - comités de participación ciudadana
6. Sostenibilidad social, económica y ambiental
7. Reportes

14


COMPONENTE SOCIAL
IDRD
BOGOTÁ
Atención a la Comunidad:
Paulina García Mancipe
Profesional Social Contratista
Canales de atención virtual al ciudadano
Dia y horario de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Teléfono: 6017689259
Correo electrónico: gestionsocial4060@gmail.com
María del Rosario Cárdenas
Profesional Social Interventoria
Atención a la Ciudadanía
PQRDS

15


GRACIAS POR SU ASISTENCIA
BOGOTÁ

16

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de inicio - Pista de patinaje UDS - 10-290	DD	MM	AA
N/A		26	08	2025

LUGAR: Unidad Deportiva El Salitre **HORA DE INICIO:** 10:15 a.m. **HORA FIN:** 11:30 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Pedro Torres	Administración - UDS	IDRD
Claudia Ortega	Administración - UDS	IDRD
Martha Melendro	Administración - UDS	IDRD
Enrique Guzmán	Director de Obra	Cs. Belzcon IDRD 1
Claudia Pedreaza	Residente Técnico	Cs. Belzcon IDRD 1
Adriana Pachón	Residente Ambiental	Cs. Belzcon IDRD 1
Paiulina Garcia	Residente Social	Cs. Belzcon IDRD 1
Luis Medrano	Residente Técnico	Cs. Santa Teresa 28

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación de los participantes	5. Presentación por componentes
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da apertura a la reunión de socialización de inicio de mantenimiento para la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre agradeciendo la asistencia e informando a los presentes el objeto de la reunión, la cual tiene como finalidad informar del inicio de las obras de mantenimiento de la pista de patinaje, en atención al diagnóstico arrojado desde el componente técnico en cumplimiento del presente contrato y a las constantes manifestaciones de los presentes frente al deterioro de este escenario. Se da paso a la presentación a través de la lectura de la agenda del día la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervienen en la ejecución del proyecto (técnico, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2. Acontinuación se realiza la presentación de los responsables de la ejecución del proyecto por parte del Instituto, en cabeza de Rodrigo Manrique y el arquitecto Ivan Velásquez. Desde el componente social realizan el acompañamiento la profesional Claudia Corredor. A continuación se realiza la presentación de la interventoria a cargo del Consorcio Santa Teresa 28, quien tiene como director al ingeniero Raul Orlando Delgado. Se presenta al ingeniero Luis Medrano, residente de interventoría y a la profesional María del Rosario Cárdenas quien hace elacompañamiento del componente social. Acto seguido, se presenta el equipo contratista a cargo de la ejecución de la obra. En nombre del Consorcio Belzcon IDRD 1 se presentan el ingeniero Enrique Guzmán quien es el Director de obra y a la ingeniera Claudia Pedraza quien está acargo de la residencia de obra. Se presenta la ingeniera Adriana Pachón, responsable del componente Ambiental y la profesional social Paulina Garcia hace su presentación e indica que acompañará el área social.

3. En cuánto a las generalidades del contrato se informa a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 4060 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parquesque integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" teniendo una un plazo de ejecución de doce meses los cuales iniciaron el día 20 de noviembre de 2024 y tienen como fecha de finalización el día 19 de noviembre de 2025. Se explica a los asistentes que una vez firmada el acta de inicio del proyecto se procedió a adelantar actividades de reconocimiento y diagnóstico de los parques priorizados, con el fin de determinar sus condiciones actuales y proponer las actividades de mantenimiento a desarrollar, las cuales fueron revisadas y avaladas por Interventoria y en IDRD y que con base en estas aprobaciones se da inicio a las actividades de obra, razón por la cual el dia de hoy se realiza el primer acercamiento con la comunidad informando del inicio de ejecución de actividades en campo, previa programación con la administración del escenario.

4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo el poligono que compone la Unidad Deportiva El Salitre, el cual se encuentra localizado en la Calle 63 No. 68-45, UPZ Jardin Botánico en la localidad de Engativá.

A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. Se inicia informando a los asistentes el procedimiento a realizar para el mantenimiento de la pista, iniciando con la limpieza con soplete de la superficie, se procederá a revisar las fisuras con que cuenta la pista, sean antiguas o recientes para adelantar la aplicación de material de sello acrílico garantizando que no queden baches o resaltos, tras lo cual se realiza la aplicación de una primera capa de sellador acrílico de látex como capa base de color gris. Una vez seca esta capa y verificando que no se presentes irregularidades en la superficie, se aplicará la capa de recubrimiento acrílico color rojo Nova Play 2 y a continuación la aplicación de recubrimiento acrílico finish color coat con látex Nova Play 3 . Despues de esta capa se procederá con la demarcación de la pista según la reglamentación del IDRD y finalmente capa protectora acrílica.

Se aclara a los presentes que cada una de las capas aplicadas deben cumplir con un tiempo mínimo de secado y que se debe tomar en cuenta el factor climático, toda vez que para manejar esos materiales se requiere tiempo seco, dado que la pista se encuentra al aire libre. Se espera adelantar la actividad en el menor tiempo posible para no generar afectaciones mayores a los usuarios.Se indica que la pista estará totalmente cerrada para evitar el acceso y tránsito de personas ajenas a la obra que puedan afectar los materiales instalados, lo cual repercutiría en retrocesos frentre a la programación de actividades, por lo que se solicita colaboración a los asistentes y apoyo a la administración de la unidad.

6. Se continúa la presentación de las áreas de apoyo iniciando por la ingeniera Adriana Pachón, quien habla del área SST, de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que laboren con el Consorcio Belzcon IDRD 1 estará identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y estarán carnetizados y que de acuerdo a las actividades de obra, no se tiene proyectado el ingreso de personal a las viviendas. Esto con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantará el acompañamiento en las tareas que se realicen diariamente para minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el proyecto contara con sus afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instalará señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad que no debe ingresar a las áreas que se encuentren delimitadas con polisombra.

Desde el componente ambiental la ingeniera Pachón manciona la utilización de materiales provenientes de proveedores aprobados por el distrito por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y se realizará la protección de los individuos arbóreos ubicados en el parque. Se realizará la disposición adecuada de los reciduos de construcción y demolición y se realizarán jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones. Lo que se busca es evitar que las demás áreas del que no serán intervenidas, cuenten con material disperso que pueda entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.

Finalmente, el componente social indica los programas que se ejecutarán con el fin de establecer enlaces entre la comunidad y la entidad. Desde el programa de información y divulgación se indica que se realizarán reuniones a fin de informar a la comunidad sobre el inicio y finalización de las actividades de obra. Toda actividad que se realice desde el proyecto será informada a la comunidad por medio de volantes informativos distribuidos predio a predio. Desde el programa de atención a la ciudadanía se habla de los canales habilitados por el consorcio para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones que se deriven de la ejecución del proyecto. Por el programa de acompañamiento actividades técnicas se informa que se realizará el levantamiento de actas preliminares, en las que se determinen las condiciones actuales del parque y áreas anexas, con el fin de contar con un registro inicial dei área intervenir. Desde el programa de control y participación ciudadana se invita a los participantes a la reunión de inicio, a conformar un comité social de control y participación, con el cual se desarrollarán reportes periódicos en las que se informará sobre el avance del proyecto, a fin de qué esta información sea multiplicada a la comunidad por medio de sus líderes. Se solicita a las personas interesadas en participar, que finalizando la reunión se acerquen al equipo de gestión social con el fin de brindar sus datos para la inscripción. Desde el programa de sostenibilidad social económica y ambiental el contratista realizará la entrega de herramientas que sirvan a la comunidad para el cuidado de los elementos entregados con el fin de prolongar su vida útil y poder disfrutar de estos espacios por más tiempo.

El ingeniero Guzmán, director de obra, interviene para precisar algunos puntos relacionados con las inquietudes de la comunidad. Invita a hacer uso de las líneas de atención a la ciudadanía para la canalización de inquietudes. Informa que la pista pese a estar priorizada no habia sido interrvenida anteriormente dada una acción popular instaurada sobre la misma y que ya fue fallada, por lo que no se dio continuidad al mantenimiento iniciado el año pasado y por lo que no se habia iniciado el mantenimiento por parte del contrato 4060 de 2024. Aclara que no se generará ninguna afectación sobre la pista de ciclismo.

A continuación se socializan las líneas de atención al ciudadano: en primer lugar la línea telefónica número 6017689259 y el correo electrónico gestionsocial4060@gmail.com, los cuales corresponden a las líneas de atención dispuestas por el contratista para la atención de la comunidad.

Terminada la intervención de las áreas de apoyo, se da paso a las inquietudes de la comunidad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Los asistentes solicitan compartir la presentación proyectada.

¿De acuerdo con el procedimiento a realizar, la pista tendrá dilataciones con terminaciones metálicas o plásticas?
Rta: No, este tipo de materiales ya no se usan, por el riesgo de accidentalidad que generaban por resaltos. La actual intervención dejará la superficie totalmente lisa.

La dirección de obra reporta que de acuerdo con la programación contractual, el inicio de obras enn la pista estaba programado para el 22 de septiembre de 2025, sin embargo, una vez fallada la acción popular se solicitó el inicio inmediato, por lo que las actividades de obra iniciarán el día 8 de septiembre de 2025, una vez se termine el calendario de competencias nacionales y que cuentan con una programación de entre 50 y 60 días, pero se espera que se entregue en en 45 días. Desde el componente social se indica que se socializa un plazo mayor, en el que se pueden contemplar situaciones no previstas que puedan afectar la programación y que por eso es importante contar con canales de comunicación con los usuarios, a fin de mantenerles informados del avance de la obra y las posibles modificaciones positivas o negativas en el tiempo de ejecución.

Los usuarios de la pista y representantes de las escuelas de patinaje manifiestan la afectación por el cierre, y la dificultad de llevar a cabo las prácticas deportivas por el tiempo que no se pueda hacer uso del escenario. Se informa que este factor se tuvo en cuenta por la programación de campeonatos, pero que debido a la fecha de terminación del contrato, se debe ejecutar el mantenimiento en las fechas reportadas.
La administración del parque interviene y recuerda a los asistentes que en diferentes espacios de reunión han manifestado inconformidad con el deterioro de a

La administración del parque interviene y recuerda a los asistentes que en diferentes espacios de reunión han manifestado inconformidad con el deterioro de la pista pese a los recursos recaudados por su uso y que este contrato es la respuesta a estos requerimientos y que de deben ejecutar las actividades de obra dentro del plazo contractual del que dispone el contratista. Además, por haber una actuación jurídica sobre el escenario, se debe dar cumplimiento inmediato al mantenimiento, acatando la decisión judicial.

Representantes de las escuelas y ligas, piden buscar opciones que les permitan seguir adelantando actividades deportivas en la Unidad por el tiempo que dure la obra, para mantener vinculado al personal con el escenario, a lo que la administración responde que se estudian alternativas, aunque expone que se cuenta con actividades programadas en todos los escenarios y que la disponibilidad de espacios desde la red distrital está copada. Una vez se cuente con alguna alternativa viable, les será socializada. La administración recuerda el funcionamiento de la adjudicación de permisos para el uso de los espacios por parte del Instituto, por lo que se solicita entender la coyuntura y los beneficios que conlleva el mantenimiento de la obra, si bien se generan afectaciones con los cierres la presente reunión informativa se hace con el tiempo de antelación prudente para estudiar alternativas desde las partes para acondicionar su funcionamiento.

Los asistentes tratan el tema de las pólizas de amparo requeridas a las escuelas y las posibles modificaciones del plazo dados los dos meses contemplados para la ejecución de las obras. Desde la administración se indica que esta situación ha sido abordada en otros espacios y que el plazo contemplado en las pólizas dista de las condiciones en las que se establecen los permisos por parte del Instituto. Se aclara que por el tiempo de cierre por obras, no se generarán costos por el uso del escenario, lo cual genera un alivio para las escuelas durante este periodo.

¿Qué cantidad de personas trabajarán en estas obras, cuál es la inversión y con qué garantías cuenta el contrato? Se indica que la pista cuenta con problemas de drenaje y que no se ha tocado este punto.
Rta: El personal requerido para las obras socializadas son 5 personas. La dirección de la obra indica que el presente contrato es de mantenimiento de escenarios, que no contempla la construcción o reconstrucción de la pista, por lo que hay condiciones técnicas que no serán modificadas como por ejemplo las pendientes; se mantendrán las condiciones actuales. Las pólizas de estabilidad del contrato cuentan con un periodo de 5 años. La inverisón en la pista está al rededor de $165.000.000. El ingeniero indica que lo que se pretende con esta obra es generar unas condiciones de transitabilidad segura por parte de los usuarios, alargando su vida útil con las condiciones técnicas actuales.

Se toman los datos de las personas interesadas enhacer parte del comite de participación y se da cierre a la reunión.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Remitir a los asistentes la presentación socializada en la reunión	Consorcio Belzcon IDRD 1	29/08/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**		
Observaciones					
Los asistentes desean hacer acompañamiento al desarrollo de las obras.					

Siendo las 11:30 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA	Paulina García M.	FIRMA	Paulina García M.	
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunión Inicio Pista de Patinaje FECHA: 26 08 2025

HORA INICIAL 10:15a.m. HORA FINAL 11:30am. LUGAR UDS

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Hernan Cobo	28	X							1192	1: pjtineventosbt2@gmail.com	3214321629	Hernan Cobo
2	Yulieth Bustos	37	X							Skate Town	yeisonkate24@gmail.com	3142393232	
3	Claudia Pedraza			X						Patinaje.	cpedrazaloza@gmail.com.	301559436	
4	LUIS MEDRANO B		X				X		X	INTERVENTORIA	proyectos2@solucionesa.com	3102213728	
5	Andres Gaotame	37	X				X		X	interventoria	proyectos2@solucionesa.com	3125242436	
6	DIVA M. PEREZ.	64		X			X		X	Club R.M.C	divamaritza@hotmail.com	3143451449	
7	Kevin Suarez	31	X				X		X	Club Fuego Dorado	Fundefogoldfire@gmail.com	3057220976	
8	Carlos Ruiz	48	X				X		X	SKATE FORCE	grupdetrabajocolombia@gmail.	3100213764	
9	Daniel Murillo Rincón	28	X				X		X	Compensar	dfmurillor@compensar.com	3134098353	
10	Cesar Guerrero	49	X							Fire-Skates	cesarguerrero1905@ho	3044337196	
11	Carlos Amado	65	X				X		X	monserrate	carlosdmoyo@hotmail.com	3142	
12	Roberto Mateus	48	X				X		X	RMC.	ROBERTOMATEUS.COM	3104	
13	Julio Cesar Gaona R	38	X				X		X	Liga de Patinaje	Jcesarg@gmail.com	3002	
14	Kelly Martinez												
15	Nathalia Guerrero Pinzon	32		X			X		X	Ciclovidio	nathaliaguerreropi@ciclovidia.com	3153105?0	
16	CRISTIAN AGUILERE	25	X				X		X	HOBES.	HOBES.EFO@GMAIL.COM	3204780447	
17	KELLY MARTINEZ	39		X			X		X	Club Dep. Kelly Martinez		3150781	
18	BENJAMIN GUERRERO M	42	X				X		X	SALUDCLUB	SALUDCLUBPATINAJE1@Gmail.com	3129826513	

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: REUNION DE INICIO PISTA DE PATINAJE FECHA: 26 08 2025

HORA INICIAL 10:15 am HORA FINAL 11:30 am LUGAR UDS.

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

			MARQUE CON UNA X										
			Se identifica como:			Tiene discapacidad		Pertenece a un grupo étnico					
No.	NOMBRE	EDAD	Hombre	Mujer	Otro	SI	NO	SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	José Alejandro Velasco García	26	X				X		X	Club Dynasty	Dynastyskaterclub@gmail.com	3002614272	
2	Claudia López González	47		X			X		X	clubhermon	clubhermonk@gmail.com	3012413474	
3	ENRIQUE GUZMAN		X				X		X	BELLON		3203430528	
4	Paola García Forero	42		X			X		X	Skaterwoman	gestionsocial466@gmail.com	3109037775	
5	ADRIANA RAMON	38		X			X		X	Nonolo.o BELLON 1000	APACHON.BZC@GMAIL.COM	3104069144	
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

500

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	SOCIALIZACIONES DE INICIO	Fecha	26 DE AGOSTO DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	PARTICIPACION Y CONTROL	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE CELEBRA REUNION DE INICIO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA PISTA DE PATINAJE DE LA
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE

ANEXO 5

BOGOTÁ

FORMATO CONSOLIDADO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS

Contratista:	Consorcio Belzcon IDRD 1	Contrato No.	4060 - 2024	Duración (Meses)	12	Fecha inicio:	20/11/2024	Fecha Finalización	19/11/2025

Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Profesional Social	PAULINA GARCIA MANCIPE

CONSULTA No.	FECHA DE RECEPCION	NOMBRE DEL PETICIONARIO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	TIPO DE CONSULTA				ESTADO		FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES
					P	Q	R	S	C	A		
1	25/03/2025	MELISA MUTIS	3124475314	NO REPORTA				X	X		25/03/2025	SE ATIENDE LA SOLICITUD DE LA PETICIONARIA RELACIONADA CON LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL PARQUE EL COUNTRY Y SU DURACIÓN.
2	19/05/2025	AMPARO MORALES	314 3335897	amparomoralesdetejada@yahoo.com				X	X		5/06/2025	SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE, QUIEN INDICA QUE LA SEÑORA MORALES SOLICITA UNA REUNION CON EL CONTRATISTA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO. SE INFORMA AL COMPONENTE TECNICO, ESTE INDICA QUE SE POSTERGUE EL ENCUENTRO PARA LUEGO DE LA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES. SE CONTACTA A LA SEÑORA MORALES Y SE ESTABLECE COMO COMPROMISO INFORMAR UNA FECHA PARA ESTE ENCUENTRO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2025. LA SEÑORA MORALES SOLICITA COPIA DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE INICIO. LA CUAL ES REMITIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO. SE CELEBRA REUNION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO CON LA PETICIONARIA Y UNA CIUDADANA REPRESENTANTE DE ASOCAROLINA, MIEMBRO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN Y SE PRESENTA EL ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES SOCIALIZADAS DURANTE LA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA.
3	21/07/2025	MELISA MUTIS	3124475314	NO REPORTA				X	X		22/07/2025	SE ESTABLECE CONTACTO TELEFÓNICO CON LA SEÑORA MUTIS Y SE LE INDICA QUE YA SE FIRMO ACTA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CON LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE Y SE DIO APERTURA PARA USO DEL ÁREA DE JUEGOS. DE LA MISMA FORMA SE INDICA QUE SE REALIZÓ LLAMADO DE ATENCIÓN AL PERSONAL DE OBRA. SE INVITA A LA CIUDADANA A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE FINALIZACIÓN.
4	12/08/2025	ANDRES BARRAGAN	311 4528004	NO REPORTA				X			12/08/2025	EL SEÑOR ANDRÉS BARRAGÁN SOLICITA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA OBRA EN EL PARQUE GILMA JIMÉNEZ. SE CONTACTA VÍA TELEFÓNICA AL CIUDADANO Y SE LE INFORMA QUE, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, LAS OBRAS EN LA PISTA BMX DEL PARQUE SE TERMINARÁN LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2025.

Tipo de Atencion Ciudadana: (P) Pregunta; (Q) Queja; (R) Reclamo; (S) Solicitud de Información
Etado: (C) Cerrada (A) Abierta

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Residente Técnico del Contratista	CLAUDIA PEDRAZA	25/07/2025	
Profesional Social del Contratista	PAULINA GARCIA	25/07/2025	
Residente Técnico de Interventoria	RONALD LOZANO	25/07/2025	
Profesional Social de Interventoria	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	25/07/2025	

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FORMATO ATENCIÓN AL CIUDADANO
PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS
GESTIÓN SOCIAL

Atención Ciudadana No.	4

Fecha:	12/08/2025	Lugar:	Bogotá	No. Contrato:	4060-2024

Contratista:	Consorcio Belzcon IDRD 1

Medio de Recepcción:	Escrita		Telefónica	X	Presencial	

Datos de Consultante

Nombres y Apellidos:	Andrés Barragán	Direccion:	No reporta
Localidad / Comuna:	Kennedy	Barrio:	Gran Britalia
Correo Electrónico:	No reporta	Teléfono:	311 4528004

Descripción de la Consulta

El señor Andrés Barragán solicita al apoyo a la supervisión del contrato información sobre el desarrollo de la obra en el parque Gilma Jiménez.

Tipo de Consulta:	Pregunta		Queja		Reclamo	
	Solicitud de Información	X	Derecho de Petición			

Resumen de respuesta al ciudadano (Si es pregunta o solicitud de información)

Se contacta vía telefónica al ciudadano y se le informa que, de acuerdo con la programación de actividades, las obras en la pista BMX del parque se terminarán la semana del 18 al 22 de agosto de 2025.

Firma del Ciudadano	No aplica - atención telefónica

Atención (Preguntas, Quejas, Reclamos, Solicitudes de Informacion)

Seguimiento a la consulta (Si es Queja, Reclamo, Derecho de Petición)

Acciones a Seguir	Fecha Cumplimiento	Nombre responsable	Cargo del responsable
N/A	N/A	N/A	N/A

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Residente Tecnico del Contratista	Claudia Pedraza	22/07/2025	
Profesional Social del Contratista	Paulina García	22/07/2025	
Residente Tecnico de Interventoría	Ronald Lozano	22/07/2025	
Profesional Social de Interventoría	María de Rosario Cárdenas	22/07/2025	


10:48
2
Andres Barragan
mar, 12 de ago.
10:05 a.m.
10:05 a.m.
10:05 a.m.
10:05 a.m.
Muchas gracias 12:32 p.m.
Con mucho gusto, como le mencioné, de acuerdo a la programación técnica la pista se entrega entre martes miércoles de la próxima semana. 12:35 p.m.
Quedamos al pendiente muy amable 12:38 p.m.
Vale, buena tarde 12:38 p.m.
Conectar
Suelta para hablar

SDS

ANEXO 6

506

BOGOTÁ

ACTA DE RETIRO DE MOBILIARIO

FECHA		
10	JULIO	2025
dd	mm	aaaa
Página	1 de	3

Parque: METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR SECTOR CENTRO Código: 13-183
Loc.: TEUSAQUILLO Direcc.: CALLE 63 # 60-49

CONTRATO No 4060 DE 2024 TIPO Mantenimiento parques

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A PORCENTAJE AJUSTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
GRUPO 2 - "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 (día) DE 11 (mes) DE 2024 (año)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 19 (día) DE 7 (mes) DE 2025 (año)

CONTRATISTA CONSORCIO BELZCON IDRD 1

INTERVENTOR CONSORCIO SANTA TERESA 23

SUPERVISOR RODRIGO MANRIQUE

COORDINADOR

En Bogotá D C , a los DIEZ (10) días del mes de JULIO de 2025 se reunieron:

el representante del CONTRATISTA, el representante de la INTERVENTORÍA y el responsable del recibo, que al final de la presente acta se

FINAL X TEMPORAL | | DEL MOBILIARIC X U OTRO

cuyo retiro es necesario para desarrollar las obras previstas, conforme se relaciona a continuación:

A. MOBILIARIO, ELEMENTOS O MATERIALES ENTREGADOS

1. Utilizado

DESCRIPCION	UND	CANT	ESTADO	DESTINACION	OBSERVACIONES

2. Sin utilizar

DESCRIPCION	UND	CANT	ESTADO	DESTINACION	OBSERVACIONES
ZONA DE JUEGOS INFANTILES -EMBARCADERO # 2					
RETIRO DE SILLAS M50 COLONIAL ESC	UND	29	MAL	DISPOSICIÓN FINAL	DETERIORADAS
RETIRO DE CANECAS METÁLICAS VERDE	UND	17	MAL	DISPOSICIÓN FINAL	DETERIORADAS
RETIRO DE SEÑALES SC 80	UND	1	MAL	DISPOSICIÓN FINAL	DETERIORADA
ZONA ADMINISTRATIVA -INVERNADERO					
RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PERGOLA QUE SE DESTRUYÓ CON LA CAIDA DE UN ÁRBOL	TON	0.391	MAL	DISPOSICIÓN FINAL	DETERIORADA
RETIRO DE CAUCHO - JUEGOS INFANTILES					
ZONA 1	M2	276.11	MAL	DISPOSICIÓN FINAL	DETERIORADO Y PARA INSTALACIÓN DE NUEVOS JUEGOS
	KG	5060			
ZONA 6	M2	163.27	MAL	DISPOSICIÓN FINAL	DETERIORADO Y PARA INSTALACIÓN DE NUEVOS JUEGOS
	KG	2810			

Los elementos descritos serán ( ) - fueron (X) retirados de su ubicación inicial por el proceso constructivo, que se realizará ( ) - se realizó (X) bajo el presente contrato de obra y son propiedad de:

IDRD

(Indique si pertenece a la empresa o entidad propietaria de la intervención)

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO [X]

OTROS (Indicar cuáles) N.A.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá D.C., a los

DIEZ (10) días del mes de JULIO de 2025

(Letra de número) (Letra de número) (mes en letras) (Año)

OBSERVACIONES FINALES

Se desmonta el mobiliario, ya que en la Zona que se está interviniendo, los actuales están presentado deterioro, oxidación . Se encuentran en mal estado y por lo tanto, se realizará la disposición final de estos elementos.

El Contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 entregará la correspondiente Certificación de la disposición de estos elementos, con un recuperador especifico.

Se adjuntan 3 registros fotográficos de los elementos que se desmontaron.

(Nombre) ING. CLAUDIA PEDRAZA
Rol/Cargo. CONTRATISTA

(Nombre) ING. LUIS A. MEDRANO B.
Rol/Cargo. INTERVENTORIA

ARQ. IVÁN VELASQUEZ
RESPONSABLE DEL RECIBO

ANEXO 7

Gmail

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 9

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 28 de julio de 2025, 7:01 p.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Maria del Rosario,

Adjunto remito para tu revisión y comentarios, el informe de gestión social No. 9 en su primera versión.

Atentamente,

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

2 archivos adjuntos

Informe Mensual No. 9.docx
1434K

Informe Mensual No. 9.pdf
11246K

Gmail Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

OBSERVACION INFORME MENSUAL NO. 9

2 mensajes

SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com> 29 de julio de 2025, 8:56 a.m.
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Buenos dias Paulina

Remito observación al informe mensual No. 9 presentado.

Informe Mensual No. 9 OBSERVADO.docx
1437K

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 29 de julio de 2025, 2:05 p.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Rosario,

Adjunto remito el informe de gestión social, atendiendo el ajuste requerido.

Atentamente,
[Texto citado oculto]
--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

2 archivos adjuntos

Informe Mensual No. 9.docx
1433K

Informe Mensual No. 9.pdf
11245K

Gmail Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

INFORME MENSUAL NO. 9 FIRMADO

2 mensajes

SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com> 29 de julio de 2025, 2:20 p.m.
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Buenas Tardes Paulina

Revisado informe mensual no. 9 el cual se evidencia la subsanación de observaciones presentadas, se da aprobación y se remite firmado para proceso de radicación.

Informe Mensual No. 9 cto.pdf
11496K

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 29 de julio de 2025, 3:12 p.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Rosario,

Doy alcance al correo anterior.

Atentamente,
[Texto citado oculto]
--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

Informe Mensual No. 9.pdf
11278K

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONTRATO IDRD N° SG-4060



INFORME STT No 10
VERSIÓN 1
CONTRATO BELZCON I1-BOGOTÁ,
AGOSTO DE 2025

CONTROL DE APROBACIONES

Elaborado Por:	Revisado Por:
	
William Eduardo Segura Garcia	Luis Enrique Guzmán
Profesional en Seguridad Y Salud en el trabajo.	Director de Obra

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

CONTRATO IDRD N° SG-4060....1

1. INTRODUCCIÓN....4
2. ALCANCE....4
3. OBJETIVOS DEL INFORME SST....5
   - 3.1. Objetivo General....5
   - 3.2. Objetivos Específicos....5
4. GENERALIDADES DEL PROYECTO....5
5. INFORMACIÓN DEL PROYECTO....10
6. UBICACIÓN DEL PROYECTO....11
7. ACTIVIDADES MENSUALES DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST12

PERSONAL AUTORIZADO....13

PERSONAL DE INGRESO MES DE MARZO....14

INDUCCIONES..... 19
CAPACITACIONES..... 19
COMITÉS..... 20
ACCIDENTALIDAD..... 20
INDICADORES..... 20
INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD..... 20
PARQUES EN INTERVENCIÓN..... 23
DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA..... 23
CONCLUSIONES..... 24

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Parques Priorizados 6
Tabla 2. Información del Contrato 7
Tabla 3. Personal Profesional 10
Tabla 4. Personal Autorizado 15

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento de gestión, describe las actividades desarrolladas por parte del componente SST, en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones, anexo técnico y reglamento nacional frente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), en cumplimiento del contrato No. 4060 de 2022, cuyo objeto es CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO,ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.

El presente Informe presenta el desarrollo de las principales actividades ejecutadas por Belzcon S.A.S. apoyados en el anexo técnico. Su objetivo principal consiste reportar el cumplimiento de lo propuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), encaminado a prevenir, controlar y/o mitigar los impactos que se pudiesen generar por las obras de manera oportuna y eficiente.

Desde esta perspectiva, el presente informe reporta la implementación del sistema para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2025.

2. ALCANCE

El presente informe consolida las acciones ejecutadas desde el componente SST para garantizar el cumplimiento en lo programado desde esta área en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

En este periodo de evaluación del proyecto se han realizado actividades de ejecución de la parte técnica, generando un aumento en la exposición a los riesgos inherentes al proyecto y a los trabajadores.

3. OBJETIVOS DEL INFORME SST

3.1. Objetivo General

Describir las actividades realizadas por el CONSROCIO BELZCON I1., encaminadas al cumplimiento de las obligaciones de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el desarrollo del contrato de obra SG-4060, según las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los criterios de calidad, oportunidad y veracidad, así como la presentación de los resultados de la ejecución, para el mes comprendido entre el 01 y el 31 agosto de 2025.

3.2. Objetivos Específicos

Presentar el avance en el desarrollo de las actividades SST por parte de CONSORCIO BELZCON I1., dando cumplimiento a lo estipulado en el Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST).

Evidenciar los procesos de ejecución y seguimiento adelantados desde el contratista, en cumplimiento de cada uno de los programas establecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD para la ejecución de obras de infraestructura urbana.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El contrato 4060 del 2024 se firmó entre el Consorcio Belzcon I1. y el Instituto de Recreación y Deporte IDRD, con acta de inicio del 20 de noviembre de 2024, este proyecto pretende beneficiar a los habitantes de tres del distrito capital.

Pretende atender de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramiento integral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas, de los parques de la Red de Proximidad del Sistema Distrital de Parques del IDRD a monto agotable.

Para la fecha de presentación de este informe se tiene un listado de 83 parques distribuidos en las tres localidades de intervención; para este periodo se encuentran los siguientes parques en ejecución:

ITEM	NOMBRE DEL PARQUE
1	PARQUE NACIONAL
2	SIMON BOLIVAR
3	URBANIZACIÓN TOBERIN
4	NUEVA URBANIZACIÓN EL CEDRITO
5	PARQUE DE LOS NIÑOS
6	PRD EL SALITRE
7	COUNTRY
8	PALACIO DE LOS DEPORTES
9	PARQUE LOS NOVIOS
10	TIMIZA
11	PALESTINA
12	MIRAVALLE F8
13	LOMBARDIA
14	SANTA ISABEL
15	GAVILANES
16	GORGONZOLA
17	FLORENCIA
29	PRADERA SUR
30	TRONQUITOS
31	AMERICAS OCCIDENTAL
32	ALFONSO LOPEZ
33	EUROPA
34	SANTA CLARA
35	SAN JOSE
36	TEJAR
37	MOLINOS
38	SANTA CLARA

39	TERCER MILENIO
40	MIRA VALLE, CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS
41	NUEVO USME
42	NUEVO MILENIO
43	NUEVO MUZU
44	NARANJOS
45	GRAN COLOMBIANO

Tabla 1. Parques Autorizados

5. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) se menciona la identificación del proyecto y las actividades a desarrollar en el marco de gestión social que buscan fortalecer el sentido de pertenencia y el reconocimiento de los actores que ejecutarán el proyecto.

Tabla 2. Información del Contrato

CONTRATANTE INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	
Supervisión Técnica:	IVAN VELASQUEZ


INTERVENTORÍA Contrato IDRD-SG-4080-2024	
Interventoría:	CONSORCIO SANTA TERESA 028
Director de Interventoría:	RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.
Duración del contrato:	OCHO (8) MESES
Fecha de inicio del proyecto:	20 DE NOVIEMBRE 2024

Fecha de Terminación:	19 DE JULIO 2025
PRORRGA HASTA:	NOVIEMBRE 2025

CONTRATISTA **Contrato IDRD SG – 4060 - 2024**	
Contratista:	CONSORCIO BELZCON I1.

Director de Obra:	LUIS ENRIQUE GUZMAN
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	WILLIAM EDUARDO SEGURA GARCIA
Objeto:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES
Duración del contrato:	OCHO (8) MESES
Fecha de inicio del proyecto:	20 DE NOVIEMBRE 2024
Fecha de Terminación:	19 DE JULIO 2025
PRORROGA HASTA:	NOVIEMBRE 2025

6. UBICACIÓN DEL PROYECTO



De conformidad con la priorización entregada por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, a continuación, se presenta el listado de parques objeto de intervención; remitirse al numeral **4. GENERALIDADES DEL PROYECTO**, **TABLA 1 PARQUES AUTORIZADOS.**El contrato 4060 - 2024 se firmó entre el Consorcio Belzcon I1 y el Instituto de Recreación y Deporte IDRD, con acta de inicio del 20 de noviembre de 2024 y pretende beneficiar a los habitantes de las localidades del distrito capital.

Pretende atender de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramiento integral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas, de los parques de la Red de Proximidad del Sistema Distrital de Parques del IDRD a monto agotable.

7. ACTIVIDADES MENSUALES DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

PERSONAL PROFESIONAL: A continuación, se relacionan los cargos establecidos para la contratación y su tiempo de dedicación o porcentaje en el proyecto.

Tabla 3. Personal Profesional

Cargo	1	2	3	4	5	6	7	8
Director de obra	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Residentes de obra	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Inspectores de obra	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Profesional de seguridad industrial	57,86%	57,86%	57,86%	57,86%	57,86%	57,86%	57,86%	57,86%
Profesional ambiental	44,51%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Profesional en sistema de Calidad	26,71%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Ingeniero estructural	26,71%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Ingeniero electricista o eléctrico	35,61%	35,61%	35,61%	35,61%	35,61%	35,61%	35,61%	35,61%
Ingeniero de transito	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Ingeniero hidráulico y gas	35,61%	35,61%	35,61%	35,61%	35,61%	35,61%	35,61%	35,61%
Profesional social	26,71%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Profesional de presupuesto y programación de obra	44,51%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Profesional Forestal	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Topógrafo	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Cadenero 1	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Cadenero 2	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Secretaria	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Contador	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Abogado	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

PERSONAL AUTORIZADO:

Para el periodo evaluado de este informe se se cuentan con personas contratadas de la parte administrativa requerida en los pliegos, ya que se encuentran en proceso de envío para aprobación.

ITEM	NOMBRE	CARGO	ESTADO	AFILIADOS (SI/NO)
1	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	SI
2	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO	SI
3	JHON CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO	SI
4	JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA	RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO	SI
5	ADRIANA PACHON FAJARDO	RESIDENTE AMBIENTAL	ACTIVO	SI
6	VIVIANA PAULINA MANCIPE GARCIA	RESIDENTE SOCIAL	ACTIVO	SI
7	RODRIGO MOSQUERA GARZON	CADMARZO 2	ACTIVO	SI
8	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	TOPOGRAFO	ACTIVO	SI
9	PAULA ANDREA ORDOÑEZ	INSP. DE OBRA	ACTIVO	SI

10	CRISTIAN FELIPE ARDILA	INSP. DE OBRA	ACTIVO	SI
11	OSCAR DARIO CARDENAS LOZANO	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ACTIVO	SI
12	JOSE DAVID PATIÑO GARZON	INSPECTOR DE OBRA	ACTIVO	SI
13	ASDRID MARICELA TOLOZA CUBAQUE	RESIDENTE FORESTAL	ACTIVO	SI
14	WILLIAM EDUARDO SEGURA GARCIA	RESIDENTE SST	ACTIVO	SI
15	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ C	ESPECIALISTA DE TRANSITO	ACTIVO	SI
16	CLAUDIA PEDRAZA	RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO	SI
17	SONIA PATRICIA SERRANO ESPINEL	PROFESIONAL DE CALIDAD	ACTIVO	SI
18	MARIANA BOLÍVAR ARENAS	ESPECIALISTA CONTABLE	ACTIVO	SI
19	ANDRES FELIPE JIMNENEZ VILLAMIL	RESIDENTE ELECTRICO	ACTIVO	SI

PERSONAL DE INGRESO MES DE AGOSTO:

Para el periodo comprendido entre 1 y el 31 de agosto dee 2025, se presentan un total de 3 personas y de la parte operativa Administrativa. **VER ANEXO 1. LISTADO SOCIODEMOGRAFICO**

No.	CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO
1	**JHC INGENIEROS**	EDGAR HUESO	3256331	AYUDANTE	4/8/2025	INGRESO
2	**JHC INGENIEROS**	ORLANDO PAZ PAZ	PPT 6802435	OFICIAL	4/8/2025	INGRESO
3	**JHC INGENIEROS**	CARLOS AUGOSTO CARMONA RESTREPO	80895876	OPERADOR MINI CARGADOR	4/8/2025	INGRESO

PERSONAL RETIRADO EN AGSOTO: Para el periodo comprendido entre 01 y el 31 de Agosto de 2025, se presentan 11 retiros del proyecto. Se aclara que se entregan los paz y salvos del siguiente Personal: CRISIAN MALDONADO,WILIAM SEGURA, Los paz y salvos pendientes se entregarán en el informe N° 10. **VER ANEXO 12. PAZ Y SALVOS.**

No.	CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO	FECHA DE RETIRO
73	CONSORCIO BELZCON	CRISTIAN CAMILO MALDONADO PEREZ	1.023 013.499	INSPECTOR DE OBRA	16/01/2025	RETRIO	23/07/2025
74	CONSORCIO BELZCON	CRISTHIAN ORLANDO NARANJO RODRIGUEZ	1.031 146.624	INSPECTOR SST	13/02/2025	RETRIO	23/08/2025
75	CONSORCIO BELZCON	WILLIAM EDUARDO SEGURA GARCIA	1.031 122.774	RESIDENTE SST	15/01/2025	RETRIO	30/07/2025
76	CARLOS ARDILA	ALEJANDRO GÓMEZ ARDILA	1101074300	OFICIAL	31/07/2025	INGRESO/RETIRO	PENDIENTE
77	CARLOS ARDILA	JULIAN ANDRES ESPINOSA CRUZ	1024601095	AYUDANTE	31/07/2025	INGRESO/RETIRO	PENDIENTE
78	CARLOS ARDILA	JUAN CARLOS GARNICA BAUTISTA	11.522.829	AYUDANTE	27/03/2025	RETRIO	PENDIENTE
79	CARLOS ARDILA	JHONATAN CAMILO HURTADO UMBA	1000619668	AYUDANTE	5/29/2025	RETRIO	PENDIENTE
80	CARLOS ARDILA	JOSE MAURICIO MUÑOZ RODRIGUEZ	79.218.353	AYUDANTE	25/11/2024	RETRIO	PENDIENTE
81	CARLOS ARDILA	WILSON ROJAS AUZAQUE	12.209.756	OFICIAL	19/02/2025	RETRIO	PENDIENTE
82	LUIS CAMARGO	DOMINGO MARTINEZ CHAMORRO	73.562.398	OFICIAL	6/10/2025	RETRIO	1/8/2025
83	STELL CONCRET	JAIRO CASTAÑEDA CIFUENTES	3.256.087	OFICIAL	3/2/2025	RETRIO	1/7/2025

PERSONAL ACTIVO AGOSTO:

No.	CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO
4	CARLOS ARDILA	DUBALIER CARLOS IZASA CUERVO	1.024.529.102	PLOMERO	27/03/2025	ACTIVO
5	CARLOS ARDILA	JOSE MAURICIO VAQUIRO LEAL	5972793	AYUDANTE	25/04/2025	ACTIVO
6	CARLOS ARDILA	JAIME MUÑOZ RODRIGUEZ	80.268.734	OFICIAL	27/11/2024	ACTIVO
7	CARLOS ARDILA	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	79.992.215	CONTRATISTA	3/12/2024	ACTIVO
8	CARLOS ARDILA	ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ	80.438.571	OFICIAL	1/12/2024	ACTIVO
9	CARLOS ARDILA	ORLANIS FLORIAN LOBATO	1.085.174.525	AYUDANTE	2/27/2025	ACTIVO
10	CONSORCIO BELZCON	ASDRID MARICELA TOLOZA CUBAQUE	52.423.434	RESIDENTE FORESTAL	16/01/2025	ACTIVO
11	CONSORCIO BELZCON	JUANSEBASTIAN RODRIGUEZ C	10.306.619.586	ESPECIALISTA DE TRANSITO	16/01/2025	ACTIVO
12	CONSORCIO BELZCON	SONIA PATRICIA SERRANO ESPINEL	52.923.500	PROFESIONAL DE CALIDAD	16/01/2025	ACTIVO
13	CONSORCIO BELZCON	MARIANA BOLÍVAR ARENAS	1.010.190.348	ESPECIALISTA CONTABLE	16/01/2025	ACTIVO
14	CONSORCIO BELZCON	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	9.533.226	DIRECTOR DE OBRA	2/12/2024	ACTIVO
15	CONSORCIO BELZCON	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	79.863.726	RESIDENTE DE OBRA	2/12/2024	ACTIVO
16	CONSORCIO BELZCON	JHON CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	1.012.420.871	INSPECTOR DE OBRA	23/12/2024	ACTIVO
17	CONSORCIO BELZCON	JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA	79.352.621	RESIDENTE DE OBRA	23/12/2024	ACTIVO
18	CONSORCIO BELZCON	ADRIANA PACHON FAJARDO	1.019.011.012	RESIDENTE AMBIENTAL	23/12/2024	ACTIVO
19	CONSORCIO BELZCON	VIVIANA PAULINA MANCIPE GARCIA	52.990.836	RESIDENTE SOCIAL	23/12/2024	ACTIVO
20	CONSORCIO BELZCON	JOSE DAVID PATIÑO GARZÓN	1.014.197.115	INSPECTOR DE OBRA	3/2/2025	ACTIVO
21	CONSORCIO BELZCON	CLAUDIA PEDRAZA	52.879.800	RESIDENTE DE OBRA	10/2/2025	ACTIVO
22	CONSORCIO BELZCON	OSCAR DARIO CARDENAS LOZANO	1.024.543.912	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	10/2/2025	ACTIVO
23	CONSORCIO BELZCON	ROSSY CATALINA RUBIO LÓPEZ	1.001.203.623	AUX DE INGENIERIA	11/2/2025	ACTIVO
24	CONSORCIO BELZCON	SAUL GÓMEZ SALAMANCA	80.435.393	MAESTRO	20/02/2025	ACTIVO
25	CONSORCIO BELZCON	CRISTIAN FELIPE ARDILA NAVARRETE	1.010.223.116	INSPECTOR DE OBRA	11/2/2025	ACTIVO
26	CONSORCIO BELZCON	ANDRES MAURICIO TAVERA PINZON	1.053.784.849	INSPECTOR DE OBRA	3/2/2025	ACTIVO
27	CONSORCIO BELZCON	JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	79.986.418	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	3/2/2025	ACTIVO
28	CONSORCIO BELZCON	CARLOS ANDRES CHAVARRO ROJAS	1.026.251.328	CONDUCTOR	12/3/2025	ACTIVO
29	CONSORCIO BELZCON	PAULA ANDREA ORDOÑEZ	1.110.517.297	RESIDENTE	7/4/2025	ACTIVO
30	JHC INGENIEROS	YEFERSON ANDRES LEÓN BENAVIDES	1.024.564.338	OPERADOR MINI CARGADOR	23/04/2025	ACTIVO
31	JHC INGENIEROS	JOSE ANTONIO ORDUZ CAMARGO	79.252.275	OPERADOR CILINDRO COMPACTADOR	6/4/2025	ACTIVO
32	JHC INGENIEROS	MARIA ANGELICA PADILLA MARTINEZ	1.071.163.319	INSPECTORA DE OBRA	5/2/2025	ACTIVO
33	JHC INGENIEROS	RUDY ANDRES HERRERA AZUERO	3.159.427	PINTOR	5/7/2026	ACTIVO
34	JHC INGENIEROS	ABEL BARRERA MORENO	79.986.517	SOLDADOR		ACTIVO
35	RM INGENIERIA	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	1.012.342.987	TOPOGRAFO	23/12/2024	ACTIVO

36	RM INGENIERIA	RODRIGO MOSQUERA GARZON	19.225.828	CADENERO 2	23/12/2024	ACTIVO
37	ILUMINARC	ANDRES FELIPE JIMNENEZ VILLAMIL	1.014.239.469	RESIDENTE ELECTRICO	10/1/2025	ACTIVO
38	ILUMINARC	JHONNY MAURICOI ROJAS MEDINA	80.209.784	TECNICO ELECTRISTA	10/1/2025	ACTIVO
39	ILUMINARC	NUMAEL MEDINA MEDINA	79.382.708	TECNICO ELECTRISTA	10/1/2021	ACTIVO
40	ILUMINARC	PAULA ANDREA ROMERO VASQUEZ	1.020.785.662	COORDINADORA DE ALTURAS	21/01/2025	ACTIVO
41	ILUMINARC	HECTOR REINEL ROJAS MEDINA	79.764.999	TECNICO ELECTRISTA	10/1/2021	ACTIVO
42	ILUMINARC	JOSE AGUSTIN LOZANO CASTRO	79.244.131	TECNICO ELECTRISTA	10/1/2021	ACTIVO
43	ILUMINARC	LUIS FERNANDO LOZANO	80.473.084	TECNICO ELECTRISTA	10/1/2021	ACTIVO
44	ILUMINARC	WILMER ARMANDO BAUTISTA AMAYA	80.027.455	TECNICO ELECTRISTA	10/1/2021	ACTIVO
45	ILUMINARC	EMILIO MEDINA MEDINA	79.352.450	OFICIAL	10/3/2025	ACTIVO
46	ILUMINARC	WILLIAM LEZMA	14.325.045	TECNICO ELECTRISTA	9/5/2025	ACTIVO
47	OMR	NELSON ALFONSO URREGO	1.079.032.313	OPERADOR MINI CARGADOR	14/03/2025	ACTIVO
48	OMR	JOSE JAVIER VELASQUEZ HERNANDEZ	11.521.300	AYUDANTE	14/02/2025	ACTIVO
49	OMR	INGRID VIVIANA GARZON FONSECA	1.023.896.907	OFICIAL	5/21/2025	ACTIVO
50	OMR	RODRIGO MURCIA GUERRERO	79.825.593	AYUDANTE	5/9/2025	ACTIVO
51	STELL CONCRET	JORGE EDUARDO CHICO LOAIZA	1.109.843.533	AYUDANTE	3/2/2025	ACTIVO
52	ARIN	DAVID CORTES REYES	79.728.460	AYUDANTE	13/03/2025	ACTIVO
53	ARIN	CAMPO ELIAS VARGAS GIL	7.210.085	OFICIAL	13/03/2025	ACTIVO
54	BALERCO	EDGAR ESPITIA ROJAS	1.018.462.151	AYUDANTE	10/3/2025	ACTIVO
55	BALERCO	LUIS MERCADO RUA	15.903.052	AYUDANTE	10/3/2025	ACTIVO
56	BALERCO	JAIR DAVID ALONSO PIRACOCA	1.032.419.520	RESIDENTE	10/3/2025	ACTIVO
57	LUIS CAMARGO	JEFERSON STID CAMARGO CABEZAS	1.033.775.106	OFICIAL	7/3/2025	ACTIVO
58	LUIS CAMARGO	CAMILO ANDRES CAMARGO MORANTES	1.000.352.200	OFICIAL	3/1/2025	ACTIVO
59	LUIS CAMARGO	LUIS ROGELIO ROJAS TRUJILLO	19.401.764	AYUDANTE	7/3/2025	ACTIVO
60	DIVERPARK	NEY SANTANA ARRIETA	73.050.088	INSTALADOR	28/03/2025	ACTIVO
61	DIVERPARK	RONALDO RIVERA	1.012.450.951	INSTALADOR	28/03/2025	ACTIVO
62	DIVERPARK	ALEXANDER DAZA	1012450951	INSTALADOR	28/03/2025	ACTIVO
63	DIVERPARK	JOSE MANUEL GONZALEZ	79.572.922	INSTALADOR	8/4/2025	ACTIVO
64	DIVERPARK	JUAN CAMILO FALLA PERILLA	1.013.662.731	INSTALADOR	8/4/2025	ACTIVO
65	DIVERPARK	HENRY SILVA PINZON	19.376.960	PINTOR	5/13/2025	ACTIVO
66	DFL	JEISON JAVIER ROJAS RICO	1.193.311.210	AYUDANTE	1/4/2025	ACTIVO
67	DFL	DUBAN FELIPE DUQUE CASTRO	1.077.975.089	OFICIAL	1/4/2025	ACTIVO
68	DFL	FELIX CARVAJAL GOMEZ	79.770.599	AYUDANTE	6/11/2025	ACTIVO
69	DFL	EUGENIO SARAVIA VASQUES	1.065.873.982	AYUDANTE	6/11/2025	ACTIVO
70	DFL	JEISON JACOB ANGEL MENDEZ	1.083.917.804	OFICIAL	10/3/2025	ACTIVO
71	DFL	LEIDY JOHANA MERCADO	1116788542	AYUDANTE	14/07/20225	ACTIVO
72	DFL	YEISON ROJAS RICO	11933111210	AYUDANTE	7/14/2025	ACTIVO

EXAMENES DE INGRESO:

Para el periodo evaluado se presentan 3 exámenes de ingreso con sus respectivas restricciones medicas ocupacionales, firmadas y notificadas a los trabajadores.

INDUCCIONES:

Para el periodo evaluado se adjuntan 3 inducciones correspondientes a los ingresos que se presentan al proyecto en el periodo evaluado.

ENTREGA DE DOTACIONES

Para el periodo evaluado se presentan 3 registros de entrega de dotaciones y reposición de EPP realizadas al personal operativo y administrativo para un total de14 registros. **VER ANEXO 4 ENTREGA DE DOTACIÓN.**

MATRIZ DE RIESGOS

Para este periodo se relacionan un total de 83 personas y se realiza la actualización de la matriz, esta actualización se realizará mes a mes o en caso de presentarse un accidente laboral.

PLAN DE TRABAJO

El Plan de trabajo de CONSORCIO BELZCON I1, del periodo evaluado se encuentra en diseño el plan de trabajo, sin embargo, se da cumplimiento al procedimiento de inducciones y charlas del personal en obra. **VER ANEXO 5 PLAN DE TRABAJO.**

CAPACITACIONES

Para el periodo evaluado se realizaron capacitación al personal durante el periodo evaluado. **VER ANEXO 6. CAPACITACIONES.**

ITEM	FECHA	TEMA	CANTIDAD PERSONAL
1	4/08/2025	Riesgo Físico - Ruido	5
2	11/08/2025	Riesgo Público - trabajos en via	4
3	14/08/2025	Uso eficiente de energia y agua	5
4	25/08/2025	Cuidado y manejo adecuado de herramientas manuales y electricas	6
5	29/08/2025	Conceptos de ARL , AFP, EPS Derechos y deberes	4

COMITÉS

Para el periodo evaluado se cuenta con los respectivos comités, Se realiza reunión con la vigía asignada el día 17 de Agosto del 2025. Se anexa certificados de los dos primeros modulos del curso de 50 horas realizado por parte de la vigia ocupacional **VER ANEXO 11: COMITES**

ACCIDENTALIDAD

Durante el período de este informe no se presentan accidentes que tengan que ver con el proyecto.

INDICADORES

Para el periodo evaluado se presentan los siguientes indicadores

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD:

OBJETIVO		Monitoreo sobre los incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad profesional y enfermedad comun asegurando la reduccion de la frecuencia y severidad de los mismos.	
INDICADOR		Frecuencia de Accidentalidad	Severidad de la Accidentalidad
META		Disminuir mínimo el 10% del indice de frecuencia de accidentes de trabajo con referencia al Año Anterior.	Disminuir mínimo el 10% del indice la severidad de accidentes de
GF		IF AT= No. total, de AT x mes/ W x mes = X100	IS AT = No. total, dias de incapacidad mes/ dias cargados mes/W

CONSORCIO Belzcoa IDRD 1

INDICADORES DE GESTIÓN SST CONTRATO IDRD 4060 2024

DATOS

PERIODO	No Trab	HHT	N° AT	N° AT MORTALES	N° AT Sin Ferdida de Tiempo	N° AT Con Perdida de Tiempo	Dias de incapacidad	Dias cargados	Indice de Frecuencia (I.F)	Indice de severidad (I.S)	Indice de Lesiones Incapacitantes (I.L.I)	PATM Mortalidad
Nov-24	5	880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
Dec-24	21	3024	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
enero - 25	45	7920	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
Feb-25	67	11256	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
Mar-25	82	14432	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
Apr-25	92	16192	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
May-25	100	17600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
Jun-25	99	17424	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
Jul-25	94	16544	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
Aug-25	83	14608	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
Sep-25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Oct-25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Nov-25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Dec-25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
AcumAño	**688**	**119.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00**
Promedio	92	8.563		0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICADORES DE AUSENTISMO: Durante el periodo evaluado no se presentaron ausentismos por ninguna causa en el desarrollo del proyecto.

CONSORCIO Belzcoa IDRD 1	Ausentismo		
	Dìas de incp x mes AT+EC	Dìas trabajados x mes	Dias trabajados x mes
Nov-24	0	9	0,0
Dec-24	0	25	0,0
Jan-25	0	26	0,0
Feb-25	0	24	0,0
Mar-25	0	25	0,0
Apr-25	0	24	0,0
May-25	0	26	0,0
Jun-25	0	22	0,0
Jul-25	0	27	0,0
Aug-25	0	24	0,0
Sep-25	0	0	#DIV/0!
Oct-25	0	0	#DIV/0!
Nov-25	0	0	#DIV/0!
Dec-25	0	0	#DIV/0!
	TOTAL		#DIV/0!

INDICADORES DE INCIDENCIA Y PREVALENCIA:

Incidencia		
Nº casos EL año	Promedio de W año	Indicador incidencia
0	92	0,0

Prevalencia			
Casos EL 2024	Casos EL 2025	Promedio de W año	Indicador prevalencia
0	0	92	0,0

INDICADORES DE ESTRUCUTURA, PROCESO Y RESULTADO: Para el periodo evaluado se encuentra en diseño el SG-SST.

INDICADORES ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO - 2025

INDICADOR	RESPONSABLE	INFORMACION FORMULA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cumplimiento Politica	Gerente Area SST	Número de Trabajadores que conocen la Politica	5	26	45	65	32	92	100	99	94	83				
		Número de Trabajadores Total en la empresa	5	26	45	65	32	92	100	99	94	83				
Cumplimiento legal	Gerente Area SST	Número de requisitos legales cumplidos	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36				
		Número total de requisitos legales aplicables	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36				
Cumplimiento plan capacitaciones	Area SST	Número de capacitaciones ejecutadas	0	1	5	6	7	8	9	6	7	5				
		Número de capacitaciones programadas	0	1	5	6	7	8	9	6	7	5				
Actividades plan de trabajo	Area SST	Número de actividades cumplidas del plan anual de trabajo	0	8	14	13	5	16	12	31	35	33				
		Número de actividades programas en el plan anual de trabajo	0	8	14	13	5	16	12	28	35	33				
Inspecciones realizadas	Area SST	Numero de Inspecciones Realizadas	0	2	3	5	6	15	29	28	6	14				
		Numero de Inspecciones Planeadas	0	2	3	5	6	15	29	28	6	14				
Gestion actividades COPASST	Area SST	N.º actividades programadas	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				
		N.º actividades ejecutadas en el periodo	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				
Gestion actividades CONVIVENCIA	Area SST	N.º actividades programadas	0	0	1	1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
		N.º actividades ejecutadas en el periodo	0	0	1	1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL:

Para el periodo evaluado se presentan planillas de seguridad del personal activo a la fecha, se presentan también las afiliaciones del personal de ingreso o según corresponda, se aclara que no se presentan las planillas de los siguientes proveedores de mano de obra JHC de los opradores Yeferson Andres León Benavides y Jose Antonio Orduz Camargo, estas planillas serán entregadas a medida que sean suministradas por los contratistas. **VER ANEXO 8. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.**

PARQUES EN INTERVENCIÓN:

En la fecha de evaluación de este informe se tienen autorizada la intervención de los siguientes parques, en los cuales de realizaron diferentes tipos de actividades constructivas.

	PARQUE EN INTERVENCIÓN
1	PALACIO DE LOS DEPORTES
2	PORVENIR
3	CEFE SAN CRISTOBAL
4	OLAYA
5	COUNTRY
6	VALLES DE CAFAM
7	CIUDAD MONTES

8	SIMON BOLÍVAR
9	PARQUE DE LOS NIÑOS
10	TIMIZA
11	UDS
12	CIUDAD MONTES
13	RECREO
14	QUIROGA
15	PALESTINA

DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA:

Para le fecha de presentación de este informe se registranel ingreso de 2maquinas al proyecto.

ITEM	REFERNCIA	ESTADO
1	MINI BOTCAT S570	ACTIVO
2	RETROEXACAVDORA HITACHI ZAXIS	ACTIVO

REGISTRO FOTOGRAFICO: Se anexa archivo con registro fotográfico de las actividades realizadas en el periodo evaluado, **VER ANEXO 9: REGISTRO FOTOGRAFICO.**

INSPECCIONES DE SEGURIDAD: Para el periodo evaluado se presentan 25 inspecciones de seguridad, realizadas al Kit de emergencias, Botiquín y Camila, preoperacionales de inspecciones locativas en parques **VER ANEXO 10: INSPECCIONES DE SEGURIDAD**

PERMISOS DE TRABAJO: Para el periodo evaluado no se presentan permisos de trabajo en alturas . **ANEXO 11: PERMISOS DE TRABAJO.**

ITEM	FECHA	ACTIVIDAD	CONTRATISTA

CONCLUSIONES

- ✔ Para este período se presentan 3 ingresos,
- ✔ Se efectúan actividades en obra y en el diseño del SGSST.
- ✔ Se realiza la recopilación de información referente a ingresos del personal a su vez la respectiva revisión.
- ✔ En el periodo evaluado no se presentan accidentes ni ausentismo por origen común.
- ✔ Se realiza el ingreso de 2 maquinas al proyecto.

CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONTRATO DE OBRA No.4060 - 2024

EL OBJETO DEL CONTRATO ES:

“Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD”

GRUPO 2. “Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD”

INFORME DE GESTIÓN DE CALIDAD # 10 (AGOSTO) Versión 2
CORTE: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN OCHO (8) MESES

CONTRATANTE INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

Tabla de contenido

1. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
   1.1. LOCALIZACIÓN 5
   1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2. ESTADO CONTRACTUAL DE GESTIÓN 7
   2.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO 8
   2.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 8
      2.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 10
      2.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD 12
   2.5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES 12
      2.5.1 ACTAS COMITÉ 12
      2.5.2 SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 12
      2.5.3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 13
      2.5.4. BITÁCORA DE OBRA 13
   2.6. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 13
      2.6.1. CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 13
      2.6.2. CONTROL DE LOS REGISTROS 13
      2.6.3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 14
   2.7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES 14
3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO 14
   3.1. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN 14
      3.1.1 EDIFICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS 14
      3.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS 15
   3.2 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 15
   3.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 15
      3.3.1. EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 16
   17

3.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES 17
3.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 17
3.5.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS (EMERGENCIAS) 18
3.5.1.1. PARQUE CAYETANO CAÑIZARES 18
3.5.1.2. PARQUE URBANIZACION LOS PINARES (ANTES COLMENA I) 18
3.5.1.3. PARQUE SAUZALITO 18
3.5.1.4. PARQUE CIUDADELA CAFAM II (PREDIO LOS GAVILANES) 18
3.5.1.5. PARQUE LA GAITANA 19
3.5.1.6. PARQUE CIUDAD SALITRE SECTOR III 19
3.5.1.7. PARQUE LA FLORIDA 19
3.5.1.8. PARQUE URBANIZACION CHICAL LOTE A 19
3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS 19
3.5.2.1. PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA 19
3.5.2.2. PARQUE ELPORVENIR 20
3.5.2.3. PARQUE SAN ANDRES 20
3.5.2.8. PARQUE EL COUNTRY 21
3.5.2.9. PARQUE TIMIZA 22
3.5.2.10. PARQUE PALESTINA 22
3.5.2.11. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) 22
3.5.2.12. PARQUE URBANIZACIÓN EL TOBERIN. 23
3.5.2.13. PARQUE EL RECREO 23
3.5.2.14. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS) 23
3.5.2.15. PARQUE CAYETANO CAÑIZARES 24
3.5.2.16. PARQUE SAN ÁNDRES 24
3.5.2.17. PARQUE LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ) 24
3.5.2.18. PARQUE URBANIZACIÓN LA ESPERANZA 24
3.5.2.19. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUÁTICO) 25
3.5.2.20. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPROTIVA EL SALITRE) 25
3.5.2.21. PARQUE LA FLORIDA 25

3.5.2.22. PARQUE SIMÓN BOLIVAR(SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) 26
3.5.2.23. PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE 26
3.5.2.24. PARQUE URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5 27
3.5.2.25. PARQUE URBANIZACIÓN VICTORIA NORTE 27
3.5.2.26. PARQUE TERCER MILENIO 27
3.5.2.27. PARQUE URBANIZACION EL MADRIGAL PRIMER SECTOR 27
4. CONTROL DE LA GESTIÓN 27
4.1. CONTROL DE CAMBIOS 27
4.2. SALIDAS NO CONFORMES 28
4.3. PROPIEDAD DEL CLIENTE 29
4.4. AUDITORIAS 30
4.5. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 30
4.6. PQRFS 30
5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 30

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la información que evidencia la gestión de calidad por parte de CONSORCIO BELZCON IDRD 1, quien tiene a su cargo el manejo de los parques y escenarios y la búsqueda de apropiación social por parte de la ciudadanía y su aprovechamiento económico, así como la atención de las necesidades, para lo cual debe contratar el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques, estructuras deportivas del Sistema Distrital de Parques priorizados para éste contrato y ubicados en las localidades que conforman el Grupo 2 para este contrato.

Con el fin de lograr satisfacer los requisitos del cliente y alcanzar los objetivos que han sido establecidos en el contrato, se han contemplado las exigencias de la Norma NTC ISO 9001:2015 orientando las actividades administrativas y operativas al cumplimiento de estas y a su vez las que han sido establecidas en el pliego de condiciones y requeridas por la entidad contratante IDRD.

Durante el periodo del presente informe se ha asumido con responsabilidad la verificación de calidad de la ejecución del contrato de obra No. 4060 - 2024, de lo cual se evidencia el cumplimiento de las especificaciones aplicables a las actividades ejecutadas en el presente periodo y establecidas por el IDRD en el apéndice correspondiente.

Para la ejecución del proyecto se verificó también el cumplimiento de las especificaciones de la norma sismo resistente NSR-10 y demás normas establecidas para la ejecución del contrato.

1. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. LOCALIZACIÓN



Ilustración 1. localización.

1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las actividades del mantenimiento y dotación de los parques priorizados corresponderán de acuerdo con el alcance de cada uno de ellos serán:


Mantenimiento de:

- Área de Juegos Infantiles.
- Zona de Canchas Múltiples y Patinaje
- Suministro e instalación de Mobiliario Urbano.
- Carpintería metálica (soldadura, pintura, reemplazo de malla y Módulos entre otros).
- Instalaciones deportivas - Mantenimiento Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas.
- Pisos Duros.
- Cubiertas y fachadas.
- Ecomuros

Para el Grupo No. 2 perteneces los parques ubicados en las siguientes localidades:

Tabla 1. Esquema Básico de las localidades.

No.	LOCALIDADES
Localidad 1	**Usaquén**
Localidad 2	Chapinero
Localidad 3	Santa Fe
Localidad 4	San Cristóbal
Localidad 5	Usme
Localidad 6	Tunjuelito
Localidad 7	Bosa
Localidad 8	Kennedy
Localidad 9	Fontibón
Localidad 10	Engativá
Localidad 11	Suba
Localidad 12	Barrios Unidos
Localidad 13	Teusaquillo
Localidad 14	Los Mártires
Localidad 15	Antonio Nariño
Localidad 16	Puente Aranda
Localidad 17	La Candelaria
Localidad 18	Rafael Uribe
Localidad 19	Ciudad Bolívar
	Sumapaz



1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz

Ilustración 2. Mapa de las localidades.

Las unidades territoriales o sectores de planificación y desarrollo urbano a nivel zonal – UPZ las cuales son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio.

2. ESTADO CONTRACTUAL DE GESTIÓN




Ilustración 3. Mapa de las localidades.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO

Tabla 2.Generalidades Contrato.

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	CONTRATO 4060 DEL 2024
OBJETO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
CONTRATO DE OBRA No.	IDRD SG 4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD
VALOR DEL CONTRATO	$ 12.900.349.807,00 DOCE MIL NOVECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	19 DE JULIO DE 2025
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	No. 1: $2.924.350.500
PRORROGAS	No. 1: Cuatro (04) meses a partir del 19 de julio del 2025 hasta el 19 de noviembre del 2025.

2.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Se presentan el reporte de los indicadores de gestión del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025.



Ilustración 4. Imagen Indicadores.

Tabla 3. Seguimiento a los indicadores.

INDICADORES DE GESTIÓN						
No	**NOMBRE**	**INDICADOR**	**META**	**RESPONSABLE**	**MEDICIÓN PERIODO 10**	**OBSERVACIÓN**
1	Índice de seguimiento de GANT, cumplimiento de obras ejecutadas, según lo planificado. Curva S	Tiempo real de ejecución de obra Vs tiempo proyectado de ejecución de obra	100%	Director de obra	62.55%	Durante el presente periodo han transcurrido 255 días los que representa el 70% y se han se ejecutado actividades en los siguientes parques priorizados por la entidad contratante – IDRD, se ejecutaron los siguientes parques: COUNTRY 01-1000, VALLES DE CAFAM 05-003, PALESTINA 07-165, EL RECREO 07-260, URBANIZACION LA ESPERANZA 07-273, PORVENIR 07-391, TIMIZA 08-219, CAYETANO CAÑIZARES 08-241, LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ) 08-552, SAN ANDRES 10-234, SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE) 10-290, SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) 12-091, PALACIO DE LOS DEPORTES 12-125, SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) 13-089, SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO) 12-1000, SANTA CLARA 13-015, VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR 15-036, CIUDAD MONTES 16-112, PIJAOS JORGE E. CABALIER 18-090, QUIROGA (18-205), ESTADIO OLAYA HERRERA 18-207 y las emergencias asignadas. Programado 70% y ejecutado 62,55%.
2	Índice de valor ganado	Presupuesto ejecutado Vs presupuesto presentado	100%	Director de obra	69.59%	Ejecutado: $ 11.012.408.943,6413/ Proyectada: $11.897.009.690,8026.
3	Índice de cumplimiento de entregables contractuales	No de entregables planificados Vs total de entregables radicados y aceptados sin observaciones	80%	Director de obra	80%	Se cumple con la meta establecida, aunque los informes del componente de calidad tuvieron observaciones por parte de la interventoría las cuales se están observando de manera inoportuna. Por lo cual se deja un cumplimiento del 80%.
4	Índice de cumplimiento del plan de inspección y ensayos	No de actividades del plan de inspección y ensayos ejecutadas Vs las actividades del plan de inspección y ensayos planificadas	100%	Profesional de Calidad	100%	Durante este periodo de 21 actividades que tuvieron seguimiento en el plan de inspección y ensayos cumplieron 21, se está consiguiendo la información pendiente.
5	Índice de Satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes	No de encuestas de satisfacción con calificación buena Vs en total de encuestas de satisfacción	80%	Profesional Social	N/A	Aún no se cuenta con las respuestas de la encuesta de satisfacción por parte del IDRD.
6	Índice de satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes PQRFS	No de PQRFS resueltas efectivamente Vs total de PQRFS recibidas	100%	Profesional Social	100%	Durante el periodo se surtió una PQRFS, la cual fue atendida oportunamente.

INDICADORES DE GESTIÓN						
No	**NOMBRE**	**INDICADOR**	**META**	**RESPONSABLE**	**MEDICIÓN PERIODO 10**	**OBSERVACIÓN**
7	Índice de Salidas No Conformes	No. de salidas no conformes eficaces Vs el No. de Salidas No Conformes	80%	Profesional de Calidad	80%	Para el presente periodo, se hace seguimiento a las 5 SNC. Es importante revisar las salidas no conformes con el fin de eliminar la causa raíz del incumplimiento de los indicadores toda vez que se siguen presentando metas no alcanzadas, por lo cual en el próximo periodo se presentarán las acciones correctivas pertinentes.
8	Índice de mejora continua	No de indicadores de gestión que cumplieron con la meta Vs el total de indicadores	80%	Profesional de Calidad	66.66%	De los 6 indicadores propuestos que aplicaron a este periodo, 2 no cumplieron con la meta por lo cual se seguirá trabajando en el plan de acción propuesto en aras de mejorar los diferentes procesos.

Con el fin de llevar la trazabilidad de las mediciones de los periodos y sus respectivas formulaciones se anexa el soporte de los indicadores.

Ver ***(Anexo 11 Soporte de Indicadores)***

2.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Se han determinado y proporcionado las personas necesarias para la ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos contractuales, así mismo se han asignado los roles, responsabilidades y autoridades de dicho personal, el personal que hace parte del proyecto se relaciona a continuación.

CARGO	NOMBRE	% DE DEDICACIÓN	FECHA Y # RADICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA	FECHA Y # RADICADO DE APROBACIÓN INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	**50%**	BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024	CPK-IDRD-023A-2022 - Aprobación hojas de vida - Contrato de obra
RESIDENTE DE OBRA	JOHN LIAN CUELLAR SALAMANCA	**100%**		
RESIDENTE DE OBRA	DAVID ORLANDO ORTIZ SABOGAL			
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	**100%**		
INSPECTOR DE OBRA	JOHN CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	**100%**		
INSPECTOR DE OBRA	CRISTIAN CAMILO MALDONADO PEREZ reemplazado por Cristian Felipe Ardila (RETIRADO)	**100%**		
	CRISTIAN FELIPE ARDILA		BEL-MPI-ADM-0128-24 del 7 de febrero de 2025	IDRD-408-G2-2024-557 del 23 de julio del 20025

INSPECTOR DE OBRA	GINNA PAOLA CIPRIAN CASALLAS - Se reemplaza por Paula Andrea Ordóñez	**100%**	BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024	CPK-IDRD-023A-2022 - Aprobación hojas de vida - Contrato de obra
	PAULA ANDREA ORDOÑEZ COCA	**100%**	BEL-MPI-ADM-201-24- Solicitud Cambio Hoja de Vida Profesional Inspector de obra. 10 DE ABRIL DE 2025	IDRD-4080-G2-2024-372-RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-201-24 HOJA DE VIDA INSPECTOR OBRA del 14 de febrero de 2025
INSPECTOR DE OBRA	CLAUDIA ALEJANDRA SANCHEZ VELASCO	**100%**	BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024	CPK-IDRD-023A-2022 - Aprobación hojas de vida - Contrato de obra
PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	WILLIAM EDUARDO SEGURA GARCIA RETIRADO EL 30 DE JULIO	**57,86%**		
PROFESIONAL AMBIENTAL	ADRIANA PACHON FAJARDO	**50,00%**		
PROFESIONAL EN SISTEMA DE CALIDAD	PATRICIA SERRANO	**30,00%**		
INGENIERO ESTRUCTURAL	JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	**30,00%**		
INGENIERO ELECTRICISTA O ELÉCTRICO	ANDRES FELIPE JIMENEZ VILLAMIL	**35,61%**		
INGENIERO DE TRANSITO	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ LLANOS	**20,00%**		
INGENIERO HIDRÁULICO Y GAS	ANDRES MAURICIO TAVERA PINZON	**35,61%**		
PROFESIONAL SOCIAL	VIVIANA PAULINA GARCIA MANCIPE	**30,00%**		
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	JORGE BERNARDO TONCEL AREVALO SE REEMPLAZA POR EL ING. OSCAR DARÍO CÁRDENAS LOZANO	**50,00%**		
	OSCAR DARÍO CÁRDENAS LOZANO		BEL-MPI-ADM-0128-24- Solicitud Cambio Hoja de Vida Profesional de Presupuestos y Programación e Inspector de Obra. 7 de febrero de 2025	IDRD-4080-G2-2024-232-RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-136-24 CAMBIO HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN. 12 de febrero de 2025
PROFESIONAL FORESTAL	MARICELA ASDRID TOLOZA CUBAQUE	**20,00%**	BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024	CPK-IDRD-023A-2022 - Aprobación hojas de vida - Contrato de obra
Topógrafo	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	**20,00%**		
Cadenero 1	RODRIGO MOSQUERA GARZON	**20,00%**		
Cadenero 2	RODRIGO MOSQUERA GARZON	**20,00%**		
Secretaria	MARIA CAMILA JOJOA HERNANDEZ	**5,00%**		
Contador	MARIANA BOLIVAR ARENAS	**3,00%**		
Abogado	MIGUEL FRANCISCO DE LA ESPRIELLA GARCIA	**3,00%**		

Tabla 4. Cuadro de Firmas.

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Director de obra	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	
Profesional calidad	SONIA PATRICIA SERRANO ESPINEL	

2.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

Se han venido implementando las actividades propuestas en el plan de calidad, toda vez que el Plan de Calidad propuesto para el proyecto ya se encuentra aprobado por la Interventoría.

2.5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

2.5.1 ACTAS COMITÉ

A continuación, se relaciona las actas de los comités celebrados en el periodo. (***Anexo 1 Control de compromisos - Actas comité)***

Tabla 5. Actas Comité.

Acta No	COMITÉ / REUNIÓN	FECHA
30	Comité	04/08/2025
31	Comité	15/08/2025
32	Comité	26/08/2025

2.5.2 SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

Desde el momento que los compromisos son adquiridos en los comités de obra se dejan consignados en las actas, así mismo los asistentes del equipo del BELZCON toman las notas respectivas quienes propenden por dar cumplimiento a estos bajo el liderazgo del director de obra Ing. Enrique Guzman quien gestiona con cada uno de los responsables y se hace seguimiento y control al avance de estos; desde el área de calidad se presenta el registro de dicho seguimiento en los informes mensuales. ***(Anexo 1 Control de compromisos - Actas comité)***

2.5.3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Como parte del control de las comunicaciones, se mantiene el control de la correspondencia enviada y recibida. Para el presente periodo, se anexa el cuadro de seguimiento a la correspondencia enviada y recibida **(*Anexo 2 Correspondencia Enviada y Recibida.)***

2.5.4. BITÁCORA DE OBRA

La bitácora se abre el 20 de noviembre de 2024, tras surtirse el acta de inicio, es así como durante el presente periodo se llevó la bitácora de obra, que es la memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logra la comprensión general de la obra y parte de la evidencia del desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra, ésta se está llevando debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella se tiene acceso, cuando lo requieran, los delegados de la supervisión del IDRD. (***Anexo No. 3 bitácora de Obra)***

2.6. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

2.6.1. CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Para el presente periodo se conserva el formato del LMD a su Versión 2, al cual se le incluyeron las columnas de observación y descripción del cambio para poder atender las observaciones de la interventoría respecto a dicho documento.

No se generan cambios a los documentos como: planes, programas, otros formatos, ni planos.

Se maneja en DRIVE la información documentada de tal manera que sea de fácil acceso al personal que haga parte del proyecto.

Como seguimiento y control a la información documentada, control de los documentos internos y/o externos que se requieran en el desarrollo del Contrato 4060 de 2024 se enuncia lo siguiente:

2.6.2. CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros que se han generado en el periodo se han conservado y se han manejado debidamente sin tachones ni enmendaduras: se manejó debidamente la bitácora, las actas de comité, listas de asistencia, verificación de equipos topográficos, entre otros.

Cabe anotar que se surte la primera adición y primera prórroga al contrato de acuerdo con lo enunciado anteriormente en la tabla No. 2 Generalidades del contrato.

2.6.3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Durante el presente periodo, se actualiza el Listado Maestro de Documentos Internos y Externos*.* Se incluyen las versiones presentadas de cronograma y presupuesto*. (Anexo 4 LMD Listado maestro de documentos.)*

2.7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES

Para el presente periodo, se presenta el plan de adquisiciones, el cual se está monitoreando mensualmente de acuerdo con el avance y necesidades del proyecto y alineado con el flujo de caja y programación de obra. ***(Anexo 5 Plan de Adquisiciones.)***

3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO

3.1. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

Para el desarrollo y ejecución del alcance del presente contrato se determinó y proporcionó la infraestructura necesaria para cumplir con los requerimientos del cliente y lograr la conformidad con los requisitos del producto. la Oficina Administrativa, ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 105 No. 46 – 26 Piso 2, la cual cuenta con software; hardware; muebles, enseres y equipos de comunicación; para el presente periodo se cuenta con los campamentos de obra, los cuales tienen las condiciones de ambiente de trabajo adecuado, luz, temperatura, ventilación, etc.

3.1.1 EDIFICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS

- Ambiente para la operación de los procesos

Durante el presente periodo de se ha determinado, proporcionado y mantenido el ambiente necesario para la operación de los procesos y la ejecución de la obra, la combinación de los factores humanos y físicos ha sido efectiva para el buen funcionamiento de la obra, se ha contado con un ambiente tranquilo, libre de conflictos; los espacios se mantienen a una

temperatura adecuada, bien ventilados e iluminados y con puntos de hidratación para contemplar la estabilidad y vitalidad de los diferentes colaboradores en este proyecto.

3.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Para el periodo se presenta el siguiente listado de vehículo-volqueta y/o maquinaria las cuales se mantuvieron en el proyecto.

Tabla 6. Maquinaria y Equipos.

No	TIPO	PLACA	MARCA	PIN	MODELO	SOAT	TECNOMECANICA
1	RETROCARGADOR	NKJ575SVCPKH33080	CASE 575SV	N/A	2023	SI	PERIODICA
2	MINICARGADOR	N/A	BOBCAT S570	N/A	2014	SI	PERIODICA
3	CAMIÓN	TAP920	ZNA	N/A	2011	SI	PERIODICA
4	VOLQUETA	LZN571	VOLKSWAGEN	N/A	2023	SI	PERIODICA

- Equipos Incluyendo Hardware y Software

El consorcio cuenta en obra con los equipos de cómputo (HARDWARE Y SOFTWARE), necesarios para la buena operación de los procesos técnicos, administrativos y financieros que haya a lugar durante la ejecución de la obra.

3.2 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

Se anexa al presente el Plan de Inspección y Ensayos construido para el proyecto y el registro de seguimiento de este, en el formato elaborado para tal fin. **(*Anexo 6 Seguimiento a los ensayos).*** Y los soportes que evidencian dicho cumplimiento.

Se contempla que para compras menores las cuales se efectúan por ferretería para atención de emergencias no se exige el certificado de calidad.

3.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

El Consorcio trabaja con el laboratorio CONCRELAB acreditado por la ONAC, el cual cuenta con todos sus equipos de seguimiento y medición debidamente mantenidos y calibrados. Para el presente periodo no se presentan los certificados vigentes de los equipos de CONCRELAB, los cuales han sido aportados en periodos anteriores.

Los equipos de topografía que se usan para las labores del proyecto se encuentran debidamente calibrados y se verifican quincenalmente de acuerdo con lo establecido por el IDRD en su formato. Cada equipo de medición debe tener su certificado de calibración comparado con patrones de medición trazables o patrones de mediciones nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración. A continuación, se relacionan los equipos a los que se les hace seguimiento y medición. ***(Anexo 7 Control de Topografía).***

3.3.1. EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

- ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO

  El proyecto cuenta con el laboratorio CONCRELAB debidamente acreditado el cual fue presentado a Interventoría y del que se ha entregado el certificado de acreditación vigente en periodos anteriores.

- CALIBRACIÓN EQUIPOS LABORATORIO

  El proyecto cuenta con el laboratorio CONCRELAB el cual ha aportado los certificados de calibración de los equipos de seguimiento y medición, como se mencionó con antelación para el presente periodo no se presentan los certificados vigentes de los equipos de CONCRELAB, debido a que se apartaron en periodos anteriores.

- EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

  El CONSORCIO ejecuta sus actividades de topografía asegurando la validez y fiabilidad de sus resultados, por lo cual hace seguimiento al estado de conformidad de los equipos de topografía, presenta los certificados de calibración y las verificaciones quincenales de los equipos en el formato establecidos por el IDRD. ***(Anexo 7 Control de topografía).***

Tabla 7. Control Equipos Topografía.

Equipo	Marca	No. Serial	Certificado	Fecha de calibración	Fecha de vencimiento
ESTACIÓN	HI TARGET	H236544	2742	22/03/2025	22/092025
NIVEL	HI TARGET	332060172	2805	10/05/2025	10/11/2025

Tabla 8. registro fotográfico de Equipos de Topografía.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	
	
Descripción:Estación Total Hi Target	Descripción:Estación Total Hi Target
	
Descripción:Nivel Automático Hi Target.	Descripción:Nivel Automático Hi Target.

3.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

Se presenta el registro del seguimiento en el formato establecido para tal fin, con el respectivo reporte de los materiales recibidos en el presente periodo. (***Anexo 8 Trazabilidad de los materiales)***

3.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Se presentan a continuación todas las actividades realizadas en este periodo las cuales de efectuaron con todos los lineamientos técnicos y de calidad exigidos en el contrato como en las especiaciones técnicas del IDRD.
Se aclara que todas las actividades realizadas se han ejecutado bajo la supervisión de la interventoría y se han aplicado los controles establecidos en el plan de calidad; los procesos constructivos se han llevado acabo de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas y la normatividad vigente NSR-10 entre otras, se han realizado los ensayos establecidos, y se gestiona la consecución de los certificados de calidad, aunque en este último en ocasiones nos demoran las entregas.

Como evidencia de que las cosas se efectúan de esta manera a se presentan las liberaciones respectivas***. (Anexo 9 Liberaciones)***

3.5.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS (EMERGENCIAS)

3.5.1.1. PARQUE CAYETANO CAÑIZARES

- Se atendió la emergencia reportada por la Supervisión el 04 de agosto de 2025.
- Se realizó desmonte, retiro y disposición final de valla informática 6x3 m.

3.5.1.2. PARQUE URBANIZACION LOS PINARES (ANTES COLMENA I)

Durante este periodo se atendieron las siguientes actividades de emergencia:

- Desmonte de cerramiento contra impacto H:5,00 m.
- Cerramiento provisional en lona verde y postes de madera

3.5.1.3. PARQUE SAUZALITO

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades en atención a la emergencia por tubería rota en los sanitarios de los baños públicos de la zona Salón Social del segundo piso, en entrepiso y placa de concreto reportada por la Supervisión el día 19 de agosto de 2025.

- Demolición de enchape de muros en baños hombres piso 2 zona piscinas
- Punto de reparación hidráulica PVC-P en baños hombres piso 2 zona piscinas

3.5.1.4. PARQUE CIUDADELA CAFAM II (PREDIO LOS GAVILANES)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Desmonte, retiro y disposición final de cerramiento en malla eslabonada h:2,50 m en zona tablero eléctrico.
- Instalación de concreto en placa de contrapiso cuarto armario eléctrico.
- Suministro e instalación de parales de cerramiento en zona tablero eléctrico.
- Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada + cruceta en zona tablero eléctrico, incluye puertas y porta candado y pintura total.

3.5.1.5. PARQUE LA GAITANA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Reinstalación de láminas en cerramiento de policarbonato en zona pista de patinaje.

3.5.1.6. PARQUE CIUDAD SALITRE SECTOR III

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Desmonte, retiro y disposición final de bancas de madera en zona plazoleta
- Demolición de dados, columnas y vigas en concreto reforzado en zona plazoleta
- Retiro y disposición final de RCD.

3.5.1.7. PARQUE LA FLORIDA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Arreglo y cambio de tubería y registro de 1/2" en la caseta verde (doña Rosa).
- Levantamiento, adecuación e instalación de Picnic, con fundida de dados en concreto de 3000 psi.

3.5.1.8. PARQUE URBANIZACION CHICAL LOTE A

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza protección antivandálica como medida provisional, mientras se instalan las puertas nuevas.

3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

3.5.2.1. PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Instalación de concreto (f'c= 21 Mpa) en placa los módulos del camerino y de los baños.
- Suministro e instalación de recebo reciclado tipo PEA.

- Instalación de concreto (f'c= 21 Mpa) en placa correspondiente a la rampa de acceso a personas con movilidad reducida.
- Instalación de concreto (f'c= 21 Mpa) en vigas para rampa y escaleras.
- Instalación de concreto (f'c= 21 Mpa) en escaleras de la terraza, módulos de camerino y baños.
- Mampostería confinamiento de zonas blandas Alpine de escaleras módulo baño.
- Suministro e instalación de adoquín.

3.5.2.2. PARQUE ELPORVENIR

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Retiro y disposición final de RCD.
- Trasiego manual y acopio de piso caucho desmontado en zona pista de trote cancha sintética F8.
- Limpieza (lijado) y pintura anticorrosiva de baranda en zona pista de trote cancha sintética F8.

3.5.2.3. PARQUE SAN ANDRES

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Suministro e instalación de Arena Peldar (arena 500) en zona de juegos infantiles.
- Reparación y emboquillado perimetral de Pista de patinaje en granito.
- Adecuación de tramos para retiro de abejas en el poste de luminaria.

3.5.2.4. PARQUE CANAL EL VIRREY- EL CHICO

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Suministro e instalación de brazo de balancín, en zona infantil de arenera.
- Suministro e instalación de Arena Peldar (Arena 500) en Zona infantil del Balancín.

3.5.2.5. PARQUE QUIROGA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Suministro e instalación de bordillo prefabricado B-30.

- Suministro e instalación de malla de contra impacto costado norte de la cancha múltiple.
- Excavación manual e instalación de filtro costado norte, nororiental, sur y suroriental.
- Desmonte e reinstalación de bancas en concreto.
- Suministro e instalación de recebo reciclado tipo PEA zona andén costado oriental.
- Instalación de concreto de f'c= 21 Mpa en andén ubicado en el costado oriental, andén costado Noroccidental y cuneta.
- Suministro e instalación de malla de acero para placas de concreto.
- Se realiza toma de densidades de las capas de sub base y base de la cancha múltiple.
- Conformación de rodadura asfáltica de la cancha múltiple de acuerdo con el diseño Marshall.

3.5.2.6. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Alistamiento y pintura de módulos de cerramiento
- Instalación de césped en zonas afectadas
- Mantenimiento en baterías sanitarias y orinales
- Mantenimiento y cambio de fluxómetros y push en baterías sanitarias y orinales

3.5.2.7. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Levantamiento del Acta de Puesta en servicio de los bebederos.
- Instalación y puesta de servicio de cucharón de tobogán de juego.

3.5.2.8. PARQUE EL COUNTRY

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Instalación de estructura metálica pérgola.
- Instalación de teja en policarbonato y canal de la pérgola
- Pintura muros y materas de la pérgola
- Nivelación de terreno para instalación de pasos en zona de servicios y zona de juegos
- Instalación de pasos en zona de servicios y zona de juegos
- Confinamiento en grava pasos
- Corte de pañete para instalación de mediacaña perimetral zona de servicios
- Instalación de mediacaña perimetral zona de servicios

- Instalación de puertas zona de servicios
- Instalación de ventanas zona de servicios
- Instalación de vidrios zona de servicios
- Instalación de sandblasting en vidrios zona de servicios
- Instalación de toma eléctrica cocineta zona de servicios
- Elaboración de caja de inspección punto de agua para riego
- Instalación de tapas cajas de inspección de 0.70m x 0.70m
- Instalación de tapas cajas de inspección de 0.80m x 0.80m
- Limpieza general zona de servicios.

3.5.2.9. PARQUE TIMIZA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Desmonte y acopio de enchape (piedra) de muros en zona de acceso costado sur oriental.
- Cerramiento provisional en postes de madera y lona en zona sendero lago
- Figurado y amarre de acero de refuerzo para pilotes y viga de cimentación en zona sendero lago
- Excavación manual para pilotes y viga de cimentación en zona sendero lago.

3.5.2.10. PARQUE PALESTINA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Remates de pintura e instalación de piezas faltantes en máquinas de zona gimnasio Biosaludables.

3.5.2.11. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Pintura juegos existentes zona 2 a la zona 5
- Instalación de canecas
- Instalación de bancas
- Instalación de señalética informativa
- Limpieza para instalación de base de caucho zona 1 y 6
- Instalación de base de caucho zona 1 y 6
- Instalación de base de caucho zonas de mantenimiento
- Instalación de caucho de color en zonas de mantenimiento y zona infantil.

- Instalación de estructura metálica para el invernadero
- Instalación de punto de soldadura en barras del gimnasio módulo el carbón
- Inspección y limpieza con vactor para succión, disposición y tratamiento de residuos orgánicos en cajas de inspección.
- Limpieza general de zona de juegos

3.5.2.12. PARQUE URBANIZACIÓN EL TOBERIN.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza la instalación de 2 canecas de acero inoxidable.

3.5.2.13. PARQUE EL RECREO

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Cerramiento provisional en postes de madera y lona en senderos zona gimnasio biosaludable.
- Desmonte y reinstalación de adoquín en senderos zona gimnasio biosaludable.
- Desmonte y reinstalación de bordillo y cuneta en senderos zona gimnasio biosaludable.
- Raspado, trasiego y acopio de arena en capa de soporte en senderos zona gimnasio biosaludable.
- Nivelación y compactación de material granular existente en senderos zona gimnasio biosaludable.
- Cintas de ajuste en concreto en senderos zona gimnasio biosaludable.
- Trasiego manual y acopio de RCD
- Recalce de caja de inspección pluvial en senderos zona gimnasio biosaludable.
- Suministro e instalación de tapa de caja de inspección pluvial en senderos zona gimnasio biosaludable.

3.5.2.14. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Inspección y toma de medidas módulos de comida (tren).
- Limpieza de trampa de grasa módulos de comida.

3.5.2.15. PARQUE CAYETANO CAÑIZARES

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Punto de reparación hidráulica PCV-P en tanque de almacenamiento de agua potable zona Coliseo Menor.
- Limpieza de tanque de almacenamiento de agua potable zona coliseo menor.
- Impermeabilización de muros y piso en tanque de almacenamiento de agua potable zona Coliseo Menor.

3.5.2.16. PARQUE SAN ÁNDRES

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Rectificación por garantía de gotera en cubierta plana, zona de tarima coliseo.
- Retiro y zarandeada de arena tipo Peldar en la zona infantil, incluyendo reacomodación de agregados encontrados en sitio.
- Suministro e instalación de Geotextil 1800, en zona infantil, entré agregados encontrados y reacomodados y arena tipo Peldar, zarandeada en sitio, zona infantil.
- Redistribución de arena Peldar zarandeada en sitio, zona infantil.
- Descargue de arena Peldar

3.5.2.17. PARQUE LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Retiro de material de excavación manual zona rampa y partidores pista BMX.
- Fumigación de material orgánico dentro de pista BMX.
- Tratamiento de pista BMX con mortero sintético (slurry) para sellado de fisuras y reparación de huecos en la pista.
- Suministro e instalación de recebo reciclado tipo PEA en zona de excavación.
- Suministro e instalación de geotextil tejido en la zona de excavaciones.

3.5.2.18. PARQUE URBANIZACIÓN LA ESPERANZA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Retiro de piso de caucho en la zona infantil.
- Mantenimiento de cerramiento en cancha de fútbol 8 sintético.
- Retiro de banner módulo de baños.

- Inicio retiro del residuo de piso de caucho para botadero certificado

3.5.2.19. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUÁTICO)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza desmonte y reinstalación de bicicleteros dentro del cerramiento M 83.
- Se realiza desmonte y reinstalación de módulo de herramientas dentro del cerramiento M83.
- Desmonte de la parte superior de los postes.

3.5.2.20. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPROTIVA EL SALITRE)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Cambio de fluxómetros camerinos cancha de softbol.
- Reunión de inicio, UDS pista de patinaje.

3.5.2.21. PARQUE LA FLORIDA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Demolición de enchapes en piso y paredes de baños 1er. Piso zona de administración, hombres y mujeres.
- Retiro de aparatos sanitarios Viejos, en baños del 1er. Piso, zona de administración en hombres y mujeres.
- Suministro e instalación de pañetes y alistado de piso en baños 1er. Piso zona de administración en hombres y mujeres.
- Suministro e instalación de enchapes en paredes y pisos de baños 1er. Piso, hombres y mujeres, en Zona de administración.
- Suministro e instalación de aparatos hidrosanitarios en baños primer piso, zona de administración en hombres y mujeres incluyendo tapa registro.
- Instalación de incrustaciones en baños 1er piso administración hombres y mujeres.
- Suministro e instalación de estuco y pintura en techos y muros altos en baños de 1er. Piso, Zona de administración, hombres y mujeres.
- Suministro e instalación de chapa de puertas de paso, en bañó 1er. piso zona de administración.
- Suministro e instalación de estuco resanes y pintura en muros superiores y techos de hall de acceso primer piso, zona de administración.
- Pintura de puerta principal de acceso a edificio administración.

- Suministro e instalación de chapa de seguridad doble pasador, en puerta de acceso a edificio administración.

Baño Salón Social.

- Demolición de enchapes en piso y paredes de baño mixto salón.
- Retiro de aparatos sanitarios viejos.
- Afinado de pisos y paredes de baño mixto salón.
- Suministro e instalación de enchapes en paredes y pisos de bañó mixto.
- Suministro e instalación de aparatos sanitarios y accesorios hidrosanitarios nuevos en bañó mixto en salón.
- suministro e instalación de estuco y pintura en techo y muros superiores en baño mixto en salón.
- pintura de puerta de paso en baño mixto.
- suministro e instalación de chapa de baño mixto.
- instalación de incrustaciones en baño mixto.

Zona de Baños Kioscos.

- Suministro e instalación de llaves push de lavamanos.
- Suministro e instalación de aparatos sanitarios en lavamanos, sifones y accesorios.
- Suministro e instalación de tapa registros.
- Suministro e instalación de pintura en puertas y rejas de paso en ingreso a los baños de hombres y mujeres.
- Suministro e instalación de pintura de puertas rejillas, debajo de la zona de lavamanos, baños públicos de la zona de Kioscos en hombres y mujeres.
- Suministro e instalación de 4 llaves de push de lavamanos.
- Suministro e instalación de 3 Push de sanitarios.

Exteriores dentro del Parque.

- Suministro e instalación de 26 Asadores color negro en zonas del parque.
- Suministro e instalación de 15 bancas M-50 en zonas del parque.
- Suministro e instalación de 10 canecas en acero inoxidable, en zonas del parque.
- Arreglo y pintura de 12 bancas de segunda dentro del parque.

3.5.2.22. PARQUE SIMÓN BOLIVAR(SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó la instalación de 4 fluxómetros de palanca en el módulo de baños del sector de softball (tienda doña Yolanda).

3.5.2.23. PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE