

Montería, 17 de febrero de 2026

Señores
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Área Administrativa
Sincelejo – Sucre

REFERENCIA: Contrato No. 033 – 2025.

ASUNTO: Solicitud de prórroga del plazo contractual

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal de la empresa CONTRATISTA del Contrato No. 033-2025, cuyo objeto consiste en el "Suministro e instalación de transformador tipo seco para el Palacio de Justicia de Sincelejo", me permito presentar formal solicitud de prórroga del plazo de ejecución hasta el día seis (06) de abril de 2026, en consideración a circunstancias técnicas sobrevinientes que inciden directamente en el cronograma de entrega e instalación del equipo objeto contractual.

El transformador contratado corresponde a un equipo trifásico tipo seco de 500 KVA, cuya fabricación exige la incorporación de componentes eléctricos especializados de procedencia importada. El proveedor nacional encargado de la manufactura del equipo informó oficialmente que se encuentra a la espera de la llegada de determinados insumos indispensables para culminar el proceso de ensamblaje, pruebas de calidad y certificación técnica, situación que ha generado un ajuste en la fecha inicialmente prevista de entrega. De acuerdo con la comunicación emitida por el fabricante, la disponibilidad del equipo en la ciudad de Bogotá se estima entre los días 25 y 28 de marzo de 2026.

Adicionalmente, debe considerarse el tiempo requerido para el transporte especializado desde Bogotá hasta la ciudad de Sincelejo, así como las labores técnicas de descargue, instalación, conexión, pruebas eléctricas, verificación de cumplimiento normativo RETIE y puesta en funcionamiento, actividades que demandan un término razonable y técnicamente suficiente para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, la seguridad de las instalaciones y la integridad del sistema eléctrico del Palacio de Justicia. En ese sentido, el plazo técnicamente viable para culminar integralmente las obligaciones contractuales se extiende hasta el día seis (06) de abril de 2026.



Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba





La presente solicitud se formula dentro del término de ejecución vigente del contrato y no obedece a negligencia, incumplimiento o falta de diligencia del contratista, sino a circunstancias externas asociadas a la cadena de suministro internacional de componentes eléctricos especializados, factores que escapan al control directo de las partes. La prórroga solicitada no modifica el objeto contractual ni altera el alcance técnico inicialmente pactado, y se encuentra amparada en la posibilidad de modificación por mutuo acuerdo prevista en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en armonía con los principios de planeación, economía, responsabilidad y continuidad del servicio público.

Es importante dejar expresa constancia de que la prórroga solicitada no implica adición presupuestal, reconocimiento de mayores valores, compensaciones económicas ni afectación del equilibrio económico del contrato, manteniéndose incólume el valor inicialmente pactado. En caso de ser aprobada la ampliación del plazo, el contratista procederá a realizar la correspondiente ampliación de vigencia de la garantía única en los términos contractualmente exigidos.

La presente solicitud tiene como finalidad exclusiva asegurar la correcta, segura y técnicamente adecuada ejecución del objeto contractual, evitando riesgos derivados de una instalación apresurada que pudiera comprometer la calidad del suministro, el cumplimiento normativo y la estabilidad del servicio eléctrico institucional.

En mérito de lo expuesto, respetuosamente solicitamos se autorice la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. 033-2025 hasta el día seis (06) de abril de 2026, manteniéndose inalteradas las demás condiciones contractuales.

Atentamente

CARLOS MAURICIO RIOS GOMEZ
CC 14.249.984 de Melgar
Representante Legal

ANEXO CARTA DEL PROVEEDOR



Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba

