BITACORA DE OBRA.

Contrato Nº 2511101237

Contratista: Juan Felipe Gomez.

Interventoria: Innova Proyectos SAS.
Ingeniero: Alejandro Herrera Duque

AHD
innova s.a.s proyectos
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: 18 de noviembre al 22 noviembre 2025

Se realizaron los trámites iniciales correspondientes al inicio de la obra, incluyendo la afiliación del personal, la elaboración de documentos administrativos y examenes de ingresos, esto para ambas sedes que seran intervenidas. (Escuela Manelita Saenz y Liceo Mixto Sinai sede B.)

innova s.a.s proyectos
Nit. 900.359.695-5
AHD

Fecha: 24 Noviembre. 2025

Se inicio la obra en la Escuela Manelita Saenz con las actividades de demolicion de pisos y morteros. Adicionalmente se realizo el correspondiente Cerramiento en yute y bombones.

Adicionalmente, Se continua en la organizacion del personal que van

Norma

Scanned with CamScanner

a laborar en las alturas en la Institucion San Sebastian, ya que las actividades a realizar son en Cobierta.

En horas de la mañana se realizo una visita por Parte de la alcaldia y el estructural, en el cual se definieron las medidas y perfiles a utilizar para la Cobierta del Salón de biblioteca y baile. Adicionalmente, se realizo la revisión del Puente y las gnetas como asentamiento del ultimo salón y por Parte de la entidad quedo el compromyo de enviar el Concepto y medidas a realizar en ambos elementos.

Personal: 3 ayudantes, 1 maestro de obra, 1 ingeniero Residente y 1 Aux. de Ingeniña.

Clima: No se presentaron lluvias,

e

el dia fue Soleado.

innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5 AHO

Fecha 25 noviembre 2025

Se Continua Con la demolicion de la baldosas y morteros en los salones del primer nivel, en la Escuelita Manuelita Saenz. En la Instuticion San Sebastian se Continua Con la Planeacion del Personal y temas administrativos.

Personal: 3 ayudantes, 1 maestro, 1 ingeniero Residente, 1 Aux. Ingenieria y 1 Sst.

Clima: El dia estuvo Soleado.

AHO

innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Fecha 26 noviembre 2025.

En la Escuelita Manuelita Saenz Se Continua Con la demolicion de Pisos y morteros. Adicionalmente se esta a la espera el Concepto del estructural Para iniciar Con el Salón destina a biblioteca Para poder ser intervenido. En la Otra Sede Se Continua Con la organizacion de las actividades.

Personal: 4 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 Aux ingeniera y 1 SST.

Clima: Se Presentaron fuertes lluvias durante la jornada de la tarde.

AHD

innova s.a.s proyectos

Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Jueves 27 de noviembre 2025

En la Escuelita Mancelita se iniciaron las actividades de morteros y revoques, se realizaron Cortes en los muros y se Continua Con la demolicion de los pisos del primer nivel. Se continua a la espera de la respuesta por parte de la entidad contratante del concepto estructural y electrico para realizar las correspondientes intervencion del salon de baile y biblioteca. Adicionalmente, Por las fuertes lluvias no se ha podido dar Inicio a las actividades del Colegio San Sebastian.

Personal: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 Aux ing. y 1 SST.

Clima: Se presentaron fuertes lluvias durante toda la jornada.

AHD

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Viernes 28 de noviembre, 2025

En la Escuelita Marvelita, se finalizo la demolicion de las baldosas y se realizo el retiro de material sobrante. Se continua con la demolición de morteros y se está a la espera la respuesta del estructual y la parte electrica. Se continua, reprogramando las actividades en el Colegio San Sebastian debido a las fuertes lluvias.

Personal: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 Ing. Residente, 1 Aux. Ingenira, 1 SST.

Clima: Se presentaron fuertes lluvias durante la jornada de la tarde y en la mañana pequeñas lluvias de manera no constante.

AHO
INNOVA S.A.S
PROYECTOS
Nit. 900.359.695-5

Norma

Fecha: Sabado 29 de noviembre 2025.

En la escuela Manuelita Saenz, se continua con la demolicion de revoques en los muros, adicionalmente se encontro en el ultimo Salon, denominado batuta, una grieta en la placa de contrapiso, la cual se le enviaron las fotos a la interventoria y la entidad contratante para su correspondiente revision y concepto para poder continuar con las actividades. Aún se continua el concepto estructural de la biblioteca por parte de la Alcaldia.

Personal: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 Aux ing. y 1 SST.

Clima: Se presentaron lluvias leves durante la jornada.

A+D

INNOVA S.A.S
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: lunes 01 de diciembre de 2025

En la escuela Manuelita Saenz, se continua con cortes de muros, demolicion de revoques y se continua a la espera de la respuesta del concepto del estructural y las instalaciones electricas. Adicionalmente, ya llego la baldosa de los salones acordados. Sin embargo en la otra institucion no ha sido posible el inicio debido a las fuertes lluvias presentadas y no es acto para trabajar en alturas.

Personal: 3 ayudantes, 1 Oficial, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 Aux ingeniera y SST.

Clima: Se presentaron fuertes lluvias durante todo el dia.

AHO
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Martes 02 de diciembre de 2025.

En la escuela Manuelita Saenz, se continua con las actividades de demolicion de recogues, demolicion de baldosas, cortes de concreto y resanes de cielos rasos. Cabe resaltar que se continua a la espera. de los conceptos electricos y estructurales por parte de la entidad contratante. En la Institucion de San Sebastian no se ha podido iniciar las actividades ya que todas son trabajos en alturas y se han presentado lluvias durante la jornada.

Personal: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: Se han presentado fuertes lluvias durante la jornada.

AHD
INNOVA s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Fecha: Miercoles 03 de diciembre 2021

En la escuelita Pamelita se continua con los trabajos de demolicion de revoques, cortes en concreto y resanes de muros y cielos rasos. Se continua a la espera de los conceptos estructurales y electricos. Se continua en planeacion el inicio de la Institucion San Sebastian.

Personal: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 Aux ing y 1 SST.

Clima: Se presentaron fuertes lluvias durante la jornada de la tarde.

AHD.
INNOVA S.A.S
Nit. 900.359.695-5

Norma

Fecha: Jueves 04 de diciembre 2025

En la escuelita Manuelita se continua con los trabajos de demolición de revoques, cortes en concreto y resanes en muros las intervenciones se estan realizando en el bloque de la entrada, zona exterior del restaurante y salón de baile. Adicionalmente por solicitud de la Alcaldia se deben realizar unas actividades de apiques para revisar los salones 10 y 4 debido a la fisuras que presentan. Debido a las fuertes lluvias, jornadas de invierno no se ha podido iniciar en la Institucion de San Sebastian.

Personal: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 ing. Residente., 1 Aux ing y 1 SST.

Clima: Se presentaron lluvias durante toda la jornada.

AHD
innova s.a.s
proyectos
Nit. 900.359.695-5

Scanned with CamScanner

Fecha: Viernes 05 de diciembre 2025

Se continua con las actividades de demolicion de recaques, cortes de pavimentos y resanes en muros. Las Actividades mencionadas se estan ejecutando en los Salones del primer nivel, Actualmente ya se tiene el Suministro de las baldosas para ese nivel. Se continua en planeacion las actividades de inicio ya que los trabajos son en alturas.

Personal: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 Aux ing y 1 SST.

Clima: El dia estuvo Soleado.

AHD
INNOVA
Nit. 900.359.695-5

Fecha.: 06 Sabado de diciembre 2025

En la Escuelita Mancelita Saenz se realizaron actividades solicitadas por la ..., las cuales fueron realizar unos apiques y exploraciones en los Salones 10 y A (biblioteca y bateria) para establecer los elementos estructurales presentes y sus condiciones actuales, ya que presentaban fisuras. Adicionalmente, se realizo una limpieza a los canales y revision de fisuras en el talud adyacente al Salon 4. Donde se logro identificar problemas de humedad en el talud, el cual se esta hundiendo y un afentamiento del Salon

AHD
INNOVA S.A.S
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Personal: 3 ayudantes, 1 maestro, 1 oficial, 1 ing. Residente, 1 Aux Ing y 1 SST.

Clima: El dia estuvo Soleado.

AHO innov... s.a.s
Nit. 900 359...-5

Fecha: Martes 09 de diciembre 2025

En la escuelita Manuelita se inicia las actividades de resanes de muros, se realiza la demolicion del pasillo del primer bloque, se continua con los resanes de muros. En la Institucion San Sebastian se continua en planeacion para su inicio, ya que el invierno a sido un punto critico para iniciar.

Personal: 2 ayudantes, 2 oficiales, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 Aux Ing y 1 SST.

Norma

Scanned with CamScanner

Clima: Se presentaron lluvias durante la jornada de la tarde, el dia estuvo nublado.

AHN
INNOVA S.A.S
Nit. 900.359.695-5

Fecha: Miercoles 10 de diciembre 2025.

En la escuelita Mandita Saenz se continua con las actividades de revoques de muros, demolicion de pisos, resanes de muros. En la tarde se tuvo un Comite de obra para la definicion de los aspectos y actividades a seguir con los salones 10 y 4, la entidad contratante. autorizo a realizar actividades extras para la solucion de la humedad y aguas lluvias del salon 4 (batata). Adicionalmente se esta en planeacion la armada del canal que se debe intervenir en San Sebastian.

Norma

Personal: 2 ayudantes, 2 oficiales, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuvo un poco nublado sin presencia de lluvia.

AHD
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Fecha: Jueves 11 de diciembre 2025.

En la Escuelita Manuelita se continua con la demolicion de piso, recoques y estuco en los salones del primer nivel y salon de baile.
En la Institución de San Sebastian se continua en planeacion debido al invierno.

Personal: 3 ayudantes, 3 oficiales, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: Se presentaron lluvias en la jornada de la tarde.

AHD
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Norma

Fecha: Viernes 12 de diciembre de 2025.

En la escuelita Mancelita. se iniciaron las actividades de desmonte de teja de los salones 4 y 5 (batuta y baile), adicionalmente se continua con las actividades de demolicion de piso, baldosas, recoqes y resares.

Personal: 3 ayudantes, 3 oficiales, 1 maestro, 1 ing. residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuvo soleado.

AHD
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Fecha: Sabado 13 de diciembre de 2025.

Se continua con las Actividades de demolicion de piso, desmonte de teja, recoques y resares en la Escuelita. Mancelita Saenz. En la Institucion. San Sebastian se continua con la organizacion del personal Creentrenamiento

Norma

Scanned with CamScanner

del curso de alturas) y en la aprobacion del inicio de las actividades.

Personal: 3 ayudantes, 3 oficiales, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

NHD

innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Lunes 15 de diciembre de 2025

En la escuelita Manuelita Saenz se inicia. Con las actividades de desmonte de Canales y bajantes de los salones 4 y 5 (batuta y baile). Adicionalmente se terminan la instalación de recogees y se continua estucando todos los recogees instalados, estos recogees estan impermeabilizados y con Sikamonotop 123 en los Salones del primer bloque que es donde se Pregenta mayores problemas

de humedad por el talud adyacente.
En el Instituto San Sebastian se continua en planeación de las actividades que se van abordar.

Personal: 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 sst.

Clima: El dia estuvo Soleado.

AHD
INNOVA S.A.S
Nit. 900.359.695-5

Martes 16 de diciembre de 2025.

En la Escuelita Manelita Saenz se inicia las actividades de desmonte de la cobierta del salon 5 (baile), se continua con resanes, demolicion del piso del salon 4 y desmonte de cobierta. Se realiza el inicio de recorrido de cobierta del segundo nivel.

Norma

Scanned with CamScanner

Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 sst.

Clima: Se Presentaron lluvias leves durante el medio dia, el resto del dia estuvo nublado.

AHD
INNOVA S.A.S
Nit. 900.359.695-5

Fecha: Miercoles 17 de diciembre de 2025.

En la escuelita Marcelita Saenz se inicia la Instalación del terrazo y la Instalación de la teja, se continua con demolición de la placa de Contrapiso salon 4 (batuta), se realiza la primera mano de pintura en los salones y el recondo de Cobierta. En la Institución San Sebastian se realiza el pedido de materiales y se continua en planeación

de las actividades, ya que todas son en la Cubierta (trabajos en alturas). Actualmente se esta en el proceso de Cotizacion y revision de esto en los equipos especiales del colegio como la red contra incendios, bomba y planta electrica.

Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuvo soleado.

AHD
INNOVA s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Fecha: Jueves 18 de diciembre 2025

En la Escuelita Manuelita Saenz se continua con las actividades de instalacion de la Cubierta del salon 5 (baile), es decir, instalacion de las correas metalicas.

instalacion de la teja, se inicio la actividad de pintura en los interiores de los salones del 1 al 4, como tambien se realizo el recorrido de cobierta.
En la Institucion San Sebastian se continua en el proceso de cotizaciones de los equipos especiales y planeado detalladamente las actividades ya que todas son trabajos en alturas y presentan un alto riesgo por la ubicacion del mismo.

Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 sst.

Clima: El dia estuvo nublado y se presentaron fuertes lluvias en la jornada de la tarde.

AHD
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Viernes 19 de diciembre 2025

En la Escuelita Manelita Saenz se Continua con las actividades de Pintura interior de los Salones del 1 al 4, se Continua con la demolición de la placa de Contrapiso del Salón de batuta, se inicia con los resanes de fachada. Adicionalmente el Salon 4 y 5 ya se termino la inst. de la teja y cubierta. En San Sebastian, se esta a la espera de los materiales para iniciar las actividades.

Personal 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing Aux y 1 sst.

Clima: El dia estuvo nublado y se Presentaron fuertes lluvias en la jornada de la mañana.

AHD
INNOVA S.A.S
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Sabado 20 de diciembre 2025.

En la Escuelita Manuelita se continua con la pintura interna, demolicion de placa del salon 4 (batuta), demolicion de recogues, recorrido de cubierta.

Personal: 3 Oficiales, 2 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuvo Soleado.

AHD
innova s.a.s
proyectos
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: lunes 22 de diciembre 2025.

En la Escuelita Manuelita se continua con las actividades de instalacion de Graniplas, Pintura Primera mano ext e interna, demolicion de Pisos y de Placas de Contrapiso salon batuta y pasillo.
En la Institucion San Sebastian se esta en visita con los diferentes Proveedores de los equipos especiales.

Personal: 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuvo nublado.

AHD

innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Scanned with CamScanner

Fecha: Martes 23 de diciembre 2025

Se tuvo una visita en el Colegio San Sebastian para revisar los equipos especiales, los cuales de acuerdo a la visita se observo que los equipos no estan en funcionamiento, por lo cual, el primer paso es revisar acometidas y la parte electrica de los mismo. En la escuelita Manelita se continua con inst. de graplas, Primera mano de pintura, demolicion de placa de Contra-piso.

Personal: 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuvo Soleado.

AHD

innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Miercoles 24 de diciembre 2025

En la Escuelita Manuelita Saenz se continua en la demolicion de la placa en frente de bateria, demolicion del piso del salon de baile. Se continua, ademas con la instalacion de graniplast y pintura Primera mano de fachada y salones.

Personal: 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux. y 1 sst.

Clima: El dia estuo Soleado.

AHO
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Viernes 26 de diciembre 2025

En la Escuelita Manuelita se finaliza la actividad de la demolición de la placa de en frente de batata. y adicionalmente se recobran las plantas de la zona, ya que por seguridad de los maestros se deben de cuidar y recobrar ya que son un proyecto. Se continua con pintura de primera mano de fachadas e instalación de recogues. En el Colegio San Sebastian, se esta a la espera que lleguen los insumos para iniciar.

Personal: 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuvo Soleado.

AHD
INNOVA S.A.S
PROYECTOS
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Sabado 27 de diciembre 2025.

En la Escuelita Monterita se Continua Con las actividades de Pintura, Inst. del terrazo, inst. de graniplast y recorrido de Coberta.

Personal: 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuo Soleado.

AHD
INNOVA S.A.S
Nit. 900.359.695-5

Fecha: Lunes 29 de diciembre de 2025.

En la Escalera se continua con la excavación del salon de baño, del anden y la placa. Adicionalmente se continua con inst. terrazo, Pintura y recondo de Cobertа.

Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 sst.

Clima: El dia estuvo Soleado.

AHD

INNOVA s.a.s
PROYECTOS
Nit. 900.359.695-5

Norma

Fecha: Martes 30 de diciembre de 2025

En la Escuelita Manuelita se inicia. la inst. del afirmado del salon de batuta, se continua con la instalación de terrazo, pintura de fachada, se esta en el figurado de los canales, recorrido de cubierta. En el Colegio. San Sebastian, se tuo una visita para revisar la parte. electrica de los equipos y ya se tiene acopio de los materiales.

Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuo Soleado.

AHD

innova s.a.s

Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Miercoles 31 de diciembre 2025

En la Escuelita Manuelita Saenz se continua con las actividades de inst. piso, inst. malla electrosoldada, demolicion de la canal e instalacion del Afirmado. Adicionalmente, se esta en instalacion de graniplast y primera mano de pintura de fachada. En la Institucion San Sebastian, ya se llevo el material para dar inicio.

Personal.= 3 oficiales, 5 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing Aux y 1SST

Clima: El dia estuvo asoleado.

AHD
INNOVA S.A.S
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Lunes, 05 de enero de 2025.

En la escuelita Manuelita se continua con la excavación del canal, inst. de Afirmado, inst. malla electrosoldada, inst. terrazo, Pintura de salones y fachada. En el Colegio San Sebastian se tiene figurando el material para su respectiva instalación.

Personal: 3 oficiales, 5 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 sst.

Clima: Se Presentaron fuertes lluvias en la jornada de la tarde.

innovasas
Nit. 900.359.695-5

Fecha: Martes 06 enero de 2026


En la Escuelita Manuelita Saenz se realizo el vaciado de la losa de Contrapiso del salon de batuta, adicionalme se realizo un alistado de piso para la inst. de los pisos ya que la losa presentaba desniveles y asentamientos. Se continua con Pintura de fachadas y salones. En el Colegio San Sebastian. se esta en la pintura anticorrosiva de los Cota goteras. y figurado de los Cerches.

Personal: 3 oficales, 5 ayudantes, 1 maestro, 1 Ing. Residente, 1 Ing. Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuco nublado.

AHO
innova s.a.s
Nit. 900.359 695-5

Norma



Fecha: Miercoles 07 enero de 2026

En la escuelita Manuelita Saenz
Se realiza la excavacion de la
Canal lateral de batuta, se realiza
el desmonte y corte de las puertas.
debido a que los pisos quedaron
mas altos por la dimension del terraza,
se continua con Pintura de fachadas,
inst. de terraza. En el Colegio
San Sebastian se inicia actividades
de Pintura de Corta goteras.

Personal: 3 oficiales, 5 ayudantes, 1 maestro,
1 ing. Residente, 1 ing Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuvo soleado.

AHD
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Fecha: Jueves 08 enero de 2026

En la Escalita Manguita se realiza la Inst. de malla electrosoldada, se realizo la Inst. del concreto de la Canal, inst. de anclajes del bordillo, se continua con Pintura de fachada, inst. de Pisos y recogees. En el Colegio San Sebastian, se continua con la pintura anticorrosiva de los frances y cortagoteras.

Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuvo Soleado.

AHD
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha Viernes 09 enero de 2026.

En la Escuelita Manuelita Saenz. Se realiza el vaciado del anden de batata e inst. de afirmado, se inicia con la limpieza de Puerta Ventana y Pasamanos, se continua con inst. de pisos y pintura de fachada y Salones. En el Colegio San Sebastian se continua con la pintura de flandes y cortagoteras.

Personal: 3 Oficiales, 5 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuvo nublado y llovizna.

AHD

INNOVA S.A.S
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Sabado 10 enero de 2026.

En la Escalita Manuelita se inicia el fraguado de los pisos, se realiza la Ins. Prueba de batuta, se realiza el vaciado del anden de batuta, se realiza los anclajes del bordillo frente al Salon de batuta, Ademas se continua con pintura de fachada y Salones.

Personal = 3 oficiales, 5 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

AHD

INNOVA S.A.S
PROYECTOS
Nit. 900.359.695-5

Norma

Fecha: Martes 13 enero de 2026.

En la escalita Manuelita Saenz se realizan las actividades de cacado del anden en el area enfrente de batuta, se realiza el recoque del pasillo por la parte lateral. y se continua con el fraguado de los salares. En el frente de San Sebastian se continua con la inst. de alfajias y carta goteras.

Personal: 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: Se presentaron lluvias leves durante la jornada de la tarde.

AHD
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Fecha: Miercoles 14 enero de 2026

En la Escuelita se Continua Con la Pintura de fachada y salones, se realizan los bocaptentas de los salones, se realiza el desmontaje de las puertas y se realizan los Cortes y se organizan debido al nuevo nivel del Pyo. En el frente de San Sebastian se Continua Con la Inst. de alfajias, Cortagoteras y se realiza revision inicial de los equipos.

Personal: 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

AHD

innova s.a.s
proyectos
Nit. 900.359.695-5

Norma

Fecha: Jueves 15 enero de 2026.

En la Escuelita Mandita se realiza el vaciado del losa enfrente de batata y se realiza el vaciado de la Canal en Concreto, tambien se realizan las dilataciones de los Salones y se Continua Con Pintura de Puertas, Ventanas, Salones y fachada. En el frente de San Sebastian se continua con las actividades de Inst. alfajias, Corta goteras y se realiza el montaje de la Cinta asfaltica.

Personal: 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuo Soleado.

AHD

innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Viernes 16 Enero de 2026.

En la Escalita Manzanita se continua con la pintura de fachada, balcones, puertas, ventanas y se realiza las dilataciones del piso.
En San Sebastian se continua con inst. alfajias, Corta goteras, limpieza de canales e inst. de canta. y se realiza el vaciado del tanque para poder realizar su correspondiente lavado y mantenimiento.

Personal: 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.

Clima: El dia estuvo Soleado.

AHD
innova s.a.s
Nit. 900.359.695-5

Fecha: Sabado 17 de Enero de 2026.

En la Escuelita Manuelita se continua con pintura de fachada, salones, ventanas y puertas, se realiza la Inst. de las canales y se realiza el lavado del bordillo frente a batuta. Adicionalmente se realiza un cercamiento en yute debido al ingreso de los niños y aseo general. En el frente de San Sebastian se continua con la Inst. de alfajias, corta goteras y se realiza el lavado del tanque.

Personal: 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 maestro, 1 ing. Residente, 1 ing. Aux y 1 SST.
Clima: El dia estuvo Soleado.

AHD
INNOVA S.A.S
Nit. 900.359.695-5

Norma

Scanned with CamScanner