Ingeniero
**CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Subdirector Gestión Integral de Carreteras
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Enero de 2026 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | 4888- 12 noviembre de 2025 |

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** VARIANTE ORIENTAL DE PASTO, RUTAS 2501 Y 2502

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 21,150 Km**

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 3884-2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23 | NIT: | 901.758.002-7 |
| **CONFORMACIÓN:** | ICPT CONSTRUCCION SAS NIT 901.276.198-2 PARTICIPACION 40%<br>MJPR CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.629.376-1 PARTICIPACION 10%<br>COURVI INGENIERIA SAS NIT 901.283.894-1 PARTICIPACION 50% | | |
| **OBJETO**: | MANTENIMIENTO - MITIGACIÓN Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502 DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | | |
| Fecha de Inicio: | 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | No. de Oficio: | 2023S-VBOG-025230 |

| | |
|---|---|
| Valor Inicial: | $11.146.672.416,00 |
| Valor Adiciones: | $ 3.500.000.000,00 |
| Adición 1. | $ 3.500.000.000,00 |
| Adición 2 | $ 3.006.000.000,00 |
| Valor Actual: | $17.652.672.416,00 |
| Anticipo Entregado: | $4.732.118.236,00 |
| 2º. Anticipo entregado | $1.240.931.653,00 |
| 3r. Anticipo entregado | $1.350.286.319,00 |
| Total, anticipo | $7.323.336.208,00 |
| Anticipo Amortizado: | $ 7.234.923.687,44 |
| Saldo por Amortizar: | $ 88.412.520,56 |
| Plazo Inicial: | Hasta 31/12/2023 |
| Total, Prórrogas: | 5 |
| Prorroga 1 | SIETE (7) MESES |
| Prorroga 2 | CINCO (5) MESES |
| Prorroga 3 | CINCO (5) MESES |
| Prorroga 4 | SIETE (7) MESES |
| Prórroga 5 | Tres (03) Meses |
| Suspensión 1 | |
| Fecha de Fin: | 31/03/2026 |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150323 | 2023 | 11 | C-2401-0600-112-0-2401023-02<br>C-2401-0600-112-0-2401053-02<br>C-2401-0600-112-0-2401025-02 | $8.035.650.473,00 | $8.035.650.473,00 | $0,00 |
| 501424 | 2024 | 20 | C-2401-0600-112-51102D-2401023-02<br>C-2401-0600-112-51102D-2401025-02<br>C-2401-0600-112-51102D-2401053-02 | $3.500.000.000,00 | $3.500.000.000,00 | $0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242324 | 2024 | 20 | C-2401-0600-112-51102D-2401025-02<br>C-2401-0600-112-51102D-2401053-02 | $1.688.073.195,00 | $1.688.073.195,00 | $0,00 |
| 418725 | 2025 | 20 | C-2401-0600-112-51102D-2401025-02<br>C-2401-0600-112-51102D-2401053-02 | $3.006.000.000,00 | $3.003.376.764,05 | $0,00 |
| 813025 | 2025 | 20 | C-2401-0600-112-51102D-2401025-02 | $1.422.948.748,00 | 726.600.692,37 | 696.348.055,63 |
| | | | **TOTAL** | $17.652.672.416,00 | 16.867.911.839,81 | 696.348.055,63 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

No se tramitaron actas en el mes de enero 2026.

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 26 de enero de 2026, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 7.160,59 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 12.155 | 169,75 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 12.139 | 169,52 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | 4.552,00 | |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | 16.691 | |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $7.323.336.208,00 |
| **Amortizado** | $ 7.234.923.687,44 |
| **Saldo** | $ 88.412.520,56 |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 169,75%
Meta física ejecutada 169,52%:

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| | | |

### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 08/01/2026 | Acta Mod No. 6 |
| | |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | 13 | Aprobado |
| | | |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prórroga No.5
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 29/12/2025
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 04/06/2025
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA<br>SEGUROS DEL ESTADO S. A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $1.765.267.241,60 | 15-44-101286515-19 | 12/10/2023 | 30/06/2026 |
| Buen Manejo Anticipo | $7.323.336.208,00 | 15-44-101286515-19 | 12/10/2023 | 30/06/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $3.530.534.483,20 | 15-44-101286515-19 | 12/10/2023 | 31/12/2028 |
| Estabilidad de la Obra | $3.845.274.134,40 | 15-44-101286515-19 | 5 años a partir de acta de entrega | |
| Calidad | $241.265.958,45 | 15-44-101286515-19 | 12/10/2023 | 12/10/2028 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | $882.633.620,80 | 15-40-101090472-13 | 12/10/2023 | 31/12/2025 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A GESTION CONTRACTUAL | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

2.0 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 **INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | 3912-2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | ACINCO INGENIERIA SAS BIC | NIT: | 901.230.477-4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | NA | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 01/12/2023 | 2023S-VBOG-025229 – 01/12/2023 | |
| **VALOR INICIAL:** | $1.322.389.271,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $1.150.000.000,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $1.150.000.000,00 | | |
| **ADICION 2:** | $300.000.000,00 | | |
| **ADICION 3:** | $1.275.000.000,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $4.047.389.271,00 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $555.625.744,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $555.625.744,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31/12/2023 | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | 5 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Siete (7) meses | | |
| **PRORROGA 2:** | Cinco (5) meses | | |
| **PRORROGA 3:** | Cinco (5) meses | | |
| **PRORROGA 4:** | Siete (7) meses | | |

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 5:** | Tres (3) meses |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/03/2026 |

## 2.2 **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153823 | 2023 | 11 | C-2401-0600-112-0-2401023-02<br>C-2401-0600-112-0-2401053-02<br>C-2401-0600-112-0-2401025-02 | $1.322.389.271,00 | $1.322.389.271,00 | $0,00 |
| 501724 | 2024 | 20 | C-2401-0600-112-51102D-2401023-02<br>C-2401-0600-112-51102D-2401025-02<br>C-2401-0600-112-51102D-2401053-02 | $1.450.000.000,00 | $1.413.173.017,00 | $36.826.983,00 |
| 488125 | 2025 | 20 | C-2401-0600-112-51102D-2401025-02<br>C-2401-0600-112-51102D-2401025-02<br>C-2401-0600-112-51102D-2401053-02 | $1.275.000.000,00 | $1.037.149.391 | $ 237.850.609 |
| 819825 | 2025 | 20 | C-2401-0600-112-51102D-2401025-02 | $36.826.983,00 | 0 | $36.826.983,00 |

2.3 **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Costos 26 | 78.988.484 | 15.007.812 | | 93.996.296 |
| | | | | |

2.4 **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría para el período el contrato reporta un avance de 285%, respecto al valor inicial

2.5 **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |

2.6 **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

2.7 **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $404.738.927,10 | 11-44-101209681-13 | 17/10/2023 | 01/07/2026 |
| Buen Manejo Anticipo | $555.625.744,12 | 11-44-101209681-13 | 17/10/2023 | 01/07/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $809.477.854,20 | 11-44-101209681-13 | 17/10/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad del Servicio | $1.214.216.781,30 | 11-44-101209681-13 | 5 años a partir del acta de recibo definitivo | |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRÓRROGA No.5
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 31/12/2025
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/06/2025**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ NO _X

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

A partir del 21 de julio de 2025, se autorizó el cierre total del túnel, mediante la resolución No. 02766 del 19 de julio de 2025 desde esta fecha, se está laborando las 24 horas del día en tres turnos, en domingos y festivos, se labora con dos turnos, intercalando los descansos. El 25 de octubre, antes de los previsto se logró llevo a cabo la de reapertura del túnel con acto protocolario, con la participación de la dirección general de INVIAS. El 26 de diciembre de 2025, se restablece la operación normal del túnel las 24 horas diarias.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

N/A

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**N/A**


5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Revisión de informes semanales de interventoría y seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales inherentes al contrato de interventoría

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Seguimiento permanente de actividades

Cordialmente,



**JONNY ANDDRES FAJARDO ROSERO**
M.P. 05202-141806 ANT
Profesional Especializado 2028-13
Supervisor contrato de Interventoría