| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Periodo del Informe mes / año** | **DEPENDENCIA RESPONSABLE** | **No. CONT/ CONV - AÑO** | **Nombre del Contratista / Cooperante** | **No. de identificación** |
| **enero-2026** | **Dirección de Infraestructura** | **2169-2024** | CONSORCIO INTER-LINEAS 2.0 | **901.901.459-1** |

| DATOS DEL SUPERVISOR | | | |
|---|---|---|---|
| **No. del Registro de designación** | **Fecha del Registro de designación** | **Nombre Completo y Cargo** | **No. de identificación** |
| 242177976 | 30/12/2024 | MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ - Director de Infraestructura ( E ) - (Resolución 04904 del 19 de noviembre de 2025) | **32907441** |

| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Convenio** | | **Contrato** | X | | **Tipo:** | | **CONTRATO - INTERVENTORIA** | | | **Modalidad de selección** | **CONCURSO DE MERITOS** | | |
| | **Legaliza Recursos** | **SI** | | **NO** | X | **Legaliza Bienes** | **SI** | | **NO** | X | | | |

**Objeto: Ejercer la Interventoria a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto Lineas de Fomento 2.0 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.**

| **No. Rubro presupuestal** | **Nombre del Rubro Presupuestal** | **Valor Contrato y/o Convenio** | | **Fechas** | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2301-0400-21-20204A-2301027-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL | Aporte - Fondo Único TIC | $ 5.143.899.395,00 | **Fecha de Suscripción** | 27/12/2024 |
| | | Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) | | **Fecha de Inicio** | 31/12/2024 |
| | | Aporte - Otros | | **Fecha Final de Ejecución** | 31/12/2025 |
| | | Aporte - Otros | $ - | **Fecha Final de ejecución según prórrogas** | 31/07/2026 |
| | | Valor Total | $ 5.143.899.395,00 | | |
| **N° de proceso en SECOP** | **Fecha de Publicación en SECOP** | Registro Presupuestal No. 644124 del 27 de diciembre de 2024, por valor de 1.117.278.416, corresponde a recursos vigencia 2024. | | | |
| FTIC-CM-007-2024 | 30/10/2024 | | | | |

**Requisitos para el perfeccionamiento**

| **Póliza inicial N.°** | **Fecha de aprobación de la Póliza** | **Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)** | **Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza** | **N.° de Registro Presupuestal** | **Valor en el Registro** | **Fecha Registro Presupuestal** | **Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO<br>11-44-101245231 | 30/12/2024 | CUMPLIMIENTO<br>11-44-101245231 | 31/12/2025 | 644124 | $ 1.117.278.416 | 27/12/2024 | 31/12/2024 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES<br>11-44-101245231 | 30/12/2024 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES<br>11-44-101245231 | 31/12/2025 | 19625 | $ 2.713.621.584 | 16/01/2025 | |
| CALIDAD DEL SERVICIO<br>11-44-101245231 | 30/12/2024 | CALIDAD DEL SERVICIO<br>11-44-101245231 | 31/12/2025 | 19126 | $ 1.312.999.395 | 09/01/2026 | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL<br>11-40-101072759 | 30/12/2024 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL<br>11-40-101072759 | 31/12/2025 | | | | |

**Modificaciones / Terminación / Liquidación**

| **Modificación Contractual** | **Fecha de la Modificación Contractual** | **Tiempo de la prórroga (En meses)** | **Fecha final de ejecución según prórroga** | **Valor de la adición o reducción** | **Justificación de la Modificación Contractual** |
|---|---|---|---|---|---|
| Otro si 1 | 4/04/2025 | NA | NA | $ - | Modificación personal equipo mínimo interventoría |
| Otro si 2 | 31/12/2025 | 7 | 31/07/2026 | $ 1.312.999.395,00 | Adición y prórroga |
| | | | **TOTALES** | **$ 1.312.999.395** | |

| **Terminación anticipada** | | | **Fecha terminación** | **Justificación** | **Requiere Acta de liquidación** | | | **Estado del Acta de Liquidación** | **Fecha del Acta de Liquidación** | **Comentarios** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SI** | | **NO** | X | | | **SI** | X | **NO** | | | |

**INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE**

| **Valor Aporte Fondo UnicoTIC** | **$** | **5.143.899.395** | **Anticipo:** | **$** | - | **% del Anticipo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **Pagos o Desembolsos Programados** | | | **Pagos o Desembolsos Realizados** | | | | **Amortización del anticipo** | | | | | **Solicitudes de Legalizaciones** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Valor ($)** | **Requisitos para el pago o desembolso** | **Fecha** | **No. OP** | **%** | **Valor($)** | **Porcentaje (%** | **Fecha programada** | **Valor ($) programado** | **Fecha real** | **Valor ($) real amortizado** | **Fecha** | **Valor ($)** | Observaciones |
| 26/12/2024 | $ 1.117.278.416,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | 25/07/2025 | CE 257429925 | 22% | $ 1.117.278.416,00 | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | Pago tramitado por medio del oficio LFF2-INTV-DRINFRA-01299-25 N° Radicado Mintic: 251068423 el dia 10/06/2025 |
| 21/04/2025 | $ 985.078.317,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | 11/07/2025 | CE 240380825 | 19% | $ 985.078.317,00 | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | Pago tramitado por medio del oficio LFF2-INTV-DRINFRA-01300-25 Radicado Mintic: 251068425<br>el dia 10/06/2025: |
| 21/07/2025 | $ 576.181.089,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | 22/08/2025 | CE 298756225 | 11% | $ 576.181.089,00 | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | Pago tramitado por medio del oficio Pago N° 3 mediante comunicado LFF2-INTV-DRINFRA-01954-25 Radicado Mintic: 251098986 el dia 29/07/2025 |
| 20/10/2025 | $ 576.181.090,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico | 10/11/2025 | CE 426918025 | 11% | $ 576.181.090,00 | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | Pago tramitado por medio del oficio Pago N° 4 mediante comunicado LFF2-INTV-DRINFRA-03135-25 Radicado Mintic: 251136518 el dia 28/10/2025 |
| 9/12/2025 | $ 384.120.724,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | 29/12/2025 | CE 544979025 | 7% | $ 384.120.724,00 | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | Pago tramitado por medio del oficio Pago N° 5 mediante comunicado LFF2-INTV-DRINFRA-03573-25 Radicado Mintic: 251151524 el dia 04/12/2025 |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | $ 192.060.364,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | Constituido como reserva presupuestal mediante radicado 262025403 del 20/01/2026 por la Secretaria General, justificado en razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidieron la ejecución de los recursos. |
| 26/03/2026 | $ 375.142.684,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 7) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. (iii) Soporte de pago del impuesto sobre el valor total de la adición de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Circular Externa 010 del 05 de marzo de 2025 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | |
| 22/05/2026 | $ 375.142.684,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 8) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | |
| 31/07/2026 | $ 562.714.027,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 9) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | |
| **TOTAL** | **$ 5.143.899.395,00** | | **ACUMULADOS** | | **71%** | **$ 3.638.839.636,00** | 0% | **TOTAL** | **$ -** | **TOTAL** | **$ -** | **TOTAL** | **$ -** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO POR GIRAR:** | $ 1.505.059.759 | **29%** | **ANTICIPO POR AMORTIZAR** | **$ -** | **0%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO POR LEGALIZAR:** | $ - | 0% | **RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:** | **PERIODO:** | mm/yy | **VALOR ($) EN EL PERIODO:** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACUMULADO:** | $ - | **TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:** $ - |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: | PERIODO: | mm/yy | VALOR ($) EN EL PERIODO: | $ - | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ - |

**EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

| Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período |
|---|---|---|---|
| 1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento. | 0,00% | 9,26% | El contratistata tramitó los documentos para pago No 1, 2, 3, 4, y 5 ante la supervisión mediante comunicados<br>* Pago N° 1 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-01299-25 Radicado Mintic: 251068423 del 10/06/2025<br>* Pago N° 2 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-01300-25 Radicado Mintic: 251068425 del 10/06/2025<br>* Pago N° 3 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-01954-25 Radicado Mintic: 251098986 del 29/07/2025<br>* Pago N. 4 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03135-25 Radicado Mintic: 251136518 el día 28/10/2025<br>* Pago N° 5 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03573-25 Radicado Mintic: 251151524 el día 04/12/2025<br>Pago No. 1, por valor de $1.117.278.416, fue radicado ante la Subdirección Financiera mediante el radicado No. 252099467 del 25 de junio de 2025.<br>Pago No. 2, por valor de $985.078.317, fue radicado ante la Subdirección Financiera mediante el radicado No. 252099478 del 25 de junio de 2025.<br>Pago No. 3, por valor de $576.181.089, fue radicado ante la Subdirección Financiera mediante el radicado No. 252130014 del 11 de agosto de 2025.<br>Pago No. 4, por valor de $576.181.090, fue radicado ante la Subdirección Financiera mediante el radicado No. 252180824 del 28 de agosto de 2025.<br>Pago periodo 5 por valor de $364.120.724, fue radicado ante la Subdirección Financiera mediante el radicado No. 25220556 del 4 de diciembre de 2025. |
| 2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera. | 16,67% | 16,67% | 1. La entidad designó como supervisor del contrato a la Directora de Infraestructura, Dra. Denice Bibiana Acero Vargas<br>2. La entidad designó como supervisor del contrato a la Directora de Infraestructura Encargada a la Dra. Claudia Angelica Ramirez Salamanca mediante Resolución 03130 de 2025 del 31 de Julio de 2025.<br>3. La entidad designó como supervisor del contrato al Director de Infraestructura ( E ) Dr. Juan Manuel Guerrero Forero mediante Resolución 033211 del 13 de agosto de 2025<br>4. La entidad designó como supervisor del contrato a la Directora de Infraestructura Encargada a la Dra Maria Carolina Zuñiga Hernandez mediante resolución 04904 de 2025 del 19 de noviembre de 2025 |
| 3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. | 0,88% | 11,40% | El supervisor generó el informe 051 para el periodo en cumplimiento de la obligación.<br>El acta de inicio se suscribió el 31 de diciembre de 2024 |
| 4. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla. | 0,88% | 11,40% | Durante el mes de enero de 2026 se llevarón a cabo los comité operativos para las 25 regiones donde se informa sobre el estado de ejecución de cada una de las resoluciones y reunión de seguimiento con la supervisión en las siguientes fechas<br>- Comité operativo para las regiones: 27, 28 y 29 de enero 2026<br>- Reunión de seguimiento: 30 de enero de 2026 |
| 5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato. | 0,88% | 11,40% | Se informó sobre situación de alerta con proyectos desarrollados en el departamento del Magdalena, donde se ejecuta en simultánea el proyecto de Lineas de Fornendo con otra oferta complementaria del ministerio TIC en el mismo departamento.<br><br>Se han materializado dos incumplimientos los cuales han sido debidamente gestionado por la interventoria:<br>- Región 8 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00010-25 (251120461) con asunto Respuesta a Requerimiento en la fecha 18-09-2025<br>- Región 8 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00014-25 (251125696) con asunto Informes en la fecha 10-10-2025<br>- Región 26 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00003-25 (251111224) con asunto Registro (logs) en la fecha 29-08-2025<br>- Región 26 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00006-25 (251115061) con asunto Informes en la fecha 08-09-2025<br>- Región 26 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00011-25 (251127417) con asunto Informes en la fecha 06-10-2025<br>- Región 26 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00001-25 (251082544) con asunto Metas en la fecha 10-07-2025<br>- Región 26 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00001-25 (251082544) con asunto Metas en la fecha 10-07-2025<br>- Región 26 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00015-25 (251132896) con asunto Informes en la fecha 20-10-2025<br>- Región 27 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00004-25 (251111902) con asunto Registro (logs) en la fecha 29-08-2025<br>- Región 27 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00007-25 (251117436) con asunto Metas en la fecha 11-09-2025<br>- Región 27 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00008-25 (251117593) con asunto Informes en la fecha 11-09-2025<br>- Región 27 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00012-25 (251126211) con asunto Informes en la fecha 08-10-2025<br>- Región 27 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00016-25 (251132897) con asunto Informes en la fecha 20-10-2025<br>- Región 29 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00002-25 (251099528) con asunto Informes en la fecha 30-07-2025<br>- Región 29 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00013-25 (251126212) con asunto Informes en la fecha 08-10-2025<br>- Región 29 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00017-25 (251132898) con asunto Informes en la fecha 20-10-2025<br>- Región 36 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00005-25 (251112325) con asunto Registro (logs) en la fecha 01-09-2025<br>- Región 36 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00009-25 (251117880) con asunto Informes en la fecha 12-09-2025<br>* Región 29 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00018-25 (251156188) con asunto Atender requerimientos que soporten la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de los 6 nodos en la fecha 17-12-2025 |
| 6. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. | 0,88% | 11,40% | Se guardó estricta confidencialidad y protección de los productos y servicios propuestos por el contratista durante el periodo. |
| | 20% | 72% | |
| *** Obligaciones Consorcio Inter-Líneas 2.0** **Ponderació 80%** | **(%) Avance mes** | **(%) Acumulado** | **Actividades realizadas y novedades en el período** |
| 1. Realizar el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo de la ejecución de las Obligaciones derivadas de la convocatoria Líneas de Fomento 2.0 - 2024 derivado de la Resolución 3689 de 2023. | 0,29% | 3,80% | Durante el mes de enero de 2026 se llevarón a cabo los comité operativos para las 25 regiones donde se informa sobre el estado de ejecución de cada una de las resoluciones y reunión de seguimiento con la supervisión en las siguientes fechas<br><br>- Comité operativo para las regiones: 27, 28 y 29 de enero 2026<br>- Reunión de seguimiento: 30 de enero de 2026 |
| 2. Efectuar seguimiento al estado de las garantías constituidas por los asignatarios en las Resoluciones particulares de recursos, en el marco de lo exigido en el artículo 17 de la Resolución 3689 de 2023. Si es necesario, el interventor deberá requerir a los asignatarios con el propósito de que éstos den cumplimiento a su obligación de ampliar o restituir las garantías de conformidad con las respectivas Resoluciones Particulares de asignación de recursos y de acuerdo con lo señalado en el ordenamiento jurídico. | 0,29% | 3,80% | Se ha realizado seguimiento a la actualización de garantías en virtud de la suscripción de la Resoluciones de Prórroga, emitiendo requerimientos y conceptos de verificación, sin embargo para el mes del informe no se suscribieron actualizaciones de garantías en virtud de suscripción de prorrógas<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-04029-26 con asunto Contrato No. 2169 de 2024 Cláusula 2 literal C subnumeral 2 – Anexo Técnico numeral 2.6 literal j – Concepto garantía región 17 por suscripción de Resolución No. 00510 de 2025 fecha de envió 28-01-2026 por medio de radicado 261008996 |
| 3. Diligenciar, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, el formato de informe mensual de ejecución del contrato de interventoría o el que haga sus veces, el cual será suministrado por la entidad. | 0,29% | 3,80% | Al corte del presente informe la interventoria ha entregado los informes formato 051 así:<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-00096-25 -Entrega informe formato 051 enero 2025 - 10-feb-25- 251014327<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-00359-25 - Entrega informe formato 051 febrero 2025- 7-mar-25 -251025304<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-00664-25 - Entrega informe formato 051 marzo 2025 - 7-abr-25- 251039065<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-01193-25 - Entrega informe formato 051 mayo 2025 - 5-jun-25 - 251066324<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-01567-25 - Entrega informe formato 051 junio 2025 - 4-jul-25 -251079801<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-02095-25 - Entrega informe formato 051 julio 6-ago-25 - 251102474<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-02510-25 - Entrega informe formato 051 Agosto 5-ago-2025 - 251114581<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-02928-25 - Entrega informe formato 051 Septiembre 6-sept-2025 - 251127084<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-03220-25 - Entrega informe formato 051 Octubre 6-oct-2025 - 251140106<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-03512-25 - Entrega informe formato 051 Noviembre 2-dic-2025 - 251140106<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-03785-25 - Entrega informe formato 051 diciembre 23-dic-2025 - 251158398<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-03850-26 - Entrega informe formato 051 diciembre 05-ene-2026 - 261000390<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-04097-26 - Entrega informe formato 051 enero de 2026 05-feb-2026 - 261012052 |
| 4. Vigilar permanentemente el correcto desarrollo del dispuesto en las Resoluciones Particulares objeto de interventoría y realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes a la supervisión de los contratos, ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte del ejecutor del proyecto. | 0,29% | 3,80% | Durante el periodo del presente informe se emitieron alertas de presunto incumplimiento a algunos ejecutores, con el fin que se adopten las medidas correspondientes y se atiendan las condiciones definidas en las Resoluciones y anexos técnicos:<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03883-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000950<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03884-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000974<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG37-03885-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000978<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG30-03886-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000972<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG19-03887-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000926<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG14-03888-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000908<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG39-03889-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000980<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG23-03890-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000963<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG16-03891-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000922<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03892-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000965<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG27-03893-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000971<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03894-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000936<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG25-03895-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000947<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG18-03896-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000933<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03897-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000953<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG32-03898-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000976<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03899-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000964<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03940-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025 fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261003727<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03941-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025 fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002851<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG16-03942-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025 fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002846<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03943-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025 fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002849<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG27-03944-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025 fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002850<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG25-03945-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025 fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002848<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03946-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025 fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002847<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03954-26 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones a los informes mensuales correspondiente al mes de noviembre de 2025 V2. Región 17 - Resolución No. 00821 de 2024 fecha de envió 14-01-2026 por medio de radicado 261003416 |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Pronunciarse de manera oportuna, cuando sea necesario, pertinente y/o cuando le sea requerido por la Entidad Contratante, sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emita el contratista del proyecto, lo anterior en un término no mayor a los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento. | 0,29% | 3,80% | Durante el periodo del presente informe se emitieron alertas de presunto incumplimiento a algunos ejecutores, con el fin que se adopten las medidas correspondientes y se atiendan las condiciones definidas en las Resoluciones y anexos técnicos:<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03883-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000950<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03884-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000974<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG37-03885-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000978<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG30-03886-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000972<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG19-03887-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000926<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG14-03888-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000908<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG39-03889-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000980<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG23-03890-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000963<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG16-03891-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000922<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03892-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000965<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG27-03893-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000971<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03894-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000936<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG25-03895-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000947<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG18-03896-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000933<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03897-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000953<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG32-03898-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000976<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03899-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000964<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03940-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261003727<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03941-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002851<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG16-03942-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002846<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03943-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002849<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG27-03944-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002850<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG25-03945-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002848<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03946-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002847<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03954-26 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones a los informes mensuales correspondiente al mes de noviembre de 2025 V2. Región 17 - Resolución No. 00821 de 2024 fecha de envió 14-01-2026 por medio de radicado 261003416<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG27-03957-26 con asunto Acción correctiva – Presentación respuesta a observaciones del informe mensual correspondiente al mes de noviembre 2025. Resolución No. 00828 DE 2024 -R27fecha de envió 14-01-2026 por medio de radicado 261003420<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG25-03980-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 20-01-2026 por medio de radicado 261005469<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG18-03981-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 20-01-2026 por medio de radicado 261005467<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03982-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 20-01-2026 por medio de radicado 261005468 |
| 6. Participar y ejecutar las actividades que le competen en el comité operativo, y en las demás reuniones de seguimiento tanto del contrato de interventoría como del acto administrativo particular relacionados con la ejecución del proyecto. | 0,29% | 3,80% | Durante el mes de enero de 2026 se llevarón a cabo los comité operativos para las 25 regiones donde se informa sobre el estado de ejecución de cada una de las resoluciones y reunión de seguimiento con la supervisión en las siguientes fechas<br><br>- Comité operativo para las regiones: 27, 28 y 29 de enero 2026<br>- Reunión de seguimiento: 30 de enero de 2026 |
| 7. Realizar visitas de acompañamiento conforme lo señalado en el numeral 2.2.3.3 – VISITAS DE CAMPO y el numeral 2.3 – PROCEDIMIENTO DE RECIBO Y CRONOGRMA DE EJECUCIÓN del Anexo Técnico. | 0,29% | 3,80% | Al corte del presente informe, se indica que las visitas de campo finalizaron el mes de agosto 2025 arrojando los siguientes resultados:<br>Total visitas de aprobación : 1.107<br>Total visitas de calidad : 3.330 |
| 8. Realizar el seguimiento y legalización de recursos entregados en el marco del contrato de Interventoría. | 0,29% | 3,80% | A la fecha se reportan los siguientes pagos de la interventoría, como tambien las radicaciones para tramite de pago, teniendo en cuenta las fechas de pago establecidas y requisitos del contrato:<br>* Pago periodo 1 por valor de $1.117.278.416 Pagado con el CE: 257429525 del 2025-07-25.<br>* Pago periodo 2 por valor de $985.078.317 Pagado con el CE 240380625 del 2025-07-11.<br>* Pago periodo 3 por valor de $576.181.089 Pagado con el CE 259756225 del 2025-08-22<br>* Pago periodo 4 por valor de $576.181.089 Pagado con el CE 426918025 del 2025-11-10<br>* Pago periodo 5 por valor de $384.120.724 fue radicado con el CE 544979025 del 2025-12-29. |
| 9. Conceptuar a la supervisión del contrato, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la solicitud, sobre cualquier reclamación de tipo jurídico, administrativo, técnico, y financiero que presenten los asignatarios del espectro al Fondo Único de TIC/ MINTIC. | 0,29% | 3,80% | Durante el periodo del presente informe se emitieron los siguientes comunicados que dan cuentas de la gestión realizada por parte de la interventoría:<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG20-03847-26 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2025. Región 20 - Resolución No. 00827 de 2024fecha de envió 02-01-2026 por medio de radicado 261000186<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG07-03851-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000532<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG30-03852-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000537<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG36-03853-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000538<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03854-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000533<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG18-03855-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000535<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03856-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000536<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03857-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000581<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG05-03858-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000554<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG06-03859-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000559<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG08-03860-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000561<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG15-03861-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000555<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03862-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000597<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG37-03863-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000601<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG20-03864-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000578<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03865-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000553<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG19-03866-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000577<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG14-03867-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000563<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG39-03868-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000603<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG23-03869-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000587<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG16-03870-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000575<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03871-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000595<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG27-03872-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000596<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG25-03873-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000591<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG32-03874-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000599<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03875-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000589<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03880-26 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2025. Región No. 22 - Resolución No. 00815 de 2024fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000542<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03883-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000950<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03884-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000974 |
| 10. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras tomadas durante la vigencia del contrato de interventoría, de conformidad con lo establecido en éste y así como en los demás documentos contractuales. | 0,29% | 3,80% | Durante el periodo del presente informe se emitieron los siguientes comunicados que dan cuentas de la gestión realizada por parte de la interventoría:<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG20-03847-26 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2025. Región 20 - Resolución No. 00827 de 2024fecha de envió 02-01-2026 por medio de radicado 261000186<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG07-03851-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000532<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG30-03852-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000537<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG36-03853-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000538<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03854-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000533<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG18-03855-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000535<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03856-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000536<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03857-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000581<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG05-03858-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000554<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG06-03859-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000559<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG08-03860-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000561<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG15-03861-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000555<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03862-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000597<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG37-03863-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000601<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG20-03864-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000578<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03865-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000553<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG19-03866-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000577<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG14-03867-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000563<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG39-03868-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000603<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG23-03869-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000587<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG16-03870-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000575<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03871-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000595<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG27-03872-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000596<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG25-03873-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000591<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG32-03874-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000599<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03875-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000589<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03880-26 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2025. Región No. 22 - Resolución No. 00815 de 2024fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000542<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03883-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000950<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03884-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000974 |
| 11. Las demás obligaciones especificas del interventor las cuales se detallan en el NUMERAL 2 - OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA del anexo técnico del contrato de interventoría. | 0,29% | 3,80% | Durante el mes de enero de 2026 se llevarón a cabo los comité operativos para las 25 regiones donde se informa sobre el estado de ejecución de cada una de las resoluciones y reunión de seguimiento con la supervisión en las siguientes fechas<br><br>- Comité operativo para las regiones: 27, 28 y 29 de enero 2026<br>- Reunión de seguimiento: 30 de enero de 2026 |
| 12. Realizar la transferencia documental del proyecto, lo cual incluye los procedimientos, formatos, metodologías, bases de datos, sistema de gestión, seguimiento y control y demás herramientas desarrolladas para el desarrollo de las actividades de control, seguimiento, verificación; así mismo en caso que exista, el Back Up de información que se haya generado a la fecha con el respectivo instructivo de migración la data en caso que aplique. | 0,29% | 3,80% | A corte del presente informe la interventoría ha ejecutado las entregas trimestrales así:<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-03873- 25 Entrega archivo digital trimestral (enero- marzo 2025) Contrato de interventoría No 2169 - 30-abril-2025 radicado MinTic 251049159<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-01928- 25 Entrega archivo digital trimestral (abril- junio 2025) Contrato de interventoría No 2169 - 28-Jul-2025 radicado MinTic 251098209<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-02979- 25 Entrega archivo digital trimestral (julio- septiembre 2025) Contrato de interventoría No 2169 - 10-octubre-2025 radicado MinTic 251129378<br>* LFF2-INTV-DRINFRA-03849-26 Entrega archivo digital trimestral (octubre- noviembre 2025) Contrato de interventoría No 2169 - 05-diciembre-2025 radicado MinTic 261000373 |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE | | | |
|---|---|---|---|
| 13. Recibir la relación detallada de eventos de fuerza mayor, la superación de los mismos, así como las acciones de mitigación adelantadas durante la ejecución del contrato objeto de supervisión. | 0,29% | 3,80% | Durante el periodo del presente informe se emitieron los siguientes comunicados que dan cuentas de la gestion realizada por parte de la interventoria:<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG20-03847-26 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2025. Región 20 - Resolución No. 00827 de 2024fecha de envió 02-01-2026 por medio de radicado 261000186<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG07-03851-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000532<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG30-03852-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000537<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG36-03853-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000538<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03854-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000533<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG18-03855-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000535<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03856-26 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000536<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03857-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000581<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG05-03858-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000554<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG06-03859-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000559<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG08-03860-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000561<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG15-03861-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000565<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03862-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000597<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG37-03863-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000601<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG20-03864-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000578<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03865-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000553<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG19-03866-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000577<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG14-03867-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000563<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG39-03868-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000603<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG23-03869-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000587<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG16-03870-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000575<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03871-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000595<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG27-03872-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000596<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG25-03873-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000591<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG32-03874-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000599<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03875-26 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio diciembre 2025 fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000589<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03880-26 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2025. Región No. 22 - Resolución No. 00815 de 2024fecha de envió 05-01-2026 por medio de radicado 261000542<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03883-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000950<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03884-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000974 |
| 14. Desde el inicio de la ejecución del Contrato de Interventoría, el contratista empezará con las actividades de Interventoría integral (control y seguimiento) dispuestos según la ley, el documento de Estudios Previos y este Anexo Técnico, respecto de los actos de asignación particulares. Esto incluye, a partir del acta de inicio, que deberá ir desarrollando el sistema de información del interventor y el plan de calidad referido en el numeral 2.7 y 2.8 de este Anexo Técnico. | 0,29% | 3,80% | Las comunicaciones relacionadas con el desarrollo del sistema de infomación de la Interventoría es el siguiente:<br>* Entrega Plan de Desarrollo del Sistema de Información intercambio de información contrato de interventoría No. 2169 -2024<br>Radicado: 251004116<br>* Entrega de los módulos del sistema de información primera parte Contrato de interventoría No. 2169 -2024<br>Radicado: 251012004<br>* Entrega manual de usuario del sistema de información contrato de interventoría No. 2169 -2024<br>Radicado: 251012011<br>* Entrega de los módulos del sistema de información segunda parte Contrato de interventoría No. 2169 -2024<br>Radicado: 251016409<br>* Respuesta de las observaciones realizadas por la Entidad Contratante comunicado al sistema de información de Interventoría por parte del comunicado número LFF2-DIRINFRA-INTV-011-2025<br>Radicado: 251023209<br>* Respuesta radicado No. 252034685 observaciones segunda entrega sistema de información<br>Radicado: 251027864<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-02613-25 con asuntoSolicitud Diligenciamiento Encuesta de Satisfacción agosto 2025. Contrato de interventoría No. 2169 -2024 fecha de envió 10-09-2025 por medio de radicado 251116458<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03036-25 con asuntoSolicitud Diligenciamiento Encuesta de Satisfacción septiembre 2025. Contrato de interventoría No. 2169 -2024 fecha de envió15-10-2025 por medio de radicado 251131002<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03318-25 con asunto Solicitud Diligenciamiento Encuesta de Satisfacción octubre 2025. Contrato de interventoría No. 2169 -2024 fecha de envió 12-11-2025 por medio de radicado 251142634<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03638-25 con asunto Solicitud Diligenciamiento Encuesta de Satisfacción noviembre 2025. Contrato de interventoría No. 2169 -2024 fecha de envió 10-12-2025 por medio de radicado 251153597<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03939-26 con asunto Solicitud Diligenciamiento Encuesta de Satisfacción diciembre 2025. Contrato de interventoría No. 2169 -2024fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002844 |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE | | | |
|---|---|---|---|
| 15. Pronunciarse de manera oportuna, cuando sea necesario, pertinente y/o cuando le sea requerido por la Entidad Contratante, sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emita el contratista del proyecto, lo anterior en un término no mayor a los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento. | 0,29% | 3,80% | Durante el periodo del presente informe se emitieron alertas de presunto incumplimiento a algunos ejecutores, con el fin que se adopten las medidas correspondientes y se atiendan las condiciones definidas en las Resoluciones y anexos técnicos:<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03883-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000950<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03884-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000974<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG37-03885-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000978<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG30-03886-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000972<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG19-03887-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000926<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG14-03888-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000908<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG39-03889-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000980<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG23-03890-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000963<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG16-03891-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000922<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03892-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000965<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG27-03893-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000971<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03894-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000936<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG25-03895-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000947<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG18-03896-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000933<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03897-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000953<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG32-03898-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000976<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03899-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 06-01-2026 por medio de radicado 261000964<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03940-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261003727<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03941-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002851<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG16-03942-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002846<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03943-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002849<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG27-03944-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002850<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG25-03945-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002848<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03946-26 con asunto Acción correctiva – Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre del 2025. fecha de envió 13-01-2026 por medio de radicado 261002847<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03954-26 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones a los informes mensuales correspondiente al mes de noviembre de 2025 V2. Región 17 - Resolución No. 00821 de 2024.fecha de envió 14-01-2026 por medio de radicado 261003416<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG27-03957-26 con asunto Acción correctiva – Presentación respuesta a observaciones del informe mensual correspondiente al mes de noviembre 2025. Resolución No. 00828 DE 2024 -R27fecha de envio 14-01-2026 por medio de radicado 261003420<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG25-03980-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 20-01-2026 por medio de radicado 261005469<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG18-03981-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 20-01-2026 por medio de radicado 261005467<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03982-26 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución fecha de envió 20-01-2026 por medio de radicado 261005468 |
| 16. Seguimiento del sistema de información para garantizar de la información y se mantenga la disponibilidad según lo exigido por el anexo técnico. | 0,29% | 3,80% | La Interventoria durante el mes de enero 2026 realizó un continuo seguimiento al funcionamiento del sistema de información para que este cumpla con la disponibilidad contractualmente exigida |
| 17. Las obligaciones especificas del interventor se detallan en el anexo técnico soporte de este documento y los demás documentos que hacen parte integral del presente proceso y del contrato principal. | 0,29% | 3,80% | Durante el mes de enero de 2026 se llevarón a cabo los comité operativos para las 25 regiones donde se informa sobre el estado de ejecución de cada una de las resoluciones y reunión de seguimiento con la supervisión en las siguientes fechas<br><br>- Comité operativo para las regiones: 27, 28 y 29 de enero 2026<br>- Reunión de seguimiento: 30 de enero de 2026 |
| 18. Las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato, que tengan relación directa con el cumplimiento del objeto contractual. | 0,29% | 3,80% | La interventoria estuvo presto a dar cumplimiento a las obligaciones asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relación directa con el cumplimiento del objeto contractual. |
| Total | 5,3% | 68,4% | |

| % Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas | 54,7% |
|---|---|

| ** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) | Ponderació | 0% | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| % Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero | 0,0% |
|---|---|

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

| Entregables | Ponderació | 20% | Total de Entregable | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Productos o Servicio a entregar | | | Entregable | Fecha entrega | Observaciones por parte del Supervisor |
| Informe de interventoria No 1 | | | 1,0 | 10/01/2025 | Se prepara el informe del mes de diciembre 2024, precisando el avance relacionado con la suscripción del acta de inicio que se suscribió el 31/12/2024, último día hábil de la vigencia.<br>No se tramitó pago asociado al producto. |
| Informe de interventoria No 2 | | | 1,0 | 7/02/2025 | Se hace la radicación del informe del mes de enero 2025 el 07 de febrero de 2025 mediante radicado No. 251013659 |
| Informe de interventoria No 3 | | | 1,0 | 7/03/2025 | Se hace la radicación del informe del mes de febrero 2025 el 07 de marzo de 2025 mediante radicado No. 251026247 |
| Informe de interventoria No 4 | | | 1,0 | 7/04/2025 | Se hace la radicación del informe del mes de marzo 2025 el 07 de abril de 2025 mediante radicado No. 251039051 |
| Informe de interventoria No 5 | | | 1,0 | 8/05/2025 | - Se hace la radicación del informe del mes de abril de 2025 mediante radicado No. 251052700 del 8 de mayo de 2025<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252078062 del 20-05-2025.<br>- El contratista dio respuesta a las observaciones de la Supervision mediante comunicado 251061902 del 26 de mayo de 2025.<br>- El 11 de junio de 2025 la supervision aprobó el informe mensual de abril de 2025 mediante radicado 252091575 |
| Informe de interventoria No 6 | | | 1,0 | 9/06/2025 | Se hace la radicación del informe del mes de mayo 2025 el 09 de junio de 2025 mediante radicado No. 251067628<br>- Se hace la radicacion del informe del mes de mayo de 2025 mediante radicado No. 251067628.<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252097450 del 20-06-2025.<br>- El contratista dio respuesta a las observaciones de la Supervision mediante comunicado 251077236 del 1 de julio de 2025.<br>- El 08 de julio de 2025 la supervision aprobó el informe mensual de mayo de 2025 mediante radicado 252107540 |
| Informe de interventoria No 7 | | | 1,0 | 7/07/2025 | **Informe Informe especial de periodo 1 - actividades relacionadas en el otrosí No. 1.**<br>- El 3 de junio de 2025 la interventoria radicó el informe especial para el periodo No. 1 de la forma de pago mediante radicado No.251065217 soportando el desarrollo de las actividades relacionadas en el otrosí No. 1.<br>- El 6 de junio de 2025 la interventoria radicó alcance al informe especial para el periodo No. 1 de la forma de pago mediante radicado No.251067146 soportando el desarrollo de las actividades relacionadas en el otrosí No. 1.<br>- El 9 de junio de 2025 la supervisión da la aprobación al informe especial para el periodo No. 1 de la forma de pago mediante radicado No. 252089964 dando cuenta del desarrollo de las actividades relacionadas en el otrosí No. 1.<br><br>**Aprobación de informe mensual de interventoria de Junio de 2025:**<br>- Se hace la radicación del informe del mes de junio 2025 el 07 de julio de 2025 mediante radicado No. 251080674<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252114745 el dia 17 de julio 2025.<br>- El contratista dio respuesta a lasobservaciones de la Supervision mediante comunicado 251095869 el dia 28 de julio de 2025.<br>- El dia 28 de julio 2025 la supervisión aprobó el informe mensual de junio de 2025 mediante radicado 252120665 |
| Informe de interventoria No 8 | | | 1,0 | 8/08/2025 | **Aprobación de informe mensual de interventoria de julio de 2025:**<br>- Se hace la radicación del informe del mes de julio de 2025 el dia 08 de agosto de 2025 mediante radicado No. 251103208<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252134223 el dia 19 de agosto de 2025.<br>- La interventoria dio respuesta a las observaciones de la Supervision mediante radicado 251109083 el dia 25 de agosto de 2025.<br>- El dia 16 de septiembre 2025 la supervisión aprobó el informe mensual de Julio de 2025 mediante radicado 252153658 |
| Informe de interventoria No 9 | | | 1,0 | 5/09/2025 | **Presentación y aprobación de informe mensual de interventoria de agosto de 2025:**<br>- Se hace la radicación del informe del mes de agosto de 2025 el dia 5 de septiembre de 2025 mediante radicado No. 251114829<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252134223 el dia 19 de agosto de 2025.<br>- La interventoria dio respuesta a las observaciones de la Supervision mediante radicado 251123498 el dia 26 de septiembre de 2025.<br>- El dia 10 de octubre 2025 la supervisión aprobó el informe mensual de agosto de 2025 mediante radicado 252171011 |
| Informe de interventoria No 10 | | | 1,0 | 7/10/2025 | **Presentación y aprobación de informe mensual de interventoria de septiembre de 2025:**<br>- Se hace la entrega del informe del mes de septiembre de 2025 el dia 7 de octubre 2025 mediante radicado 251127900.<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252173591 el dia 16 de octubre de 2025.<br>- La interventoria dio respuesta a las observaciones de la Supervision mediante radicado 251134014 el dia 22 de septiembre de 2025.<br>- El dia 24 de octubre 2025 la supervisión aprobó el informe mensual de septiembre de 2025 mediante radicado 252179032 |
| Informe de interventoria No 11 | | | 1,0 | 10/11/2025 | **Presentación y aprobación de informe mensual de interventoria de octubre de 2025:**<br>- Se hace la entrega del informe del mes de octubre de 2025 el dia 10 de noviembre 2025 mediante radicado 251141681.<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252194155 el dia 19 de noviembre de 2025.<br>- La interventoria dio respuesta a las observaciones de la Supervision mediante radicado 251147895 el dia 25 de noviembre de 2025.<br>- El dia 28 de noviembre 2025 la supervisión aprobó el informe mensual de octubre de 2025 mediante radicado 252200630 |
| Informe de interventoria No 12 | | | 1,0 | 5/12/2025 | **Presentación y aprobación de informe mensual de interventoria de noviembre de 2025:**<br>- Se hace la entrega del informe del mes de noviembre de 2025 el dia 5 de diciembre 2025 mediante radicado 251151010 .<br>- El dia 3 de diciembre 2025 la supervisión aprobó el informe mensual de Noviembre de 2025 mediante radicado 252204835. |
| Informe de interventoria No 13 | | | 1,0 | 22/12/2025 | **Presentación y aprobación de informe mensual de interventoria de diciembre de 2025:**<br>- Se hace la entrega del informe del mes de diciembre de 2025 (con corte al 20 de diciembre conforme lo establecido en el contrato 2169 de 2924) el dia 22 de diciembre 2025 mediante radicado 251158293 .<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252220064 el dia 29 de diciembre 2025.<br>- La interventoria dio respuesta a las observaciones de la Supervision mediante radicado 251160240 el dia 30 de diciembre 2025.<br>- El dia 23 de enero 2026 la supervisión aprobó el informe mensual de Diciembre de 2025 mediante radicado 262026687. |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Informe de interventoría No 14 | 1,0 | 5/02/2026 | **Presentación y aprobación de informe mensual de interventoría de enero de 2025:**<br>- Se hace la entrega del informe del mes de enero de 2026 con radicado 26101261 4 del día 6 de febrero 2026 |
| Informe de interventoría No 15 | | 6/03/2026 | |
| Informe de interventoría No 16 | | 9/04/2026 | |
| Informe de interventoría No 17 | | 8/05/2026 | |
| Informe de interventoría No 18 | | 5/06/2026 | |
| Informe de interventoría No 19 | | 7/07/2026 | |
| Informe de interventoría No 20 | | 10/08/2026 | |
| Porcentaje de Avance | 70% | | |

| | |
|---|---|
| **% Acumulado Avance Entregables** | 14,0% |
| **% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio** | 68,7% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **¿El contrato/convenio tiene contratación derivada?<br>(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)** | **SI** | | **NO** | | **Número de contratos derivados a la fecha** | |

**Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual**

| Causas | TIPO DE DIFICULTAD | Gestión Adelantada | Resultados Obtenidos |
|---|---|---|---|
| Ejecutores sin experiencia en participación de proyectos con recursos públicos | Jurídicos | Reuniones con cada ejecutor explicando y sensibilizando la importancia de dar cumplimiento a cada obligación | Cumplimiento de los obligaciones conforme lo exigido en la resolución y anexo técnico |
| Ejecutores sin experiencia en el cumplimiento de obligaciones administrativas | Administrativas | Mesas de trabajo explicando como se debe presentar oficio, certificaciones, informes mensuales y permisos | Cumplimiento de los obligaciones conforme lo exigido en la resolución y anexo técnico |
| Desconocimiento de temas contables para la presentación de las cuentas de cobro para el pago de recursos | Contables | Mesas de trabajo orientado la presentación de cómo se debe soportar el capex para acceder a las recursos | Cumplimiento de los pagos establecidos en la resolución |
| Ejecutores sin conocimiento de los documentos previos de la convocatoria como términos de referencia y anexo técnico | Técnicas | Capacitación a cada ejecutor para la presentación de los soportes documentales de las instalaciones realizadas | Cumplimiento de las metas de instalación en los plazos establecidos |
| | | | |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**Nota 1:**
Mediante el otrosí No 1 al contrato de interventoría 2169 -2024 se modificaron:
• Clausula QUINTA del contrato: FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL.
• NUMERAL 2.9.1. ORGANIGRAMA DEL ANEXO TÉCNICO
Lo anterior teniendo en cuenta que :
• El acta de inicio del contrato de interventoría se firmó el 31 de diciembre de 2024 .
• El contratista realizó la solicitud de modificación de acuerdo con la necesidad de contar con los recursos físicos, humanos, logísticos, administrativos y de infraestructura tecnológica necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, la calidad y oportunidad de los servicios contratados.
Los recursos citados son requeridos por la interventoría en los meses de abril y mayo de 2025 y por consiguiente se reconocerán una vez se dé la aprobación por parte de la supervisión cuando se reporte su cumplimiento.

**Nota 2:**
Mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 04904 DEL 19 de NOVIEMBRE DEL 2025 *"Por la cual se termina y se efectúa un encargo de funciones de un empleo de libre nombramiento y remoción"* , se realiza el encargo de Director de Infraestructura a la Servidora Pública MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ.

**Nota 3:**
Mediante el otrosí No 2 tramitado el 31/12/2025 al contrato de interventoria 2169 -2024 se modificaron:
- La cláusula CUARTA - VALOR adicionando $1.312.999.395.
- La cláusula QUINTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL dicionaldo los pagos de los periodos 7, 8 y 9
- La Cláusula SEXTA - PLAZO, prorrogando el contrato hasta el 31/07/2026
- El anexo técnico en su numeral 2.9.1 ORGANIGRAMA, indicando el equipo de trabajo de interventoría requerido para la vigencia 2026
Teniendo en cuenta lo anterior de ajustan los porcentajes y entregables del formato.

**INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS**

| Vigencia | Recurso para la vigencia | Rubro |
|---|---|---|
| **2025** | **$ 2.713.621.584** | **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL** |
| **2026** | **$ 1.312.999.395** | **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL** |
| | | |

**SUSCRIPCION DEL INFORME**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor:** | MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ - Director de Infraestructura ( E ) - (Resolución 04904 del 19 de noviembre de 2025) - - - - - | **Firma del Supervisor:** | |

**Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).**
**"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"**

**Original:** Expediente del Contrato

**Copia:** Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## 2169-2024 Enero 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260206-152311-6845f3-11329681


Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-06 15:23:11

Finalización: 2026-02-18 11:38:05


Escanee el código para verificación

**Firma: Directora de Infraestructura (E)**



MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ
32907441
mzuniga@mintic.gov.co
ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA
MINTIC

**Elaboración: Contratista**



Roberto Carlos Rubio Bautista
75102069
rrubio@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 2169-2024 Enero 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260206-152311-6845f3-11329681

Creación: 2026-02-06 15:23:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-18 11:38:05

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Roberto Carlos Rubio Bautista<br>rrubio@mintic.gov.co<br>Contratista<br>MinTIC | Aprobado | Env.: 2026-02-06 15:23:16<br>Lec.: 2026-02-06 15:23:52<br>Res.: 2026-02-06 15:24:01<br>IP Res.: 190.145.189.98<br>Canal: Email |
| Firma | MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ<br>mzuniga@mintic.gov.co<br>ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA<br>MINTIC | Aprobado | Env.: 2026-02-06 15:24:01<br>Lec.: 2026-02-18 11:37:48<br>Res.: 2026-02-18 11:38:04<br>IP Res.: 190.145.189.98<br>Canal: Email |