NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: PAULO CESAR RUALES CAICEDO)

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 del mes de noviembre de 2024 al 30 del mes de noviembre de 2024.
Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 4661 del 4 de octubre de 2024- Dirección de Ejecución y operación

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3575 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7.

1. CONVENIOS

a. INFORMACIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS EN EJECUCIÓN PARA EL PERIODO

i. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DE VILLA ATANASIO HEREDIA KM 9 DE LETICIA AMAZONAS

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: LETICIA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.18 Km

CONVENIO NO.	2705 de 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DE VILLA ATANASIO HEREDIA KM 9 DE LETICIA AMAZONAS	NIT:	901.722.075-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DE VILLA ATANASIO HEREDIA KM 9 DE LETICIA AMAZONAS DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "		
FECHA DE INICIO:	05/10/2024	**2024S-VBOG-072623**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES (05/10/2024)
VALOR INICIAL:	350.979.988,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.979.988,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		

ii. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CABILDO INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: LETICIA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.18 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3581 de 2024		
CONTRATISTA:	CABILDO INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS	NIT:	830.000.056-2
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS DEL		

	MUNICIPIO DE LETICIA, DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	12/12/2024	**2024S-VBOG-094337**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES (12/12/2024)
VALOR INICIAL:	350.979.988,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.979.988,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		

iii. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: COMUNIDAD INDÍGENA ZIORA AMENA KM7

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: LETICIA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.18 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3333 DE 2024		
CONTRATISTA:	Comunidad Indígena Ziora Amena km7	NIT:	900.830.231-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA ZIORA AMENA KM 7 DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "		

FECHA DE INICIO:	10/10/2024	**2024S-VBOG-074177**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	350.979.988,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.979.988,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		

iv. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO 13 DE MAYO

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: PUERTO NARIÑO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.18 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2678 DE 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO 13 DE MAYO	NIT:	901.693.910-9
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO 13 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	30/09/2024	2024S-VBOG-070708	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	350.979.988,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.979.988,00		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

v. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS BAOS

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: PUERTO NARIÑO
BOX COULVER 4(1X1)

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2801 DE 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS BAOS	NIT:	901.682.546-3
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS BAOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	05/10/2024	**2024S-VBOG-072624**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	341.311.139,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	341.311.139,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		

vi. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA UNICA DE POBLADORES DE LA CARRETERA

DEPARTAMENTO: VAUPES
MUNICIPIO: MITU
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.184 KM

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3760 DE 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA UNICA DE POBLADORES DE LA CARRETERA	NIT:	901.733.109-8
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA UNICA DE POBLADORES DE LA CARRETERA, DEL MUNICIPIO DE MITU DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."		
FECHA DE INICIO:	11/12/24	**2024S-VBOG-094177**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	350.922.628,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.922.628,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		

vii. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI – ACAZUNIP

DEPARTAMENTO: VAUPES
MUNICIPIO: MITU
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.137 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4150 DE 2024		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA	NIT:	900.066.779-7

	ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI – ACAZUNIP		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI-ACAZUNIP DEL MUNICIPIO DE MITU, DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MITU DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	11/12/24	**2024S-VBOG-094178**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	372.401.680,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	372.401.680,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		

viii. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE LA ZONA CENTRAL DE MITÚ – AATIZCEM

DEPARTAMENTO: VAUPES
MUNICIPIO: MITU
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.137

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4159 DE 2024		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE LA ZONA CENTRAL DE MITÚ – AATIZCEM	NIT:	901.709.714-3
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI-ACAZUNIP DEL MUNICIPIO DE MITU, DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MITU DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA		

	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	05/12/24	**2024S-VBOG-092221**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	371.401.680,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	371.401.680,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		

ix. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL BAJO VAUPÉS - ASATRIBVA

DEPARTAMENTO: VAUPES
MUNICIPIO: MITU
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.180

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4186 DE 2024		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL BAJO VAUPÉS - ASATRIBVA	NIT:	900.968.470-8
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL BAJO VAUPÉS - ASATRIBVA DEL MUNICIPIO DE MITU, DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA		
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	**2024S-VBOG-096961**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	372.788.371,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		

VALOR ACTUAL:	372.788.371,00
ANTICIPO	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

x. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: RESGUARDO COMUNIDAD INDIGENA CURRIPACO Y OTRAS DE TIERRA ALTA

DEPARTAMENTO: GUAINIA
MUNICIPIO: PUERTO INIRIDA
BOX COULVERT: 1

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4092 DE 2024		
CONTRATISTA:	RESGUARDO COMUNIDAD INDIGENA CURRIPACO Y OTRAS DE TIERRA ALTA	NIT:	843.000.089-34
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA CURRIPACO Y OTRAS DE TIERRA ALTA, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	05/12/24	**2024S-VBOG-092338**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	348.247.406,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	348.247.406,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		

xi. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RESGUARDO COAYARE EL COCO ASOCOAYARE

DEPARTAMENTO: GUAINIA
MUNICIPIO: PUERTO INIRIDA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.075 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4174 DE 2025		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RESGUARDO COAYARE EL COCO ASOCOAYARE	NIT:	901.723.315-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COAYARE EL COCO, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	30/12/24	**2024S-VBOG-100188**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	349.099.169,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	349.099.169,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		

Resumen de los convenios y municipios bajo la ejecución de la vigencia 2024.

1. **MUNICIPIO DE LETICIA- AMAZONAS:**

a) CONVENIO SOLIDARIO No. 2705 DE 2024, JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DE VILLA ATANASIO HEREDIA KM 9 DE LETICIA AMAZONAS
b) CONVENIO SOLIDARIO No. 333 DE 2024, COMUNIDAD INDIGENA ZIORA AMENA KM7
c) CONVENIO SOLIDARIO No. 3581 DE 2024, CABILDO INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS

2. **MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO – AMAZONAS:**

a) CONVENIO SOLIDARIO No. 2678 DE 2024, JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO 13 DE MAYO
b) CONVENIO SOLIDARIO No. 2801 DE 2024, JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS BAOS

3. MUNICIPIO DE MITU- VAUPES:

a. CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2024, JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA UNICA DE POBLADORES DE LA CARRETERA

b. CONVENIO SOLIDARIO No. 4150 DE 2024, ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI – ACAZUNIP

c. CONVENIO SOLIDARIO No. 4159 DE 2024, ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE LA ZONA CENTRAL DE MITÚ – AATIZCEM

d. CONVENIO SOLIDARIO No. 4186 DE 2024, ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL BAJO VAUPÉS - ASATRIBVA

4. MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA – GUAINIA:

a) CONVENIO SOLIDARIO No. 4092 DE 2024, RESGUARDO COMUNIDAD INDIGENA CURRIPACO Y OTRAS DE TIERRA ALTA

b) CONVENIO SOLIDARIO No 4174-2024. ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RESGUARDO COAYARE EL COCO ASOCOAYARE

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3575 DE 2024		
CONTRATISTA:	ALDEIC S.A.S. BIC.	NIT:	901.529.306-9.
CONFORMACIÓN:			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	30 DE OCTUBRE DE 2024	**2024S-VBOG-080655**	
VALOR INICIAL:	$ 1.378.209.181 (INCLUIDO IVA).		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN N:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 1.378.209.181 (INCLUIDO IVA).		
ANTICIPO	$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 231.631.795		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
125424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 1.378.209.181	$ 0	$ 1.378.209.181
TOTAL				1.378.209.181	$	$ 1.378.209.181

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO	VALOR ACUMULADO

Acta No	0	0	$ 0	$ 00	$ 0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del interventor No. uno (1), de fecha 24/09/2025 para el periodo 1 a 30 *NOVIEMBRE 2024*, el contrato reporta un avance de % : 0.0

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 0
Total inversión ejecutada: $ 0

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	..

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ESTATAL NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento: 11-44-101235583				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 137.820.918,10	21-44-101450912	05/09/2024	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 225.912.300,20	21-44-101450912	05/09/2024	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 275.641.836,20	21-44-101450912	05/09/2024	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 413.462.754,30	21-44-101450912	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: DE ACUERDO PRORROGA Nº1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/06/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/06/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	REMITIDO POR	DESTINATARIO	ASUNTO

No se presenta correspondencia, es de aclarar que si bien existe orden de inicio de la interventoría y los convenios, éstos últimos no cuentan con los recursos en sus cuentas para poder dar inicio a las actividades de la interventoría.

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS:

No se ha iniciado con la labor técnica por parte de la interventoría, ni los convenios solidarios, la interventoría solo ha hecho revisión documental, y no cuenta con personal aprobado por el supervisor.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Los convenios solidarios no cuentan con recursos en sus cuentas.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se ha iniciado con la labor técnica por parte de la interventoría, ni los convenios solidarios, la interventoría solo ha hecho revisión documental, y no cuenta con personal aprobado por el supervisor.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han realizado comisiones a la zona por parte de esta supervisión.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ha mantenido comunicación telefónica con la interventoría y la subdirección, sin embargo, no se ha realizado ninguna otra gestión, a la espera de las instrucciones de la subdirección de vías regionales y la gerencia de caminos comunitarios para la paz total.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Realizar el giro de los recursos para iniciar las labores tanto del los convenios como de la interventoría.

Cordialmente,



PAULO CESAR RUALES CAICEDO
M.P. 52202-146045
SUPERVISOR DEL CONTRATO 3575-2024