Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO JUDICIAL SUCRE
901.994.201-4

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Sincelejo – Sucre

OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	**CONTRATO**	CO1.PCCNTR.82577114
		FECHA DE APROBACIÓN	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 207.255.277,00
		VALOR ADICIONAL 1	$ 80.339.017,00
		VALOR CONTRATO MAS ADICIONAL	$ 287.594.244,00
INTERVENTORIA	SOLUCIONES R & S S.A.S -RAMÓN ANDRES LOPEZ CAMARGO-RL	**FECHA INICIO**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE-JAIR MANJARREZ C-RL	**PLAZO DE EJECUCIÒN**	DOS (02) MESES + DOS (02) MESES ADICIONAL
		FECHA DE TERMINACIÒN INICIAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIRECTOR DE OBRA	JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA	**FECHA DE TERMINACIÒN SEGÙN PRORROGA 2**	18 DE ENERO DE 2026

ACTA PARCIAL | **ACTA N° 2** | **FECHA**

En la sede del Consejo Superior de La Judicatura Direccion Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, Palacio de Justicia de La Union Sucre : A los treinta (30) dias del mes de Diciembre de 2025, se reunieron: la ingeniera. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA en calidad de supervisor designado, el señor RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO, en calidad de Contratista de Interventoria y el Ingeniero JAIR MANJARREZ CUESTA, en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente ACTA PARCIAL N°2 del contrato No. SAMC 06 DE 2025, según lo siguiente:

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA				POR EJECUTAR		AVANCE
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
ITEM		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
1	PRELIMINARES															
1,01	Trazado y replanteo	m2	131,54	$ 3.466,00	$ 455.918,00	131,54	$ 455.917,64	131,54	$ 455.917,64	0,00	$ -	131,54	$ 455.917,64	0,00	$ -	100%
1,02	Realizacion de tala de arboles, compensacion y reforestacion	Und	1	$ 611.100,00	$ 611.100,00	1	$ 611.100,00	1,00	$ 611.100,00	0,00	$ -	1,00	$ 611.100,00	0,00	$ -	100%
1,03	Demolicion de muro perimetral	m3	33,4	$ 42.386,00	$ 1.415.692,00	28,68	$ 1.215.643,20	28,68	$ 1.215.630,48	0,00	$ -	28,68	$ 1.215.630,48	0,00	$ 12,72	100%
1,04	Retiro a disposicion final de material de demolicion	m3	43,42	$ 12.138,00	$ 527.032,00	77,11	$ 936.011,67	43,42	$ 527.031,96	33,69	$ 408.979,71	77,11	$ 936.011,67	0,00	$ -	100%
1,05	Suministro e instalacion de cerramiento en tela verde y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion	ml	41,75	$ 35.919,00	$ 1.499.618,00	41,75	$ 1.499.618,25	41,75	$ 1.499.618,25	0,00	$ -	41,75	$ 1.499.618,25	0,00	$ -	100%
	TOTAL PRELIMINARES				$ 4.509.360	$	4.718.290,76	$	4.309.298,33	$	408.979,71	$	4.718.278,04			
2	MOVIMIENTO DE SUELO															
2,01	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro)	m3	12,24	$ 53.710,00	$ 657.410,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
2,02	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro) < 0,50 mts	ml	37,00	$ 14.175,00	$ 524.475,00	45,00	$ 637.875,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 637.875,00	0%
2,03	Suministro e instalacion de relleno con material seleccionado suelto	m3	141,37	$ 122.959,00	$ 17.382.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	TOTAL MOVIMIENTO DE SUELO				$ 18.564.845,00	$	637.875,00	$	-	$	-	$	-			
3	IDENTIFICACION INSTITUCIONAL															
3,01	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable brillante con corte láser color a elección h: 20 cm y escudo en acero inoxidable en contraste satinado d: 80 cm	UND	1,00	$ 9.188.395,00	$ 9.188.395,00	1,00	$ 9.188.395,00	1,00	$ 9.188.395,00	0,00	$ -	1,00	$ 9.188.395,00	0,00	$ -	100%
	TOTAL IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL				$ 9.188.395,00	$	9.188.395,00	$	9.188.395,00	$	-	$	9.188.395,00			
4	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL															
4,01	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	kg	2240,36	$ 8.404,00	$ 18.827.985,00	3002,36	$ 25.231.833,44	0,00	$ -	2146,00	$ 18.034.959,91	2.146,00	$ 18.034.959,91	856,36	$ 7.196.873,53	71%
4,02	Suministro y colocación de solado en concreto pobre de 17,5 MPa (2500 PSI) hecho en obra	m2	7,20	$ 47.791,00	$ 344.095,00	22,16	$ 1.059.048,56	7,20	$ 344.095,20	14,96	$ 714.953,36	22,16	$ 1.059.048,56	0,00	$ -	100%
4,03	Suministro y colocación de concreto de 24 MPa (3,500 psi)	m3	1,80	$ 514.600,00	$ 926.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
4,04	Suministro y colocación de concreto de 21 mpa para columnas y vigas (3,000 psi)	m3	12,53	$ 482.837,00	$ 6.049.948,00	2,77	$ 1.338.424,16	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,77	$ 1.338.424,16	0%
4,05	Sobrecimeinto en bloque estructural e=0,15mts	ml	46,60	$ 62.993,00	$ 2.935.474,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
4,06	Suministro e instalacion de levante de muro en bloque e = 0,15 mts	m2	139,80	$ 90.705,00	$ 12.680.559,00	98,34	$ 8.919.929,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	98,34	$ 8.919.929,70	0%
4,07	Suministro e instalacion de pañete para muros	m2	139,80	$ 36.853,00	$ 5.152.049,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL				$ 46.916.390,00	$	36.549.235,86	$	344.095,20	$	18.749.913,27	$	19.094.008,47			
5	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA															
4,01	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	kg	563,45	$ 8.404,00	$ 4.735.224,00	1.094,05	$ 9.194.392,84	563,25	$ 4.733.539,06	530,80	$ 4.460.853,78	1.094,05	$ 9.194.392,84	0,00	$ -	100%
4,03	Suministro y colocación de concreto de 24 mpa (3,500 psi)	m3	5,52	$ 514.600,00	$ 2.840.592,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
5,01	Suministro y colocación de concreto de 28 mpa (4,000 psi)	m3	2,03	$ 550.099,00	$ 1.115.601,00	9,35	$ 5.144.525,85	2,03	$ 1.116.700,97	7,32	$ 4.027.824,88	9,35	$ 5.144.525,85	0,00	$ -	100%
4,04	Suministro y colocación de concreto de 21 mpa para columnas y vigas (3,000 psi)	m3	1,92	$ 482.837,00	$ 927.047,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
5,02	Suministro e instalación de tapa en concreto de 21mpa (3000 psi) con bordes en ángulo de 2"x2" y reforzado con varillas de 3/8" de medidas 0,6mx0,6m, incluye ganchos de apertura.	und	1,00	$ 504.021,00	$ 504.021,00	1,00	$ 504.021,00	1,00	$ 504.021,00	0,00	$ -	1,00	$ 504.021,00	0,00	$ -	100%
5,03	Pañete impermeabilizado dosificación 1:4	m2	245,00	$ 42.353,00	$ 10.376.485,00	70,56	$ 2.988.427,68	70,60	$ 2.990.121,80	0,00	$ -	70,60	$ 2.990.121,80	0,00	$ -	100%
5,04	Caseta para electrobomba de 0,6H x 0,6L x 0,6B dimensiones internas (incluye placa en concreto 3000 psi e = 8 cm y protector metalico y sistema de seguridad cadena y candado)	GBL	1,00	$ 746.466,00	$ 746.466,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
5,05	Suministro e instalación de electrobomba de 1 Caballo	und	1,00	$ 942.816,00	$ 942.816,00	1,00	$ 942.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 942.816,00	0%
5,06	suministro e isntalacion de tubería pvc de 1/2" (incluye accesorios)	mL	22,00	$ 13.979,00	$ 307.538,00	22,00	$ 307.538,00	0,00	$ -	22,00	$ 307.538,00	22,00	$ 307.538,00	0,00	$ -	100%
5,07	suministro e instalacion de tuberia pvc de 3/4" (inc. accesorios)	mL	26,00	$ 16.727,00	$ 434.902,00	26,00	$ 434.902,00	0,00	$ -	26,00	$ 434.902,00	26,00	$ 434.902,00	0,00	$ -	100%
5,08	Suministro e instalación de sika waterbar/cinta pvc o-22 sellar e impermeabilizar juntas en tanques	mL	12,00	$ 100.375,00	$ 1.204.500,00	12,00	$ 1.204.500,00	12,00	$ 1.204.500,00	0,00	$ -	12,00	$ 1.204.500,00	0,00	$ -	100%
5,09	Suministro e instalación de interruptor flotador eléctrico	UND	1,00	$ 175.018,00	$ 175.018,00	1,00	$ 175.018,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 175.018,00	0%
	TOTAL TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA				$ 24.310.210,00	$	20.896.141,37	$	10.548.882,83	$	9.231.118,66	$	19.780.001,49			
6	CARPINTERIA METALICA															
6,01	Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable en tubería de 1" y ½".	m2	13,44	$ 537.097,00	$ 7.221.054,00	13,50	$ 7.249.198,21	13,44	$ 7.218.583,68	0,00	$ -	13,44	$ 7.218.583,68	0,06	$ 30.614,53	100%
6,02	Suministro e instalacion de vinilo esmerilado para puertas y ventanas	m2	14,30	$ 54.138,00	$ 773.914,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
6,03	Suministro e instalación de cortina tipo panel japonés con corredera horizontal, incluye accesorios de instalación y herrajes. hmax: 1.50 mts aproximadamente	m2	13	$ 200.700,00	$ 2.609.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
6,04	Suministro e instalación de rejas para patio en tubería de 1 pulgada en acero inoxidable REF. 304	m2	16	$ 568.491,00	$ 9.095.856,00	4,62	$ 2.626.115,75	4,62	$ 2.626.428,42	0,00	$ -	4,62	$ 2.626.428,42	0,00	-$ 312,67	100%
6,05	Suministro e instalacion de puerta de acceso en vidrio templado 2,30x2,20 incluye bisagra y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye desmonte de puerta existente y disposicion final.	m2	5,06	$ 560.843,00	$ 2.837.866,00	5,06	$ 2.837.865,58	5,06	$ 2.837.865,58	0,00	$ -	5,06	$ 2.837.865,58	0,00	$ -	100%
	TOTAL CARPINTERIA METALICA				$ 22.537.790,00	$	12.713.179,54	$	12.682.877,68	$	-	$	12.682.877,68			
7	CERRAMIENTO ELECTRICO															
7,01	Suministro e instalación de kit solar para cerca eléctrica	UND	1	$ 3.995.240,00	$ 3.995.240,00	1,00	$ 3.995.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.995.240,00	0%
7,02	Suministro e instalación de postes para cerca eléctrica. Incluye anclado de postes y aisladores para el cable	UND	20	$ 590.522,00	$ 11.810.440,00	20,00	$ 11.810.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 11.810.440,00	0%
7,03	Cable para cercado eléctrico de 4 líneas	ML	40	$ 16.752,00	$ 670.080,00	40,00	$ 670.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 670.080,00	0%
	TOTAL CERRAMIENTO ELECTRICO				$ 16.475.760,00	$	16.475.760,00	$	-	$	-	$	-			
8	SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO															
8,01	Suministro e instalación de tablero bypass de 40 A, con luz indicadora de la posición (Red o UPS).	und	1	$ 3.044.740,00	$ 3.044.740,00	1,00	$ 3.044.740,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.044.740,00	1,00	$ 3.044.740,00	0,00	$ -	100%
8,02	Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 x 40 A	und	2	$ 105.660,00	$ 211.320,00	2,00	$ 211.320,00	2,00	$ 211.320,00	0,00	$ -	2,00	$ 211.320,00	0,00	$ -	100%
8,03	Suministro e instalación de breaker enchufable de 1 x 15 A	und	3	$ 54.180,00	$ 162.540,00	3,00	$ 162.540,00	3,00	$ 162.540,00	0,00	$ -	3,00	$ 162.540,00	0,00	$ -	100%
8,04	Suministro e instalación de coraza liquid tight de 1" para conectar la entrada y salida de la UPS, conexionado del tablero regulado. Debe incluir acoples para conexión y correcta instalación.	m	12	$ 30.612,00	$ 367.344,00	12,00	$ 367.344,00	0,00	$ -	12,00	$ 367.344,00	12,00	$ 367.344,00	0,00	$ -	100%
8,05	Suministro e Instalación de ducto para salida 220 V desde el tablero hasta caja de conexión. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1 desde el tablero hasta el cuarto técnico.	m	10	$ 40.910,00	$ 409.100,00	20,00	$ 818.200,00	10,00	$ 409.100,00	10,00	$ 409.100,00	20,00	$ 818.200,00	0,00	$ -	100%
8,06	Suministro e instalación de cable de cobre calibre #8 AWG THWN-2	m	22	$ 40.546,00	$ 892.012,00	120,00	$ 4.865.520,00	22,00	$ 892.012,00	98,00	$ 3.973.508,00	120,00	$ 4.865.520,00	0,00	$ -	100%
8,07	Suministro e instalación de borna para ponchar de cobre calibre #8 AWG THWN-2	und	16	$ 12.124,00	$ 193.984,00	16,00	$ 193.984,00	0,00	$ -	16,00	$ 193.984,00	16,00	$ 193.984,00	0,00	$ -	100%
8,08	Suministro e instalación de caja de paso y conexiones	und	1	$ 106.725,00	$ 106.725,00	3,00	$ 320.175,00	1,00	$ 106.725,00	2,00	$ 213.450,00	3,00	$ 320.175,00	0,00	$ -	100%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO JUDICIAL SUCRE
901.984.201-4

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Sincelejo – Sucre

OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	**CONTRATO**	CO1.PCCNTR.82577114	**ACTA PARCIAL**	
		FECHA DE APROBACIÓN	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 207.255.277,00		
		VALOR ADICIONAL 1	$ 80.339.017,00	ACTA N° 2	
		VALOR CONTRATO MAS ADICIONAL	$ 287.594.244,00		
INTERVENTORIA	SOLUCIONES R & S S.A.S -RAMÓN ANDRES LOPEZ CAMARGO-RL	**FECHA INICIO**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE-JAIR MANJARREZ C-RL	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	DOS (02) MESES + DOS (02) MESES ADICIONAL		
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	FECHA	
DIRECTOR DE OBRA	JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA 2**	18 DE ENERO DE 2026		

8,09	Instalación de tablero de 8 circuitos para el sistema regulado	und	1	$ 211.853,00	$ 211.853,00	2,00	$ 423.706,00	1,00	$ 211.853,00	1,00	$ 211.853,00	2,00	$ 423.706,00	0,00	$ -	100%
8,10	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente doble regulado a 120 V, hasta 3 m. Incluye tomacorriente, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalación en canaleta metálica de 10 cm.	und	8	$ 116.177,00	$ 929.416,00	8,00	$ 929.416,00	0,00	$ -	8,00	$ 929.416,00	8,00	$ 929.416,00	0,00	$ -	100%
8,11	Suministro e instalación de alimentador en cable 3* # 12 AWG	m	59	$ 20.476,00	$ 1.208.084,00	59,00	$ 1.208.084,00	59,00	$ 1.208.084,00	0,00	$ -	59,00	$ 1.208.084,00	0,00	$ -	100%
8,12	Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2" para alimentador en cable 3* # 12 AWG	m	33	$ 13.563,00	$ 447.579,00	59,00	$ 800.217,00	33,00	$ 447.579,00	26,00	$ 352.638,00	59,00	$ 800.217,00	0,00	$ -	100%
8,13	Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2" incrustado para alimentador en cable 3* # 12 AWG. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1	m	24	$ 31.769,00	$ 762.456,00	60,00	$ 1.906.140,00	24,00	$ 762.456,00	36,00	$ 1.143.684,00	60,00	$ 1.906.140,00	0,00	$ -	100%
8,14	Suministro e instalación de salida para toma de electrobomba de 1 hp. Incluye tablero con protección termica y contol para los niveles	und	1	$ 2.271.236,00	$ 2.271.236,00	1,00	$ 2.271.236,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.271.236,00	0%
8,15	Suministro e instalación de puente para equipotencialización a la puesta a tierra en cable calibre # 8 AWG en el tablero principal	und	1	$ 28.094,00	$ 28.094,00	1,00	$ 28.094,00	1,00	$ 28.094,00	0,00	$ -	1,00	$ 28.094,00	0,00	$ -	100%
	TOTAL SISTEMA ELECTRICO REGULADO				**$ 11.246.483,00**		**$ 17.550.716,00**		**$ 4.439.763,00**		**$ 10.839.717,00**		**$ 15.279.480,00**			
NP	**ACTIVIDADES NO PRESVISTAS**															
NP-1.1	RETIRO DE SUELO SATURADO PROCEDENTE DE EXCAVACIONES A ZONA DE SECADO Y ACOPIO PARA SU RESPECTIVO CARGUE	M3		$ 51.093,00	$ -	125,26	$ 6.399.827,43		$ -	125,26	$ 6.399.827,43	125,26	$ 6.399.827,43	0,00	$ -	100%
NP-1.2	EXCAVACIONES EN SUELO HUMEDO PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 1MTS A 2,0MTS, INCLUYE MANEJO DE AGUA CON MOTOBOMBA	M3		$ 152.779,00	$ -	76,02	$ 11.614.259,58		$ -	76,02	$ 11.614.259,58	76,02	$ 11.614.259,58	0,00	$ -	100%
NP-1.3	TRASIEGO DE INSUMOS HASTA ZONA DE PATIO INTERNO	M3		$ 54.170,00	$ -	61,63	$ 3.338.278,12		$ -	61,63	$ 3.338.278,12	61,63	$ 3.338.278,12	0,00	$ -	100%
NP-1.4	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE CON ROTO MARTILLO (ZAPATAS Y PEDESTALES)	UND		$ 239.462,00	$ -	9,00	$ 2.155.158,00		$ -	9,00	$ 2.155.158,00	9,00	$ 2.155.158,00	0,00	$ -	100%
NP-1.5	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE CON ROTO MARTILLO (VIGA CIMIENTO)	ML		$ 161.805,00	$ -	20,00	$ 3.236.100,00		$ -	20,00	$ 3.236.100,00	20,00	$ 3.236.100,00	0,00	$ -	100%
NP-1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPA (4000PSI) PARA MURO DE CONTENCIÓN , INCLUYE ADITIVO ACELERANTE E IMPERMEABILIZANTE, ESPESOR DE MURO E: 0,20M	M2		$ 440.203,00	$ -	39,60	$ 17.432.038,80		$ -	39,60	$ 17.432.038,80	39,60	$ 17.432.038,80	0,00	$ -	100%
NP-1.7	CONSTRUCCIÓN DE REDOBLON EN CONCRETO DE 3000 PSI , INCLUYE PRODUCTO PASTOSO IMPERMEABILIZANTE CON TELA DE REFUERZO POLIESTER	ML		$ 136.520,00	$ -	25,00	$ 3.413.000,00		$ -	25,00	$ 3.413.000,00	25,00	$ 3.413.000,00	0,00	$ -	100%
NP-1.8	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL CON MANTO ASFALTICO DE 2,5MM Y PINTURA COLOR ALUMINIO	M2		$ 89.132,00	$ -	25,00	$ 2.228.300,00		$ -	25,00	$ 2.228.300,00	25,00	$ 2.228.300,00	0,00	$ -	100%
NP-1.9	PICADA SOBRE PLACA , RETIRO DE BAJANTE EXISTENTE E INSTALACIÓN TUBERIA BAJANTE, INCLUYE SELLO EN CONCRETO	UND		$ 342.563,00	$ -	1,00	$ 342.563,00		$ -	1,00	$ 342.563,00	1,00	$ 342.563,00	0,00	$ -	100%
NP-1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA LIQUID TIGHT DE 3/4" PARA CONECTAR LA ENTRADA DE LA BOMBA	ML		$ 49.359,00	$ -	25,00	$ 1.233.975,00		$ -		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 1.233.975,00	0%
NP-1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA LIQUID TIGHT DE 1/2" PARA CONECTAR LA ENTRADA DE LA BOMBA	ML		$ 40.195,00	$ -	25,00	$ 1.004.875,00		$ -		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 1.004.875,00	0%
NP-1.12	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TUBO PVC DE 1/2" SUBTERRANEO PARA ALIMENTADOR DE CONTROL DE BOMBA, CON EXCAVACIÓN	ML		$ 25.467,00	$ -	25,00	$ 636.675,00		$ -		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 636.675,00	0%
NP-1.13	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TUBO PVC DE 3/4" SUBTERRANEO PARA ALIMENTADOR DE CONTROL DE BOMBA, CON EXCAVACION	ML		$ 28.212,00	$ -	25,00	$ 705.300,00		$ -		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 705.300,00	0%
NP-1.14	REGISTRO ELECTRICO EN CONCRETO DE 3000 PSI , INCLUYE TAPA (MEDIDAS INTERNAS 40 X 40)	UND		$ 433.817,00	$ -	2,00	$ 867.634,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 867.634,00	0%
NP-1.15	BASE A PISO PARA PUERTA PRINCPIAL , INCLUYE SU CORTE DE PISO, BASE DE ZOCALO Y FIJACIONES A HOJA DE VIDRIO	UND		$ 1.709.605,00	$ -	1,00	$ 1.709.605,00		$ -	1,00	$ 1.709.605,00	1,00	$ 1.709.605,00	0,00	$ -	100%
NP-1.16	RETIRO DE VINILO EXISTENTE, LIMPIEZA DE VENTANAS E INSTALACIÓN DE NUEVA CAPA DE VINILO ESMERILADO PARA PUERTAS Y VENTANAS	M2		$ 76.733,00	$ -	13,07	$ 1.002.977,04		$ -	13,07	$ 1.002.900,31	13,07	$ 1.002.900,31	0,00	$ 76,73	100%
NP-1.17	SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PERFORADA DE 6" PARA FILTRO	ML		$ 160.832,00	$ -	21,00	$ 3.377.472,00		$ -		$ -	0,00	$ -	21,00	$ 3.377.472,00	0%
NP-1.18	RELLENO CON GRAVA LIMPIA PARA FILTRO DE DRENAJE	M3		$ 207.669,00	$ -	17,85	$ 3.706.891,65		$ -		$ -	0,00	$ -	17,85	$ 3.706.891,65	0%
NP-1.19	SUM E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 PARA FILTRO DE DRENAJE	M2		$ 28.207,00	$ -	102,90	$ 2.902.500,30		$ -		$ -	0,00	$ -	102,90	$ 2.902.500,30	0%
NP-1.20	Caseta para electrobomba de 1A x 1,3B x 1,7H dimensiones internas (incluye placa en concreto 3000 psi e = 8 cm y protector metalico y sistema de seguridad cadena y candado)	UND		$ 3.946.493,00	$ -	1,00	$ 3.946.493,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.946.493,00	0%
NP-1.21	RELLENO TRANSPORTADO DE CANTERA , INCLUYE COMPACTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PROCTOR MODIF 95%, ESPECIAL PARA TERRAPLENES	M3		$ 171.520,00	$ -	40,83	$ 7.003.695,99		$ -	22,00	$ 3.773.440,00	22,00	$ 3.773.440,00	18,83	$ 3.230.255,99	54%
NP-1.22	CONCRETO CICLOPEO PARA ESTABILIZAR FONDOS DE ZAPATAS	M3		$ 596.228,00	$ -	13,23	$ 7.888.096,44		$ -	13,23	$ 7.888.096,44	13,23	$ 7.888.096,44	0,00	$ -	100%
NP-1.23	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGA PRINCIUPAL (INCLUYE ACELERANTE)	M3		$ 963.233,00	$ -	8,80	$ 8.473.560,70		$ -	8,80	$ 8.473.560,70	8,80	$ 8.473.560,70	0,00	$ -	100%
					$ -		**$ 94.619.276,06**		**$ -**		**$ 73.007.127,38**		**$ 73.007.127,38**		**$ 21.612.148,67**	
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 153.749.233,00**		**$ 213.348.845,59**		**$ 41.513.312,04**		**$ 112.236.856,00**		**$ 153.750.169,00**		**$ 59.598.676,65**	**72%**
ADMINISTRACIÓN				**26,85%**	**$ 41.282.929,00**	**26,85%**	**$ 57.284.165,00**	**26,85%**	**$ 11.146.324,00**	**26,85%**	**$ 30.135.596,00**	**26,85%**	**$ 41.281.920,00**	**26,85%**	**$ 16.002.245,00**	**72%**
IMPREVISTOS				**2,00%**	**$ 3.074.985,00**	**2,00%**	**$ 4.266.977,00**	**2,00%**	**830.266,00**	**2,00%**	**$ 2.244.737,00**	**2,00%**	**$ 3.075.003,00**	**2,00%**	**$ 1.191.974,00**	**72%**
UTILIDAD				**5,00%**	**$ 7.687.462,00**	**5,00%**	**$ 10.667.442,00**	**5,00%**	**$ 2.075.666,00**	**5,00%**	**$ 5.611.843,00**	**5,00%**	**$ 7.687.508,00**	**5,00%**	**$ 2.979.934,00**	**72%**
IVA SOBRE UTILIDAD				**19,00%**	**$ 1.460.618,00**	**19,00%**	**$ 2.026.814,00**	**19,00%**	**394.377,00**	**19,00%**	**$ 1.066.250,00**	**19,00%**	**$ 1.460.627,00**	**19,00%**	**$ 566.187,00**	**72%**
SUB TOTAL					**$ 207.255.227,00**		**$ 287.594.244,00**		**$ 55.959.945,00**		**$ 151.295.282,00**		**$ 207.255.227,00**		**$ 80.339.017,00**	**72%**
COSTO TOTAL					**$ 207.255.227,00**		**$ 287.594.244,00**		**$ 55.959.945,00**		**$ 151.295.282,00**		**$ 207.255.227,00**		**$ 80.339.017,00**	**72%**

VALOR ACTA	$ 151.295.282,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$ -
VALOR A PAGAR	$ 151.295.282,00

CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSORCIO JUDICIAL SUCRE	**SOLUCIONES R&S SAS**	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO**
CONTRATISTA	**INTERVENTORIA**	**SUPERVISOR**
RLEGAL-JAIR MANJARREZ C.	**RLEGAL-RAMÓN A. LOPEZ CAMARGO**	**FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**