	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	27/9/2025	Al	30/9/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
20	30/9/2025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra					0.00%
Semana 2 Obra					0.00%
Semana 3 Obra					0.00%
Semana 4 Obra					0.00%
Semana 5 Obra					0.00%
Semana 6 Obra					0.00%
Semana 7 Obra					0.00%
Semana 8 Obra					0.00%
Semana 9 Obra					0.00%
Semana 10 Obra					0.00%

Observaciones:

1

2

3

4

5

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría/Asesor Ambiental	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Residente Ambiental Contratista	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		



CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	27/9/2025	Al	30/9/2025	

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Acompañamiento en entrega de primera compensacion ambiental en base a la Resolucion 608 de 204 de CORALINA, con un total de 439 individuos entregados a CORALINA.
2	Visita a campo para seguimiento ambiental
3	
4	
5	

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1	Seguimiento a actividades de uso de chipiadora.
2	Visita a campo
3	
4	
5	

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Yurlanys Garcia Zambrano Director de Interventoría	Nombre	Ing. Estefania Ochoa Manuel Asesor Ambiental

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	9/9/2025	Al	16/9/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
18	16/9/2025

AVANCE EN EJECUCIÓN DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra					0.00%
Semana 2 Obra					0.00%
Semana 3 Obra					0.00%
Semana 4 Obra					0.00%
Semana 5 Obra					0.00%
Semana 6 Obra					0.00%
Semana 7 Obra					0.00%
Semana 8 Obra					0.00%
Semana 9 Obra					0.00%
Semana 10 Obra					0.00%

Observaciones:

1

2

3

4

5

	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	9/9/2025	Al	16/9/2025	

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría/Asesor Ambiental	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Residente Ambiental Contratista	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Seguimiento a las actividades de visita a predio desigando por coralina para plantacion de compensacion ambiental de acuerdo a anexo tecnico 397 de 2024 de coralina
2	Visita a campo para seguimiento ambiental
3	Notificaciones en bitacora por el no uso de chipiadora
4	
5	

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1	Seguimiento a actividades de uso de chipiadora.
2	Visita a campo
3	
4	
5	

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Yurlanys Garcia Zambrano Director de Interventoría	Nombre	Ing. Estefania Ochoa Manuel Asesor Ambiental

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	19/9/2025	Al	26/9/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
19	26/9/2025

AVANCE EN EJECUCIÓN DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra					0.00%
Semana 2 Obra					0.00%
Semana 3 Obra					0.00%
Semana 4 Obra					0.00%
Semana 5 Obra					0.00%
Semana 6 Obra					0.00%
Semana 7 Obra					0.00%
Semana 8 Obra					0.00%
Semana 9 Obra					0.00%
Semana 10 Obra					0.00%

Observaciones:

1

2

3

4

5

	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	19/9/2025	Al	26/9/2025	

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría/Asesor Ambiental	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Residente Ambiental Contratista	Administrativos	si
		Profesionales	si


Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Solcitud de entrega de informes de actividades ambientales de compensacion de la Resolucion 608 de 2024 de CORALINA
2. Visita a campo para seguimiento ambiental
3. Asistencia a comité de seguimiento por parte de la FAC
4. Seguimiento a actividades de retiro de material de escombro y uso de chicpiadora
5.

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Seguimiento a actividades de uso de chipiadora.
2. Visita a campo
3.
4.
5.

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Yurlanys Garcia Zambrano Director de Interventoría	Nombre	Ing. Estefania Ochoa Manuel Asesor Ambiental

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	1/9/2025	Al	8/9/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
17	8/9/2025

AVANCE EN EJECUCIÓN DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra					0.00%
Semana 2 Obra					0.00%
Semana 3 Obra					0.00%
Semana 4 Obra					0.00%
Semana 5 Obra					0.00%
Semana 6 Obra					0.00%
Semana 7 Obra					0.00%
Semana 8 Obra					0.00%
Semana 9 Obra					0.00%
Semana 10 Obra					0.00%

Observaciones:

1

2

3

4

5

	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	1/9/2025	Al	8/9/2025	

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría/Asesor Ambiental	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Residente Ambiental Contratista	Administrativos	si
		Profesionales	si


Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Se realizo seguimiento a las actividades de poda y guaraña como las medidas de seguridad para salvaguardar los individuos alrededor de los que no tenian el permiso de tala
2	Llamado de atencion a la Ing Ana del Contratista por mezcla de residuos solidos urbanos y contaminacion en suelo.
3	Seguimiento para la 1ra entrega de compensancion ambiental en relacion a las Res 608 de 2024 de CORALINA
4	Se hizo seguimiento de inspector de CORALINA, para la entrega el dia 6 de agosto de 2025 de la primera compensacion en relacion a la Res 608 de 2024 de CORALINA
5	

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1	Entrega primera compensacion ambiental a coralina relacionada en la Res 608 de 2024 de CORALINA
2	
3	
4	
5	

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Yurlanys Garcia Zambrano Director de Interventoría	Nombre	Ing. Estefania Ochoa Manuel Asesor Ambiental