CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.9		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	1/9/2025	Al	7/9/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
17	7/9/2025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 17 Obra	24.77%	1.00%	22.87%	0.00%	-1.90%
Semana 18 Obra	26.38%	1.00%	26.12%	0.00%	-0.26%
Semana 19 Obra	32.72%	1.00%	27.30%	0.00%	-5.42%
Semana 20 Obra	44.50%	2.00%	30.20%	2.90%	-14.30%












	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.9			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	1/9/2025	Al	7/9/2025	

Observaciones:

1
2
3
4
5

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Ejecución de solados de limpieza en concreto de 2,000 PSI para cimentaciones, con un espesor de 0.05 m, según se reporta en múltiples días.
2	Armado y preparación de vigas de cimentación en concreto de 3,000 PSI, resistente a sulfatos, para elementos como el "sexy bar" y la guardia.
3	Excavación de zapatas en el tramo entre el "sexy bar" y la guardia, como parte de la preparación del terreno para la cimentación.
4	Armado de formaletas y hierro para columnas en la avenida Circunvalar y calle 22, incluyendo la preparación de cajas de arranque para 10 columnas.
5	Construcción de un tanque subterráneo en concreto de 4,000 PSI impermeabilizado, con dimensiones de 3.5x3.5x1.00 m, que incluye excavación y formaletería.
6	Fundición de zapatas de cimentación en concreto de 4,000 PSI, resistente a sulfatos, con un volumen reportado de 0.5 m³.
7	Limpieza y adecuación del terreno con retroexcavadora, especialmente después de lluvias, para mantener las condiciones de trabajo.
8	Extracción y limpieza de pozo séptico, seguido de relleno con material granular, como parte de las actividades de saneamiento y preparación del terreno.

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1	Fundida de vigas de cimentación: Evidenciado en múltiples fotografías que muestran el vaciado de concreto para las vigas de cimentación en diferentes zonas, como la guardia y el cerramiento.
2	Fundida de la placa de tapa del tanque de agua: Se documenta el vaciado de concreto para la losa o placa que servirá como tapa del tanque subterráneo.
3	Fundida de zapatas en la zona de la Calle 22: Fotografías que muestran el proceso de vaciado de concreto para las zapatas de cimentación ubicadas en la Calle 22.
4	Fundida de zapatas en la zona paralela a la circunvalar: Registro visual del vaciado de concreto para las zapatas localizadas en el área adyacente a la avenida Circunvalar.
5	Excavación en material rocoso: Fotografías que muestran las labores de excavación en zonas con presencia de material rocoso para la preparación de cimentaciones.
6	Instalación y armado de acero de refuerzo estructural: Se observan imágenes con el corte, doblado y colocación del hierro (acero de refuerzo) para elementos estructurales como columnas y vigas.
7	Colocación de formaletas (encofrados): Las fotografías documentan la instalación de los moldes o formaletas que se utilizan para dar forma al concreto antes de su fundida.
8	Relleno y compactación de terreno: Se registran visualmente las actividades de relleno con material seleccionado y su posterior compactación para preparar la base de la estructura.

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Yurlanys Garcia Zambrano Director de Interventoría	Nombre	Ing. FEDERRICO PETERSON MANUEL Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.10		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	8/9/2025	Al	14/9/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
18	14/9/2025

AVANCE EN EJECUCIÓN DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 17 Obra	24.77%	1.00%	22.87%	0.00%	-1.90%
Semana 18 Obra	26.38%	1.00%	26.12%	0.00%	-0.26%
Semana 19 Obra	32.72%	1.00%	27.30%	0.00%	-5.42%
Semana 20 Obra	44.50%	2.00%	30.20%	2.90%	-14.30%









	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.10			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	8/9/2025	Al	14/9/2025	

Observaciones:

1. Durante el periodo evaluado se presentaron precipitaciones intensas y continuas en la zona de intervención, las cuales afectaron directamente el desarrollo normal de las actividades programadas en obra. Estas lluvias, registradas principalmente entre los días 11/09/2025-14/09/2025, generaron condiciones de humedad en el terreno y en los accesos, impidiendo el ingreso seguro de maquinaria y personal, así como la ejecución de labores técnicas que requieren estabilidad del terreno y visibilidad adecuada.
2.
3.
4.
5.

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Fundida de vigas de cimentación: Evidenciado en múltiples fotografías que muestran el vaciado de concreto para las vigas de cimentación en diferentes zonas, como la guardia y el cerramiento.
2. Fundida de la placa de tapa del tanque de agua: Se documenta el vaciado de concreto para la losa o placa que servirá como tapa del tanque subterráneo.
3. Fundida de zapatas en la zona de la Calle 22: Fotografías que muestran el proceso de vaciado de concreto para las zapatas de cimentación ubicadas en la Calle 22.
4. Fundida de zapatas en la zona paralela a la circunvalar: Registro visual del vaciado de concreto para las zapatas localizadas en el área adyacente a la avenida Circunvalar.
5. Excavación en material rocoso: Fotografías que muestran las labores de excavación en zonas con presencia de material rocoso para la preparación de cimentaciones.
6. Instalación y armado de acero de refuerzo estructural: Se observan imágenes con el corte, doblado y colocación del hierro (acero de refuerzo) para elementos estructurales como columnas y vigas.
7. Colocación de formaletas (encofrados): Las fotografías documentan la instalación de los moldes o formaletas que se utilizan para dar forma al concreto antes de su fundida.
8. Relleno y compactación de terreno: Se registran visualmente las actividades de relleno con material seleccionado y su posterior compactación para preparar la base de la estructura.

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Fundida de solados de limpieza: Se realizó el vaciado de concreto para los solados de limpieza en varias zonas, visible en múltiples fotografías que documentan esta actividad preparatoria de la cimentación.
2. Fundida de zapatas de cimentación: El registro visual muestra el vaciado de concreto para las zapatas en diferentes ubicaciones, incluyendo la zona paralela a la circunvalar y la Calle 22, sentando las bases para los elementos estructurales verticales.
3. Fundida de vigas de cerramiento: Fotografías evidencian la colocación de concreto para las vigas de cimentación del cerramiento en el sector del "sexy bar", avanzando en la estructura perimetral.
4. Instalación de acero de refuerzo para columnas: Se documenta el corte, doblado y colocación de las armaduras de hierro dentro de las formaletas, listas para la posterior fundida de las columnas en la Circunvalar y Calle 22.
5. Instalación y fabricación de formaletas: Las imágenes capturan la colocación de los moldes o formaletas para zapatas y columnas, así como la fabricación de cajas (formaletas) en taller, esenciales para dar forma al concreto.
6. Trazado topográfico de ejes: El equipo de topografía fue fotografiado realizando el replanteo y proyección de ejes en el terreno para la ubicación precisa de zapatas y columnas, garantizando la correcta alineación de la estructura.
7. Fundida de columnas de la guardia: El registro visual confirma la fundida de concreto para las columnas de la estructura de la guardia, un hito significativo en el desarrollo de la obra.
8. Relleno con material granular: Fotografías muestran el relleno y compactación con piedra y material seleccionado alrededor de las zapatas, preparando el terreno para el posterior vaciado de concreto ciclópeo y mejorando la capacidad de soporte.

Firma: _____
Nombre Ing. Yurlanys Garcia Zambrano
Director de Interventoría

Firma: _____
Nombre Ing. FEDERRICO PETERSON MANUEL
Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.11		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	16/9/2025	Al	22/9/2025

1. INFORMACION GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
19	22/9/2025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra	24.77%	1.00%	22.87%	0.00%	**-1.90%**
Semana 2 Obra	26.38%	1.00%	26.12%	0.00%	**-0.26%**
Semana 3 Obra	32.72%	1.00%	27.30%	0.00%	**-5.42%**
Semana 4 Obra	44.50%	2.00%	30.20%	2.90%	**-14.30%**








	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.11		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	16/9/2025	Al	22/9/2025

Observaciones:

1 Durante el periodo evaluado se presentaron precipitaciones intensas y continuas en la zona de intervención, las cuales afectaron directamente el desarrollo normal de las actividades programadas en obra. Estas lluvias, registradas principalmente entre los días 19/09/2025-21/09/2025, generaron condiciones de humedad en el terreno y en los accesos, impidiendo el ingreso seguro de maquinaria y personal, así como la ejecución de labores técnicas que requieren estabilidad del terreno y visibilidad adecuada.

2

3

4

5

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1 Fundida de solados de limpieza: Se realizó el vaciado de concreto para los solados de limpieza en varias zonas, visible en múltiples fotografías que documentan esta actividad preparatoria de la cimentación.

2 Fundida de zapatas de cimentación: El registro visual muestra el vaciado de concreto para las zapatas en diferentes ubicaciones, incluyendo la zona paralela a la circunvalar y la Calle 22, sentando las bases para los elementos estructurales verticales.

3 Fundida de vigas de cerramiento: Fotografías evidencian la colocación de concreto para las vigas de cimentación del cerramiento en el sector del "sexy bar", avanzando en la estructura perimetral.

4 Instalación de acero de refuerzo para columnas: Se documenta el corte, doblado y colocación de las armaduras de hierro dentro de las formaletas, listas para la posterior fundida de las columnas en la Circunvalar y Calle 22.

5 Instalación y fabricación de formaletas: Las imágenes capturan la colocación de los moldes o formaletas para zapatas y columnas, así como la fabricación de cajas (formaletas) en taller, esenciales para dar forma al concreto.

6 Trazado topográfico de ejes: El equipo de topografía fue fotografiado realizando el replanteo y proyección de ejes en el terreno para la ubicación precisa de zapatas y columnas, garantizando la correcta alineación de la estructura.

7 Fundida de columnas de la guardia: El registro visual confirma la fundida de concreto para las columnas de la estructura de la guardia, un hito significativo en el desarrollo de la obra.

8 Relleno con material granular: Fotografías muestran el relleno y compactación con piedra y material seleccionado alrededor de las zapatas, preparando el terreno para el posterior vaciado de concreto ciclópeo y mejorando la capacidad de soporte.

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1 Fundida de zapatas de cimentación: vaciado de concreto para un número significativo de zapatas en diversas zonas del proyecto, incluyendo la Calle 22, la avenida Circunvalar y el área del "sexy bar", marcando un avance sustancial en la cimentación.

2 Corte, doblado y figurado de acero de refuerzo: actividades de preparación del hierro estructural, incluyendo el corte y doblado de las barras, esenciales para la conformación de las armaduras de zapatas, columnas y vigas.

3 Fundida de solados de limpieza: Se observa la colocación de concreto para los solados de limpieza, una capa base que precede a la fundida de los elementos de cimentación principal, visible en varias ubicaciones como la Calle 22 y el "sexy bar".

4 Instalación de formaletas (encofrados): El registro fotográfico captura la colocación de los moldes de madera para zapatas y columnas, una etapa crucial para dar forma al concreto antes de su vaciado.

5 Fundida de columnas para la estructura de la guardia: Las imágenes confirman la finalización del vaciado de concreto para las columnas de la guardia, un hito importante en la elevación de la superestructura.

6 Fabricación de formaletas en taller: Se documenta la construcción y preparación de los moldes o cajas de formaleta, necesarios para las sucesivas fundidas programadas.

7 Desencofrado de elementos estructurales: Fotografías muestran el retiro de las formaletas una vez que el concreto ha alcanzado la resistencia suficiente, dejando al descubierto las zapatas y columnas ya fundidas.

8 Trabajos de topografía para replanteo: El equipo topográfico es captado en campo realizando el trazado y marcaje de los puntos de ubicación para las zapatas, asegurando la precisión en la localización de los elementos estructurales.

Firma: _____
Nombre Ing. Yurlanys Garcia Zambrano
Director de Interventoría

Firma: _____
Nombre Ing. FEDERRICO PETERSON MANUEL
Residente de Interventoría

	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.12		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	22/8/2025	Al	28/8/2025

1. INFORMACION GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
20	28/8/2025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra	24.77%	1.00%	22.87%	0.00%	**-1.90%**
Semana 2 Obra	26.38%	1.00%	26.12%	0.00%	**-0.26%**
Semana 3 Obra	32.72%	1.00%	27.30%	0.00%	**-5.42%**
Semana 4 Obra	44.50%	2.00%	30.20%	2.90%	**-14.30%**



Observaciones:

1. Durante el periodo evaluado se presentaron precipitaciones intensas y continuas en la zona de intervención, las cuales afectaron directamente el desarrollo normal de las actividades programadas en obra. Estas lluvias, registradas principalmente entre los días 25/09/2025-29/09/2025-17/09/2025- 23/09/2025, generaron condiciones de humedad en el terreno y en los accesos, impidiendo el ingreso seguro de maquinaria y personal, así como la ejecución de labores técnicas que requieren estabilidad del terreno y visibilidad adecuada.
2.
3.
4.
5.

	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.12			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	22/8/2025	Al	28/8/2025	

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Fundida de zapatas de cimentación: vaciado de concreto para un número significativo de zapatas en diversas zonas del proyecto, incluyendo la Calle 22, la avenida Circunvalar y el área del "sexy bar", marcando un avance sustancial en la cimentación.
2	Corte, doblado y figurado de acero de refuerzo: actividades de preparación del hierro estructural, incluyendo el corte y doblado de las barras, esenciales para la conformación de las armaduras de zapatas, columnas y vigas.
3	Fundida de solados de limpieza: Se observa la colocación de concreto para los solados de limpieza, una capa base que precede a la fundida de los elementos de cimentación principal, visible en varias ubicaciones como la Calle 22 y el "sexy bar".
4	Instalación de formaletas (encofrados): El registro fotográfico captura la colocación de los moldes de madera para zapatas y columnas, una etapa crucial para dar forma al concreto antes de su vaciado.
5	Fundida de columnas para la estructura de la guardia: Las imágenes confirman la finalización del vaciado de concreto para las columnas de la guardia, un hito importante en la elevación de la superestructura.
6	Fabricación de formaletas en taller: Se documenta la construcción y preparación de los moldes o cajas de formaleta, necesarios para las sucesivas fundidas programadas.
7	Desencofrado de elementos estructurales: Fotografías muestran el retiro de las formaletas una vez que el concreto ha alcanzado la resistencia suficiente, dejando al descubierto las zapatas y columnas ya fundidas.
8	Trabajos de topografía para replanteo: El equipo topográfico es captado en campo realizando el trazado y marcaje de los puntos de ubicación para las zapatas, asegurando la precisión en la localización de los elementos estructurales.

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Yurlanys Garcia Zambrano Director de Interventoría	Nombre	Ing. FEDERRICO PETERSON MANUEL Residente de Interventoría