REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

GESTION DEL CONTRATO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3301-2025

Objeto del contrato:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023
Localización del proyecto:	CHAPARRAL, TOLIMA
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO EQUIGRAVA
Número del contrato:	2631 del 17 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS:

ITEM	ACTIVIDAD	FOTOGRAFIAS
	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	
		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIMENTACIÓN	

CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
	GESTION DEL CONTRATO
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3301 del 23 de septiembre de 2025

Vigas de cimentación en concreto 3000 psi	 


	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
	GESTION DEL CONTRATO
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3301 del 23 de septiembre de 2025


	
Zapatas en concreto 3000 psi	

	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
	GESTION DEL CONTRATO
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3301 del 23 de septiembre de 2025

	
Muros de contención en concreto 3000 psi	

	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
	GESTION DEL CONTRATO
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3301 del 23 de septiembre de 2025





CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
	GESTION DEL CONTRATO
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3301 del 23 de septiembre de 2025



CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
	GESTION DEL CONTRATO
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3301 del 23 de septiembre de 2025

Columnas en concreto 4000 psi	

CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
	GESTION DEL CONTRATO
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3301 del 23 de septiembre de 2025



CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	SEMANA 18	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	lunes, 26 de enero de 2026	Y EL	domingo, 1 de febrero de 2026
LOCALIZACIÓN	CHAPARRAL, TOLIMA				

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.:	2601 del 17 de julio de 2025	CONTRATO No.:	3301 del 23 de septiembre de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023	OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023
CONTRATISTA:	CONSORCIO EQUIGRAVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA
PLAZO INICIAL:	24 MESES	PLAZO INICIAL:	24 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	jueves, 2 de octubre de 2025	FECHA DE INICIACIÓN:	jueves, 2 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 1 de octubre de 2027	FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 1 de octubre de 2027
VALOR INICIAL :	$ 82,725,665,350.17	VALOR INICIAL :	$ 4,488,896,730.40
VALOR ANTICIPO:	N/A	VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 82,725,665,350.17	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4,488,896,730.40
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 82,725,665,350.17	VALOR POR PAGAR:	$ 4,488,896,730.40

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2/10/2025	3/4/2028	$ 8,272,566,535.02	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2/10/2025	1/2/2028	$ 448,889,637.04
PAGOS DE SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2/10/2025	2/10/2030	$ 4,136,283,267.51	PAGOS DE SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES	2/10/2025	2/10/2030	$ 224,444,836.52
ESTABILIDAD LABORAL	2/10/2027	2/10/2032	$ 16,545,133,070.03	CALIDAD DEL SERVICIO	2/10/2027	2/10/2032	$ 1,346,669,019.12
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	2/10/2025	2/10/2027	$ 4,136,283,268.00				

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA PARCIAL No. 01	SEMANA 9	$2,511,071,243.00	ACTA PARCIAL No. 01	SEMANA 9	$136,256,861.09
ACTA PARCIAL No. 02	SEMANA 12	$7,422,033,708.79	ACTA PARCIAL No. 02	SEMANA 12	$379,737,883.32

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Durante el tiempo correspondiente al periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades:

SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
EXCAVACION MECANICA (Incluye retiro de material sobrante)	EXCAVACION MECANICA (Incluye retiro de material sobrante)	EXCAVACION MECANICA (Incluye retiro de material sobrante)	EXCAVACION MECANICA (Incluye retiro de material sobrante)
EXCAVACION MATERIAL ROCA (Incluye retiro de material sobrante)	MALLAS ESTRUCTURALES 5 mm 6X2,35M SEPARACIÓN 15X15CM	MALLAS ESTRUCTURALES 5 mm 6X2,35M SEPARACIÓN 15X15CM	MALLAS ESTRUCTURALES 5 mm 6X2,35M SEPARACIÓN 15X15CM
MALLAS ESTRUCTURALES 5 mm 6X2,35M SEPARACIÓN 15X15CM	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 psi	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 psi	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 psi
ZAPATAS EN CONCRETO 3000 psi	PLACA CONTRAPISO 15 CMS	PLACA CONTRAPISO 15 CMS	PLACA CONTRAPISO 15 CMS
PLACA CONTRAPISO 15 CMS	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI 60% CONCRETO, 40% ROCA	MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 psi	MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 psi
CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI 60% CONCRETO, 40% ROCA	MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 psi	CONCRETO SOLADO LIMPIEZA 1500 PSI E=0,05m	CONCRETO SOLADO LIMPIEZA 1500 PSI E=0,05m
MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 psi	CONCRETO SOLADO LIMPIEZA 1500 PSI E=0,05m	COLUMNAS EN CONCRETO 4000 psi	COLUMNAS EN CONCRETO 4000 psi
CONCRETO SOLADO LIMPIEZA 1500 PSI E=0,05m	COLUMNAS EN CONCRETO 4000 psi		
COLUMNAS EN CONCRETO 4000 psi			


5. PERSONAL DEL CONTRATISTA


1 DIRECTOR DE OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 INGENIERO AMBIENTAL
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1 MAESTRO
1 INGENIERO AUXILIAR RESIDENTE
1 TOPOGRAFO
6 OPERARIOS DE MÁQUINA AMARILLA
CUADRILLA 1 - MURO DE CONTENCIÓN
CUADRILLA 2 - CIMENTACIÓN
CUADRILLA 3 - COLUMNAS
CUADRILLA 4- PLACA DE CONTRAPISO
1 VIGILANTE
1 CADENERO
1 ALMACENISTA
1 SISO

6. SEGUIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS

LUNES	5/01/2026	NUBLADO
MARTES	6/01/2026	NUBLADO CON LLUVIAS EN LA MAÑANA
MIERCOLES	7/01/2026	SOLEADO
JUEVES	8/01/2026	SOLEADO
VIERNES	9/01/2026	LLUVIAS EN LA MAÑANA
SABADO	10/01/2026	SOLEADO CON LLUVIAS FUERTES EN LA MADRUGADA Y LA NOCHE
LUNES	12/01/2026	SOLEADO
MARTES	13/01/2026	NUBLADO CON LLUVIAS FUERTES EN LA MADRUGADA Y LA NOCHE
MIERCOLES	14/01/2026	NUBLADO
JUEVES	15/01/2026	NUBLADO CON LLUVIAS EN LA MAÑANA
VIERNES	16/01/2026	NUBLADO CON LLUVIAS EN LA MAÑANA
SABADO	17/01/2026	SOLEADO
LUNES	19/01/2026	SOLEADO
MARTES	20/01/2026	SOLEADO
MIERCOLES	21/01/2026	SOLEADO
JUEVES	22/01/2026	NUBLADO CON LLUVIAS EN LA MADRUGADA
VIERNES	23/01/2026	NUBLADO CON LLUVIAS EN LA MAÑANA
SABADO	24/01/2026	NUBLADO CON LLUVIAS EN LA MADRUGADA
LUNES	26/01/2026	SOLEADO
MARTES	27/01/2026	SOLEADO
MIERCOLES	28/01/2026	SOLEADO
JUEVES	29/01/2026	NUBLADO
VIERNES	30/01/2026	NUBLADO
SABADO	31/01/2026	NUBLADO CON LLUVIAS EN LA MAÑANA

7. CURVA "S"





RESUMEN % AVANCE	ACUMULADO ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO
% PROGRAMADO	11.74%	0.79%	12.53%
% EJECUTADO	15.95%	0.51%	16.46%

8. IMAGENES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS



EXCAVACION MECANICA (Incluye retiro de material sobrante)



ZAPATAS EN CONCRETO 3000 psi



MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 psi



ZAPATAS EN CONCRETO 3000 psi



VIGAS DE CIMENTACIÓN



VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 psi



MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 psi



COLUMNAS EN CONCRETO 4000 psi



EXCAVACION MECANICA (Incluye retiro de material sobrante)



VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 psi

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

PARA ESTE PERIODO EL % PROGRAMADO ACUMULADO ES 12.53% Y UN EJECUTADO REAL DE 16.46% UNA DIFERENCIA EN AVANCE DE UN 3.93% EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA.

Durante la semana 15, la ruta crítica estuvo asociada principalmente al avance del movimiento de tierras, destacándose como actividades determinantes la excavación mecánica y la excavación en material roca, dado que estas condicionaron la liberación de frentes para la cimentación. Asimismo, la ejecución de las zapatas en concreto de 3000 psi se consolidó como actividad crítica, al constituir la base estructural inicial del proyecto. Se recomendó garantizar continuidad operativa, control topográfico y retiro oportuno del material sobrante, debido a que cualquier atraso en esta etapa impactaba directamente el desarrollo posterior de la cimentación y estructura.

En la semana 16, la ruta crítica se mantuvo concentrada en la consolidación de la cimentación, siendo críticas las actividades de zapatas en concreto 3000 psi, la ejecución del concreto ciclópeo y el avance de los muros de contención en concreto 3000 psi, elementos esenciales para estabilización y soporte del terreno. Estas actividades representaron frentes prioritarios por su incidencia directa en la continuidad del cronograma. Se recomendó reforzar el control de calidad del concreto, asegurar disponibilidad permanente de materiales y formaletas, y mantener rendimientos constantes para evitar acumulación de atrasos.

Para la semana 17, la ruta crítica se encuentra definida por la continuidad en la ejecución de vigas de cimentación en concreto 3000 psi, así como el avance sostenido de los muros de contención, actividades que ya cuentan con tiempo de desarrollo y que deben mantenerse sin interrupciones por su impacto directo en el cierre de la etapa de cimentación. Adicionalmente, el concreto solado de limpieza continúa siendo relevante como actividad de soporte para garantizar superficies adecuadas en los procesos estructurales siguientes. Se recomienda asegurar programación estricta de vaciados, control de fraguado y seguimiento diario de rendimientos, dado que cualquier disminución en el ritmo de ejecución podría generar afectación en la ruta crítica.

En la semana 18, la ruta crítica continúa asociada principalmente a la consolidación y avance acumulado de las vigas de cimentación, los muros de contención en concreto 3000 psi y las actividades complementarias de preparación estructural, dado que estos frentes son determinantes para completar la cimentación y garantizar estabilidad antes de continuar con el desarrollo general de la estructura. Dado que las actividades de columnas ya venían ejecutándose desde semanas anteriores, el enfoque crítico se mantiene en asegurar el cierre oportuno de los elementos de contención y cimentación. Se recomienda mantener continuidad operativa, garantizar suministro oportuno de concreto y reforzar controles técnicos y de calidad para evitar retrasos que comprometan el cronograma general.

CONSORCIO SJB INTERVENTORIA
MARIA JOSE MOJICA DAZA
C.C. No. 49.796.398 de Valledupar
Representante Legal

-> Vaciado de zapatas, jornada de orden y aseo.

Lunes 05/Enero/2026

Clima: Mañana soleada, Tarde nublada

Personal en obra

-> Director de obra, Residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla, topografo, cadenero

Equipos y Maquinaria

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, vibrocompactador de rodillo, minicargador, herramientas menores

Actividades

-> Excavacion de zapatas y vigas de cimentacion, solado de excavaciones, Armado de acero de zapatas, columnas y muro de contencion

Martes 06/Enero/2026

Clima: Mañana lluvias, Tarde nublada

Personal en obra

-> Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, SST, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla topografo y cadenero.

Equipos y maquinaria

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal vibrocompactador de rodillo, minicargador, volqueta, herramientas menores

Actividades

->Excavacion de zapatas y vigas de cimentacion, Perfilacion de excavaciones vaciado de concreto ciclopeo, vaciado de solado

Miercoles 07/Enero/2026

Clima: Mañana nublada, tarde soleada

Personal en obra

-> Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, SST. ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla topografo y cadenero.

Equipos y maquinaria

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, vibrocompactador de rodillo, minicargador, volqueta, herramientas menores

Actividades

-> Excavacion de zapatas y vigas de cimentacion, Armado de acero de zapatas y vigas de cimentacion, vaciado de concreto ciclopeo y solado compactacion y relleno para losa de contrapiso

Scanned with CamScanner

Jueves 08/Enero/2026

Clima: Mañana soleado, Tarde Soleada

Personal en obra

-> Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla, topografo y cadenero

Equipos y maquinaria.

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal vibrocompactador de rodillo, carmix, minicargador, Volqueta, herramientas menors

Actividades

-> Excavacion de vigas de cimentacion, soladu de limpieza, Armado de acero para columnas y muro de contencion, instalacion de malla electrosoldada para losa de contrapiso

Viernes 09/Enero/2026

Clima: Mañana soleado, Tarde Soleada

Personal en obra

-> Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla, topografo y cadenero

Equipos y Maquinaria

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, vibrocompactador de rodillo, minicargador, volqueta, herramientas menores.

Actividades

-> Vaciado de concreto para columnas, muro de contencion, zapatas y vigas de cimentacion, instalacion de malla electrosoldada para losa de contrapiso

Scanned with CamScanner

Sabado 10/Enero/2026

Clima: Mañana soleada

Personal de obra

→ Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla topografo y cadenero

Equipos y maquinaria

→ Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, vibrocompactador de rodillo, minicargador, volqueta, herramientas menores.

Actividades

→ Vaciado de columnas, Armado de acero de muro de contencion, vaciado de losa de contrapiso

Lunes 12/Enero/2026

Clima: Mañana nublado, Tarde soleada

Personal de obra

→ Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla, topografo cadenero.

Equipos y maquinaria.

→ Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, vibrocompactador de rodillo, minicargador, volqueta, herramientas menores.

Actividades

→ Excavacion de zapatas y vigas de cimentacion, Solado de zapatas y vigas de cimentacion, Armado de acero para muro de contencion y columnas, Instalacion de malla electrosoldada

Scanned with CamScanner

Martes 13/Enero/2026

Clima: Mañana nublada, Tarde soleada Nota: Lluvias de madrugada

Personal de obra

-> Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla, topografo y cadenero

Equipos y maquinaria

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, vibrocompactador de rodillo, carmix, minicargador, volqueta, herramientas menores

Actividades

-> Excavacion de zapatas y vigas de cimentacion, Encofrado de muro de contencion, vaciado de columnas y vigas de cimentacion Instalacion de malla electrosoldada

Miercoles 14/Enero/2026

Clima Mañana nublada, Tarde soleada: Nota: Lluvias de madrugada

Personal en obra

-> Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla, topografo, cadenero

Equipos y maquinaria

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, vibrocompactador de rodillo, carmix, minicargador, volqueta, herramientas menores

Actividades

-> Excavacion de zapatas, Armado de acero de vigas de cimentacion y zapatas, Armado de acero de columnas y muro de contencion vaciado de columnas y zapatas, vaciado de base de contrapiso

Scanned with CamScanner

Jueves 15/Enero/2026

Clima: Mañana nublada, Tarde nublada Nota: Lluvias intermitentes

Personal en obra

-> Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla topografo y cadenero.

Equipos y maquinaria

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, cermix vibrocompactador de rodillo, minicargador, volquetes, herramientas menores.

Actividades

-> Vaciado de losa de contrapiso, vaciado de vigas de cimentacion Armado de acero de muro de contencion y vigas de cimentacion, Vaciado de zapatas

Viernes 16/Enero/2026

Clima: Mañana nublada, Tarde soleada

Personal en obra

-> Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla topografo y cadenero

Equipos y maquinaria

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, cermix, vibrocompactador de rodillo, minicargador, volquetas, herramientas menores.

Actividades

-> Instalacion de malla electrosoldada para losa de contrapiso, vaciado de zapatas y vigas de cimentacion, Encofrado y vaciado de muro de contencion.

Scanned with CamScanner

Sabado 17/Enero/2026

Clima: Mañana soleada

Personal en obra

-> Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla, topografo y cadenero

Equipos y maquinaria

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, carmix vibrocompactador de rodillo, minicargador, volquetas, herramientas menores.

Actividades

-> Vaciado de columnas y muro de contencion, vaciado de losa de contrapiso, Solado en excavaciones de vigas de cimentacion y zapatas

Lunes 19/Enero/2026

Clima: Mañana soleada, Tarde soleada

Personal en obra

-> Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla, topografo y cadenero.

Equipos y maquinaria:

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, Carmix vibrocompactador de rodillo, minicargador, volquetas, herramientas menores.

Actividades

-> Armado de acero para zapatas, vigas de cimentacion columnas y muro de contencion, vaciado de zapatas y vigas de cimentacion, Encofrado de muro de contencion

Scanned with CamScanner

Martes 20/Enero/2026

Clima: Mañana Soleado, Tarde Soleada

Personal en obra

→ Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla topografo y cadenero

Equipos y Maquinaria

→ Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, carmix, Vibrocompactador de rodillo, minicargador, volqueta, herramientas menores.

Actividades

→ Excavacion de zapatas y vigas de cimentacion, Vaciado de columnas y vigas de cimentacion, Instalacion de malla electrosoldada, encofrado de muro de contencion, vaciado de concreto ciclopeo, vaciado de solado en excavaciones

Miercoles 21/Enero/2026

Clima: Mañana soleado, Tarde soleada

Personal en obra

→ Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla topografo y cadenero.

Equipos y Maquinaria

→ Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, carmix, vibrocompactador de rodillo, minicargador, volquetas, herramientas menores.

Actividad

→ Excavacion de zapatas y vigas de cimentacion, vaciado de losa de contrapiso, vaciado de columnas y muro de contencion, Armado de acero de Zapatas y vigas de cimentacion

Scanned with CamScanner

Jueves 22 /Enero /2026

Clima: Mañana nublada, Tarde nublada Nota: Lluvias intermitentes

Personal en obra

-> Director de obra, residente obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla topografo y cadenero.

Equipos y Maquinaria

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, carmix vibrocompactador de rodillo minicargador, volqueta, herramientas menores.

Actividades

-> Excavacion de zapatas y vigas de cimentacion, vaciado de zapatas y vigas de cimentacion, Armado de acero de columnas y muros de contencion, solado en excavaciones, Instalacion de malla electrosoldada

Viernes /23 /Enero /2026

Clima: Mañana nublada, Tarde nublada ; lluvias de madrugada

Personal en obra

-> Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla topografo y cadenero.

Equipos y Maquinaria

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, carmix vibrocompactador de rodillo, minicargador, volquetas, herramientas menores

Actividad

-> Solado en Excavaciones, Armado de acero de columnas, zapatas y vigas de cimentacion, Vaciado de columnas y muros de contencion instalacion de malla electrosoldada.

Scanned with CamScanner

Sabado 24/Enero/2026

Clima: Mañana soleada

Personal en obra

→ Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla topografo y cadenero

Equipos y Maquinaria

→ Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, carrotx vibrocompactador de rodillo, minicargador, volquetas, herramientas menores

Actividades

→ Vaciado de muro de contencion, y columnas, Armado de acero de zapatas y vigas de cimentacion, Instalacion de malla electrosoldada

Lunes 26/Enero/2026

Clima: Mañana Soleada, Tarde soleada

Pasonal en obra

→ Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativos, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla topografo y cadenero

Equipos y Maquinaria

→ Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, carrito vibrocompactador de rodillo, minicargador, volquetas, herramientas menores

Actividades

→ Excavacion de zapatas y vigas de cimentacion, Salado de excavaciones Armado de acero de columnas, Encofrado de muro de contencion, vaciado de concreto ciclopeo, vaciado de vigas de cimentacion, vaciado de losa de contrapiso

Scanned with CamScanner

Martes 27/Enero/2026

Clima: Mañana Soleada, Tarde Soleada

Personal en obra

-> Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla, topografo y cadenero.

Equipos y Maquinaria

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, carmix vibrocompactador de rodillo, minicargador, volquetas, herramientas menores

Actividad

-> Encofrado y vaciado de columnas, vaciado de zapatas, Encofrado de muro de contencion, Instalacion de malla electrosoldada, Armado de acero de vigas de cimentacion

Miercoles 28/Enero/2026

Clima: Mañana Soleada, Tarde Soleada

Personal en obra

-> Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental, maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla topografo y cadenero

Equipos y Maquinaria

-> Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, carmix vibrocompactador de rodillo, minicargador, volquetas, herramientas menores

Actividad

-> Excavacion de zapatas y vigas de cimentacion, vaciado de losa de contrapiso, vaciado de solado en excavaciones, Armado de acero para columnas y vigas de cimentacion, Encofrado de muro de contencion

Scanned with CamScanner

Jueves 29/Enero/2026

Clima Mañana nublado, Tarde nublada, Nota: lluvias de madrugada

Personal en obra

→ Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla, topografo y cadenero

Equipos y Maquinaria

→ Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, carmix, vibrocompactador de rodillo, minicargador, volqueta, herramientas menores,

Actividad

→ Excavacion de zapatas y vigas de cimentacion, vaciado de muro de contencion, vaciado de vigas de cimentacion, solado de excavaciones Instalacion de malla electrosoldada, Armado de acero de vigas de cimentacion

Viernes 30/Enero/2026

Clima: Mañana nublada, Tarde nublada: Lluvias de madrugada

Personal en obra

→ Director de obra, residente de obra, Auxiliar administrativo, sst, ingeniero ambiental maestros, oficiales, ayudantes, operadores de maquinaria amarilla, topografo y cadenero

Equipos y Maquinaria

→ Retroexcavadora de oruga, retroexcavadora con cargador frontal, carmix, vibrocompactador de rodillo, minicargador, volqueta, herramientas manuales

Actividad

→ Vaciado de columnas, zapatas y vigas de cimentacion, Armado de acero de vigas de cimentacion, muro de contencion y columnas, vaciado de solado en excavaciones.

Scanned with CamScanner

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE SALUD
ACTA N° 03 PARCIAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3301 del 23 de septiembre de 2025			
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA. CÓDIGO BPIN 2022000060023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA		
NIT:	901.995.292-7		
SUPERVISOR	ALISON AMAYA REYES		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 4,459,896,730.40		
ANTICIPO:		NO APLICA	
PLAZO:	VEINTICUATRO (24) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	2/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/10/2027		
PERIODO EJECUTADO:	01/12/2025 - 31/01/2026	FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA N° 2631 del 17 de julio de 2025	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CODIGO BPIN 2022000060023
CONTRATISTA:	CONSORCIO EQUIGRAVA
NIT:	901.865.829-8
INTERVENTOR:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 82,725,665,350.17
ANTICIPO:	NO APLICA
PLAZO:	VEINTICUATRO (24) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	2/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/10/2027

CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA

DESCRIPCION DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	VALOR CONTRATADO DE OBRA	ANTERIORES ACTAS N° (01 Y 02)				PRESENTE ACTA N° 03	
			VALOR DEL PACIAL ACTA DE OBRA N°1	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA ACTA N°1	VALOR DEL PACIAL ACTA DE OBRA N°2	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA ACTA N°2	VALOR DEL ACTA PARCIAL DE OBRA N°3	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA ACTA N°3
CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023	TOLIMA	$ 82,725,665,350.17	$ 2,511,071,243.00	3.04%	$ 7,422,033,705.79	8.97%	$ 3,672,834,076.32	4.44%
	VALOR TOTAL	$ 82,725,665,350.17	$				$ 13,605,939,025.11	16.45%

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA N° (01 Y 02)

ACTA DE OBRA N°	VALOR DEL ACTA PARCIAL OBRA	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA	VALOR ACTA PARCIAL INTERVENTORIA	ACTA DE OBRA N°	VALOR ACTA PARCIAL OBRA	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA	VALOR ACTA PARCIAL INTERVENTORIA	PORCENTAJE DE INTERVENTORIA EJECUTADA
1	$ 2,511,071,243.00	3.04%	$ 136,256,861.09	2	$ 7,422,033,705.79	8.97%	$ 379,737,683.62	8.46%
VALOR TOTAL:		3.04%	$ 136,256,861.09	VALOR TOTAL:			$ 379,737,683.62	8.46%

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORÍA N° 03

ACTA DE OBRA N°	VALOR ACTA PARCIAL OBRA	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA	VALOR ACTA PARCIAL INTERVENTORIA	PORCENTAJE DE INTERVENTORIA EJECUTADA	TOTAL VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				SALDO ANTICIPO	VALOR NETO PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO TOTAL
						PORCENTAJE			VALOR			
3	$ 3,672,834,076.32	4.44%	$ 222,296,951.04	4.95%	$ 222,296,951.04				$ 0.00		$ 222,296,951.04	$ 738,291,495.75
VALOR TOTAL:	$ 3,672,834,076.32	4.44%			$ 222,296,951.04				$ 0.00		$ 222,296,951.04	$ 738,291,495.75

VALOR ANTES DE IVA 19%	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($186,804,160.53)
VALOR PRESENTE ACTA:	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($222,296,951.04)
VALOR A PAGAR:	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($222,296,951.04)

Para constancia de lo anterior se firma en Ibagué a los dieciseis (16) días del mes de febrero de 2026

NOTA:

1. El recibo por parte del supervisor, no exime al interventor de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que haya lugar en el contrato de interventoría.
2. Para la aprobación de la presente acta se requiere anexar copia del pago de seguridad social integral y parafiscales del personal relacionado en la propuesta.

MARIA JOSE MOJICA DAZA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SJB INTERVENTORIA

ALISON AMAYA REYES
SUPERVISORA - DIRECTORA DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN
Gobernación del Tolima