ANEXO No. 01
ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.
CONTRATO No. Y FECHA	CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026
CONTRATISTA	**DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S** NIT. 901.245.627-8 R.L. CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ C.C. 1.096.225.874 DE BARRANCABERMEJA
SUPERVISOR	**JOSE LUIS GARIZABAL PARDO** C.C. 79.343.154
FECHA	1/02/2026

CONDICIONES ORIGINALES						**ACTA N° 01 Y FINAL**	
ITEM	**IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANT. EJECUTADA**	**VALOR PARCIAL**
1	Suministro e Instalación de Sifón Para Lavamanos Plástico Flexible Blanco 86Cm Lvp/Lvm.	UN	3	$ 39.597,00	$ 118.791,00	3	$ 118.791,00
2	Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Push Institucional Pesada. Metalico color cromado.	UN	20	$ 181.031,00	$ 3.620.620,00	20	$ 3.620.620,00
3	Suministro e Instalación de Acople 1/2 X 1/2 40 Cm Plástico Lavamanos.	UN	5	$ 8.705,00	$ 43.525,00	5	$ 43.525,00
4	Suministro e Instalación de Válvula para Sanitario Push Empotrada 4.8 Litros Metal cromado. Incluye reparación de enchape.	UN	5	$ 623.427,00	$ 3.117.135,00	5	$ 3.117.135,00
5	Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida posterior Metálico Color Cromo, incluye reparación de enchape.	UN	1	$ 380.429,00	$ 380.429,00	1	$ 380.429,00
5	Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida Superior Metálico Color Cromo, incluye reparación de enchape.	UN	32	$ 432.768,00	$ 13.848.576,00	32	$ 13.848.576,00
6	Suministro e Instalación de Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco en Porcelana Sanitaria, incluye reparación de enchape.	UN	5	$ 564.742,00	$ 2.823.710,00	5	$ 2.823.710,00
10	Suministro e instalación de sanitario material en porcelana, con descarga dual, con capacidad de evación de 700 g, incluyendo griferia y asiento sanitario. Ancho: 43.5 cm; Alto : 66.5 cm; Profundidad : 74.2 cm; 4.8 Litros, incluye reparación de enchape.	UN	1	$ 788.972,00	$ 788.972,00	1	$ 788.972,00
11	Suministro e instalación de Sanitario de descarga directa por valvula push, incluye reparación de enchape.	UN	2	$ 855.320,00	$ 1.710.640,00	2	$ 1.710.640,00

12	Suministro e instalación de Grifería de ducha sencilla Tipo de grifo, Llave individual, Tipo de manija Pomo, Tipo de instalación Pared, Uso del grifo Ducha Material Plástico, color Cromado, con ahorro de agua, manija de ducha incluida cartucho cerámico, consumo de agua 7.3 l/min, acabado Brillante forma cabezal redonda, mecanismo de accionamiento manual	UN	14	$ 157.689,00	$ 2.207.646,00	14	$ 2.207.646,00
13	Suministro e instalación de dispensador De Jabón Líquido,m material acero Inoxidable con capacidad de 1000 Ml, color metalico, de Ancho : 12.5; alto : 19.5; tipo de dispensador líquido.	UN	18	$ 174.685,00	$ 3.144.330,00	18	$ 3.144.330,00
14	Suministro e instalación de Kit de descarga griferia tanque, •Normas de Fabricación : NTC 920, 1644, presión de agua : 15 psi, diámetro : 22 cm.	UN	6	$ 109.794,00	$ 658.764,00	6	$ 658.764,00
14	Mantenimiento de divisiones y puerta de los baños, que incluye: Ajuste y alineación de puertas, reposición de tornillería y elementos faltantes, limpieza y retiro de óxido en superficies metálicas, aplicación de pintura anticorrosiva, lubricación de bisagras, reparación de cerraduras y manijas, garantizando el correcto funcionamiento y presentación de las divisiones y puertas.	GLOBAL	1	$ 8.217.300,00	$ 8.217.300,00	1	$ 8.217.300,00
		VALOR TOTAL PROYECTO			**$ 40.680.438,00**		**$ 40.680.438,00**

CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ
C.C. 1.096.225.874 DE BARRANCABERMEJA
Representante legal DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
CONTRATISTA

JOSE LUIS GARIZABAL PARDO
C.C. 79.343.154

SUPERVISOR SENA