GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Código: DAC-C055-P1110-F11 Versión: 2 Pagina 1 de 2

ACTA PARCIAL 006

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA			Nº:	12	AÑO:	2024		VALOR CONTRATO:							$ 2.294.982.856,69
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			ACTA Nº.	6	HOJA	1	DE	2	PLAZO INICIAL	7					ADICIONAL
CONTRATISTA:	CIVCOL S.A.S.			FECHA DE ACTA	DIA		MES	AÑO								0,00
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS				31		10	2024		PLAZO ADICIONAL						V.R. TOTAL
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA					PLAZO TOTAL	7					2.294.982.856,69
15/abr/2024	Nº 1	01/nov/2024	DD/MM/AA													
	Nº 2	DD/MM/AA	DD/MM/AA													
	Nº 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA													

			CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	PRELIMINARES													
1,1	Trazado, Localización y Replanteo.	m2	9664,06	$ 1.961,00	$ 18.951.221,66			$ 0,00	0,00	$ 0,00	7.693,77	$ 15.087.482,97	7693,77	$ 15.087.482,97
1,2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.	m3	5183,24	$ 18.393,00	$ 95.335.333,32			$ 0,00	0,00	$ 0,00	5.160,34	$ 94.914.133,62	5160,34	$ 94.914.133,62
1,3	Demolición, adecuación y reposición de pozos colectores alcantarillado, no incluye Tapa.	UND	30,00	$ 267.122,00	$8.013.660,00			$ 0,00	7,00	$ 1.869.854,00	9,00	$ 2.404.098,00	16,00	$ 4.273.952,00
	SUBTOTAL				$ 122.300.214,98					$ 1.869.854,00		$ 112.405.714,59		$ 114.275.568,59
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO													
2,1	Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona.	m3	1731,72	$ 62.494,00	$ 108.222.109,68			$ 0,00	18,77	$ 1.173.012,38	1.643,79	$ 102.727.012,26	1662,56	$ 103.900.024,64
2,2	Subbase granular clase A	m3	1491,44	$ 150.746,00	$ 224.828.614,24			$ 0,00	186,40	$ 28.099.054,40	997,58	$ 150.381.194,68	1183,98	$ 178.480.249,08
2,31	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.16 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.65 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	690,89	$ 876.579,00	$ 605.668.754,31			$ 0,00	205,84	$ 180.455.605,36	312,46	$ 273.927.120,34	518,30	$ 454.382.725,70
2,32	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.17 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.65 m separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	92,35	$ 887.141,00	$ 81.927.471,35			$ 0,00	0,00	$ 0,00	92,33	$ 81.909.728,53	92,33	$ 81.909.728,53
2,33	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.18 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.65 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	535,60	$ 896.033,00	$ 479.915.274,80			$ 0,00	17,30	$ 15.501.370,90	287,61	$ 257.708.051,13	304,91	$ 273.209.422,03
2,34	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesor 0.20 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 1" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.65 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	269,12	$ 910.336,00	$ 244.989.624,32			$ 0,00	0,00	$ 0,00	266,77	$ 242.850.334,72	266,77	$ 242.850.334,72
2,4	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa para zonas de Losas Irregulares	kg	2750,00	$ 10.965,00	$ 30.153.750,00			$ 0,00	0,00	$ 0,00	2.745,23	$ 30.101.446,95	2745,23	$ 30.101.446,95
2,5	Bordillo de Concreto de 3,000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.	m	3208,60	$ 62.655,00	$ 201.034.833,00			$ 0,00	593,64	$ 37.194.514,20	1.428,42	$ 89.497.655,10	2022,06	$ 126.692.169,30
2,6	Transporte de materiales petreos para distancias mayore a 1.000 metros (Afirmado, Subbase, filtro)	m3-km	28813,10	$ 1.667,00	$ 48.031.439,08			$ 0,00	1098,20	$ 1.830.699,40	13.681,33	$ 22.806.777,11	14779,53	$ 24.637.476,51
	SUBTOTAL				$ 2.024.791.870,78					$ 264.254.256,64		$ 1.251.909.320,82		$ 1.516.163.577,46
3	OBRAS DE DRENAJE													
3,1	Excavación Manual sin clasificar. Incluye Retiro.	m3	21,99	$ 41.197,00	$ 905.922,03			$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,98	$ 905.510,06	21,98	$ 905.510,06
3,3	Sumidero en concreto clase D, 3.000 PSI, Cajilla de 0.90m x 0.90m. Incluye tuberia de 12" PVC conectada a Pozo de Inspección del Sistema de Alcantarillado, Rejilla Plástica 0.40m x 0,70m y solado de limpieza.	UND	28,00	$ 1.706.549,00	$ 47.783.372,00			$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00

ACTA PARCIAL 006

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	Nº:	12	AÑO:	2024			VALOR CONTRATO:			$ 2.294.982.856,69
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA N°.	6	HOJA	2	DE	2	PLAZO INICIAL	7		ADICIONAL
CONTRATISTA:	CIVCOL S.A.S.	FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO						
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS		31	10	2024			PLAZO ADICIONAL			0,00
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA								V.R. TOTAL
15/abr/2024	Nº 1 — 01/nov/2024 — DD/MM/AA							PLAZO TOTAL	7		2.294.982.856,69
	Nº 2 — DD/MM/AA — DD/MM/AA										
	Nº 3 — DD/MM/AA — DD/MM/AA										

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
	SUBTOTAL				$ 48.686.294,03			$ 0,00		$ 0,00		$ 905.510,06		$ 905.510,06
4	SEÑALIZACION													
4,1	Señal Vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (0.75M x 0.75M).	UND	36,00	$ 476.671,00	$ 17.160.156,00			$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,2	Marca Vial con Pintura en frio.	m2	1604,30	$ 26.403,00	$ 42.358.332,90			$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				$ 59.518.488,90			$ 0,00		$ 0,00				$ 0,00
	SUBTOTAL OBRAS				$ 2.255.299.868,69					$ 266.124.110,64		$ 1.365.220.545,47		$ 1.631.344.656,11
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE EL IVA				$ 2.255.299.868,69					$ 266.124.110,64		$ 1.365.220.545,47		$ 1.631.344.656,11
	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T.				$ 25.571.024,00					$ 1.900.000,00		$ 17.444.528,00		$ 19.344.528,00
	PLANDE MANEJO AMBIENTAL P.A.G.A.				$ 14.111.964,00									
	VALOR TOTAL				$ 2.294.982.856,69			$ 0,00		$ 268.024.110,64		$ 1.382.665.073,47	0	$ 1.650.689.184,11
ITEMS NUEVOS														
20								$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
21								$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 1.734.846.052,84			$ 0,00		$ 204.710.854,34		$ 1.050.169.650,36		$ 1.254.880.504,70
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN		24%			$ 416.363.052,68			$ 0,00		$ 49.130.605,04		$ 252.040.716,09		$ 301.171.321,13
COSTOS DE IMPREVISTOS		1%			$ 17.348.460,53			$ 0,00		$ 2.047.108,54		$ 10.501.696,51		$ 12.548.805,05
COSTOS DE UTILIDAD		5%			$ 86.742.302,64			$ 0,00		$ 10.235.542,72		$ 52.508.482,52		$ 62.744.025,24
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		30%			$ 520.453.815,85			$ 0,00		$ 61.413.256,30		$ 315.050.895,12		$ 376.464.151,42
PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T.					$ 25.571.024,00			$ 0,00		$ 1.900.000,00		$ 17.444.528,00		$ 19.344.528,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.A.G.A.					$ 14.111.964,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
VALOR TOTAL					$ 2.294.982.856,69					$ 268.024.110,64		$ 1.382.665.073,48		$ 1.650.689.184,12
ANTICIPO		30%			$ 688.494.857,01									
AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO PRESENTE ACTA										$ 80.407.233,19		$ 414.799.522,05		$ 495.206.755,24
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA										$ 187.616.877,45		$ 967.865.551,43		$ 1.155.482.428,88

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: SE ACLARA QUE LA FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA ES 12-NOV-24 Y QUE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS AQUÍ REGISTRADA CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CIVCOL S.A.S
Contratista

OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS
Interventor (a) o supervisor (a)

	REVISÓ	ELABORÓ	APRÓBÓ
FIRMA			
NOMBRE	RODRIGO CORONADO / CAMILO ANDRÉS BONELO	ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO	ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO
CARGO	Profesiona Universitario (Vías) Profesional de Apoyo (Contratación)	Directora Administrativa de Contratación	Directora Administrativa de Contratación