PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				**Fecha inicio**	**Plazo**	**Fecha de corte**	**ACTA 01**		
Sede:	**AGUA BONITA**			**6-ene-26**	**90 Dias**	**16-feb-26**			
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR CAPITULO**	**CANTIDAD2**	**VALOR TOTAL2**	**VALOR CAPITULO2**
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**					**$ 16.111.846,00**			**$ 19.488.018,00**
1,01	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	m2	84,793	$ 11.220,00	$ 951.380,00		68,110	$ 764.194,00	
1,02	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	m2	132,180	$ 12.318,00	$ 1.628.193,00		123,198	$ 1.517.553,00	
1,03	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	m2	92,628	$ 20.369,00	$ 1.886.740,00		94,100	$ 1.916.723,00	
1,04	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	m2	53,200	$ 11.453,00	$ 609.300,00		12,832	$ 146.965,00	
1,05	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	m2	28,516	$ 13.720,00	$ 391.240,00		26,640	$ 365.501,00	
1,06	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	m2	89,160	$ 22.525,00	$ 2.008.329,00		84,647	$ 1.906.674,00	
1,07	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M	m2	19,368	$ 54.447,00	$ 1.054.529,00		3,150	$ 171.508,00	
1,08	DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	mL	2,080	$ 33.997,00	$ 70.714,00		2,100	$ 71.394,00	
1,09	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.	mL	102,400	$ 16.196,00	$ 1.658.470,00		102,400	$ 1.658.470,00	
1,10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	m2	4,000	$ 47.864,00	$ 191.456,00		4,000	$ 191.456,00	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	m2	92,628	$ 17.991,00	$ 1.666.470,00		94,100	$ 1.692.953,00	
1,12	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	und	9,000	$ 28.156,00	$ 253.404,00		10,000	$ 281.560,00	
1,13	DESMONTE VENTANAS	m2	6,885	$ 17.180,00	$ 118.284,00		7,655	$ 131.513,00	
1,14	DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA CON SOPORTE DE TUBO DE ACERO, MURO DE BASE Y CONCERTINA	mL	1,000	$ 70.389,00	$ 70.389,00		11,500	$ 809.474,00	
1,15	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA	m2	65,425	$ 5.727,00	$ 374.690,00		68,110	$ 390.066,00	
1,16	RETIRO DE SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	TON/Km	258,605	$ 12.290,00	$ 3.178.258,00		607,975	$ 7.472.014,00	
2	**CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS**					**$ 50.157.939,00**		$ 0,00	**$ -**
2,01	CUBIERTA TIPO SÁNDWICH, FABRICADA CON INYECCIÓN DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO EN AMBAS CARAS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO. PENDIENTE MÍN 15% Y MÁX 27%. INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	m2	104,280	$ 266.363,00	$ 27.776.334,00		0,000	$ 0,00	
2,02	CABALLETE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 PARA CUBIERTA TIPO SÁNDWICH (INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	mL	11,160	$ 137.887,00	$ 1.538.819,00			$ 0,00	
2,03	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE).	m2	104,280	$ 171.909,00	$ 17.926.671,00		0,000	$ 0,00	
2,04	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	mL	21,520	$ 95.822,00	$ 2.062.089,00			$ 0,00	
2,05	REJILLA METÁLICA TIPO GRANADA 4" O SIMILAR	und	7,000	$ 50.494,00	$ 353.458,00			$ 0,00	
2,06	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	mL	12,000	$ 41.714,00	$ 500.568,00			$ 0,00	
3	**PISOS y BASES**					**$ 3.052.598,00**		$ 0,00	**$ -**
3,01	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4, E=0.04	m2	73,825	$ 41.349,00	$ 3.052.598,00			$ 0,00	
4	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**					**$ 30.551.454,00**		$ 0,00	**$ -**
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA	m2	53,200	$ 86.420,00	$ 4.597.544,00			$ 0,00	
4,02	BALDOSA GRANO DE MARMOL 30 X 30 CM. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y DILATACIÓN EN PVC).	m2	73,825	$ 207.686,00	$ 15.332.460,00			$ 0,00	
4,03	ACABADO DE PISO EN GRAVILLA LAVADA	m2	19,368	$ 80.017,00	$ 1.549.769,00			$ 0,00	

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				**Fecha inicio**	**Plazo**	**Fecha de corte**	**ACTA 01**		
Sede:	**AGUA BONITA**			**6-ene-26**	**90 Dias**	**16-feb-26**			
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR CAPITULO**	**CANTIDAD2**	**VALOR TOTAL2**	**VALOR CAPITULO2**
4,04	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	mL	92,220	$ 98.370,00	$ 9.071.681,00			$ 0,00	
5	**MAMPOSTERÍA**					**$ 18.207.513,00**		$ 0,00	**$ 14.162.388,00**
5,01	DINTELES EN CONCRETO SOBRE DE BLOQUE 0.15 M (incluye acero)	mL	7,200	$ 101.709,00	$ 732.305,00			$ 0,00	
5,02	MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	m2	149,850	$ 98.919,00	$ 14.823.012,00		108,884	$ 10.770.696,00	
5,03	MURO CUCHILLA CON TOLETE COMÚN DE 0.12 M	mL	43,540	$ 60.914,00	$ 2.652.196,00		55,680	$ 3.391.692,00	
6	**MUROS**					**$ 13.432.460,00**		$ 0,00	**$ 8.319.186,00**
6,01	REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m2	271,550	$ 36.006,00	$ 9.777.429,00		231,050	$ 8.319.186,00	
6,02	REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m2	78,340	$ 46.656,00	$ 3.655.031,00		0,000	$ 0,00	
7	**OBRAS EN CONCRETO**					**$ 16.709.295,00**		$ 0,00	**$ 7.387.573,00**
7,01	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	m2	24,540	$ 123.256,00	$ 3.024.702,00		22,740	$ 2.802.841,00	
7,02	CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO 3000 PSI Y 40% PIEDRA MEDIA ZONGA)	m3	2,690	$ 592.631,00	$ 1.594.177,00		5,675	$ 3.363.181,00	
7,03	CONCRETO 4000 PSI	m3	0,432	$ 1.069.666,00	$ 462.096,00		0,500	$ 534.833,00	
7,04	CONCRETO 3500 PSI	m3	0,270	$ 1.344.606,00	$ 363.044,00		0,270	$ 363.044,00	
7,05	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3500 PSI e= 0.10m	m2	2,250	$ 143.855,00	$ 323.674,00		2,250	$ 323.674,00	
7,06	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE, MODULAR	mL	4,000	$ 1.261.415,00	$ 5.045.660,00			$ 0,00	
7,07	CARCAMO A=0.40 m. H=0.30 m. CON REJILLA METALICA en contramarco y marco en angulo 2"2*3/16 y rejilla en platina de 2"*3/16 (Incluye rejilla metalica)	mL	21,520	$ 273.975,00	$ 5.895.942,00		0,000	$ 0,00	
8	**ACERO**					**$ 1.438.526,00**		$ 0,00	**$ 1.135.858,00**
8,01	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	Kg	106,010	$ 10.050,00	$ 1.065.401,00		69,430	$ 697.772,00	
8,02	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	m2	19,368	$ 19.265,00	$ 373.125,00		22,740	$ 438.086,00	
9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**					**$ 854.071,00**		$ 0,00	**$ 416.717,00**
9,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA H=0-1,5M	m3	19,368	$ 44.097,00	$ 854.071,00		9,450	$ 416.717,00	
10	**RED SANITARIA**					**$ 20.171.273,00**		$ 0,00	**$ 6.090.805,00**
10,01	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	und	1,000	$ 1.046.636,00	$ 1.046.636,00		2,000	$ 2.093.272,00	
10,02	PUNTO DESAGUE PVC 2" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	2,000	$ 117.330,00	$ 234.660,00		8,000	$ 938.640,00	
10,03	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	2,000	$ 177.567,00	$ 355.134,00		3,000	$ 532.701,00	
10,04	PUNTO DESAGUE PVC 3" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	2,000	$ 143.685,00	$ 287.370,00			$ 0,00	
10,05	REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS O SIMILAR	und	2,000	$ 34.559,00	$ 69.118,00			$ 0,00	
10,06	TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	100,000	$ 30.724,00	$ 3.072.400,00		18,000	$ 553.032,00	
10,07	TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	100,000	$ 38.821,00	$ 3.882.100,00			$ 0,00	
10,08	TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	100,000	$ 65.772,00	$ 6.577.200,00		30,000	$ 1.973.160,00	
10,09	TANQUE SEPTICO INTEGRADO PREFABRICADO TIPO IMHOFF SUBTERRANEO DE 2000 Lts. Tipo Colempaques con tapa y accesorios Ovoide - Verde Ref. 2 o Similar	und	1,000	$ 4.646.655,00	$ 4.646.655,00			$ 0,00	
11	**RED HIDRÁULICA**					**$ 10.207.362,00**		$ 0,00	**$ -**
11,01	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	und	1,000	$ 56.230,00	$ 56.230,00			$ 0,00	
11,02	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	und	4,000	$ 97.581,00	$ 390.324,00			$ 0,00	
11,03	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	mL	100,000	$ 18.177,00	$ 1.817.700,00			$ 0,00	
11,04	RED SUMINISTRO PVC 1"	mL	100,000	$ 28.015,00	$ 2.801.500,00			$ 0,00	

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				**Fecha inicio**	**Plazo**	**Fecha de corte**	**ACTA 01**		
Sede:	**AGUA BONITA**			**6-ene-26**	**90 Dias**	**16-feb-26**			
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR CAPITULO**	**CANTIDAD2**	**VALOR TOTAL2**	**VALOR CAPITULO2**
11,05	RED SUMINISTRO PVC 2"	mL	100,000	$ 28.015,00	$ 2.801.500,00			$ 0,00	
11,06	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	und	1,000	$ 1.217.146,00	$ 1.217.146,00		0,000	$ 0,00	
11,07	SISTEMA DE FILTRO DE AGUA POTABLE DE 10 PULGADAS, SISTEMA DE 3 ETAPAS (SEDIMENTOS, CARBÓN ACTIVADO Y POSTFILTRO	und	1,000	$ 1.061.004,00	$ 1.061.004,00			$ 0,00	
11,08	LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"	und	1,000	$ 61.958,00	$ 61.958,00			$ 0,00	
12	**RED ELÉCTRICA**					**$ 25.951.836,00**		$ 0,00	**$ -**
12,01	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG.	und	16,000	$ 201.193,00	$ 3.219.088,00			$ 0,00	
12,02	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	2,000	$ 241.147,00	$ 482.294,00			$ 0,00	
12,03	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	8,000	$ 192.577,00	$ 1.540.616,00			$ 0,00	
12,04	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	1,000	$ 194.693,00	$ 194.693,00			$ 0,00	
12,05	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG (N) + DESNUDO 8 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	mL	200,000	$ 34.245,00	$ 6.849.000,00			$ 0,00	
12,06	TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	1,000	$ 1.025.788,00	$ 1.025.788,00			$ 0,00	
12,07	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO, O FIJA SOBRE CIELORRASO	mL	200,000	$ 9.938,00	$ 1.987.600,00			$ 0,00	
12,08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	1,000	$ 1.378.454,00	$ 1.378.454,00			$ 0,00	
12,09	SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA TIPO TORTUGA 20W	und	19,000	$ 180.831,00	$ 3.435.789,00			$ 0,00	
12,10	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA	und	18,000	$ 143.900,00	$ 2.590.200,00			$ 0,00	
12,11	LUMINARIA LED SOLAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100W MAS BRAZO. INCLUYE POSTE METÁLICO D = 100 MM E = 4,8 MM DE 6 METROS DE LARGO. INCLUYE PLACA BASE PARA ANCLAJE.	und	2,000	$ 1.624.157,00	$ 3.248.314,00			$ 0,00	
13	**CIELO RASO**					**$ 15.903.447,00**		$ 0,00	**$ -**
13,01	CIELO RASO SUSPENDIDO DE FIBROCEMENTO DE 8 MM CON JUNTA PERDIDA, SOPORTADO POR PERFILERÍA CALIBRE 24. INCLUYE MASILLADO COMPLETO Y APLICACIÓN DE TRES (3) MANOS DE PINTURA.	m2	65,425	$ 183.157,00	$ 11.983.083,00			$ 0,00	
13,02	MEDIA CAÑA PERIMETRAL PREFORMADA EN POLIURETANO EXPANDIDO, INCLUYE ESQUINEROS, PINTURA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO	mL	92,220	$ 42.511,00	$ 3.920.364,00			$ 0,00	
14	**APARATOS SANITARIOS**					**$ 3.975.472,00**		$ 0,00	**$ -**
14,01	SANITARIO TANQUE TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA)	und	1,000	$ 604.725,00	$ 604.725,00			$ 0,00	
14,02	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LINEA INSTITUCIONAL	und	1,000	$ 739.245,00	$ 739.245,00			$ 0,00	
14,03	BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	und	1,000	$ 552.804,00	$ 552.804,00			$ 0,00	
14,04	LAVAMANOS SUSPENDIDO DE LÍNEA INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	und	2,000	$ 474.196,00	$ 948.392,00			$ 0,00	
14,05	DUCHA SENCILLA (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	und	1,000	$ 156.225,00	$ 156.225,00			$ 0,00	
14,06	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	und	2,000	$ 157.336,00	$ 314.672,00			$ 0,00	
14,07	POCETA PREFABRICADA EN GRANITO DE 40 x 35 x 20 cm	und	1,000	$ 307.420,00	$ 307.420,00			$ 0,00	

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				**Fecha inicio**	**Plazo**	**Fecha de corte**	**ACTA 01**		
Sede:	**AGUA BONITA**			**6-ene-26**	**90 Dias**	**16-feb-26**			
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR CAPITULO**	**CANTIDAD2**	**VALOR TOTAL2**	**VALOR CAPITULO2**
14,08	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	und	1,000	$ 351.989,00	$ 351.989,00			$ 0,00	
15	**PINTURAS**					**$ 11.895.030,00**		$ 0,00	**$ -**
15,01	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	m2	230,550	$ 28.960,00	$ 6.676.728,00			$ 0,00	
15,02	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	m2	80,000	$ 31.570,00	$ 2.525.600,00			$ 0,00	
15,03	ESTUCO Y PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	m2	78,340	$ 34.372,00	$ 2.692.702,00			$ 0,00	
16	**CARPINTERIA**					**$ 33.119.575,00**		$ 0,00	**$ -**
16,01	PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL EN ALUMINIO CON CERRADURA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	m2	1,890	$ 1.112.135,00	$ 2.101.935,00			$ 0,00	
16,02	PUERTA PARA BAÑO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	m2	2,940	$ 978.953,00	$ 2.878.122,00			$ 0,00	
16,03	PUERTA PARA CONSULTORIO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE Y VENTANA DE OBSERVACIÓN CON VIDRIO DE 6MM (incluye accesorios de instalación)	m2	8,000	$ 1.055.576,00	$ 8.444.608,00			$ 0,00	
16,04	ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR	m2	4,000	$ 145.005,00	$ 580.020,00			$ 0,00	
16,05	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO, PINTURA, TUBO PARA AGUAS NEGRAS 2", CONCERTINA DE 18" CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,60MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), Y PEDESTAL EN CONCRETO.	mL	12,150	$ 826.504,00	$ 10.042.024,00			$ 0,00	
16,06	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO Y PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS 3", CONCERTINA DE 18" ESPIRAL CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,60MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), FALLEBA, PORTACANDADO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y CONCRETO CICLOPEO	und	1,000	$ 1.703.184,00	$ 1.703.184,00			$ 0,00	
16,07	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACRILICO Y ALUMINIO NATURAL	m2	1,000	$ 805.654,00	$ 805.654,00		0,000	$ 0,00	
16,08	REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2"	m2	6,885	$ 330.821,00	$ 2.277.703,00			$ 0,00	
16,09	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFILERÍA PB 3831 O SIMILAR, INCLUYE VIDRIO CRISTAL DE 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO Y SELLO ELÁSTICO (incluye accesorios de instalación)	m2	6,885	$ 444.944,00	$ 3.063.439,00			$ 0,00	
16,10	MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	mL	2,080	$ 587.926,00	$ 1.222.886,00			$ 0,00	
17	**EQUIPAMIENTO FIJO**					**$ 31.203.461,00**		$ 0,00	**$ -**
17,01	PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA DE 2500 WATTS	und	1,000	$ 2.666.007,00	$ 2.666.007,00			$ 0,00	
17,02	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3000 W, INCLUYE PANELES SOLARES, INVERSOR, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CABLEADO DC/AC, SISTEMA DE PROTECCIONES, ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA	und	1,000	$ 21.614.594,00	$ 21.614.594,00			$ 0,00	
17,03	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ON/OFF 12000 BTU 110 V	und	4,000	$ 1.730.715,00	$ 6.922.860,00			$ 0,00	

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE AGUA BONITA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA


Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				**Fecha inicio**	**Plazo**	**Fecha de corte**	**ACTA 01**		
Sede:	**AGUA BONITA**			**6-ene-26**	**90 Dias**	**16-feb-26**			
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR CAPITULO**	**CANTIDAD2**	**VALOR TOTAL2**	**VALOR CAPITULO2**
18	**TRANSPORTE**					**$ 8.754.830,00**		$ 0,00	**$ 6.765.713,00**
18,01	TRANSPORTE DE CARGA EN VEHICULO AUTOMOTOR	ton/Km	1115,834	$ 7.846,00	$ 8.754.830,00		862,314	$ 6.765.713,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 311.697.988,00**		**$ 63.766.258,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMINISTRACION	25,0%	$ 77.924.497,00		$ 15.941.565,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00		$ 0,00
UTILIDAD	5,0%	$ 15.584.899,00		$ 3.188.313,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**30,0%**	**$ 93.509.396,00**		**$ 19.129.878,00**
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)		$ 405.207.384,00		$ 82.896.136,00
				20,46%



Ing. Jhon Alexander Henao Rojas
Director de interventoría



Arq. Fernando Loaiza Valencia
Director de obra