CONTRATO OTRO SI 861-2025
ACTA 01
13 de febrero 2026

SUPERVISOR: Arq. Jonnathan Orbegozo Verdugo

CONTRATANTE: IDPAC
CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

ACTA INFORME 01.
Recorrido en sitio N.01

El día 6 y 13 de febrero se realizan recorridos e inspección del contrato en ejecución 861-2025 en las instalaciones del IDPAC, con el Inge Ing. Fabián Hernández Aldana de parte del contratista, Interventoría y Construciviles SAS.

Observaciones de la sabana presentada.

- El contratista hace corrección correspondiente en la sabana N.01 sobre las columnas condiciones actualizadas, estaban presentando 437.522.896 es decir 38 millones de adicionales a interpretación, lo cual no es correcto. El valor del contrato del otro Si no debe cambiar a menos que algún adicional en obra se apruebe por parte de la entidad. Por ende, el contratista ya hace la corrección correspondiente.

Observaciones del Recorrido N.01 6 de febrero 2026

- 1.1 Se solicita archivo del levantamiento topográfico de la cancha (ya recibido)
- 3.12 El contratista cambia la base granular B-600 por base granular reciclada Tipo A, de manera que se solicita garantía y soporte técnico del material instalado.
- 4.02 Se solicita revisar impermeabilización sencilla sobre muro con polietileno y bronco contra la matera en tierra al interior, revisar raíces, adicional se solicita limpieza con ácido del muro y rebabas.



- 4.02 Se solicita rematar el cerramiento del muro ya que presenta una luz de aprox 5 cm




- Se solicita mejorar y reforzar la instalación del manto impermeabilizante sobre cubierta y programar fecha para inspección en cubierta.



- Falta instalación de lámina de superboard en la cara posterior a muro de superboard sobre baños de mujeres y hombres contra la cafetería. Se solicita programar la actividad en coordinación para cerrar el baño de mujeres y supervisar el trabajo en alturas.



- No se autoriza realizar el sendero donde está la marcación existente, se realizará un diseño para dicha actividad con una nueva marcación aprobada por supervisor del IDPAC.
- Se solicita revisar una mejor solución a el tubo de 3¨sobre fachada si se puede manejar por otro lado para mejorar la estética del edificio o en ultima instancia pintarlo de negro.



- La actividad principal el contrato, fundidas de concreto y asfalto de la cancha estan programadas para la semana del 16 de febrero.

Realizó. Arq. Jonnathan Orbegozo
Supervisor técnico del contrato 861-2025