ACTA DE REUNION
SOCIALIZACION AVANCE DE OBRA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MEN/FPD

Acta No.	003
Fecha:	14 de abril de 2025
Lugar:	Inst. Etnoeducativa Integral Rural Villa Fátima
Proyecto:	Construcción de espacios educativos de acuerdo con los diseños aprobados en Villa Fátima, La Guajira.
Tema:	Reunión de socialización avance de obra proyecto de infraestructura MEN/FPD

PARTICIPANTES: CUATRO (4) PERSONAS

Daniel Prieto (Autoridad Comunidad Villa Fátima)	Silvia Barroso Kohén (Líder Comunidad Villa Fátima)
Eiler Gómez Barroso (Rector Inst. Etnoeducativa Integral Rural Villa Fátima)	Eduard Alonso Torres Arévalo (Ing. residente de obra contratista FPD)

DESARROLLO DE LA REUNION

Retomando con lo que se estableció en la reunión anterior, la actual reunión se realizó en campo, donde la comunidad tuvo el ánimo de visitar y observar el avance de la obra directamente, y así poder llevar el control por parte de ellos de lo que se está construyendo en la institución.

Es por eso que, para el presente día con fecha del 14 de abril del 2025 en horas de la tarde, se lleva a cabo la reunión de socialización ***avance de obra*** del proyecto de infraestructura en el marco del Convenio MEN-FPD, en las instalaciones de obra de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Villa Fátima, con el fin de mostrar en tiempo real el proceso que se lleva a cabo en el proyecto de construcción.

La reunión se centra en la explicación detallada por el ingeniero residente de obra Eduard Torres, y que durante el recorrido técnico que se va realizando, él va mostrando los procesos y ejecuciones que a la fecha se llevan a cabo, tales procesos constan de las actividades que el encargado aclara y son las siguientes:

- Fabricación de Bloques
- Figurado y armado de acero
- Llenado y compactado de pisos
- Fundición de losa de pisos
- Mampostería de bloque a la vista

El ingeniero manifiesta que, gracias a la buena oportunidad y disponibilidad de encontrar mano de obra local y aumento de la misma, es que se demuestra un buen rendimiento, donde se ha alcanzado el 45% del porcentaje de programación de obra, con la intervención total de los 5 módulos de 4 aulas y el modulo pequeño de 2 aulas.

Por su parte las autoridades locales y la comunidad manifiestan preocupación porque no ven avance de la zona del restaurante y comedor, por lo que el ingeniero residente responde: - que para el otro mes se espera dar inicio en esa localización y a su vez poder levantar con todos los oficiales de mampostería igualando niveles, la pega de bloque en todos los módulos.

Finalizando la reunión se hace reconocimiento del sitio, inspección de los materiales por parte de la comunidad, así mismo de la calidad de la obra y se establece una próxima reunión.

EVIDENCIAS Y/O ANEXOS











CONCLUSIONES
• El proyecto de infraestructura se ejecuta con éxito y se lleva a cabo conforme al cronograma presentado, forjando a su vez compañerismo y fuente de empleo a la mano de obra local. • Se aclaró, se verifico y se explicó técnicamente en campo la calidad de los materiales y sus usos, generando confianza por parte de la comunidad y sus lideres a la hora de la implementación de los mismos en la obra. • Se estableció que la próxima reunión de socialización quedo para la fecha del miércoles 21 de mayo, con el fin de abordar y revisar el avance del proyecto por parte de la comunidad.

FIRMAS PARTICIPANTES		
Nombre	Silvia Barroso Kohén	
En representación de	Líder Comunidad Villa Fátima	
Correo electrónico	gomezbarrosoenderluis@gmail.com	
Teléfono	3025619041	
Nombre	Daniel Prieto	
En representación de	Autoridad Comunidad Villa Fátima	
Correo electrónico	dannyprietomontiel@gmail.com	
Teléfono	3247880772	
Nombre	Eiler Gómez Barroso	
En representación de	Rector Inst. Etnoeducativa Integral Rural Villa Fátima	
Correo electrónico	eilerlgomez@uniguajira.edu.co	
Teléfono	3106242158	
Nombre	Eduard Alonso Torres Arévalo	
En representación de	Ing. residente de obra contratista FPD	
Correo electrónico	eduardtorres34@gmail.com	
Teléfono	3183041007	