Acta de Socialización del Proyecto Juyasirain
Abril 29 de 2.025

Participantes:

Bertilda Almanzo Pushaina – Rectora de la I.E. Juyasirain y Autoridad Tradicional
Odalys Epieyu Ruiz – Coordinadora I.E. Juyasirain
Ruth Zuleta – Coordinadora I.E. Juyasirain
Saine González – Coordinadora I.E. Juyasirain
Francisco Joaquín Fernandez T. – Contratista FPD

El día 29 de abril de 2.025 se reunieron en las instalaciones de la Institución Etnoeducativa Juyasirain Bertilda Almanzo Pushaina, Rectora de la I.E. Juyasirain y Autoridad Tradicional, Odalys Epieyu Ruiz Coordinadora I.E. Juyasirain, Ruth Zuleta Coordinadora I.E. Juyasirain, Saine González Coordinadora I.E. Juyasirain y Francisco Joaquín Fernandez T. Contratista de la Fundación Pies Descalzos que adelanta la primera fase del proyecto con el fin de socializar el estado de avance del mismo.

Se realizó un recorrido por el sitio de la obra en el cual se puedo establecer el avance de proyecto de acuerdo a los siguientes hitos:

1. Las placas de piso (incluidos andenes) de todos los módulos 2 se encuentran terminados. Esto incluye los ductos para las redes eléctricas en estos módulos que van embebidos en la placa de piso.
2. Se encuentran totalmente terminada la mampostería de los módulos 1, 2, 4, 6. En el caso del módulo 3 la mampostería e encuentra en un 50% de ejecución. Los capítulos estructurales (vigas de amarre/columnas de amarre) están en el mismo grado de avance.
3. Se han fabricado en sitio la totalidad de bloques en tono pigmentad para los 6 módulos de fase I, y se inicial la producción de los elementos para la unidad sanitaria.
4. Las instalaciones provisionales, tanto eléctrica como hidráulica, se encuentran ejecutadas.

Se realizó el desmonte parcial del quiosco donde se localizará la unidad sanitaria, con el fin de conservar una parte de él para el servicio de la comunidad. En la fecha se inicia la ejecución de las excavaciones y cimentación de este módulo.

En la reunión con los participantes se explicó la programación para el inicio de los dos módulos de 3 aulas, un módulo de 4 aulas y la unidad sanitaria de Fase II. Se coordinó con la Rectora la programación que se va a seguir con el fin de no entorpecer el desempeño de las actividades normales de la Institución Educativa.







