| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | DE-DEAJU-FR-020 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA | Versión | 7 |
| | | Vigencia | 16/01/2026 |

**1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN** | 06/02/2026 | **PERIODO REPORTADO DEL:** | 3/12/2026 | **AL:** | 06/02/2026 |
| **CONTRATO Nº** | 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO 738 | | |
| **OBJETO** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES SOLTEROS ORGÁNICOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 3 UBICADO EN MALAMBO – ATLÁNTICO" | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 21/10/2024 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 20/02/2026 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ 242.186.063,00 | **VALOR ADICIONAL (Si aplica)** | $ 75.559.752,10 | **VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)** | $ 0,00 | **VALOR TOTAL** | $ 317.745.815,10 |

**2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES**

EL CONTRATO SE FIRMO EL DÍA 4/10/2024 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, SE FIRMÓ ACTA DE INICIO EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024, SE REALIZÓ MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO EL DIA 20-12-2024, MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGÓ TIEMPO DE EJECUCION HASTA EL 20-05-2025 Y SE HIZO ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE INTERVENTORIA POR VALOR DE $80.287.515 Y SE CONSTITUYÓ EN RESERVA PRESUPUESTAL EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO. SE FIRMO ACTA DE SUSPENSION No.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA EL 16 DE ABRIL DE 2025, REINICIANDO MEDIANTE ACTA DE REINICIO DEL DIA 6 DE MAYO DE 2025, ESTANDO SUSPENDIDO POR 20 DIAS CON EL OBJETO DE REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA LA REVISION DE DISEÑOS DEL PROYECTO Y REVISION DE CANTIDADES CONTRATADAS DE OBRA, ADEMAS SE CELEBRÓ ACTA DE ACUERDO DIRECTO No.1 ENTRE OBRA E INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD LA CUAL FUE SUSCRITA EL DIA 6 DE JUNIO DE 2025; POSTERIORMENTE EL DIA 9 DE JUNIO SE FIRMA EN SECOP EL MODIFICATORIO No.3 EN EL QUE SE PRORROGA EL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA HASTA EL 20 DE OTUBRE DE 2025 Y SE ADICIONA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA POR VALOR DE $75.559.752,10. POSTERIORMENTE EL 20 DE OCTUBRE DE 2025 SE REALIZA PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA POR HABERSE PRORROGADO EL CONTRATO DE OBRA HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, ADEMAS SE CELEBRA ACTA DE ACUERDO DIRECTO No.002-2025 A TRAVES DE LA CUAL EL CONTRATISTA DE OBRA ASUME EL COSTO DE LA INTERVENTORIA POR EL TIEMPO DE PRORROGA DEL MODIFIATORIO No.4 COMO CONTRAPRESTACION A LA ENTIDAD POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DEL PROYECTO. EL DIA 15 DE DICIEMBRE SE FIRMA MODIFICATORIO PRORROGANDO EL CONTRATO DE INTERVENTORIA EN CONSECUENCIA DEL MODIFICATORIO No.5 DE OBRA, AMPLIANDO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA HASTA EL 26 DE ENERO DE 2026 Y SE CELEBRA ACTA DE ACUERDO DIRECTO No.003-2025 ENTRE LA FAC, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA MEDIANTE EL CUAL EL CONTRATISTA DE OBRA ASUME EL COSTO DE LA INTERVENTORIA POR EL TIEMPO DE PRORROGA DEL MODIFICATORIO 5 QUE CORRESPONDE A $24.329.550,00 LOS CUALES CANCELARA MEDIANTE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS A LA INTERVENTORIA Y APROBADA POR LA ENTIDAD FAC, EL 26 DE ENERO DE 2026 SE FIRMA MODIFICATORIO No.6 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2026 DE ACUERDO AL MODIFICATORIO 6 DEL CONTRATO DE OBRA. SE ACTUALIZA POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, SALARIOS Y CALIDAD No.11-44-101236801– Anexo16 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**3- CONTROL DE MODIFICATORIOS**

| | |
|---|---|
| **MODIFICATORIO No.1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 20/12/2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y EL CONSORCIO 738 forma de pago y adicion de recursos. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | 20/05/2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 242.186.063,00 |
| **MODIFICATORIO No.2** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 20/05/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | SEGUNDO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y EL CONSORCIO 738. AJUSTAR PLAZO D EENTREGA POR EL TIEMPO DE SUSPENSION. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | 9/06/2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 242.186.063,00 |
| **MODIFICATORIO No.3** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 9/06/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | TERCER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 AFECTANDO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE $ 75.559.752,10 Y GARANTIAS |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | 20/10/2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 317.745.815,10 |
| **MODIFICATORIO No.4** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 14/07/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | CUARTO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024CUARTO MODIFICATORIO CESION DE DERECHOS ECONOMICOS. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | 20/10/2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 317.745.815,10 |
| **MODIFICATORIO No.5** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 25/07/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | OTRO SI CESION DE DERECHOS ECONOMICOS.<br>aclaratorio se establece para aclarar dentro del numeral III. ACEPTACIÓN Y NOTIFICACIÓN de la aceptación de la cesión de derechos económicos del contrato No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024, lo referente a los trámites de aplicativo SIIF NACION, para incluir el CRP de la vigencia 2025, quedando así:<br>Por consiguiente, se solicita a quien corresponda realizar los trámites en el aplicativo SIIF NACIÓN para realizar el cambio del medio de pago GIRO de los compromisos presupuestales 903824 de fecha 09 de octubre de 2024 y 550325 de fecha 19 de junio de 2025, a fin de poder realizar el pago correspondiente del CIENTO POR CIENTO (100%) DE LOS PAGOS QUE QUEDAN PENDIENTES DEL VALOR DEL CONTRATO 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024, INCLUYENDO LAS ADICIONES HASTA SU CULMINACIÓN, impuestos incluidos, conforme con lo establecido en la forma de pago del contrato a favor de la CESIONARIA.<br>Continúan vigentes los demás numerales contenidos dentro de la aceptación de derechos económicos del contrato No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024, que no sean contrarias al presente otrosí aclaratorio. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | 20/10/2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 317.745.815,10 |
| **MODIFICATORIO No.6** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 20/10/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | SEXTO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y EL CONSORCIO 738. AFECTANDO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO Y GARANTIAS. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | 15/12/2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 317.745.815,10 |
| **MODIFICATORIO No.7** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 15/12/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | SEPTIMO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y EL CONSORCIO 738. AFECTANDO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO Y GARANTIAS. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | 26/01/2026 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 317.745.815,10 |
| **MODIFICATORIO No.8** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 26/01/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | OCTAVO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA No. 156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y EL CONSORCIO 738. AFECTANDO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO Y GARANTIAS. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | 26/01/2026 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 317.745.815,10 |

**4- RECURSOS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**

| **Ensayos, Diseños y Otros contratados por interventoria** | | **Materiales de Interventoria** | | **Equipos de Interventoria** | | **Personal de Interventoria** | | **Dedicacion contractual** | **Dedicacion ejecutada** | **Cumplio/ No cumplio** | **Observaciones** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalle | Obs/Resultado | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | % | % | Si/ No | Detalle |
| | | | | | | Director de Interventoría | 1 | **12,5** | **12,5** | **SI** | **Asistencia de acuerdo a porcentaje de dedicación** |
| | | | | | | Residente de Interventoría | 1 | **100** | **100** | **SI** | **Asistencia de acuerdo a porcentaje de dedicación** |
| | | | | | | Residente de Interventoría | 1 | **100** | **100** | **SI** | **Asistencia de acuerdo a porcentaje de dedicación** |
| | | | | | | Especialista Asesor | 1 | **20** | **0** | **NO** | **No tuvo participación en este período** |
| | | | | | | Especialista Asesor Jurídico | 1 | **10** | **10** | **NO** | **No tuvo participación en este período** |
| | | | | | | Asesor Arquitectura | 1 | **20** | **0** | **NO** | **No tuvo participación en este período** |
| | | | | | | Asesor Ingeniero | 1 | **20** | **0** | **NO** | **No tuvo participación en este período** |
| | | | | | | Asesor Ingenieria Electricista | 1 | **40** | **40** | **SI** | **Asistencia de acuerdo a porcentaje de dedicación** |


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Asesor Contable y Financiera | 1 | **10** | **0** | **NO** | **No tuvo participación en este período** |
| | | | | | | Auxiliar de Interventoría | 1 | **100** | **100** | **SI** | **Asistencia de acuerdo a porcentaje de dedicación** |
| | | | | | | **TOTAL** | 10 | | | | |

**5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN**

**PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA**

| % Ejecutado acumulado mes anterior (Total) | 98,50% | EJECUTADO TOTAL A LA FECHA | PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA | ATRASO (-) / ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO) | | | | |
| **Semana 62 (09-01-2026)** | 0,05% | **99,88%** | **98,29%** | **1,59%** |
| **Semana 63 (16-01-2026)** | 0,67% | | | |
| **Semana 64 (23-01-2026)** | 0,66% | | | |
| **Semana 65 (30-01-2026)** | 0,00% | | | |

**GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA**

| AVANCE | GRÁFICO DE PORCENTAJES | TOTAL |
|---|---|---|
| PROGRAMADO |  | **98,29%** |
| EJECUTADO | | **99,88%** |



**6- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN**

A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA EN UN 99,88% DE AVANCE, LO CUAL SE VE REFLEJADO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA YA QUE ESTE ULTIMO ES MEDIDO DE ACUERDO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA COMO LO ESTIPULA LA MINUTA DEL CONTRATO.

**7- PLAZO (DÍAS)**

| Cant. Días | Total | Transcurrido | Faltantes |
|---|---|---|---|
| Contractual | 488 | 467 | 21 |
| Proyección | 480,2408 | 467 | 13,2408 |

**8- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Interventor durante el periodo)**

| ACTIVIDAD | ENTREGADO | APROBADO | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | ENTREGADO | APROBADO | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
| HOJAS DE VIDA CONTRATISTA | SI | SI | SI | APROBADA EN ACTA DE INICIO Y TIEMPOS ADMINISTRATIVOS |
| PRESENTACION HOJA DE VIDA INTERVENTORIA | SI | SI | SI | APROBADA EN ACTA DE INICIO Y TIEMPOS ADMINISTRATIVOS |
| PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA | SI | SI | SI | APROBADO POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA EN LOS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS |
| PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA | SI | SI | SI | APROBADO POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA EN LOS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTRATISTA | SI | SI | SI | APROBADO POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA EN LOS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS |
| ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA | SI | SI | SI | APROBADO POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA EN LOS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS |
| INFORME SEMANAL DE OBRA | SI | SI | SI | SE APORTAN PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS COMITES CON ORDENACION DEL GASTO GENERADO POR LA INTERVENTORIA |
| INFORME MENSUAL DE OBRA | SI | SI | SI | A LA FECHA DE PUBLICACION NO HA SIDO APORTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA, SE PUBLICADO EL GENERADO POR INTERVENTORIA |

**9 - DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

Durante este período se ejecutaron actividades en obra correspondientes a:

13. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES
13.1 ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
NP3 CLOSETS EN MELAMINICO 15MM RH COLOR OLMO SEGÚN DISEÑO

**10- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES**

No se encuentran actividades pendientes por ejecutar por parte de la interventoría

**11- CONTROL DE COSTOS**

| Detalle | Presupuesto | | Inversión a la Fecha | | Por Ejecutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ACTUAL (Adiciones y/o reducciones) | $ | % | $ | % |
| Directos+Indirectos+IVA | $ 242.186.063,00 | $ 242.186.063,00 | $ 317.364.520,12 | 99,88% | $ 381.294,98 | 0% |
| Adiciones | N/A | $ 75.559.752,10 | | | | |
| Reducciones | | $ 0,00 | | | | |
| **TOTAL** | $ 242.186.063,00 | $ 317.745.815,10 | | | | |

**12- CONTROL PAGOS**

| DETALLE DE PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 242.186.063,00 | |
| VALOR ADICIONAL (Si aplica) | $ 75.559.752,10 | |
| VALOR REDUCIDO (Si aplica) | $ 0,00 | |
| VALOR TOTAL | $ 317.745.815,10 | |
| PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE 2024 | $ 7.140.000,00 | La interventoria realizó el cobro del item 3.2 del contrato que de acuerdo a primer modificatorio al contrato corresponde a $7.140.000, |
| SEGUNDO PAGO PAC JULIO 2025 | $ 67.152.977,22 | durante el periodo de Junio se realizó el cobro No.2 correspondiente al 21.62% del valor del contrato (PORCENTAJE COBRADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN ACTA PARCIAL 1) y bajo las condiciones especificadas en el contrato de interventoría por valor de $67.152.977,22 IVA INCLUIDO. Utilizando esta formula<br>DP = (%Avance Obra) x (Valor contrato Interventoría – valor ítem 3.2)<br>DP= Dineros disponibles. |
| TERCER PAGO PAC OCTUBRE | $ 107.500.672,61 | durante el periodo de Septiembre se realizó el cobro No.3 correspondiente al 34,61% del valor del contrato (PORCENTAJE COBRADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN ACTA PARCIAL 2) y bajo las condiciones especificadas en el contrato de interventoría por valor de $107.500.672,61 IVA INCLUIDO. Utilizando esta formula<br>DP = (%Avance Obra) x (Valor contrato Interventoría – valor ítem 3.2)<br>DP= Dineros disponibles. |
| CUARTO PAGO PAC NOVIEMBRE | $ 72.403.002,25 | durante el periodo de Octubre se realizó el cobro No.4 correspondiente al 22,79% del valor del contrato (PORCENTAJE COBRADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN ACTA PARCIAL 2) y bajo las condiciones especificadas en el contrato de interventoría por valor de $72.403.002,25 IVA INCLUIDO. Utilizando esta formula<br>DP = (%Avance Obra) x (Valor contrato Interventoría – valor ítem 3.2)<br>DP= Dineros disponibles. |
| TOTAL PAGADO A LA FECHA POR LA ENTIDAD | $ 254.196.652,08 | |
| SALDO POR PAGAR ENTIDAD | $ 63.549.163,02 | |

**13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

La interventoria se encuentra haciendo seguimiento y control estricto sobre la programación de obra, durante este periodo en consecuencia del seguimiento realizado, desde los aspectos técnicos y administrativos de acuerdo a los documentos contractuales. De igual manera se realizaron informes semanales en los comités técnicos de obra y ejecutivos con la oficina de DIFRA de la FAC, supervisor del contrato y contratista de obra, del estado del contrato en avance de acuerdo a la programación de obra vigente, personal y equipos en obra, y aspectos criticos del proyecto. se mantuvo como critico este periodo la deserción de personal e inconvenientes del contratista de obra con sus proveedores de carpinteria en madera y metalica que causaron el bajo rendimiento de obra durante este periodo y por tanto el no cumplimiento de la fecha de entrega del 26 de enero de 2026 por lo cual fue necesario realizar el modificatorio que prorrogó plazo de ejecución hasta el 20 de febrero de 2026. No obstante es válido mencionar que el contratista con el personal que tenia en campo logro contrarrestar los imprevistos y dar cumplimiento a la programación de obra logrando un adelanto positivo por encima del programado del 1,59% como se muestra en el numeral 5 del presente informe.por lo cual no fué neceario presentar informes de presunto incumplimiento, además de que en el tiempo de prorroga de este ultimo modificatorio la interventoria en reconocimiento de responsabilidad por el no cumplimiento de la fecha de entrega y posibles perjuicios causados a la entidad accedió a asumir los costos de la interventoria por dicho periodo del 27 de enero al 20 de febrero de 2026. El avance del contratista fue logrado implementando jornadas laborales los fines de semanas y horas extras todos los dias laborados con el manejo permitido de acuerdo a la ley laboral vigente en colombia.

| **14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):** |
| --- |
| Las condiciones meteorologicas en la zona del proyecto durante el periodo del presente informe ha sido mayormente seco con altas temperaturas de hasta 35 grados centigrados. |
| Supervisor Contrato de Interventoria No.156-00-A-COFAC-DIFRA-2024 - MAYOR MATIAS MORENO VACA<br>Grado Firma y Posfirma |