SUMINISTRO DE AGUA PARA LA FRESADORA, EL CARROTANQUE QUE LA SUMINISTRA INGRESA A OBRA A LAS 11:00 AM. REALIZADA LA ACTIVIDAD DE FRESADO, NO SE CUENTA CON VOLQUETAS PARA EL CARGUE DEL FRESADO DE LA SUPERFICIE A REPARAR, OCASIONANDO ATRASO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA JORNADA. EL DIA DE HOY SE INTERVIENE UN TRAMO EN UNA LONGITUD DE L= 0,175 KM, SE INSTALA 53.28 M³ DE BTA Y 61.64 M³ DE MDC19. SE REALIZAN LOS RESPECTIVOS CONTROLES DE LAS MEZCLAS INSTALADAS Y SE RELACIONAN

VEHICULO	VIAJE NO	TIPO MEZCLA	T° CTTA	T° INT.
JSL 817	01	BTA	140	150
JSL 816	02	BTA	145	150
WOV 643	03	BTA	130	140
JMP 556	04	BTA	130	140
W60 361	05	BTA	130	140
SMP 554	01	MDC19	130	140
TSM 240	02	MDC19	125	130
WOV 646	03	MDC19	130	130
W60 366	04	MDC 19	130	130

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR DE PAVIMENTOS, PROFESIONAL SST CONTROLADORES DE TRAFICO (3), OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

MAQUINARIA Y EQUIPO:

FRESADORA CAT PR 450 C. N° 32, CONTINUA VARADA LA FRESADORA WIRTGEN 2100 N° 02, MINICARGAD. N° 46 Y 45, BARREDORA, EL COMPRESOR PRESENTA DAÑOS POR FALLAS ACEITE, CARRO IRRIGADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO HAMM HD 75, VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO, FINISHER

Contratista tiene las actividades indispensables para las actividades

JTechnical Corp

INT 4-

JUNIO 14 DE 2025 (SABADO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

JMarthaL Corbsp.

INTV

JUNIO 15 DE 2025 (DOMINGO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

JMarthaLCorbsp

JUNIO 16 DE 2025 (LUNES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO.

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA MEDIANTE PARCHEO EN EL SECTOR DEL PR 83+510 - PR 83+942, DE LA RUTA 45 A OS PUENTE NACIONAL, EL SECTOR DEL PR 83+643. PR 83+550, LA CARPETA ASFALTICA PRESENTA DAÑOS COMO HUNDIMIENTOS, BACHES, BLOQUES, PIEL COCODRILO, EN ESTE SECTOR SE APLICA LO CONCEPTUADO EN LA METODOLOGIA PARA ESTAS ACTIVIDADES DE PARCHEO Y SE FRESA UN ESPESOR e=0.20m., INSTALANDO e=0.12 BTA. Y e=0.08m, EL DÍA DE HOY SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 0.413Km., INSTALA 40.73 M³ DE BTA Y 147.43 M³ DE MDC19., SE REALIZAN LA SUPERVISION A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ASI COMO LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS Y SE RELACIONAN. A CONTINUACIÓN VEHICULO VIAJE: TIPO DE MEZCLA T°CM T° INT

TSM 257	01	BTA	135	140
TSM 258	02	BTA	140	150
182	03	BTA	130	150
TSM 251	01	MDC19	130	140
WOV 646	10	MDC19	140	150
WOV 644	11	MDC19	140	150
TSM 252	02	MDC19	130	140

VEHICULO	VIAJES	T° CITA	T° INT
TSM 253	03	130	140
TSM 254	04	140	150
TSM 256	05	135	150
TSM 255	06	140	150
W60 361	07	140	150
TTP 479	09	135	140
TSM 250	12	140	150
W60 366	08	140	145

PERSONAL EN OBRA: INSPECTOR, PROFESIONAL SST CONTROLADORES DE TRAFICO (3), OPERADORES CUADRILLA DE ASFALTO

MAQUINARIA Y EQUIPO:
FRESADORA CAT PR 450 N° 32, CONTINUA OBRA FRESADORA WIRTGEN 2100. DAÑO CLOTCH. MINICARGADORES N° 46 y 45, BARREDORA, EL COMPRESOR PRESENTO DAÑO, POR TANTO LA LIMPIEZA SE TERMINO CON. LA MAQUINA SOPLADORA CARRO IRRIGADOR, FINISHER, VIBROCOMPACTADOR MIXTO AD 75, VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO. VOLQUETAS.

Method of Comp
INTV.

JUNIO 17 DE 2025 (MARTES).

ESTADO DE TIEMPO: AM. SECO - TARDE LLUVIAS MODERADAS
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE PARCHEO
SE REALIZA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO AL MUNICIPIO DE SANTANA, RUTA HSA06 POR SOLICITUD DEL INVIAS, TENIENDO ENCUENTA QUE EL DIA LUNES 16 DE JUNIO DE 2025, SE PRESENTO TAPONAMIENTO DE LA VIA POR PARTE DE LOS HABITANTES DE LA ZONA; QUE PROTESTABAN POR UNA ALCANTARILLA LOCALIZADA EN EL PR 33+500, QUE SE ENCUENTRA TAPADA, A LA

REUNION ASISTIO EL CONTRATISTA, INTERVENTORIA E INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE GESTION VIAL. EN LA CUAL QUEDA EL COMPROMISO DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA A LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMATICA ENCONTRADA. FECHA DE ENTREGA 02 DE JULIO/2025.
EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA CHEQUEO DE REFLECTIVIDAD A LA DEMARCACION HORIZONTAL EN EL SECTOR DEL PR 74+500 - PR 80+500 RUTA 45A05. PUENTE NACIONAL.

JMartha Cortes
INTV.

JUNIO 18 DE 2025 (MIERCOLES)
ESTADO DE TIEMPO: SECO.
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE PAVIMENTO TENIENDO ENCUENTA LAS FUERTES PRECIPITACIONES EN HORAS DE LA TARDE DEL DIA MARTES 17 DE JUNIO, SE VIO AFECTADO LA VIA EN EL SECTOR DEL PR 23+000 - PR 26+090 TRAMO DE LA RUTA NACIONAL 45A06 ENTRE GUEPSA - SAN JOSE DE PARE; PRESENTANDO AFECTACIÓN A LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE COLMATANDOSE DE MATERIAL DE REMOCION OCASIONANDO DESPRENDIMIENTO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA ZONA DE FALLA.
EN EL PR 26+090; DESPRENDIMIENTO DE ALETA MONTAJE DE MURO TIERRA ARMADA. CON POSIBILIDADES DE DESPRENDIMIENTO BANCA CONTIGUO DERECHO SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO A REUNION CELEBRADA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE PARE, CON EL FIN DE EVALUAR LAS AFECTACIONES VIALES PRESENTADAS EN LA ZONA.
COMO COMPROMISO POR PARTE DEL CONSORCIO VIAL MHC 063. PRESENTAR PROPUESTA DE INTERVENCION PARA MITIGAR LOS 3 PUNTOS CRITICOS DE LA ZONA. (18 DE JULIO/ 2025). CON EL FIN DE GESTIONAR

ANTE INVIAS LA SOLICITUD DE VIABILIDAD Y
PRIORIZACION DE RECURSOS PARA INTERVENCION

JTMartha L Cortes p
INTV

JUNIO 19 DE 2025 (JUEVES)

ESTADO DE TIEMPO : DIA SECO
PARA LA JORNADA DE HOY. SE REALIZA
EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA
EN LOS SECTORES QUE PRESENTAN, BACHES,
BLOQUES PIEL DE COCODRILO EN EL TRAMO ENTRE
EL PR 83+264.30 - PR 83+530.90 ; INTERVINIENDO
UNA LONGITUD DE 0.254 Km, SE INSTALA
1064.6 M³ DE MDC19, SE FRESA UNA LONGITUD
MAYOR A LA MEZCLA PROGRAMADA POR TANTO
LOS SECTORES ENTRE PR 83+264.30 - PR 83+280.30
QUEDA CON FRESADO L= 12.4m, ASI COMO EL
SECTOR PR 83+241.50 - PR 83+264.30 QUEDA CON FRE
SADO L= 22.6 m, SE SOLICITA QUE ESTE MATERIAL QUEDE EMULSIONADO
EL DIA DE HOY PRESENTO DAÑO LA FRESA
DORA, POR CONSIGUIENTE NO SE PROGRAMA
MEZCLA PARA LA JORNADA DE MAÑANA:
EL FRESADO QUEDA COMPACTADO Y EMULSIONADO.
PERSONAL EN OBRA: TOPOGRAFO - INSPECTOR, PROFE
SIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO (3)
OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

MAQUINARIA Y EQUIPO:
FRESADORA CAT. PR 450C N: 32. QUEDA VARADA HOY
FRESADORA WIRTGEN CONTINUA VARADA
MINICARGADORES, (2), CARRO TERIGADOR, BARREDORA.
COMPRESOR, FINISHER, VIBROCOMPACTADORES (2).
VOLQUETAS, carrotanque de agua

JTMartha L Cortes p
Resde INTV

JUNIO 20 DE 2025 (VIERNES)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PERSONA SE DESPLAZA A ZIPAQUIRA REALIZAR
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA.

JONATHAN LOPEZ P
INTV

JUNIO 21 DE 2025 (SABADO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO EN
ESTE FRENTE

JONATHAN LOPEZ P.

JUNIO 22 DE 2025 (DOMINGO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

JONATHAN LOPEZ P.

JUNIO 23 DE 2025 (LUNES FESTIVO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO.

JONATHAN LOPEZ P
INTV

JUNIO 24 DE 2025 (MARTES)
ESTADO DE TIEMPO: MAÑANA 10:16, LLOVIZNAS
LEVES SOBRE LAS 14:30 HORAS
SE DA CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DE LA
CARPETA ASFALTICA. EN EL TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE EL PR 82+993 - PR 83+549 50 CARRIL
IZQUIERDO.
DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION PARA LA
JORNADA EQUIVALENTE A 500 TONELADAS DE MDC 19
EQUIVALENTE A 287 m³ QUE CORRESPONDEN A
20 VIAJES A INSTALAR DE MEZCLA, SE SOLICITA
AL CONTRATISTA, TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES
CLIMATICAS Y EL ESTADO DE LA MAQUINARIA Y

EQUIPO, YA QUE LA FRESADORA. VIRTGEN NUEVAMENTE QUEDA VARADA A LAS 7:52AM Y LA FRESADORA CAT PR 450 C N: 32. SE ENCUENTRA VARADA DESDE LA JORNADA DEL JUEVES 19 DE JUNIO. SE REQUIERE AL CONTRATISTA PARA QUE TENGA ENCUENTA EN LA PROGRAMACION LA CANTIDAD DE MEZCLA A INSTALAR PARA LA JORNADA, MAXIME CUANDO VIENE PRESENTANDO FALLAS EL EQUIPO; LO QUE CONLLEVA A QUE SE PROLONGUEN LAS ACTIVIDADES EN HORAS DE LA NOCHE, COMO LO ACONTECIDO HOY QUE TERMINA LA JORNADA A LAS 8:00PM. GENERANDO HORAS EXTRAS PARA LOS TRABAJADORES LO CUAL NO ESTA AUTORIZADO POR INVIAS. EN LO QUE TIENE QUE VER PARA EL PERSONAL DE INTERVENTORIA QUE REALIZA LA SUPERVISION ACTIVIDADES.
CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTAN SOLUCIONANDO LO DE LAS FRESADORAS, QUEDANDO ACTIVA LA FRESADORA CAT PR 450 N: 32 A LAS 10:15 AM HORA EN QUE SE REACTIVA LA ACTIVIDAD DE FRESADO.
EL DIA DE HOY SE REALIZA EL MANTENIMIENTO MENSUAL PARCHEO EN UNA LONGITUD DE 0.626Km, SE INSTALA 247.47 M³ DE MDC19
SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LA MEZCLA INSTALADA:

VEHICULO	VIAJE N:	TIPO MEZCLA	T° CITA	T° INT
CKT 361	05	MDC 19		150
JSL 816	01	MDC 19		150
JSL 817	02	MDC 19		
WOV 642	03	MDC 19		
WOV 643	04	MDC 19		150
SMP 554	06	MDC 19		
TSM 257	07	MDC 19		150
SPX 402	08	MDC 19		130
182	09	MDC 19	150	150
WOV 644	10	MDC 19	145	150