MAQUINARIA Y EQUIPO
RETROEXCAVADORA, MINICARGADOR

PERSONAL. 2 OFICIALES 1 OBRA (TRABAJOS
GUEPSA. PR 221+900)

Martha J. Castro

JUNIO 28 DE 2025 (SABADO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN FRENTE
PUENTE NACIONAL.

Martha Castro

JUNIO 29 de 2025 (DOMINGO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

Martha J Castro.

JUNIO 30 DE 2025 (LUNES FESTIVO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN. CAMPO.

Martha J Castro.

MAQUINARIA

2 RETROEXCAVADORAS, 2 RETROCARGADORES, 2 RODILLOS, 1 MOTONIVELADORA, 3 MINICARGADORES, 1 DUMPER, 4 DENTRÓN, 3 VIBROCOMPACTADORES, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CARROTANQUE, 1 TRACTOR, 1 TELEMANIPULADOR, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 CARRO ELEVADOR, 1 FINISHER, 1 TRITURADOR, 1 COMPACTADOR NEUMÁTICO

PERSONAL DE OBRA

2 COMISIONES TOPOGRÁFICOS (8 PERSONAS)

2 CUADRILLAS OBRAS CIVILES (6 PERSONAS)

2 CUADRILLAS OBRAS HIDRÁULICAS (6 PERSONAS)

1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA CUNETA (10 PERSONAS)

1 CUADRILLA ASFALTOS (10 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 36 m³

BTA:

MSE-25:

CONCRETO 28MPa:

Walter Rosero L. Arq. Mesh

31/05/2025 - 02/06/2025 SÁBADO - LUNES FESTIVO.

SÁBADO: Se realizan cortes de bordillo y cuneta

DOMINGO:

LUNES:

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA.

Walter Rosero L. Arq. Mesh

03/06/2025 MARTES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 11am y 12m

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (KZ1+150-KZ1+000).

PUENTE PEATONAL: -LLENO CON MATERIAL ADECUADO EN MÓDULO DE ACCESO A RAMPA 2.

-ENCOFRADO, FUNDIDA Y ACABADO DE LOSAS ALVEOLARES RAMPA 2.

ESPACIO PÚBLICO K0+030/0+0 LIBERACIÓN DE CARRIL COSTADO ORIENTAL CANAL DE ACCESO

GLORIETA: -K0+080/0+0 INSTALACIÓN DE BTA

-ENCOFRADO Y FUNDIDA 1er SECCIÓN DE MUROS COTA 1 ZONA VERDE RAMPA 2

-K0+100/2SD INSTALACIÓN DE MDC-19

Powered by CamScanner

-CONECTANTE NORTE KM0+020/035 INSTALACIÓN DE 1er y 2da CAPA DE SUBBASE MEZCLADA, RIEGO DE LIGA, BTA Y MSC-25 EN AMPLIACIÓN DE PARADERO.

-CONECTANTE OCCIDENTAL CORTE DE ASFALTO PARA BORDILLO DE PARADERO.

MAQUINARIAS

CARGADORES/EXCAVADORES, 3 RETROEXCAVADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 3 MINICARGADORES, 1 DUMPER 3 VIBROCOMPACTADORES, 1 COMPRESOR NEUMÁTICO, 3 BENTÍN, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CARROTANQUE, 1 COMBAJO, 1 TRACTOR, 1 TELEHANDLER, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 CLASIFICADORA, 1 COMPACTADOR, 1 FINISHER, 1 IRRIGADOR, 1 PILOTEADORA, 1 chancadora

PERSONAL DE OBRA

2 TOPOGRÁFICOS (8 PERSONAS)

2 MAESTROS OBRAS CIVILES (6 PERSONAS)

1 MAESTRO PUENTE PEATONAL (8 PERSONAS)

1 MAESTRO ESPACIO PÚBLICO (8 PERSONAS)

1 MAESTRO ASFALTOS (10 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES.

BTA : 10 m³

MSC25 : 7 m³

MDC-19 : 36 m³

Ing. Residente

04/06/2025 MIÉRCOLES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 1pm y 2pm.

ACTIVIDADES.

TRAMO 1

FRENTE 2 (K2+720-K3+020)

PUENTE PEATONAL RETIRO DE PLACA ALIGERADA PARA NIVELACIÓN DE ZONA DE VIGA RAMPA 2.

ESPACIO PÚBLICO :- INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA EN PAÑO 13.

-KM0+020/030 LIBERACIÓN OBRAS DE TERRAPLÉN COSTADO OCCIDENTAL CANAL DE ACCESO.

-KM0+020/040 INSTALACIÓN 2da CAPA DE TERRAPLÉN COSTADO ORIENTAL CANAL DE ACCESO.

GLORIETA:- CONTINÚA ARMADO DE ACERO 2da SECCIÓN DE MUROS CARA 1 ZONA VERDE RAMPA 2.

-KM0+040-KM0+060 INSTALACIÓN Y LIBERACIÓN DE SUBBASE, RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y MSC-25 EN COMPLEMENTO BORDE DERECHO.

-KM0+040/104 INSTALACIÓN DE MDC-19 CARRIL CENTRAL.

-KM0+120/134 INSTALACIÓN DE MDC-19 CARRIL IZQUIERDO

CONECTANTE OCCIDENTAL FUNDIDO DE BORDILLO EN ZONA DE PARADERO.

CONECTANTE SUR KM0+055/083 INSTALACIÓN MSC-25 EN ZONA DE PARADERO

CIERRE: 19 FUNDIDOS DE GUARDAPIÉ EN PLACA PEATONAL, NO SE INSTALÓ FORMALETA.

TRAMO 2.

·K44+392 MURO S-2F EXCAVACIÓN DE DENTELLÓN, NIVELACIÓN DE TERRENO Y FUNDICIÓN DE SOLADO MÓDULO 6 Y 7. SIN COMPACTAR.

MAQUINARIA

2 RETROEXCAVADORAS, 3 RETROCARGADOR, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 3 MINICARGADORES, 1 DUMPER, 3 VIBROCOMPACTADORES, 1 COMPACTADOR NEUMÁTICO, 2 DENTIÓN, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CARROTANQUE, 1 CAMABAJO, 1 TRACTOR, 1 TELEHANDLER, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 CRASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 FINISHER, 1 IRRIGADOR, 1 PILOTEADORA.

PERSONAL DE OBRA

2 COMISIONES TOPOGRÁFICOS (8 PERSONAS)

2 CUADRILLAS OBRAS CIVILES (6 PERSONAS)

2 CUADRILLAS OBRAS HIDRÁULICAS (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA ESPACIO PÚBLICO (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA BORDILLO (10 PERSONAS)

1 CUADRILLA ASFALTOS (10 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200 : 96 m3

MSC-250 17 m3

MDC-19 : 18 m3

JTAMMINTLOTSP

05/06/2025 JUEVES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 8am y 9am y ENTRE 1cm y 2cm.

TRAMO 1.

FLEXIBLE 2 (K24+750-K3+000).

·PUENTE PEATONAL ARMADO DE ACERO EN MÓDULO DE ACCESO RAMPA 2

·ESPACIO PÚBLICO INSTALACIÓN 1er CAPA DE ADECUADO EN CICLORRUTA Y ZONA PEATONAL

·GLORIETA:- CORTE DE ASFALTO PARA QUIETA EN ISLA CENTRAL

-ENCOFRADO Y FUNDIDA 20cm SECCIÓN DE MUROS DE CAJA 1 EN ZONA VERDE DE RAMPA 2.

·CONECTANTE SUR A GLORIETA K0+000/110 INSTALACIÓN DE MDC-19.

·CONECTANTE ORIENTAL A GLORIETA K0+095/090 INSTALACIÓN DE MDC-19

·CONECTANTE OCCIDENTAL DILATACIÓN EN BORDILLO DE PARADERO.

TRAMO 2

·K44+392, MURO S-2F, FUNDIDA DE SOLADO MÓDULO 6.

MAQUINARIA.

2 RETROEXCAVADORAS, 2 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 3 MINICARGADORES, 1 DUMPER.

3 VIBROCOMPACTADORES, 1 COMPACTADOR NEUMÁTICO, 2 RETRO, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CARGADOR, 1 COMBAJA, 1 TRACTOR, 1 TELEHANDLER, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 FINISHER, 1 RIEGO DOR, 1 PILOTEADORA.

PERSONAL DE OBRA

2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)
2 CUADRILLAS OBRAS CIVILES (6 PERSONAS)
1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (3 PERSONAS)
1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA ESPACIO PÚBLICO (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA ASFALTO (10 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES.

B-2000: 12 m³
MDC-19: 33 m³

NOTA: SST: Se hace llamado de atención al contratista por falta de coordinación de actividades sin prever las condiciones climaticas, exponiendo al personal a laborar desde las 7:00 pm del dia 1 de Junio y siendo las 12:00 pm aún continuan laborando. Se reitera el cumplimiento de maximo de horas laborales permitidas por el ministerio de trabajo, así como la incidencia de este factor en la ocurrencia de accidentes de trabajo. teniendo en cuenta el cansancio, sueño y factores climaticos. Mary Gómez R.
Insp. SST. Interventoría

Los temas climaticos no ayudaron, en la mañana se fueron evacuado el personal de la noche y cambiado por personal fresco.

Jhonthed Cabap — Randy SST — Interventoría

06/06/2025 VIERNES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 10 am y 11 am Y ENTRE 12 m A 2 pm

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K2+950 - K3+060)

-PUENTE PEATONAL: - FUNDIDA DE MÓDULO DE ALETAS DE RAMPA 2.
- FUNDIDA DE LOSAS ALIVIANADAS EN RAMPA 2.

-ESPACIO PÚBLICO CERRO DE OBRAS DE TERRAPLÉN CICLORRUTA Y PEATONAL

-GLORIETA CORTE DE ASFALTO Y CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA CUNETA EN ISLA CENTRAL.

-CONTINUANTE NORTE A GLORIETA, K0+040/080 INSTALACIÓN DE MDC-19.

MAQUINARIAS.

2 RETROEXCAVADORAS, 2 RETROCARGADORES, 2 RODILLOS, 1 MOTONIVELADORA, 3 MANIPULADORES, 1 EXTRAPER, 3 VIBROCOMPACTADORES, 1 COMPACTADOR NEUMÁTICO, 2 RETRO, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA,

1 CORREDANTE, 1 COMPACTA, 1 TRACTOR, 1 TELEHANDLER, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 EXCAVADOR, 1 MOTONIVELADORA, 1 PILOTEADORA.

PERSONAL DE OBRA

2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)
2 CUADRILLAS OBRAS CIVILES (6 PERSONAS)
1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA ESPACIO PÚBLICO (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA ASFALTO (10 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

MDC-19: 10 m³

Walter Ramos | Martha Rom

Martha Cortés

07/06/2025 - 08/06/2025 SÁBADO - DOMINGO

SÁBADO: Se realiza actividad de excavación y conformación capeta glorieta

Walter Ramos

DOMINGO:

SIN ACTIVIDADES EN OBRA

Sábado: Excavación y conformación material de terraplen en vano 1

Urbanismo

Walter Ramos | Martha Rom

Martha Cortés

09/06/2025 LUNES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 10am y 11am Y ENTRE 2pm y 3pm

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K27+760-K31+000)

-GLORIETA K30+000/112 INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA Y FUNDIDA DE CUNETA M/LA CENTRAL

-CONECTANTE NORTE A GLORIETA K30+000/040 INSTALACIÓN DE MDC-19

MAQUINARIA

2 RETROEXCAVADORAS, 2 RETROCARGADORES, 2 EXCAVADORES, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 RAMPER, 3 VIBROCOMPACTADORES, 1 COMPACTADOR NEUMÁTICO, 2 DENSÍMETRO, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 PUZOMETRICAS, 1 CORREDANTE, 1 CAMIONETA, 1 TRACTOR, 1 TELEHANDLER, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 PILOTEADORA.

PERSONAL DE OBRA

2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA CUNETAS (10 PERSONAS)
1 CUADRILLA ASFALTOS (10 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

MDC-19: 5 m³

CUESTA: 112m

NOTA: SE SOLICITA AL CONTRATISTA RETOMAR LA ACTIVIDAD DE SELLO DE FISURAS EN LOS SECTORES ACORDADOS PREVIAMENTE.
Contratista informa que esta en proceso de contratacion para la actividad

10/06/2025 MARTES.

ACTIVIDADES
FRENTE 2 (K27+750-K31+000).
PUENTE PEATONAL:- ENCOFRADO PARA BORDILLOS DE RAMPA 2.
- FUNDIDA DE LOSAS EN SITIO RAMPA 2.
ESPACIO PÚBLICO:- COMPACTACIÓN DE CORONA DE TERRAPLÉN COSTADO OCCIDENTAL.
- LIBERACIÓN POR DENSIDADES DE CORONA PAÑO 24.
- LIBERACIÓN DE SUBBASE PAÑO 25.
CONECTANTE NORTE:- K0+035/080 FUNDIDA DE BORDILLO EN SEPARADOR COSTADO OCCIDENTAL.
- K0+021/046 FUNDIDA DE BORDILLO EN SEPARADOR COSTADO ORIENTAL.
OBJETO EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA 900mm DE CAJA C1 A SUMIDERO ZONA VERDE RAMPA 2.
TRAMO 2.
K44+392 MURO 5-25, ARMADO DE ACERO ZARPA DE MÓDULO 6.
MAQUINARIA
2 RETROEXCAVADORAS, 2 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 3 VIBROCOMPACTADORES, 1 VOLQUETA, 2 GENIO, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CARROTANQUE DE AGUA, 1 CAMABAJA, 1 TRACTOR, 1 TELEHANDLER, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 CLASIFICADORA, 1 GRADER, 1 PILOTEADORA, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN.
PERSONAL DE OBRA
2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)
2 CUADRILLAS OBRAS HIDRÁULICAS (6 PERSONAS)
1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA ESPACIO PÚBLICO (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA BORDILLOS (10 PERSONAS).

11/06/2025 MIÉRCOLES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 1pm y 2Pm, ENTRE 3pm y 4pm y ENTRE 5pm y 6pm.

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K21+710-K31+000).

PUENTE PEATONAL CONTINÚA FUNDIDA DE LOSAS EN SITIO RAMPA 2.

ESPACIO PÚBLICO INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO PAÑOS 24 y 25

GLORIETA: - CONTINÚA EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 400mm DE CAJA 1 A SUMIDERO DE PARADERO.

- LLENADO DE CORONA DE TERRAPLÉN COSTADO ORIENTAL DE CANAL DE ACCESO.

OBRA 19 EXCAVACIÓN PARA LOSA DE ACCESO INTERNA EN CONDC DE ACCESO.

DEMARCACIÓN RUTA 45 A 05

PUENTE NACIONAL, PR74+500 - PR80+500 LÍNEA BLANCA DE BORDE CARRIL IZQUIERDO

MAQUINARIA

2 RETROEXCAVADORAS, 2 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 DUMPER, 3 VIBROCOMPACTADORES, 2 BENITÍN, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOFORMIGONERA, 1 CAMABATA, 1 CARROTANQUE DE AGUA, 1 TRACTOR, 1 TELEHANDLER, 1 ENLOSETADORA DE CONCRETO, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN.

PERSONAL DE OBRA

- 2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)
- 1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (3 PERSONAS)
- 1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (8 PERSONAS)
- 1 CUADRILLA ESPACIO PÚBLICO (10 PERSONAS)
- 1 CUADRILLA DEMARCACIÓN (7 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

CONCRETO ESTAMPADO: 60m²

Jonathan Calsp

12/06/2025 JUEVES

ACTIVIDADES.

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K19+500-K31+000).

ESPACIO PÚBLICO: - INSTALACIÓN MATERIAL ADECUADO EN PARADERO COLINDANTE SUR.

- CONCRETO CON CORONA DE TERRAPLÉN COLINDANTE OCCIDENTAL PAÑO 22 y 23
- INSTALACIÓN DE BORDILLOS PAÑO 22 y 23.
- EXCAVACIÓN PARA SUMIDERO SP-2.
- EXCAVACIÓN PARA SUMIDERO FRENTE A NUE COLOMBIANA

-EXCAVACIÓN PARA COMPACTAR CAPA DE RELLENO EN TUBERÍA ENTRE SUMIDERO SP-9 Y OBRA N°18

-LIBERACIÓN DE CORONA COSTADO OCCIDENTAL DE CANAL DE ACCESO.

OBRA N°18 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS DE CAJA DE INSPECCIÓN.

TRAMO 2.

OBRA N°32, EXCAVACIÓN Y FUNDIDOS DE SOLADO PARA TUBERÍA 900mm

K944+392 MURO S-25; ARMADO DE ACERO ZARPA MÓDULO 7.

MAQUINARIA

2 RETRO EXCAVADORAS, 2 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 DUMPER, 3 VIBROCOMPACTADORES, 2 BENITÍN, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERO, 1 COMBAJA, 1 CARROTANQUE DE AGUA, 1 TRACTOR, 1 TELEHANDLER, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR,

PERSONAL DE OBRA.

2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)

2 CUADRILLAS OBRAS HIDRÁULICAS (6 PERSONAS)

1 CUADRILLA ESPACIO PÚBLICO (8 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B200: 33m³

V.B. Supervisor. Interventoría

Interventoría. Cotop

13/06/2025 VIERNES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 2pm y 3pm.

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K2+750-K3+000).

FRENTE PESTONIL: -INSTALACIÓN DE GROUTING PEDESTAL 62 RAMPA 1.

-ARMADO DE ACERO PARA PLACAS FUNDIDAS EN SITIO RAMPA 1.

ESPACIO PÚBLICO: -INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO PAÑOS 20 y 21 COLINDANTE OCCIDENTAL.

-LIBERACIÓN 2da CAPA DE TERRAPLÉN COSTADO OCCIDENTAL DE CANAL DE ACCESO.

-EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE BORDILLO COSTADO OCCIDENTAL CANAL DE ACCESO.

-COMPACTACIÓN CORONA DE TERRAPLÉN COLINDANTE SVR.

-INSTALACIÓN 1er CAPA DE TERRAPLÉN EN TUBERÍA DE SUMIDERO A OBRA N°18.

TRAMO 2.

K944+392 MURO S-25, REVISIÓN DE ACEROS MÓDULO 7.

MAQUINARIA.

2 RETRO EXCAVADORAS, 2 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 DUMPER, 3 VIBROCOMPACTADORES, 2 BENITÍN, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERO,

Powered by CamScanner

1 EXCAVADORA, 1 CAMIÓN, 1 TRACTOR, 1 TELEHANDLER, 1 ENCOFRADORAS DE CONCRETO, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 PILOTEADORA.

PERSONAL DE OBRAS

2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)

2 CUADRILLAS OBRAS HIDRÁULICAS (8 PERSONAS)

1 CUADRILLAS PUENTE PEATONAL (8 PERSONAS)

1 CUADRILLAS ESPACIO PÚBLICO (8 PERSONAS)

1 CUADRILLAS CONCRETO ESTAMPADO (10 PERSONAS)

Martha Cortés - Ing.

14/06/2025 SÁBADO

PUENTE PEATONAL FUNDIDA DE LOSAS EN SITIO RAMPA 1.

ESPACIO PÚBLICO: -INSTALACIÓN DE BORDILLO PARA CICLORRUTA COSTADO OCCIDENTAL CANAL DE ACCESO

-ARMADO DE ACERO SUMINISTRO SP-2 CONECTANTE ORIENTAL

-RETIRO DE FALLO DE PAÑO 27.

PERSONAL DE OBRAS

1 CUADRILLAS PUENTE PEATONAL (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA BORDILLO (8 PERSONAS)

1 CUADRILLAS OBRAS HIDRÁULICAS (8 PERSONAS)

Martha Cortés

15/06/2025 DOMINGO

SIN ACTIVIDADES EN OBRA.

Martha Cortés

16/06/2025 LUNES.

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K2+950-K3+000)

PUENTE PEATONAL FUNDIDA DE LOSAS EN RAMPA 1.

ESPACIO PÚBLICO: -INSTALACIÓN DE BORDILLO COSTADO OCCIDENTAL DE CANAL DE ACCESO.

-COMPACTACIÓN DE TERRAPLÉN CONECTANTE OCCIDENTAL.

-RETIRO DE MATERIAL SATURADO Y COMPACTACIÓN EN CONECTANTE SUR.

-ENCAMPADO DE SUMIDERO SP-2 CONECTANTE ORIENTAL.
-SE DEBE REMOLDEAR LOS COJAS Y COMPACTAR EL MATERIAL DEL PAÑO 22.
-FALTA REMOVER MATERIAL SATURADO Y COMPACTAR EN PAÑOS 19 Y 20.

TRAMO 2.
K0+392 MURO S-25, LIMPIEZA Y FUNDIDA DE DEMOLICIÓN Y ZAPPA DE MÓDULO 6.
MAQUINARIAS
1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 DUMPER,
3 VIBROCOMPACTADORES, 2 BENITÍN, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOFORMIGONERO, 1 COMPRESORA,
1 CORTADORA, 1 TRACTOR, 1 ENCOFRADORAS DE CONCRETO, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR,
1 PILOTEADORA.
PERSONAL DE OBRA.
2 TOPOGRAFOS (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA PORTILLOS (6 PERSONAS)
1 CUADRILLA MUROS (8 PERSONAS).
RELACIÓN DE CANTIDADES.
CONCRETO 28MPa: 39 m^3

NOTAS:
-EL 28 DE MAYO SE HIZO UNA OBSERVACIÓN DE MANERA VERBAL SOBRE LA FALTA DE COMPACTACIÓN DEL RELLENO AL COSTADO DEL CANAL DE ACCESO YA QUE EL VIBROCOMPACTADOR NO LLEGABA HASTA ESE PUNTO Y SE SOLICITÓ BLOQUEAR LA ALTERNATIVA, HOY SE EVIDENCIA EL ASENTAMIENTO DEL MATERIAL EL CUAL DEBE SER REACONFORMADO Y COMPACTADO.
-HOY SE REALIZÓ VISITA AL PROYECTO POR PARTE DE LA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DE LA INTERVENTORÍA OBTENIENDO LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

1. MURO S-25:
- TENER EN CUENTA LOS MEJORAMIENTOS APROBADOS PARA LA CIMENTACIÓN, PARA LOS MÓDULOS 2, 3, 4 Y 5 CORRESPONDE A UN CONCRETO CICLÓPEO DE 1m, PARA LOS MÓDULOS RESTANTES ES DE 0.50m DE RAJÓN.
- SE RECOMIENDA AL CONSTRUCTOR CONJUNTAR CON EL ESPECIALISTA ACERCA DE LA JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MÓDULOS; SI PUEDE SER SIMILAR A LA DEL CANAL DE SUSALIA
2. VIADUCTO K4+500:
- SE RECOMIENDA NO EJECUTAR LOS PILAS CENTRALES DADO QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA QUE HA TENIDO MOVIMIENTOS DE TRASLACIÓN Y ASENTAMIENTOS
- REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DEL MOVIMIENTO DEL TERRENO
- TENER EN CUENTA LOS ESTUDIOS DE GEOLOGÍA, GEOTECNIA, HIDROLOGÍA DEL DISEÑO DEL PUENTE PARA EL ESTUDIO DE ESTABILIZACIÓN DE ESTE SITIO CRÍTICO
- CONSTRUIR DRENES HORIZONTALES ALTERNADOS CON LOS DRENES YA CONSTRUIDOS

Powered by CamScanner

PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE INVOLUCREN EN LA MASA DE SUELO EN MOVIMIENTO.
- DISEÑAR UN PLAN DE EMERGENCIA PARA EL MANEJO DE TRÁFICO VEHICULAR ANTE LA POSIBILIDAD DE LA PÉRDIDA DE BANCA O PARTE DE ELLA DE MANERA SÚBITA.
- El material al costado del canal se recompactará
- El contratista evaluará e informará mediante comunicado la posibilidad de realizar los pilotes de pila 1 y 2.
- El contratista construirá 5 drenes de longitud 24m cada uno.

Hemos estado en constante monitoreo de parte de las áreas Técnicas y SST y elaborado de señalización para cómo en caso de alguna pérdida de banca de.

17/06/2025 MARTES.
LLUVIAS MODERADAS ENTRE 12 y 1pm.
ACTIVIDADES
TRAMO 1
FRENTE 2 (K2+760-K3+000).
ESPACIO PÚBLICO:- RETIRO DE FALLO ENPAÑO 21
- PENDIENTE COMPACTACIÓN EN LAS ESQUINAS DE LOS PAÑOS 26, 27 y 28.
- EXCAVACIÓN PARA BORDILLO COSTADO OCCIDENTAL DE CANAL DE ACCESO.
- FUNDIDA DE MUROS DE SUMIDERO SP-2 CONECTANTE ORIENTAL
- EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA 400mm DE SUMIDERO SP-1 A SP-2.
GLORIETA:- INSTALACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN AL ESPALDAR DE CUNETA DE ISLA CENTRAL.
- PUNTEO PARA DEMARCACIÓN DE ISLA CENTRAL.
TRAMO 2
K2+392 MURO S-25, FUNDIDA DE DENTELLÓN Y ZAPATA DE MÓDULO 7.
MAQUINARIA
1 RETROEXCAVADORA, 3 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 DUMPER, 3 VIBROCOMPACTADORES, 2 DENTIÍN, 2 COMBOS DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERA, 1 CARROTANQUE, 1 COMBABAJA, 1 TRACTOR, 1 TELESTANDLER, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 EN CAMIÓN DE CONCRETO, 1 PILOTEADORA, 1 clasificadora
PERSONAL DE OBRA
2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA ESPACIO PÚBLICO (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA GLORIETA (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA MUROS (7 PERSONAS)

18/06/2025 MIÉRCOLES

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K27+750-K31+000)

ESPACIO PÚBLICO:- LIBERACIÓN 2da CAPA K0+032/055 Y 3ra CAPA K0+055/070 COTADO RAMPA 2.

-RELLENO Y COMPACTACIÓN CONECTANTE NORTE SECTOR ORIENTAL

-ESCARIFICACIÓN DE MATERIAL EN PAÑO 20

-INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN PAÑO 21

-EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 100mm ENTRE SUMIDERO SP1 y SP2

-FUNDIDA DE CONCRETO DE EMPALME CON MURO OCCIDENTAL DE CONDUCTO ACCESO CONECTANTE NORTE, PUNTO PARA DEMOLICIÓN POR NUEVA CALZADA.

TRAMO 2

K31+392 MURO J-25, ARMADO DE ACERO Y FUNDIDA 1er SECCIÓN DE VÁSTAGOS DE MODULOS 6 y 7.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 3 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 DUMPER, 3 VIBROCOMPACTADORES, 2 BENTÍN, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 CARROTANQUE, 1 CAMABAJA, 1 TRACTOR, 1 TELEHANDLER, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 PILOTEADORA.

PERSONAL DE OBRA

2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (3 PERSONAS)

1 CUADRILLA CONCRETO ESTAMPADO (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA MUROS (7 PERSONAS)

RECOLECCIÓN DE CANTIDADES.

B200: 72m³

CONCRETO 28MPa: 8m³

Martha I. Cortés P

19/06/2025 JUEVES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 9pm y 12a.

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K27+750-K31+000).

PUENTE PEATONAL ARMADO DE ACERO Y FUNDIDA DE 4 SECCIONES DE LOSAS FALTANTES RAMPA 1.

ESPACIO PÚBLICO:- COMPACTACIÓN MATERIAL BORDE DE BORDILLOS CONECTANTE NORTE

-COMPACTACIÓN DE MATERIAL EN BORDES DE PAÑOS 19 y 20.

-INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO PAÑO 23.

-K04032/055 INSTALACIÓN 3er CAPA DE TERRAPLÉN RAMPA 2.

-RELLENO EN TUBERÍA 400mm SUMIDERO SP-1 A SP-2 CONECTANTE ORIENTAL.

CONECTANTE SUR CONFORMACIÓN DE MATERIAL Y RETIRO DE CERRAMIENTO COSTADO DERECHO DE CALZADO EXISTENTE

TRAMO 2

-K447392 MURO S-25:-ARMADO DE ACERO Y ENCOFRADO 2da SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 6.

-FUNDIDA DE 1er SECCIÓN DE VÁSTAGO DE MÓDULO 7.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 3 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 3 VIBROCOMPACTADORES, 2 BENTIRÍN, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 COMBATA, 1 CARROTANQUE DE AGUA, 1 TRACTOR, 1 TELEHANDLER, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 PILOTEADORA

PERSONAL DE OBRA

2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (7 PERSONAS)

1 CUADRILLA CONCRETO ESTAMPADO (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA BORDILLOS (9 PERSONAS)

1 CUADRILLA MUROS (7 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 27 m³

CONCRETO 28 MPa: 8 m³

Nathaly Cortés

20/06/2025 VIERNES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 12a y 9am.

4 CUADRILLAS

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K2+750-K3+000)

-PUENTE PEATONAL INICIA SELLO DE JUNTAS DE LAS PLACAS ALIVIADAS

-ESPACIO PÚBLICO:-EXCAVACIÓN Y FUNDIDA DE CÁRCAMO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO CONECTANTE ORIENTAL

-INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN PAÑOS 22 y 24

-LIBERACIÓN POR DENSIDADES DE PAÑOS 27 y 28.

-CONFORMACIÓN DE PAÑO DE CONECTANTE SUR.

TRAMO 2.

-MURO S-25, FUNDIDA DE 2da SECCIÓN DE VÁSTAGO DE MÓDULO 6.

-PUENTE K447500, ARMADO DE ACERO DE CONTRASTAS PARA PILOTES

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 3 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 3 VIBROCOMPACTADORES, 1 BENTIN, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 CAMABAJA, 1 CARROTANQUE DE AGUA, 1 TRACTOR, 1 TELEHANDLER, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 MILOTEADORA.

PERSONAL DE OBRA

2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (6 PERSONAS)

1 CUADRILLA CONCRETO ESTAMPADO (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (3 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES.

CONCRETO 28 MPa: 4 m^3

Walter Ramos L. Judith Ramos

Matthat Cabrera

21/06/2025 SÁBADO

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 2pm y 5pm.

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K2+950-K.3+000).

PUENTE PEATONAL INSTALACIÓN Y CORTE DE EXCESO DE ESPUMA DE POLIURETANO EN SELLO DE JUNTA DE PLACAS

ESPACIO PÚBLICO: - INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO PEÑOS 27 y 28.

- COMPACTACIÓN DE CORONA DE TERRAPLÉN COSTADO ORIENTAL DE RAMPA 2

PERSONAL DE OBRA

2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA CONCRETO ESTAMPADO (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (6 PERSONAS).

Walter Ramos L. Judith Ramos

Matthat Cabrera

22/06/2025 - 23/06/2025 DOMINGO - LUNES FESTIVO

DOMINGO LLUVIAS MODERADAS ENTRE 2pm y 4pm

LUNES. LLUVIAS MODERADAS ENTRE 2pm y 5pm y ENTRE 8pm y 12a

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA.

Walter Ramos L. Judith Ramos

Matthat Cabrera

24/06/2025 MARTES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 12m y 6m y ENTRE 12m y 2pm y ENTRE 5pm y 7pm.

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K23+50-K3+000)

•PUENTE PEATONAL:- CONTINÚA CORTE DE EXCESO DE ESPUMA EN SELLO DE JUNTA DE PLACAS.

-PERSONAL DE TITÁN REALIZA RESANE DE LOSAS ALVEOLARES

•ESPACIO PÚBLICO:- INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN PAÑO 19

-CONTINÚA EXCAVACIÓN PARA PARADERO CONVECTANTE ORIENTAL.

-EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BORDILLO CONVECTANTE NORTE.

-INSTALACIÓN DE EMPRADIZADO COSTADO NOR-ORIENTAL.

TRAMO 2.

•MURO S-25, FUNDICIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE MÓDULO 5.

MAQUINARIA.

1 RETROEXCAVADORA, 3 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 3 VIBROCOMPACTADORES, 1 BENTIÑ, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 TRACTOR, 1 CARROTANQUE DE AGUA, 1 CAMABAJA, 1 TELEHANDLER, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 PILOTEADORA.

PERSONAL DE OBRA.

2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (7 PERSONAS)

1 CUADRILLA CONCRETO ESTAMPADO (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA BORDILLO (7 PERSONAS)

1 CUADRILLA EMPRADIZADO (2 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

BORDILLO: 6m

CONCRETO CICLÓPEO: 16m³

25/06/2025 MIERCOLES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K23+50-K3+000)

•PUENTE PEATONAL:- CORTE DE SELLO DE JUNTA EN PLACAS

-PERSONAL DE TITÁN REALIZA RESANE DE ALGUNAS LOSAS ALVEOLARES.

ESPACIO PÚBLICO: - INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO CONFLUENTE NORTE.
- EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE PRESTADO PARA SENTAR TUBERÍA 400mm DE SUMIDERO SP-2 A SP-1.
- INSTALACIÓN DE HIERRO NEGRO EN PAÑO 28 PARA INICIAR EMPRADIZADO PAÑO 28
- KO+930/070 INSTALACIÓN DE GRAVA DE TERRAPLÉN.
- SE TERMINA EMPRADIZADO DE LA ISLA CENTRAL
GLORIETA INSTALACIÓN DE ARENA SOBRE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y TELECOMUNICACIONES EN PARADERO DE CONFLUENTE ORIENTAL.
CONFLUENTE NORTE CONFORMACIÓN DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE EMPRADIZADO EN SEPARADOR TRAMO 2.
PUENTE 44+500: - CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA PARA PILOTEADORA EN ESTRIBO 1.
- INICIO PERFORACIÓN DE PILOTE Nº 1, ESTRIBO 1.
MURO 5-25: - EXCAVACIÓN PARA MÓDULO 3.
- FUNDIDA DE CONCRETO CICLÓPEO, FUNDIDA DE SOLADO DE DENTELLÓN E INICIO DE ARMADO DE ACERO DE ZAPA MÓDULO 5.
- ARMADO DE ACERO Y ENCOFRADO DE VÁSTAGO DE MÓDULOS 6 y 7.

MAQUINARIA
1 RETROEXCAVADORA, 3 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 3 COMPACTADORES, 1 BENITÍN, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 TRACTOR, 1 CARROTANQUE DE AGUA, 1 CAMABAJA, 1 TELEHANDLER, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 PILOTEADORA.

PERSONAL DE OBRA.
2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (7 PERSONAS)
1 CUADRILLA BORDILLO (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA PILOTES (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA MUROS (7 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES
B-200: 72 m^3
CONCRETO 28 MPa: 3 m^3

NOTA: SE SOLICITA SUSPENDER LA ACTIVIDAD DE PILOTAJE DADO QUE ESTÁ MUY CERCA DE UNA VIVIENDA QUE AÚN NO ESTÁ DESHABITADA EN SU TOTALIDAD

La vivienda en su momento no está habitada y no se había iniciado actividades de pilotaje, la pilotadora se estaba ubicando en su punto de inicio

Maikol Carbó

26/06/2025 JUEVES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 11am y 12m y ENTRE 2pm y 3pm.

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K2+750-K3+000)

ESPACIO PÚBLICO: INSTALACIÓN CONCRETO ESTAMPADO PAÑO 19 CONECTANTE OCCIDENTAL.

TRAMO 2.

- MURO S-25:- EXCAVACIÓN Y PERFILADO PARA CONCRETO CICLÓPEO DE MÓDULO 3.
  - ARMADO DE ACERO DE ZAPATA DE MÓDULO 5.
  - FUNDIDA DE 3er SECCIÓN DE VÁSTAGO DE MÓDULO 6.
- PUENTE K4+500, PERFORACIÓN, IZAJE Y FUNDIDA DE PILOTE N°1 DE ESTRIBO 1.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 3 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 3 VIBROCOMPACTADORES, 1 BENITÍN, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 TRACTOR, 1 CARROTANQUE DE AGUA, 1 COMBA BAJA, 1 TELEHANDLER, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 ENCOFRADORA DE CONCRETO, 1 PILOTEADORA.

PERSONAL DE OBRA

2 COMISIONES TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA CONCRETO ESTAMPADO (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA MUROS (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES (8 PERSONAS)

REVISIÓN DE CANTIDADES

CONCRETO 28MPa: 3m³

PILOTES: 1un.

V.B. Residente / Jefe de Obra

27/06/2025 VIERNES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 9am y 10am, ENTRE 1pm y 2pm y ENTRE 8pm a 12a

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K2+750-K3+000).

- ESPACIO PÚBLICO INSTALACIÓN DE BORDILLO PARA CICLORRUTA SECTOR RAMPA 2.

TRAMO 2

- PUENTE K4+500, PERFORACIÓN, IZAJE Y FUNDIDA DE PILOTE N°4 DE ESTRIBO 1.
- MURO S-25:- ARMADO DE ACERO Y FUNDIDA DE ZAPATA DE MÓDULO 5.
  - ARMADO DE ACERO 4ta SECCIÓN DE VÁSTAGO DE MÓDULO 6.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 3 RETROCARGADORES, 2 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR,

Powered by CamScanner

3 VIBROCOMPACTADORES, 1 BENIÑA, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 TRACTOR, 1 EXCAVADORA DE ORUGA, 1 CAMIONETA, 1 TELEHANDLER, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 ENCOFRADORES DE CONCRETO, 1 PILOTEADORA.

PERSONAL DE OBRA

2 CUADRILLAS TOPOGRÁFICAS (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA BORDILLO (9 PERSONAS)

1 CUADRILLA MUROS (8 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES (8 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

CONCRETO 28 MPa: 39 m³

PILOTES: 1 un

NOTA: SST: Teniendo en cuenta la programación de actividades de instalación de señalización vertical fija sobre la cra 36. se evidencia que los trabajadores no hacen uso de sus EPP, así como delimitación de vehiculo que transporta la señalización cuando se estacionen sobre la vía, de igual manera no se ha hecho llegar la información correspondiente a la seguridad social; por lo tanto y hasta que no se tenga la misma y se organice este grupo, se solicita se suspendan estas actividades.

Insp. SST. INTERVENTORIA.

Este mismo dia se tomaron las acciones pertinentes:

- Se envio la seguridad social inicialmente
- Realizaron ATS
- Uso de EPP
- Acompañamiento Tecnico y SST

Todo el mismo dia de acuerdo a sus indicaciones

Residente SST

28/06/2025 - 30/06/2025 SÁBADO - LUNES FESTIVO.

SABADO

DOMINGO

LUNES

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA.