NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO A CARGO: Interventoría – Contrato 4384-2024
Periodo:	1 al 13 de abril y del 29 de abril al 1 de mayo del 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 238 del 23/12/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio derivado del convenio 2322 de 2020 que tiene como objeto “ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/ INVIAS Y EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	541 de 2021		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONSTRUPROYECTOS 2021	NIT:	901.546.983-7
REPRESENTANTE LEGAL (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	FABIAN EDUARDO SIERRA SUAREZ		
OBJETO:	“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE NATGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.		
FECHA DE INICIO:	Diciembre 9 de 2021	No. De Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

VALOR INICIAL:	$ 596.453.777,36
VALOR ADICIONES:	$ 0.00
ADICIÓN 1:	$ 0.00
VALOR ACTUAL:	$ 596.453.777,36
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA – N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	4 MESES
OTRO SI 2 PRORROGA N°1:	14/02/2022
OTRO SI 3 PRORROGA N°2:	28/09/2022
FECHA DE INCIO DEL CONTRATO:	1/03/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	24/03/2022
FECHA PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1:	12/04/2022
FECHA DE REINICIO 1:	8/06/2022
FECHA DE SUSPENSION 2:	1/09/2022
FECHA DE REINICIO 2:	6/02/2023
OTRO SI 5 PRORROGA 3:	30/06/2023
OTRO SI 6 PRORROGA 4:	30/08/2023
OTRO SI 7 PRORROGA 5:	30/10/2023
OTRO SI 8 PRORROGA 6:	30/11/2023
FECHA DE SUSPENSION 3:	29/12/2024
FECHA DE REINICIO 3:	1/04/2024
OTRO SI 9 PRORROGA 7:	1/04/2024
FECHA DE SUSPENSION 4:	29/07/2024
FECHA DE REINICIO 4:	10/01/2025
OTRO SI 11 PRORROGA 9:	11/01/2025
OTRO SI 12 PRORROGA 10:	12/03/2025

FECHA DE FINALIZACIÓN VIGENTE:	13/04/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1047	2021	CDP- 818	Nación	$540.000.000	$331.241.177,92	$208.758.822,08
1047	2021	CDP- 416	Oleoductos	$56.453.777,36	$ 56.453.777,36	$ 0,00
TOTAL				**$596.453.777,36**	**$387.694.955,28**	$208.758.822,08

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Interventoría No. 3, para el periodo 1 al 13 de abril y del 29 de abril al 1 de mayo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 596.453.777,36	100
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 596.453.777,36	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 596.453.777,36	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 387.694.955,28	65,06
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 387.694.955,28	65,06

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,0%
Meta física ejecutada %: 65,06%,

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 8
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: INICIAL NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$119.290.755,40	EC-100023403 (Anexo 14)	26/03/2023	31/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$59.645.377,70	EC-100023403 (Anexo 14)	26/03/2023	31/07/2027
Calidad	$119.290.755,40	EC-100023403 (Anexo 14)	30/08/2023	31/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$200.000.000,00	EC-100004302 (ANEXO 14)	01/03/2022	31/07/2024
Patronal	$60.000.000,00			

Contratistas y Subcontratistas	$60.000.000,00			
Vehículos propios y no propios	$60.000.000,00			

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	INCUMPLIMIENTO	2025S-VBOG-009155	Declaración de Incumplimiento	23 y 28 de mayo de 2025	Se generó la Resolución 215 de mayo de 2025, por parte de la Alcaldía municipal de Natagaima

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VBOG-009155	2025-02-18	Alcaldia Municipal de Natagaima	Presunto incumplimiento Contrato de Obra Derivado del Convenio No. 2322 de 2020
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4383 DE 2024		
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS	NIT:	901.195.023-0

REPRESENTANTE LEGAL:	DAIRO DUEÑAS MORALES		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	23 de diciembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en Ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VTOL-097569	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR INICIAL:	$50.838.704 incluido IVA del 19%		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$50.838.704 incluido IVA del 19%		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	No Aplica		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0.00		
PLAZO INICIAL:	Hasta diciembre 31 de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	Tres (3) Meses		
SUSPENSION 1:	27 de diciembre de 2024		
REINICIO 1:	14 de enero de 2025		
PRÓRROGA 1:	Tres (3) Meses		
SUSPENSION 2:	14 de abril de 2025		
REINICIO 2:	29 de abril de 2025		
SUSPENSION 3:	2 de mayo de 2025		
AMPLIACION 1 SUSPENSION 3:	14 de mayo de 2025		
AMPLIACION 2 SUSPENSION 3:	13 de junio de 2025		
AMPLIACION 3 SUSPENSION 3:	12 de agosto de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de septiembre de 2025		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1221024	2024	11	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$50.838.704,00		$50.838.704,00
			TOTAL	**$50.838.704,00**		**$50.838.704,00**

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 3	2.193.750,00	416.812,50	N/A	2.610.562,50
Acta de costos 4	2.193.750,00	416.812,50	N/A	2.610.562,50
Acta de costos 5	1 .380.750,00	2 62.342,50	N/A	1.643.092,50

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor, para el período del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, el contrato reporta un avance del 18,64%.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 9.474.780,00 (18,64%)
Total, inversión ejecutada: $ 9.474.780,00 (18,64%)

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
14/04/2025	N/A	N/A	14/04/2025 a 28/04/2025	29/04/2025

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SI
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 5.083.870,40	25-44-101196988 ANEXO 3	23/12/2024	17/10/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.167.740,80	25-44-101196988 ANEXO 3	23/12/2024	17/04/2028
Calidad del Servicio	$ 10.167.740,80	25-44-101196988 ANEXO 3	23/12/2024	17/04/2026

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ING-018-2024	14 de abril de 2025	INVIAS	Solicitud de suspension 2 contrato No. 4384 de 2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.2 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante este periodo correspondiente no se pudo reiniciar actividades de obra por parte del contratista, a pesar que en reiteradas ocasiones se solicitó la información preliminar y no fue enviada a la interventoría.

3.3 ASPECTOS JURÍDICOS.

La Alcaldía de Natagaima declaró el incumplimiento al Contratista de obra UNION TEMPORAL CONSTRUPROYECTOS 2021, mediante la Resolución 215 de mayo 28 de 2025.

3.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.5 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han realizado visitas de comisión al proyecto.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado novedades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Teniendo en cuenta que el Contrato de interventoría no pudo continuar, se deberá iniciar un nuevo proceso de Invitación Pública para continuar con el seguimiento al Convenio 2322 de 2020.

Cordialmente,



VICENTE SUAREZ ORTIZ
C.C. 7.686.545
Profesional Especializado 2028-17