INFORME DE AVANCE DE ENERO DE 2026.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO.

Objeto del Convenio:	**ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**						
Valor del Convenio:	$ 13.958.651.555,00	Aporte de Coldeportes:		$ 13.958.651.555,00	Aporte del Municipio:		$ 0,00
Valor Adición:	$ 0,00						
Valor Total:	$ 13.958.651.555,00						
Plazo de Ejecución:	14 MESES Y 24 DIAS	Suspensión 1		Reinicio:	Prórroga Nº 1		31/03/2025
Fecha de Inicio:	6/11/2024	Suspensión 2		Reinicio:	Prórroga Nº 2		31/12/2025
Vencimiento:	31/12/2025				Plazo Actualizado		14 MESES Y 24 DIAS
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor	Modificación fecha		Modificación Valor
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGU	Desde 16/10/2024	Hasta	30/06/2026	$ 2.791.730.311,00			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	15	Periodo comprendido entre el	10 DE ENERO DEL 2025	y el	9 DE FEBRERO DEL 2025
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO. CESAR				
Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20'19.20" N , longitud : 73° 10'49.54" O				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
Contrato Nº:	004-2024	Contrato Nº:	033-2025
Contratista:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25	Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2025	Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2025
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación inicial:	9 de septiembre del 2025	Fecha de Terminación inicial:	9 de septiembre del 2025
Fecha de terminacion con prorrogas:	9 de febrero del 2025	Fecha de terminacion con prorrogas:	9 de febrero del 2025
Prórrogas 1	CINCO (5) MESES	Prórrogas 1	CINCO (5) MESES
Fecha prorroga 1:	30 de abril de 2025	Fecha prorroga 1:	30 de abril de 2025
Prorroga 2:	TRES (3) MESES	Prorroga 2:	TRES (3) MESES
Fecha prorroga 2:	2 de enero de 2026	Fecha prorroga 2:	2 de enero de 2026
Plazo Actualizado:	CATORCE (14) MESES	Plazo Actualizado:	CATORCE (14) MESES
Valor Inicial:	$ 518.496.955	Valor Inicial:	$ 13.358.523.629,68
Valor Adiciones:	-	Valor Adiciones:	-
Valor Actualizado:	$ 518.496.955	Valor Actualizado:	$ 13.358.523.629,68
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Valor por pagar:	$ 518.496.955	Valor por pagar:	$ 13.358.523.629,68
Nombre Supervisor:	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	Nombre Interventor:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 004-2024

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2025	10/11/2026	51.849.695,50
SALDOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION	31/03/2025	10/05/2029	51.849.695,50

CONTRATO DE OBRA Nº 033-2025

CONCEPTO	Nº POLIZAS	VIGENTE (Fechas)		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	NB-100168636	2/01/2026	7/11/2026	2.671.704.725,94
PRESTACIONES SOCIALES	NB-100168636	2/01/2026	7/05/2029	667.926.181,48

Deporte	**PROCESO**	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión:** 1 **CÓDIGO:** ATC-FR-003
	FORMATO	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	Página 1 de 3

CALIDAD DEL SERVICIO	8/09/2025	8/09/2030	51.840.697,50	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100166836	7/05/2026	7/05/2031	4.007.557.088,90
				CAUIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100166836	7/05/2026	7/05/2028	2.671.704.725,94
				RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	NB - 100095284	10/09/2025	7/05/2026	771.750.000,00
Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza N°		21-44-1014-68251	Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL				

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº			CONTRATO DE OBRA Nº			
a la fecha no se han realizado pagos a los contratos derivados del convenio.						
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO		FECHA DE PAGO	VALOR
Primer pago parcial de interventoria	27/11/2025	$ 310.320.427,57	Primer pago parcial de obra		27/11/2025	$ 7.994.846.231,96


SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	62,32%	63,75%	126,07%	% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	62,35%	63,58%	125,93%	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	
Diferencia	-0,03%	0,17%	0,14%	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

1. Muro en ladrillo H -10
2. tubería de 1/2" de suministro
3. tubería de 1 1/4" de suministro
4. tubería de 1 1/2" de suministro
5. tubería sanitaria de 2"
6. PGIO

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"



Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1
	FORMATO: INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: ATC-FR-003
		Página 1 de 3

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

En el presente informe se evalúa el avance de obra de acuerdo con la reprogramación del Adicional No. 02 del 02 de enero del presente año. Durante el periodo de seguimiento, la Interventoría supervisó las labores del Contratista de Obra y evidenció que, para el undécimo mes de ejecución, se registra un atraso marginal del 0,17%. Aunque el Contratista manifiesta encontrarse a la espera del despacho de materiales para el sistema de drenaje de la cancha, la Interventoría le recomienda el incremento y la permanencia de recursos técnicos y humanos en dicho frente. Lo anterior, con el fin de recuperar el tiempo perdido en el sistema de riego e instalaciones hidrosanitarias y evitar que esta desviación afecte la ruta crítica del proyecto.

5. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N.A	1	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A	0
2.	Registro Fotográfico		1	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e Items no previstos	N.A	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas		14
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica			11.	Control programa de seguridad industrial	N.A	0
5.	Copia último informe de interventoria		3	12.	Control maquinaria y equipo	N.A	0
6.	Copia actas de comité de obra		3	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos		0
7.	Copia libro de obra/bitácora		17	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio		3

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	Elaborado: 20/01/2026
Secretario de planeacion e infraestructura.	Secretario de planeacion e infraestructura	Secretario de planeacion e infraestructura	Total de Páginas: 3

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página 1 de 1

A N E X O N º 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR"			
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEG, CESAR	Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O
Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS	Director de obra:	JEISON DANIEL SERNA CASTILLEJO
Interventor:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25	Director Interventoría:	JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
Fecha del registro fotográfico:	20/01/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
La excavación de redes hidrosanitarias es el proceso de apertura de zanjas en el terreno para la instalación de tuberías destinadas al suministro de agua potable y al desalojo de aguas residuales	La excavación de redes hidrosanitarias es el proceso de apertura de zanjas en el terreno para la instalación de tuberías destinadas al suministro de agua potable y al desalojo de aguas residuales	La excavación de redes hidrosanitarias es el proceso de apertura de zanjas en el terreno para la instalación de tuberías destinadas al suministro de agua potable y al desalojo de aguas residuales
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
El levantamiento de muros es la actividad constructiva que consiste en la edificación de paredes verticales utilizando materiales como ladrillo, bloque de concreto, piedra u otros elementos prefabricados, unidos mediante mortero (mezcla de cemento, arena y agua).	El levantamiento de muros es la actividad constructiva que consiste en la edificación de paredes verticales utilizando materiales como ladrillo, bloque de concreto, piedra u otros elementos prefabricados, unidos mediante mortero (mezcla de cemento, arena y agua).	La excavación de redes hidrosanitarias es el proceso de apertura de zanjas en el terreno para la instalación de tuberías destinadas al suministro de agua potable y al desalojo de aguas residuales

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página __ de __

A N E X O N º 1: BALANCE PRESUPUESTAL

CONVENIO Nº COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO.

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR	Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O
Contrato Nº:	033 del 2025.	Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS
Período:	del dia 10 de noviembre al 9 de diciembre del 2025.	Interventor:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25
Director de obra:	JORGE ELIAS AROCA DAGIL	Director Interventoría:	JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS

2. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA Nº 033 DEL 2025.

V/R INICIAL CONTRATO:	**13,358,523,629,68**	**V/R ANTICIPO:**	**$ 0,00**
V/R ADICIONES:	**$ 0,00**	**% ANTICIPO:**	**0,00%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**13,358,523,629,68**	**% RETEGARANTÍA:**	**0,00%**

Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NÚMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	RETENCIÓN EN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	primer pago parcial de obra	1	27/11/2025	$ 7.994.846.231,96					$ 5.363.677.397,72	
	TOTAL			**$ 7.994.846.231,96**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 5.363.677.397,72**	

3. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 004 DEL 2024

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 518,496,955**	**V/R ANTICIPO:**	**$ 0,00**
V/R ADICIONES:	**$ 0,00**	**% ANTICIPO:**	**0,00%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 518,496,955**	**% RETEGARANTIA:**	**0,00%**

Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NÚMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	RETENCIÓN EN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	primer pago parcial de interventoria	1	27/11/2025	$ 310.320.427,57					$ 208.176.527,43	

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1** **CÓDIGO:** ATC-FR-003
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	Página __ de __

	TOTAL			**$ 310.320.427,57**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 208.176.527,43**	

		Revisado por:	
LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO Secretario de planeacion e infraestructura.	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO Secretario de planeacion e infraestructura.	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO Secretario de planeacion e infraestructura.	Elaborado: 10/12/2025 Total de Páginas: 1

	PROCESO:	Versión:1
Deporte	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-045
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 19/11/2021

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	lunes, 9 de febrero de 2026	MES No.	11	INFORME DEL	10/01/2026	AL	9/02/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA				CONTRATO DE OBRA PUBLICA			
CONTRATO No.:	004 DE 2024			CONTRATO No.:	033 DE 2025		
PLAZO INICIAL (DIAS):	183,00			PLAZO INICIAL (DIAS):	183,00		
FECHA DE INICIO:	10 de marzo de 2025			FECHA DE INICIO:	lunes, 10 de marzo de 2025		
SUSPENSIÓN No. Y FECHA:	N/A			SUSPENSIÓN No. Y FECHA:	N/A		
PRÓRROGA No. 1 :	30 abril de 2025			PRÓRROGA No. 1:	30 abril de 2025		
PRÓRROGA No. 2 :	02 enero de 2026			PRÓRROGA No. 2:	02 enero de 2026		
REINICIO No. Y FECHA:	N/A			REINICIO No. Y FECHA:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10 de mayo de 2026			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10 de mayo de 2026		
PLAZO ACTUALIZADO (DIAS):	426,00			PLAZO ACTUALIZADO:	426,00		
PLAZO TRANSCURRIDO:	336	EQUIVALE AL:	79%	PLAZO TRANSCURRIDO:	336	EQUIVALE AL:	79%
VALOR INICIAL :	$ 518.496.955,00			VALOR INICIAL :	$ 13.358.523.629,68		
VALOR ANTICIPO :(SI APLICA)	N/A			VALOR ANTICIPO :(SI APLICA)	N/A		
VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE:	$ -			VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE:	$ -		
VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ -			VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 518.496.955,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 13.358.523.629,68		
VALOR PAGADO:	$ 310.320.427,57			VALOR PAGADO:	$ 7.994.846.231,96		
VALOR POR PAGAR:	$ 208.176.527,4			VALOR POR PAGAR:	$ 5.363.677.397,72		
INTERVENTOR O CONSULTOR:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25			CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS		

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA					CONTRATO DE OBRA PUBLICA				
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR	AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101460909	27/12/2024	27/12/2025	$ 51.849.695,50	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NB-100368636	28/01/2025	28/01/2026	$ 1.072.735.479,54
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101460909	27/12/2024	27/06/2028	$ 51.849.695,50	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	NB-100368636	28/01/2025	28/07/2028	$ 268.183.869,89
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101460909	27/06/2025	27/06/2030	$ 51.849.695,50	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100368636	28/07/2025	28/07/2030	$ 1.609.103.219,32
					CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100368636	28/07/2025	28/07/2027	$ 1.072.735.479,54
					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100095284	28/01/2025	28/07/2025	$ 771.750.000,00

2.1 ACTUALIZACION ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
SEGÚN: ADICIONAL No. 02 DEL 02 DE ENERO 2026		SEGÚN: ADICIONAL No. 02 DEL 02 DE ENERO 2026	
SUSPENSIÓN No.:	DE FECHA:	SUSPENSIÓN No.:	DE FECHA:
PRÓRROGA No.: 02	DE FECHA: 02/01/2026	PRÓRROGA No.: 02	DE FECHA: 02/01/2026
MODIFICACIÓN No.: ANEXO 2	DE FECHA: 06/02/2026	MODIFICACIÓN No.: ANEXO 4	DE FECHA: 27-01-2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR	AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101468251	31/03/2025	10/11/2026	$ 51.849.695,50	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NB-100368636	2/01/2026	7/11/2026	$ 1.072.735.479,54
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101468251	31/03/2025	10/05/2029	$ 51.849.695,50	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	NB-100368636	2/01/2026	7/05/2029	$ 268.183.869,89
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101468251	8/09/2025	8/09/2030	$ 51.849.695,50	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100368636	7/05/2026	7/02/2031	$ 1.609.103.219,32
					CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100368636	7/05/2026	7/02/2028	$ 1.072.735.479,54
					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100095284	10/03/2025	7/05/2026	$ 771.750.000,00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VALOR	%	FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR	%	FECHA DE PAGO
Acta Parcial de Interventoría No. 1	$ 310.320.427,57	59,85%	27/11/2025	Acta Parcial de Obra No. 1	$ 7.994.846.231,96	59,85%	27/11/2025
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

1. Muro en ladrillo H-10
2. Tubería de 1/2" de suministro
3. Tubería de 1 1/4" de suministro
4. Tubería de 1 1/2" de suministro
5. Tubería sanitaria de 2"
8. PGIO

4.1. PROGRAMACIÓN OBRA

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO 63,75%		% DE AVANCE OBRA EJECUTADO			ACUMULADO 63,58%		% DE ATRASO ACUMLADO 0,17%	
CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% TOTAL	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% ATRASO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE ATRASO
OBRAS PRELIMINARES	lunes, 10 de marzo de 2025	miércoles, 19 de noviembre de 2025	254	0,78%	**0,78%**	0,78%	0,00%	EN EJECUCIÓN	0
MOVIMIENTO DE TIERRAS	domingo, 30 de marzo de 2025	domingo, 22 de marzo de 2026	357	15,04%	**14,89%**	15,04%	-0,15%	EN EJECUCIÓN	0
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	miércoles, 9 de abril de 2025	domingo, 12 de abril de 2026	368	17,92%	**17,18%**	17,02%	0,15%	EN EJECUCIÓN	0,6
MAMPOSTERIA	jueves, 21 de agosto de 2025	domingo, 26 de abril de 2026	248	0,54%	**0,41%**	0,41%	0,00%	EN EJECUCIÓN	0
CARPINTERIA METALICA	martes, 8 de julio de 2025	domingo, 3 de mayo de 2026	299	20,03%	**16,05%**	16,05%	0,00%	EN EJECUCIÓN	0
OBRAS DE URBANISMO	martes, 29 de julio de 2025	domingo, 26 de abril de 2026	271	10,20%	**2,86%**	3,05%	-0,18%	EN EJECUCIÓN	0
ACABADOS	lunes, 2 de marzo de 2026	domingo, 3 de mayo de 2026	62	2,38%	**0,00%**	0,00%	0,00%	NO HA INICIADO	0
SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	viernes, 9 de mayo de 2025	domingo, 3 de mayo de 2026	359	19,68%	**3,14%**	2,57%	0,57%	EN EJECUCIÓN	2,04
INSTALACIONES ELECTRICAS	miércoles, 30 de abril de 2025	domingo, 26 de abril de 2026	361	10,80%	**6,31%**	6,53%	-0,22%	EN EJECUCIÓN	0
CERTIFICACION Y TRATAMIENTOS ELECTRICOS	miércoles, 26 de noviembre de 2025	domingo, 3 de mayo de 2026	158	0,31%	**0,00%**	0,00%	0,00%	NO HA INICIADO	0
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	lunes, 10 de marzo de 2025	viernes, 8 de mayo de 2026	424	2,31%	**2,13%**	2,13%	0,00%	EN EJECUCIÓN	0
TOTAL				100,00%	63,75%	63,58%	0,17%		

ESTADO DE LA PROGRAMACIÓN		ACTIVIDADES QUE ESTAN GENERANDO RETRASO Y MEDIDAS A TOMAR AL RESPECTO
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de mayo de 2026	Se presenta un atraso del 0,17% en el presente Informe Mensual, teniendo en cuenta la reprogramación de obra presentada por el Contratista, según el Adicional No. 2 del pasado 02 de enero de 2026, se recomienda dar incio a las actividades del sistema de riego e instalaciones hidrosanitarias, culminar las actividades de estrcuturas en concrerto
ATRASO (DIAS):	1	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN:	10 de mayo de 2026	


OBSERVACIONES:

En el presente informe se evalúa el avance de obra de acuerdo con la reprogramación del Adicional No. 02 del 02 de enero del presente año. Durante el periodo de seguimiento, la Interventoría supervisó las labores del Contratista de Obra y evidenció que, para el undécimo mes de ejecución, se registra un atraso marginal del 0,17%. Aunque el Contratista manifiesta encontrarse a la espera del despacho de materiales para el sistema de drenaje de la cancha, la Interventoría le recomienda el incremento y la permanencia de recursos técnicos y humanos en dicho frente. Lo anterior, con el fin de recuperar el tiempo perdido en el sistema de riego e instalaciones hidrosanitarias y evitar que esta desviación afecte la ruta crítica del proyecto.

Deporte	**PROCESO:**	**Versión:1**
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**CÓDIGO: ATC-FR-045**
	FORMATO:	**Fecha: 19/11/2021**
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	lunes, 9 de febrero de 2026	MES No.	11	INFORME DEL	10/01/2026	AL	9/02/2026

CURVA DE AVANCE



5. RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES POR COMPONENTE Y ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre el riesgo o la situación problemática identificada por cada uno de los siguientes componentes y describa las causas que estan originando dicha situación: a.Programación (cronograma de actividades), b. Calidad de los trabajos, c. Aspectos administrativos. d. Disponibilidad de los recursos, materiales e insumos. e. Ejecución Financiera del Contrato. f. Seguridad y Salud en el Trabajo con el reporte de los indicadores. g.Manejo ambiental con relación a su cumplimiento. h. Aspectos sociales. i.Aspecto Jurídico.

a. CRONOGRAMA:

A la fecha del presente informe, el Contratista registra un atraso físico del 0,17%. Si bien este porcentaje se considera marginal en términos cuantitativos, el análisis cualitativo indica una pérdida de flotación en actividades clave, lo que sitúa la ejecución en un estado de cumplimiento crítico. Bajo las condiciones actuales de la reprogramación aprobada mediante el Adicional No. 02, no existe margen de tolerancia para nuevas demoras. Por lo tanto, el cronograma demanda un seguimiento riguroso y una eficiencia operativa del 100% en los periodos restantes para evitar que este desfase impacte la fecha de terminación contractual, la cual se mantiene inamovible por disposición de la Entidad.

b. CALIDAD DE LOS TRABAJOS:

Las actividades ejecutadas durante el periodo reportado cumplen con las especificaciones técnicas definidas en el contrato. El Contratista ha dispuesto de personal idóneo y calificado, lo que se refleja en procesos constructivos alineados con las buenas prácticas de la ingeniería.

c. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

En cuanto a la gestión administrativa, el Contratista cumplió con la entrega de los soportes de pago de seguridad social y aportes parafiscales tanto del personal administrativo como de la mano de obra no calificada. Asimismo, de manera conjunta entre la Interventoría y el Contratista, se gestionó la actualización de las pólizas de garantía, las cuales se encuentran vigentes y ajustadas a las condiciones actuales del contrato.

d. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, MATERIALES E INSUMOS:

El Contratista cuenta con el recurso humano necesario para la ejecución de las actividades programadas. Asimismo, dispone en obra de materiales para acometidas hidrosanitarias, estructura metálica de cubierta, cerramiento y rampa. No obstante, esta Interventoría conmina al Contratista a agilizar el proceso de adquisición y despacho de los insumos para el sistema de riego e instalaciones hidrosanitarias pendientes. Lo anterior es imperativo para garantizar la continuidad del flujo de trabajo y asegurar que el desarrollo del contrato se ciña estrictamente al cronograma vigente.

e. EJECUCIÓN FINANCIERA:

Se presenta un avance financiero de $7,994.846.231,96, equivalente al 59,85% del valor total del contrato de obra.

f. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Se reitera la observación sobre el incumplimiento sistemático en el uso y suministro de Elementos de Protección Personal (EPP). Se evidencia que el personal operativo no cuenta con la dotación completa y omite el uso correcto de implementos básicos como barbuquejos, cascos, guantes, arneses de seguridad, líneas de vida, calzado de seguridad y protección auditiva. A pesar de las reiteradas observaciones y requerimientos realizados por esta Interventoría, el Contratista no ha implementado las medidas correctivas ni los controles necesarios para mitigar los riesgos críticos en la ejecución de las labores. Esta omisión constituye una falta grave a las normas de seguridad industrial y pone en riesgo la integridad física de los trabajadores y la estabilidad jurídica del proyecto.

No. DE INCIDENTES:	0	**No. ACCIDENTES:**	0

FECHA Y REPORTE DE EVENTOS

En el periodo del presente informe no se registraron eventos

g. ASPECTO AMBIENTAL:

A la fecha del presente informe el Contratista no ha presentado los informes del PGIO correspondiente a los meses noviembre, diciembre 2025 y Enero 2026.

h. ASPECTO SOCIAL:

El Contratista realizó la entrega de las actas de vecindad el día 18 de junio de 2025 vía correo eléctronico. No se han efectuado más reuniones con la comunidad.

i. ASPECTO JURIDICO:

Se firmó el acicional No. 02 por tres (03) meses a los contratos de obra e Interventoría.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA O RIESGO.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entregar el Informe mensual del PGIO del mes de Noviembre, Diciembre 2025 y Enero 2026	Contratista	13/02/2026

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se presentan actividades no previstas en el periodo, unicamente, las que se encuentran en el Acta Modificatoría No. 1

8. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTOR

ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO	PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD
		JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
		NICOLAS SALAS BARON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
		HILLARY CARRILLO	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	1
		MICHELLE MURGAS	PROFESIONAL SST	1
		WILMAR GUTIERREZ PALOMINO	TOPOGRAFO	1
		MARIO CUJIA BARRERA	CADENERO	1

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR Y/O FIRMA DE CONSULTORIA:

Para el presente periodo, correspondiente al Corte de Obra No. 11, se registra un avance físico ejecutado del 63,58%, frente a un avance programado del 63,75%, de conformidad con la reprogramación aprobada mediante el Adicional No. 02 del 02 de enero de 2026. En consecuencia, se evidencia un atraso del 0,17%, el cual, si bien es marginal en términos porcentuales, representa una pérdida de la holgura operativa necesaria para absorber futuras contingencias. Ante la postura de la Entidad de no conceder nuevas prórrogas, este desfase obliga al Contratista a garantizar la permanencia estricta de sus recursos y a ejecutar de forma inmediata las medidas de aceleración que aseguren el cumplimiento del cronograma, toda vez que cualquier desviación adicional será de su exclusiva responsabilidad.

10. Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe mensual, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o actividades desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, en San Diego - Cesar, a los 9 días del mes de febrero de 2026

FIRMA INTERVENTOR O CONSULTOR
NOMBRE: EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR ALCALDIA : LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO
CARGO SUPERVISOR ALCALDIA : SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1 Código: ATC-FR-045
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 19/11/2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	
MES No. 11	DE: 14 MESES	CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25
	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	domingo, 10 de mayo de 2026

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
EXCAVACIÓN DE CÁRCAMO DE AGUAS LLUVIAS	EXTENSIÓN Y NIVELACIÓN DE RELLENO	SUMINISTRO DE RELLENO SELECCIONADO
		
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS PARA CAMERINOS	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS PARA CAMERINOS	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS PARA CAMERINOS
		
INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE SUMINISTRO	INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS	INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS
		
INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS	INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN CAMERINOS	INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN CAMERINOS

FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA
EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **MUNICIPIO DE SAN DIEGO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800096623**
Generado por: **MADELCY MEJIA VIDES**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS GENERADOS
Factura	108639
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$14,772,417.00
Fecha Transacción	2026/02/17
Estado	Transacción pendiente por ser autorizada.
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4677
Nro. Producto	*****4677

CONVENIO COID-846-2024 - MIN DEPORTE

NIT. 800086623

CONCILIACIÓN BANCARIA -ENERO -2026

BANCO: **BANCO DE OCCIDENTE** CUENTA CORRIENTE: 900000-88457-7 VALOR A CONCILIAR: -

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	5.813.930.435,28	SALDO ANTERIOR LIBROS:	5.813.930.435,28
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	5.760.853.554,48	SALDO ACTUAL LIBROS:	5.760.853.554,48
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	5.760.853.554,48	SALDO CONCILIADO LIBROS:	5.707.776.673,68

Abonos del banco no contabilizados en libros			Cargos del banco no contabilizados en libros		
Fecha	Detalle	Valor	Fecha	Detalle	Valor
31-dic	ABONO INTERES	14.772.416,20	21-ene	PAGO DE INTERESES DE NOVIEMBRE - devolucion	44.379.685,00
1-dic			22-ene	DEVOLUCION RETENCION MAL APLICADA	23.469.612,00
1-dic					
1-dic					
1-dic					
1-dic					
1-dic					
1-dic					
1-dic					
1-dic					
1-dic					
30-dic					
30-dic				Gravamen Movimiento Financier	
				Debito por rechazo	
TOTAL: (1)		14.772.416,20	TOTAL: (2)		67.849.297,00

Abonos no registrados por el banco			Cargos no registrados por el banco		
Fecha	Detalle	Valor	Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (3)		0,00	TOTAL: (4)		0,00

DE LIBROS A BANCOS		DE BANCOS A LIBROS	
Saldo en Libros	5.760.853.554,48	Saldo según Extracto	5.760.853.554,48
+ Total (1)	14.772.416,20	- Total (1)	(14.772.416,20)
- Total (2)	(67.849.297,00)	+ Total (2)	67.849.297,00
- Total (3)	-	+ Total (3)	-
+ Total (4)	-	- Total (4)	-
Saldo según Extracto	**5.707.776.673,68**	**Saldo en Libros**	**5.813.930.435,28**

LUIS FELIPE SOCARRAS BARROS
CONTADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO
MOVIMIENTO DEL LIBRO DE BANCOS

CUENTA N°:	900-88467-7 - CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO
BANCO:	OCCIDENTE

MES DE ENERO DE 2026

Fecha	Comp	item	tipo	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
30/11/2025				Saldo que viene a 31 de Diciembre 2025	0	0	5.813.930.435,28
01/12/2025				Devolucion de Rendimientos Financieros		44.379.685,00	
01/12/2025				Devolucion de Retencion mal aplicada		23.469.612,00	
31/01/2026				Rendimientos Financieros	14.772.416,20		
SALDO A FIN DE MES					**14.772.416,20**	**67.849.297,00**	**5.760.853.554,48**

Luz felipe S

Contador
Tp : 340495-T

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URB
CR 9 # 2 C - 71 BR CENTRO
SAN DIEGO - CESAR

EVD200756

CUENTA No. 900-88467-7
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	5,813,930,435.28
+ 31 CREDITOS	14,772,416.20
- 2 DEBITOS	67,849,297.00
SALDO ACTUAL	5,760,853,554.48
SALDO PROMEDIO	5,797,591,167.56

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	477,857.30	5,814,408,292.58
05	INTERESES LIQUIDADOS	A381380	0.00	477,896.57	5,814,886,189.15
05	INTERESES LIQUIDADOS	A381577	0.00	477,935.85	5,815,364,125.00
05	INTERESES LIQUIDADOS	A381386	0.00	477,975.13	5,815,842,100.13
06	INTERESES LIQUIDADOS	A780119	0.00	478,014.42	5,816,320,114.55
07	INTERESES LIQUIDADOS	A580313	0.00	478,053.71	5,816,798,168.26
08	INTERESES LIQUIDADOS	A331311	0.00	478,093.00	5,817,276,261.26
09	INTERESES LIQUIDADOS	A016225	0.00	478,132.30	5,817,754,393.56
13	INTERESES LIQUIDADOS	A145077	0.00	478,171.59	5,818,232,565.15
13	INTERESES LIQUIDADOS	A145675	0.00	478,210.90	5,818,710,776.05
13	INTERESES LIQUIDADOS	A145110	0.00	478,250.20	5,819,189,026.25
13	INTERESES LIQUIDADOS	A145196	0.00	478,289.51	5,819,667,315.76
14	INTERESES LIQUIDADOS	A479191	0.00	478,328.82	5,820,145,644.58
15	INTERESES LIQUIDADOS	A586349	0.00	478,368.14	5,820,624,012.72
16	INTERESES LIQUIDADOS	A265352	0.00	478,407.45	5,821,102,420.17
19	INTERESES LIQUIDADOS	A351866	0.00	478,446.77	5,821,580,866.94
19	INTERESES LIQUIDADOS	A352424	0.00	478,486.10	5,822,059,353.04
19	INTERESES LIQUIDADOS	A352561	0.00	478,525.43	5,822,537,878.47
20	INTERESES LIQUIDADOS	A441774	0.00	478,564.76	5,823,016,443.23
21	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A289042	44,379,685.00	0.00	5,778,636,758.23
21	INTERESES LIQUIDADOS	A287822	0.00	478,604.09	5,779,115,362.32
22	PAGO TERCERO ACH	A804158	23,469,612.00	0.00	5,755,645,750.32
22	INTERESES LIQUIDADOS	A802824	0.00	474,995.78	5,756,120,746.10
23	INTERESES LIQUIDADOS	A769044	0.00	473,105.81	5,756,593,851.91
26	INTERESES LIQUIDADOS	A878601	0.00	473,144.70	5,757,066,996.61
26	INTERESES LIQUIDADOS	A879605	0.00	473,183.59	5,757,540,180.20
26	INTERESES LIQUIDADOS	A878483	0.00	473,222.48	5,758,013,402.68
27	INTERESES LIQUIDADOS	A908396	0.00	473,261.38	5,758,486,664.06
28	INTERESES LIQUIDADOS	A608442	0.00	473,300.27	5,758,959,964.33
29	INTERESES LIQUIDADOS	A540096	0.00	473,339.18	5,759,433,303.51
30	INTERESES LIQUIDADOS	A874235	0.00	473,378.08	5,759,906,681.59
30	INTERESES LIQUIDADOS	A164976	0.00	473,416.99	5,760,380,098.58
30	INTERESES LIQUIDADOS	A164933	0.00	473,455.90	5,760,853,554.48

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
impreso por dispapeles SAS NIT: 860.028.580-2

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URB
CR 9 # 2 C - 71 BR CENTRO
SAN DIEGO - CESAR

EVD200756

CUENTA No. 900-88467-7
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	5,813,930,435.28
+ 31 CREDITOS	14,772,416.20
- 2 DEBITOS	67,849,297.00
SALDO ACTUAL	5,760,853,554.48
SALDO PROMEDIO	5,797,591,167.56

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	477,857.30	5,814,408,292.58
05	INTERESES LIQUIDADOS	A381380	0.00	477,896.57	5,814,886,189.15
05	INTERESES LIQUIDADOS	A381577	0.00	477,935.85	5,815,364,125.00
05	INTERESES LIQUIDADOS	A381386	0.00	477,975.13	5,815,842,100.13
06	INTERESES LIQUIDADOS	A780119	0.00	478,014.42	5,816,320,114.55
07	INTERESES LIQUIDADOS	A580313	0.00	478,053.71	5,816,798,168.26
08	INTERESES LIQUIDADOS	A331311	0.00	478,093.00	5,817,276,261.26
09	INTERESES LIQUIDADOS	A016225	0.00	478,132.30	5,817,754,393.56
13	INTERESES LIQUIDADOS	A145077	0.00	478,171.59	5,818,232,565.15
13	INTERESES LIQUIDADOS	A145675	0.00	478,210.90	5,818,710,776.05
13	INTERESES LIQUIDADOS	A145110	0.00	478,250.20	5,819,189,026.25
13	INTERESES LIQUIDADOS	A145196	0.00	478,289.51	5,819,667,315.76
14	INTERESES LIQUIDADOS	A479191	0.00	478,328.82	5,820,145,644.58
15	INTERESES LIQUIDADOS	A586349	0.00	478,368.14	5,820,624,012.72
16	INTERESES LIQUIDADOS	A265352	0.00	478,407.45	5,821,102,420.17
19	INTERESES LIQUIDADOS	A351866	0.00	478,446.77	5,821,580,866.94
19	INTERESES LIQUIDADOS	A352424	0.00	478,486.10	5,822,059,353.04
19	INTERESES LIQUIDADOS	A352561	0.00	478,525.43	5,822,537,878.47
20	INTERESES LIQUIDADOS	A441774	0.00	478,564.76	5,823,016,443.23
21	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A289042	44,379,685.00	0.00	5,778,636,758.23
21	INTERESES LIQUIDADOS	A287822	0.00	478,604.09	5,779,115,362.32
22	PAGO TERCERO ACH	A804158	23,469,612.00	0.00	5,755,645,750.32
22	INTERESES LIQUIDADOS	A802824	0.00	474,995.78	5,756,120,746.10
23	INTERESES LIQUIDADOS	A769044	0.00	473,105.81	5,756,593,851.91
26	INTERESES LIQUIDADOS	A878601	0.00	473,144.70	5,757,066,996.61
26	INTERESES LIQUIDADOS	A879605	0.00	473,183.59	5,757,540,180.20
26	INTERESES LIQUIDADOS	A878483	0.00	473,222.48	5,758,013,402.68
27	INTERESES LIQUIDADOS	A908396	0.00	473,261.38	5,758,486,664.06
28	INTERESES LIQUIDADOS	A608442	0.00	473,300.27	5,758,959,964.33
29	INTERESES LIQUIDADOS	A540096	0.00	473,339.18	5,759,433,303.51
30	INTERESES LIQUIDADOS	A874235	0.00	473,378.08	5,759,906,681.59
30	INTERESES LIQUIDADOS	A164976	0.00	473,416.99	5,760,380,098.58
30	INTERESES LIQUIDADOS	A164933	0.00	473,455.90	5,760,853,554.48

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **MUNICIPIO DE SAN DIEGO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800096623**
Generado por: **ELVIA ELENA SOTO ISEDA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4677
No. Producto	*****4677
Valor a Pagar	$14,772,417.00
Factura	108639
Referencia de Pago 1	0
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -
Fecha Transacción	2026/02/17

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

	ALCALDIA MUNICIPAL SAN DIEGO - CESAR ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3
		FECHA	06	02	2026

ACTA DE REUNIÓN No. 24

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 004 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER-ESCENARIOS SD 25

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Hillary Carrillo Reyes	Coordinador	Interventoría
Jaider Andres Zuleta Muñoz	Apoyo Planeacion	Alcaldia San Diego
Ingrid Vargas Saldaña	Ing. Apoyo escenarios	Alcaldia San Diego
Jason Daniel Serna Castrillejo	Rep. legal	Cons. Escenario Deportivo

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Evaluar compromisos del acta anterior, verificar el avance de obra, temas técnicos por definir en campo.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Avance de obra.
2. Temas técnicos por definir
3. Respuesta a solicitud de la Sra Melisa Guerra.

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL SAN DIEGO - CESAR	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
	ACTA DE REUNIÓN	PÁGINA	2	DE	3
		FECHA	06	02	2026

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Avance de Obra: De acuerdo al último informe semanal presentado con corte al 01 de febrero, se tiene un avance del 63,52% ejecutado frente a un 63,41% programado, donde se evidencia un adelanto del 0,11%. Evaluando el tema del averío en la concha, el Contratista informa que se encuentra a la espera de la llegada del Geotextil, Geodren, tubería perforada y tubería de polietileno para la próxima semana y se inicia inmediatamente las labores. La Interventoría recomienda al Contratista abrir los frentes de trabajo acorde a la programación.
2. Temas técnicos por definir: se tocan 2 temas por definir en campo, los cuales se socializaron por parte del contratista e Interventoría al municipio.
2.1 Bordillos en transición entre el parque y parqueadero: Se define en recorrido de campo construir bordillo de 15 cm x 20 cm para la el borde del parque para confinar loseta, y paralelo construir el bordillo del pavimento de 25 x 20 cm reforzado, el cual se anclará a la losa, es decir los 20 cm van sobre el pavimento. Al momento de la construcción del bordillo se observaron los niveles entre el bordillo de la loseta y el pavimento.
2.2 Puerta de acceso a camerinos: Se revisa altura de la puerta de acceso a los camerinos, la cual por diseño tiene 2 m y se hizo recorrido en campo para indicar la medida que se debe dejar libre, la cual debe ser de 2,0 mts.
3. Respuesta a Solicitud de la Sra Melisa Guerra: El contratista informa que el contratista va a responder por el cable que fue averiado en la vivienda de la Sra Melisa, y que adelantará el proceso de compra para su instalación y entrega a satisfacción.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entregar respuesta a la Sra Melisa Guerra	06-02-2026	Contratista.

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL SAN DIEGO - CESAR ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3
		FECHA	06	02	2026

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 20 (Día) 02 (Mes) 2026. (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Hillary Carrillo Reyes	Hillary Carrillo
Jader Andres Zuleta Muñoz	
Ingrid Margar Caldera	
Jeison Daniel Serna Castillejo	Serna C.

Powered by CamScanner

REPROGRAMACION DE OBRA No. 4

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR TOTAL	DURACION (MES)	EJECUTADO ACUMULADO	MES 10		MES 11					MES 12				MES 13				MES 14				
						Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 54	Semana 55	Semana 56	Semana 57	Semana 58	Semana 59	Semana 60	Semana 61	Semana 62	Semana 63	Semana 64	Semana 65	Semana 66	Semana 67	Semana 68
					Semana del 1 0 de marzo al 26 de diciembre	Semana del 27 de diciembre al 2 de enero	Semana del 2 al 4 de enero	Semana del 4 al 11 de enero	Semana del 11 al 18 de enero	Semana del 18 al 25 de enero	Semana del 26 de enero al 1 febrero	Semana del 1 al 8 de febrero	Semana del 9 al 15 de febrero	Semana del 16 al 22 de febrero	Semana del 23 de febrero al 01 de marzo	Semana del 02 de marzo al 08 marzo	Semana del 09 al 15 de marzo	Semana del 16 al 22 de marzo	Semana del 23 al 29 de marzo	Semana del 30 de marzo al 05 de abril	Semana del 06 al 12 de abril	Semana del 13 al 19 de abril	Semana del 20 al 26 de abril	Semana del 27 de abril al 03 de mayo	Semana del 04 de mayo al 08 mayo
1	**OBRAS PRELIMINARES**		**$ 104.427.640,61**																						
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	$ 104.427.640,61	40 semanas	$ 104.427.640,61																				
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**		**$ 2.009.108.440,27**																						
2.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA NIVELACION DE TERRENO. INCL RETIRO	M3	$ 90.279.889,92	9 semanas	$ 90.279.889,92																				
2.2	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES. INCL RETIRO	M3	$ 36.412.530,75	27 semanas	$ 35.812.125,00								$ 150.000,00	$ 150.000,00			$ 150.000,00	$ 150.405,75							
2,3	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	$ 1.858.259.470,00	31 semanas	$ 1.826.192.870,00						$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 6.580.000,00	$ 6.586.600,00										
2,4	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	M3	$ 24.156.549,60	4 semanas	$ 24.156.549,60																				
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		**$ 2.394.443.201,49**																						
3,1	SOLADO EN CONTRETO DE 2500 PSI	M3	$ 28.247.742,70	11 semanas	$ 28.247.742,70																				
3,2	ACERO f'C 60000 PSI	KG	$ 628.932.398,00	35 semanas	$ 628.932.398,00																				
3,3	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	$ 55.527.043,95	15 semanas	$ 55.527.043,95																				
3,4	VIGAS DE CIMENTACION DE 3500 PSI	M3	$ -	24 semanas																					
3,5	COLUMNAS EN CONCRETO DE DE 3500 PSI	M3	$ -	28 semanas																					
3,6	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000PSI E:10CM CON REFUERZO DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE 4mm	M2	$ 30.806.592,67	10 semanas	$ 30.806.592,67																				
3,7	VIGAS AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	$ -	20 semanas																					
3,8	GRADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 88.494.267,40	11 semanas	$ 88.494.267,40																				
3,9	ESCALERAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ -	10 semanas																					
3.10	PLACA MACIZA DE ENTREPISO E:15CM	M2	$ -	7 semanas																					
3.11	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E 15 CM SIN ACERO DE REFUERZO	M2	$ -	9 semanas																					
3.12	BORDILLO DE CONFINAMIENTO 3000 PSI 25x20CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	$ 42.117.101,07	23 semanas	$ 36.633.490,74									$ 1.370.000,00	$ 1.370.000,00	$ 1.370.000,00	$ 1.373.610,33								
3.13	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 15 CM x 20 CM	ML	$ 85.919.387,82	23 semanas	$ 85.919.387,82																				
3.14	CONTENEDORES DE RAIZ EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO (PROFUNDIDAD DE 1.3 Y E:20 CM)	ML	$ 160.004.756,80	14 semanas	$ 160.004.756,80																				
3.15	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E:10 CM PINTADA, INCLUYE MALLA DE ACERO	M2	$ 111.205.331,11	14 semanas	$ 74.732.768,00									$ 4.550.000,00	$ 4.550.000,00	$ 4.560.000,00	$ 4.560.000,00	$ 4.560.000,00	$ 4.560.000,00	$ 4.565.000,00	$ 4.567.563,11				
3.16	RAMPA EN CONCRETO	M2	$ 61.942.178,55	4 semanas							$ 10.300.000,00	$ 10.300.000,00	$ 10.300.000,00	$ 10.300.000,00	$ 10.370.000,00	$ 10.372.178,55									
3.17	LOSA PARQUEADERO EN CONCRETO DE 3000 PSI H=12 CM, INCLUYE REFUERZO Y TEXTURIZADO DE LA SUPERFICIE	M2	$ -	5 semanas																					
3.18	PLACA MACIZA PARA MESONES Y VESTIERES EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.07X0.60m, REFORZADA	ML	$ 4.336.296,60	5 semanas															$ 2.168.148,30	$ 2.168.148,30					
3.19	PLACA DE FONDO MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO E IMPERMEABILIZADO H/.30	M2	$ -	3 semanas																					
3.20	MURO EN CONCRETO DE 3.000 PSI REFORZADO-ESPESOR .30CM-IMPERMEABILIZADO	M2	$ -	4 semanas																					
3.21	PLACA SUPERIOR MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO H/.30	M2	$ -	5 semanas																					
NP. 3.22	VIGAS DE CIMENTACION DE 4000 PSI	M3	$ 131.018.072,80	24 semanas	$ 131.018.072,80																				
NP. 3.23	COLUMNAS EN CONCRETO DE DE 4000 PSI	M3	$ 70.364.520,99	28 semanas	$ 70.364.520,99																				
NP. 3.24	VIGAS AEREA EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	$ 50.146.319,16	10 semanas	$ 50.146.319,16																				
NP. 3.25	ESCALERAS EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	$ 7.757.424,48	20 semanas	$ 7.757.424,48																				
NP. 3.26	PLACA MACIZA DE ENTREPISO E:15CM EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	$ 30.677.128,05	11 semanas	$ 30.677.128,05																				
NP. 3.27	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CERRAMIENTO	M3	$ 158.620.023,60	10 semanas	$ 158.620.023,60																				
NP. 3.28	CONCRETO DE 4000 PSI PARA TANQUES SUBTERRANEOS. NO INCLUYE ACERO	M3	$ 321.089.399,04	7 semanas	$ 321.089.399,04																				
NP. 3.29	LOSA PARQUEADERO EN CONCRETO DE 3500 PSI H=17 CM, INCLUYE REFUERZO Y TEXTURIZADO DE LA SUPERFICIE	M2	$ 327.237.216,70	9 semanas	$ 315.260.700,00											$ 11.976.516,70									
4	**MAMPOSTERIA**		**$ 72.034.668,40**																						
4.1	MURO EN BLOQUE ABUJARDADO	M2	$ 39.252.024,62	12 semanas	$ 39.252.024,62																				
4.2	MURO EN LADRILLO H-10	M2	$ 11.624.312,28	7 semanas								$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00	$ 2.912.000,00	$ 2.912.312,28										
4.3	PAÑETE EN MORTERO 1:4	M2	$ 12.551.832,50	9 semanas	$ 12.551.832,50																				
4.4	ESTUCO ACRILICO	M2	$ 4.949.788,55	5 semanas															$ 2.474.894,28	$ 2.474.894,28					
4.5	PINTURA TIPO I PARA INTERIOR 3 MANOS	M2	$ 3.656.710,45	5 semanas																	$ 1.828.355,23	$ 1.828.355,23			
5	**CARPINTERIA METALICA**		**$ 2.675.100.178,73**																						
5.1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON ALTURA DE 5.0MT GALVANIZADA 2"x2" CAL. 12 CON TUBO GALVANIZADO DE 2" E=2.5mm Y MARCO DE FIJACIÓN EN ANGULO DE 1.1/2"x3/16", SEGÚN DETALLE. INCLUYE TUBOS ESQUINEROS GALVANIZADOS DE 2.1/2" E=2.5mm	ML	$ 487.040.563,20	25 semanas	$ 429.944.000,00																$ 19.000.000,00	$ 19.000.000,00	$ 19.096.563,20		
5,2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON ALTURA DE 2.5MT GALVANIZADA 2"x2" CAL. 12 CON TUBO GALVANIZADO DE 2" E=2.5mm Y MARCO DE FIJACIÓN EN ANGULO DE 1.1/2"x3/16", SEGÚN DETALLE. INCLUYE TUBOS ESQUINEROS GALVANIZADOS DE 2.1/2" E=2.5mm	ML	$ 921.111.930,36	20 semanas	$ 779.577.830,00														$ 35.383.000,00	$ 35.383.000,00	$ 35.383.000,00	$ 35.385.100,36			
5.3	BARANDA METALICA PARA GRADERIAS CON TURERIA Y TRAVESAÑO	ML	$ 122.504.604,72	6 semanas																	$ 40.830.000,00	$ 40.830.000,00	$ 40.844.604,72		
5.4	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTAS, CERCHAS Y CORREAS, INCLUYE MANOFACTURA, FIGURACIÓN E IZAJE, SOLDADURA, PLATINAS DE ANCLAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONES, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE SEGÚN DISEÑO.	KG	$ 659.854.742,27	12 semanas	$ 563.265.544,58											$ 32.196.000,00	$ 32.196.000,00	$ 32.197.197,69							
5,5	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA	M2	$ 59.441.455,38	1 semanas																$ 29.720.000,00	$ 29.721.455,38				
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA EN TUBO REDONDO GALVANIZADO DE 4" PARA CANCHA, INCLUYE MALLA	UND	$ 15.842.034,00	2 semanas																		$ 15.842.034,00			
5,7	ESTRCUTURA METALICA EN PERFILERIA IPE, COLUMNAS EN TUBERIA METALICA REDONDA, INCLUYE MANOFACTURA, FIGURACIÓN E IZAJE, SOLDADURA, PLATINAS DE ANCLAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONES, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE - SEGÚN DISEÑO	KG	$ 409.304.848,80	10 semanas	$ 371.100.720,80											$ 12.734.000,00	$ 12.734.000,00	$ 12.736.128,00							
6	**OBRAS DE URBANISMO**		**$ 1.362.367.426,83**																						
6.1	PISO LOSETA CEMENTO DE 40x40	M2	$ 415.503.520,63	14 semanas	$ 382.281.009,74								$ 16.611.255,44	$ 16.611.255,44											
6.2	GRAMA NATURAL TIPO BERMUDA O SIMILAR	M2	$ 774.537.600,00	15 semanas											$ 130.000.000,00	$ 130.000.000,00	$ 130.000.000,00	$ 130.000.000,00	$ 130.000.000,00	$ 124.537.600,00					
6.3	CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL	ML	$ 35.620.509,20	3 semanas																	$ 17.810.254,60	$ 17.810.254,60			
6.4	CANECAS PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 16.340.776,00	4 semanas																		$ 8.170.388,00	$ 8.170.388,00		
6.5	BANCAS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y CONCRETO PARA ANCLAJE DE 2000 PSI	UND	$ 24.715.356,00	4 semanas																		$ 12.357.678,00	$ 12.357.678,00		
6.6	PARQUE INFANTIL REF MPM 369 ME. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI	UND	$ 50.916.969,00	3 semanas																			$ 50.916.969,00		
6.7	MODULO DE JUEGO BIO SALUDABLE DE 12 MAQUINAS Y VALLA. . INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y CONCRETO PARA ANCLAJE DE 2000 PSI	UND	$ -	3 semanas																					
6.8	MODULO DE JUEGO EN ESTRUCUTRA POLIEDRICA METALICO	UND	$ -	2 semanas																					
6.9	GRAMA SINTÉTICA TIPO PAISAJISMO PARA AREA DE JUEGOS INFANTILES	M2	$ -	3 semanas																					
6.10	BUTACA O SILLA PARA ESTADIO ESPALDAR ALTO	UND	$ 43.019.648,00	7 semanas															$ 10.750.000,00	$ 10.750.000,00	$ 10.750.000,00	$ 10.769.648,00			
6.11	CICLOPARQUEADERO EN TUBERIA METALICA.	M2	$ 1.713.048,00	3 semanas																			$ 1.713.048,00		
6.12	EMPRADIZACION, INCLUYE PASTO, TIERRA NEGRA E=0.20M Y MANO DE OBRA	M2	$ -	15 semanas																					

REPROGRAMACION DE OBRA No. 4

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR TOTAL	DURACION (MES)	EJECUTADO ACUMULADO	MES 10		MES 11					MES 12				MES 13				MES 14				
						Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 54	Semana 55	Semana 56	Semana 57	Semana 58	Semana 59	Semana 60	Semana 61	Semana 62	Semana 63	Semana 64	Semana 65	Semana 66	Semana 67	Semana 68
					Semana del 10 de marzo al 26 de diciembre	Semana del 27 de diciembre al 2 de enero	Semana del 2 al 4 de enero	Semana del 4 al 11 de enero	Semana del 11 al 18 de enero	Semana del 18 al 25 de enero	Semana del 26 de enero al 1 febrero	Semana del 1 al 8 de febrero	Semana del 9 al 15 de febrero	Semana del 16 al 22 de febrero	Semana del 23 de febrero al 01 de marzo	Semana del 02 de marzo al 08 marzo	Semana del 09 al 15 de marzo	Semana del 16 al 22 de marzo	Semana del 23 al 29 de marzo	Semana del 30 de marzo al 05 de abril	Semana del 06 al 12 de abril	Semana del 13 al 19 de abril	Semana del 20 al 26 de abril	Semana del 27 de abril al 03 de mayo	Semana del 04 de mayo al 08 mayo
6.12	LIMPIEZA FINAL, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE VIDRIOS	M2	$ -	15 semanas																					
7	**ACABADOS**		**$ 318.290.357,43**																						
7.1	ENCHAPES PARA MURO	M2	$ 25.149.060,72	8 semanas												$ 6.280.000,00	$ 6.280.000,00	$ 6.280.000,00	$ 6.309.060,72						
7.2	PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	$ 14.004.059,40	3 semanas														$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.504.059,40				
7.3	SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA	UND	$ 40.046.850,00	2 semanas																		$ 20.023.425,00	$ 20.023.425,00		
7.4	LAVAMANOS DE SOBREPONER BLANCO, INCLUYE GRIFERIA	UND	$ 15.138.725,00	2 semanas																		$ 7.569.362,50	$ 7.569.362,50		
7.5	ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERIA	UND	$ 12.764.620,00	1 semana																		$ 6.382.310,00	$ 6.382.310,00		
7.6	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 4.195.367,00	2 semanas																				$ 4.195.367,00	
7.7	INSTALACION DE ESPEJO CRISTAL 3mm	M2	$ 1.280.877,84	1 semana																				$ 1.280.877,84	
7.8	REJILLAS DE PISO SOSCO 3 X 2 EN ALUMINIO	UND	$ 1.333.975,00	1 semana																		$ 1.333.975,00			
7.9	PUERTAS EN HOJA Y MARCO EN ALUMINIO	M2	$ 9.395.508,00	3 semanas																	$ 4.697.754,00	$ 4.697.754,00			
7.10	VENTANAS CON MARCO DE ALUMINO ANODIZADO	M2	$ 2.138.076,00	3 semanas																	$ 1.069.038,00	$ 1.069.038,00			
7.11	DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	$ 108.738.104,05	5 semanas																		$ 36.246.034,68	$ 36.246.034,68	$ 36.246.034,68	
7.12	MESON EN POLICUARZO	ML	$ 14.982.276,48	5 semanas															$ 7.491.138,24	$ 7.491.138,24					
7.13	PUERTA DE MARCO METALICO DE ALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIO	M2	$ 15.679.072,00	3 semanas																	$ 7.839.536,00	$ 7.839.536,00			
7.14	ESCOTILLA METALICA CALIBRE 14 INCLUYE MARCO Y ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SEGÚN DISEÑO	M2	$ 16.214.400,86	1 semana														$ 8.107.200,43	$ 8.107.200,43						
7.15	DUCHAS LINEA ECONO	UND	$ 1.863.288,00	1 semana																			$ 1.863.288,00		
7.16	KIT DE BARRAS DE SEGURIDAD PARA PMR	UND	$ 3.401.870,00	2 semanas																			$ 3.401.870,00		
7.17	KIT TELEDUCHA CON MONOCONTROL PARA PMR	UND	$ 942.915,00	1 semana																			$ 942.915,00		
7.18	SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA PMR	UND	$ 1.973.364,00	1 semana																			$ 1.973.364,00		
7.19	CIELO RASO PVC BLANCO LISO, INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION	M2	$ 29.047.948,08	10 semanas																	$ 9.682.649,36	$ 9.682.649,36	$ 9.682.649,36		
8	**SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		**$ 2.629.562.989,88**																						
8,1	DOS (2) ELECTROBOMBAS PARA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO, MOTOR ELÉCTRICO TRIFASICOY APOYO EN CONCRETO 3000PSI	UND	$ 96.714.547,00	2 semanas																$ 96.714.547,00					
8,2	TUBERIA DE 1/2" PARA SUMINISTRO DE AGUA	ML	$ 1.166.482,80	11 semanas			$ 583.241,40	$ 583.241,40																	
8,3	TUBERIA DE 3/4" PARA SUMINISTRO DE AGUA	ML	$ 497.766,66	11 semanas			$ 248.883,33	$ 248.883,33																	
8,4	TUBERIA DE 1" PARA SUMINISTRO DE AGUA	ML	$ 586.614,60	11 semanas			$ 293.307,30	$ 293.307,30																	
8,5	TUBERIA DE 1 1/4" PARA SUMINISTRO DE AGUA	ML	$ 1.853.629,44	11 semanas	$ 835.470,00		$ 509.079,72	$ 509.079,72																	
8,6	TUBERIA DE 1 1/2" PARA SUMINISTRO DE AGUA	ML	$ 23.904.524,60	11 semanas		$ 11.952.262,30	$ 11.952.262,30																		
8,7	TUBERIA DE 2" PARA SUMINISTRO DE AGUA	ML	$ 2.896.534,80	11 semanas		$ 1.448.267,40	$ 1.448.267,40																		
8,8	TUBERIA DE 3" PARA SUMINISTRO DE AGUA	UND	$ 26.676.604,00	11 semanas	$ 25.453.360,00	$ 1.223.244,00																			
8,9	MACROMEDIDOR DE AGUA ø 2"	UND	$ 8.840.571,00	1 semana																				$ 8.840.571,00	
8.10	VALVULA DE CIERRE Y CHEQUE 2"	UND	$ 1.561.070,00	1 semana										$ 780.535,00	$ 780.535,00										
8,11	VALVULA DE CORTE EN BRONCE 1 1/2 CON TAPA DE 20x20 CM	UND	$ 2.902.514,00	1 semana										$ 1.451.257,00	$ 1.451.257,00										
8,12	CAJAS DE REGISTRO DE 80X80CM	UND	$ 4.347.980,00	6 semanas						$ 1.449.326,67	$ 1.449.326,67	$ 1.449.326,67													
8,13	CAJAS DE REGISTRO DE 100X100CM	UND	$ 9.080.806,00	5 semanas						$ 3.026.935,33	$ 3.026.935,33	$ 3.026.935,33													
8,14	PUNTOS SANITARIOS DE 2"	UND	$ 2.974.770,00	10 semanas	$ 991.590,00			$ 991.590,00	$ 991.590,00																
8,15	PUNTOS SANITARIOS DE 4"	UND	$ 1.278.870,00	10 semanas	$ 682.064,00			$ 298.403,00	$ 298.403,00																
8,16	TUBERIA SANITARIA DE 2" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	ML	$ 4.967.353,50	7 semanas	$ 2.429.448,00	$ 634.476,38	$ 634.476,38	$ 634.476,38	$ 634.476,38																
8,17	TUBERIA SANITARIA DE 3" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	ML	$ 2.722.076,00	7 semanas	$ 2.437.680,00	$ 71.099,00	$ 71.099,00	$ 71.099,00	$ 71.099,00																
8,18	TUBERIA SANITARIA DE 4" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	ML	$ 8.901.316,25	7 semanas	$ 7.577.925,00	$ 330.847,81	$ 330.847,81	$ 330.847,81	$ 330.847,81																
8,19	ELECTROBOMBAS DE ALTA PRESION PARA CUARTO DE MAQUINAS INCLUYES ACCESORIOS	UND	$ 287.827.758,00	4 semanas																	$ 95.942.586,00	$ 95.942.586,00	$ 95.942.586,00		
8,20	TANQUE HIDROACUMULADOR VERTICAL	UND	$ 8.936.301,00	1 semana																		$ 4.468.150,50	$ 4.468.150,50		
8,21	TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO INCLUYE PORTA FUSIBLES Y MONITOR DE VOLTAJE	UND	$ 33.226.461,00	1 semana																	$ 11.075.487,00	$ 11.075.487,00	$ 11.075.487,00		
8,22	TUBERIA 3" RDE 41, INCLUYE ACCESORIOS Y ACOMETIDA	ML	$ -	7 semanas																					
8,23	LLAVE 3" TIPO WAFER CON ACEESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	$ 3.825.177,00	1 semana																$ 1.912.588,50	$ 1.912.588,50				
8,24	VALVULAS DE PURGA DE 3"	UND	$ 1.654.593,00	1 semana																$ 827.296,50	$ 827.296,50				
8,25	ASPERSORES DE 3/4"	UND	$ -	3 semanas																					
8,26	CONCRETO DE 3000 PSI PARA TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA	M3	$ -	6 semanas																					
8,27	TAPA METALICA DE 60X60 CON MANIJA EN LAMINA COL ROLLED	UND	$ 481.674,00	1 semana																$ 481.674,00					
8,28	TUBERIA DE DRENAJE DIAM. 4" PERFORADA	ML	$ 75.624.912,40	5 semanas									$ 37.812.456,20	$ 37.812.456,20											
8,29	TUBERIA DE DRENAJE DIAM. 6" PERFORADA	ML	$ 26.836.544,00	8 semanas									$ 13.418.272,00	$ 13.418.272,00											
8,30	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CAPA DE GRAVILLA ESPESOR 0.20 MTS	M3	$ 451.065.973,87	8 semanas									$ 150.355.324,62	$ 150.355.324,62	$ 150.355.324,62										
8,31	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA GRUESA ESPESOR 0.2 M	M3	$ 281.544.340,00	4 semanas											$ 140.772.170,00	$ 140.772.170,00									
8,32	TUBERIA SANITARIA DE 6" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	ML	$ -	4 semanas																					
8,33	TUBERIA C900 DE 4" PARA RCI	ML	$ 100.886.230,80	8 semanas			$ 33.628.743,60	$ 33.628.743,60	$ 33.628.743,60																
8,34	ACCESORIOS C900 ø4"	UND	$ 9.955.890,00	8 semanas			$ 3.318.630,00	$ 3.318.630,00	$ 3.318.630,00																
8,35	GABINETES TIPO 2	UND	$ 6.327.938,00	1 semanas															$ 3.163.969,00	$ 3.163.969,00					
8,36	SIAMESA EN BRONCE ø4"	UND	$ 2.078.556,00	1 semanas															$ 1.039.278,00	$ 1.039.278,00					
8,37	VALVULA DE CHEKE ø4"	UND	$ 2.672.989,00	1 semanas															$ 1.336.494,50	$ 1.336.494,50					
8,38	TRANSICIONES DE PVC A SH10	UND	$ 3.433.356,00	8 semanas															$ 1.716.678,00	$ 1.716.678,00					
8,39	TUBERIA AGUA LLUVIA DE 6" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	ML	$ 61.610.196,60	15 semanas	$ 30.097.800,00									$ 6.302.479,32	$ 6.302.479,32	$ 6.302.479,32	$ 6.302.479,32	$ 6.302.479,32							
8,40	CANALETA METALICA CALIBRE 14 CON SOPORTE TIPO PALOMERA PARA AGUA LLUVIAS	ML	$ 21.560.892,00	5 semanas														$ 10.780.446,00	$ 10.780.446,00						
8,41	CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 0,30 X H VARIABLE MAXIMO 0,45 EN CONCRETO DE 3000 PSI CON REJILLA METALICA EN PERFIL CALIBRE 14	ML	$ 91.111.021,20	8 semanas	$ 76.071.582,00										$ 3.759.859,80	$ 3.759.859,80	$ 3.759.859,80	$ 3.759.859,80							
8,42	INSTALACIONE DE CUARTO DE MAQUINAS	M2	$ 50.861.600,00	5 semanas																	$ 25.430.800,00	$ 25.430.800,00			
8,43	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100x100x100CM (INTERNA), EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS.	UND	$ 2.046.117,00	2 semanas															$ 1.023.058,50	$ 1.023.058,50					
8,44	CANAL PERIMETRAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3.000 PSI PARA DE AGUAS LLUVIAS DE CANCHA, Incluye acero de refuerzo y tapa.	ML	$ 202.537.500,00	10 semanas													$ 33.756.250,00	$ 33.756.250,00	$ 33.756.250,00	$ 33.756.250,00	$ 33.756.250,00	$ 33.756.250,00			
8,45	GEOTEXTIL SOBRE TERRENO Y LECHO FILTRANTE	M2	$ 122.290.565,60	9 semanas									$ 61.145.282,80	$ 61.145.282,80											
8,46	GEODREN PLANAR	M2	$ 434.002.800,00	2 semanas									$ 217.001.400,00	$ 217.001.400,00											
8,47	ASPERSOR METALICO DE 3/4"	UND	$ -	3 semanas																					
8,48	RED SUMINISTRO EN MANGUERA DE POLIETILENO 3/4 (INCLUYE EXCAVACION Y	ML	$ -	3 semanas																					

REPROGRAMACION DE OBRA No. 4

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR TOTAL	DURACION (MES)	EJECUTADO ACUMULADO	MES 10		MES 11					MES 12				MES 13				MES 14				
						Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 54	Semana 55	Semana 56	Semana 57	Semana 58	Semana 59	Semana 60	Semana 61	Semana 62	Semana 63	Semana 64	Semana 65	Semana 66	Semana 67	Semana 68
					Semana del 10 de marzo al 26 de diciembre	Semana del 27 de diciembre al 2 de enero	Semana del 2 al 4 de enero	Semana del 4 al 11 de enero	Semana del 11 al 18 de enero	Semana del 18 al 25 de enero	Semana del 26 de enero al 1 febrero	Semana del 1 al 8 de febrero	Semana del 9 al 15 de febrero	Semana del 16 al 22 de febrero	Semana del 23 de febrero al 01 de marzo	Semana del 02 de marzo al 08 marzo	Semana del 09 al 15 de marzo	Semana del 16 al 22 de marzo	Semana del 23 al 29 de marzo	Semana del 30 de marzo al 05 de abril	Semana del 06 al 12 de abril	Semana del 13 al 19 de abril	Semana del 20 al 26 de abril	Semana del 27 de abril al 03 de mayo	Semana del 04 de mayo al 08 mayo
	TAPE) PARA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	ML	$	3 semanas																					
8,49	RED SUMINISTRO EN MANGUERA DE POLIETILENO 2" (INCLUYE EXCAVACION Y TAPE) PARA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	ML	$ -	3 semanas																					
NP. 8,50	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA DE 90MM DE POLIETILENO PN10 RDE 17 PARA SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA (INCLUYE EXCAVACION Y TAPE)	ML	$ 27.061.216,16	8 semanas							$ 13.530.608,08	$ 13.530.608,08													
NP. 8,51	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA 63MM POLIETILENO PN10 RDE17 PARA SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA (INCLUYE EXCAVACION Y TAPE)	ML	$ 12.401.241,60	1 semanas							$ 6.200.620,80	$ 6.200.620,80													
NP. 8,52	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA 32MM POLIETILENO PN10 RDE17 PARA SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA (INCLUYE EXCAVACION Y TAPE)	ML	$ 20.976.480,00	1 semanas											$ 10.488.240,00	$ 10.488.240,00									
NP. 8,53	PUNTO DE AGUA POTABLE DE 1-1/4"	UND	$ 2.940.015,00	1 semanas				$ 1.470.007,50	$ 1.470.007,50																
NP. 8,54	PUNTO DE AGUA POTABLE DE 1/2"	UND	$ 4.602.944,00	8 semanas				$ 2.301.472,00	$ 2.301.472,00																
NP. 8,55	VALVULA DE CORTE EN BRONCE 2" CON TAPA DE 20x20 CM	UND	$ 1.155.588,00	15 semanas						$ 1.155.588,00															
NP. 8,56	VALVULA DE CORTE EN BRONCE 1-1/4" CON TAPA DE 20x20 CM	UND	$ 740.866,00	5 semanas						$ 740.866,00															
NP. 8,57	VALVULA DE CORTE EN BRONCE 1" CON TAPA DE 20x20 CM	UND	$ 608.672,00	8 semanas						$ 608.672,00															
NP. 8,58	POZO DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO hpm = 1,70 m	UND	$ 18.179.732,00	5 semanas	$ 18.179.732,00																				
NP. 8,59	TUBERIA DE PVC CON SISTEMA DE UNION MECANICA, CAMPANA ESPIGO CON HIDROSELLO, DE PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA, DE DIÁMETRO 6" (160 MM).	ML	$ 24.743.966,00	2 semanas	$ 24.743.966,00																				
NP. 8,60	NIPLE PASAMURO Ø1" L=50 CM RM X RM EN A/C SCH 40 Z = 25 CM	UND	$ 1.808.496,00	10 semanas	$ 1.808.496,00																				
NP. 8,61	NIPLE PASAMURO Ø1-1/2" L=50 CM RM X RM EN A/C SCH 40 Z = 25 CM	UND	$ 742.564,00	9 semanas	$ 742.564,00																				
NP. 8,62	NIPLE PASAMURO Ø2" L=50 CM RM X RM EN A/C SCH 40 Z = 25 CM	UND	$ 5.115.540,00	2 semanas	$ 5.115.540,00																				
NP. 8,63	NIPLE PASAMURO Ø3" L=50 CM RM X RM EN A/C SCH 40 Z = 25 CM	UND	$ 4.220.930,00	3 semanas	$ 4.220.930,00																				
NP. 8,64	NIPLE PASAMURO Ø4" L=50 CM RM X RM EN A/C SCH 40 Z = 25 CM	UND	$ 6.023.274,00	3 semanas	$ 6.023.274,00																				
NP. 8,65	ASPERSOR METALICO DE 1"	UND	$ 13.968.048,00	3 semanas														$ 6.984.024,00	$ 6.984.024,00						
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		**$ 1.442.862.322,04**																						
9,1	**ACOMETIDA DE BAJA TENSION**		**$ 337.530.362,00**																						
9.1.1	ACOMETIDA PRINCIPAL 1X(3F # 4/0 + 1N # 4/0 + 1# 2/0 T CU AWG) Tubo 4" IMC + 2X4" PVC DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA PROTECCIÓN PRINCIPAL DE TABLERO GENERAL. INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 36.325.600,00	37 semanas											$ 18.162.800,00	$ 18.162.800,00									
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PARA ACOMETIDA PRINCIPAL EN TUBERIA IMC 4". INCLUYE CAPACETE	UND	$ 2.420.042,00	1 semana							$ 2.420.042,00														
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SUBTERRANEA PARA ACOMETIDA PRINCIPAL EN TUBO CONDUIT PVC DE 2X4". INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 7.236.160,00	16 semanas	$ 7.236.160,00																				
9.1.4	ACOMETIDA SUBTERRANEA SENCILLA DE TG A TI CONTROL ILUMINACION, EN CABLE DE COBRE THHN EN 3No 1/0 (F)+ 1No 1/0 (N) + 1No 2(T) EN TUB. PVC DE 3". INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 3.880.866,00	30 semanas									$ 3.880.866,00												
9.1.5	ACOMETIDA SUBTERRANEA SENCILLA DE TG A TIEXTERIOR, EN CABLE DE COBRE THHN EN 3No 8 (F)+ 1No 8 (N) + 1No 10 (T) EN TUB. PVC DE 1". INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 3.770.445,00	23 semanas									$ 3.770.445,00												
9.1.6	ACOMETIDA SUBTERRANEA SENCILLA DE TG A TBOMBAS, EN CABLE DE COBRE THHN EN 3No 6(F)+ 1No 6(N) + 1No 8(T) EN TUB. PVC DE 1". INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 49.663.290,00	26 semanas	$ 39.438.495,00													$ 5.112.397,50	$ 5.112.397,50						
9.1.7	ACOMETIDA SUBTERRANEA SENCILLA DE TG A TCAMERINOS, EN CABLE DE COBRE THHN EN 3No 8(F)+ 1No 8 (N) + 1No 10 (T) EN TUB. PVC DE 1". INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 18.140.275,00	38 semanas	$ 14.939.050,00										$ 3.201.225,00										
9.1.8	ACOMETIDA SENCILLA PARA TOMAS DOBLES DE 220 VOLTIOS EN CABLE DE COBRE THHN EN 2F #10 + 1T #12 EN TUB. PVC DE 3/4". INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 4.037.120,00	10 semanas												$ 4.037.120,00									
9.1.9	ACOMETIDA SENCILLA PARA TOMAS GFCI EN CABLE DE COBRE THHN EN 1F #12 + 1N #12 + 1T #12 EN TUB. PVC DE 3/4". INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 3.784.920,00	10 semanas												$ 3.784.920,00									
9.1.10	ACOMETIDA SENCILLA PARA LAMPARAS HERMETICAS DE 40W EN CABLE DE COBRE THHN EN 1F #12 + 1N #12 + 1T #12 EN TUB. EMT 1/2	ML	$ 16.079.470,00	10 semanas												$ 8.039.735,00	$ 8.039.735,00								
9.1.11	ACOMETIDA SENCILLA PARA LAMPARAS WALLPACK 30W EN CABLE DE COBRE THHN EN 1F #12 + 1N #12 + 1T #12 EN TUB. PVC CONDUIT DE 1/2	ML	$ 3.748.160,00	10 semanas													$ 3.748.160,00								
9.1.12	ACOMETIDA SENCILLA PARA LUMINARIA LED JETTA 100W EN CABLE DE COBRE THHN EN 2F #10 + 1T #10 EN TUB. PVC CONDUIT DE 3/4	ML	$ 16.631.520,00	10 semanas	$ 14.552.580,00												$ 2.078.940,00								
9.1.13	ACOMETIDA SENCILLA PARA LUMINARIA SYLFLOOD PRO 800W MASTILES 1 Y 2 EN CABLE DE COBRE THHN EN 3F #6 + 1N #6 + 1T #8 EN TUB. PVC CONDUIT DE 1"	ML	$ 35.971.660,00	14 semanas	$ 22.217.790,00												$ 13.753.870,00								
9.1.14	ACOMETIDA SENCILLA PARA LUMINARIA SYLFLOOD PRO 800W MASTILES 3 Y 4 EN CABLE DE COBRE THHN EN 3F #4 + 1N #4 + 1T #6 EN TUB. PVC CONDUIT DE 1 1/2"	ML	$ 87.726.800,00	18 semanas												$ 29.242.266,67	$ 29.242.266,67	$ 29.242.266,67							
NP. 9.1.15	ACOMETIDA SENCILLA PARA LUMINARIA LED STREET DE 35W EN CABLE DE COBRE THHN EN 2F #10 + 1N #10 + 1T #12 EN TUB. PVC 3/4	ML	$ 48.114.034,00	18 semanas	$ 22.654.590,00											$ 12.729.722,00	$ 12.729.722,00								
9,2	**PUESTAS A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**		**$ 76.312.283,00**																						
9.2.1	MALLA DE PUESTA A TIERRA DE TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL	UND	$ 7.395.359,00	5 semanas	$ 7.395.359,00																				
9.2.2	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 2/0 PARA SISTEMA DE INTERCONEXION APANTALLAMIENTO. INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 43.011.150,00	7 semanas											$ 21.505.575,00	$ 21.505.575,00									
9.2.3	SUMINISTRO DE SOLDADURA CADWELD DE 90 GRAMOS PARA SISTEMA DE INTERCONEXION APANTALLAMIENTO	UND	$ 1.979.512,00	7 semanas											$ 989.756,00	$ 989.756,00									
9.2.4	SUMINISTRO DE HIDROSOLTA DE 15 KG PARA SISTEMA DE INTERCONEXION APANTALLAMIENTO	UND	$ 4.484.844,00	3 semanas											$ 2.242.422,00	$ 2.242.422,00									
9.2.5	PUESTA A TIERRA PARA MASTILES CON PUNTAS FRANKLIN	UND	$ 9.549.712,00	3 semanas															$ 4.774.856,00	$ 4.774.856,00					
9.2.6	PUESTA A TIERRA PARA EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERIAS	UND	$ 1.896.121,00	2 semanas											$ 948.060,50	$ 948.060,50									
9.2.7	SUMINISTRO DE ALAMBRON EN 8MM PARA EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERIAS	ML	$ 5.465.400,00	2 semanas											$ 2.732.700,00	$ 2.732.700,00									
9.2.8	SUMINISTRO DE PUNTAS CAPTADORAS PARA EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERIAS	UND	$ 1.565.787,00	1 semana											$ 782.893,50	$ 782.893,50									
9.2.9	REGISTRO DE INSPECCION DE 40x40 PARA EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERIAS	UND	$ 964.398,00	2 semana											$ 482.199,00	$ 482.199,00									
9,3	**REGISTROS DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO**		**$ 29.913.551,00**																						
9.3.1	REGISTRO DE BAJA TENSION DE 50X50 CMS SB325	UND	$ 21.324.315,00	16 semanas	$ 18.481.073,00								$ 2.843.242,00												
9.3.2	REGISTRO DE BAJA TENSION DE 1X1X1 MTS SB300	UND	$ 8.589.236,00	8 semanas	$ 8.589.236,00																				
9,4	**TRANSFORMADOR Y RED DE MEDIA TENSION**		**$ 151.463.695,04**																						
9.4.1	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA; 13200/214/120 VOLTIOS	UND	$ 36.663.071,00	2 semanas	$ 36.663.071,00																				
9.4.2	POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS X 735 Dan. Incluye cimentacion	UND	$ 6.450.021,00	2 semanas	$ 6.450.021,00																				
9.4.3	POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS X 735 Dan. Incluye cimentacion	UND	$ 4.731.568,00	2 semanas	$ 4.731.568,00																				
9.4.4	POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS X 1600 Dan. INCLUYE CIMENTACION	UND	$ 11.197.396,00	2 semanas	$ 11.197.396,00																				
9.4.5	POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS X 1600 Dan. INCLUYE CIMENTACION	UND	$ 7.483.436,00	2 semanas	$ 7.483.436,00																				
9.4.6	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO ANGULO TRIFASICA 134MT	UND	$ 3.917.233,00	2 semana	$ 3.917.233,00																				
9.4.7	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO ALINEACION TRIFASICA 132MT	UND	$ 2.064.120,00	2 semana	$ 2.064.120,00																				

REPROGRAMACION DE OBRA No. 4

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR TOTAL	DURACION (MES)	EJECUTADO ACUMULADO	MES 10		MES 11					MES 12				MES 13				MES 14				
						Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 54	Semana 55	Semana 56	Semana 57	Semana 58	Semana 59	Semana 60	Semana 61	Semana 62	Semana 63	Semana 64	Semana 65	Semana 66	Semana 67	Semana 68
					Semana del 10 de marzo al 26 de diciembre	Semana del 27 de diciembre al 2 de enero	Semana del 2 al 4 de enero	Semana del 4 al 11 de enero	Semana del 11 al 18 de enero	Semana del 18 al 25 de enero	Semana del 26 de enero al 1 febrero	Semana del 1 al 8 de febrero	Semana del 9 al 15 de febrero	Semana del 16 al 22 de febrero	Semana del 23 de febrero al 01 de marzo	Semana del 02 de marzo al 08 marzo	Semana del 09 al 15 de marzo	Semana del 16 al 22 de marzo	Semana del 23 al 29 de marzo	Semana del 30 de marzo al 05 de abril	Semana del 06 al 12 de abril	Semana del 13 al 19 de abril	Semana del 20 al 26 de abril	Semana del 27 de abril al 03 de mayo	Semana del 04 de mayo al 08 mayo
9.4.8	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO FIN DE LINEA TRIFASICA 331MT	UND	$ 4.821.212,00	2 semana	$ 4.821.212,00																				
9.4.9	RETENIDA DIRECTA A TIERRA PRIMARIA CON AISLADOR TENSOR DE 4 1/4", AMARRES PREFORMADOS PARA RETENIDAS, PLETINA DE SUJECIÓN, GRILLETE, GUARDACABOS Y VARILLA DE ANCLAJE 5/8" X 1,8 MTS Y CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 13.000KG	UND	$ 2.998.598,00	2 semana	$ 2.998.598,00																				
9.4.10	PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN	UND	$ 2.906.391,00	1 semana	$ 2.906.391,00																				
9.4.11	PUENTES EN POSTE DE M.T. TRIFASICOS EN CALIENTE	UND	$ 2.693.033,00	1 semana	$ 2.693.033,00																				
9.4.12	TENDIDO CABLE ACSR 1/0	ML	$ 65.537.616,04	3 semanas	$ 65.537.616,04																				
9,5	**TABLEROS DE DISTRIBUCION**		**$ 25.689.578,00**																						
9.5.1	TABLERO DE DISTRIBUCION DE ILUMINACION EXTERIOR TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA	UND	$ -	5 semanas																					
9.5.2	TABLERO DE DISTRIBUCION ILUMINACION TDI DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	$ -	5 semanas																					
9.5.3	TABLERO GENERAL TRIFASICO. INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 8.944.770,00	5 semanas										$ 4.472.385,00	$ 4.472.385,00										
9.5.4	TABLERO DE DISTRIBUCION TD MASTILES	UND	$ 2.541.052,00	3 semanas															$ 2.541.052,00						
9.5.5	TABLERO DE DISTRIBUCION TD CAMERINOS	UND	$ 1.849.447,00	3 semanas											$ 1.849.447,00										
9.5.6	TABLERO DE DISTRIBUCION TDBOMBAS	UND	$ 743.999,00	3 semanas											$ 743.999,00										
NP. 9.5.7	TABLERO CONTROL DE ILUMINACION EXTERIOR	UND	$ 2.054.125,00	3 semanas											$ 2.054.125,00										
NP. 9.5.8	TABLERO CONTROL DE ILUMINACION CANCHA	UND	$ 9.556.185,00	3 semanas											$ 9.556.185,00										
9,6	**SALIDAS DE LUCES Y TOMAS EN CAMERINOS**		**$ 29.410.760,00**																						
9.6.1	SALIDAS PARA TOMAS DOBLES DE 220 VOLTIOS	UND	$ 365.974,00	10 semanas											$ 365.974,00										
9.6.2	SALIDAS PARA TOMAS GFCI	UND	$ 1.896.512,00	10 semanas											$ 1.896.512,00										
9.6.3	SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UND	$ 486.012,00	10 semanas											$ 486.012,00										
9.6.4	SALIDAS PARA INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	UND	$ 634.820,00	10 semanas											$ 634.820,00										
9.6.5	SALIDAS DE ILUMINACION PARA LAMPARAS HERMETICAS DE 2X18W	UND	$ 26.027.442,00	10 semanas											$ 13.013.721,00	$ 13.013.721,00									
9,7	**ILUMINACION EXTERIOR Y POSTES METALICOS**		**$ 761.534.968,00**																						
9.7.1	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA LED JETTA 100W	UND	$ 9.685.360,00	6 semanas	$ 9.685.360,00																				
9.7.2	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA LED SYLFLOOD PRO 800W	UND	$ 242.378.336,00	11 semanas	$ 121.189.168,00																$ 60.594.584,00	$ 60.594.584,00			
9.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO TIPO AVI SENCILLO DE 10 METROS, ALTURA DE LAMPARA: 10 METROS. INCLUYE PEDESTAL EN CONCRETO Y PUESTA A TIERRA	UND	$ 31.585.588,00	2 semanas	$ 23.689.191,00													$ 7.896.397,00							
9.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL GALVANIZADO DE 18 MTS DE ALTURA, CON CANASTILLA RECTANGULAR, CON ESCALERA PARA MONTAJE, DE DIMEL PARA 8 REFLECTORES	UND	$ 142.398.164,00	2 semanas	$ 106.798.623,00													$ 17.799.770,50	$ 17.799.770,50						
9.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO TIPO AVI DOBLE DISPOSICION DE 8 METROS, ALTURA DE LAMPARA: 8 METROS ALCANCE 1,0 METRO. INCLUYE PEDESTAL EN CONCRETO Y PUESTA A TIERRA	UND	$ 197.293.824,00	4 semanas	$ 176.155.200,00													$ 21.138.624,00							
9.7.6	LUMINARIA LED SOLAR TODO EN 1 DE S40W	UND	$ -	3 semanas																					
NP. 9.7.7	LUMINARIA LED STREET DE 35W	UND	$ 104.840.680,00	2 semanas	$ 74.886.200,00												$ 14.977.240,00	$ 14.977.240,00							
NP. 9.7.8	EMPALMES DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC	UND	$ 2.492.280,00	4 semanas													$ 1.246.140,00	$ 1.246.140,00							
NP. 9.7.9	REGISTRO DE 40X40 POSTES GALVANIZADOS DE 10 Y 8 METROS	UND	$ 30.860.736,00	3 semanas	$ 21.216.756,00									$ 4.821.990,00	$ 4.821.990,00										
9,8	**MEDIDA**		**$ 31.007.125,00**																						
9.8.1	SUMINISTRO DE PUNTO DE MEDIDA DIRECTA 3TC / SIN ACOMETIDA DE CARGA	UND	$ 31.007.125,00	2 semanas																	$ 15.503.562,50	$ 15.503.562,50			
TOTAL COSTO DE OBRA			**$13.008.197.225,68**		**$ 7.981.074.020,61**	**$15.660.196,89**	**$53.018.838,24**	**$44.679.781,04**	**$43.045.269,29**	**$6.981.388,00**	**$43.227.532,88**	**$43.707.490,88**	**$515.993.991,07**	**$550.529.190,39**	**$560.641.579,02**	**$489.505.335,04**	**$316.928.273,12**	**$330.830.659,16**	**$273.285.112,97**	**$355.416.241,32**	**$354.563.446,47**	**$517.486.283,75**	**$401.118.577,13**	**$110.504.018,44**	**$0,00**
CERTIFICACION Y TRATAMIENTOS ELECTRICOS			**$41.330.000,00**		**$ -**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$41.330.000,00**	**$0,00**
11,1	ESTUDIOS PARA CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION Y USO FINAL		$15.055.000,00																					$15.055.000,00	$0,00
11,2	ESTUDIOS PARA CERTIFICACION RETILAP		$17.900.000,00																					$17.900.000,00	$0,00
11,3	TRAMITE, PAGOS Y DESCARGO ANTE OPERADOR DE RED		$8.375.000,00																					$8.375.000,00	$0,00
12	**PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)**		**$308.996.404,00**		**$ 271.154.802,00**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**	**$1.892.080,10**
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (INCLUYE AIU)		**$13.358.523.629,68**		**$ 8.252.228.822,61**	**$17.552.276,99**	**$54.910.918,34**	**$46.571.861,14**	**$44.937.349,39**	**$8.873.468,10**	**$45.119.612,98**	**$45.599.570,98**	**$517.886.071,17**	**$552.421.270,49**	**$562.533.659,12**	**$491.397.415,14**	**$318.820.353,22**	**$332.722.739,26**	**$275.177.193,07**	**$357.308.321,42**	**$356.455.526,57**	**$519.378.363,85**	**$403.010.657,23**	**$153.726.098,54**	**$1.892.080,10**
	AVANCE INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADO		**$13.358.523.629,68**		**$ 8.252.228.822,61**	**$17.552.276,99**	**$54.910.918,34**	**$46.571.861,14**	**$44.937.349,39**	**$8.873.468,10**	**$45.119.612,98**	**$45.599.570,98**	**$517.886.071,17**	**$552.421.270,49**	**$562.533.659,12**	**$491.397.415,14**	**$318.820.353,22**	**$332.722.739,26**	**$275.177.193,07**	**$357.308.321,42**	**$356.455.526,57**	**$519.378.363,85**	**$403.010.657,23**	**$153.726.098,54**	**$1.892.080,10**
	AVANCE INVERSIÓN PROGRAMADO ACUMULADO				**$ 8.252.228.822,61**	**$8.269.781.099,60**	**$8.324.692.017,94**	**$8.371.263.879,07**	**$8.416.201.228,46**	**$8.425.074.696,56**	**$8.470.194.309,54**	**$8.515.793.880,52**	**$9.033.679.951,69**	**$9.586.101.222,18**	**$10.148.634.881,30**	**$10.640.032.296,44**	**$10.958.852.649,65**	**$11.291.575.388,91**	**$11.566.752.581,98**	**$11.924.060.903,39**	**$12.280.516.429,96**	**$12.799.894.793,81**	**$13.202.905.451,04**	**$13.356.631.549,58**	**$13.358.523.629,68**
	PORCENTAJE INVERSIÓN SEMANAL				61,78%	0,13%	0,41%	0,35%	0,34%	0,07%	0,34%	0,34%	3,88%	4,14%	4,21%	3,68%	2,39%	2,49%	2,06%	2,67%	2,67%	3,89%	3,02%	1,15%	0,01%
	PORCENTAJE INVERSIÓN SEMANAL ACUMULADO				61,78%	61,91%	62,32%	62,67%	63,00%	63,07%	63,41%	63,75%	67,62%	71,76%	75,97%	79,65%	82,04%	84,53%	86,59%	89,26%	91,93%	95,82%	98,84%	99,99%	100,00%

JEISON DANIEL SERNA CASTILLEJO
Rep. Leg. CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS
CONTRATISTA

Enero 10 de 2026 - sábado.
- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 12:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing - ambiental, (1) SISO, (2) maestro, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador, (2) cond. volqueta, (3) oficiales, (8) Ayudantes.
- Personal electrico: (1) oficial.
- personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topografo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) Minirretroexcavadora, (2) Minicargador, (1) cortadora, (1) planta eléctrica, (1) vibrador de concreto, (1) Rana, (2) Xanguo, (2) volquetas, (4) mezcladoras.
- Actividades: * Instalación de acometidas electricas de iluminación de parqueadero.
* Instalación de acometida de suministro de 3" y 2". duras de graderas.
* Instalación de acometidas electricas en graderias.
* Instalación de acometidas hidrosanitarias en camerinos y baños.
* Ingreso de arena a punto de acopio del proyecto.
* Instalación de losetas en zona de parques.

Enero 11 de 2026 - Domingo
- Estado del tiempo: soleado.
No se realizan labores.

Enero 12 de 2026 - Lunes (Festivo).
- Estado del tiempo: soleado
No se realizan labores.

Powered by CamScanner

Enero 13 de 2026 - Martes.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1)Ing. Residente, (1)Ing. ambiental, (1) SISO, (1)Almacenista, (1)topografo, (1)cadenero, (2) maestros, (3) oficiales, (9)Ayudantes, (1)operador, (1)cond. volquetas.
- Personal eléctrico: (1)oficial.
- Personal Interventoria: (1)Ing. Residente, (1)SISO, (1)coordinador, (1) topógrafo, (1)cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1)Motoniveladora, (1)Vibrocompactador, (1) Minicargador, (2)minicargador, (1) vibrador de concreto, (1)cortadora, (4)mezcladoras, (2)volquetas, (1)planta electrica, (1)rana, (1)pulidora, (2) canguros.
- Actividades: → Excavación para instalaciones hidrosanitarias en cimientos
→ Instalación de bolardos en zona de parques
→ Instalación de red contraincendio.
→ Nivelación de terreno en zona de acceso al proyecto.
→ Instalación de puntos electricos en cimientos.
→ Instalación de bajante de aguas lluvias de 6".

Enero 14 de 2026 - Miercoles.
- Estado del tiempo: Mañana soleado, tarde nublada, lluvia leve: 4:00 pm.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00pm.
- Personal obra: (1)Ing. Residente, (1)Ing. ambiental, (1)SISO, (1)Almacenista, (1)topógrafo, (1)cadenero, (2)maestros, (3) oficiales, (7)Ayudantes, (2)operadores, (1)cond. volquero.
- Personal interventoria: (1)Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1)topógrafo, (1)cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1)cortadora, (1)vibrocompactador, (1) minirretroexcavadora, (1) rana, (2) canguros, (2)volquetas, (4)mezcladoras, (1)vibrador de concreto, (2) minicargador, (1) pulidora, (1)planta eléctrica, (1) motoniveladora.

- Actividades: * Se realiza instalación de loseras en zona de parques.
  * Adecuación de terreno en zona de acceso al proyecto.
  * Instalación de acometida hidrosanitaria en camerinos.
  * Ingreso de arena a punto de acopio del proyecto.

Enero 15 de 2026 - Jueves.

- Estado del tiempo: Mañana soleado tarde nublado. lluvia leve a las 3:30pm, y a las 6:00pm.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00pm.
- personal obra: Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) maestros, (3) oficiales, (7) Ayudantes, (2) operadores, (1) cond. volquera, (2) of. losera
- Personal eléctrico: (1) oficial.
- Personal Interventoría; (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topografo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) mini retroexcavadora, (1) cortadora, (1) pulidora, (1) Planta eléctrica, (4) mezcladoras, (2) volqueras, (1) vibrador de concreto, (1) Rana, (2) canguros.
- Actividades: * Instalación de loseras en zona de parques.
  * Instalación de acometida eléctrica en zona externa del cuarto eléctrico.
  * Instalación de acometida hidrosanitaria en camerinos.
  * Ingresa arena al punto de acopio del proyecto

Enero 16 de 2026 - viernes.

- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 Pm.
- Personal obra: (1) Ing - Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) Ing. auxiliar, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (6) maestros, (2) operadores, (1) cond. volquera, (3) oficial, (6) Ayudantes, (2) of. losera

Powered by CamScanner

•Personal electrico: (1) ing. eléctrico, (1) oficial.
•Personal Intervenitoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) Director, (1) topógrafo, (1) cadenero.
•Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) Minirretroexcavadora, (1) Rana, (2) canguros, (4) Mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) cortadora, (1) pulidora, (1) Planta eléctrica, (2) volquetas.
•Actividades: * Instalación de acometidas hidrosanitaria en cameinos
* Instalación de puntos sanitarios de 4" en cameinos.
* Instalación de acometida electrica para puntos de (red) tomas en cameinos.
* Construcción de registros eléctricos en parque de 40×40 cm
* Instalación de losetas.

Enero 17 de 2026 - sábado
•Estado del tiempo: Soleado
•Hora inicio: 7:00 Am. •Hora final: 12:00 pm.
•Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Director, (1) topografo, (1) cadenero, (2) maestros, (2) operadores, (1) cond. volquetas, (3) oficiales, (3) Ayudantes, (2) of. locera.
•Personal eléctrico: (1) oficial.
•Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topografo, (1) cadenero.
•Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) Rana, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) Minirretroexcavadora, (1) Planta eléctrica, (4) Mezcladoras, (2) canguros, (1) vibrador de concreto, (1) cortadora, (1) pulidora, (2) volquetas
•Actividades: * Instalación de losetas.
* Instalación de redes hidrosanitaria en cameinos e instalación de puntos sanitarios de 2".
* Se realiza limpieza de registros eléctricos.
* Ingresa cemento a almacén.

Enero 18 de 2026- Domingo.
- Estado del tiempo: soleado.

No se realizan Labores.

Enero 19 de 2026 - Lunes.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Director, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) maestros (1) oficial, (4) Ayudantes, (2) operadores, (1) cond. volqueta, (2) of. lasera.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Personal eléctrico: (1) oficial.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) mini retroexcavadora, (1) Rana, (2) cargues, (4) Mezcladoras, (1) Planta eléctrica, (1) cortadora, (1) pulidora, (2) volquetas, (1) vibrador de concreto
- Actividades:
  - Construcción de registros eléctricos, de luminarias
  - Instalación de lasera
  - Instalación de redes hidrosanitarias en cameinas.
  - Ingreso de gravilla a punto de acopio.
  - Instalación de puntos sanitarios de 2" en cameinas.

Enero 20 de 2026 - Martes:
- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. auxiliar, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) operadores, (1) cond. volqueta, (2) maestros, (3) oficiales, (6) Ayudantes, (2) of lasera,
- Personal eléctrico: (1) oficial, (1) Ing. eléctrico.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Coordinador,

Powered by CamScanner

(1) topógrafo, (1) cadenero.

- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) mini retroexcavadora, (2) minicargadores, (1) planta eléctrica, (1) cortadora, (4) mezcladoras, (1) Rana, (2) canguros, (1) vibrador de concreto, (1) pulidora, (2) vidrieras.
- Actividades: * limpieza de acceso al proyecto.
  * Instalación de acometidas eléctricas
  * Fundida de registros eléctricos de luminarias.
  * Instalación de acometidas y puntos hidrosanitarios.
  * Suministro de grava 1/2

Enero 21 de 2026 (Miercoles)

- Estado del tiempo: Soleado
- Hora inicio: 7:00Am. Hora final: 5:00Pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) operador, (2) maestros, (3) oficiales, (6) Ayudantes, (2) of. losera.
- Personal eléctrico: (1) oficial.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) min. cargador, (1) mini retroexcavadora, (4) Mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) planta eléctrica, (1) Rana, (2) canguros, (1) cortadora, (1) pulidora
- Actividades: * Excavación e instalación de acometida electrica de 1"
  * Instalación de loseras
  * Instalación de acometidas y puntos hidrosanitarios en camerinos y baños.
  * Fundida de registros eléctricos para lámparas del parque.

Powered by CamScanner

Enero 22 de 2026 - (Jueves).

- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. • Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) Director, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topografo, (1) cadenero, (2) operadores, (1) cond. volquero, (2) maestros, (1) oficial, (6) Ayudantes (2) of. losera.
- Personal eléctrico: (1) oficial.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargadores, (1) minirretroexcavadora, (1) Planta eléctrica, (1) cortadora, (1) pulidora, 4) mezcladoras, (1) Rana, (1) vibrador de concreto, (1) volquero, (2) Canguros,
- Actividades: * Retiro de material de excavación.
  * Instalación de losera
  * Instalación de puntos y acometidas hidrosanitarias.
  * Instalación de acometidas eléctricas.
  * Armado de acero de refuerzo de pedestales de lamparas del parque.

Enero 23 de 2026 - (Viernes).

- Estado del tiempo: soleado
- Hora inicio: 7:00 Am. • Hora final: 5:00 pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) Ing. auxiliar, (1) SISO, (1) Almacenista, (2) operadores, (1) cond. volquero, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) maestros, (1) oficial, (8) Ayudantes (2) of. losera,
- Personal eléctrico: (1) Ing. eléctrico, (1) oficial.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) Rana, (1) vibrocompactador, (1) minirretroexcavadora, (2) Minicargador, (2) Canguros, (1) Cortadora, (1) pulidora, (1) vibrador de concreto, (4) mezcladoras, (1) volquero

(1) pulidora, (1) planta eléctrica,

- Actividades: * Instalación de puntos hidro sanitarios.
  * Excavación de cárcamo.
  * Ingreso de relleno seleccionado
  * Adecuación de terreno en zona de acceso al proyecto.
  * Armado de pedestales de lamparas del parque.

Enero 24 de 2026 - Sabado

- Estado del tiempo: Mañana soleado, tarde nublado.
- Hora inicio: 7:00 Am • Hora final: 12:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (2) operador, (1) Almacenista, (2) Maestros, (1) cond. Volquera, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) oficial, (8) Ayudantes (1) Ing. ambiental, (2) of. Tubería.
- Personal eléctrico: (1) oficial.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) mini cargador, (1) mini retroexcavadora (1) Rana, (2) canguros, (1) cortadora, (1) planta eléctrica, (1) pulidora, (4) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) volquera.
- Actividades: * Armado de pedestales de luminarias del parque.
  * Instalación de acometidas eléctricas.
  * Instalación de puntos hidrosanitarios en graderías.
  * Adecuación de terreno en zona de acceso al proyecto.

Enero 25 de 2026 - Domingo.

- Estado del tiempo: Soleado.

No se realizan labores.

Enero 26 de 2026 - Lunes.

°Estado del tiempo: Mañana soleado, tarde nublado, lluvia leve 3:30 Pm.

°Hora inicio: 7:00 Am. °Hora final: 5:00 pm.

°personal Obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) cond. volquera, (2) maestro, (1) operador, (1) oficial, (8) Ayudantes (1) of. losera.

°Personal eléctrico: (1) Ing. eléctrico, (2) oficial, (1) Ayudante.

°Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.

°Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (2) volqueras, (1) mini retroexcavadora, (1) cortadora, (1) pulidora, (1) vibrador de concreto, (1) Rana (4) mezcladoras, (2) canguros, (1) planta eléctrica,

°Actividades: * Instalación de puntos hidrosanitarios en camerinos.

* Adecuación de terreno en zona de rampa de acceso a graderías.

* Instalación de malla electrosoldada para plantilla en camerinos y baños.

* Excavación de pedestales de luminarias del parque.

Enero 27 de 2026 - Martes

- Estado del tiempo: soleado.

- Horario: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm

°Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Director, (1) ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador, (2) Maestros, (3) cond. volquera, (3) oficiales, (10) Ayudantes, (2) of. losera.

°Personal eléctrico: (1) oficial, (1) Ayudante.

°Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) Director, (1) SISO, (1) coordinador.

°Equipos: Equipos de topografía, (1) retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) mini retroexcavadora, (1) Rana, (2) canguros, (1) pulidora, (1) cortadora, (4) mezcladoras, (3) volqueras, (1) planta eléctrica, (1) vibrador de concreto,

°Actividades: * Armado de pedestales de luminarias del parque.

Powered by CamScanner

* Fundida de plantilla en baños y camerinos.
* Adecuación de terreno en zona de acceso al proyecto.
* Humectación y compactación de subrasante en zona de acceso al proyecto.

Enero 28 de 2026 - Miercoles
* Estado del tiempo: soleado.
* Hora inicio: 7:00 Am. * Hora final: 5:00 Pm.
* Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) Maestros, (3) of. volquetas, (1) operador, (3) oficiales, (10) Ayudantes, (2) of. losera
* Personal eléctrico: (1) oficial, (1) Ayudante.
* Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo (1) cadenero.
* Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) Vibrocompactador, (2) minicargador, (1) minirretro-excavadora, (1) Rana, (2) canguros, (4) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) pulidora, (1) cortadora, (3) volquetas, (1) planta eléctrica.
* Actividades: * Instalación de puntos hidrosanitarios en camerinos
* Fundida de pedestales de lámparas del parque.
* Excavación e instalación del acero de pedestal de lamparas del parque.
* Adecuación de terreno en acceso al proyecto.
* Instalación de relleno en cancha.

Enero 29 de 2026 - Jueves
* Estado del tiempo: soleado.
* Hora inicio: 7:00Am. * Hora final: 5:00Pm.
* Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Director, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero (1) operador, (3) cond. volquetas, (2) maestros, (3) oficiales, (10) Ayudantes (2) of. losera, (1) Ing. ambiental.

- Personal eléctrico: (1) oficial, (1) Ayudante.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) Director, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) Minicargador, (1) Minirretroexcavadora, (1) Rana, (2) canguros, (4) mezcladoras, (3) volquetas, (1) cortadora, (1) pulidora, (1) vibrador de concreto, (1) planta eléctrica.
- Actividades: * Fundida de pedestales de lámparas del parque.
  * Excavación e instalación de acero de pedestal de lámparas del parque.
  * Fundida de plantilla en camerinos.
  * Adecuación de terreno en zona de acceso al proyecto.
  * Pintura de estructura metálica de cubierta de graderías

Enero 30 de 2026 - Viernes

Estado del tiempo: soleado, noche nublada. lluvia leve 9:30pm

- Hora inicio: 7:00 AM. - Hora final: 5:00 pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador, (3) conductor de volquetas, (2) maestros, (3) oficiales, (9) Ayudantes, (2) of. losera.
- Personal eléctrico: (1) oficial, (1) Ayudante.
- Personal Interventoría: (1) ing. residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de Topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) cortadora, (1) pulidora, (1) Rana, (2) canguros, (3) volquetas, (4) mezcladoras, (1) planta eléctrica, (1) vibrador de concreto.
- Actividades: * Se realiza adecuación de terreno con relleno seleccionado en zona del parque.
  * Continua aplicación de pintura en estructura metálica de la cubierta de graderías.
  * Extensión de relleno seleccionado en concha.

Powered by CamScanner

*Adecuación de terreno en zona de acceso al proyecto.
*Colocación y compactación de relleno en camerinos y baños
*Construcción y fundida de registros eléctricos en zona del parque

Enero 31 de 2026 - sábado.
•Estado del tiempo: Nublado, lluvia intensa 6:00pm. lluvia moderada en la noche.
•Hora inicio: 7:00 Am. -Hora final: 12:00 pm
•Personal obra: (1)Ing. Residente, (1)topografo, (1)cadenero, (1)SISO, (1)Maestro, (1)Almacenista, (1)operador, (1)cond. volquera, (3)oficiales, (5)Ayudantes
•Personal eléctrico: (1)oficial, (1)Ayudante
•personal interventoria: (1)Ing. Residente, (1)topógrafo, (1)Cadenero, (1)SISO, (1)coordinador.
•Equipos: Equipos de topografia, (1)Retroexcavadora, (1)Motoniveladora, (1)vibrocompactador, (1)minicargador, (1)minicargador (1)Rana, (2)bangueros, (4)mezcladoras, (1)vibrador de concreto, (1)pulidora, (1)cortadora, (1)Planta eléctrica, (1)volquera.
•Actividades: *Colocación de relleno en camerinos.
*Ingreso de arena a punto de acopio.
*Fundida de registros electricos.
*Continua excavación de cárcamo de aguas lluvias en parque.
- Se presentan fuertes lluvias en la noche, y la madrugada con diferentes intensidades.

Febrero 01 de 2026 - Domingo.
•Estado del tiempo: Nublado. lluvia leve 12:30pm y toda la tarde y noche.
No se realizan Labores

Febrero 02 de 2026 - Lunes

- Estado del tiempo: Nublado todo el día, lluvia leve en la mañana y tarde. toda la noche lluvia leve
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 4:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) topografo, (1) SISO, (1) Almacenista, (2) cond. volquetas, (1) operador, (1) maestro, (2) oficiales, (6) Ayudantes.
- Personal eléctrico: (1) oficial, (1) Ayudante.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos) de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) Rana, (1) planta eléctrica, (1) Bomba sumergible, (1) cortadora, (1) pulidora, (1) vibrador de concreto, (2) volquetas, (4) mezcladoras, (2) canguros.
- Actividades:
  - Colocación de pañete en muros internos del camerino
  - Instalación de puntos de tomas en camerinos.
  - Fundida de registros eléctricos en el parque.
  - Se realiza evacuación de las aguas lluvias con bomba, hacia canal detras del parqueadero.

Febrero 03 de 2026 - Martes.

- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) maestros, (2) cond. volquetas, (1) operador, (2) oficiales, (5) Ayudantes,
- Personal eléctrico: (1) oficial, y una ayudante.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos) de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minirretroexcavadora, (2) minicargador, (1) planta eléctrica, (1) vibrador de concreto, (4) mezcladoras, (2) volquetas, (1) Rana, (2) canguro, (1) cortadora, (1) pulidora,

Powered by CamScanner

(1)pulidora).

•Actividades: • Pañete de muros internos en graderas.
• Levante de muro en bloque 6cha el eje H-10.
• Fundida de pedestal de luminaria
• Instalación de acometida eléctrica en parque.

Febrero 04 de 2026 - Miercoles - 1°

•Estado del tiempo: soleado.

•Hora inicio: 7:00 Am. •Hora final: 5:00 Pm

•Personal obra: (1)Ing. residente, (1)Ing. ambiental, (1)Director, (1)SISO, (1)Almacenista, (1)topógrafo (1)cadenero, (1)operador, (2)cond. volquetas, (1)maestro, (2)oficiales, (3)Ayudantes

•Personal eléctrico: (1)oficial, (1)Ayudante

•Personal estructura metálica: (2)soldador, (1) ayudante.

•Equipos: Equipos de topografía, (1)retroexcavadora, (1)motoniveladora, (1)vibrocompactador, (2)minicargadora, (1) miniretroexcavadora (1)cortadora, (1)pulidora, (1)planta eléctrica, (1)vibrador de concreto, (4)mezcladoras, (2) volquetas, (1)para, (2) canguros), (1)equipo soldar

•Actividades: • Levante de muros internos en concreto en bloque H-10.
• Instalación de acometidas eléctricas al registro del parque
• Fundida de pedestales de lamparas en el parque.
• Fundida de tapas de registros eléctricos de 40x40 cm
• Soldado de estructura de cubierta en graderas.

Febrero 05 de 2026 - Jueves.

•Estado del tiempo: soleado

•Hora inicio: 7:00 Am. •Hora final: 5:00pm

•Personal obra: (1)Ing. residente, (1)Ing. ambiental, (1) Director, (1) SISO, (1)Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2)maestro, (1)operador, (2)cond. volquetas (2)oficiales, (7)Ayudantes.

•Personal eléctrico: (1)oficial, (1)Ayudante.

•Personal estructura metálica: (2)soldador, (1)Ayudante.

Powered by CamScanner

•Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) Vibrocompactador, (2) Minicargador, (1) Minirretroexcavadora, (1) Cortadora, (1) Pulidora, (1) Planta eléctrica, (1) Vibrador de concreto, (4) Mezcladoras, (2) Volquetas, (1) Bona, (2) Canguros, (1) Eq. soldar.

• Actividades: * Levante de muros internos en camerinos en bloque H-10.
* Instalación de acometidas hidrosanitarias en camerinos.
* Extensión de relleno en cancha
* Fundida de pedestales de lámparas del parque.

Febrero 06 de 2026 - viernes.

•Estado del tiempo: día nublado, lluvia moderada de 3:00 pm a 3:30 pm.

• Hora inicio: 7:00 Am. • Hora final: 5:00 pm

- personal obra: (1) Ing. residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) social, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador, (2) cond. volqueta, (2) maestros, (2) oficiales, (8) Ayudantes,
- Personal eléctrico: (1) oficial, (1) Ayudante.
- Personal estructura metálica: (2) soldadores, (1) Ayudante.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.

•Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) Minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) Planta eléctrica, (1) Cortadora, (4) mezcladoras, (1) Pulidora, (1) Bona, (2) canguros, (2) volquetas, (1) vibrador de concreto, Eq. soldar

•Actividades: * Continua soldado de soportes en cubierta de graderías.
* Levante de muros en bloque H-10, en zona interna de camerinos.
* Se realiza reparación de motoniveladora,
* Soldado de marcos de tapas de registros eléctricos
* Pañete de muros internos en camerinos.
* Instalación de acometidas hidrosanitarias en camerinos.
* Extensión de relleno seleccionado en cancha.

Powered by CamScanner

Febrero 07 de 2026 -sábado.
•Estado del tiempo: soleado, lluvia moderada 11:00 Pm a 11:50 Pm.
•Hora inicio: 7:00 Am. •Hora final: 12:00 Pm.
•Personal obra: (1) Ing. residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topografo, (1) cadenero, (1) operador, (2) cond. volquera, (1) maestro, (2) oficiales, (7) Ayudantes
•Personal técnico: (1) oficial, (1) Ayudante.
•Personal Interventoría: (1) Ing. residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topografo, (1) cadenero.
•Equipos: Equipos de topografía, (1) retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) planta eléctrica, (1) Pulidora, (4) mezcladoras, (1) cortadora, (1) lona, (2) canguros, (2) volqueras, (1) vibrador de concreto.
•Actividades: * Levante de muros internos de camerinos en bloque H-10
* pañete de muros internos en camerinos
* continua excavación para tubería de aguas lluvias del parque hacia afuera.
* Fundida de pedestales de luminarias del parque.
* Extensión de relleno seleccionado en cancha.

Febrero 08 de 2026 - Domingo.
•Estado del tiempo: lluvia moderada 1:00 Am, mañana soleado, tarde nublado.
No se realizan labores.

Febrero 09 de 2026 - Lunes
•Estado del tiempo: Soleado.
•Hora inicio: 7:00 Am. •Hora final: 5:00 Pm
•Personal obra: (1) Ing. residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador, (2) cond. volquera, (2) maestros, (2) oficiales, (5) Ayudantes, (2) of. losera.
•Personal eléctrico: (1) oficial, (1) Ayudante.
•Personal estructura metálica: (2) soldador, (1) Ayudante, (1) operador grua y

(1) ayudante de grua.

- Personal Interventoria: (1) Ing. residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topografo, (1) cadenero, (1) Director.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) planta electrica, (1) cortadora, (1) pala, (2) canguros, (1) pulidora, (4) mezcladoras, (2) volquetas, (1) vibrador de concreto, (1) Eq. soldar, (1) grúa.
- Actividades: * pañete de muro interno en graderias.
  * soldado de estructura de cubierta de graderias instalada con grúa.
  * Instalación de loseta,
  * Instalación de relleno seleccionado en concha.

Febrero 10 de 2026 - Martes.

- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am
- Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topografo, (1) cadenero, (1) operador, (2) cond. volqueta, (2) maestros, (2) oficiales, (6) Ayudantes, (2) of loseta, (1) Director.
- Personal electrico: (1) oficial, (1) Ayudante, (1) Ing. electrico.
- personal estructura metálica: (3) soldador, (1) Ayudante.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (2) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) planta electrica, (1) cortadora, (1) pulidora, (4) mezcladoras, (2) volqueros, (1) vibrador de concreto, (1) Equipo de soldadura, (1) Pala, (2) Canguros
- Actividades: * Se realiza fundido de placa de fondo del cárcamo de aguas lluvias.
  * Continua soldado de estructura de cubierta a placas de columna
  * Instalación de loseta en zona del parque.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2101100283	9498222426	E	2026/01/14	2026/01/22	BANCOLOMBIA		$13,852,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	77189995	ASCANIO EDWIN																	231001	30	$3,250,000	$520,000	EPS002	30	$3,250,000	$130,000	CCF15	30	$3,250,000	$130,000	14-11	30	$3,250,000	6.960%	$226,200	30	$0	$0	Si	$1,006,200
2	CC	1122412379	CALDERON ROBERTO																	230301	30	$3,250,000	$520,000	EPS005	30	$3,250,000	$130,000	CCF15	30	$3,250,000	$130,000	14-11	30	$3,250,000	6.960%	$226,200	30	$0	$0	Si	$1,006,200
3	CC	1082961179	CARRILLO HILLARY																	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
4	CC	77146893	CARRILLO JORGE																	230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF15	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	6.960%	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
5	CC	19691435	CERVANTES JESUS																	230301	30	$5,500,000	$880,000	EPS002	30	$5,500,000	$220,000	CCF15	30	$5,500,000	$220,000	14-11	30	$5,500,000	6.960%	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,702,800
6	CC	1003242974	ESTRELLA FRANCISCO																	230301	30	$5,000,000	$800,000	MIN002	30	$5,000,000	$200,000	CCF15	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
7	CC	1065637198	GUTIERREZ WILMAR																	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF15	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
8	CC	1065611177	HERNANDEZ EDUARDO																	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF15	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
9	CC	1062401291	MURGAS MICHELLE																	230301	30	$3,400,000	$544,000	EPS002	30	$3,400,000	$136,000	CCF43	30	$3,400,000	$136,000	14-11	30	$3,400,000	6.960%	$236,700	30	$0	$0	Si	$1,052,700
10	CC	1140887534	ROMERO AUGUSTO																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	1118854724	SALAS NICOLAS																	230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF15	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	6.960%	$292,400	30	$0	$0	Si	$1,300,400
12	CC	1109383879	TERRAZA MALKY																	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF15	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
13	CC	9149244	TORRES ARNOLD																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1119838992	VENCE MARIA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(14)**																			$44,520,500	$7,123,400			$44,520,500	$1,781,000			$44,520,500	$1,781,000			$44,520,500		$3,098,900		$0	$0		$13,784,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$7,123,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$520,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$675,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$4,699,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$3,098,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$3,098,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$1,781,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	$1,645,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$136,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$1,781,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$758,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$652,000
TOTAL				**14**	**$13,784,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2010740510	9496480822	E	2026/01/14	2025/12/16	BANCOLOMBIA		$367,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065575056	CAMPO GLEIMYS																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000
TOTAL				**1**	**$367,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065593022		NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26bis #39b-32 barrio galan	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	54332461	9498342761	I	2026/02/06	2026/02/11	BANCOLOMBIA	5	$623,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065593022	NAVARRO JEISON							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$621,000
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0		$621,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065593022		NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26bis #39b-32 barrio galan	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	54332461	9498342761	I	2026/02/06	2026/02/11	BANCOLOMBIA	5	$623,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$900	$0	$281,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$900	$0	$281,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$400	$0	$122,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$400	$0	$122,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$700	$0	$219,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$700	$0	$219,600
TOTAL				**1**	**$621,000**	**$2,000**	**$0**	**$623,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901905262	6	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 6 13 25 P2	VALLEDUPAR-CESAR	5726179	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	54322214	9499513853	E	2026/02/13	2026/02/11	BANCOLOMBIA	0	$1,941,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						**$6,268,718**	**$1,003,200**			**$6,268,718**	**$250,900**			**$6,268,718**	**$250,900**			**$6,268,718**		**$436,400**		**$0**	**$0**		**$1,941,400**
Centro de Trabajo: PRODUCCION (4 Afiliados)																						**$6,268,718**	**$1,003,200**			**$6,268,718**	**$250,900**			**$6,268,718**	**$250,900**			**$6,268,718**		**$436,400**		**$0**	**$0**		**$1,941,400**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)																						**$6,268,718**	**$1,003,200**			**$6,268,718**	**$250,900**			**$6,268,718**	**$250,900**			**$6,268,718**		**$436,400**		**$0**	**$0**		**$1,941,400**
1	CC	80226542	AROCA JORGE						X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	1064786636	AROCA JOSE						X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	1065840898	DIAZ JORGE																	230201	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF15	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
4	CC	5048433	TRUJILLO RONALD	X	X															25-14	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF15	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	6.960%	$32,500	8	$0	$0	Si	$144,700
Total		**Afiliados(4)**																				$6,268,718	$1,003,200			$6,268,718	$250,900			$6,268,718	$250,900			$6,268,718		$436,400		$0	$0		$1,941,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,003,200	$0	$0	$1,003,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$355,000	$0	$0	$355,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$648,200	$0	$0	$648,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$436,400	$0	$0	$436,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$436,400	$0	$0	$436,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$250,900	$0	$0	$250,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$250,900	$0	$0	$250,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$250,900	$0	$0	$250,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$18,700	$0	$0	$18,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$92,000	$0	$0	$92,000
TOTAL				**4**	**$1,941,400**	**$0**	**$0**	**$1,941,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062399401		MENDOZA RAMOS HECTOR DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 B 11 A 39	SAN DIEGO-CESAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	98004772	9498004772	I	2026/02/03	2026/02/10	BANCO AV VILLAS	7	$623,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1062399401	MENDOZA HECTOR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$121,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$600	$0	$122,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$600	$0	$122,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
TOTAL				**1**	**$621,000**	**$2,900**	**$0**	**$623,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1120749698		AMAYA ALARZA HIMELDA KARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 3 4 - 79	FONSECA-LA GUAJIRA	3014740509	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	99079972	9499079972	I	2026/02/23	2026/02/10	BANCO AV VILLAS	0	$621,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1120749698	AMAYA HIMELDA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$121,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$0	$121,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$0	$0	$121,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$621,000**	**$0**	**$0**	**$621,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7574877		SERNA CASTILLEJO JEISSON DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 CR 6	VALLEDUPAR-CESAR	5601438	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	99406118	9499406118	I	2026/02/18	2026/02/10	BANCO AV VILLAS	0	$621,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7574877	SERNA JEISON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$121,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$0	$121,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$0	$0	$121,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$621,000**	**$0**	**$0**	**$621,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901471439	8	KEOPS CONSTRUCCIONES SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	KEOPS CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 6 2 129	CHIRIGUANA-CESAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	54240011	9499513657	E	2026/02/10	2026/02/11	BANCOLOMBIA	1	$8,709,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: KEOPS CONSTRUCCIONES SAS (23 Afiliados)																								$29,765,390	$4,763,300			$30,057,208	$1,203,000			$30,057,208	$1,203,000			$1,533,800		$0	$0		$8,703,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION PRINCIPAL (7 Afiliados)																								$8,696,163	$1,391,600			$8,696,163	$347,900			$8,696,163	$347,900			$45,700		$0	$0		$2,133,100
Ciudad: CHIRIGUANA Depto: CESAR (7 Afiliados)																								$8,696,163	$1,391,600			$8,696,163	$347,900			$8,696,163	$347,900			$45,700		$0	$0		$2,133,100
1	CC	1003316162	AVILA ANGELIS	X																	25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	0.522%	$8,000	26	$0	$0	Si	$372,200
2	CC	12491095	BARROS CARLOS	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS017	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	0.522%	$8,000	26	$0	$0	Si	$372,200
3	CC	77170005	DITTA DULLYS	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	0.522%	$8,000	26	$0	$0	Si	$372,200
4	CC	5166558	MENDOZA CLIMACO	X																	230301	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF15	17	$992,180	$39,700	14-4	17	$992,180	0.522%	$5,200	17	$0	$0	Si	$243,400
5	CC	1065808548	MOLINA ANDRES	X																	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS041	20	$1,167,270	$46,700	CCF15	20	$1,167,270	$46,700	14-4	20	$1,167,270	0.522%	$6,100	20	$0	$0	Si	$286,300
6	CC	1065611723	ROSADO CARLOS	X																	230301	17	$992,180	$158,800	EPSIC1	17	$992,180	$39,700	CCF15	17	$992,180	$39,700	14-4	17	$992,180	0.522%	$5,200	17	$0	$0	Si	$243,400
7	CC	1003173192	VEGA ANDRES	X																	230301	17	$992,180	$158,800	EPS017	17	$992,180	$39,700	CCF15	17	$992,180	$39,700	14-4	17	$992,180	0.522%	$5,200	17	$0	$0	Si	$243,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION PRODUCCION (5 Afiliados)																								$6,653,439	$1,064,600			$6,653,439	$266,200			$6,653,439	$266,200			$463,500		$0	$0		$2,060,500
Ciudad: CHIRIGUANA Depto: CESAR (5 Afiliados)																								$6,653,439	$1,064,600			$6,653,439	$266,200			$6,653,439	$266,200			$463,500		$0	$0		$2,060,500
8	CC	77172805	CADAVID EDUARDO	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
9	CC	92533412	GAVIRIA AMAURY	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
10	CC	8572259	MALDONADO PLUTARCO	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
11	CC	1067600462	MAZA MANUEL	X																	230301	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$23,400	CCF15	10	$583,635	$23,400	14-4	10	$583,635	6.960%	$40,700	10	$0	$0	Si	$180,900
12	CC	1065608377	MEJIA JAVIER	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	ESSC24	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (5 Afiliados)																								$4,785,808	$765,800			$5,077,626	$203,200			$5,077,626	$203,200			$353,800		$0	$0		$1,526,000
Ciudad: CHIRIGUANA Depto: CESAR (5 Afiliados)																								$4,785,808	$765,800			$5,077,626	$203,200			$5,077,626	$203,200			$353,800		$0	$0		$1,526,000
13	CC	77103186	ARAMBULA JOSE	X	X																230301	5	$291,818	$46,700	CCFC55	5	$291,818	$11,700	CCF15	5	$291,818	$11,700	14-4	5	$291,818	6.960%	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500
14	CC	12490853	ARNEDO DIDIER	X	X																231001	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
15	CC	1192778582	FLOREZ DIEGO	X	X																230301	25	$1,459,088	$233,500	CCFC55	25	$1,459,088	$58,400	CCF15	25	$1,459,088	$58,400	14-4	25	$1,459,088	6.960%	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
16	CC	77015065	NIETO MIGUEL	X	X																	0	$0	$0	ESSC07	5	$291,818	$11,700	CCF15	5	$291,818	$11,700	14-4	5	$291,818	6.960%	$20,400	5	$0	$0	Si	$43,800
17	CC	77104070	VEGA NILSON	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
Centro de Trabajo: OPERATIVA (5 Afiliados)																								$8,462,710	$1,354,500			$8,462,710	$339,000			$8,462,710	$339,000			$589,500		$0	$0		$2,622,000
Ciudad: CHIRIGUANA Depto: CESAR (5 Afiliados)																								$8,462,710	$1,354,500			$8,462,710	$339,000			$8,462,710	$339,000			$589,500		$0	$0		$2,622,000
18	CC	12568198	CAVADIA JOSE	X																	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF15	29	$1,692,542	$67,800	14-4	29	$1,692,542	6.960%	$117,900	29	$0	$0	Si	$524,400
19	CC	77169947	DAVILA ALEXI	X																	25-14	29	$1,692,542	$270,900	EPS041	29	$1,692,542	$67,800	CCF15	29	$1,692,542	$67,800	14-4	29	$1,692,542	6.960%	$117,900	29	$0	$0	Si	$524,400
20	CC	77030741	DUEÑAS ALBER	X																	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS017	29	$1,692,542	$67,800	CCF15	29	$1,692,542	$67,800	14-4	29	$1,692,542	6.960%	$117,900	29	$0	$0	Si	$524,400
21	CC	84103365	GUERRA EDGARDO	X																	25-14	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF15	29	$1,692,542	$67,800	14-4	29	$1,692,542	6.960%	$117,900	29	$0	$0	Si	$524,400
22	CC	1064787425	MARIMON EUCLIDES	X																	231001	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF15	29	$1,692,542	$67,800	14-4	29	$1,692,542	6.960%	$117,900	29	$0	$0	Si	$524,400

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$4,763,300	$3,200	$0	$4,766,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$700,500	$500	$0	$701,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$784,600	$500	$0	$785,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$2,792,600	$1,800	$0	$2,794,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$485,600	$400	$0	$486,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,533,800	$1,000	$0	$1,534,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$1,533,800	$1,000	$0	$1,534,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,203,000	$800	$0	$1,203,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	23	$1,203,000	$800	$0	$1,203,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				23	$1,203,000	$1,200	$0	$1,204,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$116,800	$100	$0	$116,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$60,700	$100	$0	$60,800
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$39,700	$100	$0	$39,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$168,200	$200	$0	$168,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$11,700	$100	$0	$11,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,500	$100	$0	$114,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$591,000	$400	$0	$591,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$100,400	$100	$0	$100,500
TOTAL				**23**	**$8,703,100**	**$6,200**	**$0**	**$8,709,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36677049		MOJICA ARRIETA MARIA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 5A No. 2-48	CHIRIGUANA-CESAR	5760290	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	98499126	9498499126	I	2026/02/11	2026/02/10	BANCO AV VILLAS	0	$621,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	36677049	MOJICA MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$121,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$0	$121,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$0	$0	$121,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$621,000**	**$0**	**$0**	**$621,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065138268		PEREZ CHACON MILADIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 1 C 2	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	97260265	9497260265	I	2026/02/16	2026/02/10	BANCO AV VILLAS	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1065138268	PEREZ MILADIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19594398		PABON MEDINA NOLFREDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18A # 5-03	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	99152370	9499152370	I	2026/02/23	2026/02/10	BANCO AV VILLAS	0	$621,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	19594398	PABON NOLFREDIS	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$121,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$0	$121,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$0	$0	$121,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$621,000**	**$0**	**$0**	**$621,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77102126		AROCA SIERRA OSWALDO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 39 18 E	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	98336955	9498336955	I	2026/02/06	2026/02/10	BANCO AV VILLAS	4	$622,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	77102126	AROCA OSWALDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$121,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$800	$0	$281,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$800	$0	$281,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$400	$0	$122,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$400	$0	$122,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$600	$0	$219,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$218,900	$600	$0	$219,500
TOTAL				**1**	**$621,000**	**$1,800**	**$0**	**$622,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065593022		NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JEISON NAVARRO	CALLE 26BIS 39B 32	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	54350949	9499511704	E	2026/02/06	2026/02/11	BANCOLOMBIA	5	$5,411,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065615388	ANDRADE ALVARO	X																	230301	8	$466,908	$74,800	EPS005	8	$466,908	$18,700	CCF15	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0	Si	$144,700
2	CC	1003197240	ARTEAGA YESID		X					X											230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS002	20	$1,167,270	$46,700	CCF15	20	$1,167,270	$46,700	14-4	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0	Si	$361,500
3	CC	77182240	AYALA JOSE	X																	230301	20	$1,167,270	$186,800	CCFC55	20	$1,167,270	$46,700	CCF15	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0	Si	$352,800
4	CC	1002996205	AYOLA JEAN	X	X																230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF15	10	$474,500	$19,000	14-4	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0	Si	$176,500
5	PT	6268952	DIAZ JUAN	X																	230201	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF15	10	$583,635	$23,400	14-4	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0	Si	$180,900
6	CC	1066283333	GARCIA JAROL	X																	230301	7	$408,545	$65,400	CCFC55	7	$408,545	$16,400	CCF15	7	$408,545	$16,400	14-4	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0	Si	$126,700
7	CC	1065839100	LAGUNA LUIS	X	X																230301	5	$291,818	$46,700	EPS041	5	$291,818	$11,700	CCF15	5	$291,818	$11,700	14-4	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500
8	CC	12686601	MACHADO ATANACIO	X																	231001	19	$1,108,907	$177,500	CCFC55	19	$1,108,907	$44,400	CCF15	19	$901,550	$36,100	14-4	19	$1,108,907	$77,200	19	$0	$0	Si	$335,200
9	CC	84093940	MENDOZA ANDRES	X																	230301	21	$1,225,634	$196,200	CCFC55	21	$1,225,634	$49,100	CCF15	21	$996,450	$39,900	14-4	21	$1,225,634	$85,400	21	$0	$0	Si	$370,600
10	CC	1062403206	MENDOZA WAINNER	X	X																230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS041	18	$1,050,543	$42,100	CCF15	18	$854,100	$34,200	14-4	18	$1,050,543	$73,200	18	$0	$0	Si	$317,600
11	CC	1062401144	MURIELE JOSE		X					X											230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS041	21	$1,225,634	$49,100	CCF15	21	$1,225,634	$49,100	14-4	21	$1,225,634	$85,400	21	$0	$0	Si	$379,800
12	CC	1062403583	NOCHES CARLOS	X																	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS017	22	$1,283,997	$51,400	CCF15	22	$1,043,900	$41,800	14-4	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0	Si	$388,100
13	CC	1007588995	NUÑEZ LUIS	X	X																230301	7	$408,545	$65,400	ESSC24	7	$408,545	$16,400	CCF15	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0	Si	$123,600
14	CC	1067712790	NUÑEZ OSCAR		X					X											230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS017	22	$1,283,997	$51,400	CCF15	22	$1,283,997	$51,400	14-4	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0	Si	$397,700
15	CC	1007252343	OÑATE JHONATAN	X	X																230301	12	$700,362	$112,100	EPS041	12	$700,362	$28,100	CCF15	12	$700,362	$28,100	14-4	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0	Si	$217,100
16	CC	77104586	PADILLA MIGUEL	X																	231001	19	$1,108,907	$177,500	CCFC55	19	$1,108,907	$44,400	CCF15	19	$901,550	$36,100	14-4	19	$1,108,907	$77,200	19	$0	$0	Si	$335,200
17	CC	1004499316	PAVA CARLOS	X	X																230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF15	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$8,200	2	$0	$0	Si	$36,300
18	CC	1003237749	PEÑA JOSE	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	CCFC33	1	$58,364	$2,400	CCF15	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
19	CC	9728795	PEREZ LUIS		X					X											230201	21	$1,225,634	$196,200	EPS002	21	$1,225,634	$49,100	CCF15	21	$1,225,634	$49,100	14-4	21	$1,225,634	$85,400	21	$0	$0	Si	$379,800
20	CC	77193293	RIVERA DAGER		X					X											230301	12	$700,362	$112,100	ESSC24	12	$700,362	$28,100	CCF15	12	$700,362	$28,100	14-4	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0	Si	$217,100
21	PT	6205361	VALERO WILFREDO	X																	25-14	4	$233,454	$37,400	CCFC55	4	$233,454	$9,400	CCF15	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0	Si	$72,500
22	CC	12490974	VILLERO ELMER	X																	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS041	21	$1,225,634	$49,100	CCF15	21	$996,450	$39,900	14-4	21	$1,225,634	$85,400	21	$0	$0	Si	$370,600
Total	**Afiliados(22)**																					$17,625,782	$2,821,300			$17,625,782	$706,200			$15,912,360	$637,500			$17,625,782	$1,228,100		$0	$0		$5,393,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065593022		NAVARRO GONZALEZ JEISON GUSTAVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JEISON NAVARRO	CALLE 26BIS 39B 32	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	54350949	9499511704	E	2026/02/06	2026/02/11	BANCOLOMBIA	5	$5,411,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$2,821,300	$9,200	$0	$2,830,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$355,000	$1,200	$0	$356,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$37,400	$200	$0	$37,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,139,300	$6,800	$0	$2,146,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$289,600	$1,000	$0	$290,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,228,100	$3,900	$0	$1,232,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	22	$1,228,100	$3,900	$0	$1,232,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$637,500	$2,100	$0	$639,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	22	$637,500	$2,100	$0	$639,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				22	$706,200	$2,700	$0	$708,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	6	$210,400	$700	$0	$211,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$44,500	$200	$0	$44,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$2,400	$100	$0	$2,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$102,800	$400	$0	$103,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$46,800	$200	$0	$47,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$180,100	$600	$0	$180,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$100,500	$400	$0	$100,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$18,700	$100	$0	$18,800
TOTAL				22	$5,393,100	$17,900	$0	$5,411,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77105684		DAJIL URREA YANELITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 8 A N 4 113	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3217500042	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	48837063	9498928911	I	2026/02/19	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$621,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	77105684	DAJIL YANELITH	231001	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$121,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$0	$121,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$0	$0	$121,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$621,000**	**$0**	**$0**	**$621,000**