
Tabla 18 *Programado vs Ejecutado*

SEMANAS	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 1	0,045%	0,05%	0,04%	0,040%
SEMANA 2	0,045%	0,09%	0,044%	0,084%
SEMANA 3	0,969%	1,06%	1,42%	1,51%
SEMANA 4	1,805%	2,86%	1,42%	2,93%
SEMANA 5	2,291%	5,16%	3,42%	6,35%
SEMANA 6	3,693%	8,85%	2,42%	8,77%
SEMANA 7	4,859%	13,71%	3,42%	12,19%
SEMANA 8	5,436%	19,14%	3,26%	15,45%
SEMANA 9	2,740%	21,88%	2,55%	18,00%
SEMANA 10	7,125%	29,01%	3,90%	21,90%
SEMANA 11	6,200%	35,21%	4,36%	26,26%
SEMANA 12	6,617%	41,83%	8,39%	34,65%
SEMANA 13	4,839%	46,66%	6,57%	41,22%
SEMANA 14	2,158%	48,82%	4,50%	45,72%
SEMANA 15	2,748%	51,57%	3,41%	49,13%
SEMANA 16	2,755%	54,32%	3,16%	52,29%
SEMANA 17	3,045%	57,37%		
SEMANA 18	7,383%	64,75%		
SEMANA 19	8,033%	72,79%		
SEMANA 20	8,862%	81,65%		
SEMANA 21	11,858%	93,51%		
SEMANA 22	6,494%	100,00%		




5.3.2.1. Inconvenientes presentados

De acuerdo con la gráfica de avance presentada anteriormente, se evidencia un retraso del **2.03%** en la ejecución física del contrato. Este desfase se debe a diferentes situaciones presentadas durante el mes de octubre, entre las cuales se destacan los cierres de vías por motivos de orden público ocurridos entre los días 14 y 18 de octubre, periodo durante el cual el personal no pudo desplazarse hacia la zona de trabajo. Cabe señalar que el lunes 13 de octubre fue festivo, lo que amplió el tiempo sin ejecución de actividades en campo.

Asimismo, los días 20 y 21 de octubre no fue posible adelantar labores debido a un velorio realizado por la comunidad de Velazqueros, motivo por el cual no se autorizó el ingreso del personal ni el desarrollo de trabajos en el área de intervención.

No obstante, durante los días en que no se pudieron ejecutar actividades en campo, se adelantaron labores de ornamentación en taller y actividades administrativas, con el fin de optimizar los tiempos y mantener la continuidad en la ejecución general del contrato.



5.4. ENSAYOS DE LABORATORIO

El contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, llevó a cabo junto con el personal, el registro de control de calidad de ejecución de actividades en obra mediante elaboración de ensayos.

Tabla 19 *Ensayos de laboratorio*

No.	FECHA	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL ENSAYO	MATERIAL
1.	05/08/2025	Zapatas - Genareros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI
2.	11/08/2025	Viga de cimentación – Genareros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI
3.	26/08/2025	Zapatas - Roqueros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI
4.	29/08/2025	Viga de cimentación – Roqueros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI
5.	03/09/2025	Pruebas de densidades - Genareros	Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena	Sub base
6.	03/09/2025	Pruebas de densidades - Roqueros	Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena	Sub base

No.	FECHA	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL ENSAYO	MATERIAL
7.	4/09/2025	Placa - Roqueros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI
8.	22/09/2025	Graderías - Roqueros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI
9.	23/09/2025	Placa - Genareros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI
10.	10/09/2025	Graderías - Genareros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI
11.	22/10/2025	Zapatas - Velasqueros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI
12.	23/10/2025	Viga de cimentación – Velasqueros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI

- ✓ **MUESTRA NO. 11:** Tomada el día 22 de octubre de 2025 por el inspector de interventoría ALFREDO LEIVA, en el Resguardo Indígena Velasqueros, las cuales fueron transportadas, curadas y ensayadas a los 7 días (29/10/2025) y 28 días (19/10/2025) por la empresa GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS M&N S.A.S.

- ✓ **MUESTRA NO. 112:** Tomada el día 23 de octubre de 2025 por el inspector de interventoría ALFREDO LEIVA, en el Resguardo Indígena Velasqueros, las cuales fueron transportadas, curadas y ensayadas a los 7 días (30/10/2025) y 28 días (20/10/2025) por la empresa GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS M&N S.A.S.

Ilustración 9. *Ensayos de laboratorios*





La cadena de custodia de ensayos de laboratorio es el proceso documentado y seguro que garantiza la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de una muestra o evidencia, desde su recolección y transporte hasta su análisis y presentación final. **REGISTRA QUIÉN, CUÁNDO Y DÓNDE** manipuló la muestra, evitando contaminación, pérdida o alteraciones, siendo esencial para la validez de resultados, especialmente en el ámbito forense, clínico o ambiental.

Anexo 8. *Copia de ensayos de laboratorio*

6. ASPECTOS FINANCIEROS

6.1. FORMA DE PAGO

El contrato de obra No. 251 de 2025 presentó un anticipo, de esta forma, la ejecución financiera según CLÁUSULA 8: FORMA DE PAGO se soporta de la siguiente manera.

E En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante ¡incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el ochenta (80 %) del valor del Contrato. El veinte (20%) restante se pagará contra la liquidación del Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

Gráfico 1. *Forma de pago al contratista*



6.2. ANTICIPO

El contrato de obra No. 251 de 2025 presentó un anticipo, de esta forma, la ejecución financiera según CLÁUSULA 6: ANTICIPO se soporta de la siguiente manera.

CLÁUSULA 6: La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones:
El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las garantías exigidas en el Proceso de Contratación.

Se entregará al Contratista a título de anticipo un valor equivalente al cincuenta (50%) por ciento del valor básico del Contrato.

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la ¡interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea MUNICIPIO DE TAME (ARAUCA), el cual será vigilado por el interventor.

Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la automación expresa y escrita del interventor, quien velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado.

El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del interventor.

El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación que deberá ser controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.599.933.228,60
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	50%
VALOR DEL ANTICIPO	$ 1.799.966.614,30

Apertura de la cuenta bancaria	
ENTIDAD BANCARIA	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
TITULAR	PA 319500 CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
CUENTA BANCARIA No.	291-825-19-8 CTA AHORROS
FECHA DE APERTURA	08/07/2025
VALOR CONSIGNADO A LA CUENTA BANCARIA	$ 1.580.968.951,30

6.2.1. Estado de la cuenta bancaria de obra

Para el periodo comprendido en el presente informe del 01 al 31 de octubre de 2025, la cuenta bancaria se encuentra **ACTIVA**.

6.3. PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO

A continuación, se relaciona el plan de manejo de anticipo del contrato de obra No. 251 de 2025.

Tabla 20 Plan de manejo de anticipo

NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Materiales	$ 1.583.970.620,58	88.00 %
2	Transporte	$ 89.998.330,72	5.00 %
3	Descuento de ley	$ 89.998.330,72	5.00 %
4	Estampilla Justicia Familiar	$ 35.999.332,28	2.00 %
TOTAL		**$ 1.799.966.614,30**	**100 %**

6.4. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha del presente informe 01 al 31 de octubre de 2025, el contratista cuenta con un avance financiero de $ 0,00, ya que no se ha realizado ningún cobro.

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ACTAS COBRADAS	GIROS
Valor del Contrato de Obra	$3.599.933.228,60			
Valor del Anticipo		$1.799.966.614,30		$1.799.966.614,30
Valor pendiente por ejecutar			$3.599.933.228,60	
Valor pendiente por amortizar		$734.931.217,00		
SUMAS IGUALES	**$3.599.933.228,60**		**$3.599.933.228,60**	

6.5. CONTROL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

A corte del presente informe, con fecha de 31 de octubre de 2025, el contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC reporta las órdenes de operación emitidas, las cuales se constituyen en un instrumento de control administrativo y financiero orientado al manejo responsable del anticipo. Dichas órdenes permiten verificar la correcta destinación de los recursos, así como dar trazabilidad a las actividades ejecutadas y a los compromisos adquiridos dentro del marco contractual.

Tabla 21 *Ordenes de operación*

No.	FECHA	NOMBRE DEL RUBRO	CONCEPTO	VALOR
1	06/08/2025	Materiales	Reembolso	$ 830.000.000,00
2	25/08/2025	Materiales	Desembolso	$ 72.686.238,00
3	25/08/2025	Transporte	Desembolso	$ 50.831.643,00
4	25/08/2025	Transporte	Desembolso	$ 30.303.030,30
5	25/08/2025	Transporte	Reembolso	$ 8.863.657,42
6	25/08/2025	Materiales	Desembolso	$ 51.493.305,87
7	28/08/2025	Materiales	Reembolso	$ 200.000.000,00
8	6/09/2025	Materiales	Desembolso	$ 37.079.368,00
9	6/09/2025	Materiales	Desembolso	$ 30.000.000,00
10	23/09/2025	Materiales	Desembolso	$ 9.513.604,23
11	23/09/2025	Materiales	Desembolso	$ 16.377.700,00
12	23/09/2025	Materiales	Desembolso	$ 13.146.429,00
13	23/09/2025	Transporte	Reembolso	$ 4.942.201,14
		Materiales	Reembolso	$ 323.673.975,48
TOTAL ORDENES DE OPERACIÓN				**$ 1.678.911.152,44**

7. ASPECTOS AMBIENTALES

7.1. SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES

El Contrato de Obra Pública No. 251 de 2025 que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA".** Requiere de licencia urbanística, la cual, se otorga mediante resolución No. 801 con fecha de 09 de julio de 2025, en modalidad de INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO Y CERRAMIENTO de uso ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CERRAMIENTO.

7.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (PGIO)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	TOTAL	MES OCTURBE 2025	
1	**IMPLEMENTACION PGIO EJE S&SO**					CANT	VALOR TOTAL
1,1	**Coordinación en implementación del PGIO**						
1,1,1	Ingeniero ambiental	MES	5	$3.500.000	$17.500.000	1	$3.500.000
1,1,2	Auxiliar SST	MES	5	$2.200.000	$11.000.000	1	$2.200.000
1,2	**Kit elementos de Protección**						
1,2,1	El kit incluye: elementos de protección básicos por persona - personal operativo de los frentes de obra (Incluye casco de seguridad, guantes de carnaza, gafas, guantes de caucho y botas, camisa)	**COSTOS INCLUIDOS EN PRESTACIONES**				Se relaciona en el plan de seguridad y salud en el trabajo	
1,3	**Kit de señalización**						
1,3,1	El kit incluye: señal de 15X15cm - uso EPP, sustancias peligrosas, ruta de evacuación, punto de reencuentro, baños.	UND	4,00	$33.259,15	$133.036,60	1	$33.259,15
1,4	**Examen médico ocupacional de ingreso y egreso.**						
1,4,1	Examen de ingreso y egreso que incluye: agudeza visual, talla y peso, tensión arterial, serología para todo el personal excepto personal de trabajo en alturas.	**COSTOS INCLUIDOS EN PRESTACIONES**				Se relaciona en el plan de seguridad y salud en el trabajo	
1,4,2	Generación de informes, impresión de información, adquisición de información, capacitación y mantenimiento del plan de implementación de PGIO eje de seguridad industrial y salud ocupacional.	UND	5,00	$350.000,00	$1.750.000,00	1	$350.000
2	**IMPLEMENTACION PGIO - EJE AMBIENTAL**						
2,1	**Manejo de residuos solidos**						
2,1,1	Manejo y disposición final de residuos (basura, plásticos, bolsas de empaques de cemento) (Incluye recolección, transporte y disposición final en el relleno sanitario).	MES	5	$430.000,00	$2.150.000,00	1	$ 430.000
2,2	**Acciones de reciclaje**						
2,2,1	Establecimiento de puntos ecológicos Punto Ecológico de 53 litros de 3 puestos reglamentario	UND	4	$850.000,00	$3.400.000,00	1	$850.000,00
TOTAL IMPLEMENTACIÓN PGIO-POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN					**$35.933.036,60**	**20.49%**	**$7.363.259,15**

7.3. CUMPLIMIENTO DEL PGIO

7.3.1. Programas de manejo ambiental del proyecto.

Para el Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"., el profesional en ingeniería ambiental, estableció la aplicación de dos (2) programas; de gestión social y de manejo ambiental, los cuales están representados por nueve (09) fichas, orientadas a indicar al ejecutor de la obra las acciones tendientes a minimizar, controlar, prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos que se pudieran derivar de la ejecución de las obras.

A continuación, se relacionan las fichas que se aplicarán al contrato de obra pública 251 de 2025:

FICHA	NOMBRE
1	Información y socialización del proyecto a la comunidad.
2	Educación ambiental.
3	Seguridad industrial y salud ocupacional.
4	Señalización.
5	Manejo integral de materiales de construcción.
6	Programa para el manejo de residuos sólidos.
7	Transporte de materiales.
8	Manejo de maquinaria y equipos.
9	Acciones de Reciclaje.

Anexo 9. *Copia informe mensual de implementación de PGIO*

7.3.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo

NOTA: Ver capítulo 4.11 – Seguridad industrial y salud ocupacional.

8. CONCLUSIONES

- El contratista dispuso del personal profesional capacitado y necesario con la finalidad de dar cumplimiento con equidad y armonía a los términos y obligaciones pactadas en el contrato de obra No. 251 de 2025 **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES**

INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

- CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, se encuentra al día con los pagos de seguridad social y parafiscales del personal afiliado para la ejecución de labores durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025.

- Durante la ejecución del proyecto en su periodo de ejecución realizó un avance físico del 26.03% equivalente a $937.119.415,15, cumpliendo satisfactoriamente el desarrollo de las actividades contractuales.

- Finalmente se concluye que, acorte del presente informe 31 de octubre, se tiene un avance físico acumulado de 52.29% equivalente a $ 1.882.392.744,45

ELABORÓ:

CLAUDIA MILENA SEGURA AVILA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
M.P. A1052022-1010221789

APROBO:

Libardo A. Sarmiento M.

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT: 901.962.949-1

ANEXO 1.
DOCUMENTACION DE MODIFICATORIO

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
311 2691312

2856

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Tame, 01 de octubre de 2025

Recibí
01-10-25.
8:00 AM.
DIRECTOR.

Señores
CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
R/L PEDRO LUIS USMA VILLA
Ciudad

REF: Solicitud de comité técnico para revisión de ajustes en diseños.

Cordial saludo,


Por medio de la presente se informa que, de acuerdo con la programación de obra aprobada, se dará inicio a la construcción del cerramiento perimetral y la cancha múltiple en las siguientes instituciones:

- ✓ Escuela Indígena El Porvenir (Resguardo Indígena Julieros)
- ✓ Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada (Resguardo Indígena Velasqueros)

No obstante, atendiendo a las solicitudes realizadas por los gobernadores y docentes de estas comunidades durante la socialización del contrato (22 de julio de 2025), se presentan para su revisión y aprobación los documentos técnicos que avalan los siguientes ajustes:

1. Resguardo Indígena Velasqueros: Realineación del cerramiento y desplazamiento de la cancha

Solicitud: La comunidad solicitó modificar el alineamiento del cerramiento en un costado para incluir una estructura existente utilizada para el almacenamiento de víveres del programa de alimentación escolar. Esta estructura, en la implantación actual, quedaría fuera del cerramiento, lo que la hace vulnerable a robos.



Implantación Actual resguardo Indígena Velasqueros

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC






Estructura a conservar dentro del Cerramiento Perimetral (Resguardo Indígena Velasqueros)

Evaluación Técnica: Tras una visita de verificación, se constató que el cambio de alineamiento es viable. No afecta el equilibrio económico del contrato, ya que existe zona suficiente para cumplir con la longitud total de 354.26 ml contemplada en los planos originales.

Ajuste Adicional: Aprovechando el nuevo espacio disponible y a solicitud de la comunidad, se propone desplazar la cancha múltiple 12 metros hacia el oeste. Esto libera un área valiosa para futuras ampliaciones de la institución educativa.



Implantación Arquitectónica Cancha y Cerramiento (Resguardo Indígena Velasqueros)

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

Para soportar esta modificación, se anexa la planimetría con secciones transversales, la nueva implantación del cerramiento, el volumen de materiales y el balance financiero correspondiente.

2. Resguardo Indígena Julieros (Escuela El Porvenir): Reubicación de la cancha múltiple

Solicitud: La comunidad, mediante oficio del 6 de septiembre de 2025, solicitó construir la cancha dentro de las instalaciones de la sede educativa, puesto que en los diseños iniciales, la cancha se ubicaba a 350 metros de la escuela, lo que genera riesgos para los estudiantes por la proximidad a la vía nacional, la presencia de animales peligrosos en invierno y la falta de sombra y agua potable en verano.



Implantación Actual (Resguardo Indígena Julieros)

Se realizó una visita de reconocimiento para evaluar la viabilidad del ajuste, durante la cual se identificó que la nueva zona propuesta dentro de la escuela contenía tres viviendas familiares construidas con materiales rudimentarios, como palma y madera. Por este motivo, se concertó con las familias afectadas su reubicación.

Evaluación Financiera:

Se llevó a cabo un levantamiento topográfico para determinar los nuevos volúmenes de material requeridos. Tras analizar la cantidad de material crudo de río (Tamaño Nominal

4") y contrastarlo con las carteras de campo, se concluye que la reubicación es viable técnica y financieramente, sin generar sobrecostos significativos.



Viviendas que requieren Reubicación (Resguardo Indígena Julieros)




Zona de implantación cancha múltiple (Resguardo Indígena Julieros)

A continuación, se presenta la propuesta de implantación:

2860

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC



Implantación Arquitectónica Cancha (Resguardo Indígena Julieros)

Para soportar esta modificación, se anexa el oficio de solicitud de la comunidad, el balance financiero actualizado y los planos de implantación de los diseños ajustados.

Conclusión y Solicitud

En virtud de lo expuesto, se solicita a la interventoría revisar la documentación adjunta y evaluar la viabilidad técnica de los ajustes propuestos para proceder con su implementación, considerando que la ejecución de actividades en ambos resguardos está programada para iniciar en los próximos días.

Documentos Anexos:

- ✓ Oficio de solicitud del Resguardo Indígena Julieros.
- ✓ Balances financieros actualizados para ambos resguardos.
- ✓ Planos de implantación de diseños ajustados (Resguardos Julieros y Velasqueros), que incluyen volúmenes de materiales.

Cordialmente,

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT: 901.962.949-1

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

2861

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.958.438-2

R/ Libardo Sarmiento 09:00 a.m. 02/10/2025.

Tame Arauca, 02 de octubre de 2025

Señores
CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
Contratista de obra

Referencia: Viabilidad de ajustes en cerramiento perimetral y cancha múltiple – Resguardos Indígenas Julieros y Velasqueros

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en medio de mis funciones como interventoría externa del contrato de obra No. 251 de 2025 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENAS EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, me permito informar que, una vez revisada y evaluada la documentación presentada mediante comunicación del 01 de octubre 2025 , correspondiente a las solicitudes de ajuste para la construcción de cerramiento perimetral y cancha múltiple en las escuelas de los Resguardos Indígenas Julieros y Velasqueros, esta Interventoría emite **CONCEPTO FAVORABLE** respecto a la viabilidad de las modificaciones propuestas.

Se verificó que los ajustes, tanto en la realineación del cerramiento y desplazamiento de la cancha en la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada del Resguardo Indígena Velasqueros, como en la reubicación de la cancha en la escuela el Porvenir del Resguardo Indígena Julieros, cuentan con sustento técnico, social y financiero, además los balances económicos presentados demuestran que las modificaciones no afectan el equilibrio contractual ni generan sobrecostos significativos.

En consecuencia, se procederá a informar formalmente a la Entidad Contratante sobre la viabilidad de los ajustes, con el fin de programar un comité de aprobación en el que participen todas las partes involucradas.

Una vez obtenida la aprobación en dicho comité, se autorizará la ejecución de las actividades contractuales ajustadas, de conformidad con lo establecido en los documentos técnicos y financieros presentados.

Atentamente,

PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

Carrera 22 No.16-63 Barrio el Cielo Tame – Arauca
intercerramiento@gmail.com
Tel. 3142787795

2862

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.958.438-2

Tame, 03 de octubre de 2025

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIA: 3-10-2025
HORA: 3:00 PM
RECIBIO:

Ingeniera
JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Y DESARRLLO URBANO
Supervisor

Referencia: Solicitud de Comité Técnico para Socialización y Aprobación de Ajustes a los Diseños.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en mi calidad de Interventor externo del Contrato de Obra N° 251 de 2025, me permito solicitar la convocatoria de un Comité Técnico con el fin de socializar y evaluar de manera conjunta los ajustes a los diseños propuestos por el contratista de obra para los cerramientos perimetrales y canchas múltiples en las escuelas indígenas de los Resguardos Julieros y Velasqueros.

Se aclara que estas modificaciones han sido previamente viabilizadas técnica y financieramente por esta Interventoría Externa y buscan atender solicitudes específicas de las comunidades indígenas y optimizar la funcionalidad el proyecto. Los cambios propuestos son:

Resguardo Velasqueros (Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada): Realineación del cerramiento para incluir una estructura vital para la alimentación de la población infantil y realizar el desplazamiento de la cancha múltiple para liberar área de expansión futura.

Resguardo Julieros (Escuela El Porvenir): Reubicación de la cancha múltiple al interior del área de la escuela, lo cual implica la reubicación concertada de tres viviendas familiares para su viable ejecución.

Cabe resaltar que el objetivo de este comité es presentar la documentación técnica y financiera de soporte, socializar los alcances de los ajustes y obtener la aprobación conjunta de todas las partes, permitiendo así proceder con la ejecución contractual de las actividades actualizadas sin contratiempos.

Agradezco la gestión para la programación de este espacio de trabajo, quedando atento a la confirmación de la fecha y logística para la realización del mismo.

Atentamente,

PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTERCERRAMIENTOS

Carrera 22 No.16-63 Barrio el Cielo Tame – Arauca
intercerramiento@gmail.com
Tel. 3142787795

2863

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TRD- 400

Recibí
03-10-25.
3:00 pm.
Director

Tame, 03 octubre de 2025

Ingeniero:
PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
Carrera 22 No.16-63 Barrio el Cielo
Ciudad

Referencia: Citación Comité Técnico No.02 Contrato Obra Pública No.251 de 2025.

Cordial saludo,

En atención a su solicitud de comité técnico mediante la cual busca socializar los ajustes a los diseños propuestos para el Contrato de Obra Pública No.251 de 2025, en referencia a los cerramientos perimetrales y canchas múltiples en las escuelas indígenas de los Resguardos Julieros y Velasqueros, esta Supervisión ha programado la siguiente reunión:

- ✓ Fecha: 06 de octubre de 2025
- ✓ Hora: 8:00 a.m.
- ✓ Lugar: Oficina de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Objetivo de Comité:

Verificar los documentos técnicos presentados y analizar conjuntamente los ajustes propuestos por el contratista de obra, los cuales fueron previamente viabilizados por la interventoría externa, con el fin de evaluar su aprobación definitiva.

Temas a tratar:

- ✓ Presentación de los ajustes propuestos para el Resguardo Velasqueros (realineación de cerramiento perimetral y desplazamiento de cancha múltiple).
- ✓ Presentación de los ajustes propuestos para el Resguardo Julieros (reubicación de cancha múltiple y reubicación de viviendas).
- ✓ Análisis de la documentación técnica y financiera presentada como soporte.
- ✓ Evaluación conjunta y definición de viabilidad de los ajustes.

Se solicita puntual asistencia y portar copia física de los documentos técnicos y financieros correspondientes para su verificación durante la reunión.

Aprovechamos para extender esta convocatoria a los representantes del contratista de obra y demás actores involucrados en el proyecto.

Cordialmente,

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano
Supervisora

ACTA DE COMITÉ No. 01

Acta No. 01	Fecha: 06-10-2025

CONTRATO DE OBRA	251 de 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
NIT	901.962.949-1
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	15 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

1. PARTICIPANTES

NOMBRES:	CARGO	EMPRESA
Jenny Milena Upegui Siculaba	Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Supervisora.	Alcaldía de Tame
Pedro Luis Usma Villa	Representante Legal Interventoria	Consorcio Inter Cerramientos
Libardo Alfonso Sarmiento Maldonado	Representante legal Contrato de Obra	Consorcio Canchas Deportivas CIC
Cristian Jair Padilla Pinzón	Profesional Universitario SIDU	Alcaldía de Tame

2. OBJETIVO DE LA REUNION

Analizar técnicamente las modificaciones propuestas a los diseños originales para las obras de cerramiento perimetral y canchas múltiples en los resguardos indígenas Julieros y Velasqueros, evaluando su viabilidad técnica, financiera y legal.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En Tame, Arauca, a los seis (6) días del mes de octubre de 2025, siendo las 8:00 a.m., se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano las siguientes personas: la Ingeniera JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisora del contrato; el Ingeniero PEDRO LUIS USMA VILLA, Representante Legal del CONSORCIO INTERCERRAMIENTOS, en calidad de Interventor y el Señor LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO Representante Legal del CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC en calidad de Contratista de Obra cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

1. La Ingeniera Jenny Milena Upegui Siculaba inicia el comité con un saludo protocolario y da la bienvenida a los representantes de las comunidades indígenas; reconociendo su participación fundamental en este proceso. Seguidamente, solicita avanzar con los puntos técnicos programados para la sesión.

2. El señor Libardo Alfonso Sarmiento Maldonado, representante legal de CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, presenta formalmente la solicitud de ajustes a los diseños originales para las obras en los Resguardos Indígenas Julieros y Velasqueros. Sustenta técnicamente las modificaciones mediante la presentación de la documentación técnica completa, explicando que para el Resguardo Velasqueros se propone la modificación del alineamiento del cerramiento para incluir una estructura existente que funcionará como restaurante para la población infantil, manteniendo la longitud total de 354.26 metros lineales especificada en los diseños originales, y el desplazamiento de la cancha múltiple doce metros hacia el oeste para liberar área de expansión institucional futura. Para el Resguardo Julieros, solicita la reubicación integral de la cancha múltiple al interior del lote de la escuela y la reubicación concertada de tres viviendas familiares, acciones previamente acordadas con la comunidad mediante procesos de concertación debidamente documentados.

   Finalizada la intervención el contratista de Obra resalta que, realizado el balance financiero, se presenta un valor del contrato actualizado por un valor de **$ 3.598.739.133,60** quedando un saldo a favor del Municipio por el valor de **$ 1.194.095,00**, el cual se refleja en la variación de mayores y menores cantidades en los siguientes ítems contractuales:

   ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS

   II. CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR

   4.4 DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO
   4.5 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"

   ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS

   IV CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA GONZALOS JIMENEZ

   12.5 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"

3. El Ingeniero Pedro Luis Usma Villa en calidad de Interventor Externo, manifiesta que previo al comité se realizó la verificación documental exhaustiva de los planos ajustados, carteras de volúmenes y balances financieros presentados por el contratista de Obra. Adicionalmente, reporta que se ejecutaron visitas técnicas de campo para validar las condiciones topográficas, las estructuras existentes y verificar el cumplimiento de los acuerdos de reubicación. Confirma que los ajustes propuestos mantienen el equilibrio económico del contrato y que el saldo financiero a favor del municipio cuenta con los soportes contables correspondientes, destacando que las modificaciones no generan sobrecostos para la administración municipal.

4. La Ingeniera Jenny Milena Upegui Siculaba, en calidad de Supervisora, procede a revisar integralmente los documentos presentados y argumenta que, una vez analizada la solicitud y realizada visita de reconocimiento técnica a los terrenos, constata personalmente la viabilidad técnica de las modificaciones propuestas. Resalta que estos ajustes responden a necesidades reales identificadas con las comunidades y optimizan la ejecución del proyecto en términos de funcionalidad y seguridad para la comunidad estudiantil. Considera técnicamente viable la aprobación de los ajustes por cumplir con la normatividad técnica vigente y beneficiar significativamente a las comunidades educativas y mantener el equilibrio contractual establecido.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TRD- 400

Conclusiones:

Luego de un análisis técnico detallado y considerando las intervenciones de todas las partes involucradas, se concluye que los ajustes propuestos representan una optimización significativa del proyecto original, garantizando una mejor funcionalidad de las instalaciones y respondiendo adecuadamente a las necesidades especificas de las comunidades beneficiarias. Las modificaciones mantienen los estándares técnicos requeridos y preservan el equilibrio económico del contrato. Se resalta el valor agregado que representan estas adecuaciones en términos de seguridad, accesibilidad y pertinencia cultural del proyecto.

Se concluye que las modificaciones realizadas no alteran la programación de obra aprobada, por tal motivo no se presenta una reprogramación de actividades.

1. ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. La Interventoría se compromete a realizar el seguimiento y verificación permanente del cumplimiento de los ajustes aprobados durante la etapa de ejecución de las obras, el cual se verá reflejado en los informes mensuales presentados

2. ANEXOS

1. Planos de implantación arquitectónica ajustados para ambos resguardos.
2. Memorias de cálculo de los Ítems ajustados
3. Carteras de material de relleno
4. Oficio de Solicitud de la comunidad indígena del Resguardo Indígena Julieros
5. Balance financiero detallado con análisis del saldo a favor.

3. DECISIONES TOMADAS

- La secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano Jenny Milena Upegui Siculaba, en calidad de supervisora y el Ingeniero Pedro Luis Usma Villa en calidad de Interventor externo, ven viable el ajuste a los diseños originales, dado que no se presenta un desequilibrio económico del contrato.

PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NIT. 901.958.438-2
Contratista de Interventoria

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901962949-1

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901.962.949-1
Contratista de Obra

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisora

Proyectó: Ing. Cristian Jair Padilla Rozon
CPS- 230 - 2025
Revisó: Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

BALANCE FINANCIERO

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.251 DE 2025

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS										
CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA EL PORVENIR										
	1									
	1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	269,40	$ 7.616,00	$ 2.051.750,00			269,40	$ 2.051.750,00
	1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	74,40	$ 50.462,00	$ 3.754.373,00			74,40	$ 3.754.373,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 5.806.123,00				$ 5.806.123,00
	2									
	2,1	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM	M2	110,10	$ 58.287,00	$ 6.417.399,00			110,10	$ 6.417.399,00
	2,2	VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	239,60	$ 106.606,00	$ 25.542.798,00			239,60	$ 25.542.798,00
	2,3	COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	108,10	$ 107.723,00	$ 11.644.858,00			108,10	$ 11.644.856,00
	2,4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5.964,00	$ 13.763,00	$ 82.082.532,00			5.964,00	$ 82.082.532,00
	2,5	ALFAJIA DE 20x7 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I, INCLUYE REFUERZO	ML	227,00	$ 68.555,00	$ 15.561.985,00			227,00	$ 15.561.985,00
	2,6	COLUMNA DE 30x30 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	14,80	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00			14,80	$ 2.418.364,00
	2,7	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	M3	7,30	$ 1.272.329,00	$ 9.288.002,00			7,30	$ 9.288.002,00
	2,8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIA	M3	20,30	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00			20,30	$ 33.421.819,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 186.377.756,00				$ 186.377.755,00
	3									
	3,1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	135,50	$ 188.595,00	$ 25.554.623,00			135,50	$ 25.554.623,00
	3,2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2" INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1-1/2"X3/16", TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16", BRAZO DOBLE PARA ALAMBRE Y CONCERTINA, INCLUYE PINTURA	ML	227,00	$ 785.372,00	$ 178.279.444,00			227,00	$ 178.279.444,00
	3,3	PORTON EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00			31,50	$ 20.407.811,00
	3,4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			3,70	$ 2.653.884,00
	3,5	PASAMANO METÁLICO EN 3 SECCIONES INC BARANDA VERTICAL EN PERFIL CIRCULAR DE 2" INCLUYE PINTURA	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			15,80	$ 7.497.132,00
Subtotal MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 234.392.894,00				$ 234.392.894,00
CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR										
	4									
	4,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00			672,00	$ 5.117.952,00
	4,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00			6,40	$ 322.957,00
	4,3	RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			134,40	$ 28.829.875,00
	4,4	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00	176		176,00	$ 1.776.192,00
	4,5	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00	260,66		260,66	$ 48.608.919,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 85.210.350,00				$ 84.655.895,00
	5									
	5,1	PLACA DE PISO EN CONCRETO ESP. 0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA DE 5MM	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00			672,00	$ 103.881.792,00
	5,2	VIGA CONFINAMIENTO DE 0.15*0,40 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			106,00	$ 10.107.206,00
	5,3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00			483,00	$ 6.567.834,00
	5,4	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			497,00	$ 11.200.392,00
Sub	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					$ 131.757.224,00				$ 131.757.224,00
	6									
	6,1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00			2,00	$ 19.782.272,00
	6,2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA;ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			382,30	$ 5.481.035,00
	6,3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00			633,80	$ 20.590.261,00
Subtotal ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 45.853.568,00				$ 45.853.568,00
	7									
	7,1	CAÑUELA EN CONCRETO PREFABRICADO 0.30*0.30 *0.80 M. INCLUYE REJILLA	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00			80,00	$ 26.823.760,00
	7,2	CAJA DE INSPECCION 0.60M*0.60M	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			2,00	$ 1.371.488,00
	7,3	CAJA DE INSPECCION 1M*1M	UND	1,00	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00			1,00	$ 1.183.580,00
	7,4	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			20,70	$ 1.470.528,00
	7,5	TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	8,12	$ 106.067,00	$ 861.264,00			8,12	$ 861.264,00
Subtotal INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						$ 31.710.620,00				$ 31.710.620,00
	8									
	8,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			2,00	$ 100.924,00
	8,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M - 510 KG-F	UND	4,00	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00			4,00	$ 17.688.236,00
	8,3	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	M3	1,50	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00			1,50	$ 1.702.626,00
	8,4	SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA REFLECTORES EN POSTE	UND	4,00	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00			4,00	$ 5.913.664,00
	8,5	SUMINSTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400 W SOLAR FOTOVOLTAICO	UND	8,00	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00			8,00	$ 14.172.768,00
	8,6	SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30 W	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			8,00	$ 4.230.136,00
	8,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REFLECTORES	UND	4,00	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00			4,00	$ 5.241.376,00
Subtotal INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 49.049.730,00				$ 49.049.730,00
ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS										
CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA GONZALO JIMENEZ										
	9									
	9,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	383,70	$ 7.616,00	$ 2.922.259,00			383,70	$ 2.922.259,00
	9,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	93,90	$ 50.462,00	$ 4.738.382,00			93,90	$ 4.738.382,00

BALANCE FINANCIERO

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVA

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.251 DE 2025

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
Subtotal PRELIMINARES						$ 7.660.641,00				$ 7.660.641,00
	10									
	10,1	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM	M2	148,10	$ 58.287,00	$ 8.632.305,00			148,10	$ 8.632.305,00
	10,2	VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm. EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	354,60	$ 106.606,00	$ 37.802.488,00			354,60	$ 37.802.488,00
	10,3	COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	162,20	$ 107.723,00	$ 17.472.671,00			162,20	$ 17.472.671,00
	10,4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.623,60	$ 13.763,00	$ 104.923.607,00			7.623,60	$ 104.923.607,00
	10,5	ALFAJIA DE 20x7 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I, INCLUYE REF	ML	342,00	$ 68.555,00	$ 23.445.810,00			342,00	$ 23.445.810,00
	10,6	COLUMNA DE 30x30 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	14,80	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00			14,80	$ 2.418.364,00
	10,7	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	M3	10,40	$ 1.272.329,00	$ 13.232.222,00			10,40	$ 13.232.222,00
	10,8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIA	M3	20,30	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00			20,30	$ 33.421.819,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 241.349.286,00				$ 241.349.286,00
	11									
	11,1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	203,70	$ 188.595,00	$ 38.416.802,00			203,70	$ 38.416.802,00
	11,2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1-1/2"X3/16", TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16", BRAZO DOBLE PARA ALAMBRE Y CONCERTINA. INCLUYE PINTURA	ML	342,00	$ 785.372,00	$ 268.597.224,00			342,00	$ 268.597.224,00
	11,3	PORTON EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00			31,50	$ 20.407.811,00
	11,4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			3,70	$ 2.653.884,00
	11,5	PASAMANO METÁLICO EN 3 SECCIONES INC BARANDA VERTICAL EN PERFIL CIRCULAR DE 2" INCLUYE PINTURA	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			15,80	$ 7.497.132,00
Subtotal MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 337.572.853,00				$ 337.572.853,00
V	CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA GONZALO JIMENEZ									
	12									
	12,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00			672,00	$ 5.117.952,00
	12,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00			6,40	$ 322.957,00
	12,3	RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			134,40	$ 28.829.875,00
	12,4	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00			701,40	$ 7.078.529,00
	12,5	RELLENO Y COMPACTACION EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00	231,77		231,77	$ 43.221.397,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 85.210.350,00				$ 84.570.710,00
	13									
	13,1	PLACA DE PISO EN CONCRETO ESP. 0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA DE 5MM	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00			672,00	$ 103.881.792,00
	13,2	VIGA CONFINAMIENTO DE 0,15*0,40 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			106,00	$ 10.107.206,00
	13,3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00			483,00	$ 6.567.834,00
	13,4	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			497,00	$ 11.200.392,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 131.757.224,00				$ 131.757.224,00
	14									
	14,1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00			2,00	$ 19.782.272,00
	14,2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			382,30	$ 5.481.035,00
	14,3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00			633,80	$ 20.590.261,00
Sub.	ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS					$ 45.853.568,00				$ 45.853.568,00
	15									
	15,1	CAÑUELA EN CONCRETO PREFABRICADO 0.30*0.30 *0.80 M. INCLUYE REJILLA	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00			80,00	$ 26.823.760,00
	15,2	CAJA DE INSPECCION 0.60M*0.60M	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			2,00	$ 1.371.488,00
	15,3	CAJA DE INSPECCION 1M*1M	UND	1,00	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00			1,00	$ 1.183.580,00
	15,4	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			20,70	$ 1.470.528,00
	15,5	TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	9,15	$ 106.067,00	$ 970.513,00			9,15	$ 970.513,00
Subtotal INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						$ 31.819.869,00				$ 31.819.869,00
	16									
	16,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			2,00	$ 100.924,00
	16,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M - 510 KG-F	UND	4,00	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00			4,00	$ 17.688.236,00
	16,3	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	M3	1,50	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00			1,50	$ 1.702.626,00
	16,4	SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA REFLECTORES EN POSTE	UND	4,00	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00			4,00	$ 5.913.664,00
	16,5	SUMINSTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400 W SOLAR FOTOVOLTAICO	UND	8,00	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00			8,00	$ 14.172.768,00
	16,6	SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30 W	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			8,00	$ 4.230.136,00
	16,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REFLECTORES	UND	4,00	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00			4,00	$ 5.241.376,00
Subtotal INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 49.049.730,00				$ 49.049.730,00
ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENAREROS										
/	CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA CRISTOBAL COLON									
	17									
	17,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	428,80	$ 7.616,00	$ 3.265.741,00			428,80	$ 3.265.741,00
	17,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	101,60	$ 50.462,00	$ 5.126.939,00			101,60	$ 5.126.939,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 8.392.680,00				$ 8.392.680,00
	18									
	18,1	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM	M2	163,10	$ 58.287,00	$ 9.506.610,00			163,10	$ 9.506.610,00
	18,2	VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	400,60	$ 106.606,00	$ 42.706.364,00			400,60	$ 42.706.364,00
	18,3	COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	182,90	$ 107.723,00	$ 19.702.537,00			182,90	$ 19.702.537,00
	18,4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.269,00	$ 13.763,00	$ 113.806.247,00			8.269,00	$ 113.806.247,00

2869

BALANCE FINANCIERO

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.251 DE 2025

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
	18.5	ALFAJIA DE 20x7 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I, INCLUYE REFUERZO	ML	395,00	$ 68.555,00	$ 27.079.225,00			395,00	$ 27.079.225,00
	18.6	COLUMNA DE 30x30 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	14,80	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00			14,80	$ 2.418.364,00
	18.7	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	M3	11,70	$ 1.272.329,00	$ 14.886.249,00			11,70	$ 14.886.249,00
	18.8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIA	M3	20,30	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00			20,30	$ 33.421.819,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 263.527.415,00				$ 263.527.415,00
	19									
	19.1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	233,40	$ 188.595,00	$ 44.018.073,00			233,40	$ 44.018.073,00
	19.2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1-1/2"X3/16", TUBO GALVANIZADO DE 2"X2 5MM, PLATINA DE 1"X3/16", BRAZO DOBLE PARA ALAMBRE Y CONCERTINA, INCLUYE PINTURA	ML	395,00	$ 785.372,00	$ 310.221.940,00			395,00	$ 310.221.940,00
	19.3	PORTON EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2 5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00			31,50	$ 20.407.811,00
	19.4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2 5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			3,70	$ 2.653.884,00
	19.5	PASAMANO METÁLICO EN 3 SECCIONES INC BARANDA VERTICAL EN PERFIL CIRCULAR DE 2" INCLUYE PINTURA	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			15,80	$ 7.497.132,00
Sub		MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS				$ 384.798.849,00				$ 384.798.849,00
VI		CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA CRISTOBAL COLON								
	20									
	20,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00			672,00	$ 5.117.952,00
	20,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00			6,40	$ 322.957,00
	20,3	RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			134,40	$ 28.829.875,00
	20,4	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00			701,40	$ 7.078.529,00
	20,5	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00			235,20	$ 43.861.037,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 85.210.350,00				$ 85.210.350,00
	21									
	21,1	PLACA DE PISO EN CONCRETO ESP. 0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA DE 5MM	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00			672,00	$ 103.881.792,00
	21,2	VIGA CONFINAMIENTO DE 0.15*0,40 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I.	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			106,00	$ 10.107.206,00
	21,3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00			483,00	$ 6.567.834,00
	21,4	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			497,00	$ 11.200.392,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 131.757.224,00				$ 131.757.224,00
	22									
	22,1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00			2,00	$ 19.782.272,00
	22,2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			382,30	$ 5.481.035,00
	22,3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00			633,80	$ 20.590.261,00
Subtotal ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 45.853.568,00				$ 45.853.568,00
	23									
	23,1	CANUELA EN CONCRETO PREFABRICADO 0.30*0.30 *0.60 M INCLUYE REJILLA	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00			80,00	$ 26.823.760,00
	23,2	CAJA DE INSPECCION 0.60M*0.60M	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			2,00	$ 1.371.488,00
	23,3	CAJA DE INSPECCION 1M*1M	UND	1,00	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00			1,00	$ 1.183.580,00
	23,4	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			20,70	$ 1.470.528,00
	23,5	TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	4,00	$ 106.067,00	$ 424.268,00			4,00	$ 424.268,00
Subtotal INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						$ 31.273.624,00				$ 31.273.624,00
	24									
	24,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			2,00	$ 100.924,00
	24,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M - 510 KG-F	UND	4,00	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00			4,00	$ 17.688.236,00
	24,3	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	M3	1,50	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00			1,50	$ 1.702.626,00
	24,4	SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA REFLECTORES EN POSTE	UND	4,00	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00			4,00	$ 5.913.664,00
	24,5	SUMINSTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400 W SOLAR FOTOVOLTAICO	UND	8,00	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00			8,00	$ 14.172.768,00
	24,6	SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30 W	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			8,00	$ 4.230.136,00
	24,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REFLECTORES	UND	4,00	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00			4,00	$ 5.241.376,00
Subtotal INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 49.049.730,00				$ 49.049.730,00
ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS										
VII		CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA SANTA TERESITA								
	25									
	25,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	316,20	$ 7.616,00	$ 2.408.179,00			316,20	$ 2.408.179,00
	25,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	82,60	$ 50.462,00	$ 4.168.161,00			82,60	$ 4.168.161,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 6.576.340,00				$ 6.576.340,00
	26									
	26,1	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM	M2	125,90	$ 58.287,00	$ 7.338.333,00			125,90	$ 7.338.333,00
	26,2	VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	286,80	$ 106.606,00	$ 30.574.601,00			286,80	$ 30.574.601,00
	26,3	COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	131,10	$ 107.723,00	$ 14.122.485,00			131,10	$ 14.122.485,00
	26,4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6.647,20	$ 13.763,00	$ 91.485.414,00			6.647,20	$ 91.485.414,00
	26,5	ALFAJIA DE 20x7 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I, INCLUYE RE	ML	281,20	$ 68.555,00	$ 19.277.666,00			281,20	$ 19.277.666,00
	26,6	COLUMNA DE 30x30 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	14,80	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00			14,80	$ 2.418.364,00
	26,7	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	M3	8,40	$ 1.272.329,00	$ 10.687.564,00			8,40	$ 10.687.564,00
	26,8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIA	M3	20,30	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00			20,30	$ 33.421.819,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 209.326.246,00				$ 209.326.246,00
	27									

BALANCE FINANCIERO

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVA

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.251 DE 2025

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
	27,1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	162,90	$ 188.595,00	$ 30.722.126,00			162,90	$ 30.722.126,00
	27,2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1-1/2"X3/16", TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16", BRAZO DOBLE PARA ALAMBRE Y CONCERTINA, INCLUYE PINTURA	ML	281,20	$ 785.372,00	$ 220.846.606,00			281,20	$ 220.846.606,00
	27,3	PORTON EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00			31,50	$ 20.407.811,00
	27,4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			3,70	$ 2.653.884,00
	27,5	PASAMANO METÁLICO EN 3 SECCIONES INC BARANDA VERTICAL EN PERFIL CIRCULAR DE 2" INCLUYE PINTURA	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			15,80	$ 7.497.132,00
ubtotal MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 282.127.559,00				$ 282.127.559,00
II. CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA SANTA TERESITA										
	28									
	28,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00			672,00	$ 5.117.952,00
	28,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00			6,40	$ 322.957,00
	28,3	RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			134,40	$ 28.829.875,00
	28,4	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00			701,40	$ 7.078.529,00
	3,5	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00			235,20	$ 43.861.037,00
ubtotal PRELIMINARES						$ 85.210.350,00				$ 85.210.350,00
	29									
	29,1	PLACA DE PISO EN CONCRETO ESP. 0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA DE 5MM	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00			672,00	$ 103.881.792,00
	29,2	VIGA CONFINAMIENTO DE 0,15*0,40 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I.	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			106,00	$ 10.107.206,00
	29,3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00			483,00	$ 6.567.834,00
	29,4	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			497,00	$ 11.200.392,00
ubtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 131.757.224,00				$ 131.757.224,00
	30									
	30,1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00			2,00	$ 19.782.272,00
	30,2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			382,30	$ 5.481.035,00
	30,3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00			633,80	$ 20.590.261,00
ubtotal ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 45.853.568,00				$ 45.853.568,00
	31									
	31,1	CANUELA EN CONCRETO PREFABRICADO 0.30*0.30 *0.80 M. INCLUYE REJILLA	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00			80,00	$ 26.823.760,00
	31,2	CAJA DE INSPECCION 0.60M*0.60M	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			2,00	$ 1.371.488,00
	31,3	CAJA DE INSPECCION 1M*1M	UND	1,00	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00			1,00	$ 1.183.580,00
	31,4	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			20,70	$ 1.470.528,00
	31,5	TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	9,00	$ 106.067,00	$ 954.603,00			9,00	$ 954.603,00
ubtotal INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						$ 31.803.959,00				$ 31.803.959,00
	32									
	32,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			2,00	$ 100.924,00
	32,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M - 510 KG-F	UND	4,00	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00			4,00	$ 17.688.236,00
	2,3	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	M3	1,50	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00			1,50	$ 1.702.626,00
	32,4	SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA REFLECTORES EN POSTE	UND	4,00	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00			4,00	$ 5.913.664,00
	32,5	SUMINSTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400 W SOLAR FOTOVOLTAICO	UND	8,00	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00			8,00	$ 14.172.768,00
	32,6	SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30 W	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			8,00	$ 4.230.136,00
	32,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REFLECTORES	UND	4,00	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00			4,00	$ 5.241.376,00
ubtotal INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 49.049.730,00				$ 49.049.730,00
					SUBTOTAL OBRA FISICA	**$ 3.542.000.192,00**		(-)		**$ 3.540.806.097,00**
					IMPLEMENTAR PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA (PGIO)	$ 35.933.036,60				$ 35.933.036,60
					TRAMITE DE CERTIFICADO RETILAP	$ 22.000.000,00				$ 22.000.000,00
					VALOR TOTAL CIVIL	**$ 3.599.933.228,60**				**$ 3.598.739.133,60**
					VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.599.933.228,60	OBSERVACIONES: N/A			
					VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00				
					VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 3.598.739.133,60				
					SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 1.194.096,00**				

Realizó: EDWIN ARÑALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

Verificó: LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT 901962548-8

Aprobó: PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

Vo.Bo. JENNY MILENA UPEGUI SCALLADA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ALCALDIA MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TAME


MUNICIPIO:	TAME	AREA DE INFLUENCIA:	RURAL
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA		
CONTRATO DE OBRA:	251 DE 2025	FECHA:	oct-25


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

HOJA 1 DE 1

CAPITULO:	PRELIMINARES	ITEM:	6.II	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	UNID.	M2	UBICACIÓN: ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS

Localización	Cant.	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	Volumen	Medida Total
CANCHA MULTIPLE	1	8,II	20,00		176,00	176,00





OBSERVACIONES : Medidas Tomadas de los planos

176,00

Realizó: EDWIN RONALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

Verificó: LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Aprobó: PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS


VoBo JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ALCALDIA MUNICIPIO DE TAME


MEMORIAS DE CALCULO
CANTIDADES

MUNICIPIO:	TAME	AREA DE INFLUENCIA:	RURAL				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTO BAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUN CIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
CONTRATO DE OBRA:	251 DE 2025	FECHA:	oct-25	HOJA	1	DE	

CAPITULO:	PRELIMINARES	ITEM:	4.6	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	UNID.	M3	UBICACIÓN: ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS



Localización	Cant.	Largo	Ancho	Alto	Volumen	Medida Total
VOLUMEN CANCHA MULTIPLE					148,72	148,72
VOLUMEN ZONA BAJA					111,94	111,94



OBSERVACIONES : Ver carteras de Volumenes

260,66

Realizó: EDWIN ARNALDO RINCÓN MECINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

Verificó: LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Aprobó: PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403654 NTS


VoBo JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

2682

ALCALDIA MUNICIPIO DE TAME

MUNICIPIO:	TAME	AREA DE INFLUENCIA:	RURAL	**MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES**			
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
CONTRATO DE OBRA:	251 DE 2025	FECHA:	oct-25	HOJA	1	DE	1

CAPITULO	PRELIMINARES	ITEM	12.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	UNID.	M3	UBICACION	ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS






MATERIALES POR ESTACION 0+038.15

Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0.00	0.00	0.00
CRUDO DE RIO	0.00	4.55	231.77
MAT. SUBBASE	0.00	3.09	134.40

Localización	Elem	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	Volumen	Medición Total
CANCHA MULTIPLE	1				231,77	231,77



231,77

OBBERVACIONES : Ver carteras de Volumenes

Realizó: JOSUIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

Verificó: LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Aprobó: PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 5402-403854 NTS

VoBo JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

2873

CARTERA DE MATERIALES ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR

	TIPO DE AREA	AREA	VOLUMEN INCREMENTAL	VOLUMEN ACUMULADO
		m²	m³	m³
Station: 0+000.000				
	RELLENO(CRUDO)	5,99	0	0
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	0	0
	SUBBASE GRANULAR	4,2	0	0
Station: 0+005.000				
	RELLENO(CRUDO)	2,56	21,38	21,38
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	10,5
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	21
Station: 0+010.000				
	RELLENO(CRUDO)	0,99	8,89	30,27
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	21
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	42
Station: 0+015.000				
	RELLENO(CRUDO)	2,65	9,1	39,38
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	31,5
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	63
Station: 0+020.000				
	RELLENO(CRUDO)	1,17	9,54	48,92
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	42
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	84
Station: 0+025.000				
	RELLENO(CRUDO)	7,04	20,52	69,44
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	52,5
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	105
Station: 0+030.000				
	RELLENO(CRUDO)	11,54	46,46	115,9
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	63
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	126
Station: 0+032.000				
	RELLENO(CRUDO)	16,4	32,8	148,72
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	4,2	67,2
	SUBBASE GRANULAR	4,2	8,4	134,4

Carlos Rodriguez

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPÓGRAFO
M.P 01-21298

DIRECTOR INTERVENT.

2875

MOVIMEINTO DE TIERRA PARA ESTABILIZACION DE AREA CONSTRUCTIVA CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR

	TIPO DE AREA	AREA	VOLUMEN INCREMENTAL	VOLUMEN ACUMULADO
		m^2	m^3	m^3
Station: 0+019.262				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	0	0	0
Station: 0+024.262				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	1,87	4,68	4,68
Station: 0+029.262				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	4,09	14,89	19,57
Station: 0+034.262				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	17,05	52,84	72,42
Station: 0+037.518				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	4,39	39,52	111,94

Carlos Rodriguez

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPÓGRAFO
M.P 01-21298

DIRECTOR INTERVENTORIA

CARTERA DE MATERIALES ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE VELASQUEROS

	TIPO DE AREA	AREA	VOLUMEN INCREMENTAL	VOLUMEN ACUMULADO
Station: 0+000.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	0	0	0
Station: 0+003.770				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	8,11	15,29	15,29
Station: 0+004.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	8,16	1,87	17,16
Station: 0+008.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	8,17	32,66	49,81
Station: 0+012.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	6,96	30,26	80,08
Station: 0+016.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	5,77	25,47	105,54
Station: 0+020.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	5,78	23,09	128,64
Station: 0+024.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	5,9	23,35	151,99
Station: 0+028.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	6,12	24,05	176,04
Station: 0+032.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	6,45	25,16	201,2
Station: 0+035.770				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	6,69	24,77	225,97
Station: 0+036.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	4,23	1,26	227,23
Station: 0+038.152				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	0	4,55	231,77

Carlos Rodriguez.

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPÓGRAFO
M.P 01-21298

DIRECTOR INTERVENTORIA

CARTERA DE MATERIALES ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE VELASQUEROS

	TIPO DE AREA	AREA	VOLUMEN INCREMENTAL	VOLUMEN ACUMULADO
Station: 0+000.000				
	MAT. SUBBASE	0	0	0
Station: 0+003.770				
	MAT. SUBBASE	3,83	7,21	7,21
Station: 0+004.000				
	MAT. SUBBASE	3,83	0,88	8,09
Station: 0+008.000				
	MAT. SUBBASE	3,84	15,34	23,44
Station: 0+012.000				
	MAT. SUBBASE	3,8	15,29	38,72
Station: 0+016.000				
	MAT. SUBBASE	3,76	15,13	53,86
Station: 0+020.000				
	MAT. SUBBASE	3,77	15,06	68,91
Station: 0+024.000				
	MAT. SUBBASE	3,77	15,07	83,99
Station: 0+028.000				
	MAT. SUBBASE	3,77	15,09	99,07
Station: 0+032.000				
	MAT. SUBBASE	3,78	15,12	114,19
Station: 0+035.770				
	MAT. SUBBASE	3,79	14,29	128,48
Station: 0+036.000				
	MAT. SUBBASE	3,78	0,87	129,35
Station: 0+038.152				
	MAT. SUBBASE	0	5,05	134,40

Carlos Rodriguez

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPÓGRAFO
M.P 01-21298

DIRECTOR INTERVENTORIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO
DE TAME **RESGUARDO JULIEROS Y VELASQUEROZ**
RESOLUCIÓN 016 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1985 DE TAME ARAUCA

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDÍGENAS EL PORVENIR, GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA, CRISTÓBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, MUNICIPIO DE TAME – DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Contrato N.º 251V-2025

R/ Libardo Sarmiento A.
06/09/2025
11:05 A.M.

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901962949-4

Resguardo indígena Ju lieros, 06-09-2025

Señores:

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
Contratista.

INTERCERRAMIENTOS
Interventoría

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Ciudad.

Referencia: Solicitud de cambio de ubicación para la construcción de la cancha deportiva.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted de manera respetuosa para solicitar que la construcción de la cancha deportiva en la sede educativa **El Porvenir** se realice dentro del espacio o entorno escolar.

La propuesta actual de construcción de la cancha se encuentra aproximadamente a 500 metros de distancia de la institución, lo cual genera múltiples dificultades y riesgos para los estudiantes:

- El desplazamiento hacia la cancha implica que los niños y niñas transiten muy cerca al corredor vial, exponiéndose a accidentes.
- En épocas de lluvia existe el riesgo de encontrarse con animales peligrosos (serpientes, arañas, entre otros) y no hay espacios adecuados para resguardarse.

- En épocas de lluvia existe el riesgo de encontrarse con animales peligrosos (serpientes, arañas, entre otros) y no hay espacios adecuados para resguardarse.
- En temporada de verano, las altas temperaturas impiden el normal desarrollo de las actividades físicas.
- El lugar propuesto carece de acceso a agua potable, lo cual limita su uso adecuado.

Por estos motivos, como **autoridad indígena en calidad de Gobernador y dinamizadores pedagógicos**, solicitamos de manera formal que la construcción de la cancha se realice dentro del cerramiento perimetral de la escuela, garantizando así un espacio seguro, accesible y apropiado para el bienestar de todas las semillas de vida.


Agradecemos su comprensión y atención a la presente solicitud.

Atentamente,


Gerardo Martinez
GERARDO MARTÍNEZ
Gobernador
C.C. 1.007.362.419
Cel. 3133628636

EDGAR ALBERTO SALARTE
Rector
C.C. 98.290.315
Cel. 3132916033

María Carmenza Tisoy Landaz
MARÍA CARMENZA TISOY
Dinamizadora Pedagógica




Esc_1:350



PUNTO	LOCALIZACIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
		LATITUD	LONGITUD
1	Escuela El Porvenir - Resguardo Indígena Julieros	6°30'27.88"N	71°31'22.49"O
2		6°30'23.08"N	71°31'24.03"O
3		6°30'18.06"N	71°31'25.29"O
4		6°30'16.80"N	71°31'23.85"O
5		6°30'26.44"N	71°31'23.19"O

Sin Escala



Esc_1:300

VOLUMEN DE MATERIALES CANCHA MULTIPLE

Esc_1:250

VOLUMEN DE MATERIALES ZONA BAJA

Esc_1:250

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD
MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.251-2025

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDÍGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTENIDO

IMPLANTACIÓN CANCHA MULTIPLE Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA ESCUELA EL PORVENIR, RESGUARDO INDÍGENA JULIEROS.

CUADRO DE CONVENCIONES

CAMPO DE JUEGO	
ARBOLES	
ZONA DE RELLENO	
CANCHA	
CERRAMIENTO	
CERRAMIENTO	
ACCESOS	
POSTES REFLECTORES	
PUNTOS INTERMEDIOS	
CANCHA MULTIPLE	
LUMINARIAS	

APROBO

PEDRO LUIS UBAMA VIELA
R/L CONSORCIO INTERCERRAMIENTOS
Contratista Interventoría

Vo.Bo.


LISARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
Contratista de Obra

LEVANTO Y DIBUJO

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPOGRAFO
M.P 81-21280

FECHA	ESCALA	Nº PLANO
OCTUBRE DE 2025	La indicada	1 DE 2

2880




Esc_1:500



PUNTO	LOCALIZACIÓN	COORDENADAS GEOGRAFICAS	
		LATITUD	LONGITUD
1	Escuela Gonzalo Jimenez de Quesada - Resguardo Indigena Velosopinas	6°30'8.09"N	71°32'0.00"O
2		6°30'10.67"N	71°31'59.32"O
3		6°30'11.54"N	71°32'7.01"O
4		6°30'10.27"N	71°32'9.41"O
5		6°30'9.84"N	71°32'6.45"O
6		6°30'8.87"N	71°32'5.35"O
7		6°30'7.73"N	71°32'6.20"O

Sin Escala



Esc_1:300

MATERIALES POR ESTACION: 0+009.00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	6,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	1,19	23,86	128,64
MAT. SUBBASE	3,77	15,86	64,81

MATERIALES POR ESTACION: 0+016.39			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	8,77	25,47	180,94
MAT. SUBBASE	3,76	15,13	53,95

MATERIALES POR ESTACION: 0+012.00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	6,66	30,26	85,08
MAT. SUBBASE	3,60	15,09	36,72

MATERIALES POR ESTACION: 0+005.00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	8,17	38,65	40,81
MAT. SUBBASE	3,94	15,34	23,44

MATERIALES POR ESTACION: 0+004.00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	8,16	1,97	17,16
MAT. SUBBASE	3,03	0,36	8,09

MATERIALES POR ESTACION: 0+003.77			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	8,11	15,29	15,29
MAT. SUBBASE	3,82	7,21	7,21

MATERIALES POR ESTACION: 0+000.00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	0,00	0,00	0,00
MAT. SUBBASE	0,00	0,00	0,00

Esc_1:350

VOLÚMEN DE MATERIALES CANCHA MULTIPLE

MATERIALES POR ESTACION: 0+038.15			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	0,00	4,55	231,77
MAT. SUBBASE	0,00	5,35	134,40

MATERIALES POR ESTACION: 0+026.00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	4,22	1,26	207,20
MAT. SUBBASE	3,79	0,87	129,35

MATERIALES POR ESTACION: 0+035.77			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	6,69	24,77	225,97
MAT. SUBBASE	3,79	14,89	120,49

MATERIALES POR ESTACION: 0+032.00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	6,45	25,16	201,20
MAT. SUBBASE	3,75	15,12	114,16

MATERIALES POR ESTACION: 0+028.00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	6,12	24,95	176,04
MAT. SUBBASE	3,77	15,06	99,37

MATERIALES POR ESTACION: 0+024.00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	5,90	23,55	151,09
MAT. SUBBASE	3,77	15,07	84,30

Esc_1:350

MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.251-2025

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTENIDO

IMPLANTACIÓN CANCHA MÚLTIPLE Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS

CUADRO DE CONVENCIONES

CURVA DE NIVEL	
ARBOLES	
ZONA DE RELLENO	
CERCA	
CONTENCIONES	
CERRAMIENTO	
ACCESOS	
POSTES REFLECTORES	
PUNTOS REFERENCIA	
CANCHA MULTIPLE	
VIVIENDAS	

APROBÓ:

PEDRO LUIS USMA VILLA
REL CONSORCIO INTERCERRAMIENTOS
Contratista Interventoria

Vo.Bo.

LIBARDO ALFONSO BARRIENTO MALDONADO
REL CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
Contratista de Obra

LEVANTO Y DIBUJO

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPOGRAFO
M.P 01-21208

FECHA	ESCALA	Nº PLANO
OCTUBRE DE 2025	La indicada	2 DE 2

2881

ANEXO 2.
COPIA DE ACTAS DE COMITÉS

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

ACTA DE COMITÉ No. 01

Acta No. 01	Fecha: 06-10-2025

CONTRATO DE OBRA	251 de 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
NIT	901.962.949-1
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	15 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

1. PARTICIPANTES

NOMBRES:	CARGO	EMPRESA
Jenny Milena Upegui Siculaba	Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Supervisora.	Alcaldía de Tame
Pedro Luis Usma Villa	Representante Legal Interventoria	Consorcio Inter Cerramientos
Libardo Alfonso Sarmiento Maldonado	Representante legal Contrato de Obra	Consorcio Canchas Deportivas CIC
Cristian Jair Padilla Pinzón	Profesional Universitario SIDU	Alcaldía de Tame

2. OBJETIVO DE LA REUNION

Analizar técnicamente las modificaciones propuestas a los diseños originales para las obras de cerramiento perimetral y canchas múltiples en los resguardos indígenas Julieros y Velasqueros, evaluando su viabilidad técnica, financiera y legal.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En Tame, Arauca, a los seis (6) días del mes de octubre de 2025, siendo las 8:00 a.m., se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano las siguientes personas: la Ingeniera JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisora del contrato; el Ingeniero PEDRO LUIS USMA VILLA, Representante Legal del CONSORCIO INTERCERRAMIENTOS, en calidad de Interventor y el Señor LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO Representante Legal del CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC en calidad de Contratista de Obra cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

1. La Ingeniera Jenny Milena Upegui Siculaba inicia el comité con un saludo protocolario y da la bienvenida a los representantes de las comunidades indígenas; reconociendo su participación fundamental en este proceso. Seguidamente, solicita avanzar con los puntos técnicos programados para la sesión.

2. El señor Libardo Alfonso Sarmiento Maldonado, representante legal de CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, presenta formalmente la solicitud de ajustes a los diseños originales para las obras en los Resguardos Indígenas Julieros y Velasqueros. Sustenta técnicamente las modificaciones mediante la presentación de la documentación técnica completa, explicando que para el Resguardo Velasqueros se propone la modificación del alineamiento del cerramiento para incluir una estructura existente que funcionará como restaurante para la población infantil, manteniendo la longitud total de 354.26 metros lineales especificada en los diseños originales, y el desplazamiento de la cancha múltiple doce metros hacia el oeste para liberar área de expansión institucional futura. Para el Resguardo Julieros, solicita la reubicación integral de la cancha múltiple al interior del lote de la escuela y la reubicación concertada de tres viviendas familiares, acciones previamente acordadas con la comunidad mediante procesos de concertación debidamente documentados.

   Finalizada la intervención el contratista de Obra resalta que, realizado el balance financiero, se presenta un valor del contrato actualizado por un valor de **$ 3.598.739.133,60** quedando un saldo a favor del Municipio por el valor de **$ 1.194.095,00**, el cual se refleja en la variación de mayores y menores cantidades en los siguientes ítems contractuales:

   ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS

   II. CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR

   4.4 DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO
   4.5 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"

   ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS

   IV CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA GONZALOS JIMENEZ

   12.5 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"

3. El Ingeniero Pedro Luis Usma Villa en calidad de Interventor Externo, manifiesta que previo al comité se realizó la verificación documental exhaustiva de los planos ajustados, carteras de volúmenes y balances financieros presentados por el contratista de Obra. Adicionalmente, reporta que se ejecutaron visitas técnicas de campo para validar las condiciones topográficas, las estructuras existentes y verificar el cumplimiento de los acuerdos de reubicación. Confirma que los ajustes propuestos mantienen el equilibrio económico del contrato y que el saldo financiero a favor del municipio cuenta con los soportes contables correspondientes, destacando que las modificaciones no generan sobrecostos para la administración municipal.

4. La Ingeniera Jenny Milena Upegui Siculaba, en calidad de Supervisora, procede a revisar integralmente los documentos presentados y argumenta que, una vez analizada la solicitud y realizada visita de reconocimiento técnica a los terrenos, constata personalmente la viabilidad técnica de las modificaciones propuestas. Resalta que estos ajustes responden a necesidades reales identificadas con las comunidades y optimizan la ejecución del proyecto en términos de funcionalidad y seguridad para la comunidad estudiantil. Considera técnicamente viable la aprobación de los ajustes por cumplir con la normatividad técnica vigente y beneficiar significativamente a las comunidades educativas y mantener el equilibrio contractual establecido.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TRD- 400

Conclusiones:

Luego de un análisis técnico detallado y considerando las intervenciones de todas las partes involucradas, se concluye que los ajustes propuestos representan una optimización significativa del proyecto original, garantizando una mejor funcionalidad de las instalaciones y respondiendo adecuadamente a las necesidades específicas de las comunidades beneficiarias. Las modificaciones mantienen los estándares técnicos requeridos y preservan el equilibrio económico del contrato. Se resalta el valor agregado que representan estas adecuaciones en términos de seguridad, accesibilidad y pertinencia cultural del proyecto.

Se concluye que las modificaciones realizadas no alteran la programación de obra aprobada, por tal motivo no se presenta una reprogramación de actividades.

1. ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. La Interventoría se compromete a realizar el seguimiento y verificación permanente del cumplimiento de los ajustes aprobados durante la etapa de ejecución de las obras, el cual se verá reflejado en los informes mensuales presentados

2. ANEXOS

1. Planos de implantación arquitectónica ajustados para ambos resguardos.
2. Memorias de cálculo de los Ítems ajustados
3. Carteras de material de relleno
4. Oficio de Solicitud de la comunidad indígena del Resguardo Indígena Julieros
5. Balance financiero detallado con análisis del saldo a favor.

3. DECISIONES TOMADAS

- La secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano Jenny Milena Upegui Siculaba, en calidad de supervisora y el Ingeniero Pedro Luis Usma Villa en calidad de Interventor externo, ven viable el ajuste a los diseños originales, dado que no se presenta un desequilibrio económico del contrato.

PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NIT. 901.958.438-2
Contratista de Interventoría

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901962949-1

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901.962.949-1
Contratista de Obra

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisora

Proyectó: Ing. Cristian Jair Padilla Finzon
CPS: 293 - 2025
Revisó: Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

BALANCE FINANCIERO

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.251 DE 2025

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS										
CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA EL PORVENIR										
	1									
	1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	269,40	$ 7.616,00	$ 2.051.750,00			269,40	$ 2.051.750,00
	1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	74,40	$ 50.462,00	$ 3.754.373,00			74,40	$ 3.754.373,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 5.806.123,00				$ 5.806.123,00
	2									
	2,1	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM	M2	110,10	$ 58.267,00	$ 6.417.399,00			110,10	$ 6.417.399,00
	2,2	VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	239,60	$ 106.606,00	$ 25.542.798,00			239,60	$ 25.542.798,00
	2,3	COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	108,10	$ 107.723,00	$ 11.644.856,00			108,10	$ 11.644.856,00
	2,4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5.964,00	$ 13.763,00	$ 82.082.532,00			5.964,00	$ 82.082.532,00
	2,5	ALFAJIA DE 20x7 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I, INCLUYE REFUERZO	ML	227,00	$ 68.555,00	$ 15.561.985,00			227,00	$ 15.561.985,00
	2,6	COLUMNA DE 30x30 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	14,80	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00			14,80	$ 2.418.364,00
	2,7	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	M3	7,30	$ 1.272.329,00	$ 9.288.002,00			7,30	$ 9.288.002,00
	2,8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIA	M3	20,30	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00			20,30	$ 33.421.819,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 186.377.756,00				$ 186.377.756,00
	3									
	3,1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	135,50	$ 188.595,00	$ 25.554.623,00			135,50	$ 25.554.623,00
	3,2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1-1/2"X3/16", TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16", BRAZO DOBLE PARA ALAMBRE Y CONCERTINA, INCLUYE PINTURA	ML	227,00	$ 785.372,00	$ 178.279.444,00			227,00	$ 178.279.444,00
	3,3	PORTON EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00			31,50	$ 20.407.811,00
	3,4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			3,70	$ 2.653.884,00
	3,5	PASAMANO METALICO EN 3 SECCIONES INC BARANDA VERTICAL EN PERFIL CIRCULAR DE 2" INCLUYE PINTURA	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			15,80	$ 7.497.132,00
Subtotal MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 234.392.894,00				$ 234.392.894,00
CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR										
	4									
	4,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00			672,00	$ 5.117.952,00
	4,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00			6,40	$ 322.957,00
	4,3	RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			134,40	$ 28.829.875,00
	4,4	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00	176		176,00	$ 1.776.192,00
	4,5	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00	260,66		260,66	$ 48.608.919,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 85.210.350,00				$ 84.655.895,00
	5									
	5,1	PLACA DE PISO: EN CONCRETO ESP. 0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA DE 5MM	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00			672,00	$ 103.881.792,00
	5,2	VIGA CONFINAMIENTO DE 0.15*0,40 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I.	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			106,00	$ 10.107.206,00
	5,3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	483,00	$ 13.596,00	$ 6.567.834,00			483,00	$ 6.567.834,00
	5,4	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	MI	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			497,00	$ 11.200.392,00
Sub	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					$ 131.757.224,00				$ 131.757.224,00
	6									
	6,1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00			2,00	$ 19.782.272,00
	6,2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			382,30	$ 5.481.035,00
	6,3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00			633,80	$ 20.590.261,00
Subtotal ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 45.853.568,00				$ 45.853.568,00
	7									
	7,1	CAÑUELA EN CONCRETO PREFABRICADO.0.30*0.30 *0.80 M. INCLUYE REJILLA	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00			80,00	$ 26.823.760,00
	7,2	CAJA DE INSPECCION 0.60M*0.60M	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			2,00	$ 1.371.488,00
	7,3	CAJA DE INSPECCION 1M*1M	UND	1,00	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00			1,00	$ 1.183.580,00
	7,4	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			20,70	$ 1.470.528,00
	7,5	TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	8,12	$ 106.067,00	$ 861.264,00			8,12	$ 861.264,00
Subtotal INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						$ 31.710.620,00				$ 31.710.620,00
	8									
	8,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			2,00	$ 100.924,00
	8,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M - 510 KG-F	UND	4,00	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00			4,00	$ 17.688.236,00
	8,3	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	M3	1,50	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00			1,50	$ 1.702.626,00
	8,4	SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA REFLECTORES EN POSTE	UND	4,00	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00			4,00	$ 5.913.664,00
	8,5	SUMINSTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400 W SOLAR FOTOVOLTAICO	UND	8,00	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00			8,00	$ 14.172.768,00
	8,6	SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30 W	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			8,00	$ 4.230.136,00
	8,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REFLECTORES	UND	4,00	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00			4,00	$ 5.241.376,00
Subtotal INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 49.049.730,00				$ 49.049.730,00

BALANCE FINANCIERO

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.251 DE 2025

							CANTIDADES MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		H	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
Subtotal PRELIMINARES						$ 7.660.641,00				$ 7.660.641,00
	10									
	10,1	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM	M2	148,10	$ 58.287,00	$ 8.632.305,00			148,10	$ 8.632.305,00
	10,2	VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P S.I	ML	354,60	$ 106.606,00	$ 37.802.488,00			354,60	$ 37.802.488,00
	10,3	COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	162,20	$ 107.723,00	$ 17.472.671,00			162,20	$ 17.472.671,00
	10,4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.623,60	$ 13.763,00	$ 104.923.607,00			7.623,60	$ 104.923.607,00
	10,5	ALFAJIA DE 20x7 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I, INCLUYE RE	ML	342,00	$ 68.555,00	$ 23.445.810,00			342,00	$ 23.445.810,00
	10,6	COLUMNA DE 30x30 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	14,80	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00			14,80	$ 2.418.364,00
	10,7	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	M3	10,40	$ 1.272.329,00	$ 13.232.222,00			10,40	$ 13.232.222,00
	10,8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIA	M3	20,30	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00			20,30	$ 33.421.819,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 241.349.286,00				$ 241.349.286,00
	11									
	11,1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	203,70	$ 188.595,00	$ 38.416.802,00			203,70	$ 38.416.802,00
	11,2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1-1/2"X3/16", TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16", BRAZO DOBLE PARA ALAMBRE Y CONCERTINA, INCLUYE PINTURA	ML	342,00	$ 785.372,00	$ 268.597.224,00			342,00	$ 268.597.224,00
	11,3	PORTON EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00			31,50	$ 20.407.811,00
	11,4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			3,70	$ 2.653.884,00
	11,5	PASAMANO METÁLICO EN 3 SECCIONES INC BARANDA VERTICAL EN PERFIL CIRCULAR DE 2" INCLUYE PINTURA	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			15,80	$ 7.497.132,00
Subtotal MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 337.572.853,00				$ 337.572.853,00
V CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA GONZALO JIMENEZ										
	12									
	12,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00			672,00	$ 5.117.952,00
	12,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00			6,40	$ 322.957,00
	12,3	RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			134,40	$ 28.829.875,00
	12,4	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00			701,40	$ 7.078.529,00
	12,5	RELLENO Y COMPACTACION EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00		231,77	231,77	$ 43.221.397,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 85.210.350,00				$ 84.570.710,00
	13									
	13,1	PLACA DE PISO EN CONCRETO ESP. 0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA DE 5MM	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00			672,00	$ 103.881.792,00
	13,2	VIGA CONFINAMIENTO DE 0,15*0,40 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I.	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			106,00	$ 10.107.206,00
	13,3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00			483,00	$ 6.567.834,00
	13,4	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			497,00	$ 11.200.392,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 131.757.224,00				$ 131.757.224,00
	14									
	14,1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00			2,00	$ 19.782.272,00
	14,2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			382,30	$ 5.481.035,00
	14,3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00			633,80	$ 20.590.261,00
Subtotal ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 45.853.568,00				$ 45.853.568,00
	15									
	15,1	CAÑUELA EN CONCRETO PREFABRICADO 0.30*0.30 *0.80 M. INCLUYE REJILLA	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00			80,00	$ 26.823.760,00
	15,2	CAJA DE INSPECCION 0.60M*0.60M	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			2,00	$ 1.371.488,00
	15,3	CAJA DE INSPECCION 1M*1M	UND	1,00	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00			1,00	$ 1.183.580,00
	15,4	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			20,70	$ 1.470.528,00
	15,5	TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	9,15	$ 106.067,00	$ 970.513,00			9,15	$ 970.513,00
Subtotal INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						$ 31.819.869,00				$ 31.819.869,00
	16									
	16,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			2,00	$ 100.924,00
	16,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M - 510 KG-F	UND	4,00	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00			4,00	$ 17.688.236,00
	16,3	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	M3	1,50	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00			1,50	$ 1.702.626,00
	16,4	SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA REFLECTORES EN POSTE	UND	4,00	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00			4,00	$ 5.913.664,00
	16,5	SUMINSTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400 W SOLAR FOTOVOLTAICO	UND	8,00	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00			8,00	$ 14.172.768,00
	16,6	SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30 W	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			8,00	$ 4.230.136,00
	16,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REFLECTORES	UND	4,00	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00			4,00	$ 5.241.376,00
Subtotal INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 49.049.730,00				$ 49.049.730,00
ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENAREROS										
CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA CRISTOBAL COLON										
	17									
	17,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	428,80	$ 7.616,00	$ 3.265.741,00			428,80	$ 3.265.741,00
	17,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	101,60	$ 50.462,00	$ 5.126.939,00			101,60	$ 5.126.939,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 8.392.680,00				$ 8.392.680,00
	18									

BALANCE FINANCIERO

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVA

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.251 DE 2025

							CANTIDADES MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
	18,5	ALFAJIA DE 20x7 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I, INCLUYE REFUERZO	ML	395,00	$ 68.555,00	$ 27.079.225,00			395,00	$ 27.079.225,00
	18,6	COLUMNA DE 30x30 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	14,80	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00			14,80	$ 2.418.364,00
	18,7	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	M3	11,70	$ 1.272.329,00	$ 14.886.249,00			11,70	$ 14.886.249,00
	18,8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIA	M3	20,30	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00			20,30	$ 33.421.819,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						**$ 263.627.415,00**				**$ 263.627.415,00**
	19									
	19,1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	233,40	$ 188.595,00	$ 44.018.073,00			233,40	$ 44.018.073,00
	19,2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1-1/2"X3/16", TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16", BRAZO DOBLE PARA ALAMBRE Y CONCERTINA, INCLUYE PINTURA	ML	395,00	$ 785.372,00	$ 310.221.940,00			395,00	$ 310.221.940,00
	19,3	PORTON EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00			31,50	$ 20.407.811,00
	19,4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			3,70	$ 2.653.884,00
	19,5	PASAMANO METALICO EN 3 SECCIONES INC BARANDA VERTICAL EN PERFIL CIRCULAR DE 2" INCLUYE PINTURA	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			15,80	$ 7.497.132,00
Subt		**MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 384.798.840,00**				**$ 384.798.840,00**
FI		**CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA CRISTOBAL COLON**								
	20									
	20,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00			672,00	$ 5.117.952,00
	20,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00			6,40	$ 322.957,00
	20,3	RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			134,40	$ 28.829.875,00
	20,4	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00			701,40	$ 7.078.529,00
	20,5	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00			235,20	$ 43.861.037,00
Subtotal PRELIMINARES						**$ 85.210.350,00**				**$ 85.210.350,00**
	21									
	21,1	PLACA DE PISO EN CONCRETO ESP. 0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA DE 5MM	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00			672,00	$ 103.881.792,00
	21,2	VIGA CONFINAMIENTO DE 0.15*0,40 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I.	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			106,00	$ 10.107.206,00
	21,3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00			483,00	$ 6.567.834,00
	21,4	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			497,00	$ 11.200.392,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						**$ 131.757.224,00**				**$ 131.757.224,00**
	22									
	22,1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00			2,00	$ 19.782.272,00
	22,2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			382,30	$ 5.481.035,00
	22,3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00			633,80	$ 20.590.261,00
Subt[illegible] ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS						**$ 45.853.568,00**				**$ 45.853.568,00**
	23									
	23,1	CAÑUELA EN CONCRETO PREFABRICADO 0.30*0.30 *0.80 M INCLUYE REJILLA	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00			80,00	$ 26.823.760,00
	23,2	CAJA DE INSPECCION 0.60M*0.60M	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			2,00	$ 1.371.488,00
	23,3	CAJA DE INSPECCION 1M*1M	UND	1,00	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00			1,00	$ 1.183.580,00
	23,4	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			20,70	$ 1.470.528,00
	23,5	TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	4,00	$ 106.067,00	$ 424.268,00			4,00	$ 424.268,00
Subtotal INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						**$ 31.273.624,00**				**$ 31.273.624,00**
	24									
	24,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			2,00	$ 100.924,00
	24,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M - 510 KG-F	UND	4,00	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00			4,00	$ 17.688.236,00
	24,3	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	M3	1,50	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00			1,50	$ 1.702.626,00
	24,4	SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA REFLECTORES EN POSTE	UND	4,00	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00			4,00	$ 5.913.664,00
	24,5	SUMINSTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400 W SOLAR FOTOVOLTAICO	UND	8,00	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00			8,00	$ 14.172.768,00
	24,6	SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30 W	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			8,00	$ 4.230.136,00
	24,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REFLECTORES	UND	4,00	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00			4,00	$ 5.241.376,00
Subtotal INSTALACIONES ELECTRICAS						**$ 49.049.730,00**				**$ 49.049.730,00**
ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS										
FI		**CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA SANTA TERESITA**								
	25									
	25,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	316,20	$ 7.616,00	$ 2.408.179,00			316,20	$ 2.408.179,00
	25,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	82,60	$ 50.462,00	$ 4.168.161,00			82,60	$ 4.168.161,00
Subtotal PRELIMINARES						**$ 6.576.340,00**				**$ 6.576.340,00**
	26									
	26,1	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM	M2	125,90	$ 58.287,00	$ 7.338.333,00			125,90	$ 7.338.333,00
	26,2	VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	286,80	$ 106.606,00	$ 30.574.601,00			286,80	$ 30.574.601,00
	26,3	COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	131,10	$ 107.723,00	$ 14.122.485,00			131,10	$ 14.122.485,00
	26,4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6.647,20	$ 13.763,00	$ 91.485.414,00			6.647,20	$ 91.485.414,00

BALANCE FINANCIERO

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.251 DE 2025

	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
								H	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
	27,1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	162,90	$ 188.595,00	$ 30.722.126,00			162,90	$ 30.722.126,00
	27,2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1-1/2"X3/16", TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16", BRAZO DOBLE PARA ALAMBRE Y CONCERTINA, INCLUYE PINTURA	ML	281,20	$ 785.372,00	$ 220.846.606,00			281,20	$ 220.846.606,00
	27,3	PORTON EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00			31,50	$ 20.407.811,00
	27,4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			3,70	$ 2.653.884,00
	27,5	PASAMANO METÁLICO EN 3 SECCIONES INC BARANDA VERTICAL EN PERFIL CIRCULAR DE 2" INCLUYE PINTURA	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			15,80	$ 7.497.132,00
ubtotal MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 282.127.559,00				$ 282.127.559,00
# CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA SANTA TERESITA										
	28									
	28,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00			672,00	$ 5.117.952,00
	28,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00			6,40	$ 322.957,00
	28,3	RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			134,40	$ 28.829.875,00
	28,4	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00			701,40	$ 7.078.529,00
	3,5	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00			235,20	$ 43.861.037,00
ubtotal PRELIMINARES						$ 85.210.350,00				$ 85.210.350,00
	29									
	29,1	PLACA DE PISO EN CONCRETO ESP. 0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA DE 5MM	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00			672,00	$ 103.881.792,00
	29,2	VIGA CONFINAMIENTO DE 0,15*0,40 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I.	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			106,00	$ 10.107.206,00
	29,3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00			483,00	$ 6.567.834,00
	29,4	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			497,00	$ 11.200.392,00
ubtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 131.757.224,00				$ 131.757.224,00
	30									
	30,1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00			2,00	$ 19.782.272,00
	30,2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			382,30	$ 5.481.035,00
	30,3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00			633,80	$ 20.590.261,00
ubtotal ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 45.853.568,00				$ 45.853.568,00
	31									
	31,1	CANUELA EN CONCRETO PREFABRICADO.0.30*0.30 *0.80 M. INCLUYE REJILLA	UND	80,00	$-335.297,00	$ 26.823.760,00			80,00	$ 26.823.760,00
	31,2	CAJA DE INSPECCION 0.60M*0.60M	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			2,00	$ 1.371.488,00
	31,3	CAJA DE INSPECCION 1M*1M	UND	1,00	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00			1,00	$ 1.183.580,00
	31,4	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			20,70	$ 1.470.528,00
	31,5	TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	9,00	$ 106.067,00	$ 954.603,00			9,00	$ 954.603,00
ub		NSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ 31.803.959,00				$ 31.803.959,00
	32									
	32,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			2,00	$ 100.924,00
	32,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M - 510 KG-F	UND	4,00	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00			4,00	$ 17.688.236,00
	2,3	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	M3	1,50	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00			1,50	$ 1.702.626,00
	32,4	SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA REFLECTORES EN POSTE	UND	4,00	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00			4,00	$ 5.913.664,00
	32,5	SUMINSTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400 W SOLAR FOTOVOLTAICO	UND	8,00	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00			8,00	$ 14.172.768,00
	32,6	SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30 W	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			8,00	$ 4.230.136,00
	32,7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REFLECTORES	UND	4,00	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00			4,00	$ 5.241.376,00
ubtotal INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 49.049.730,00				$ 49.049.730,00
					SUBTOTAL OBRA FISICA	$ 3.542.000.192,00	(+)	(-)		$ 3.540.806.097,00
					IMPLEMENTAR PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA (PGIO)	$ 35.933.036,60				$ 35.933.036,60
					TRAMITE DE CERTIFICADO RETILAP	$ 22.000.000,00				$ 22.000.000,00
					VALOR TOTAL CIVIL	$ 3.599.933.228,60				$ 3.598.739.133,60
					VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.599.933.228,60	OBSERVACIONES: N/A			
					VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00				
					VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 3.598.739.133,60				
					SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 1.194.095,00				

Realizó: EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

Verificó: LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901962979-8


Aprobó: PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

ALCALDIA MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TAME


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

MUNICIPIO:	TAME	AREA DE INFLUENCIA:	RURAL				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
CONTRATO DE OBRA:	251 DE 2025	FECHA:	oct-25	HOJA	1	DE	1

CAPITULO	PRELIMINARES	ITEM	6.8	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	UND.	M2	UBICACIÓN	ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS



Localización	Cant.	Largo	Ancho	Alto	Volumen	Medida Pay
CANCHA MULTIPLE	1	8,8	20,00		176,00	176,00



176,00

OBSERVACIONES : Medidas Tomadas de los planos

Realizó: EDWIN RONALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

Verificó: LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Aprobó: PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

VoBo JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


2890

ALCALDIA MUNICIPIO DE TAME


MEMORIAS DE CALCULO
CANTIDADES

MUNICIPIO:	TAME	AREA DE INFLUENCIA:	RURAL				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
CONTRATO DE OBRA:	251 DE 2025	FECHA:	oct-25	HOJA	1	DE	1

CAPITULO:	PRELIMINARES	ITEM	2.6	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	UNID.	M3	UBICACION	ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS



Localización	Cant.	Largo	Dimensiones Ancho	Alto	Volumen	Volumen Total
VOLUMEN CANCHA MULTIPLE					148,72	148,72
VOLUMEN ZONA BAJA					111,94	111,94



OBSERVACIONES : Ver carteras de Volumenes

260,66

Realizó: EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

Verificó: LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Aprobó: PEDRO LUIS USECHE VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 94202-403654 NTS

VoBo JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO


ALCALDIA MUNICIPIO DE TAME

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

MUNICIPIO:	TAME	AREA DE INFLUENCIA:	RURAL				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
CONTRATO DE OBRA:	251 DE 2025	FECHA:	oct-25	HOJA	1	DE	1

CAPITULO	PRELIMINARES	ITEM	12.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	UNID.	M3	UBICACION	ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS


Localización	Cant.	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	Volumen	Volumen Total
CANCHA MULTIPLE	1				231,77	231,77





MATERIALES POR ESTACION 0+036.15

Descripción del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0.00	0.00	0.00
CRUDO DE RIO	0.30	4.55	231.77
MAT. SUBBASE	0.08	3.05	134.40



231,77

OBSERVACIONES : Ver carteras de Volumenes

Realizó: **BRAYAN ARNALDO RINCÓN MEDINA**
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

Verificó: **LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO**
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Aprobó: **PEDRO LUIS USMA VILLA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54002-403854 NTS

VoBo **JENNY MILENA UPEGUI SICULABA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

2892

CARTERA DE MATERIALES ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR

	TIPO DE AREA	AREA	VOLUMEN INCREMENTAL	VOLUMEN ACUMULADO
		m²	m³	m³
Station: 0+000.000				
	RELLENO(CRUDO)	5,99	0	0
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	0	0
	SUBBASE GRANULAR	4,2	0	0
Station: 0+005.000				
	RELLENO(CRUDO)	2,56	21,38	21,38
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	10,5
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	21
Station: 0+010.000				
	RELLENO(CRUDO)	0,99	8,89	30,27
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	21
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	42
Station: 0+015.000				
	RELLENO(CRUDO)	2,65	9,1	39,38
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	31,5
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	63
Station: 0+020.000				
	RELLENO(CRUDO)	1,17	9,54	48,92
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	42
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	84
Station: 0+025.000				
	RELLENO(CRUDO)	7,04	20,52	69,44
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	52,5
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	105
Station: 0+030.000				
	RELLENO(CRUDO)	11,54	46,46	115,9
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	63
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	126
Station: 0+032.000				
	RELLENO(CRUDO)	16,4	32,8	148,72
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	4,2	67,2
	SUBBASE GRANULAR	4,2	8,4	134,4

Carlos Rodriguez

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPÓGRAFO
M.P 01-21298

DIRECTOR INTERVENT.

MOVIMEINTO DE TIERRA PARA ESTABILIZACION DE AREA CONSTRUCTIVA CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR				
	TIPO DE AREA	AREA	VOLUMEN INCREMENTAL	VOLUMEN ACUMULADO
		m²	m³	m³
Station: 0+019.262				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	0	0	0
Station: 0+024.262				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	1,87	4,68	4,68
Station: 0+029.262				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	4,09	14,89	19,57
Station: 0+034.262				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	17,05	52,84	72,42
Station: 0+037.518				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	4,39	39,52	111,94

Carlos Rodriguez
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPÓGRAFO
M.P 01-21298

DIRECTOR INTERVENTORIA

CARTERA DE MATERIALES ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE VELASQUEROS

	TIPO DE AREA	AREA	VOLUMEN INCREMENTAL	VOLUMEN ACUMULADO
Station: 0+000.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	0	0	0
Station: 0+003.770				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	8,11	15,29	15,29
Station: 0+004.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	8,16	1,87	17,16
Station: 0+008.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	8,17	32,66	49,81
Station: 0+012.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	6,96	30,26	80,08
Station: 0+016.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	5,77	25,47	105,54
Station: 0+020.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	5,78	23,09	128,64
Station: 0+024.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	5,9	23,35	151,99
Station: 0+028.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	6,12	24,05	176,04
Station: 0+032.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	6,45	25,16	201,2
Station: 0+035.770				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	6,69	24,77	225,97
Station: 0+036.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	4,23	1,26	227,23
Station: 0+038.152				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	0	4,55	231,77

Carlos Rodriguez

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPÓGRAFO
M.P 01-21298

DIRECTOR, INTERVENTORIA

CARTERA DE MATERIALES ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE VELASQUEROS

	TIPO DE AREA	AREA	VOLUMEN INCREMENTAL	VOLUMEN ACUMULADO
Station: 0+000.000				
	MAT. SUBBASE	0	0	0
Station: 0+003.770				
	MAT. SUBBASE	3,83	7,21	7,21
Station: 0+004.000				
	MAT. SUBBASE	3,83	0,88	8,09
Station: 0+008.000				
	MAT. SUBBASE	3,84	15,34	23,44
Station: 0+012.000				
	MAT. SUBBASE	3,8	15,29	38,72
Station: 0+016.000				
	MAT. SUBBASE	3,76	15,13	53,86
Station: 0+020.000				
	MAT. SUBBASE	3,77	15,06	68,91
Station: 0+024.000				
	MAT. SUBBASE	3,77	15,07	83,99
Station: 0+028.000				
	MAT. SUBBASE	3,77	15,09	99,07
Station: 0+032.000				
	MAT. SUBBASE	3,78	15,12	114,19
Station: 0+035.770				
	MAT. SUBBASE	3,79	14,29	128,48
Station: 0+036.000				
	MAT. SUBBASE	3,78	0,87	129,35
Station: 0+038.152				
	MAT. SUBBASE	0	5,05	134,40

Carlos Rodriguez

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPÓGRAFO
M.P 01-21298

DIRECTOR INTERVENTORIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO
DE TAME **RESGUARDO JULIEROS Y VELASQUEROZ**
RESOLUCIÓN 016 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1985 DE TAME ARAUCA

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDÍGENAS EL PORVENIR, GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA, CRISTÓBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, MUNICIPIO DE TAME – DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Contrato N.° 251V-2025

R/ Libardo Jarmiento Pl.
06/09/2025
11:05 A.M.

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901962949-4

Resguardo indígena Ju licros. 06-09-2025

Señores:

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
Contratista.

INTERCERRAMIENTOS
Interventoría

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Ciudad.

Referencia: Solicitud de cambio de ubicación para la construcción de la cancha deportiva.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted de manera respetuosa para solicitar que la construcción de la cancha deportiva en la sede educativa **El Porvenir** se realice dentro del espacio o entorno escolar.

La propuesta actual de construcción de la cancha se encuentra aproximadamente a 500 metros de distancia de la institución, lo cual genera múltiples dificultades y riesgos para los estudiantes:

- El desplazamiento hacia la cancha implica que los niños y niñas transiten muy cerca al corredor vial, exponiéndose a accidentes.
- En épocas de lluvia existe el riesgo de encontrarse con animales peligrosos (serpientes, arañas, entre otros) y no hay espacios adecuados para resguardarse.

- En épocas de lluvia existe el riesgo de encontrarse con animales peligrosos (serpientes, arañas, entre otros) y no hay espacios adecuados para resguardarse.
- En temporada de verano, las altas temperaturas impiden el normal desarrollo de las actividades físicas.
- El lugar propuesto carece de acceso a agua potable, lo cual limita su uso adecuado.

Por estos motivos, como **autoridad indígena en calidad de Gobernador y dinamizadores pedagógicos**, solicitamos de manera formal que la construcción de la cancha se realice dentro del cerramiento perimetral de la escuela, garantizando así un espacio seguro, accesible y apropiado para el bienestar de todas las semillas de vida.

Agradecemos su comprensión y atención a la presente solicitud.


Atentamente,

Gerardo Martínez
GERARDO MARTÍNEZ
Gobernador
C.C. 1.007.362.419
Cel. 3133628636

EDGAR ALBERTO SALARTE
Rector
C.C. 98.290.315
Cel. 3132916033

María Carmenza Tisoy Landaz
MARÍA CARMENZA TISOY
Dinamizadora Pedagógica

28-99



Esc_1:350


LOCALIZACIÓN CERRAMIENTO

RESGUARDO INDÍGENA JULIETAS




PUNTO	LOCALIZACIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
		LATITUD	LONGITUD
1	Escuela El Porvenir - Resguardo Indígena Julietas	6°30'27.89"N	71°31'22.49"O
2		6°30'29.08"N	71°31'24.28"O
3		6°30'26.50"N	71°31'25.29"O
4		6°30'25.80"N	71°31'23.85"O
5		6°30'26.44"N	71°31'23.53"O

Sin Escala




Esc_1:300

VOLUMEN DE MATERIALES CANCHA MULTIPLE



Esc_1:250

VOLUMEN DE MATERIALES ZONA BAJA



Esc_1:250

MUNICIPIO DEPARTAMENT

CONSORCI DEPORT

CONTRATO DE No.25

PROYECTO:

"CONSTRU CERRAMIENTO ESCENARIOS DEP CENTROS EDUC INDIGENA E GONZALO JIMEN CRISTOBAL CO TERESITA, EN EL TAME DEPAR ARAU

IMPLANTACIÓN G CERRAMIENTO P ESCUELA EL POR INDÍGENA

CUADRO DE C

- COPIA DE PLANO
- ARBOLES
- ZONA DE RELLENO
- CANTO
- ESTACADERO
- CERRAMIENTO
- ACCESOS
- PUNTOS POLIGONALES
- PUNTOS REFERENCIA
- CANCHA MULTIPLE
- OBSERVAR

APROBÓ:

PEDRO LUI
RL CONSORCIO D
Controlaria

Vallo.


LIBARDO ALFO
MALDO
RL CONSORCIO CA
C
Controlar

LEVANTO Y DIBUJÓ

CARLOS ALBE
CA
TOPÓ
M.P.P

FECHA	ESC
OCTUBRE DE 2025	La ind

2900




Esc_1:800



PUNTO	LOCALIZACIÓN	COORDENADAS GEOGRAFICAS	
		LATITUD	LONGITUD
1	Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada - Resguardo Indígena Velásquez	6°30'0.39"N	71°32'9.06"O
2		6°30'10.81"N	71°32'9.23"O
3		6°30'11.04"N	71°32'7.05"O
4		6°30'10.27"N	71°32'6.81"O
5		6°30'9.83"N	71°32'6.45"O
6		6°30'8.87"N	71°32'5.95"O
7		6°30'7.73"N	71°32'6.20"O

Sin Escala







Esc_1:300



MATERIALES POR ESTACION: 0+038,15			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	5,76	23,04	128,64
MAT. SUBBASE	3,77	19,06	86,51



MATERIALES POR ESTACION: 0+019,00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	5,77	25,47	105,04
MAT. SUBBASE	3,76	15,19	59,96



MATERIALES POR ESTACION: 0+012,00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	6,90	30,70	80,68
MAT. SUBBASE	3,85	15,29	36,72



MATERIALES POR ESTACION: 0+008,00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	8,17	32,00	49,21
MAT. SUBBASE	3,94	15,34	20,44



MATERIALES POR ESTACION: 0+004,00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	8,16	1,67	17,10
MAT. SUBBASE	3,83	0,62	9,09




MATERIALES POR ESTACION: 0+000,77			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	6,11	15,28	15,28
MAT. SUBBASE	3,83	7,21	7,21



MATERIALES POR ESTACION: 0+000,00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	0,00	0,00	0,00
MAT. SUBBASE	0,00	0,00	0,00

Esc_1:350

VOLUMEN DE MATERIALES CANCHA MULTIPLE




MATERIALES POR ESTACION: 0+038,15			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	0,00	4,55	251,77
MAT. SUBBASE	0,00	0,00	134,46



MATERIALES POR ESTACION: 0+036,00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	4,20	1,36	227,23
MAT. SUBBASE	3,70	0,67	128,05



MATERIALES POR ESTACION: 0+030,77			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	6,69	24,77	220,97
MAT. SUBBASE	3,79	14,39	120,46



MATERIALES POR ESTACION: 0+032,00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	6,45	25,16	201,26
MAT. SUBBASE	3,76	16,12	114,19



MATERIALES POR ESTACION: 0+028,00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	6,12	24,65	176,04
MAT. SUBBASE	3,77	15,09	98,07



MATERIALES POR ESTACION: 0+024,00			
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0,00	0,00	0,00
CRUDO DE RIO	5,95	23,93	151,39
MAT. SUBBASE	3,77	15,07	83,00

MUNICIPIO DEPARTAMENTO

CONSORCIO DEPORTI

CONTRATO DE No.251

PROYECTO:

"CONSTRUC CERRAMIENTO ESCENARIOS DEP CENTROS EDUCA INDIGENA EL GONZALO JIMENE CRISTOBAL CO TERESITA, EN EL TAME DEPART ARAU

IMPLANTACIÓN CA CERRAMIENTO PE ESCUELA GONZ QUESADA, RESGU VELASQ

CUADRO DE CO

Datos de nivel
Abscisa
Zona de relleno
Cable
Especificaciones
Cerramiento
Acceso
Postes instalados
Puntos referencia
Cancha multiple
Graderias

APROBÓ:

PEDRO LUIS
Rtl. CONSORCIO PC
Contratista

Valle

LIBARDO ALFON
SALDO
Rtl. CONSORCIO CAN
Co
Contratista

LEVANTÓ Y DIBUJÓ

CARLOS ALBERI
GAR
TOPOG
M.P.01

FECHA	ESC
OCTUBRE DE 2025	La Indic

Agencia de Renovación
del Territorio

ACTA DE REUNIÓN N°:004	
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Arauca / Municipio de Tame LUGAR: Secretaria de infraestructura y desarrollo urbano Alcaldía de Tame- Plataforma Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk3NTM3MDItY2JiNi00Y2ExLWE3ZWEtOGI1OTM2MjRkNjY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fd1013e-2a08-4c47-93d4-16e929a2ca61%22%2c%22Oid%22%3a%228583eee8-0ea4-49bc-af9a-d1a3b8d7d160%22%7d Link de la grabación https://365uact-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/victor_bohorquez_renovacionterritorio_gov_co/EWs-YGDzvclGoxBzRjype9UByQKV78_MA9l3XlQZZrpm8w?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=7vZNq2	
FECHA: 29/10/2025	**HORA:** 2:00 PM a 4:30 PM
DEPENDENCIA QUE CONVOCA: Secretaria técnica del convenio 097-2025, ART subregión Arauca	
OBJETIVO: Realizar la sesión No. 4 del Comité Operativo del Convenio 0097 de 2025, suscrito entre la Agencia de Renovación del Territorio y la Alcaldía Municipal de Tame, para hacer seguimiento al estado de avance contractual, financiero, técnico y social de la ejecución del objeto del Convenio: construcción de canchas múltiples y cerramientos en el municipio de Tame y de los contratos de obra e interventoría derivados de este.	

AGENDA:

Ítem	Tema	Responsable
1	Llamado a lista y verificación del quórum	Secretaria técnica CO/ Johanna Mondragón Vélez
2	Revisión de compromisos del comité operativo 3	Secretaria técnica CO/ Johanna Mondragón Vélez
3	Presentación de avances de la ejecución del contrato de obra	Supervisor del convenio.ente territorial-CONTRATISTA INTERVENTORIA
4	Análisis técnico financiero Cancha –Resguardo Julieros	CONTRATISTA INTERVENTORIA
5	Requerimientos pendientes	Todos los miembros
6	Otros temas y/o requerimientos	Todos los participantes

Agencia de Renovación del Territorio

Víctor Manuel Bohórquez, coordinador Subregion Arauca ART

Rosa Molina, supervisora convenio ART

Vilma Figueroa, Apoyo social ART

Diana Rosas, Apoyo financiero ART

Miguel Bastos, Alcalde Municipal

Libardo Sarmiento, Contratista de obra

Hugo Quinto, Profesional HSEQ

Leonardo Camargo, residente interventoría

Daniela Estepa, residente de obra


Jenny Upegui, Supervisora convenio y contratos derivados, alcaldia de Tame

2. **Revisión de compromisos del comité operativo 3:** se enuncio cada uno de los compromisos en el comité anterior y el estado de cumplimiento por parte de la secretaria técnica, como se muestra a continuación:

Ítem	Compromiso/Tareas	Responsable	Fecha de entrega	Resultado esperado
1	Mesa de trabajo revisión de informes Técnicos	supervisores	23/09/2025	Se entrego 3 informes presentan observaciones respecto a la forma de presentar los anexos, se sugieren link y numeración de anexos
2	Ajuste a la cancha julieros trasladando la implantación junto al cerramiento y la gradería	Contratistas	22/09/2025	No cumple
3	Entrega de planes de gestión Obra e interventoría (SG SST, PGIO Y CALIDAD(INSPECCION DE ENSAYOS))	Contratista	17/09/2025	No cumple
4	POA (5 días después) con soportes de ejecución	Supervisora Municipio	5 PRIMEROS DIAS Y LOS 20 DE CADA MES	Se entrego el 29/10/2025
5	Informe financiero (deducciones anticipos, Soportes), excel	Municipio-Area financiera	17/09/2025	cumple
6	Mesa de trabajo para informe financiero	Área financiera ART-MUNICIPIO	17/09/2025	No se realizo mesa de trabajo , pero si se presentaron los informes y

Agencia de Renovación del Territorio


PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN



	31-jul-25	15-ago-25	31-ago-25	15-sep-25	30-sep-25	15-oct-25	31-oct-25	15-nov-25	30-nov-25	14-dic-25
% PRO	1,06%	5,16%	13,71%	21,88%	35,21%	50,06%	61,55%	82,24%	94,65%	100,00%
% EJECUTADO	0,08%	6,35%	12,19%	18,00%	26,31%	41,27%				


El interventor mencionó que se tienen tres frentes de trabajo, uno en la IE Cristóbal Colon con un avance de ejecución del 84.20%, IE Santa Teresita con una ejecución del 69.03%, la IE Gonzalo Jiménez de Quesada con un avance de 4.37%, el interventor menciona las actividades que se viene desarrollando por institución, se anexa a la presente acta la presentación, además del reporte con corte a 15 de octubre de 2025.

Agencia de Renovación
del Territorio



Resguardo Velazqueros, IE Gonzalo Jiménez de Quesada


El contratista de interventoría dejo la aclaración frente a los módulos de cerramiento perimetral, se informa que se han adelantado actividades de construcción en el taller de ornamentación. Dichas actividades fueron verificadas por la interventoría externa, la cual evidenció un avance del 80% en el ítem 19.2 (correspondiente al Resguardo Indígena Genereros) y del 36% en el ítem 27.2 (para el Resguardo Indígena Roqueros), Los avances mencionados anteriormente obedecen a la construcción de los módulos de cerramiento perimetral, los cuales serán previamente instalados en cada resguardo indígena.



Implantación inicial Implantación Actual

El interventor mostró el cambio en la geometría de la implantación del cerramiento de la Escuela Gonzales Jiménez de Quesada y manifestó que no representa cambios o modificaciones presupuestales.

ANALISIS TÉCNICO FINANCIERO RESGUARDO INDIGENA JULIEROS



5. **Requerimientos pendientes**:

1. A la fecha no se entrega el Cronograma de interventoría para el seguimiento de las obras.

6. Otros temas o requerimientos:

- **Plan de Contingencia o Acción frente al atraso reportado**


La supervisión del convenio por parte de la ART, Rosa Milena Molina, requiere al Municipio de Tame solicitar de manera inmediata al Contratista de Obra la presentación de un Plan de Contingencia o Plan de Acción Correctiva que contemple las medidas necesarias para resarcir el atraso evidenciado en la ejecución del proyecto.

El Municipio, en su calidad de ejecutor, deberá realizar un seguimiento minucioso y periódico a la implementación de dichas acciones, asegurando que se ajusten los recursos, cronogramas y estrategias operativas necesarias para recuperar el ritmo programado.

La ART reitera la necesidad de cumplimiento integral de las obligaciones establecidas en el Convenio N.° 097-2025, a fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto y evitar riesgos en el desarrollo y cierre del mismo.

Se pregunto a la jurídica del municipio que acciones estipula el manual de contratación de la entidad, lo que respondió no esta contemplado.

La ART entregara un informe de la visita al municipio de Tame para que se tomen las medidas pertinentes.



Recomendaciones, el municipio debe requerir plan de mejoras o corrección frente a las observaciones presentadas a las obras, respecto al fraguado , requerimiento para la pintura la placa debe estar seca, 15 días la placa fundida para garantizar la pintura.

Paro de las actividades de obra

El interventor manifestó que durante 3 o 4 días no desarrollaron actividades de obras por el paro presentaron en la región, debido a esto se evidencia atrasos en las obras.

Entrega parcial de obras

El interventor manifestó que terminada la segunda semana del mes de noviembre hará entrega de las obras para los resguardos de Genareros y Roqueros.

La ART manifestó la necesidad de dar inicio al trámite de RETILAP lo que informo el contratista que este próximo mes vienen a la primera visita para tramite.

Mesa de trabajo, próxima semana de manera virtual, a fin de evidenciar avances y entrega de plan de contingencia ante el retraso evidenciado de aproximadamente el 9% en el avance de contratación derivada y por ende del convenio.

Comité operativo 5, en 15 días, se requiere la presencia física de los supervisores de la entidad municipal.

SEGUNDA SESION DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL, segunda semana del mes de noviembre.

COMPROMISOS

Ítem	Compromiso/Tareas	Responsable	Fecha de entrega	Resultado esperado

Agencia de Renovación del Territorio

Rosa Molina	Delegada Subdirector de la subdirección de Reconciliación y Desarrollo social de la ART/ Supervisora convenio	ART
Víctor Manuel Bohórquez	Coordinador de la ART regional	ART Arauca
Jenny Upegui Lenny Hernandez Andry Florez	Supervisor del convenio (ente territorial).	municipio de Tame
Miguel Bastos	Representante legal del ente territorial o quien este designe.	municipio de Tame

Anexos:

1. Registro fotográfico de la sesión presencial
2. Pantallazos de la sesión virtual
3. Presentación Comité
4. Presentación seguimiento de obra
5. Seguimiento POA corte 15/10//2025
6. Registro de asistencia.

Proyecto: Johanna Mondragón Vélez –Secretaria técnica

Aprobó: Rosa Molina- Supervisora convenio 097-2025

1. Registro Fotográfico de la sesión presencial

ANEXO 3.
COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA MES DE OCTUBRE

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

2909

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Tame, 01 de octubre de 2025

Recibí
01-10-25.
8:00 AM.

DIRECTOR.

Señores
CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
R/L PEDRO LUIS USMA VILLA
Ciudad

REF: Solicitud de comité técnico para revisión de ajustes en diseños.

Cordial saludo,


Por medio de la presente se informa que, de acuerdo con la programación de obra aprobada, se dará inicio a la construcción del cerramiento perimetral y la cancha múltiple en las siguientes instituciones:

- ✓ Escuela Indígena El Porvenir (Resguardo Indígena Julieros)
- ✓ Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada (Resguardo Indígena Velasqueros)

No obstante, atendiendo a las solicitudes realizadas por los gobernadores y docentes de estas comunidades durante la socialización del contrato (22 de julio de 2025), se presentan para su revisión y aprobación los documentos técnicos que avalan los siguientes ajustes:

1. Resguardo Indígena Velasqueros: Realineación del cerramiento y desplazamiento de la cancha

Solicitud: La comunidad solicitó modificar el alineamiento del cerramiento en un costado para incluir una estructura existente utilizada para el almacenamiento de víveres del programa de alimentación escolar. Esta estructura, en la implantación actual, quedaría fuera del cerramiento, lo que la hace vulnerable a robos.



Implantación Actual resguardo Indígena Velasqueros

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC






Estructura a conservar dentro del Cerramiento Perimetral (Resguardo Indígena Velasqueros)

Evaluación Técnica: Tras una visita de verificación, se constató que el cambio de alineamiento es viable. No afecta el equilibrio económico del contrato, ya que existe zona suficiente para cumplir con la longitud total de 354.26 ml contemplada en los planos originales.

Ajuste Adicional: Aprovechando el nuevo espacio disponible y a solicitud de la comunidad, se propone desplazar la cancha múltiple 12 metros hacia el oeste. Esto libera un área valiosa para futuras ampliaciones de la institución educativa.



Implantación Arquitectónica Cancha y Cerramiento (Resguardo Indígena Velasqueros)

Para soportar esta modificación, se anexa la planimetría con secciones transversales, la nueva implantación del cerramiento, el volumen de materiales y el balance financiero correspondiente.

2. Resguardo Indígena Julieros (Escuela El Porvenir): Reubicación de la cancha múltiple

Solicitud: La comunidad, mediante oficio del 6 de septiembre de 2025, solicitó construir la cancha dentro de las instalaciones de la sede educativa, puesto que en los diseños iniciales, la cancha se ubicaba a 350 metros de la escuela, lo que genera riesgos para los estudiantes por la proximidad a la vía nacional, la presencia de animales peligrosos en invierno y la falta de sombra y agua potable en verano.



Implantación Actual (Resguardo Indígena Julieros)

Se realizó una visita de reconocimiento para evaluar la viabilidad del ajuste, durante la cual se identificó que la nueva zona propuesta dentro de la escuela contenía tres viviendas familiares construidas con materiales rudimentarios, como palma y madera. Por este motivo, se concertó con las familias afectadas su reubicación.

Evaluación Financiera:

Se llevó a cabo un levantamiento topográfico para determinar los nuevos volúmenes de material requeridos. Tras analizar la cantidad de material crudo de río (Tamaño Nominal

4") y contrastarlo con las carteras de campo, se concluye que la reubicación es viable técnica y financieramente, sin generar sobrecostos significativos.




Viviendas que requieren Reubicación (Resguardo Indígena Julieros)



Zona de Implantación cancha múltiple (Resguardo Indígena Julieros)

A continuación, se presenta la propuesta de implantación:

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC



Implantación Arquitectónica Cancha (Resguardo Indígena Julieros)

Para soportar esta modificación, se anexa el oficio de solicitud de la comunidad, el balance financiero actualizado y los planos de implantación de los diseños ajustados.

Conclusión y Solicitud

En virtud de lo expuesto, se solicita a la interventoría revisar la documentación adjunta y evaluar la viabilidad técnica de los ajustes propuestos para proceder con su implementación, considerando que la ejecución de actividades en ambos resguardos está programada para iniciar en los próximos días.

Documentos Anexos:

- ✓ Oficio de solicitud del Resguardo Indígena Julieros.
- ✓ Balances financieros actualizados para ambos resguardos.
- ✓ Planos de implantación de diseños ajustados (Resguardos Julieros y Velasqueros), que incluyen volúmenes de materiales.

Cordialmente,

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT 901.962.949-1

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT: 901.962.949-1

2914

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Tame, 05 de octubre de 2025

05-10-25.
Recibí.

Señores
CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
R/L PEDRO LUIS USMA VILLA
Ciudad

REF: Respuesta a solicitud de informe mensual no. 3

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir **informe mensual no. 3** correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre del 2025, para la ejecución del **Contrato De Obra Pública No. 251 de 2025** cuyo objeto es la **CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENAS EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

- Anexo informe mensual no. 3

Cordialmente,

Libardo Sarmiento T.
LIBARDO ALFONSO SARMIENTO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT: 901.962.949-1

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1

2915

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Tame, 11 de octubre de 2025

Recibido
11-10-25.
8:00 am.

Señores
CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
R/L PEDRO LUIS USMA VILLA
Ciudad

REF: Respuesta a solicitud de información de retrasos de obra

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informar a la interventoría externa que los retrasos presentados en la ejecución de la obra se originaron por la falta de disponibilidad de material de ornamentación requerido para la instalación del cerramiento perimetral, específicamente en los ángulos de soporte, tubos galvanizados y platinas, insumos indispensables para el correcto desarrollo de dicha actividad.

Esta situación generó una interrupción temporal en la programación de las labores de campo, dado que el avance de la estructura metálica dependía directamente del suministro de los elementos mencionados, los cuales no se encontraban disponibles en el proveedor durante el periodo correspondiente.

No obstante, se informa que a la fecha el material ha sido recibido en su totalidad, por lo que el personal de obra cuenta con los insumos necesarios para continuar con las actividades de ornamentación y ensamble. En consecuencia, se ha reprogramado la ejecución de estas labores dentro del cronograma general, con el fin de recuperar el tiempo no ejecutado y minimizar el impacto en el avance físico del proyecto.

Cordialmente,

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901962949-1

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT: 901.962.949-1

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

2916

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Tame, 12 de octubre de 2025

Recibí
12-10-25
Director.
8:00 am.

Señores
CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
R/L PEDRO LUIS USMA VILLA
Ciudad

REF: Información de suspensión de actividades

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informar a la interventoría externa que durante los días 14 al 18 de octubre no se realizarán actividades en campo debido a la situación de orden público que se presenta en el municipio, la cual ha ocasionado el cierre de las vías de acceso hacia la zona de trabajo. En consecuencia, el personal operativo no ha podido desplazarse al sitio de la obra, lo que ha impedido la ejecución de las labores programadas para dichas fechas. Cabe resaltar que el día 13 de octubre fue festivo, por lo cual no se realizaron actividades en cumplimiento del calendario laboral vigente.

Cordialmente,

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901962949-1

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT: 901.962.949-1

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

2917

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Tame, 20 de octubre de 2025

Recibí
20-10-25
Director
8:00 am

Señores
CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
R/L PEDRO LUIS USMA VILLA
Ciudad

REF: Información de suspensión de actividades

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informar a la interventoría externa que durante los días 20 y 21 de octubre no se llevarán a cabo actividades en campo en el resguardo Velazqueros, debido a una situación social interna relacionada con el fallecimiento de un miembro de la comunidad.

La comunidad, en atención a sus costumbres y procesos culturales, ha solicitado suspender temporalmente las labores y restringir el ingreso del personal de obra al área de intervención durante los días mencionados, con el fin de adelantar las respectivas actividades conmemorativas y de acompañamiento a la familia afectada.

En este sentido, y atendiendo las disposiciones comunitarias, el contratista ha suspendido las labores programadas para dichas fechas, garantizando el respeto por los usos y tradiciones del resguardo. Una vez la comunidad autorice el reinicio de actividades, se procederá con la reprogramación de las tareas pendientes, a fin de dar continuidad a la ejecución del contrato sin afectar significativamente el cronograma establecido.

Cordialmente,

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901962949-1

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT: 901.962.949-1

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

2918

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.958.438-2

Tame Arauca, 02 de octubre de 2025

R/ Libardo Sarmiento 09:00 a.m. 02/10/2025

Señores
CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
Contratista de obra

Referencia: Viabilidad de ajustes en cerramiento perimetral y cancha múltiple – Resguardos Indígenas Julieros y Velasqueros

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en medio de mis funciones como interventoría externa del contrato de obra No. 251 de 2025 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENAS EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, me permito informar que, una vez revisada y evaluada la documentación presentada mediante comunicación del 01 de octubre 2025 , correspondiente a las solicitudes de ajuste para la construcción de cerramiento perimetral y cancha múltiple en las escuelas de los Resguardos Indígenas Julieros y Velasqueros, esta Interventoría emite **CONCEPTO FAVORABLE** respecto a la viabilidad de las modificaciones propuestas.

Se verificó que los ajustes, tanto en la realineación del cerramiento y desplazamiento de la cancha en la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada del Resguardo Indígena Velasqueros, como en la reubicación de la cancha en la escuela el Porvenir del Resguardo Indígena Julieros, cuentan con sustento técnico, social y financiero, además los balances económicos presentados demuestran que las modificaciones no afectan el equilibrio contractual ni generan sobrecostos significativos.

En consecuencia, se procederá a informar formalmente a la Entidad Contratante sobre la viabilidad de los ajustes, con el fin de programar un comité de aprobación en el que participen todas las partes involucradas.

Una vez obtenida la aprobación en dicho comité, se autorizará la ejecución de las actividades contractuales ajustadas, de conformidad con lo establecido en los documentos técnicos y financieros presentados.

Atentamente,

PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

Carrera 22 No.16-63 Barrio el Cielo Tame – Arauca
intercerramiento@gmail.com
Tel. 3142787795

2919

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.958.428-2

R/Libardo Sarmiento
04/10/2025
09:30 a.m.

Tame Arauca, 04 de octubre de 2025

Señores
CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
Contratista de Obra

Referencia: Solicitud de Informe mensual No.03 septiembre 2025- Contrato de Obra 251 de 2025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y en medio de mis funciones como interventoría externa del contrato de Obra No. 251 de 2025 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, me permito solicitar de acuerdo a la cláusula 10 del contrato OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA; El informe de actividades de obra No 03. Correspondiente al periodo del 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 con sus respectivos soportes y aspectos administrativos, jurídicos, técnicos, financieros y ambientales.

Quedo atento a cualquier manifiesto de su parte.

Atentamente;

PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

2920

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.988.438-2

R/L Libardo Sarmiento M.
08/10/2025
11:00 am

Tame Arauca, 08 de octubre de 2025

Señores
CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
Contratista de Obra

Referencia: Solicitud de Información de retrasos de contrato de obra No. 251-2025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, y en el marco de mis funciones como Interventor Externo del Contrato de Obra N.º 251 de 2025, cuyo objeto es la *"Construcción de cerramiento perimetral y escenarios deportivos en los Centros Educativos Rurales Indígenas El Porvenir, Gonzalo Jiménez de Quesada, Cristóbal Colón y Santa Teresita, en el municipio de Tame, departamento de Arauca"*, me permito solicitar al contratista la información detallada sobre el retraso que actualmente presenta la obra.

Dicha información será fundamental para evaluar las causas que han generado el desfase en la ejecución, así como para definir las acciones correctivas y el plan de recuperación correspondiente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas y plazos establecidos en el contrato.

Quedo atento a cualquier manifiesto de su parte.

Atentamente;

PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS