HERSON
NIT: 17.345.427-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
TRABAJAMOS PARA USTED Y SU EMPRESA

Villavicencio 12 de diciembre de 2025

Señores ESCUELA NORMAL DE VILLAVICENCIO
Ciudad

Objeto: **INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

Respetados señores, comedidamente presento a uds la presente cotización para la realización mejoras en la infraestructura de la Institución.

No. 34 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2025**

Contratista: LUIS HERNEY CALDERÓN ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 17.345.427 de Villavicencio
Contrato: Prestación de Servicios No. 34 – 01 de diciembre de 2025
Objeto: Prestación de servicios para el mantenimiento de la infraestructura física del área de Preescolar de la Escuela Normal Superior de Villavicencio.
Valor total del contrato: Diez millones de pesos ($10.000.000).
Plazo de ejecución: Doce (12) días calendario.
Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2025
Fecha de terminación: 12 de diciembre de 2025

1. Introducción

En cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento No. 34 del 1 de diciembre de 2025, celebrado entre la Escuela Normal Superior de Villavicencio y el contratista **Luis Herney Calderón Andrade**, se presenta el informe de ejecución correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo contractual, orientadas al mantenimiento, adecuación y mejoramiento del área de Preescolar.

2. Descripción de las actividades ejecutadas

El contratista ejecutó las actividades pactadas de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades y valores establecidos contractualmente, así:

Item 1. Demolición parcial para apertura de vanos

- **Descripción:** Demolición parcial de muro de mampostería para apertura de vanos destinados a puertas de 1,00 m x 2,10 m, *incluyendo remoción y disposición de escombros.*
- **Cantidad ejecutada:** 2 unidades
- **Valor total:** $550.000
- **Observación:** Actividad desarrollada en los tiempos previstos y cumpliendo medidas de seguridad.

Item 2. Elaboración e instalación de puertas tipo reja

- **Descripción:** Fabricación de puertas rejas para unidades sanitarias de Preescolar, medidas 2,40 m x 1,10 m, en tubo estructural 5 cm x 5 cm y tubo redondo aguas negras de 1", calibre 1.5 mm; aplicación de pintura base anticorrosiva y esmalte blanco; incluye instalación.
- **Cantidad ejecutada:** 2 unidades
- **Valor total:** $1.800.000
- **Observación:** Instalación firme y acabado conforme a especificaciones.

Item 3. Fabricación e instalación de rejas para portones

- **Descripción:** Suministro, fabricación e instalación de rejas para portones, construidas en tubo redondo aguas negras calibre 1.8 mm, con base anticorrosiva y esmalte blanco.
- **Cantidad ejecutada:** 13 m²
- **Valor total:** $4.810.000
- **Observación:** La estructura instalada mejora la seguridad perimetral del área.

Item 4. Instalación de polisombra

- **Descripción:** Instalación con suministro de polisombra tipo malla Raschell 50%, incluyendo cuerdas, tensores, alambre galvanizado, grapas y fijación a muros existentes. Se realizaron adecuaciones perimetrales para garantizar tensión uniforme.
- **Cantidad ejecutada:** 160 m²
- **Valor total:** $1.800.000

Item 5. Lavado y pintura del piso del área de recreación

- **Descripción:** Preparación mediante lavado, y aplicación de pintura especializada para exteriores sobre el adoquín del área de recreación de Preescolar. Incluye suministro de materiales.
- **Cantidad ejecutada:** 160 m²
- **Valor total:** $1.040.000
- **Observación:** Se mejoró notablemente el aspecto y durabilidad de la superficie.

3. Valor ejecutado

El contratista ejecutó la totalidad de las actividades pactadas por el **valor total del contrato**, equivalente a:

$10.000.000 (Diez millones de pesos).

5. Cumplimiento del contratista

El contratista **Luis Herney Calderón Andrade** cumplió cabalmente con:

- Las actividades establecidas en el objeto contractual.
- Las especificaciones técnicas de cada ítem.
- El cronograma de ejecución, finalizando dentro del plazo estipulado.
- Las normas de seguridad y manejo adecuado de residuos.

6. Conclusión

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado en su totalidad y a satisfacción de la supervisión designada por la Escuela Normal Superior de Villavicencio. Las actividades desarrolladas contribuyen al mejoramiento de los espacios educativos del nivel de Preescolar y al adecuado funcionamiento de la infraestructura institucional.

Agradecido por la oportunidad de haber podido prestar mis servicios a esa Institución

LUIS HERNEY CALDERON ANDRADE
C.C. 17.345.427 de Villavicencio