FORMATO		
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-44	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN** — **DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No. 86 **DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN No. 1782 (No. Contrato de Obra de Conservación) de 2021 (Año de suscripción)

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3.

(Indique el objeto del Contrato de Obra de Conservación)

CONTRATISTA CONSORCIO ARTISIL CALLE 80 (escriba el nombre o razón social del contratista de obra de conservación contratado) **NIT** 9019613851 (escriba el NIT del contratista)

MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

ARTICO CONSTRUCCIONES SAS (escriba el nombre del integrante con mayor participación)	**% PARTICIPACIÓN**	50 %
SILCONS SAS (escriba el nombre del integrante con la segunda mayor participación)	**% PARTICIPACIÓN**	50 %
(escriba el nombre del integrante con la tercera mayor participación)	**% PARTICIPACIÓN**	%

(Se incluyen todos los miembros del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Localidades Fontibon, Engativa, Barrios Unidos, Puente Aranda y Santa Fe (Indique en este espacio el sitio de ejecución del Contrato de Obra de Conservación)

FECHA DE INICIO 24 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2022 (Año)

PLAZO INICIAL 27 meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el Contrato de Obra de Conservación)

VALOR INICIAL $ 26.993.820.320,00 (Indique en este espacio el valor del Contrato de Obra de Conservación en números)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1813 (Número de Contrato) **DE** 2021 (Año de suscripción)

INTERVENTORÍA CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 2021 (Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SANDRA CONSTANZA PERILLA MORENO (Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría)

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	PLAZO (DÍAS CALENDARIO)
1	8/04/2024	90 DIAS
2	13/09/2024	330 DIAS
3	24/12/2024	120 DIAS
	TOTAL	540 DIAS

ADICIONES	FECHA	VALOR
1	8/04/2024	$ 3.000.000.000,00
2	13/09/2024	$ 11.828.439.986,00
3	24/12/2024	$ 4.484.000.000,00
	TOTAL	$ 19.312.439.986,00

OTROSÍ	FECHA	DESCRIPCIÓN
MODIFICACION No 1.	19/02/2024	Incorporar cinco (5) ítems No previstos: NP-01, NP-02, NP- 03, NP-04, NP-05.
MODIFICACIÓN No.2	8/04/2024	Adición: Contrato de Obra por valor de TRES MIL MILLONES M/CTE ($3.000.000.000). - Prórroga: tres (3) meses - Modificar_ el numeral 3.2.5 ACTIVIDADES ESPECIALES del Anexo 1 – Anexo Técnico del Contrato de Obra IDU-1782- 2021 con meta de 20%.
MODIFICACIÓN No.3	25/06/2024	Incorporar a la lista de precios unitarios del contrato los siguientes ítems NP06 AL NP09
MODIFICACIÓN No.4	13/09/2024	Adición: Contrato de Obra por valor de ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($11.828.439.986). - Prórroga: Once (11) meses. - Modificar el numeral 1.1 ALCANCE DEL PROYECTO y 2.4 LOCALIZACIÓN del Anexo 1 – Anexo Técnico, INCLUYENDO la localidad de FONTIBÓN al Grupo 3 con las metas físicas establecidas.
MODIFICACION No. 5	4/12/2024	Incorporar a la lista de precios unitarios del contrato el ítem NP10
MODIFICACIÓN No. 6	24/12/2024	Adición: Contrato de Obra por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($4.484.000.000). - Prórroga: Cuatro (4) meses.

MODIFICACION 7 CESION DEL CONTRATO	1/07/2025	Cesión del Contrato de Obra No. IDU-1782-2021, CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021, identificado con NIT 901.545.187-6, conformado por EXPANSSION S.A.S., identificada con NIT. 901.058.054-6, con participación del 50% y ZEUS CONSTRUCCIONES S.A.S B.I.C., identificada con NIT. 901.633.516-3, con participación del 50%, en favor de CONSORCIO ARTISIL CALLE 80, conformado por ARTICO CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 901.775.964-9, con participación del 50% y SILCONS S.A.S., identificada con NIT 900.058.258-8, con participación del 50%
MODIFICACION No. 8	22/12/2025	Incorporar a la lista de precios unitarios del contrato el ítem NP-14 y NP-15

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES	FECHA	PLAZO (DÍAS CALENDARIO)
SUSPENSION No 1	22/03/2024	11
AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 1	2/04/2024	7
SUSPENSION No 2	9/08/2024	15
AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 2	23/08/2024	15
AMPLIACION No 2 DE SUSPENSION No 2	6/09/2024	7
SUSPENSION No 3	6/05/2025	31
AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 3	4/06/2025	7
AMPLIACION No 2 DE SUSPENSION No 3	13/07/2025	15
	TOTAL	108

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN 45 MESES
(Indique el número de días o de meses para ejecutar el Contrato de obra de Conservación)

FECHA DE TERMINACIÓN 5 (día) **DE** FEBRERO (mes) **DE** 2026 (año)

VALOR FINAL **$46.306.260.306**
(Indique el valor final del Contrato de obra de Conservación)

C. OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

La totalidad de la obra ejecutada se desarrollo y cumplio con lo establecido en el contrato, el pliego de condiciones y conforme a la normatividad vigente, no obstante las actividades ejecutadas por el contratista presentan remates de obra y acabados de la misma por culminar, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro.

D. RELACIÓN DE DETALLES PENDIENTES

A continuación se relacionan los detalles pendientes de acuerdo con el recorrido realizado entre contratista e interventor o supervisor IDU el 05 de febrero de 2026 y su cronograma de entrega :

(Indique la fecha día / mes/año del recorrido de verificación de los detalles pendientes)

Nomenclatura			Descripción de pendientes	Fecha de entrega
Vía	Desde	Hasta		
CALLE 9	CARRERA 64	CRA 64A	CCTV-Rehabilitacion de tuberia	6/03/2026
CARRERA 7	CALLE 36	CALLE 37	Desnivel de loseta, se debe renivelar el area afectada	28/02/2026
CALLE 80	CARRERA 116	CARRERA 116B	Hombro de la rampa peatonal de costado occidental se encuentra fisurado, tapa sumidero, instalación de tapa válvula.NO SUBSANADO	28/02/2026
CARRERA 68B	CALLE 24C	CALLE 25	remates en cajas - Ver último comunicado CINP-BTA-513-5881-0070	28/02/2026
Andenes intervenidos en salitre			PK-IDS 389503-389436-389777-389454-389344-92063509-389627-92063510-92063575-92063509-96063281-92063579-600193-600181600181-600202-600214-600223 Remates de bolardos, detalles de instalacion	28/02/2026
CARRERA 97	CALLE 16 D BIS A	CALLE 16 F	Observaciones Ver comunicado CINP-BTA-513-4497-1659-CINP-BTA-513-4635-2066-CINP-BTA-513-4865-2954	6/03/2026
CARRERA 97	CALLE 16 I	CALLE 16 J	Empozamientos - Observaciones Ver comunicado CINP-BTA-513-4497-1659-CINP-BTA-513-4635-2066-CINP-BTA-513-4865-2954	6/03/2026
Cr 68B	Cl 24a	Cl 24c	PK-ID 2057014 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cr 68B	Cl 24a	Cl 24c	PK-ID 2057011 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cr 68B	Cl 24a	Cl 24c	PK-ID 2057017 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cr 68B	Cl 24a	Cl 24c	PK-ID 2057016 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cr 68B	Cl 24a	Cl 24c	PK-ID 2057015 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cr 68B	Cl 24a	Cl 24c	PK-ID 2057018 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cr 68B	Cl 24c	Cl 25	PK-ID 2056979 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cr 68B	Cl 24c	Cl 25	PK-ID 2056981 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cr 68B	Cl 24c	Cl 25	PK-ID 2056983 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cr 68B	Cl 24c	Cl 25	PK-ID 2056982 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cr 68B	Cl 24c	Cl 25	PK-ID 2056984 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cr 68B	Cl 24c	Cl 25	PK-ID 2056980 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026

Cr 68D	Cl 25B	Cl 25	PK-ID 2056896-2056892 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cr 68D	Cl 25B	Cl 25	PK-ID 91102806-2056897 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cl 25	Cr 68D	Cr 69	PK-ID 2056893-91102809 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cl 25	Cr 68D	Cr 69	PK-ID 91102807-91102808 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cr 69	Cl 24a	Cl 24C	PK-ID 2056911 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026
Cl 24C	Cr 68B	Cr 68A Bis A	PK-ID 2057004 Limpieza por acopio de Materiales	6/03/2026

A continuación se relacionan los informes mensuales pendientes a la fecha y su cronograma de entrega :

Clase de Documento	Cantidad	Descripción	Fecha de entrega
Atencion observaciones informe mensual N 43	1	Atencion observaciones informe mensual N 43	16/02/2026
Atencion observaciones informe mensual N 44	1	Atencion observaciones informe mensual N 44	18/02/2026
Remision informe mensual N 45	1	Remision informe mensual N 45	12/02/2026
Respuesta Oficio CINP-BTA-513-5976-0363	1	Pendiente respuesta oficio CINP-BTA-513-5976-0363 del 02 de febrero de 2026	18/02/2026

Los trabajos descritos en el literal (D) no ejecutados en la fecha de entrega acordada, son el soporte para que el IDU inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las sanciones previstas en la cláusula No. 25 del Contrato 1782 de 2025.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Contrato de Obra IDU 1782 de 2021 y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el Contrato de Obra IDU 1782 de 2021.

Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo del Contrato de Obra IDU 1782 de 2021 anteriormente citado, y que el contratista cumplio con el objeto contratado en el plazo establecido, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECIOCHO (18) días del mes de FEBRERO de 2026

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JONATHAN CASTILLO GARZON
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Nombre de la firma Contratista

(Firma)

(Nombre) CARLOS MARIO ROLON AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Nombre de la firma Interventora

Original : Expediente IDU No. _____