| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/1/2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GR5 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE SEMANA No.: 75 del 16/1/2026 al 22/1/2026 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ARNULFO ARIAS SAENZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REVISION Y/O AJUSTE Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mejoramiento en pavimento flexible de la vía la Apartada, El Roble, Hato Viejo y Sincé, en los municipios de Sampués, El Roble, Corozal y Sincé, departamento de Sucre.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
- Pavimentación de 27,10 km
- Reemplazo o Construccion de obras menores como alcantarillas y cunetas
- Construcción de 2 puentes de L=30 m y 40m
- Construcción de un box doble de dimensiones 2,8x3m

**CONTRATO DE OBRA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Consorcio Transversal de los Ríos | VALOR INICIAL: | $ 74,465,051,272.00 |
| INTEGRANTES: | Amira cristina Pastrana, Redes Viales y Construcciones S.A.S, , KAP Construcciones S.A.S, Mavicon Construcción e Ingenieria S.A.S | VALOR ADICIONES: | $ - |
| CONTRATO No. | LP-023-2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 74,465,051,272.00 |
| FECHA DE INICIO: | 15/8/2024 | | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 15/6/2030 | | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | | | $ - |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | Consorcio Coint 194 | VALOR INICIAL: | $ 10,985,497,258.00 |
| INTEGRANTES: | Consultores Técnicos y Economicos S.A.S e Intecsa Colombiana Internacional S.A.S | VALOR ADICIONES: | $ - |
| CONTRATO No. | 1015 DE 2022 | VALOR ACUMULADO: | $ 10,985,497,258.00 |
| FECHA DE INICIO: | 16/12/2022 | VALOR ANTICIPO: | $ 2,557,857,443.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2030 | VALOR AMORTIZADO: | $ 713,046,028.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 24/7/2032 | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 1,844,811,415.00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 2,840,000,000.00 | $ 2,800,000,000.00 | $ 7,200,000,000.00 | $ 7,400,000,000.00 | $ 10,640,000,000.00 | $ 14,215,000,000.00 | $ 8,100,000,000.00 | $ 8,240,000,000.00 | $ 13,030,051,272.00 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1,598,715,570.00 | $ 599,888,140.00 | $ 799,585,608.00 | $ 825,000,000.00 | $ 859,144,868.00 | $ 1,581,043,162.00 | $ 800,162,822.00 | $ 916,674,740.00 | $ 3,005,282,348.00 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ **73,549,803,342.00** | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 12,063,600,466.32 | 16.40% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 3,821,423,664.00 | 5.20% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 8,242,176,802.32 | -11.21% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 311,042,348.00 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 12,374,642,814.32 | 16.62% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 4,132,466,012.00 | 5.55% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 8,242,176,802.32 | -11.07% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 4,105,965.75 | 0.01% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 4,105,965.75 | 0.01% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PENDIENTE
PERIODO FACTURADO: nov-25
VALOR FACTURA: $ 1,377,262,461.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 2,297,504,242.90 | 24.89% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 2,078,638,192.00 | 22.52% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA | $ 42,869,452.50 | 0.46% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 42,869,452.50 | 0.46% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 01313 del 19/12/2025
PERIODO FACTURADO: dic-25
VALOR FACTURA: $ 107,912,035.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 0$ |
| **Amortizado $** | 0$ |
| **Saldo $** | 0$ |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| **En el mes:** | |
| **Acumulado:** | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 2,557,857,443.00 |
| **Amortizado $** | $ 727,567,412.00 |
| **Saldo $** | $ 1,830,290,031.00 |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 16.40%
Meta Física Ejecutada % 5.20%
Avance o Atraso Físico % -11.21%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción de la Meta Física Contractual** | **Unidad** | **Cantidad** | **Vigencia 2024** | **Vigencia 2025** | **Vigencia (n)** | **Avance Físico** | **Tramo y/o sector 1** | **Tramo y/o sector 2** | **Tramo y/o sector (3)** | **Total** | **%** |
| Estudios y diseños | % | | | | | Prog | 0.42% | | | | |
| | | | | | | Ejec | 0.42% | | | | |
| * Preliminares y explanación | Km | 2 | 2 | | | Prog | 16.40% | | | | |
| | | | | | | Ejec | 5.20% | | | | |
| * Subbase, Base | km | 2 | 2 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * Asfalto | km | 2 | | | | Prog | 44.0% | | | | |
| | | | | | | Ejec | 25.0% | | | | |
| * | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Motoniveladora | 2 | |
| compactadores vibratorios | 2 | |
| Retro excavadora | 2 | |
| Terminadora de asfalto | 1 | |
| Carro tanque de agua | 1 | |
| Volquetas doble troque | 6 | 2 |
| compactador neumático | 1 | |
| Vibrocompactador | 1 | 1 |
| Minicargador | 1 | 1 |
| Irrigador de asfalto | 1 | |
| **Total** | 18 | 4 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía la apartadá desde el sector quizamas hasta la intersección vía Sampués - San Benito, municipios de el Roble y sampués, departamento de Sucre
TRAMO Y/O SECTOR 2: Vía que comunica al municipio de el roble con la vereda villanueva del municipio de corozal, Sucre
TRAMO Y/O SECTOR (3): Vía sincé - Hato Viejo en los municipios de sincé y Betulia, departamento de Sucre

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

### FUENTES DE MATERIALES

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | Tolu viejo, intersección de arroyo grande con la vía toluviejo - macajan, | PERMISO MINERO: SI | x | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTA SI | x | NO | |
| UBICACIÓN: | X: 852090 Y: 1542415 | PERMISO MINERO: SI | | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTA SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha el contratista se encuentra Utilizando las Siguientes fuentes de materiales ubicada en el municipio de Toluviejo Sucre.
- **Cantera Agregados y Cantera del Norte:**
Licencia Ambiental No. 1054 del 22 de Noviembre de 2010,.
CONTRATO FFU-142 INGEOMINAS.
Registro RUCOM-201607077329, Fecha de Actualizacion 24 de junio de 2024.

- **Cantera GMS Grupo Minero de Sucre:**
Licencia Ambiental Resolucion No. 0773 del 24 de Agosto de 2021 - Modificada con la Resolucion No. 0627 del 30 de Agosto del 2024.
Registro Minero No. FDPC-01 Vigencia del 15 de Mayo del 1999 Hasta el 06 del 02 2035.
RUCOM No. 2022072622140

### PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | x | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | x | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | x | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | x | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | x | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | x | N/A | |
| EMISIONES: | SI | | NO | x | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | x | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
**Permiso de Ocupación de Cauce:** . El contratista Mediante la comunicacion C-TRANSV-337-2025 del 06 de Octubre de 2025, remite copia de la RESOLUCION No. 0531 del 24 de Julio de 2025, expedida por CARSUCRE "Por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se toman otras determinaciones"relacionadas con el permiso de ocupacion de Cauce para el Tramo 1.
**Permiso de Aprovechamiento Forestal**: El contratista Mediante la comunicacion C-TRANSV-339-2025 del 07 de Ocutubre de 2025, emite Respuesta a requerimiento No. 5578 del 24 de septiembre de 2025 – Radicado Interno No. 6410 del 15 de agosto de 2025 – Exp. 151 del 12 de mayo de 2025, lo anterior realizando entrega de las subsanaciones a las observaciones realizadas por CARSUCRE, referente al tramite que se viene adelantando para la obtencion del permiso de Aprovechamiento Forestal para el Tramo 1.

### P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado

**OBSERVACIONES: -**Mediante el comunicado CNT-450-245-2025 del 20 de NOVIEMBRE de 2025, la gestión ambiental de Interventoría remite a la Subdireccion de Sostenibilidad del instituto nacional de vias INVIAS, el Balance Trimestral Ambiental No. 2, el cual corresponde al periodo del 1 de Mayo hasta el 30 de Julio 2025, revisado y aprobado.
Mediante el Comunicado CNT-450-239-2025 observaciones a los informes ambiental PAGA No. 7 ,8 y 9, se dio respuesta a las comunicaciones C-TRANSV-321-2025, C-TRANSV-343-2025 y C-TRANSV-354-2025, donde se realizan las observaciones a los informes ambiental PAGA No. 7 ,8 y 9 correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 20 | 12 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 18 | 11 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | 1 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vivienda en la Jurisdicción del municipio de El Roble en el K4+200 de tramo 1

**OBSERVACIONES:** El día 25 de noviembre de 2025, se realizo acompañamiento al Contratista de obra, con la Veeduría del proyecto, con el objetivo de explicar el alcance físico, avances de obra y contratación de mano de obra local.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: El proyecto no contempla adquisión predial
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

**OBSERVACIONES:**A LA FECHA NO SE REQUIERE GESTIÓN PREDIAL PARA EL PROYECTO. Pero se remite información predial a la Gobernación de sucre, mediante OFICIO CONT-450-SISC-C-5-2024 remitido 05-12-2024, para remitir la información predial correspondiente a tramo 1, mediante el oficio C-TRANSV-168-2025 - REMISION INFORME BASICO PREDIAL AJUSTADO TRAMO 1 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023 y Oficio C-TRANSV-169-2025 - REMISION INFORME BASICO PREDIAL TRAMO 2 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023, CNT-4-50-073-2025 se remite a la gobernación de sucre el informe predial de tramo 3 versión 1, para su revisión y fines pertinentes. El contratista remite a la gobernación el día 09-04-2025 el resumen del

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Mediante el oficio C-TRANSV-242-2025 el contratista remite el Plan de Sostenibilidad versión 1.2, de acuerdo con los ajustes y observaciones emitidos por esta Interventoría en el oficio CNT-450-089-2025. En el cual el contratista subsana todas las observaciones y realiza la implementación de los formatos para realizarle seguimiento al plan de sostenibilidad que se va a implementar en el contrato LP-023-2023

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**COMPONENTE TECNICO**

A fecha del presente informe, se contempla la ejecución de las siguientes actividades
- Se realizan la fabricación de anillos prefabricados para los piltoes 4 y 6 tipo caisson del puente 1 K1+070
- Se realiza fundida en concreto de 21 MPa para las aletas de alcantarilla doble K0+740
- Transporte de material de cantera al sitio de la obra.


- **COMPONENTE AMBIENTAL:**
- El día 09 de diciembre de 2025, se realizó visita por parte de CARSUCRE para el seguimiento y verificación del permiso de ocupación de cause.
- Mediante el comunicado CNT-450-245-2025 del 20 de NOVIEMBRE de 2025, la gestión ambiental de Interventoría remite a la Subdireccion de Sostenibilidad del instituto nacional de vias INVIAS, el Balance Trimestral Ambiental No. 2.
- Se realizo recorrido de verificacion y seguimiento Ambiental de Obra el 20 de Noviembre de 2025, donde se realizara al contratista los requerimientos ambientales evidenciados en la obra.
- **COMPONENTE SOCIAL:** el día 09 de diciembre de 2025, se realizó el compañamiento en actividad social y entrega de regalos para niños y niñas zona influencia del proyecto

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**-COMPONENTE TÉCNICO:**
- Se iniciaran con las actividades de incar anillos en pilotes y 6 del puente 1 K1+070
- Continuar con la excavación de subrasante y mejoramiento en piedra rajón y sello de material desde el K01+320 al PR a mayores.
- **COMPONENTE SOCIAL**: Atención punto SAC y revisión de buzón de sugerencias, visita a vivienda que realizó reclamación por grietas.
- **COMPONENTE AMBIENTAL:** Continuar con los trámites de permiso de aprovechamiento forestal ante la corporación regional CARSUCRE.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

**CONTROL DE AVANCE DE LOS KILOMETROS A INTERVENIR 27,10 KM (Subtramo 1 del K0+000 de TRAMO 1 al Subtramo 6 K13+787 de TRAMO 3)**






| | |
|---|---|
| | TRAMO SIN INTERVENIR |
| | Tramo 1 desde k0+000 hasta k3+700 |
| | Tramo 2 desde k0+000 hasta k9+615 |
| | Tramo 3 desde k0+000 hasta k13+787 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.7 | km | |
| 9.615 | km | |
| 13.787 | km | |
| **TOTAL KM A INTERVENIR** | 27.10 | KM |

| ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS | |
|---|---|
| Instalación de mezcla densa en caliente MDC-19 desde K0+000 al K0+031 carril de incorporación | |
| Instalación de mezcla densa en caliente MDC-19 desde K0+031 al K0+490 carril completo | |
| Conformación de la calzada con su respectiva nivelación y compactación, en los puntos criticos que requerían atención desde K3+696 a K0+510 en tramo 1. | |
| Construcción de cuneta vaciada in situ, incluye la conformación de la superficie de apoyo de K0+004 al K0+496 Lado Izquierdo, y del K0+488 al K0+030 Lado Derecho | |
| Mejoramiento de subrasante con piedra rajón desde abscisa k0+520 hasta k0+930 y K1+200 a K1+300 | |

| MES | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | ENTREGA KM PAVIMENTADOS | | LONGITUD DE TRAMO ( m ) | CONTROL DE CUMPLIMIENTO | | PENDIENTE POR CUMPLIR/OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROGRAMADO | EJECUTADO | |
| Julio | Asfalto | 0+000 | 0+490 | 490 | **500** | **490** | instalada la capa completa espesor 13 cm |
| | Base | 0+000 | 0+500 | 500 | **500** | **500** | |
| | Subbase | 0+000 | 0+500 | 500 | **500** | **500** | |
| | Mejoramiento | 0+500 | 3+696 | 3196 | **3696** | **1350** | se continúa la intervención |
| Septiembre | Cuneta | 0+004 | 0+496 | 846 | **943** | **932** | Continúa la ejecución de cunetas en el tramo pavimentado |
| | | **TOTAL** | | 3696 | | | |




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**




**Armado de formaleta en aletas**
**Alcantarilla doble (K0+740)**




**Armado de acero para aletas de alcantarilla doble K0+740**




**Anillos prefabricados para pilotes del puente 1 K1+070**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Solicitarle al contratista reanudar las actividades de Construcción de asfalto en obra, para continuar de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades
Realizar seguimiento en el trámite de permiso para el cierre de la via La Apartada - El Roble, estipulado en el PMT.
Reiteración de la solicitud de programación semanal de las actividades del contratista y de los compromisos adquiridos en los comités
Realizar seguimiento en el trámite de los permisos ambientales aprovechamiento forestal ante la corporación regional CARSUCRE
Visitas de campo para verificación de las actividades por el contratista en el transcurso de la presente semana

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: ESPERANZA AGUILLÓN GERENAS

Matrícula Profesional No.: 25202-57798 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.