REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAMAL

Alcaldía de Guamal | DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 466 DE 2025

"AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, ECONÓMICOS Y COMUNITARIOS, PARA MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE LA TROCHA 4 DE LA VEREDA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META"

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUAMAL (META)	**FECHA ACTA DE INICIO**	22 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PAZ	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL**	UN (01) MES
NIT:	900783602-8	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL**	21 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO	**FECHA SUSPENSIÓN No. 01**	30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 48.015.669,20	**FECHA REINICIO No. 01**	29 DE ENERO DE 2026
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN SUSPENSIÓN 1:	$ 48.015.669,20	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA**	16 DE FEBRERO DE 2026

En Guamal, Meta, a los 16 dias del mes de Febrero de 2026, se reunieron el Ingeniero **JOHAN ALEXIS MORENO** Residente de Obra, el Representante Legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PAZ **HERNANDO GONZÁLEZ** la ingeniera **KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO** en su condición de directora administrativa de infraestructura, para suscribir presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del convenio solidario No. 466 de 2025.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,10	ESTRUCTURA VÍA						
1,1,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	791,92	$ 34.296.883,16	708,80	$ 43.308,52	$ 30.697.078,98
1,20	TRANSPORTE						
1,2,1	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	237,58	$ 409.376,47	2.326,28	$ 1.723,11	$ 4.008.436,33
						VALOR OBRA (COSTO DIRECTO).	**$ 34.705.515,31**
						VALOR AIU 15,01%	**$ 5.209.297,85**
						VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	**$ 39.914.813,16**
						VALOR APORTE DE OAC	**$ 8.100.000,00**
						TOTAL CONVENIO	**$ 48.014.813,16**

ACTIVIDADES EJECUTADAS		
CONDICIONES GENERALES		
VALOR INICIAL CONVENIO	$	48.015.669,20
VALOR INCIAL APORTE DEL MUNICIPIO	$	39.915.669,20
VALOR ACTUALIZADO APORTE DEL MUNICIPIO SEGÚN LA PRESENTE ACTA	$	39.914.813,16
SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSO	$	39.914.813,16
VALOR ACTUALIZADO DEL CONVENIO SEGÚN PRESENTE ACTA DE RECIBO	$	48.014.813,16
SALDO POR AMORTIZAR	$	-
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	856,04
VALOR EJECUTADO CON APORTE DEL MUNICIPIO	$	39.914.813,16
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO	$	48.014.813,16

observaciones: El convenio tuvo como fecha de terminación el día 16 de febrero de 2026, conforme al plazo contractual establecido.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL por los que intervienen en ella, el día: 16 DE FEBRERO DE 2026

ING. JOHAN ALEXIS MORENO
RESIDENTE DE OBRA

HERNANDO GONZÁLEZ
R/L JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PAZ

KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: ing. Andrés Solano Gómez / Apoyo Profesional Secretaría de Planeación e infraestructura

GESTIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

FECHA	DÍA	16	MES	2	AÑO	26			
OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, ECONÓMICOS Y COMUNITARIOS, PARA MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE LA TROCHA 4 DE LA VEREDA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META"						CONTRATO No.	466 DE 2025	
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMAL, META						SUPERVISION:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE PLANEACION KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO	
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PAZ						NIT O C.C.	900783602-8	
CAPÍTULO	1,1	ESTRUCTURA VÍA		ÍTEM	1,1,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		UNID.	M3	UBICACIÓN	TROCHA 4 VEREDA LA PAZ

ESQUEMAS - GRÁFICOS - ILUSTRACIONES



TRAMO 1







LOCACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	LARGO/ AREA	ALTO / ESPESOR	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
TRAMO 1	4,00	886,00	0,20	1,00	708,80

TOTAL OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	708,80
TOTAL OBRA CONTRATADA	0,00
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	0,00
OBRA EJECUTADA	708,80

OBSERVACIONES:

Elaboró:

JOHAN ALEXIS MORENO PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

HERNANDO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL JAC

ACCION COMUNAL COLOMBIA	**GESTIÓN DE PROYECTOS** **MEMORIAS DE CÁLCULO**	**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA** Nit: 800.098.193 - 6

FECHA	**DÍA**	16	**MES**	2	**AÑO**	26	**CONTRATO No.**	466 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, ECONÓMICOS Y COMUNITARIOS, PARA MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE LA TROCHA 4 DE LA VEREDA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META"							
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMAL, META						**SUPERVISION:**	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE PLANEACION KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PAZ						**NIT O C.C.**	900783602-8

CAPÍTULO	**1,2**	**TRANSPORTE**	**ÍTEM**	**1,2,1**	**TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR**	**UNID.**	M3-KM	**UBICACIÓN**	TROCHA 4 VEREDA LA PAZ

AREA DE INTERVENCION







ESQUEMAS - GRÁFICOS - ILUSTRACIONES	LOCACIÓN	DIMENSIONES KM	DIMENSIONES VOLUMEN		CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	TRANSPORTE	3,28	708,80		1,00	2326,28

TOTAL OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	2.326,28
TOTAL OBRA CONTRATADA	0,00
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	0,00
OBRA EJECUTADA	**2.326,28**

OBSERVACIONES:

Elaboró:

JOHAN ALEXIS MORENO PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

HERNANDO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL JAC