31 de Enero de 2026.

- 18 Ayudantes de Obra
- 2 Ayudantes Entendidos
- 6 Oficiales de obra
- 1 Maestro
- 1 Operador de Maquinaria
- 1 Residente SST.
- 1 Residente de Obra.

Ausencias = 1

- Michael Ortega = Incapacitado por Incidente laboral.
- Clima = Parcialmente Nublado.

Actividades de obra del dia.

Se Realiza Demolicion de Placa para Acometida de Red Sanitaria Se Continua Con Amarrado de Vigas de Cimentacion del Pabellon del Sol Sector Cocinas, Se inicia Con Amarrado de Hierro Para pedestales sombrillas Pabellon del Sol, Se Realiza Fundido de Columnas (AA-A7 | (A-A-A6) del Pabellon de la iguana, Se Funde Viga de Cimentacion Pabellon de la iguana, Se Realiza Recoleccion y acopio de material de demolicion y Se Realiza orden y Aseo. Se Finalizan tareas del dia.

Firma

Camilo A. Saravia S.
Residente de Obra.

02 de Febrero de 2026.

Personal En Obra
- 17 Ayudantes de obra
- 2 Ayudantes Enterdidos.
- 5 Oficiales de obra
- 1 Residente SST.
- 1 Residente de obra.

Ausencias = 3.
- Carlos Salguero = Enfermedad General.
- Gerardo Cerrato = Enfermedad General.
- Michael Ortega = incapacidad por incidente laboral.

Clima = Nublado.

Actividades de Obra del dia.

Se Continua Con demolicion de Placa para Acometida Sanitaria, Se realiza desencofrado de Formaleta de Columnas, Se realiza desencofrado de vigas de cimentacion Pabellon de la iguana, Se Realiza Encofrado de 2 Columnas del Pabellon de la iguana, Se Realiza Encofrado de Pedestal (BB-B15), se Realiza Demolicion de Estructura que se Encontró en las Excavaciones de las zapatas de las Sombrillas Z3. Se Realiza Fundido de zapata (Z3-4) Sobado. Se Realiza Encofrado de viga de cimentacion con pabellon del Sol Sector Cocinas, Se realiza Perfilamiento de Excavaciones (BB-B1) (BB-B2) (BB-B3). Se Funde Pedestal (BB-B15). llega 1 Viade de 15 m3 de Afirmado, Se Finalizan actividades Sin novedad.

Firma

Camilo A. Sanabria G.
Residente de obra.

03 de Febrero de 2026.

Personal En obra
- 17 Ayudantes
- 2 Ayudantes Entendidos
- 5 Oficiales
- 1 Maestro
- 1 Residente SST
- 1 Residente de obra

Ausencias = 3.
- Maicol Ortega = incapacidad por Incidente laboral.
- Carlos Salguero = Enfermedad General (Industificado por el momento)
- Gerardo Serrato = Enfermedad General (Justificado).

Clima = Nublado

Actividades de obra del dia.

Se Continua Con Demolicion de Placa para Acometida Sanitaria Con Demoledor Neumatico, Se Continua Con Encofrado de Viga de Cimentacion Pabellon del Sol Eves (BA B5-B10) (BB-B5-B10), Se Realiza desencofrado de pedestal (BB B15) y se Procede a Realizar Compactacion de material en zona superior de la zapata. Se Realiza Fundido de solado Para zapata (Z3-4), Se Continua Con Encofrado de Columnas Pabellon de la iguana, Se Funden Columnas (AC-A7) (AB-A7), Se hace Excavacion para trasplante de Arbol, Se Realiza traslado de Arbol, Se Funde Columna (AB-A8), Mezcladora se daña. Se Recibe Hierro Para zapatas Z3, llega minicargador Con martillo demoledor se Procede a demoler tramo faltante de acometida sanitaria. se Empoca Columnas. Se finalizan Actividades Sin Novedades

Firma =

Camilo A. Sanabria G
Residente de obra.

04 de Febrero de 2026.

Personal En Obra
- 18 Ayudantes de obra
- 2 Ayudantes Entendidos
- 5 Oficiales de obra
- 1 Maestro
- 1 Residente de SST
- 1 Residente de obra.

Ausencias = 2
- Michael Ortega = incapacidad por Incidente laboral
- Gerardo Serrato = Incapacidad por Enfermedad General

Clima = Parcialmente Soleado.

Actividades de Obra del día

El contratista se encuentra realizando actividad de trabajo en altura en lo que respecta a la instalación de formaletas y fundida de columnas, Sin los respectivos cumplimientos legales en la normativa de la resolución para trabajo en altura resolucion 4272 de 2021, a pesar de que se ha solicitado de manera reiterativa que se cumplan con los requisitos mínimos para dicha actividad, por lo tanto la interventoria no aprueba la ejecución de la actividad y es obligación expresa del contratista continuar con el desarrollo de las actividades sin el cumplimiento legal de la resolución.

- Se Continua con Encofrado de Columnas Pabellon de Urgencias y Reunión SST Interventoria, la Igual, se Retira Mezcladora vigente para mantenimiento y se incorpora Mezcladora nueva verde se Instala Acero de Refuerzo para zapatas de Cimentacion (BB-B1)(BB-B2)(BB-B3), llega mini Cargador se Procede a realizar limpieza de zonas de trabajo, se Realiza levantamiento topografico para Acometido de aguas lluvias, se Procede a realizar Demolicion de Placa para Acometidas de Aguas lluvias, se Continua con demolicion de tanque encontrado en Excavacion para zapata 23-5, se realiza Comite de obra Con Interventoria y Cobernacion, se realiza Fundido de Viga de Cimentacion (BA, B5-B10)(BB, B5-B10) y se Funde zapatas faltantes P. Sd

Firma =
Camilo A. Sanabria G.
Residente de obra.

Personal En obra
- 19 Ayudantes de obra
- 2 Ayudantes Entendidos
- 6 Oficiales
- 1 Maestro
- 1 Residente SST
- 1 Residente obra

Ausencias = 2.
- Michael Ortega = Incapacidad Por Incidente laboral.
- Gerardo Serrato = Incapacidad Por Enfermedad General.

Clima = Nublado.

Actividades de obra del día.

Se Realiza desencofrado de viga de Cimentacion del Pabellon del Sol. Entre los Ejes (BA, B5 B10) (BB. B5 B10) Se Realiza Excavacion para zapata de viga de Cimentacion del Pabellon de la igoara (AC-A1). Se Funden Columnas. (AA-A8) (AB-A9), Se inicia Encofrado de Columnas (AA-A9) (AC-A9), Se Continua con Amare de hierro de Vigas de Cimentacion de Pabellon del Sol Sector (BA-B10, B15) (BB-B10, B15), Se realiza Encofrado de Pedestales (BB-B1) (BB-B2) (BBB3), Se Reciben 15m³ de Areron, Se Reciben 15m³ de Afirmado, Se reciben 50 bultos de Cemento, Se Funde Zapata (Z3-1), Se Realiza Demolicion mecanica con minicargador para acometida de Aguas lluvias, Se Realiza Retiro y acopio de Escombros con Retrita, Se Continua con Amarado de Hierro para Pedestales de zapatas Z3. Se Finalizan Actividades.

Firma =

Residente de Obra

06 de Febrero de 2026.

Personal En Obra
- 19 Ayudantes de Obra.
- 2 Ayudantes Enterados
- 7 Oficiales
- 1 Maestro
- 1 Residente SST.
- 1 Residente de Obra.

Ausencias: 1
- Michael Ortega = incapacidad por Incidente de Obra hasta el 10-02-2026.

Clima = Nublado.

Actividades de obra del dia

Se Realiza Desencofrado de Columnas Fundidas, Se Realiza, Desencofrado de Zapata 23, Se Realiza Instalacion de Base Granular para mejoramiento de Suelo Zapata Z1 para Fundir Solado de Limpieza en (AC-A1), Se Continua Con Encofrado de Columnas (AC-A8)(AC-A9). Se Continua con Amarrado de Hierro de Estribos de Columnas C3 y C4 Pabellon del Sol, Se hace retiro de Escombros con Retanita y Volqueta 7m de Capacidad, Se Realiza Fundido de Columna (AA-A9), Se Realiza Amarrado de Viga de Cimentacion Sector (BA-B10-B15) (BB-B10-B15), Llegan 50 bultos de Cemento, Se Funde Zapata (Z3-2), Se hace Fundido de Columna (AB-A9). Se Finalizan Actividades Sin Novedad.

Firma =

Camilo A. Sanabria G.
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Personal En Obra

- 19 Ayudantes de obra.
- 2 Ayudantes Entendidos.
- 7 Oficiales
- 1 Maestro de obra.
- 1 Residente SST
- 1 Residente de obra.

Ausencias = 1

- Michael Ortega = Incapacidad por Incidente laboral.

Clima = Nublado

Actividades de obra civil del dia.

Se Realiza Encofrado de columnas (BA-B11) (BB-B11) (BA-B7) (BB-B7), Se Realiza desencofrado de columna (AA-A9), Se Continua Con Amarre de hierro de Estribos de Columnas C3 y C4 del Pabellon del Sol, Se Realiza Relleno y Compactado de zapatas ya Fundidas Ejes (BB-B1) (BB-B2) (BB-B3), Se Realiza Centrado y Escuadra de posicionamiento de zapata Z3, Se Realiza Fundido de zapata (AC-A1) Z1, Se Funde columna Ejes (AC-A8). Se Finalizan tareas del día.

Firma =

Camilo Andres Cambia G.
Residente de obra

09 de Febrero de 2026.

Personal En Obra.

- 18 Ayudantes de Obra
- 2 Ayudantes Enterados
- 7 Oficiales
- 1 Maestro
- 1 Residente SST
- 1 Residente de obra

Ausencias = 2

- Michael Ortega = Incapacidad hasta el 10-02-2026 por Incidente laboral.
- Jose Daniel Herrera = Inasistencia por Injustificada

Clima = Nublado

Actividades del obra del día.

Se Inician labores Con Fundido de zapatas (Z3-3), Se Continua Con Amarre de Hierro de Estribos de Columnas C3 y C4, Se Realiza Plomado y Alineado de Formaletas para Posterior Vaciado de Concreto, se realiza Ubicacion de ejes y de Escuadra Para Zapata (Z3-4), Se Realiza Fundido de Columnas (BA-B11) (BB-B11) (BA-B7) (BB-B7) Se Realiza Vibrado de Concreto para Columnas, Se Realiza Encofrado de Columna (AB-A1), Se Realea Encofrado de Columna (AA-A2), Se Realiza llenado de Espacios entre vigas Con Afirmado Se Realiza Compactado de material Seleccionado Con Compactador de Planchuela, Se Realiza llenado de Zapatas parte Superior Zapatas (BB-B1-B2-B3) Se Finalizan Actividades Sin Novedad.

Firma =

Camilo A. Sandoval G.
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Personal de obra
- 18 Ayudantes de Obra
- 2 Ayudantes Entendidos
- 7 oficiales
- 1 Maestro
- 1 Residente SST
- 1 Residente de obra

Ausencias = 2
- Michael Ortega = Incapacidad hasta 10-02-26
- Jose Daniel Herrera = Ausencia Industrificada

Clima = Nublado.

Actividades de obra del día

Se inician labores Con Encofrado de Viga de Cimentacion Entre los Ejes (BA-BB-B11-B15), Se Realiza Encofrado de zapata (Z3-4), Se realiza Encofrado de Columna (AA-A2), Se hace Relleno de zona entre Vigas Para Placa de Contrapiso Pabellon de la iguana con Afirmado, Se realiza Compactacion de Afirmado Con Compactador de Plancha, se realiza Fundida de Columnas (AA-A1) (AA-A2), Se Realiza Fundido de zapata (Z3-4) Se hace desencofrado de Columnas de Columnas (BA-B10) (BB-B10) (BA-B7) (BB-B7), Se Reciben 80 Bultos de Cemento se continua con Relleno parte Superior de zapatas Pabellon del sol y pabellon de la iguana. Se Realiza Encofrado de Columnas, Se Encuentran entre los Ejes (AB-A2) (AB-A3) del Pabellon de la iguana y se Realiza Encofrado de Columnas entre los ejes (BA-B9) (BB-B9). Se hacen horas extras para Poder terminar Fundido de zapata (Z3-4) se Finalizan Actividades Sin novedad.

Firma =

Camilo A. Sarabia
Residente de Obra

11 de Febrero de 2026

Personal En Obra

- 18 Ayudantes
- 2 Ayudantes Entendidos
- 7 Oficiales
- 1 Maestro
- 1 Residente SST.
- 1 Residente de obra.

Ausencias = 1.

- Milcon Herrera = Enfermedad General.

Clima = Parcialmente Soleado

Charla = Comportamientos Seguros

Actividades de obra del dia

Se Realiza Senado con Afirmado para Instalacion de Mallas Electrosoldadas Pabellon de la Iguana, Se Realiza Fundido de Columnas del Pabellon de la Iguana, Se Realiza Excavaciones Para Acometida de tubería Sanitaria de 8", Se Inicia con Reubicacion de Campamento de obra, Se Realiza Fundido de viga de Cimentacion Pabellon del Sol Ejes (BA-B11-BB-B11 / BA-B15-BB-B15), Se Continua Con Encofrados de Columnas Pabellon de la Iguana, Se hace Instalacion de letreros de evacuacion y Señalizacion de obra, Se realiza Compactacion de Senado Pabellon de la Iguana Se Realiza Fundido de Columnas C3 y C4 Pabellon del Sol, Se Finalizan Actividades Sin Novedad.

Firma =

Camilo A. Saravia G.
Residente de obra.

12 de Febrero de 2026.

Personal En Obra
- 18 Ayudantes
- 2 Ayudantes Enterados
- 7 Oficiales
- 1 Maestro
- 1 Residente SST
- 1 Residente de Obra.

Ausencias = 1
- Milcionio Herrera = Enfermedad General

- Clima = Nublado.
- Charla = Cuidados de la Heramieta de trabajo.

Actividades de obra del dia

Se Inician labores con Instalacion de Cama de Arena para tubería de 6" Acometida Sanitaria, llega 1 Viaje de 7 m³ de Afirmado, se hace Instalacion de tubería de 6" Acometida Sanitaria Frente a Cocinas, se realiza Amarado de Hierro de Jonostilo para Pedestal de zapatas Z3, Se realiza Fundido de Columnas del Pabellon de la iguana. Se realiza Desencofrado de Columnas del Pabellon del sol ya Fundidos, se Realiza Encofrado de Columnas del Pabellon de la iguana, se Realiza Amarado de Hierro de Viga de Cimentacion Faltante Pabellon de la iguana, Se realiza Instalacion de malla Electrosoldada para Placa de Contrapiso Pabellon de la iguana, Se Continua Con Construccion de Campamento, Se Continua Con Instalacion de 2do tubo de 6" acometida Sanitaria, Se Realiza Relleno de Excavacion de Acometida Sanitaria y posterior compactacion, Se Realiza Encofrado de Columnas Pabellon del sol Se Finalizan Actividades sin Novedad.

Firma = [signature].
Camilo A. Sanabria G.
Residente de obra.

13 de Febrero de 2026.

Personal de Obra
- 18 Ayudantes de obra
- 2 Ayudantes Entendidos
- 7 Oficiales
- 1 Residente SST
- 1 Residente Obra

Ausencias = 1
- Milbonia Herrera = Enfermedad General.
- Clima = Lluvioso
- Charla = Riesgos y Peligros Según el Clima.

Actividades de Obra del día

Se Presentan lluvias hasta las 10:00 Am, se inica labores con Amarre de Hierro de Columnas del Pabellon del sol, se Continua con Perfilamiento de Excavacion Para Acometida de 8", Se Realiza Fundido de columnas C3 y C4 y Columnas C1, C2, Se Continua con Instalacion de malla electrosoldada, Se Realiza Encofrado de Viga de Cimentacion del Pabellon de la iguana, Se Recibe Volqueta Para Retiro de Escombros (15m³), Se Continua con Construccion de Campamento, Se Realiza Desencofrado de Columnas del día Anterior, Se Realiza 2do Retiro de Escombros, Se hace Instalación de tramo de Tuberia de 8". Se Finalizan Actividades Sin Novedad.

Firma = [signature]
Camilo A. Sanabria
Residente de Obra.

14 de Febrero de 2026.

Personal de obra

- 17 Ayudantes
- 2 Ayudantes Enterados
- 7 Oficiales
- 1 Maestro
- 1 Residente SST
- 1 Residente de obra.

Ausencias = 2.

- Milcionio Herrera = Enfermedad General.
- Michael Ortega = Sin Justificacion.

Clima = Nublado.

Charla = Riesgos de Caida en excavaciones, señalizacion en el Area de trabajo.

Actividades de obra del dia.

Se Inician labores con Instalación de tuberia de 8" Se Realiza, Relleno Para mejoramiento de Suelo Para Vigas de Cimentacion Pabellon del Sol, Se hace Instalacion de Cama de Arena Para Acometida de Tuberia de 8" Segundo tramo, Se hace desencofrado de Columnas, Trompo (Mezcladora) Se Envia a mantenimiento, Se hace Orden y aseo En toda la obra. Se Finalizan Actividades sin Novedad.

Firma = [signature].

Camilo A. Sarabia G.

Residente de obra.