CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO

CÓDIGO:	FAP022
VERSIÓN:	06B
VIGENCIA:	2017-01-31

No 2018-430-069418-2

unto: DESEMBOLSO CTO 2181363
Fecha Radicado: 12/12/2018 16:00:06 - Radicador AFINO
Destino Desembolsos Convenios- Remitente (TER) RB DE COLOMBIA
Bogota D.C. Calle 26 No 13 -19, Tel. 57(1)5940407
CONSULTE EL ESTADO DE SU RADICADO EN
http://www.fonade.gov.co/orfeo/consultaWeb

Sistema de Gestión - OrfeoGpl

El int … RB DE COLOMBIA S.A.
ha da … ido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO D … [X] … NUMERO DOCUMENTO: 860,004,030 OV: 1

TELÉFONO:	2102004	CORREO ELECTRÓNICO	cas-ltda@hotmail.com
No. CONVENIO	215041	No. CONTRATO	2181363

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	524,583,729
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

CONCEPTO PAGO FIJO:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No.1-COTORRA CORDOBA
CONCEPTO PAGO VARIABLE:	

FACTURA No. 1390 CUENTA DE COBRO [ ] DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL? No.

ANTICIPO: SI [ ] NO [X] % [ ] VALOR $ OTROS DESCUENTOS POR VALOR $

RETEGARANTIA: SI [ ] NO [X] % [ ] VALOR $ ESPECIFIQUE:

AMORTIZA: SI [X] NO [ ] % [ ] VALOR $ 116,574,162 ESPECIFIQUE:

INFORMACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	FECHA(S) DE PAGO	No. PLANILLA(S) DE PAGO	VALOR(ES) PAGADO(S)
EPS	05/10/2018 - 31/10/2018 -10/12/2018	8484752476 - 8485259615 - 8486505554	$4.272.800 / $1.365.200/ $1.312.300
AFP Y FSP	05/10/2018 - 31/10/2018 -10/12/2018	8484752476 - 8485259615 - 8486505554	$5.519.300 / $5.510.100/ $ 5.298.700
ARL	05/10/2018 - 31/10/2018 -10/12/2018	8484752476 - 8485259615 - 8486505554	$2.379.700 / $ 2.376.600/ $2.283.600

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

	ACEPTA - BENEFICIARIO	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR FONADE
				[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del Interventor
				[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales y autoriza el pago
FIRMA:				
NIT / C.C.:	3,229,626	41659878		17.173.342
NOMBRE:	JAVIER IGNACIO RESTREPO GIRALDO	MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO		MIGUEL ALFREDO CERMEÑO

3. PARA DILIGENCIAR POR FONADE

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN

[X] 1. Planillas de pago seguridad social	[ ] 7. Formato FAP025	[X] 13. Acta de recibo parcial y Balance Presupuestal	[X] 19. Certificación bancaria
[X] 2. Certificación de parafiscales	[ ] 8. Formato FAP027	[X] 14. Memoria de cantidades de obra	[ ] 20. Informe de avance
[X] 3. Factura	[ ] 9. Formato FAP028	[ ] 15. Acta de comité	[ ] 21. Informe final
[ ] 4. Cuenta de cobro/ Documento equivalente	[ ] 10. Formato FAP618	[ ] 16. Acta de obra	[ ] 22. Formulario AFC
[X] 5. RUT	[ ] 11. Acta de inicio	[ ] 17. Acta y/o recibo a satisfacción	[ ] 23. Certificación de Impuestos Municipales
[ ] 6. Formato FAP024	[ ] 12. Plan de inversión del anticipo	[ ] 18. Acta de liquidación	[ ] 24. Otros, indique cuales en la siguiente fila

PLAZO DEL CONTRATO (FECHAS)

INICIO [ ] FIN [ ] DESEMBOLSO Nº [ ] VALOR BRUTO $

CONVENIO	REGISTRO PRESUPUESTAL	ORDEN DE PAGO	CONSECUTIVO SISTEMA	VALOR $
215041	6252			

OBSERVACIONES:

APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697/2013 SI [X] NO [ ] VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO $ 524,583,729

AUTORIZA - GERENTE DEL CONVENIO (aplica para contratación derivada) o GERENTE DE ÁREA (aplica cuando el Supervisor de FONADE es el Gerente del convenio) ORDENADOR DEL GASTO

(NO APLICA PARA CONTRATOS) NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

¿RETIRA INFORME? SI [ ] NO [ ]

REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO | PROCESÓ - CONTABILIDAD | GIRÓ - PAGADURÍA

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

CONTRATISTA	NIT.
R.B. DE COLOMBIA S.A.	860.004.030-1
DIRECCION	**TELEFONO**
Carrera 14 No. 75-77 Of. 701	2102004-06-08
REGIMEN TRIBUTARIO	
IVA REGIMEN COMUN	
ACTIVIDAD ECONOMICA 4112 - TARIFA 6.9x1000	
NI AUTORRETENEDORES - NI GRANDES CONTRIBUYENTES	

RESOLUCION DIAN No. 320001289308 del 2015/07/13 - NUMERACION AUTORIZADA DEL RB 1001 AL RB 2000

FACTURA DE VENTA

Nº RB 1390

Fecha de Expedición: Diciembre 04 de 2018 Fecha de Vencimiento: Forma de Pago:

NOMBRE ENTIDAD PAGADORA	NIT
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	899.999.316-1
DIRECCION	TELEFONO
CALLE 26 No. 13-19	594 0407

CONCEPTO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 DEL CONTRATO No. 2181363 CUYO OBJETO ES DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, PLAN DE INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICIALIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE: COTORRA CÓRDOBA - GRUPO 2

COSTOS DIRECTOS CORTE No 1	**$ 410.337.549,00**
COSTOS INDIRECTOS	**$ 114.246.180,00**
ADMINISTRACION 21,13 %	$ 86.704.325,00
IMPREVISTOS 1%	$4.103.375,00
UTILIDAD 4,8%	$19.696.202,00
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	$3.742.278,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	$ 524.583.729,00
AMORTIZACION ANTICIPO 20%	$116.574.162,00
VALOR TOTAL A GIRAR ACTA PARCIAL No 1	$408.009.567,00

SON: CUATROCIENTOS OCHO MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.-

VALOR A PAGAR

$408.009.567,00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BCO BBVA No. 781-000302 A NOMBRE DE R.B. DE COLOMBIA S.A.

RESOLUCION DE FACTURACION No. 18762003989503 DEL 2017/07/12 - NUMERACION AUTORIZADA DEL RB 1001 AL RB 2000

R.B. DE COLOMBIA S.A.	FECHA RECIBIDO	ACEPTADA, Firma y Sello
FIRMA	DIA MES AÑO	C.C./NIT.

Esta Factura de Venta, se asimila para todos los efectos a un Título Valor conforme a lo dispuesto en la Ley 1231 de Julio 17 de 2008.
El incumplimiento del pago en el plazo pactado generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Impreso por GRAFEL IMPRESORES S.A.S. - NIt. 900.788.346-1 - Tel: 235 70 97

FONADE	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	FMI043
	GERENCIA DE PROYECTOS	VERSIÓN:	04B
		VIGENCIA:	2017-01-31

ACTA No. 1 PARCIAL - DE OBRA - COTORRA CORDBA

TIPO DE CONTRATO OBRA CONTRATO No. 2181363

OBJETO: DIAGNOSTICO, CONCERTACION, PLAN DE INTERVENCION Y EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE: COTORRA CORDOBA - GRUPO 2

CONTRATISTA : RB DE COLOMBIA S.A.

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDOBA MV

PERÍODO A PAGAR: DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

En Cotorra (Cordoba) a los tres (03) días del mes de DICIEMBRE del año 2018 se reunieron oficina de interventoría Representante Legal del Contratista JAVIER IGNACIO RESTREPO GIRALDO y Representante legal de Interventoría , MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS												
3.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	ML	1,00	$ 11.616,00	$ 11.616,00	-	1.208,00	1.208,00	-	$ 14.032.128,00	$ 14.032.128,00		
3.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	ML	1,00	$ 57.387,00	$ 57.387,00	-	1.780,00	1.780,00	-	$ 102.148.860,00	$ 102.148.860,00		
3.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	ML	1,00	$ 30.952,00	$ 30.952,00	-	911,00	911,00	-	$ 28.197.272,00	$ 28.197.272,00		
3.4	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	1,00	$ 275.781,00	$ 275.781,00	-	84,00	84,00	-	$ 23.165.604,00	$ 23.165.604,00		
3.5	Suministro e instalación de DUCHA. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	1,00	$ 139.797,00	$ 139.797,00	-	85,00	85,00	-	$ 11.882.745,00	$ 11.882.745,00		
3.6	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	1,00	$ 160.414,00	$ 160.414,00	-	87,00	87,00	-	$ 13.956.018,00	$ 13.956.018,00		
3.7	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR montado sobre mamposteria pañetada. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	1,00	$ 394.078,00	$ 394.078,00	-	56,00	56,00	-	$ 22.068.368,00	$ 22.068.368,00		
3.8	Suministro e instalación de LAVAPLATOS montado sobre mamposteria pañetada. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	1,00	$ 455.509,00	$ 455.509,00	-	42,00	42,00	-	$ 19.131.378,00	$ 19.131.378,00		
	APARATOS												
3.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO).	Und	1,00	$ 171.610,00	$ 171.610,00	-	-	-	-	$ -	$ -		
3.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL.	Und	1,00	$ 101.245,00	$ 101.245,00	-	-	-	-	$ -	$ -		
3.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR.	Und	1,00	$ 261.590,00	$ 261.590,00	-	1,00	1,00	-	$ 101.245,00	$ 101.245,00		
3.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS (incluye grifería).	Und	1,00	$ 231.689,00	$ 231.689,00	-	-	-	-	$ -	$ -		
	CONEXIONES DOMICILIARIAS						16,00	16,00	-	$ 3.707.024,00	$ 3.707.024,00		
3.13	Conexión domiciliaria a red de alcantarillado (silleta de 6" a 8")	Und	1	$ 143.235,00	$ 143.235,00	-							
3.14	Conexión domiciliaria a red de alcantarillado (silleta de 6" a 10")	Und	1	$ 159.959,00	$ 159.959,00	-	-	-	-	$ -	$ -		
3.15	Conexión domiciliaria a red de acueducto (Collarin de derivación de 4" x 1/2")	Und	1	$ 31.709,00	$ 31.709,00	-	-	-	-	$ -	$ -		
3.16	Tubería sanitaria PVC de 6"	ML	1	$ 128.400,00	$ 128.400,00	-	2,00	2,00	-	$ 63.418,00	$ 63.418,00		
3.17	Tubería de agua potable PVC de 1/2" o Manguera PF-UAD de 1/2"	ML	1	$ 48.772,00	$ 48.772,00	-	21,00	21,00	-	$ 2.696.400,00	$ 2.696.400,00		
3.18	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2". Incluye caja y registro. Para los municipio de Cotorra, La Aguada-Cordoba y Purto Berrio-Antioquia	Und	1	$ 183.170,00	$ 183.170,00	-	184,00	184,00	-	$ 8.974.048,00	$ 8.974.048,00		
							38,00	38,00	-	$ 6.960.460,00	$ 6.960.460,00		
	CAJAS DE INSPECCIÓN								-	$ -	$ -		
3.19	onstrucción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m (profundidad variable - ML) Aplica para INTRADOMICILIARIAS	ML	1,00	$ 265.089,00	$ 265.089,00	-	94,00	94,00	-	$ 24.918.366,00	$ 24.918.366,00		
3.20	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m (profundidad variable - ML) Aplica para DOMICILIARIA	ML	1,00	$ 350.707,00	$ 350.707,00	-	4,00	4,00	-	$ 1.402.828,00	$ 1.402.828,00		
	UNIDADES SANITARIAS NUEVAS - Incluye Capítulos (2 y 3)												
4.1	Unidad Sanitaria tipo 1 - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento.	Und	1,00	$ 2.924.819,00	$ 2.924.819,00	-	37,00	37,00	-	$ 108.218.303,00	$ 108.218.303,00		
4.2	Unidad Sanitaria tipo 2 - Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.	Und	1,00	$ 2.620.645,00	$ 2.620.645,00	-	1,00	1,00	-	$ 2.620.645,00	$ 2.620.645,00		
4.3	Unidad Sanitaria tipo 3 - Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento	Und	1,00	$ 3.297.189,00	$ 3.297.189,00	-	-	-	-	$ -	$ -		
4.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial para minusválidos (incluye cubrerta con teja en fibrocemento)	Und	1,00	$ 3.425.665,00	$ 3.425.665,00	-	1,00	1,00	-	$ 3.425.665,00	$ 3.425.665,00		
	CIMENTACIÓN												
5.1	Relleno compactado con material de sitio	M3	1,00	$ 12.826,00	$ 12.826,00	-	-	-	-	$ -	$ -		
5.2	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3	1,00	$ 42.458,00	$ 42.458,00	-	-	-	-	$ -	$ -		

FONADE

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO:	FMI043
VERSIÓN:	04B
VIGENCIA:	2017-01-31

	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS														
6.1	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3	1,00	$ 580.211,00	$ 580.211,00	-	1,00	1,00	-	$ -	$ -				
6.2	Acero de refuerzo	KG	1,00	$ 3.679,00	$ 3.679,00	-	37,00	37,00	-	$ 580.211,00	$ 580.211,00				
6.3	Malla electrosoldada de e=6mm de 0.15 m x 0.15 m	M2	1,00	$ 12.110,00	$ 12.110,00	-	-	-	-	$ 136.123,00	$ 136.123,00				
6.4	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m)	M2	1,00	$ 52.013,00	$ 52.013,00	-	204,00	204,00	-	$ -	$ -				
6.5	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor	M2	1,00	$ 60.629,00	$ 60.629,00	-	-	-	-	$ 10.610.652,00	$ 10.610.652,00				
6.6	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3	1,00	$ 359.400,00	$ 359.400,00	-	3,00	3,00	-	$ -	$ -				
	MAMPOSTERIA									$ 1.078.200,00	$ 1.078.200,00				
7.1	Mamposteria en bloque de arcilla No. 4 o similar	M2	1,00	$ 29.010,00	$ 29.010,00	-	49,00	49,00	-	$ -	$ -				
7.2	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla	Und	1,00	$ 6.977,00	$ 6.977,00	-	73,00	73,00	-	$ 1.421.490,00	$ 1.421.490,00				
	MORTEROS									$ 509.321,00	$ 509.321,00				
8.1	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2	1,00	$ 14.141,00	$ 14.141,00	-	309,00	309,00	-	$ 4.369.569,00	$ 4.369.569,00				
8.2	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2	1,00	$ 16.007,00	$ 16.007,00	-	85,00	85,00	-	$ 1.360.595,00	$ 1.360.595,00				
8.3	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso ducha de 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2	1,00	$ 17.315,00	$ 17.315,00	-	-	-	-	$ -	$ -				
	ADECUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO														
9.1	Suministro e instalacion de Puerta metalica con marco calibre 20	Und	1,00	$ 307.571,00	$ 307.571,00	-	34,00	34,00	-	$ 10.457.414,00	$ 10.457.414,00				
9.2	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	1,00	$ 55.212,00	$ 55.212,00	-	37,00	37,00	-	$ 2.042.844,00	$ 2.042.844,00				
9.3	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	1,00	$ 213.093,00	$ 213.093,00	-	-	-	-	$ -	$ -				
9.4	Suministro e instalación de sifón (incluye rejilla).	Und	1,00	$ 16.314,00	$ 16.314,00	-	-	-	-	$ -	$ -				
9.5	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	1,00	$ 21.910,00	$ 21.910,00	-	-	-	-	$ -	$ -				
9.6	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye fijación	M2	1,00	$ 49.694,00	$ 49.694,00	-	-	-	-	$ -	$ -				
9.7	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26.	ML	1,00	$ 19.160,00	$ 19.160,00	-	71,00	71,00	-	$ 3.528.274,00	$ 3.528.274,00				
9.8	Suministro e instalación de llave de jardín (Grifo).	Und	1,00	$ 13.501,00	$ 13.501,00	-	-	-	-	$ -	$ -				
9.9	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	1,00	$ 31.988,00	$ 31.988,00	-	-	-	-	$ -	$ -				
9.10	Rotura y adecuación de punto de desagüe bateа en cemento para conexión de red sanitaria	Und	1,00	$ 13.770,00	$ 13.770,00	-	-	-	-	$ -	$ -				
	ACABADOS														
10.1	Recuperación de piso en cerámica	M2	1,00	$ 36.233,00	$ 36.233,00	-	5,00	5,00	-	$ 181.165,00	$ 181.165,00				
10.2	Recuperación de piso en concreto	M2	1,00	$ 22.320,00	$ 22.320,00	-	9,00	9,00	-	$ 200.880,00	$ 200.880,00				
10.3	Recuperación de piso esmaltado (color a definir)	M2	1,00	$ 16.604,00	$ 16.604,00	-	14,00	14,00	-	$ 232.456,00	$ 232.456,00				
10.4	Resane de regatas	ML	1,00	$ 6.210,00	$ 6.210,00	-	174,00	174,00	-	$ 1.080.540,00	$ 1.080.540,00				
10.5	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	M2	1,00	$ 34.074,00	$ 34.074,00	-	194,00	194,00	-	$ 6.610.356,00	$ 6.610.356,00				
10.6	Enchape piso blanco (0,20 x 0,20) metros	M2	1,00	$ 42.835,00	$ 42.835,00	-	207,00	207,00	-	$ 8.866.845,00	$ 8.866.845,00				
10.7	Carburo blanco con acronal para muro interior y exterior (3 manos)	M2	1,00	$ 5.610,00	$ 5.610,00	-	890,00	890,00	-	$ 4.992.900,00	$ 4.992.900,00				
										$ -					
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS															
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 17.983.892,00	-			$ -						
	ADMINISTRACION	21,13%			$ 5.007.077,00				$ -	455.930.610,00	455.930.610,00				
	IMPREVISTOS	1,00%			$ 3.799.998,00				$ -	126.940.200,00	126.940.200,00				
	UTILIDAD	4,89%			$ 179.839,00				$ -	96.338.136,00	96.338.138,00				
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD	19%			$ 863.227,00				$ -	4.559.306,00	4.559.306,00				
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS- LICITACION					$ 164.013,00				$ -	21.884.669,00	21.884.669,00				
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS MVCT					$ 22.990.979,00				$ -	4.158.087,00	4.158.087,00				
					$ 2.152.564.804,00				$ -	582.870.810,00	582.870.810,00				1.566.693.784,00

FONADE	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	FMI043
		VERSIÓN:	04B
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2017-01-31

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$	2,229,498,104,00
APORTE MVCT - CONSULTORIA	$	76,933,500,00
APORTE MVCT - EJECUCION DE OBRA COTORRA	$	2,152,564,604,00
V/R ADICIONES:	$	-
V/R ACTUAL CONTRATO:	$	2,229,498,104,00

V/R ANTICIPO: $ 430,512,921,00
% ANTICIPO : 20%
% RETEGARANTIA :

NO.	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCION GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No.1-COTORRA CORDOBA		$ 524,583,729,00	24,37%		116,574,162,00	313,938,759,00	406,009,567,00	1,627,980,875,00	24,37%
	TOTAL		$ 524,583,729,00	24,37%		116,574,162,00	313,938,759,00	406,009,567,00	1,627,980,875,00	24,37%

FECHA DE ELABORACION: DICIEMBRE 3 DE 2018

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: JAVIER IGNACIO RESTREPO GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: MARY LUZ MEJIA DE PIMARCIO
REPRESENTANTE LEGAL

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre:

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capitulos correspondientes b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoria, o por el Director de Obra, o Consultoria y por el Director de Interventoria e)Anexar los memorias de cantidades de obra las cuales soportan las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoria: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoria Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoria. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre

Avalo - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial Esta revision consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACION DE FONDOS)

Código	Version	Vigencia
FOPM26	01	23/08/2005
	02	08/12/2006