FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No 33 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☐ **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-1798-2023 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐
CONCURSO DE MÉRITOS ☑

IDU-CMA-DG-012-2023 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDADES DE USAQUEN Y CHAPINERO (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-1739-2023 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 80 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 46.886.674.135,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL NORTE (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERÍA (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.784.041-4 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) DTP WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

SUPERVISOR (A) DTC ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ - DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	22/10/2024	**PLAZO**	3 MESES Y 20 DIAS
	No.	2	**DE FECHA**	21/03/2025	**PLAZO**	3 MESES Y 24 DIAS
	No.	3	**DE FECHA**	19/9/2025	**PLAZO**	5 MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	12 MESES Y 14 DIAS

ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
ADICIONES:	**No.**	1	**DE FECHA**	21/03/2025	**VALOR**	$ 866.005.874,00
	No.	2	**DE FECHA**	19/09/2025	**VALOR**	$ 1.937.798.578,00
	No.	3	**DE FECHA**	31/12/2025	**VALOR**	$ 9.185.501.945,00
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	$ 11.989.306.397,00

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 58.875.980.532,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No.	**11**	**DE SUSPENSION**	**No.**	1	**DE FECHA**	7/02/2025	**No. DIAS**	18
ACTA No.	**12**	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	1	**DE FECHA**	24/02/2025	**No. DIAS**	8
ACTA No.	**13**	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	2	**DE FECHA**	4/03/2025	**No. DIAS**	7
ACTA No.	**15**	**DE SUSPENSION**	**No.**	2	**DE FECHA**	14/03/2025	**No. DIAS**	6
ACTA No.	**20**	**DE SUSPENSION**	**No.**	3	**DE FECHA**	11/07/2025	**No. DIAS**	15
ACTA No.	**21**	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	1	**DE FECHA**	25/07/2025	**No. DIAS**	16
ACTA No.	**23**	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	2	**DE FECHA**	8/08/2025	**No. DIAS**	8

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No 33 **SUSPENSION** ☑ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☐ **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

ACTA No.	24	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	3	**DE FECHA**	19/08/2025	**No. DIAS**	13
ACTA No.	25	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	4	**DE FECHA**	1/09/2025	**No. DIAS**	4
ACTA No.	27	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	5	**DE FECHA**	5/09/2025	**No. DIAS**	3
ACTA No.	28	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	6	**DE FECHA**	8/09/2025	**No. DIAS**	5
ACTA No.	29	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	7	**DE FECHA**	12/09/2025	**No. DIAS**	4

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION **No. DIAS** 107

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No.	33	**DE SUSPENSION**	**No.**	4	**DE FECHA**	19/02/2026	**No. DIAS**	12
ACTA No.	N/A	**AMPLIACION DE SUSPENSION**	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A

FECHA DE REINICIACIÓN 3 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2026 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 4 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2032 (Año)

Las partes representadas por: N/A
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA e ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisores (a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **SUSPENDER el** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. CAUSAS

Teniendo en cuenta el Acta No. 53 de Suspensión No. 4 del Contrato de Obra IDU-1739-2023 en la cual se manifiesta la necesidad de suspensión del proyecto motivada por la falta de Resolución Silvicultural, teniendo en cuenta que en el Decreto 531 de 2010, derogado y compilado por el articulo 450 del Decreto Único Sectorial 646 de 2025, Capítulo V Permisos y Autorizaciones, en su articulo 10° establece la necesidad de obtener el permiso silvicultural, antes del realizar intervenciones, en el siguiente sentido: *"Cuando el arbolado requiera ser intervenido por la realización de obras de infraestructura, el solicitante radicará en debida forma el proyecto a desarrollar y la Secretaría Distrital de Ambiente previa evaluación técnica emitirá el acto administrativo autorizando la intervención"*. Así las cosas, en aras de contar con el permiso precitado, que permita satisfacer la necesidad pública para la cual se suscribió el Contrato de Obra No. 1739 de 2023 y el Contrato de Interventoría 1798 de 2023, garantizar los fines de la contratación estatal y salvaguardar el interés general.

Es necesario precisar que el Consejo de Estado ha manifestado que *"... durante la ejecución de los contratos, en especial los de tracto sucesivo o ejecución prolongada en el tiempo, es común que las partes suscriban acuerdos bilaterales tendientes a introducir modificaciones en diferentes aspectos que fueron pactados en su celebración, lo cual llevan a cabo a través de adiciones en valor, prórrogas, otrosíes, suspensiones, etc., en los cuales se presenta una manifestación de voluntad de los contratantes que los obliga en los términos allí dispuestos y en la misma forma en que lo hizo el contrato principal que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1602 del C.C., es ley para las partes..."* (Consejo de Estado, Sentencia del 21 de marzo de 2025, Expediente No. 25000-23-26-000-2011-00549-01 (61936), C.P. María Adriana Marín)

A su vez, en el numeral 35.1 de la cláusula 35 del Contrato de Interventoría, se previo que posibilidad de suspender el Contrato 1798 de 2023, cuando el Contrato de Obra haya sido suspendido en los siguientes términos:

"Por circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente comprobadas, por decisión conjunta del Interventor y el IDU o por suspensión en la ejecución del Contrato de Obra, se suspenderá temporalmente la ejecución del presente Contrato de Interventoría, lo cual se reconocerá mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento...".

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **CONSTRUCCIONES** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**
DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS**

ACTA No 33 **SUSPENSION** ☑ **DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**
AMPLIACION DE SUSPENSION ☐

Así pues, tomando en consideración que los motivos que dan origen a la suspensión del Contrato IDU 1739 del 2023, no son imputables al Interventor, pero que derivado de la suspension del Contrato de Obra y en aplicación de lo dispuesto en la cláusula 35 del Contrato de Interventoría, se hace necesario solicitar la supensión del Contrato No. 1798 de 2023, por el mismo término del contrato de obra, es decir, durante 12 días calendario, contados a partir de la suscripción de la firma de la presente acta, con fecha de reinicio el 3 de marzo de 2026.

No obstante, como se deberán continuar adelantando las actividades sociales, la operación de las actividades de la Sala de Exhibición del Corredor de la Séptima y la Atención de los requerimientos de la comunidad por parte del Contratista de Obra, durante el período de suspensión del Contrato IDU 1739 del 2023, se requiere dar aplicación al numeral 6.7 de la cláusula sexta del Contrato de Interventoría, para que ésta efectúe el control y seguimiento de las actividades que realizará el Contratista de Obra, durante el período de suspensión, en aras de garantizar los intereses del IDU y las finalidades de la contratación estatal realizada por la Entidad Contratante.

MANIFESTACIONES DEL IDU:
1. La Oficina de Gestión Ambiental ha adelantado gestiones de impulso, y trámites con el fin de obtener la licencias asi:
- Mediante oficio IDU OGA 202517500647551 con radicado No. 2025ER130044 del 17 de junio de 2025, se solicitó por parte del Instituto a la SDA se diera IMPULSO PROCESAL a la actuación administrativa, teniendo en cuenta el oficio 202517500083451 del 24/01/2025 con radicado SDA 2025ER21872 del 28/01/2025, por el cual el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU atendió los requerimientos emitidos por la SDA, en aras de impartirle celeridad al trámite silvicultural solicitado.
- Posteriormente, en cumplimiento de lo ordenado en el Auto SDA No. 05448 del 10 de agosto de 2025, se realizaron mesas de trabajo en conjunto con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Secretaría Distrital de Ambiente-IDU, Jardín Botánico de Bogotá-JBB, Interventoría MAB y Contratista Consorcio Vial del Norte con el fin de revisar y actualizar los diseños de arbolado urbano y jardinería asociados al Contrato de Obra IDU No. 1739-2023. Como resultado de dichas mesas el 10 de diciembre de 2025, se elaboró y suscribió el Acta de Aprobación de Diseños de Arbolado y Jardinería 1265F, correspondiente a la actualización del Acta No. 1265 E-2024 del 07 de octubre de 2024.
- En cumplimiento del Auto SDA No. 05448 del 10 de agosto de 2025, el IDU mediante oficio OGA 202517501337061 presentó y radicó a la Secretaría con radicado No. 2025ER299084 del 17 de diciembre de 2025, el Acta de Aprobación de Diseños de Arbolado y Jardinería No. 1265 F del 10 de diciembre de 2025, el cronograma de intervención y la actualización del inventario forestal.
- Así mismo, en cumplimiento del Auto de la SDA No. 07926, mediante oficio OGA 202517501337051 con radicado No. 2025ER299242 del 17 de diciembre de 2025, se dio atención al requerimiento de información complementaria de acuerdo con la visita técnica de evaluación silvicultural relacionado con la solicitud de autorización de tratamiento silvicultural para treinta y seis (36) individuos arbóreos y un (1) seto, ubicados en espacio público en la AK 7 entre Calle 99 a Calle 127, dentro del trámite con radicado SDA No. 2025ER35040 del 13 de febrero de 2025 (Expediente SDA-03-2025-595).
- La Secretaría Distrital de Ambiente mediante el AUTO – SDA No. 00399 del 02 de febrero de 2026, declara cerrada la etapa probatoria y se dispone a continuar con la evaluación para la adopción de la decisión de fondo dentro de un trámite administrativo ambiental.
- El día 18 de febrero de 2026, la SDA realizó visita de evaluación al proyecto Corredor Verde en atención AUTO- SDA No. 00399 de febrero 2 de 2026 para la intervención de los individuos arbóreos y setos, para la ejecución del contrato de obra IDU No. 1739 - 2023.

Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación parcial de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión. El contrato podrá ser reiniciado antes de la fecha establecida en la presente acta, en caso de que las causas de suspensión sean superadas, en cuyo caso se debe suscribir acta reinicio.

El Interventor se compromete, siempre y cuando no existan circunstancias ajenas a su control que lo impidan, a terminar el objeto contratado en el

plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	**CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS**	**2**

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **CONSTRUCCIONES** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**
DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS**

ACTA No 33 **SUSPENSION** ☑ **DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**
AMPLIACION DE SUSPENSION ☐

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECINUEVE (19) días del mes de FEBRERO de 2026
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) NA
Representante Legal del Contratista
Nombre de la firma contratista

(Firma)
(Nombre) ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal del Interventor
Nombre de la firma interventora

(Firma)
(Nombre) MARCELA FORERO MEJÍA
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - DTP
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MARIA PAULA ZAMUDIO ACOSTA
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - STEST
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
Director Técnico de Proyectos
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MAÑOSALVA
Subdirector General de Infraestructura - Ordenador del Gasto
VB Hector Hernandez
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.