CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G2-2024-834

Bogotá D. C., 20 de febrero de 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20262100095632 Código Web: 5JD)bo
FECHA:20-02-2026 14:42:45 FOLIOS: 1011
RADICADOR: ROOSEVELT BERRIOS PAEZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28
ASUNTO: REMISION INFORMES MENSUALES DE OBRA NO 1
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4060-2024, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **REMISION INFORMES MENSUALES DE OBRA No. 13**

Cordial saludo,

Por medio de la presente se remiten los informes de obra No. 13, realizados por el CONSORCIO BELZCON IDRD 1, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2025:

INFORME	FOLIOS
COMPONENTE SOCIAL	1 – 80 folios – (01) tomo
COMPONENTE TÉCNICO	81 – 341 folios – (02) tomos + 1CD
COMPONENTE AMBIENTAL	342 – 414 folios – (01) tomo
COMPONENTE SST	415 – 626 folios – (01) tomo
COMPONENTE CALIDAD	627 – 1010 folios – (02) tomos

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (1010) folios – (07) tomos + 1 CD
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"



CONTRATO DE OBRA No IDRD-SG-4060-2024

INFORME DE GESTION SOCIAL No. 13

VERSIÓN 1


CONSORCIO BELZCON IDRD 1

DICIEMBRE DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	03-12-2025	Documento original	80

CONTROL DE APROBACIONES

Elaborado por:	Validado Por:
	
T.S. Viviana Paulina García Mancipe	Ing. Enrique Guzmán
Residente Social Contratista	Director de Obra Contratista


Revisado Por:	Aprobado Por:
	
T.S María del Rosario Cárdenas Junca	T.S María del Rosario Cárdenas Junca
Residente Social de Interventoría	Residente Social de Interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCIÓN 5
2. ALCANCE 6
3. MARCO JURIDICO 7
4. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 10
4.1. Objetivo General 10
4.2. Objetivos Específicos 10
5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 11
6. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL 13
6.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 13
6.2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 15
a. Volantes de Información 15
b. Valla Informativa 15
c. Convocatorias 16
6.3. PROGRAMA DE PARTICIPACION Y CONTROL 16
d. Reunión de Inicio 17
e. Reunión de avance de obra 17
f. Reunión de Finalización de La Obra 17
g. Reuniones adicionales y/o extraordinarias 17
h. Comités de Participación Ciudadana 18
6.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 18
6.5 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS 21
a. Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio y Cierre 21
b. Levantamiento actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes 21
a. Desmonte y entrega de mobiliario existente 21
6.6 PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 22
6.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL 25
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 26
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 26
TALLERES DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 28
OTRAS ACTIVIDADES 32
7. PROGRAMA DE REPORTES E INFORMES 33
a. Evaluación 33
b. Seguimiento 33
c. Informe Mensual 33
d. Informe Final 33
e. Productos Entregables 34

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Marco Jurídico 7
Tabla 2. Información del Contrato 11
Tabla 3. Identificación de impactos 13
Tabla 4. Relación pendones informativos 15
Tabla 5. Volantes de convocatoria 16
Tabla 6. Indicador de cumplimiento de divulgación 16
Tabla 7. Reuniones de finalización 17

Tabla 8. Reuniones extraordinarias 18
Tabla 10. Indicador de cumplimiento de información 18
Tabla 11. Atenciones ciudadanas 19
Tabla 12. Información atención a la comunidad 20
Tabla 13. Indicadores de cumplimiento Atención al Ciudadano 21
Tabla 14. Indicador de cumplimiento Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas 22
Tabla 15. Personal femenino vinculado 22
Tabla 16. Personal vulnerable vinculado 23
Tabla 17. Personal no calificado de las localidades intervenidas vinculado 23
Tabla 18. Personal joven vinculado 23
Tabla 19. Personal adulto vinculado 24
Tabla 20. Indicador de cumplimiento Contratación de Mano de Obra 25
Tabla 22. Indicador de cumplimiento Sostenibilidad Social 32

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Sexo de los encuestados 26
Ilustración 2. Edad de los encuestados 27
Ilustración 3. Nivel educativo de los encuestados 27
Ilustración 4. Actividad de los encuestados 28
Ilustración 5. Estrato socioeconómico de los encuestados 28
Ilustración 6. Fomento de actividades recreo deportivas en la comunidad 29
Ilustración 7. Mejoramiento de su calidad de vida 29
Ilustración 8. Percepción del parque: más agradable 30
Ilustración 9. Percepción del parque: más limpio 30
Ilustración 10. Percepción del parque: más seguro 30
Ilustración 11. Nivel de satisfacción con la intervención realizada 31

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Registro fotográfico 16
Anexo 2. Soportes de convocatoria 16
Anexo 3. Soportes reuniones de finalización 17
Anexo 4. Soportes reunión extraordinaria 18
Anexo 5. Consolidado de atenciones ciudadanas 20
Anexo 6. Tabulación de encuestas de percepción 32
Anexo 7. Copia correos electrónicos 33

1. INTRODUCIÓN

El presente documento describe las actividades desarrolladas por parte del componente social, en cumplimiento de lo establecido en la Guía de Gestión Social para la Red Distrital de Parques, presentando de manera clara la implementación de actividades del componente desde una perspectiva de responsabilidad social, en cumplimiento del contrato IDRD SG 4060 de 2024, cuyo objeto es "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

El presente Informe de Gestión Social, presenta el desarrollo de los siete programas principales de acción ejecutados por el Consorcio Belzcon IDRD 1, en cumplimiento de lo requerido en el anexo técnico. Su objetivo principal consiste reportar el cumplimiento de lo propuesto en el Plan de Gestión Social, encaminado a prevenir, controlar y/o mitigar los impactos que se pudiesen generar por las obras de manera oportuna y eficiente.

Desde esta perspectiva, el presente informe reporta la implementación de los siguientes programas durante el décimo tercer periodo de ejecución, comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025:

- Programa de Información y Divulgación
- Programa de Participación y Control Social
- Programa de Atención a la Ciudadanía
- Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas
- Programa de Apoyo a la Contratación de Mano de Obra no Calificada
- Programa de Sostenibilidad Social
- Programa de Reportes e Informes

2. ALCANCE

El presente informe consolida las acciones adelantadas desde el componente social para garantizar el cumplimiento en lo propuesto desde esta área en el Plan de Gestión, para garantizar la participación ciudadana de las comunidades del área de influencia directa del proyecto; así mismo, busca presentar el contexto social de los parques objeto de intervención en desarrollo del presente contrato, identificando actores sociales e institucionales que intervienen en el espacio, así como los usos actuales y apropiaciones preexistentes y/o esperadas por la comunidad.

Cabe destacar que el alcance en las actividades a desarrollar desde el componente social, corresponden de manera estricta al desarrollo de las actividades constructivas que se ejecutan en cada uno de los parques priorizados, con base en los presupuestos avalados por la interventoría y el IDRD.

3. MARCO JURIDICO

La Carta Magna de Colombia, plantea mecanismos de participación ciudadana para involucrar a las comunidades en la construcción de normatividad, toma de decisiones, rendición de cuentas, y acciones respecto a la afectación de su vida económica, política, administrativa y cultural, es por eso que con el fin de involucrar a las comunidades en el marco del bien colectivo y defensa de los intereses comunes (Ley 99 de 1993 Títulos X y XI, Artículos 69 al 76 y la Ley 134 de 1993) se han generado espacios para permitir relaciones cercanas entre la sociedad y el estado, siendo los ciudadanos interlocutores legítimos para proteger el patrimonio, los derechos comunes y particulares, el espacio, el entorno, la integridad y conservación del medio ambiente.

Tabla 1. Marco Jurídico

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
Constitución Política de Colombia de 1991 - Asamblea Nacional Constituyente	Los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política establecen en el marco del Estado Social Derecho sus principios democráticos, participativos y pluralistas, con prevalencia en el interés general y por tanto la importancia de la participación ciudadana en las decisiones que los afectan a fin de garantizar el cumplimiento y efectividad de los principios, derechos y deberes sociales y del Estado consagrados en la Carta Constitucional. En relación con los derechos colectivos y del ambiente los Artículos 78 y 79 señalan que el Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen, así como la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos, a fin de garantizar el derecho que tienen todas las personas de gozar de un ambiente sano.

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
	Artículo 80: Señala que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo, su sostenibilidad, su conservación, su restauración o sustitución. Artículos 7 y 330 (Parágrafo), indican que la participación ciudadana, entendida como premisa fundamental de índole constitucional, se perfecciona y desarrolla mediante los mecanismos de participación allí establecidos, tales como: Derechode Petición (Art. 23), Acción de Tutela (Art. 86), Acción de Cumplimiento (Art. 87), Acciones Populares y de Grupo (Art. 88). Artículo 90: establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños jurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.
Ley 134 de 1994 Congreso de Colombia	Normas sobre mecanismos de participación ciudadana
Ley 1955 de 2019	"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad."
Acuerdo 761 de 2020	"Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"
Ley 134 de 1994	"Por lo cual se establecen los mecanismos de participación ciudadana"
Ley 1755 de 2015	"Por medio del cual se regula el Derecho fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
Ley 1757 de 2015	Por el cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".
Decreto 263 de 2003	Por el cual reglamentaran los artículos 6° y 10° del Acuerdo Distrital 078 de 2002 que dicto normas para la administración y Sostenibilidad del sistema Distrital de Parques" señala el objetivo de los comités locales de control social de los parques metropolitanos, zonales y vecinales del sistema distrital de parques."
Decreto Distrital 215 de 2005	"Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" Modificado por el art.23, Decreto Distrital 527 de 2014.

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
Decreto 308 de 2006	"Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, Distrito Capital". Título III Política de Gestión para la sostenibilidad, Capitulo II Estrategia de Gestión Social".
Decreto 448 de 2007	"Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana".
Decreto 371 de 2010	Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y Organismos del Distrito Capital".
Decreto Distrital 503 de 2011	"Por la cual se adopta la política pública de participación incidente para el Distrito Capital".
Decreto 483 de 2018	"Por el cual se modifica el Decreto Distrital 229 de 2015," Por medio del cual se adopta la Política pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 557 de 2018	"Por medio del cual se adopta el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos recreativos y deportivos para Bogotá D.C – DRAFE y se dictan otras medidas".
Decreto 197 de 2014	"Por medio del cual se adopta la Política Publica Distrital de servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C"
Directiva 001 2017	Democratización de las oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la Ciudad.
Decreto 332 de 2020	Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital

Fuente: Constitución Política de Colombia y Guía de Gestión Social para la Red de Parques

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

4.1. Objetivo General

Describir las actividades realizadas por el Consorcio Belzcon IDRD 1, encaminadas al cumplimiento de las obligaciones de gestión social para el desarrollo del contrato de obra 4060-2024, según las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los criterios de calidad, oportunidad y veracidad, así como la presentación de los resultados de la ejecución, para el décimo tercer mes comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025.

4.2. Objetivos Específicos

- Presentar el avance en el desarrollo de las actividades sociales por parte del Consorcio Belzcon IDRD 1, dando cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Gestión Social.
- Evidenciar los procesos de ejecución y seguimiento adelantados desde el contratista, en cumplimiento de cada uno de los programas establecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD para la ejecución de obras de infraestructura urbana.

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El contrato 4060 de 2024 se firmó entre Consorcio Belzcon IDRD 1 y el Instituto de Recreación y Deporte IDRD, pretende beneficiar a los habitantes de diferentes localidades del distrito capital, atendiendo de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramiento integral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas, de los parques asignados para tal fin con un manejo presupuestal a monto agotable.

Tabla 2. Información del Contrato

CONTRATANTE **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**	
Profesional de apoyo a la supervisión técnica:	Iván Velásquez
Profesional de apoyo a la supervisión Social:	Claudia Milena Corredor
INTERVENTORÍA **Contrato IDRD - 4080- 2024**	
Interventoría:	Consorcio Santa Teresa 28
Director de Interventoría:	Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Residente Social:	María del Rosario Cárdenas Junca
Objeto:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD.
Duración inicial del contrato:	Ocho (8) meses
Fecha de inicio del proyecto:	20 de noviembre de 2024
Prorroga 1:	Cuatro (4) meses
Fecha de Terminación:	19 de noviembre de 2025
Prorroga 2:	Un (1) meses
Fecha de Terminación:	19 de diciembre de 2025
CONTRATISTA **Contrato IDRD– 4060 - 2024**	
Contratista:	Consorcio Belzcon IDRD 1
Director de Obra:	Enrique Guzmán

Residente Social:	Viviana Paulina García Mancipe
Objeto:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD
Duración inicial del contrato:	Ocho (8) meses
Fecha de inicio del proyecto:	20 de noviembre de 2024
Prórroga 1:	Cuatro (4) meses
Fecha de Terminación:	19 de noviembre de 2025
Prorroga 2:	Un (1) meses
Fecha de Terminación:	19 de diciembre de 2025

6. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

La Gestión Social comprende el conjunto de actividades cuyo objetivo es garantizar que la comunidad conozca, apropie y participe, en el desarrollo de las actividades de obra, sean estas mantenimiento, adecuación, rehabilitación y/o reconstrucción de los parques priorizados para el presente contrato, y se generen espacios para la interacción permanente con los ciudadanos y las ciudadanas ubicados en el área de influencia directa e indirecta del proyecto y efectuar una gestión eficiente, que cumpla con las expectativas de los beneficiarios.

Con base en lo anterior, a continuación se presenta el desarrollo de la gestión social durante el décimo tercer mes de ejecución de contrato a partir de los siete programas sociales.

6.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Se consideran impactos aquellos efectos directos sobre los residentes en el área de influencia (tanto directa como indirectamente) de la intervención. Estos impactos pueden clasificarse según su duración (permanente/transitorio), la población que afectan (directa/indirectamente) y el tipo de afectación (positivo/negativo), entre otros aspectos.
Durante el presente periodo se mantienen los impactos identificados previo a las actividades de obra, los cuales se pretende mitigar con la ejecución del Plan de Gestión Social propuesto para aval de la interventoría y la entidad.

Tabla 3. Identificación de impactos

PROCESO	ZONA - LUGAR	ACTIVIDAD	IMPACTO		SITUACIÓN	CALIFICACIÓN	MEDIDAS A TOMAR
			DESCRIPCION	COMPETENCIA			
PRELIMINAR Y OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	PRELIMINAR / OBRA	DESINFORMACION	SOCIAL	CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD POR DESCONOCIMIENTO DEL PROYECTO, SU ALCANCE O DESARROLLO	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	REUNIONES INFORMATIVAS PIEZAS INFORMATIVAS RECORRIDOS DE ATENCIÓN PUNTOS SATÉLITE DE INFORMACIÓN CONFORMACIÓN DE COMITÉS INSTALACIÓN DE VALLAS Y/O PEDONES

PROCESO	ZONA - LUGAR	ACTIVIDAD	IMPACTO		SITUACIÓN	CALIFICACIÓN	MEDIDAS A TOMAR
			DESCRIPCION	COMPETENCIA			
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	INQUIETIDES POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO	SOCIAL - TECNICO	INCREMENTO DE CONSULTAS CIUDADANAS POR DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE AVANCE DEL PROECTO	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	REUNIONES DE AVANCE – FINALIZACIÓN – EXTRAORDINARIAS REUNIONES CON COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	ORDEN PUBLICO	SOCIAL - SST	ROBOS AMENAZAS BLOQUEOS ACTOS VANDÁLICOS ASONADAS	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	RECORRIDOS DE ATENCIÓN IDENTIFICACIÓN DE LÍDERES COMUNALES DIRECTORIO INSTITUCIONAL
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A VIAS Y/O ESPACIO PÚBLICO	TECNICO - SOCIAL - SST	RECLAMACIONES POR DAÑOS EN VIAS RECLAMACIONES POR DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO	NEGATIVO INDIRECTO TRANSITORIO	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ACTAS DE DESMONTE ACTAS DE INSPECCIÓN PRELIMINAR E INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A PREDIOS	TECNICO - SOCIAL - SST	RECLAMACIONES POR AFECTACIÓN A VIVIENDAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO	NEGATIVO DIRECTO TRANSITORIO	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD A PREDIOS UBICADOS EN EL AREA AFERENTE DEL PROYECTO
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	TECNICO - SOCIAL - SST	APERTURA DE VACANTES LABORALES PARA PERSONAL DE OBRA	POSITIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LAS LOCALIDADES INTERVENIDAS – POBLACIÓN VULNERABLE - MUJERES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN Y USO INADECUADO DE ESCENARIOS	TECNICO - SOCIAL	DAÑOS A LAS OBRAS EJECUTADAS, ELEMENTOS INTALADOS, DISMINUCIÓN DE LA VIDA UTIL DE CADFA ESCENARIO	NEGATIVO DIRECTO PERMANENTE	MANUALES DE MANTENIMIENTO PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD CAPACITACIONES A COMITÉ DE PARTICIPACIÓN TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO
RECIBO	AREAS DE INTERVENCIÓN	ENTREGA DE OBRA	DECONOCIMIENTO DEL IMPACTO PRODUCIDO POR LAS OBRAS EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS	SOCIAL	APROBACIN POR PARTE DE LAS COMUNIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL IDRD Y SU IMPACTO	POSITIVO DIRECTO / INDIRECTO PERMANENTE	APLICACIÓN Y TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCION

6.2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Este programa tiene por objeto ejecutar acciones encaminadas a garantizar la difusión del proyecto dentro del área de influencia directa, de forma tal que mitigue cualquier efecto que se pueda producir por desinformación en el territorio frente a las acciones propias del contrato. Para tal fin se deberán identificar los líderes comunales de los sectores beneficiarios con el fin de apoyarse en ellos para la difusión de la información. A continuación se describe la implementación de las estrategias.

a. Volantes de Información

Durante el periodo reportado, no se emitieron volantes informativos.

b. Valla Informativa

Durante el periodo reportado se mantuvieron los pendones informativos en los parques intervenidos por el consorcio, en cumplimiento de lo propuesto en el plan de gestión social.

Tabla 4. Relación pendones informativos

No.	PARQUE	LOCALIDAD	CANTIDAD
1	Simón Bolívar	Teusaquillo	1
2	Porvenir	Bosa	1
3	UDS	Engativá	1
4	Milenta Tejar	Puente Aranda	1
5	La Esperanza	Bosa	1
6	Zona Franca	Fontibón	1
7	Refous	Suba	1
8	Los Novios	Barrios Unidos	1

Anexo 1. Registro fotográfico

c. Convocatorias

Durante el periodo reportado en el presente informe, gestionó la aprobación de los siguientes volantes de convocatoria:

Tabla 5. Volantes de convocatoria

No.	OBJETO	FECHA	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
16	Convocatoria reunión de finalización parque Milenta Tejar San Eusebio	11/11/2025	9	Se remite volante de a la administración del parque y a los participantes de la reunión de inicio mediante mensajería instantánea.
17	Convocatoria reunión de extraordinaria parque Los Novios	21/11/2025	5	Se remite volante de convocatoria a través de correo electrónico a la administración del parque y a los participantes de la reunión de inicio

Anexo 2. Soportes de convocatoria

Tabla 6. Indicador de cumplimiento de divulgación

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# volantes entregados / # volantes requeridos = 14*100 / 14	100%
PRODUCTIVIDAD	# pendones / vallas instaladas / # pendones requeridos = 8*100 / 8	100%

6.3. PROGRAMA DE PARTICIPACION Y CONTROL

Este programa busca "propiciar la creación de espacios de participación ciudadana que posibiliten el intercambio permanente de información entre el IDRD y la ciudadanía, garantizando una permanente y oportuna comunicación entre los actores sociales e institucionales involucrados en el proceso".

d. Reunión de Inicio

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se celebraron reuniones de inicio.

e. Reunión de avance de obra

Para el presente periodo, no se adelantaron reuniones de avance de obra.

f. Reunión de Finalización de La Obra

Durante el periodo reportado en el presente informe, se adelantó la reunión de finalización del parque Milenta Tejar San Eusebio. Para tal fin, el día 18 de noviembre de 2025, se remitió a la interventoría la presentación correspondiente a este escenario. Este mismo día fue aprobada. A continuación se relaciona el desarrollo de la reunión:

Tabla 7. Reuniones de finalización

No.	OBJETO	FECHA	ASISTENTES	OBSERVACIÓN
1	Reunión de finalización Milenta Tejar San Eusebio	19/11/2025	5	Se presenta la administración del parque y dos representantes de la Junta de Acción Comunal

Anexo 3. Soportes reuniones de finalización

g. Reuniones adicionales y/o extraordinarias

Durante el periodo reportado en el presente informe, se celebró reunión extraordinaria con los comerciantes de los módulos de comida y la administración del parque Los Novios, en donde se informó a los asistentes sobre las actividades desarrolladas y los inconvenientes que han generado mayor tiempo en la ejecución de las obras.

Tabla 8. Reuniones extraordinarias

No.	OBJETO	FECHA	ASISTENTES	OBSERVACIÓN
1	Reunión extraordinaria de mantenimiento parque de Los Novios	25/11/2025	7	Se presentan a la administración del parque y los comerciantes que actualmente tiene arrendados los módulos de administración del parque.

Anexo 4. Soportes reunión extraordinaria

h. Comités de Participación Ciudadana

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se conformaron comités de participación, dado que no se realizaron reuniones de inicio de obra.

Tabla 9. Indicador de cumplimiento de información

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# reuniones de inicio celebradas *100 / # reuniones de inicio requeridas	N/A
PRODUCTIVIDAD	# socializaciones celebradas *100 / # socializaciones requeridas	N/A
PRODUCTIVIDAD	# reuniones de avance celebradas *100 / # reuniones de avance requeridas	N/A
PRODUCTIVIDAD	# reuniones de finalización celebradas 1*100 / # reuniones de finalización requeridas 1	100%
PRODUCTIVIDAD	# reuniones extraordinarias celebradas 1 *100 / # reuniones extraordinarias requeridas 1	100%
PRODUCTIVIDAD	# comités de participación conformados 1 *100 / # comités de participación requeridos 1	100%

6.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Este programa busca atender, gestionar y tramitar las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía de manera eficaz, veraz y oportuna para generar confianza en la población y promover mecanismos adecuados de diálogo y conversación en torno al proyecto.

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se recibieron consultas ciudadanas.

A continuación se presenta el consolidado de consultas recepcionadas:

Tabla 10. Atenciones ciudadanas

No.	FECHA	ASUNTO	TRÁMITE	ESTADO
1	25-03-2025	La señora Melisa Mutis solicita información respecto a las obras que se están adelantando en el área de juegos infantiles del parque El Country y qué tiempo tomarán.	Se informa a la ciudadana que en parque El Country se adelantan obras de mejoramiento, dentro de las que se contempla el remplazo de los juegos actuales, los cuales presentan alto grado de deterioro y ampliación de la arenera. De igual forma se indica que se contempla el mantenimiento de bancas y bebedero del parque y mejoramiento de la red eléctrica en puntos específicos. Se espera terminar con las actividades de obra en mes y medio aproximadamente Se invita a la ciudadana a participar en la próxima reunión informativa.	Cerrada por línea telefónica el 25 de marzo de 2025.
2	19-05-2025	La señora Amparo Morales escribe al correo de gestión social solicitando ser contactada telefónicamente.	Se establece comunicación con la administración del parque, quien indica que la señora Morales solicita una reunión con el contratista para obtener información sobre el proyecto. Se informa al componente técnico, este indica que se postergue el encuentro para luego de la instalación de juegos infantiles. Se contacta a la señora Morales y se establece como compromiso informar una fecha para este encuentro el día 30 de mayo de 2025. La señora Morales solicita copia del acta de la reunión de inicio, la cual es remitida vía correo electrónico. Se celebra reunión de carácter extraordinario con la peticionaria y una ciudadana representante de ASOCAROLINA, miembro del comité de participación y se presenta el estado de avance de las actividades socializadas durante la reunión de inicio de obra. Los soportes de esta	Cerrada con acta de reunión extraordinaria el 5 de junio de 2025.

			actividad se encuentran en el anexo 2 del presente informe.	
3	21-07-2025	La señora Melisa Mutis solicita información respecto a la entrega del parque para uso de los niños y refiere uso inadecuado de elementos instalados por parte del personal de obra.	Se establece contacto telefónico con la señora Mutis y se le indica que ya se firmó acta de puesta en funcionamiento con la administración del parque y se dio apertura para uso del área de juegos. De la misma forma se indica que se realizó llamado de atención al personal de obra. Se invita a la ciudadana a participar en la reunión de finalización.	Cerrada por línea telefónica el 22 de julio de 2025.
4	12-08-2025	El señor Andrés Barragán solicita al apoyo a la supervisión del contrato información sobre el desarrollo de la obra en el parque Gilma Jiménez.	Se contacta vía telefónica al ciudadano y se le informa que, de acuerdo con la programación de actividades, las obras en la pista BMX del parque se terminarán la semana del 18 al 22 de agosto de 2025.	Cerrada por WhatsApp el 12 de agosto de 2025.
5	20-10-2025	El señor Germán Pinilla remite correo electrónico, requiriendo la instalación de la baranda del sendero peatonal intervenido en el parque Milenta Tejar San Eusebio.	Se da respuesta mediante correo electrónico indicando que, de acuerdo con la programación del componente técnico, la baranda será instalada durante la primera semana del mes de noviembre de 2025.	Cerrada vía correo electrónico el 24 de octubre de 2025.

Anexo 5. Consolidado de atenciones ciudadanas

Con el fin de dar alcance a los requerimientos e inquietudes de la población en general, se mantienen los siguientes canales de atención virtuales que serán atendidos por la profesional social del Consorcio Belzcon IDRD 1.

Tabla 11. Información atención a la comunidad

LINEAS DE ATENCION VIRTUAL AL CIUDADANO	
No. telefónico	**Correo electrónico**
6017689259 Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	gestionsocial4060@gmail.com

Tabla 12. Indicadores de cumplimiento Atención al Ciudadano

INDICADOR	FORMULA	CUMNPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# de PQRS atendidas / # de PQRS recibidas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# total de PQRS cerradas / # total de PQRS recibidas 5*100 / 5	100%

6.5 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS

El propósito de este programa es realizar el acompañamiento en el desarrollo las actividades que tengan relación directa con la comunidad, pero cuya responsabilidad es competencia del componente técnico. Se refiere a aquellas situaciones en las que sea preciso mediaro servir como puente entre la población beneficiaria y le ejecución del proyecto como tal.

a. Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio y Cierre

Durante el periodo reportado no se requirió el levantamiento de actas de vecindad.

b. Levantamiento actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se levantaron actas de inspección preliminar.

c. Desmonte y entrega de mobiliario existente

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se levantaron actas de retiro de mobiliario.

Tabla 13. Indicador de cumplimiento Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# de actas de inicio levantadas / # actas de inicio requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# actas de cierre levantadas / # actas de cierre requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# actas de inspección levantadas / #actas de inspección preliminar registradas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# de actas de desmonte levantadas / # de actas de desmonte requeridas *100	N/A

6.6 PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

La generación de opciones de empleo en los territorios objeto de intervención, permite aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, más allá de los beneficios que producela ejecución de las obras en cuanto a infraestructura. Es eso por lo que, la promoción de empleo productivo y decente es también uno de los beneficios del proyecto.

Para el mes de noviembre de 2025 se contrató el personal necesario para la atención de emergencias y obras requeridas por el IDRD.

A continuación, se relaciona el personal vinculado con el proyecto durante el presente periodo:

Tabla 14. Personal femenino vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
1	ADRIANA PACHON FAJARDO	1.019.011.012	RESIDENTE AMBIENTAL	PERSONAL CALIFICADO
2	VIVIANA PAULINA MANCIPE GARCIA	52.990.836	RESIDENTE SOCIAL	PERSONAL CALIFICADO
3	PATRICIA SERRANO	51.923.580	ESPECIALISTA DE CALIDAD	PERSONAL CALIFICADO
4	ASDRID TOLOSA	52.423.434	ESPECIALISTA FORESTAL	PERSONAL CALIFICADO
5	MARIANA BOLIVAR	1.010.190.348	CONTADOR	PERSONAL CALIFICADO
6	PAULA ANDREA ROMERO VASQUEZ	1.020.785.662	COORDINADORA DE ALTURAS	PERSONAL CALIFICADO
7	CLAUDIA PEDRAZA	52.879.800	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
8	PAULA ORDOÑEZ	1.110.517.297	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO

9	LEIDY JOHANA MERCADO	1.116.788.542	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
10	MARIA ANGELICA PADILLA	1.071.163.319	INSPECTORA	PERSONAL CALIFICADO
11	INGRID GARZON	1.023.896.907	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO

Tabla 15. Personal vulnerable vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
12	RODRIGO MOSQUERA GARZON	19.225.828	CADENERO 2	ADULTO MAYOR
13	JAIME MUÑOZ RODRIGUEZ	80.268.734	OFICIAL	ADULTO MAYOR
14	LUIS ROJAS	19.401.764	AYUDANTE	ADULTO MAYOR
15	JOSE QUIROZ	3.942.184	AYUDANTE	ADULTO MAYOR

Tabla 16. Personal no calificado de las localidades intervenidas vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
16	JORGE EDUARDO CHICO	1.109.843.533	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
17	DAVID CORTES	79.728.460	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
18	JEISON ANGEL	1.083.917.804	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
19	JEISON ROJAS	1.193.311.210	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
20	JOSE MAURICIO VAQUIRO LEAL	5.972.793	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
21	RODRIGO MURCIA	79.825.593	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
22	FELIX CARVAJAL	79.770.599	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
23	EUGENIO SARAVIA	1.065.873.982	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
24	JEISON JAVIER ROJAS RICO	1.193.311.210	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
25	EDGAR HUESO	3.256.331	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
26	JOSE JAVIER VELASQUEZ	11.521.300	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
27	JHON FREDY SARMIENTO VANEGAS	80.048.932	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
28	JOSE LUIS LEGUIZAMON MORENO	1072701885	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
29	ANDRES MAURICIO PAEZ RODRIGUEZ	1.010.222.631	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
30	EDISSON STIVEN PAEZ RODRIGUEZ	1.026.270.973	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
31	DIDER CAMILO RODRIGUEZ HIGUITA	1.020.420.943	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
32	FRANCISCO TORRES	1.024.550.163	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
33	RICARDO AROCA GARCIA	1.123.143.627	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

Tabla 17. Personal joven vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
34	ROSSY CATALINA RUBIO	1.001.203.623	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO

35	FRANCO PEÑA	1.031.807.494	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
36	FABIO PEÑA	1.031.807.299	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
37	DUVAN FELIPE MONROY ESPINOSA	1.007.645.584	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
38	ADRIAN ARROYO	1.101.872.195	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

Tabla 18. Personal adulto vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
39	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	79.992.215	CONTRATISTA	PERSONAL CALIFICADO
40	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	9.533.226	DIRECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
41	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	79.863.726	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
42	JHON CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	1.012.420.871	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
43	JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA	79.352.621	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
44	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	1.012.342.987	TOPOGRAFO	PERSONAL CALIFICADO
45	SEBASTIAN RODRIGUEZ	1.030.661.956	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
46	ANDRES JIMENEZ	1.014.239.649	ESPECIALISTA ELECTRICO	PERSONAL CALIFICADO
47	JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	79.986.418	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	PERSONAL CALIFICADO
48	JHONY MAURICIO ROJAS	80.209.784	ELECTRISCISTA	PERSONAL CALIFICADO
49	NUMAEL MEDINA MEDINA	79.382.708	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
50	HECTOR REINEL ROJAS MEDINA	79.764.999	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
51	JOSE AGUSTIN LOZANO CASTRO	79.244.131	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
52	LUIS FERNANDO LOZANO	80.473.084	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
53	WILMER ARMANDO BAUTISTA AMAYA	80.027.455	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
54	OSCAR DARIO CARDENAS	1.024.543.912	RESIDENTES DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	PERSONAL CALIFICADO
55	SAUL GOMEZ SALAMANCA	80.435.393	MAESTRO DE OBRA	PERSONA CALIFICADO
56	CRISTIAN FELIPE ARDILA	1.010.223.116	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
57	ANDRES MAURICIO TAVERA	1.053.784.849	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
58	CAMPO ELIAS VARGAS	7.210.085	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
59	JAIR ALONSO	1.032.419.520	RESIDENTE	PERSONAL CALIFICADO
60	CARLOS ANDRES CHAVARRO	1.026.251.328	CONDUCTOR	PERSONAL CALIFICADO
61	JEFERSON CAMARGO	1.033.775.106	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
62	CAMILO ANDRES CAMARGO	1.000.352.200	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
63	EMILIO MEDINA	79.352.750	ELECTRICO	PERSONAL CALIFICADO
64	RONALDO RIVERA	1.012.450.951	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
65	NEY SANTANA	73.030.088	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
66	NELSON ALFONSO URREGO	1.079.032.313	OPERADOR	PERSONAL CALIFICADO
67	DUBALIER CARLOS IZASA CUERVO	1.024.529.102	PLOMERO	PERSONAL CALIFICADO
68	DUBAN FELIPE DUQUE CASTRO	1.077.975.089	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
69	JOSE MANUEL GONZALEZ	79.572.922	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
70	JUAN CAMILO FALLA	1.013.662.731	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
71	ABEL BARRERA	79.986.517	SOLDADOR	PERSONAL CALIFICADO

72	WILLIAM LEZMA	14.325.045	ELECTRICISTA	PERSONAL CALIFICADO
73	ORLANDO PAZ	6.802.435	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
74	OSCAR ALEJANDRO MENESES GOMEZ	79.048.834	ENCARGADO	PERSONAL CALIFICADO
75	PABLO ELIECER PIMIENTA VANEGAS	7.689.226	RESIDENTE SST	PERSONAL CALIFICADO
76	ROLANDO LOAIZA MEJIA	75084740	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
77	VICTOR RAUL HURTADO GALVAN	1.127.653.696	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
78	JORGE RODRIGUEZ	93.087.692	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
79	ERNESTO SUAREZ ARCHILA	1.056.908.162	SOLDADOR	PERSONAL CALIFICADO
80	VICTOR ALFONSO GOMEZ JIMENEZ	1.070.963.209	SOLDADOR	PERSONAL CALIFICADO
81	JUAN CARLOS NUÑEZ BARON	79.571.577	SOLDADOR	PERSONAL CALIFICADO
82	ANDRES FERNANDO PERICO REAL	1.007.158.678	INPECTOR SST	PERSONAL CALIFICADO

Nota: Para efectos de la división de la población contratada en grupos etarios, se tendrá en cuenta la estratificación establecida por el Ministerio de Salud, a saber, juventud (14 - 26 años), adultez (27 - 59 años) y vejez (60 años y más).

Tabla 19. Indicador de cumplimiento Contratación de Mano de Obra

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# de mujeres contratadas / # personas contratadas = 12*100 / 82	14.6%
PRODUCTIVIDAD	# de personas vulnerables contratadas / # personas contratadas = 4*100 / 82	5%
PRODUCTIVIDAD	# de personas de la localidad contratadas / # personas no calificadas contratadas = 18*100 / 28	64%
PRODUCTIVIDAD	# de personas jóvenes contratadas / # personas contratadas = 3*100 / 82	6%

6.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Este programa tiene como finalidad promover en los ciudadanos actitudes de apropiación, buen uso y cuidado de los parques del Sistema Distrital, además de contribuir con el aprovechamientode la comunidad frente al espacio público.

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se requirió adelantar actividades relacionadas con la sostenibilidad de las obras.


CAPACITACIÓN MANUALES DE MANTENIMIENTO

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se adelantaron capacitaciones de mantenimiento relacionadas con las comunidades de los parques intervenidos. Es importante recalcar que, en gran medida, las actividades adelantadas en ejecución de proyecto a la fecha, corresponde a atención de acciones correctivas inmediatas y que el personal de obra se mantiene en rotación por los parques objeto de intervención.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN


Durante el periodo reportado en el presente informe, se adelantó la tabulación y análisis de las encuestas de satisfacción aplicadas en los parques El Country y Unidad Deportiva el Salitre. A continuación se presentan los resultados de las encuestas aplicadas:

Ilustración 1. Sexo de los encuestados




Análisis: Se puede evidenciar que en los dos escenarios predomina la participación de las mujeres en la práctica de actividades recreo deportivas. Esto permite deducir que los espacios administrados por el instituto representan seguridad en la población femenina, garantizando la inclusión en cumplimiento las políticas orientadas a la prevención de violencia de género.

Ilustración 2. Edad de los encuestados



Análisis: Predomina la población mayor de edad dentro de la población encuestada, específicamente entre los 27 y 64 años. En el caso de la UDS puede estar relacionado con el hecho de que el espacio intervenido corresponde a un área para la práctica de deporte especializado (patinaje) y las personas que hacen uso del escenario pertenecen a clubes tradicionales que desarrollan esta práctica. En cuanto al parque el Country, las personas encuestadas en su mayoría son padres o cuidadores de menores, que hacen uso del área de juegos infantiles.


Ilustración 3. Nivel educativo de los encuestados



Análisis: De conformidad con los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas se tiene que la gran mayoría de las personas que hace uso de los espacios intervenidos en los dos parques alanzaron un nivel académico superior, siendo estos técnicos profesionales, tecnólogos, universitarios o con estudios de postgrado en un 80%. De igual manera se encuentran personas con niveles de escolaridad más bajos, como educación media y


secundaria, aunque en una menor proporción.

Ilustración 4. Actividad de los encuestados



Análisis: Se puede evidenciar que las personas encuestadas en los dos escenarios intervenidos son en su gran mayoría población empleada, lo que coincide con los datos obtenidos respecto a la edad de los participantes en este ejercicio, quienes se encuentran en edad laboral. Es importante resaltar también la representatividad de las personas pensionadas en el uso de espacios recreodeportivos, lo cual hace visible la importancia de la adecuación de espacios recreodeportivos concebidos desde la transversalización de los diseños con enfoque diferencial, garantizando el disfrute de las diferentes poblaciones que convergen en los espacios públicos.

Ilustración 5. Estrato socioeconómico de los encuestados



Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos, la población encuestada es heterogénea, pues se tiene representación de todos los estratos socioeconómicos. En Engativá, el estrato predominante es el 3, seguido del estrato 2. En Usaquén, hay una mezcla de estratos, con una alta concentración en el 4, pero también presencia significativa

en los estratos 3 y 6. Teniendo en cuenta que la mayor diversidad se evidencia en el parque el Country, es importante recalca el uso del parque por personas que laboran en el sector, así como de personas que se desempeñan como cuidadoras de menores o gente adulta mayor que requiere atención especializada. Cobra importancia la necesidad de una oferta distrital de espacios público para la recreación, el deporte y el ocio

Ilustración 6. Fomento de actividades recreo deportivas en la comunidad





Ilustración 7. Mejoramiento de su calidad de vida



Análisis: A partir de esta pregunta del instrumento se empiezan a reflejar las diferencias en cuanto a la percepción de la población que hace uso de los escenarios intervenidos. En el parque el Country se muestra una percepción positiva frente al fomento de actividades recreo deportivas y mejora en su calidad de vida, pues se adelantaron actividades de mantenimiento que mejoraron sustancialmente el parque en área de juegos infantiles, pasos peatonales, áreas administrativas, áreas de descanso entre otros. En este parque se abarcaron varias áreas y el impacto de las obras ejecutadas es evidente. Por otro lado, el la Unidad Deportiva el Salitre, se aplicaron las encuestas a usuarios de la pista de patinaje

del velódromo Luis Carlos Sarmiento. Este es un espacio antiguo que ha tenido diferentes destinaciones y cuenta con fallas estructurales de fondo.

Durante la reunión de inicio se socializó a los asistentes que aunque se adelantaría un mejoramiento, las fallas de la estructura se reflejarían una vez terminadas las obras, y que lo que se lograría con esta intervención sería mejorar la superficie sin dar solución al problema estructural de la pista. La molestia de los usuarios ante esta situación se refleja en los resultados de la encuesta, pues las afectaciones de la pista y los constantes mantenimientos requeridos interfieren con las programaciones de las escuelas y clubes deportivos.

Ilustración 8. Percepción del parque: más agradable




Ilustración 9. Percepción del parque: más limpio






Ilustración 10. Percepción del parque: más seguro



Análisis: En concordancia con lo expuesto en el análisis de la pregunta anterior, los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas en la UDS dejan ver de manera la percepción de los usuarios de la pista de patinaje sesgada por la subjetividad, pues aunque el mantenimiento adelantado ha mejorado las condiciones en las que se practica este deporte, lo siguen percibiendo como inseguro y poco agradable. De igual forma se aclara que las actividades de obra no generan mayor variación en cuanto a las condiciones de aseo del escenario. Por otro lado, las actividades de mantenimiento en el parque el Country han mejorado la percepción del escenario en las tres dimensiones consultadas, pues implican el embellecimiento del entorno, la instalación de elementos para la recolección de basura, el aislamiento de las áreas infantiles de las mascotas, entre otros.

Ilustración 11. Nivel de satisfacción con la intervención realizada



Análisis: Manteniendo la línea de la percepción evidenciada, los usuarios de la pista de patinaje encuestados muestran insatisfacción con las obras ejecutadas, pues se espera una intervención estructural que dé solución definitiva a las condiciones del área de rodaje. Las personas que diligencian el instrumento indican que el tiempo de ejecución del

mantenimiento en proporción a los resultados obtenidos no son proporcionales, pues se evidencian afectaciones antiguas. Como se mencionó con anterioridad, durante la reunión de inicio se informó a los asistentes que esta situación se presentaría por tratarse de un mantenimiento que no mejora la estructura de la pista, sus niveles actuales o su sistema de drenaje. Dado que la participación de la comunidad fue baja, esta información no es de conocimiento de todos los usuarios. Caso contrario es el del parque el Country, donde el nivel de satisfacción de todos los encuestados es alto.

Anexo 6. Tabulación de encuestas de percepción

TALLERES DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se celebraron talleres de prevención de violencia de género.

OTRAS ACTIVIDADES

Durante el mes de noviembre de 2025 no se realizaron actividades adicionales.

Tabla 20. Indicador de cumplimiento Sostenibilidad Social

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# estrategia pedagógica ejecutada / # estrategia pedagógica programada *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# capacitaciones celebradas / # capacitaciones requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# talleres celebrados / # talleres requeridos *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# encuestas aplicadas / # encuestas requeridas *100	N/A

7. PROGRAMA DE REPORTES E INFORMES

De acuerdo con el Plan de Gestión Social del IDRD, este programa contempla lo siguiente:

a. Evaluación

Dentro de presente informe se incluye la evaluación adelantada por parte del contratista a la gestión desarrollada durante el periodo. Se evidencia el cumplimiento contratación de personal femenino, pues se cuenta con el 15% frente al 13.8% requerido, aunque cabe resaltar que el porcentaje de personal femenino no calificado es bajo. Esto puede radicar en el hecho de que los cargos de obra son ocupados predominantemente por personal masculino. De manera similar se presenta afectación en la contratación de personal en condición de vulnerabilidad.

Frente al porcentaje de contratación de mano de obra no calificada de las localidades beneficiarias del contrato para el presente periodo se superó el requerimiento, pues del 30% requerido, se cuenta con un 64%.

b. Seguimiento

Para el periodo reportado no se convocó al componente social a participar en los comités semanales de seguimiento, sin embargo, desde la dirección de obra se socializó con interventoría e IDRD el avance del área.

c. Informe Mensual

Se remitió el informe de gestión social No. 12 el día 27 de octubre de 2025 vía correo electrónico; el día 11 de noviembre se remitió documento con actualización de personal de obra y se recibió aprobación del mismo el día 18 de noviembre para proceder con la radicación.

Anexo 7. Copia correos electrónicos

d. Informe Final

No aplica para el presente periodo. Este documento será entregado por el Consorcio Belzcon IDRD 1, una vez terminado el proyecto.

e. Productos Entregables

No aplica para el presente periodo.

ANEXO 1

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	DIVULGACION INICIO DE OBRA	Fecha	NOVIEMBRE DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	INFORMACION Y DIVULGACION	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE MANTUVO PENDON INFORMATIVO EN LOS PARQUES LOS NOVIOS – PRD – ZONA FRANCA –
MILENTA TEJAR

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	DIVULGACION INICIO DE OBRA	Fecha	NOVIEMBRE DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	INFORMACION Y DIVULGACION	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE MANTUVO PENDON INFORMATIVO EN LOS PARQUES LOS NOVIOS – PRD – ZONA FRANCA –
MILENTA TEJAR

ANEXO 2

CONVOCATORIA
REUNIÓN INFORMATIVA DE FINALIZACION
MANTENIMIENTO PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO
CÓDIGO 16-099
LOCALIDAD PUENTE ARANDA

CONTRATISTA
Consorcio Belzcon IDRD 1

CONTRATO No.
4060 de 2024

FECHA DE INICIO
20 de noviembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN
19 de noviembre de 2025

INTERVENTORÍA
Consorcio Santa Teresa 28

CONTRATO No.
4080 de 2024



Descripción del Proyecto:

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad Puente Aranda, sobre la terminación de las actividades de mantenimiento del parque Milenta Tejar San Eusebio, en ejecución el contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".** Por lo tanto, invita a las personas interesadas a participar activamente de la reunión informativa de finalización.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:

FECHA: Miércoles 19 de noviembre de 2025
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: Parque Milenta Tejar San Eusebio
PUNTO DE ENCUENTRO: Junto al área de biosaludables

- Llegar puntualmente a la hora señalada en el punto de encuentro

"Esperamos contar con su asistencia"

Atención a la Comunidad:

Paulina García
Profesional Social Contratista


Atención virtual y telefónica al ciudadano:


s de atención:
Lunes a Viernes

Horario de atención:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Teléfono:
6017689259

Correo electrónico:
gestionsocial4060@gmail.com


Tejar Fernando
3:16 p. m.
7/11/2025
Don Fernando buenas tardes, espero esté bien 3:24 p. m.
Queremos ponernos en contacto con sumerce, porque ya terminamos actividades en el parque y queremos programar reunión de finalización, sumerce cree que la podemos hacer el miércoles 19 o viernes 21?
Editado 3:25 p. m.
Cuando uds digan 4:12 p. m.
Listo don Fernando, dejémosla para el miércoles 19, yo le envío la próxima semana el volante de convocatoria
Editado 5:12 p. m.
0:15 10:28 a. m.
16. Convocatoria final Milenta Tejar.pptx
PPTX • 887 kB
10:51 a. m.
UV alto
ESP
12:33 p. m.
3/12/2025


12:35
WhatsApp
Preguntar a Meta AI o buscar
Milenta 7
18/11/2025
Llamada perdida
Francisco Garcia
18/11/2025
Listo don francisco
Milentq 7
18/11/2025
16. Convocatoria final Milenta Tejar.pptx
Milenta 6
18/11/2025
16. Convocatoria final Milenta Tejar.pptx
Milenta 5
18/11/2025
16. Convocatoria final Milenta Tejar.pptx
Milenta 4
18/11/2025
16. Convocatoria final Milenta Tejar.pptx
M
Milenta 3
18/11/2025
16. Convocatoria final Milenta Tejar.pptx
M
Milenta 2
16. Convocatoria final Milenta Tejar.pp
M
Milenta 1
16. Convocatoria final Milenta Tejar.p
Chats
Novedades
Comunidades
Llamadas

CONVOCATORIA
REUNIÓN EXTRAORDINARIA
MANTENIMIENTO MÓDULOS DE COMIDAS PARQUE DE LOS NOVIOS
CÓDIGO 12-092
LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS

CONTRATISTA
Consorcio Belzcon IDRD 1

CONTRATO No.
4060 de 2024

FECHA DE INICIO
20 de noviembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN
19 de diciembre de 2025

INTERVENTORÍA
Consorcio Santa Teresa 28

CONTRATO No.
4080 de 2024



Descripción del Proyecto:

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad de Barrios Unidos, que en la actualidad se adelanta el mantenimiento de los módulos de comidas del Parque de Los Novios, en ejecución del contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".** Por lo tanto, invita a las personas interesadas, a participar activamente de la reunión extraordinaria.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:

FECHA: Martes 25 de noviembre de 2025
HORA: 9:30 a.m.
PUNTO DE ENCUENTRO: Oficina de administración - Parque de Los Novios

- Llegar puntualmente a la hora señalada en el punto de encuentro

"Esperamos contar con su asistencia"

Atención a la Comunidad:

Paulina García
Profesional Social Contratista

Atención virtual y telefónica al ciudadano:

Días de atención:
Lunes a Viernes

Horario de atención:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Teléfono:
6017689259

Correo electrónico:
gestionsocial4060@gmail.com

Gmail Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

CONVOCATORIA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE OBRA

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 21 de noviembre de 2025 a las 2:34 p.m.
Para: "sandra.pato.aguilar@gmail.com" <sandra.pato.aguilar@gmail.com>, "johancamilomg@gmail.com" <johancamilomg@gmail.com>, "javisuarez123152@gmail.com" <javisuarez123152@gmail.com>, Novios@idrd.gov.co, "ifaride085@gmail.com" <ifaride085@gmail.com>

Cordial saludo,

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad de Barrios Unidos, que en la actualidad se adelanta el mantenimiento de los módulos de comidas del Parque de Los Novios, en ejecución del contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".** Por lo tanto, invita a las personas interesadas, a participar activamente de la reunión extraordinaria.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:
FECHA: Martes 25 de noviembre de 2025
HORA: 9:30 a.m.
PUNTO DE ENCUENTRO: Oficina de administración - Parque de Los Novios

•Llegar puntualmente a la hora señalada en el punto de encuentro

"Esperamos contar con su asistencia"

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

17. Convocatoria extraordinaria Los Novios.pdf
297K

ANEXO 3

Gmail

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

PRESENTACIÓN FINALIZACION MILENTA TEJAR

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 18 de noviembre de 2025 a las 12:27 p.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Codial saludo Rosario,

Adjunto remito para tu conocimiento y fines pertinentes, la presentación relacionada en el asunto.

Atentamente,

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

PRESENTACION FINAL MILENTA TEJAR.pptx
7234K

REUNION DE FINALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No. IDRD 4060-2024

PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO
CÓDIGO 16-099

1

AGENDA

1. Saludo y Bienvenida
2. Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoria
3. Generalidades del contrato
4. Localización del proyecto
5. Componentes:
   - Componente Técnico
   - Componente Ambiental
   - Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
   - Componente Social
6. Intervención de la comunidad

2

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Subdirector Técnico de Parques Apoyo a la supervisión técnica	Ing. Rodrigo Manrique Arq. Iván Velásquez
Componente social	Prof. Claudia Milena Corredor

CONTRATISTA CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Director de Obra	Ing. Enrique Guzmán
Residente de obra	Ing. Jhon Santana
Profesional Social	T.S. Paulina Garcia

INTERVENTORÍA CONSORCIO SANTA TERESA 28

Director de Interventoria	Ing. Carlos Figueroa
Residente de Interventoria	Arq. Ronald Lozano
Especialista Social	Prof. Ma. Del Rosario Cárdenas

3



OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD, Grupo 2"

DURACIÓN DEL CONTRATO	Doce (12) meses
FECHA DE INICIO	20 de noviembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	19 de noviembre de 2025

4

LOCALIZACION DEL PROYECTO

IDRD | BOGOTÁ



5

ESTADO INICIAL DEL PARQUE

IDRD | BOGOTÁ



Milenta Tejar San Eusebio 16-099	Localizado: Carrera 52b #17-09	UPZ : San Rafael Localidad: Puente Aranda

6

COMPONENTE TÉCNICO

IDRD | BOGOTÁ




Área de intervención

7

COMPONENTE TÉCNICO

IDRD | BOGOTÁ



Excavación manual en zona de juegos infantiles
Suministro e instalación de geotextil NT-1600
Tamizado de arena Peldar existente
Relleno y nivelación de material seleccionado (arena Peldar)
Suministro e instalación de arena Peldar (26 m3)

8

COMPONENTE TÉCNICO

IDRD | BOGOTÁ



Descapote y excavación manual
Suministro e instalación de geotextil NT-1600
Suministro e instalación de sardinel A-10

9

COMPONENTE TÉCNICO

IDRD | BOGOTÁ



Relleno y compactación de SBG PEA
Placa de contrapiso en concreto 3000 PSI e:0,10m
-Suministro e instalación de baranda M-81

10

COMPONENTES SST Y AMBIENTAL

IDRD | BOGOTÁ



Implementación de medidas de manejo de carácter ambiental y SST para protección del área de influencia del parque, protección de personal y prevención de accidentes

11

COMPONENTE SOCIAL

IDRD | BOGOTÁ



Reunión de inicio
9 de septiembre de 2025
9 asistentes de la comunidad

Instalación de Pendón informativo
Recepción de 1 PQRS

12


COMPONENTE SOCIAL
IDRD
BOGOTÁ
Atención a la Comunidad:
Paulina García Mancipe
Profesional Social Contratista
Canales de atención virtual al ciudadano
Dia y horario de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Teléfono: 6017659259
Correo electrónico: gestionsocial4060@gmail.com
María del Rosario Cárdenas
Profesional Social Interventoría
Atención a la Ciudadanía
PQRDS

13


GRACIAS POR SU ASISTENCIA
BOGOTÁ
IDRD

14

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de finalización - Parque Milenta Tejar - 16-099	DD	MM	AA
N/A		19	11	2025

LUGAR: Parque Milenta Tejar San Eusebio **HORA DE INICIO:** 10:20 a.m. **HORA FIN:** 11:00 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Fernando Gonzalez	Administración Parque	IDRD
Eduard Medina	Administración Parque	IDRD
Sergio Pedreros	Profesional Técnico	Cs. Santa Teresa 28
Maria del Rosario Cárdenas	Residente Social	Cs. Santa Teresa 28
Jhon Santana	Residente Técnico	Cs. Belzcon IDRD 1
Paiulina García	Residente Social	Cs. Belzcon IDRD 1

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación de los participantes	5. Presentación por componentes
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da apertura al espacio agradeciendo la asistencia e informando a los presentes el objeto de la reunión, la cual tiene como finalidad informar la terminación de las obras de mantenimiento en el parque Milenta Tejar San Eusebio, en atención al diagnóstico arrojado desde el componente técnico y a lo socializado en la reunión de inicio. Se da paso a la presentación a través de la lectura de la agenda del día la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervienen en la ejecución del proyecto (técnico, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2. A continuación se realiza la presentación de los responsables de la ejecución del proyecto por parte del Instituto, en cabeza del ingeniero Rodrigo Manrique y el arquitecto Ivan Velásquez. Desde el componente social realizan el acompañamiento la profesional Claudia Corredor. A continuación se realiza la presentación de la interventoria a cargo del Consorcio Santa Teresa 28, quien tiene como director al ingeniero Carlos Figueroa. Se presenta al arquitecto Ronald Lozano, residente de interventoría y al ing Sergio Pedreros como apoyo y a la profesional María del Rosario Cárdenas quien hace elacompañamiento del componente social. Acto seguido, se presenta el equipo contratista a cargo de la ejecución de la obra. En nombre del Consorcio Belzcon IDRD 1 se presentan el ingeniero Enrique Guzmán quien es el Director de obra y al ingeniero Jhon Santana quien está a cargo de la residencia de obra. Se presenta finalmente la profesional social Paulina Garcia quien acompañará el área social del contratista.

3. En cuánto a las generalidades del contrato se recuerda a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 4060 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parquesque integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" teniendo una un plazo de ejecución de doce meses los cuales iniciaron el día 20 de noviembre de 2024 y tienen como fecha de finalización el día 19 de noviembre de 2025 y particularmente para las actividades realizadas en el parque Milenta Tejar San Eusebio, se menciona como fecha de inicio de obra el día 15 de septiembre de 2025 y como fecha de terminación de actividades el día 15 de noviembre de 2025.

4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo el polígono que compone el parque Milenta Tejar San Eusebio, el cual se encuentra localizado en la Carrera 52b #17-09, UPZ San Rafael en la localidad de Puente Aranda.

A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. El ingeniero Jhon Santana informa a los asistentes sobre la realización de dos intervenciones: el mantenimiento del área de juegos infantiles y el mejoramiento del acceso peatonal reportado por la comunidad como peligroso ante entes de control. Inicia describiendo lo ejecutado en el área de juegos infantiles, en donde se excavó la totalidad de la arena existente, se retiro el material granular, se tamizó la arena, se extendió la grava según niveles requeridos, se instaló geotextil y se reinstaló la arena tamizada. Dado que el nivel de la arena estaba mas bajo, se suministraron 26 m3 de arena nueva tipo peldar y se puso en servicio la zona de Juegos. Se indica que se mejoró el sistema de drenaje de esta área.
Con relación a la rampa se indica que seadelantó el replanteo topográfico, descapote y retiro de pasto existente, excavación del área, relleno con sub base granular la cual fue compactada, seguidamente se instaló el bordillo en concreto prefabricado A10, se fundió la placa de concreto en sitio, se instaló la baranda para apoyo a personas con movilidad reducida y se procedió con la pintura. Se aclara a los asistentes que el ancho de la rampa fue modificado, con el fin de evitar el paso de motocicletas por ella, garantizando el acceso a sillas de ruedas y coches.
Continúa la presentación de las áreas de apoyo iniciando por el área SST, en donde se menciona la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal, las capacitaciones para procedimientos seguros durante las obras para prevención de incidentes y accidentes y la convivencia del personal, así como la cobertura por afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social durante el tiempo de intervención.

Desde el componente ambiental se reporta la utilización de materiales provenientes de proveedores aprobados por el distrito por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental, la disposición adecuada de los residuos de obra, jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones y la instalación de cerramiento para aislar la zona intervenida.

Finalmente, el componente social indica el desarrollo de actividades de información y mitigación, como son la convocatoria a la reunión de inicio, la celebración de la reunión de inicio el pasado 9 de septiembre de 2025 con la participación de 9 representantes de la comunidad y la administración del parque, la instalación del pendón informativo en un lugar visible para la comunidad, la implementación del sistema virtual de atención al ciudadana en el que se reportó una inquietud relacionada con la obra, y finalmente recuerda a los asistentes los canales de atención a la ciudadanía en funcionamiento hasta la terminación del contrato: la línea telefónica número 6017689259 y el correo electrónico gestionsocial4060@gmail.com.

Se da paso a las inquietudes de la comunidad y se da cierre a la actividad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD
¿De qué tiempo de garantía dispone el contratista para la atención de cualquier situación que surja con los elementos instalados? Se explica que el contrato dispone de una póliza de estabilidad que cubre afectaciones imputables al contratista por 3 años. Los asistentes agradecen las obras ejecutadas para garantizar la seguridad de las personas que hacen uso del parque.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO	
Observaciones				
Los asistencia al encuentro por parte de la comunidad es baja, pese al apoyo de la administración en la convocatoria.				

Siendo las 11:0 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA	Paulina García M.	FIRMA	Paulina García M.	
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunion Amalizacion Milenta Tejar FECHA: 19 11 2025

HORA INICIAL: 10:20 a.m. HORA FINAL: 11:00 a.m. LUGAR:

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Analycia Alba B.	72		X			X		X	JAC Milenta	gonquinic@hotmail.com	3108776935	
2	Martha castillo	66		X			X		X	Milenta	—	3153875626	
3	Fernando Gonzalez (Eli)	60	X	/			X		X	IDRD.	fernando.gonzalez@idrd.	3173504611	
4	Nata Rosario Cordero			X			X		X	interventoria	—	—	
5	Edwin Felipe Medina Lopez	30	X				X		X	IDRD	medinapaez24@gmail.com	3072131895	
6	John Carlos Santana	30	X				X		X	Consorcio Belzcon IDRD 1	orianis@hotmail.com	3222280448	
7	Nuria K Omar	45	✓				✓		✓	Guarda	Omaralfonso1226@hotmail.c	3005287579	
8	Sergio Ivan Pedreros	40	X				X		X	Interventoria.	proyectos@solinsos.com	3162393759	
9	Adelina Garcia	42		X			X		X	IDRD Fontibon	gestionsocial406@gmail.com	3007283775	
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	REUNION DE FINALIZACION	Fecha	19 DE NOVIEMBRE DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	,ILENTA TEJAR SAN EUSEBIO

Programa PGS:	PARTICIPACION Y CONTROL	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:







HAGA CLICK DENTRO DEL CUADRO E INSERTE LA IMAGEN

Observaciones: SE REALIZO REUNION DE FINALIZACIÓN EN EL PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO CON LA
PARTICIACIÓN DE LA ADMINISTRACION DEL PARQUE Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

ANEXO 4

REUNION ESTRAORDINARIA DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No. IDRD 4060-2024

SIMON BOLIVAR - SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS
CÓDIGO 12-092

1

AGENDA

1. Saludo y Bienvenida
2. Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoria
3. Generalidades del contrato
4. Localización del proyecto
5. Componentes:
   - Componente Técnico
   - Componente Ambiental
   - Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
   - Componente Social
6. Intervención de la comunidad

2

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Subdirector Técnico de Parques Apoyo a la supervisión técnica	Ing. Rodrigo Manrique Arq. Iván Velásquez
Componente social	Prof. Claudia Milena Corredor

CONTRATISTA CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Director de Obra	Ing. Enrique Guzmán
Residente de obra	Ing. Claudia Pedraza
Profesional Social	T.S. Paulina García

INTERVENTORÍA CONSORCIO SANTA TERESA 28

Director de Interventoria	Ing. Carlos Figueroa
Residente de Interventoria	Ing. Luis A. Medrano
Especialista Social	Prof. Ma. Del Rosario Cárdenas

3



OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD, Grupo 2"

DURACIÓN DEL CONTRATO	Doce (12) meses
FECHA DE INICIO	20 de noviembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	19 de noviembre de 2025
FECHA INICIO OBRA	20 de octubre de 2025

4

ESTADO INICIAL DEL PARQUE

IDRD | BOGOTÁ



Simón Bolívar - Sector Parque De Los Novios 12-092	Localizado: Avenida Calle 63 No. 45 10	UPZ : Parque El Salitre Localidad: Barrios Unidos

5

COMPONENTE TÉCNICO

IDRD | BOGOTÁ



Mantenimiento al Trencito de los módulos de comidas; incluye soldaduras, cambio de algunas láminas, perfiles , y cubiertas que están en mal estado.

6

COMPONENTE TÉCNICO

IDRD | BOGOTÁ





Retiro de estructura metálica en evidente estado de corrosión

7

COMPONENTE TÉCNICO

IDRD | BOGOTÁ







Retiro de estructura metálica en evidente estado de corrosión

8

COMPONENTE TÉCNICO





Retiro de estructura metálica en evidente estado de corrosión

9

COMPONENTE TÉCNICO





Retiro de estructura metálica en evidente estado de corrosión

10

COMPONENTE TÉCNICO





Retiro de estructura metálica en evidente estado de corrosión

11

COMPONENTE SOCIAL

Atención a la Comunidad:

Paulina García Mancipe
Profesional Social Contratista

Canales de atención virtual al ciudadano

Día y horario de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Teléfono: 6017689259

Correo electrónico: gestionsocial4060@gmail.com

María del Rosario Cárdenas
Profesional Social Interventoría

12



13

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión Extraordinaria - Parque de Los Novios 12-092	DD	MM	AA
N/A		25	11	2025

LUGAR: Parque de Los Novios **HORA DE INICIO:** 9:52 a.m. **HORA FIN:** 11:30 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Hugo Sanchez	Administración Parque	IDRD
Ivan Velasquez	Profesional de Apoyo a la Supervisión	IDRD
Luis A. Medrano	Residente Técnico	Cs. Santa Teresa 28
Enrique Guzmán	Director de Obra	Cs. Belzcon IDRD 1
Claudia Pedraza	Residente Técnico	Cs. Belzcon IDRD 1
María del Rosario Cárdenas	Residente Social	Cs. Santa Teresa 28
Paulina García	Residente Social	Cs. Belzcon IDRD 1

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación de los participantes	5. Presentación por componentes
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da apertura a la reunión por parte de la profesional social Paulina García quien agradece la asistencia e informa a los presentes el objeto de la reunión, el cual es informar a los asistentes sobre el avance de las obras y los inconvenientes que han modificado la programación de actividades técnicas. Se da paso a la presentación a través de la lectura de la agenda del día la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las entidades, generalidades del contrato, localización del proyecto, avance del componente técnico, canales de atención a la ciudadanía e intervención de la comunidad.

2. A continuación se realiza la presentación de los responsables de la ejecución del proyecto por parte del Instituto, en cabeza de Rodrigo Manrique y el arquitecto Ivan Velásquez. Desde el componente social realiza el acompañamiento la profesional Claudia Corredor. A continuación se realiza la presentación de la interventoria a cargo del Consorcio Santa Teresa 28, quien tiene como director al ingeniero Carlos Figueroa. Se presenta al ingeniero Luis Medrano, residente de interventoría y a la profesional María del Rosario Cárdenas quien hace el acompañamiento del componente social. Acto seguido, se presenta el equipo contratista a cargo de la ejecución de la obra. En nombre del Consorcio Belzcon IDRD 1 se presentan el ingeniero Enrique Guzmán quien es el Director de obra y a la ingeniera Claudia Pedraza quien está a cargo de la residencia de obra y finalmente la profesional social Paulina García, quien acompaña el área social del contratista.

3. En cuánto a las generalidades del contrato se recuerda a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 4060 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" teniendo una un plazo de ejecución de trece meses los cuales iniciaron el día 20 de noviembre de 2024 y tienen como fecha de finalización el día 19 de diciembre de 2025. Para el caso particular de las actividades en este parque, se dio inicio a las obras el día 20 de octubre de 2025.

4. Se retoma la localización del proyecto, reconociendo el polígono que compone el parque de Los Novios, el cual se encuentra localizado en la Avenida Calle 63 No. 45 10, UPZ Parque El Salitre en la localidad de Barrios Unidos.
A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. La ingeniera Claudia Pedraza inicia la presentación de las actividades ejecutadas a la fecha en el parque, en donde se ha logrado avanzar con el retiro de las láminas de la cubierta, costados y piso de los módulos liberando la estructura, encontrando un alto estado de deterioro en la misma por corrosión. El ingeniero Enrique Guzmán, director de la obra, recuerda a los asistentes que, de conformidad con lo indicado en la reunión de inicio el mantenimiento contemplaba únicamente el reemplazo de aquellas láminas que presentaban deterioro en cada uno de los módulos, sin embargo, al realizar el retiro se pudieron encontrar ángulos y perfiles totalmente oxidados, que impidieron hacer el mantenimiento como se proyectó inicialmente. Esta situación de reparación de la estructura ha sido un trabajo manual que a la fecha está avanzado pero que cambió totalmente el concepto de lo que se había proyectado, pasando de un mantenimiento a hacer una reparación total. En este momento se están tapando huecos de la estructura, resanando con macilla, se cambiaron pisos, se cambiaron parales y la cubierta, se aplicó anticorrosivo en la parte interna y en la parte de abajo del alfajor del piso. Se están terminando de hacer ajustes en cada uno de los módulos para poder sellar. Ya todos cuentan con las láminas laterales, de techo y piso, y está pendiente la instalación de las escaleras que están en el taller. Se explica que una vez terminada la parte de la estructura metálica se proyecta que ingrese el componente eléctrico, el cual adelantará la conexión adecuada de la red a lo que requiere la norma. Se informa que ya están en obra los lavaplatos y las llaves de agua y que se va a dejar un registro por módulo. Se presentó la propuesta al Instituto para hacer una red sanitaria nueva para la conexión de las cajas y trampas de grasa, que se adecuarán en cada módulo. Al respecto se indica que por ahora se va a seguir trabajando con la conexión antigua, en tanto se habilita el nuevo pozo; esto con el fin de terminar con los problemas anteriores de desbordamiento de la red. Teniendo en cuenta el tiempon que tomará esta actividad,se explica a los asistentes que se entregarán los módulos funcionales y se continuará trabajando en esta conexión, evitando generar afectaciones a los comerciantes. Interviene el apoyo a la supervisión del IDRD quien respalda lo manifestado por el ingeniero Guzmán, indicando el mal estado de la estructura y la búsqueda de recursos para el mejoramiento de redes de los módulos, a fin de garantizar que las obras que se están ejecutando beneficien a un plazo mayor a los usuarios de los módulos. Indica que en este momento se ha podido evidenciar que en las láminas instaladas en los módulos no presentan filtraciones, por lo que se puede iniciar con las actividades de pintura. Se indica a los comerciantes que se están atendiendo las necesidades mas apremiantes de la estructura para garantizar su funcionalidad total. El arquitecto José Varela, representante de la Subdirección Técnica de Parques manifiesta que la situación socializada es de conocimiento de la dirección, por lo que se han gestionado los recursos para garantizar las obras ejecutadas por el contratista. El ingeniero Guzmán indica a los comerciantes y a la administración que cada módulo será dotado de un tablero para el manejo independiente de la red de luz, mejorando las condiciones encontradas inicialmente de manera considerable.

A continuación se socializan las líneas de atención al ciudadano: en primer lugar la línea telefónica número 6017689259 y el correo electrónico gestionsocial4060@gmail.com, los cuales corresponden a las líneas de atención dispuestas por el contratista para la atención de la comunidad.

Con base en lo anterior, se establece la entrega de los módulos operativos el día 7 de diciembre de 2025, tras lo cual se continuará con las obras sanitarias. Se establece recorrido para revisión de avance con los comerciantes para el día martes 2 de diciembre de 2025. Se procede a consultar a los comerciantes para unificar las condiciones de las ventanas de los módulos y los aleros. Esta situación se revisará en el recorrido de la siguiente semana. Se determina manener las condiciones iniciales de las ventanas en cada módulo.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Los comerciantes desean saber cómo se manejarán los arriendos correspondientes al mes de diciembre.
Se consulta a la administración del parque, encargada de estos cobros. Se indica que los pagos están suspendidos hasta la entrega oficial de los módulos a los comerciantes. Se establece el compromiso de elevar la consulta al Instituto para estudiar un acuerdo de pago.

¿Cuánto tiempo tomarán las obras para la construcción de las redes hidrosanitarias?
El ingeniero Guzmán indica que las actividades requerirán un tiempo mínimo de 20 días, pero que esto no afectará la habilitación de los módulos para los comerciantes. El arq Varela indica que estas obras garantizarán la protección del lago, así como las condiciones de salubridad de los módulos y establece un plazo de un mes para terminar estas actividades.

Los comerciantes solicitan que el día de la entrega de los módulos, las trampas de grasa estén desocupadas.
Se indica que según el contrato, cada comerciantes es el responsable de la limpieza, pero se entregarán limpias terminada la obra. Se establece que el contatista hará la limpieza hasta la entrega de la red definitiva.

Los comerciantes manifiestan preocupación por las afectaciones de la comunidad a las redes ubicadas entre módulos.
Se insta a los asistentes a realizar un recorrido de obra, en donde se evidenciará la canalización de estas redes.

Los comerciantes solicitan el cumplimiento de lasnuevas fechas establecidas, para poder retomar sus ventas lo más pronto posible.
Se indica a los comerciantes que las obras mas complejas ya fueron ejecutadas, por lo que la fecha planteada para la entrega se puede cumplir.

Los comerciantes solicitan apoyo a la administración para el ingreso al parque despues del cierre al público, para la reubicación de los elementos en los módulos, durante las horas de cierre del parque.
La administración autorizará el acceso a los comerciantes y gestionará el acceso al palacio de los deportes para el retiro de los elementos guardados en bodega.

Se realiza visita a obra para evidenciar el avance de obra con comerciantes y admnistración. Respecto a la inquietud de los comerciantes frente a las posibles filtraciones en techo, se indica que el contrato cuenta con pólizas de estabilidad. Ante cualquier situación, se deberá reportar a la administración o dirigirse a las líneas de atención a la ciudadanía, las cuales pueden ser consultadas en las piezas de convocatoria remitidas por el contratista.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Visita de avance de obra	Comerciantes - Admon - Contratista	2/12/2025
Entrega de módulos funcionales	Contratista	7/12/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**	
Observaciones				
Los asistentes desean hacer acompañamiento al desarrollo de las obras.				

Siendo las 11:30 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA	Paulina García M.	**FIRMA**	Paulina García M.	
NOMBRE	Paulina García M.	**NOMBRE**	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	**CARGO**	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina Garcia Mancipe

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Socialización Extraordinario FECHA: 25 11 2025

HORA INICIAL 09:52 a.m HORA FINAL 11:30 a.m LUGAR Parque los Novios.

NOTA: los grupos étnicos son: Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Hugo A. Sánchez		X				X		X	IDRD	huarseco@gmail.com	3002972707	
2	Javier Alexander Suarez P		X				X		X		Javisuarez123152@gmail.com	3112468694	
3	Sandra Patricia Aguilar			X			X		X		Sandra.Pata.Aguilar2@gmail	3202805[illegible]	
4	Fredi Ibarra			X			X	X			[illegible]@3mail.com	3135347665	
5	Claudia Pedraza.			X			X		X	Bolivar.	Cpedraza.lace@gmail.com	3015961305	
6	ENRIQUE GOMAN		X				X		X	BELZCON.	[illegible]	3203430529	
7	Jorge Cardenas		X				X		X	Belzcon	jorge.cardenas@strd construc	3204659085	
8	Constanzo Sánchez			X			X		X	IDRD.	constanzo.sanchez@gmail.com		
9	Johan Espinosa									IDRD - Admón	novios@idrd.gov.co	3103163471	
10	Nidia Rosario Cárdenas			X			X		X	Interventoria	—	3103264771	
11	LUIS A MEDRANO S.		X				X		X	INTERVENTORIA	proyectos12@solinsa.com	3202213228	
12	Heidi Rodriguez			X			X		X		heidy-Mi@hotmail.com	3124277686	
13	JUAN VELASQUEZ		X				X		X	IDRD	juan.velasquez@idrd.gov.co	3105831911	
14	Yoe Abadía									SSP	pr.vencino@idrd.gov.co	3197877345	
15	[illegible]		X				X			Modulo 1	[illegible]	3123266	
16	Paulina Garcia	42		X			X		X	[illegible]	[illegible]	3007[illegible]	
17													
18													

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1


Tipo de evento	REUNION EXTRAORDINARIA	Fecha	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	BARRIOS UNIDOS

Dirección:	VARIOS	Parque:	LOS NOVIOS

Programa PGS:	PARTICIPACION Y CONTROL	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE REALIZO REUNION CON LOS COMERCIANTES DE LOS MÓDULOS DE COMIDAS DEL PARQUE LOS
NOVIOS Y LA ADMINISTRACIÓN PARA TRATAR AVANCE DE OBRA Y ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR.

ANEXO 5

BOGOTÁ

FORMATO CONSOLIDADO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS

Contratista:	Consorcio Belzcon IDRD 1	Contrato No.	4060 - 2024	Duración (Meses)	12	Fecha Inicio:	20/11/2024	Fecha Finalización	19/11/2025

Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Profesional Social	PAULINA GARCIA MANCIPE

CONSULTA No.	FECHA DE RECEPCION	NOMBRE DEL PETICIONARIO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	TIPO DE CONSULTA				ESTADO		FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES
					P	Q	R	S	C	A		
1	25/03/2025	MELISA MUTIS	3124475314	NO REPORTA				X	X		25/03/2025	SE ATIENDE LA SOLICITUD DE LA PETICIONARIA RELACIONADA CON LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL PARQUE EL COUNTRY Y SU DURACIÓN.
2	19/05/2025	AMPARO MORALES	314 3335897	amparomoralesdeterada@yahoo.com				X	X		5/06/2025	SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON LA ADMINISTRACION DEL PARQUE, QUIEN INDICA QUE LA SEÑORA MORALES SOLICITA UNA REUNIÓN CON EL CONTRATISTA PARA OBTENER INFORMACION SOBRE EL PROYECTO, SE INFORMA AL COMPONENTE TÉCNICO, ESTE INDICA QUE SE POSTERGUE EL ENCUENTRO PARA LUEGO DE LA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES. SE CONTACTA A LA SEÑORA MORALES Y SE ESTABLECE COMO COMPROMISO INFORMAR UNA FECHA PARA ESTE ENCUENTRO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2025. LA SEÑORA MORALES SOLICITA COPIA DEL ACTA DE LA REUNION DE INICIO, LA CUAL ES REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO. SE CELEBRA REUNION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO CON LA PETICIONARIA Y UNA CIUDADANA REPRESENTANTE DE ASOCAROLINA, MIEMBRO DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN Y SE PRESENTA EL ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES SOCIALIZADAS DURANTE LA REUNION DE INICIO DE OBRA.
3	21/07/2025	MELISA MUTIS	3124475314	NO REPORTA				X	X		22/07/2025	SE ESTABLECE CONTACTO TELEFÓNICO CON LA SEÑORA MUTIS Y SE LE INDICA QUE YA SE FIRMO ACTA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CON LA ADMINISTRACION DEL PARQUE Y SE DIO APERTURA PARA USO DEL ÁREA DE JUEGOS. DE LA MISMA FORMA SE INDICA QUE SE REALIZO LLAMADO DE ATENCIÓN AL PERSONAL DE OBRA. SE INVITA A LA CIUDADANA A PARTICIPAR EN LA REUNION DE FINALIZACION.
4	12/08/2025	ANDRES BARRAGAN	311 4528004	NO REPORTA				X			12/08/2025	EL SEÑOR ANDRES BARRAGAN SOLICITA AL APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA OBRA EN EL PARQUE GILMA JIMENEZ. SE CONTACTA VÍA TELEFÓNICA AL CIUDADANO Y SE LE INFORMA QUE, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, LAS OBRAS EN LA PISTA BMX DEL PARQUE SE TERMINARÁN LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2025.
5	20/10/2025	GERMAN PINILLA	310 5769529	gpinillacuntero@gmail.com	X				X		24/10/2025	EL SEÑOR GERMAN PINILLA REMITE CORREO ELECTRONICO, REQUIRIENDO LA INSTALACION DE LA BARANDA DEL SENDERO PEATONAL INTERVENIDO EN EL PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO. SE DA RESPUESTA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INDICANDO QUE, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, LA BARANDA SERÁ INSTALADA DURANTE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Tipo de Atencion Ciudadana: (P) Pregunta; (Q) Queja; (R) Reclamo; (S) Solicitud de Información
Etado: (C) Cerrada (A) Abierta

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Residente Tecnico del Contratista	CLAUDIA PEDRAZA	25/07/2025	
Profesional Social del Contratista	PAULINA GARCIA	25/07/2025	
Residente Técnico de Interventoria	RONALD LOZANO	25/07/2025	
Profesional Social de Interventoria	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	25/07/2025	

ANEXO 6

Marca temporal	Fecha de realización	Parque	Codigo	Localidad
11/21/2025 12:17:21	8/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:19:09	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:20:22	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:21:35	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:22:42	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:24:23	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:25:25	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:26:38	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:27:55	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:28:56	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:30:15	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:31:49	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:35:42	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:36:48	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:37:46	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:38:33	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:39:45	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:40:35	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:41:44	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:43:07	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:44:08	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:44:58	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:45:58	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:46:54	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:47:51	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:48:41	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:50:12	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:51:13	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:52:08	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:53:14	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:55:20	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:57:38	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:58:42	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 12:59:49	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 13:00:35	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 13:01:39	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 13:02:46	24/10/2025	Contry	01-1000	Engativa
11/21/2025 13:04:00	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen
11/21/2025 13:05:22	24/10/2025	Contry	01-1000	Usaquen

Nombre del encuestador	Nombre		Telefono	Sexo	Edad
Paulina Garcia	Amparo Morales		3143335897	Mujer	mas de 65
Paulina Garcia	Fredy Patiño	N		Hombre	mas de 65
Paulina Garcia	Nelsy Alzate		3229450519	Mujer	18 - 26
Paulina Garcia	Andry Muñoz Briceño	N		Mujer	36 - 49
Paulina Garcia	Barbara Rodriguez	N		Mujer	mas de 65
Paulina Garcia	Dayanna Salazar	N		Mujer	18 - 26
Paulina Garcia	Javier Camacho		3102316869	Hombre	50 - 64
Paulina Garcia	Carolina Elgine Pedraz		3224422552	Mujer	36 - 49
Paulina Garcia	Jairo Hernando Suescu		3053090476	Hombre	27 - 35
Paulina Garcia	Ruben Alexander Cero	N		Hombre	27 - 35
Paulina Garcia	NN	N		Hombre	27 - 35
Paulina Garcia	Jennifer Gonzales	N		Mujer	27 - 35
Paulina Garcia	Alejandra Rojas	N		Mujer	36 - 49
Paulina Garcia	Daniela Funsecci		3138753398	Mujer	18 - 26
Paulina Garcia	Anina Matiz		3158999902	Mujer	36 - 49
Paulina Garcia	Paola Carrecha	N		Mujer	36 - 49
Paulina Garcia	Delfor Pechetti	N		Mujer	mas de 65
Paulina Garcia	NN	N		Hombre	36 - 49
Paulina Garcia	Lady Gomez		3164421423	Mujer	27 - 35
Paulina Garcia	Jairo Alonso Calo		3114475674	Hombre	36 - 49
Paulina Garcia	Arturo Camargo		3015228684	Hombre	mas de 65
Paulina Garcia	Andrea Castellanos		3115806911	Mujer	36 - 49
Paulina Garcia	Santiago Reyes		3102638510	Hombre	mas de 65
Paulina Garcia	Claudia Schoren		3108164677	Mujer	50 - 64
Paulina Garcia	Rosa Castellon	N		Mujer	18 - 26
Paulina Garcia	Sergio Perez	N		Hombre	mas de 65
Paulina Garcia	Olga Juaa Morales		3160676473	Mujer	36 - 49
Paulina Garcia	Javier Baron	N		Hombre	27 - 35
Paulina Garcia	Elkin Soto		3105832041	Hombre	36 - 49
Paulina Garcia	Jorge Tulio Rozo	N		Hombre	50 - 64
Paulina Garcia	Maribel Cruz		3052307526	Mujer	36 - 49
Paulina Garcia	Elkin Soto	N		Hombre	27 - 35
Paulina Garcia	Jose Luis Romero	N		Hombre	36 - 49
Paulina Garcia	David Rojas		3107847728	Hombre	27 - 35
Paulina Garcia	Gustavo Rojas	N		Hombre	mas de 65
Paulina Garcia	Sandra Rios		3132189926	Mujer	36 - 49
Paulina Garcia	Nelson Suarez	N		Hombre	36 - 49
Paulina Garcia	Kelly Nuñez	N		Mujer	36 - 49
Paulina Garcia	Daniela Restrepo	N		Mujer	36 - 49

Nivel educativo	Actividad	Estrato	Fomento de actividades recreodeportivas en la
Educación superior (Té	Pensionado		6 Mucho
Educación superior (Té	Pensionado		5 Mucho
Educación superior (Té	Estudia		6 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja		6 Bastante
Educación superior (Té	Pensionado		4 Mucho
Educación Media (grad	Trabaja		3 Bastante
Educación superior (Té	Pensionado		4 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja		4 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja y Estudia		4 Bastante
Educación superior (Té	Trabaja		4 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja		3 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja y Estudia		3 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja	Ns/Nr	Bastante
Educación superior (Té	Trabaja y Estudia		3 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja		6 Mucho
Educación superior (Té	Oficios del hogar		6 Mucho
Educación superior (Té	Pensionado		5 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja y Estudia		4 Bastante
Educación superior (Té	Trabaja		4 Bastante
Educación superior (Té	Trabaja		3 Bastante
Educación superior (Té	Trabaja		6 Bastante
Educación superior (Té	Trabaja		4 Bastante
Educación superior (Té	Trabaja		5 Bastante
Educación superior (Té	Trabaja		5 Mucho
Secundaria	Trabaja		1 Bastante
Educación superior (Té	Pensionado		6 Mucho
Educación superior (Té	Oficios del hogar		6 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja y Estudia		4 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja		6 Mucho
Educación superior (Té	Pensionado		6 Bastante
Educación superior (Té	Oficios del hogar		6 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja y Estudia		3 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja		6 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja		5 Bastante
Educación superior (Té	Pensionado		5 Bastante
Educación superior (Té	Oficios del hogar		6 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja		5 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja		3 Mucho
Educación superior (Té	Trabaja		6 Mucho

Mejoramiento de su calidad de vida	Mas agradable	Mas limpio	Mas seguro
Bastante	Si	No	No
Mucho	Si	Si	No
Mucho	Si	Si	Si
Bastante	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Bastante	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Bastante	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Bastante	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Bastante	Si	Si	Si
Bastante	Si	Si	Si
Bastante	Si	Si	Si
Bastante	Si	Si	Si
Bastante	Si	Si	No
Mucho	Si	Si	Si
Poco	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Bastante	Si	Si	No
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Bastante	Si	Si	No
Bastante	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si
Mucho	Si	Si	Si

Su nivel de satisfacción con la intervención real	En caso de responder poco nada porque
Satisfecho	.
Satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Satisfecho	.
Satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.
Muy satisfecho	.

Marca temporal	Fecha de realización	Parque	Código
11/21/2025 10:42:40	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 10:45:09	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 10:47:44	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 10:49:58	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 10:52:03	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 10:54:25	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 10:56:26	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:00:24	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:02:45	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:03:57	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:06:29	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:07:39	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:32:13	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:34:45	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:36:16	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:38:00	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:40:21	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:41:37	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:42:59	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:44:53	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:47:12	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:49:09	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:51:18	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:53:01	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 11:55:38	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 12:01:13	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 12:03:21	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 12:04:41	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 12:05:48	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 12:07:45	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290
11/21/2025 12:09:56	24/10/2025	UDS Patinaje	10-290

Localidad	Nombre del encuestador	Nombre	Teléfono
Engativa	Paulina Garcia	Marisol Moreno Obando	3213687703
Engativa	Paulina Garcia	Jose Rozo	3004089980
Engativa	Paulina Garcia	Achana Vergara	3203843905
Engativa	Paulina Garcia	Andrea Rojas	3212011640
Engativa	Paulina Garcia	Jerladine Guzman	3205722901
Engativa	Paulina Garcia	Oscar Julian Rubio	3123545914
Engativa	Paulina Garcia	Evelyn Ortega	3154463994
Engativa	Paulina Garcia	Mariana Temardo Losa	No reporta
Engativa	Paulina Garcia	Delrigo Mora	No reporta
Engativa	Paulina Garcia	Elsa Campos	3168095971
Engativa	Paulina Garcia	Miguel Mladonado	3014557522
Engativa	Paulina Garcia	Margarita Pardo	3107873285
Engativa	Paulina Garcia	Margarita Pardo	3107873285
Engativa	Paulina Garcia	Alejandra Gavel	No reporta
Engativa	Paulina Garcia	Ivonne Rodriguez	-
Engativa	Paulina Garcia	Adriana Perez	6908469
Engativa	Paulina Garcia	Nelson Duarte	3104293823
Engativa	Paulina Garcia	Milena Pinzon	N
Engativa	Paulina Garcia	Liliana Poveda	3124793943
Engativa	Paulina Garcia	Liliana Vargas	300704673
Engativa	Paulina Garcia	Tatiana Cubillos	3204655279
Engativa	Paulina Garcia	Mario Ivan Gomez	3144818323
Engativa	Paulina Garcia	Karen Bustamante Sier	3203754830
Engativa	Paulina Garcia	Adriana Amezquita	3045470108
Engativa	Paulina Garcia	Martha Isabel Solan	3202669190
Engativa	Paulina Garcia	Gina paola Reyes Muñ	3138662108
Engativa	Paulina Garcia	Angela Patricia Ruero	3134278781
Engativa	Paulina Garcia	Manuela Sanchez	3103033517
Engativa	Paulina Garcia	Miguel Marciades	N
Engativa	Paulina Garcia	Ana Sanchez	N
Engativa	Paulina Garcia	Jhon Jairo Cruz	3124116267

Sexo	Edad	Nivel educativo	Actividad
Mujer	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja
Hombre	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja
Mujer	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja y Estudia
Mujer	27 - 35	Educación superior (Té	Trabaja
Mujer	27 - 35	Educación superior (Té	Trabaja
Hombre	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja
Mujer	27 - 35	Educación superior (Té	Trabaja
Mujer	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja
Hombre	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja
Mujer	36 - 49	Educación superior (Té	Oficios del hogar
Hombre	mas de 65	Educación superior (Té	Pensionado
Mujer	50 - 64	Educación Media (grad	Oficios del hogar
Mujer	50 - 64	Educación Media (grad	Oficios del hogar
Mujer	27 - 35	Educación superior (Té	Trabaja y Estudia
Mujer	36 - 49	Educación Media (grad	Trabaja
Mujer	36 - 49	Educación superior (Té	Oficios del hogar
Hombre	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja y Estudia
Mujer	50 - 64	Educación Media (grad	Oficios del hogar
Mujer	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja
Mujer	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja
Mujer	36 - 49	Educación superior (Té .	
Hombre	50 - 64	Educación superior (Té	Trabaja
Mujer	50 - 64	Educación superior (Té	Pensionado
Mujer	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja
Mujer	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja
Mujer	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja
Mujer	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja
Mujer	27 - 35	Educación superior (Té	Trabaja
Hombre	36 - 49	Educación superior (Té	Trabaja y Estudia
Mujer	36 - 49	Secundaria	Oficios del hogar
Hombre	27 - 35	Secundaria	Trabaja

Estrato	Fomento de actividades recreodeportivas en la	Mejoramiento de su calidad de vida
	4 Bastante	Bastante
	4 Bastante	Bastante
	4 Mucho	Mucho
	3 Poco	Poco
	4 Bastante	Mucho
	4 Mucho	Bastante
	3 Bastante	Poco
	4 Bastante	Poco
	3 Poco	Poco
	3 Poco	Poco
	3 Poco	Poco
	3 Bastante	Bastante
	3 Bastante	Bastante
	3 Poco	Poco
	3 Poco	Poco
	3 Poco	Poco
	3 Poco	Poco
	3 Bastante	Bastante
	3 Bastante	Bastante
	4 Mucho	Poco
	2 Bastante	Poco
	4 Poco	Poco
	4 Poco	Poco
	4 Poco	Poco
	3 Poco	Poco
	3 Poco	Bastante
	3 Mucho	Mucho
	3 Poco	Poco
	3 Bastante	Bastante
	3 Poco	Poco
	3 Bastante	Mucho

Mas agradable	Mas limpio	Mas seguro
No	No	No
No	No	No
Si	Si	Si
No	No	No
Si	No	Si
Si	No	Si
Si	No	No
Si	No	No
No	No	No
No	No	No
No	No	No
Si	Si	Si
Si	Si	Si
No	No	No
No	No	No
No	No	No
No	No	No
Si	Si	Si
No	No	No
No	Si	No
No	No	No
No	No	No
No	No	No
Si	No	Si
No	No	No
Si	Si	No
Si	Si	Si
No	No	No
Si	Si	Si
No	No	No
No	No	No

Su nivel de satisfacción con la intervención rea	En caso de responder poco nada porque
Poco Satisfecho	La superficie no quedo en buenas condicior
Poco Satisfecho	Superficie de la pista con muchas irregularic
Satisfecho	.
Nada satisfecho	No se realizó un trabajo bien hecho
Satisfecho	.
Poco Satisfecho	Los deportistas manifiestan que tiene bache
Poco Satisfecho	El estado de la pista de patinaje del velódro
Poco Satisfecho	Se observa que el tipo de material de la pist
Poco Satisfecho	La pista presenta pequeños hundimientos y
Satisfecho	.
Satisfecho	.
Satisfecho	.
Satisfecho	.
Poco Satisfecho	No tiene durabilidad en las obras
Satisfecho	.
Poco Satisfecho	Quedaron muchos baches que hace que los
Satisfecho	El trabajo no fue duradero
Satisfecho	.
Satisfecho	.
Poco Satisfecho	Mucho tiempo para los pocos cambios y res
Poco Satisfecho	Se hacen intervenciones muy demoradas y
Nada satisfecho	Quedo muy bien pintada pero los huecos ai
Poco Satisfecho	Se percibe que la pista fue pintada pero no
Poco Satisfecho	Baches en el recorrido de la pista
Poco Satisfecho	Se identifican los parches donde ya se leva
Poco Satisfecho	Para el tiempo que duro la obra ya se encue
Muy satisfecho	.
Poco Satisfecho	La pista no quedó bien
Satisfecho	.
Poco Satisfecho	Arreglo realizado es incorrecto y poco adec
Nada satisfecho	Porque dañaron la pista en vez de cuidarla

ANEXO 7

Gmail Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 12

2 mensajes

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 27 de octubre de 2025 a las 6:43 p.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Maria del Rosario,

Adjunto remito para tu revisión y comentarios, el informe de gestión social No. 12 en su primera versión.

Atentamente

--

Informe Mensual No. 12.pdf

Paulina García Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 28 de octubre de 2025 a las 8:56 a.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Buenos dias Rosario,

Te envío adjunto el archivo editable.

Atentamente,
[Texto citado oculto]
--
[Texto citado oculto]

Informe Mensual No. 12.docx
1111K

Gmail

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

INFORME No. 12 CON ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 11 de noviembre de 2025 a las 11:58 a.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Informe Mensual No. 12.docx

Informe Mensual No. 12.pdf

Cordial saludo Maria del Rosario,

Adjunto remito el informe de gestión social No. 12 con la actualización de personal vinculado al proyecto.

Atentamente

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

Gmail Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

INFORME MENSUAL NO. 12 APROBADO

2 mensajes

SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com> 18 de noviembre de 2025 a las 10:00 a.m.
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Buenos dias Paulina

Remito informe mensual no. 12 firmado por interventoria.

Solicito envío de informe ejecutivo No. 12.

Informe Mensual No. 12 (2).pdf

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 26 de noviembre de 2025 a las 9:01 a.m.
Para: idrd4060.bzc@gmail.com

---------- Mensaje reenviado ----------
De: **SOLIUN SOCIAL** <social.soliun@gmail.com>
Fecha: martes, 18 de noviembre de 2025
Asunto: INFORME MENSUAL NO. 12 APROBADO
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>
[Texto citado oculto]
--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

80

INFORME TECNICO No.13

CORTE: 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

ALCANCE GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

SUPERVISOR: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

CONSORCIO Belzcon IDRD 1

VERSIÓN 1

BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE DE 2025

81

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	**Fecha**	**Descripción del Cambio**
0	29/noviembre/ 2025	Emisión del documento.
1	05/enero/2026	Atención observaciones IDRD-4080-G2-2024-781

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
David ortiz S.			
Nombre: David Ortiz Sabogal Cargo: Residente de Obra	Nombre: Luis Enrique Guzmán Condia. Cargo: Director de Obra	Nombre: Carlos Figueroa Cargo: Director de interventoría	Nombre: Ronal Lozano Jiménez. Cargo: Residente de Interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 8
2. OBJETIVOS 9
2.1. OBJETIVO GENERAL 9
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 9
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 10
3.1. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 10
3.2. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN 12
4. ASPECTOS TÉCNICOS Y GENERALIDADES 20
4.1 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 20
4.2 CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO 21
4.3 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 21
4.3.1. PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO CON EL AVANCE DE OBRA HASTA COMPLETAR EL 100% 21
4.3.2. PAGOS DE ANTICIPO PAGO ASIGNADO PARA EL GRUPO 2 PARQUES 22
4.4. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 22
4.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 23
4.6. MAQUINARIA Y EQUIPO 27
4.6.1. MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO EN EL PERIODO 27
4.6.2. VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL PERIODO 28
4.7. CONDICIONES CLIMÁTICAS 28
4.8. CORRESPONDENCIA 29
4.8.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 30
4.8.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA 32
4.9. . ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 33
4.10. VISITAS DE DIAGNÓSTICO 33
4.11. MATERIALES Y ENSAYOS 33
4.12. PRESUPUESTOS 35
4.13. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 39

4.14. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DEL ANEXO TÉCNICO 41
4.14.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO. 41
4.14.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD. 49
4.14.3. SEGUIMIENTO A EL PLAN SOCIAL. 55
4.14.4. SEGUIMIENTO A EL PLAN AMBIENTAL Y PLAN RCD. 60
4.14.5. SEGUIMIENTO A EL PLAN SST 63
4.14.6. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE SUDS. 66
4.14.7. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE TOPOGRAFIA 67
4.14.8. SEGUIMIENTO A EL PLAN PMT 67
4.14.9. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE GERENCIA, CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN 68
4.14.10. SEGUIMIENTO A EL PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 70
4.14.11. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE GEOTECNIA 72
4.14.12. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA 72
4.14.13. SEGUIMIENTO A EL PLAN HIDROSANITARIO 73
4.15. ACTIVIDADES EJECUTADAS 74
4.15.1. PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA 74
4.15.2. PARQUE EL PORVENIR 74
4.15.3. PARQUE QUIROGA 75
4.15.4. PARQUE BERLÍN 76
4.15.5. PARQUE TIMIZA 77
4.15.6. PARQUE PRADO PINZON 78
4.15.7. PARQUE URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA) 79
4.15.8. PARQUE URBANIZACIÓN LA ESPERANZA 79
4.15.9. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE). 80
4.15.10. PARQUE URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5 81
4.15.11. PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO 82
4.15.12. PARQUE ZONA FRANCA (PM-16) 82

4.15.13. PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO) 83
4.15.14. PARQUE URBANIZACION LOS PINARES (ANTES COLMENA I) 84
4.15.15. PARQUE GUSTAVO URIBE BOTERO 84
4.15.16. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS) 85
4.15.17. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) 87
4.15.18. MANTENIMIENTOS DE GRAMAS 87
5 PROGRAMACION DE OBRA 88
6 PROBLEMAS PARA EJECUCION Y AVANCE 92
7 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO 93
7.1 ESTADO DEL CONTRATO 93
7.2 ESTADO DEL ANTICIPO 94
8 AVANCE DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA 95
9 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 96

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. LOCALIDADES DE BOGOTA D.C. 11
Ilustración 2. UPZ BOGOTA D.C. 12
Ilustración 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PERIODO 27
Ilustración 4 RELACION DE VOLQUETAS UTILIZADAS EN EL PERIODO 28
Ilustración 5 UBICACION PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA 74
Ilustración 6. UBICACION PARQUE PORVENIR 75
Ilustración 7. UBICACION PARQUE QUIROGA 76
Ilustración 8 UBICACION PARQUE BERLÍN 77
Ilustración 9 UBICACION PARQUE TIMIZA 78
Ilustración 10 UBICACION PARQUE PRADO PINZON 78
Ilustración 11 UBICACIÓN PARQUE URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA) 79
Ilustración 12 UBICACIÓN PARQUE LA ESPERANZA 80
Ilustración 13 UBICACION PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR Unidad Deportiva El Salitre) 81
Ilustración 14 UBICACION Parque Refous 81
Ilustración 15 UBICACION Parque Milenta Tejar San Eusebio 82
Ilustración 16 UBICACION PARQUE ZONA FRANCA (PM-16) 83
Ilustración 17 UBICACION PARQUE NACIONAL 83

Ilustración 18 UBICACON PARQUE URBANIZACION LOS PINARES (ANTES COLMENA I) 84
Ilustración 19 UBICACIÓN PARQUE GUSTAVO URIBE BOTERO 85
Ilustración 20 UBICACON PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS) 86
Ilustración 21 UBICACION PARQUE SIMON BOLIVAR - SECTOR CENTRAL 87
Ilustración 22 VALOR GANADO 90
Ilustración 23 CRONOGRAMA DE OBRA 91

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. LISTA DE PARQUES PRIORIZADOS POR LA ENTIDAD 19
Tabla 2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 21
Tabla 3. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 5 22
Tabla 4 REGISTRO DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO 29
Tabla 5 RELACION DE ORDENES DE GIRO PRESENTADAS 49
Tabla 6. SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD 55
Tabla 7. SEGUIMIENTO PLAN SOCIAL 59
Tabla 8.SEGUIMIENTO A EL PLAN AMBIENTAL 63
Tabla 9. SEGUIMIENTO A EL PLAN SST 66
Tabla 10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 93
Tabla 11. ESTADO FINANCIERO DEL ANTICIPO 95

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 DOCUMENTOS CONTRATO
ANEXO 2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ANEXO 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA
ANEXO 4 ACTAS DE COMITES DE OBRA
ANEXO 5 ACTAS DE PUESTA EN SERVICIO
ANEXO 6 MAQUINARIA Y EQUIPO
ANEXO 7 ENSAYOS DE LABORATORIO
ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRAFICO – GRAMAS
ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO – FRENTES EJECUTADOS
ANEXO 10 PRESUPUESTOS
ANEXO 11 APU NO PREVISTOS
ANEXO 12 BITACORA ESTADIO OLAYA HERRERA
ANEXO 13 BITACORA QUIROGA
ANEXO 14 BITACORA SIMÓN BOLÍVAR (SECTOR CENTRAL)
ANEXO 15 BITÁCORA LA ESPERANZA
ANEXO 16 BITÁCORA URBANIZACIÓN FLORENCIA I SECTOR
ANEXO 17 BITÁCORA GUSTAVO URIBE
ANEXO 18 BITÁCORA SIMÓN BOLIVAR SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS
ANEXO 19 BITÁCORA FLORENCIA SECTOR TRONQUITOS
ANEXO 20 BITÁCORA SIMÓN BOLIVAR SECTOR LOS NOVIOS
ANEXO 21 BITÁCORA SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)
ANEXO 22 ADICION 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO IDRD-SG-4060-2024
ANEXO 23 PRORROGA 2 AL CONTRATO IDRD-SG-4060-2024
ANEXO 24 PÓLIZAS PRÓRROGA 1
ANEXO 25 PÓLIZAS PRÓRROGA 2
ANEXO 26 TOPOGRAFIA RED RESIDUAL - P. SB SECTOR NOVIOS

1. INTRODUCCION

Dentro del Plan de Desarrollo "BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027", fue formulado el proyecto de inversión "Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C", el cual se encuentra a cargo por el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD, a través de la Subdirección Técnica de Parques y mediante el Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024 se adjudicó al CONSORCIO BELZCON IDRD 1 el Contrato de Obra No. IDRD-SG-4060-2024 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

El proyecto a desarrollar tiene como propósito atender de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD. Estas intervenciones se realizarán a monto agotable y de conformidad con las especificaciones y características técnicas definidos por el IDRD para el *Grupo 2 Parques*, que se desarrollarán en los parques de la Red Estructurante y de la Red de Proximidad administrados por el IDRD, ubicados en la zona urbana de la ciudad de Bogotá D. C.

El presente documento corresponde al Informe Técnico Mensual No. 13, en el cual se detallan las actividades realizadas en el período comprendido entre el 01 de noviembre a 30 de noviembre de 2025, por parte del CONSORCIO BELZCON IDRD 1, en la ejecución del Contrato No. IDRD-SG-4060-2024, detallando los aspectos técnicos, administrativos y financieros.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo las actividades necesarias, mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que hacen parte de la Red Estructurante y de la Red de Proximidad administrados por el IDRD que integran el Sistema Distrital de Parques dentro de las especificaciones técnicas y estándares de calidad.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar un diagnóstico acertado de las necesidades reales de cada parque.
- Priorizar aquellos parques que requieren de una atención inmediata.
- Establecer una ruta crítica de atención, para optimizar el tiempo y las necesidades.
- Calcular y cuantificar cantidades de obra para poder generar un presupuesto acorde al contractual.
- Generar una programación que se ajuste al tiempo contractual, de acuerdo con las cantidades y presupuesto, cumpliendo con las actividades requeridas según el diagnóstico inicial.
- Realizar acta de inicio en cada parque y acta de entrega para puesta en servicio por parte de la Interventoría y el IDRD, para que pasen a manos de la entidad y cobijados bajo su responsabilidad.
- Ejecutar las actividades constructivas priorizadas en los diagnósticos en cada uno de los parques, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El Consorcio se regirá al presupuesto general del proyecto compuesto por el presupuesto asignado a cada uno de los parques priorizados, que incluye los costos directos e indirectos; lo anterior, con base al resultado de los diagnósticos que se realizarán a medida de la priorización por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

En cumplimiento del objeto descrito, se considera necesario el desarrollo de los siguientes capítulos que contienen las actividades pertinentes del mantenimiento y dotación de los parques priorizados corresponderán de acuerdo con el alcance de cada uno de ellos, los cuales serán:

Mantenimiento de:

- ✓ Área de Juegos Infantiles.
- ✓ Zona de Canchas Múltiples y Patinaje
- ✓ Suministro e instalación de Mobiliario Urbano.
- ✓ Carpintería metálica (soldadura, pintura, reemplazo de malla y Módulos entre otros).
- ✓ Instalaciones deportivas - Mantenimiento Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas.
- ✓ Pisos Duros.
- ✓ Cubiertas y fachadas
- ✓ Ecomuros

La prioridad para el IDRD, es contar con los parques en estado óptimo de uso para los efectos de garantizar el derecho que tiene la comunidad en general del goce y disfrute del tiempo libre en actividades deportivas, recreativas, culturales y de ocio en espacios al aire libre adecuados, armónicos, cómodos y placenteros; lo que realmente se merecen los usuarios.

3.1. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Para el Grupo No.2 pertenecen los parques ubicados en las siguientes localidades:

Localidad 1 - Usaquén	Localidad 11 - Suba
Localidad 2 - Chapinero	Localidad 12 - Barrios Unidos
Localidad 3 - Santa Fe	Localidad 13 - Teusaquillo
Localidad 4 - San Cristóbal	Localidad 14 - Los Mártires
Localidad 5 - Usme	Localidad 15 - Antonio Nariño
Localidad 6 - Tunjuelito	Localidad 16 - Puente Aranda
Localidad 7 - Bosa	Localidad 17 - La Candelaria
Localidad 8 - Kennedy	Localidad 18 - Rafael Uribe Uribe
Localidad 9 - Fontibón	Localidad 19 - Ciudad Bolívar
Localidad 10 - Engativá	Localidad 20 - Sumapaz





Ilustración 1. LOCALIDADES DE BOGOTA D.C.

Las unidades territoriales o sectores de planificación y desarrollo urbano a nivel zonal – UPZ las cuales son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio.



1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz

Ilustración 2. UPZ BOGOTA D.C.

3.2. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN

Lista de parques priorizados por la entidad contratante – **IDRD**

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
1	01-023	SERVITA	01. Usaquen	10. La Uribe	CALLE 165 N 776	Estructurantes
2	01-031	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	01. Usaquen	13. Los Cedros	CALLE 145 N 9 90	Proximidad
3	01-079	URBANIZACION EL TOBERÍN	01. Usaquen	12. Toberin	CARRERA 16 C N 164 79	Proximidad
4	01-313	DESARROLLO VERBENAL I	01. Usaquen	9. Verbenal	CARRERA 18A N 187 75	Proximidad
5	01-438	CERROS DE SANTA BARBARA ALTA DOS	01. Usaquen	Usaquen	CALLE 116 CON TRANSVERSAL 1 ESQUINA SURORIENTAL	Proximidad
6	01-540	URB CALLE 170	01. Usaquen	10. La Uribe	CALLE 175 N 17 11	Proximidad
7	01-1000	EL COUNTRY	01. Usaquen	15. Country Club	AVENIDA CALLE 127 N 11 D 90	Estructurantes
8	02-004	GUSTAVO URIBE BOTERO	02. Chapinero	Pardo Rubio	CARRERA 1 N 7011	Estructurantes
9	02-014	CANAL EL VIRREY- EL CHICO	02. Chapinero	Chico Lago	CALLE 88 N 13 A 40	Proximidad
10	03-035	PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)	03. Santa Fe	91. Sagrado Corazon	CARRERA 7 N 37 04	Estructurantes
11	03-039	INDEPENDENCIA-BICENTENARIO	03. Santa Fe	91. Sagrado Corazon	CALLE 24 N 6A 01	Estructurantes
12	03-085	TERCER MILENIO	03. Santa Fe	93. Las Nieves	CARRERA 12 N 7 74	Estructurantes
13	03-093	PLAZA DE TOROS	03. Santa Fe	91. Sagrado Corazon	CARRERA 5 N 26B 72	Grandes Escenarios
14	04-103	GAITAN CORTES	04. San Cristobal	Sanblas	DIAGONAL 31 C SUR N 5A 20 E	Estructurantes
15	04-127	SAN CRISTOBAL	04. San Cristobal	Sociego	CALLE 17A SUR N 2A 50 E	Estructurantes
16	04-369	URBANIZACION LOS PINARES (ANTES COLMENA I)	04. San Cristobal	Los Libertadores	ENTRE TRANSVERSAL 13C ESTE Y TRANSVERSAL 14ESTE Y ENTRE DIAGONAL 47A	Estructurantes

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
					SUR Y DIAGONAL 48 SUR	
17	05-003	VALLES DE CAFAM	05. Usme	58. Comuneros	CALLE 92 SUR N 14D 87	Estructurantes
18	05-004	LA ANDREA	05. Usme	57. La Gran Yomasa	CALLE 81 BIS SUR N 8A 24	Estructurantes
19	05-016	EL VIRREY SUR	05. Usme	58. Comuneros	CALLE 96 B SUR N 8 10	Proximidad
20	05-042	URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS	05. Usme	57. La Gran Yomasa	CALLE 74 C BIS SUR N 14P 04	Proximidad
21	05-141	ALFONSO LOPEZ (SECTOR LA ALBORADA)	05. Usme	59. Alfonso Lopez	CARRERA 2A ESTE N 90A 04 SUR	Proximidad
22	05-459	CIUDADELA NUEVO USME I ETAPA (PREDIO LA ESPERANZA)	05. Usme	61. Ciudad Usme	CALLE 137 C SUR N 14A 44	Proximidad
23	05-476	CIUDAD NUEVO MILENIO I ETAPA I	05. Usme	56. Danubio	CALLE 67 A BIS SUR N 9 40	Proximidad
24	06-017	NUEVO MUZU	06. Tunjuelito	42. Venecia	CARRERA 61 B N 52A 20 SUR	Estructurantes
25	06-063	EL TUNAL	06. Tunjuelito	42. Venecia	CALLE 48 C SUR N 22D 81	Estructurantes
26	07-035	NARANJOS	07. Bosa	85. Bosa Centro	CALLE 70 F S N 80 J 50	Estructurantes
27	07-036	TIMIZA(SECTOR VILLA DEL RIO)	07. Bosa	Apogeo	CARRERA 68 D N 54 A 03 SUR	Estructurantes
28	07-049	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR, NARANJOS	07. Bosa	85. Bosa Centro	CALLE 71F SUR CON CARRERA 88	Proximidad
29	07-164	PARQUE DEL RIO (SAN JOSE DE MARYLAND)	07. Bosa	85. Bosa Centro	CARRERA 86 N 74 85 S	Estructurantes
30	07-165	PALESTINA	07. Bosa	85. Bosa Centro	CALLE 68 SUR N 81 G 09	Estructurantes
31	07-260	EL RECREO	07. Bosa	87. Tintal Sur	CARRERA 100 CALLE 20	Estructurantes
32	07-273	URBANIZACION LA ESPERANZA	07. Bosa	85. Bosa Centro	CARREA 80 J N 75 40 SUR	Estructurantes

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
33	07-274	TIBANICA	07. Bosa	85. Bosa Centro	CALLE 74 SUR N 77 I 31	Estructurantes
34	07-292	URBANIZACION CHICALA LOTE A	07. Bosa	84. Bosa Occidental	CALLE 55 SUR N 86 A 22	Proximidad
35	07-321	URBANIZACION SANTIAGO DE ATALAYAS	07. Bosa	86. El Porvenir	CALLE 61 A SUR N 98 B 02	Proximidad
36	07-391	EL PORVENIR	07. Bosa	86. El Porvenir	AVENIDA CALLE 54 S N 9737	Estructurantes
37	08-034	PATIO BONITO	08.Kennedy	82. Patio Bonito	CALLE 34 BIS A SUR N 88 D 12	Estructurantes
38	08-127	LAS AMERICAS OCCIDENTAL IV ETAPA	08.Kennedy	Americas	AVENIDA CARRERA 72 N 2 A 53 SUR	Proximidad
39	08-144	BELLAVISTA-DINDALITO	08.Kennedy	82. Patio Bonito	CARRERA 96 N 41 01 SUR	Estructurantes
40	08-180	VILLA DE LOS SAUCES	08.Kennedy	48. Timiza	CALLE 5 8G SUR N 77H 02	Proximidad
41	08-200	CASTILLA	08.Kennedy	Castilla	CARREA 75 N 8 A 31	Estructurantes
42	08-219	TIMIZA	08.Kennedy	78. Timiza	CALLE 40 H SUR N 70A 81	Estructurantes
43	08-241	CAYETANO CAÑIZARES	08.Kennedy	80. Corabastos	AVENIDA CARRERA 80 MJ	Estructurantes
44	08-552	LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ)	08.Kennedy	81. Gran Britalia	CALLE 51 A SUR N 82 A 16	Estructurantes
45	08-554	CANCHA TECHO	08.Kennedy	Americas	CARRERA 71 D N 1 14 SUR	Grandes Escenarios
46	08-533	LAS LUCES Y VILLA RICA	08.Kennedy	48. Timiza	CARRERA 77 I N 51 A 56 SUR	Proximidad
47	08-770	URB PRIMAVERA	08.Kennedy	Calandamia	CARRERA 90 A N 2 39	Proximidad
48	09-013	VILLEMAR	09. Fontibon	75. Fontibon	KR 96G 20C 38	Proximidad
49	09-016	MODELIA SECTOR A	09. Fontibon	Modelia	CARREA 81 C N 24 C 50	Proximidad
50	09-104	ATAHUALPA	09. Fontibon	75. Fontibon	AVENIDA CALLE 24 N 11351	Estructurantes
51	09-111	SAUZALITO	09. Fontibon	110. Ciudad Salitre Occidental	CALLE 23 A N 68 D 98	Estructurantes
52	09-125	ZONA FRANCA (PM-16)	09. Fontibon	Zona Franca	CARRERA 106 INTERIOR 54	Estructurantes
53	09-200	URBANIZACION CIUDAD HAYUELOS	09. Fontibon	112.Granjas de Techo	CARRERA 81 B N 19 B 50	Proximidad

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
		ETAPAS II,III, IV Y V				
54	10-018	VILLA LUZ	10. Engativa	Santa Cecilia	CARRERA 77A N 64 B 03	Estructurantes
55	10-028	FLORENCIA LOS TRONQUITOS, AGRUPACION DE VIVIENDA FLORENCIA II SECTOR	10. Engativa	30. Boyaca Real	CARRERA 91 A N 75 98	Proximidad
56	10-045	URBANIZACION LA EUROPA	10. Engativa	26. Las Ferias	CARRERA 71 D N 68 46	Proximidad
57	10-169	EL CARMELO	10. Engativa	73. Garces Navas	CARRERA 104 N 71 C 23	Estructurantes
58	10-171	PARQUE JUAN AMARILLO	10. Engativa	72. Bolivia	AVENIDA CALLE 90 N 110 06	Estructurantes
59	10-192	TABORA	10. Engativa	Boyaca Real	CALLE 74 N76 62	Proximidad
60	10-223	LA SERENA	10. Engativa	Minuto de Dios	CALLE 90 A N 85 70	Proximidad
61	10-234	SAN ANDRES	10. Engativa	72. Bolivia	CALLE 82 N 100A 91	Proximidad
62	10-249	URBANIZACION FLORENCIA I SECTOR	10. Engativa	30. Boyaca Real	CARRERA 87 N 75 A 21	Proximidad
63	10-290	SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)	10. Engativa	105. Jardin Botanico	AVENIDA CALLE 63 N 68 45	Estructurantes
64	10-311	LA FLORIDA	10. Engativa	Regional	CALLE 64 N 128 90	Estructurantes
65	10-531	PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE	10. Engativa	72. Bolivia	AVENIDA CALLE 80 N 119 60	Estructurantes
66	10-812	LOS CEREZOS	10. Engativa	Garces Navas	Calle 72F con Carrera 116B	Proximidad
67	11-015	BERLIN	11. Suba	71. Tibabuyes	CALLE 139 N 145 84	Proximidad
68	11-052	URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA)	11. Suba	El Rincon	CALLE 143 N 107A 05	Proximidad
69	11-058	URBANIZACION BURGOS (BRITALIA)	11. Suba	23. Casa Blaca Suba	CARRERA 73 N 160 64	Proximidad
70	11-084	URBANIZACION NUEVA TIBABUYES ETAPA I	11. Suba	71. Tibabuyes	CARRERA 113C N 142A 53	Proximidad

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
71	11-109	PRADO PINZON	11. Suba	19. El Prado	CALLLE 137 N 87A 22	Proximidad
72	11-162	URBANIZACION VICTORIA NORTE	11. Suba	19. El Prado	CALLE 150 N 53 91	Proximidad
73	11-204	PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS	11. Suba	24. Niza	CERROS DE SUBA CUCHILLA	Estructurantes
74	11-205	LA GAITANA	11. Suba	71. Tibabuyes	TRANSVERSAL 126 N 134 88	Estructurantes
75	11-212	TIBABUYES	11. Suba	71. Tibabuyes	CALLE 139 N 127C 48	Estructurantes
76	11-368	FONTANAR DEL RIO	11. Suba	71. Tibabuyes	DIAGONAL 147 N 141A 42	Estructurantes
77	11-686	URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5	11. Suba	Suba	CALLE 150A N 101 41	Proximidad
78	11-1101	CIUDADELA CAFAM II (PREVIO LOS GAVIONES)	11. Suba	71. Tibabuyes	CL 142 CR 146	Estructurantes
79	12-015	ALCAZARES	12. Barrios Unidos	98. Loa Alcazares	AVENIDA CARRERA 24 N 71 25	Estructurantes
80	12-023	GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	12. Barrios Unidos	98. Loa Alcazares	CALLE 6 3B N 27B 70	Estructurantes
81	12-041	SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)	12. Barrios Unidos	103. Parque El Salitre	AVENIDA CARRERA 63 N 60 80	Estructurantes
82	12-091	SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)	12. Barrios Unidos	103. Parque El Salitre	CARRERA 60 N 63 75	Estructurantes
83	12-092	SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS)	12. Barrios Unidos	103. Parque El Salitre	AVENIDA CALLE 63 N 45 10	Estructurantes
84	12-125	SIMON BOLIVAR (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES)	12. Barrios Unidos	103. Parque El Salitre	AVENIDA CALLE 63 N 45 10	Estructurantes
85	12-146	SIMON BOLIVAR (SECTOR NOVIOS II)	12. Barrios Unidos	103. Parque El Salitre	AVENIDA CALLE 63 N 59 A 06	Metropolitano

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
86	12-1000	SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO)	12. Barrios Unidos	103. Parque El Salitre	CL 142 CR 146	Estructurantes
87	13-015	SANTA CLARA	13. Teusaquillo	107. Quinta Paredes	CARRERA 45 N22 63	Proximidad
88	13-068	URBANIZACION CIUDAD SALITRE SECTOR III SM III-3, SM III-4, SM III-5, SM III-6, SM III-7 Y SM III-8	13. Teusaquillo	Ciudad Salitre Oriental	ENTRE CARRERA 54 Y CARRERA 57 CON CALLE 22 B	Proximidad
89	13-089	SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)	13. Teusaquillo	Parque Simon Bolivar - CAN	AVENIDA CARRERA 68 N 5336	Estructurantes
90	13-128	MOVISTAR ARENA	13. Teusaquillo	100. Galerias	CALLE 53 B N 28A 10	Grandes Escenarios
90	14-008	BARRIO LA PEPITA	14. Los Martires	102. - La Sabana	CALLE 10 N 25 A 46	Proximidad
91	14-030	EDUARDO SANTOS	14. Los Martires	Santa Isabel	CALLE 4A BIS N 18 B 30	Estructurantes
92	14-036	CALLE 26 (EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO CENTRAL - DAM	14. Los Martires	La Sabana	AVENIDA CALLE 26 N 19 B 55	Estructurantes
93	15-021	SANTA ISABEL	15. Antonio Nariño	Restrepo	CALLE 12 A SUR N 27 A 52	Proximidad
94	15-036	VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR	15. Antonio Nariño	38. Restrepo	CALLE 31 SUR N 30 99 SUR	Estructurantes
95	15-040	LA FRAGUA	15. Antonio Nariño	Restrepo	CARRERA 29 A N 14 09 SUR	Estructurantes
96	16-037	URBANIZACION BOCHICA	16. Puente Aranda	Ciudad Montes	CARRERA 37 N 1 H 40	Proximidad
97	16-099	MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16. Puente Aranda	43. San Rafael	CARREA 54 N 18 23 SUR	Estructurantes
98	16-112	CIUDAD MONTES	16. Puente Aranda	40. Ciudad Montes	CARRERA 39 N 10 75 SUR	Estructurantes
99	16-126	GORGONZOLA	16. Puente Aranda	40. Ciudad Montes	CALLE 4 F N 40 50	Proximidad
100	16-153	URBANIZACION LA PRADERA SUR (ANTES SALAZAR-GOMEZ)	16. Puente Aranda	43. San Rafael	AVENIDA CALLE 3 N 65A 54	Proximidad

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
101	16-204	EL JAZMIN	16. Puente Aranda	Ciudad Montes	AVENIDA CARRERA 50 N 1 D 28	Estructurantes
102	16-221	AGUA VIVA	16. Puente Aranda	Ciudad Montes	KR 34 3 97 NOMENCLATURA OFICIAL	Estructurantes
103	16-415	PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)	16. Puente Aranda	108. Zona Industrial	CALLE 10 N 36 39	Proximidad
104	18-028	BOSQUE SAN CARLOS	18. Rafael Uribe Uribe	San Jose	CARRERA 12 D N 32 44 SUR	Estructurantes
105	18-035	DESARROLLO PALERMO SUR	18. Rafael Uribe Uribe	Diana Turbay	CARRERA 1 5 N 1 B 56 SUR	Proximidad
106	18-041	URBANIZACON MARRUECOS II SECTOR	18. Rafael Uribe Uribe	Marruecos	CALLE 48 Q SUR N 5J 86	Proximidad
107	18-055	URBANIZACION LOS MOLINOS I SECTOR	18. Rafael Uribe Uribe	Marruecos	CALLE 48 N SUR N 3D 20	Proximidad
108	18-090	PIJAOS JORGE E.CABALIER	18. Rafael Uribe Uribe	San Jose	CARRERA 10 D N 34 50 SUR	Estructurantes
109	18-162	LOS MOLINOS II	18. Rafael Uribe Uribe	Diana Turbay	CALLE 48 P BIS C SUR N 430	Estructurantes
110	18-205	QUIROGA	18. Rafael Uribe Uribe	Quiroga	CALLE 31 B SUR N 2225	Estructurantes
111	18-207	PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	18. Rafael Uribe Uribe	Quiroga	CALLE 22 SUR N 21 09	Estructurantes
112	18-429	SAN JOSE	18. Rafael Uribe Uribe	San Jose	CARRERA 12 D N 22 B 55 SUR	Proximidad
113	18-457	HACIENDA LOS MOLINOS	18. Rafael Uribe Uribe	Marruecos	TRANSVERSAL 5 BIS CON CALLE 48P SUR	Proximidad
114	19-188	ARBOLIZADORA ALTA	19. Ciudad Bolivar	Jerusalen	DIAGONAL 73 SUR N 40 80	Estructurantes
115	19-189	CANDELARIA LA NUEVA	19. Ciudad Bolivar	San Francisco	CALLE 62 B SUR N 22 I 63	Estructurantes
116	19-346	ILLIMANI (PARAISO)	19. Ciudad Bolivar	Luceo	CALLE 74 B SUR N 27 M 06	Estructurantes
117	19-348	EL TALLER (EL ENSUEÑO)	19. Ciudad Bolivar	69. Ismael Perdomo	AVENIDA CALLE 68 SUR N 70 D 11	Estructurantes

Tabla 1. LISTA DE PARQUES PRIORIZADOS POR LA ENTIDAD

4. ASPECTOS TÉCNICOS Y GENERALIDADES

4.1 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".** **GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**
NÚERO DE CONTRATO	IDRD SG 4060-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.900.349. 807.oo
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1.
NIT.	901.886.663-3
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
INTERVENTORÍA	CONSORIO SANTA TERESA 28.
NIT.	901.888.461-1
REPRESENTANTE LEGAL	RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	OCHO (8) MESES
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN 1	19 DE JULIO DE 2025
PRÓRROGA 1	CUATRO (04) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN 2	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR ADICIÓN 1	$ 2.924.350.500

Tabla 2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

4.2 CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO

Por medio del comunicado BEL-MPI-ADM-305-25 el contratista da respuesta al comunicado IDRD-4080-G2-2024-512 en relación con el oficio del IDRD con radicado 20256100174371 respecto a la aceptación de Adición N° 1 y Prórroga N° 1 al Contrato de Obra 4060 de 2024.

En cumplimiento de las obligaciones como contratistas y en la identificación de las necesidades de algunas actividades específicas solicitadas por parte de la entidad (IDRD), para dar cumplimiento en el contrato en referencia en cuanto al mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y escenarios deportivos, se procede a la aceptación a la Adición por un valor de $ 2.924.350.500 y Prórroga al contrato de obra por cuatro (04) meses a partir del 19 de julio de 2025 hasta el 19 de noviembre de 2025.

Cabe señalar que, el objeto del contrato de obra **No. IDRD-SG-4060 de 2024** no incluye la consultoría, estudios y diseños ya que estos son suministrados por el ente contratante, para este caso, por el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**.

4.3 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

4.3.1. PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO CON EL AVANCE DE OBRA HASTA COMPLETAR EL 100%

El **Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD**, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma para cada uno de los dos Grupos:

- El valor de la ejecución de obra se cancela al **CONTRATISTA** mediante pagos parciales mensuales hasta completar el 100%, producto de la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades de Obra realmente ejecutadas por el Contratista en el respectivo periodo (de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Cantidades de Obra, y la oferta económica del oferente que resulte adjudicatario del proceso), por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem y entregados, cuantificados, verificados, avalados y recibidos a entera satisfacción por parte de la Interventoría. En ningún caso se podrá superar en la ejecución el presupuesto asignado por la Entidad.

4.3.2. PAGOS DE ANTICIPO PAGO ASIGNADO PARA EL GRUPO 2 PARQUES

- Solamente se contempla Anticipo para el **GRUPO 2. PARQUES** del 40% de los costos directos del contrato y el mismo deberá ser amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra, situación que deberá ser controlada por la **INTERVENTORÍA**. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo inicial del contrato siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación que deberá ser controlada por la interventoría mediante las actas mensuales o parciales de obra.

4.4. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

Tabla 3. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 5

	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
N.º de Póliza	11-44-101240095 ANEXO No.5 **ANEXO DE PRORROGA**			
Fecha de Expedición	26-11-2025			
Aseguradora o entidad Bancaria	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Tomador:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1			
AMPARO	Valor Asegurado Anterior	Valor Asegurado Actual	Fecha Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento Del Contrato	$ 3.164.940.061,40	$ 3.164.940.061,40	20/11/2024	20/06/2026
Buen Manejo Y Inversión Del Anticipo	$ 6.329.880.122,80	$ 6.329.880.122,80	20/11/2024	20/06/2026
Prestaciones Sociales Legales	$ 791.235.015,35	$ 791.235.015,35	20/11/2024	20/12/2028
Estabilidad Y Calidad De La Obra	$ 3.164.940.061,40	$ 3.164.940.061,40	21/07/2025	20/11/2030
VALOR TOTAL ASEGURADO	$ 13.450.995.260,95	$ 13.450.995.260,95		

Tabla 4. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 4 PRORROGA

	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
N.º de Póliza	No. 11-40-101070480 ANEXO 5 ANEXO DE PRORROGA			
Fecha de Expedición	26-11-2025			
Aseguradora o entidad Bancaria	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Tomador:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1			
AMPARO	Valor Asegurado Anterior	Valor Asegurado Actual	Fecha Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios Labores Y Operaciones	$ 711.750.000,00	$ 711.750.000,00	20/11/2024	20/12/2025
Daño Emergente Y Logro Cesante	$ 711.750.000,00	$ 711.750.000,00	20/11/2024	20/12/2025
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 711.750.000,00	$ 711.750.000,00	20/11/2024	20/12/2025
Responsabilidad Civil Patronal	$ 711.750.000,00	$ 711.750.000,00	20/11/2024	20/12/2025
Vehículos Propios Y No Propios	$ 711.750.000,00	$ 711.750.000,00	20/11/2024	20/12/2025
Contratistas Y Subcontratistas	$ 711.750.000,00	$ 711.750.000,00	20/11/2024	20/12/2025

Tabla 6. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 5

4.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Se dispone durante todo el proyecto de mano de obra calificada y un grupo humano de profesionales altamente competentes. El personal acorde con el establecido en los términos de referencia es el siguiente:

NOMBRE DEL PROFESIONAL	PERFIL	DEDICACION	NUMERO
LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	Director de obra	50%	3203430529
JOHN LIAN CUELLAR SALAMANCA	Residente de obra	100%	3203889087
CLAUDIA PEDRAZA	Residente de obra	100%	3015599368
DAVID ORTIZ SABOGAL	Residente de obra	100%	3229474667
JOHN CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	Inspector de obra	100%	3222280448
CRISTIAN FELIPE ARDILA	Inspector de obra	100%	3186722575
PAULA ANDREA ORDÓÑEZ COCA	Inspector de obra	100%	316 7521113
PABLO ELIECER PIMIENTA VANEGAS	Profesional de seguridad industrial	100%	3163801387
ADRIANA PACHON FAJARDO	Profesional ambiental	80%	3107069144
SONIA PATRICIA SERRANO ESPINEL	Profesional en sistema de Calidad	50%	3175123093
JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	Ingeniero estructural	20%	3204609063
ANDRES FELIPE JIMENEZ VILLAMIL	Ingeniero electricista O eléctrico	30%	3012411989
JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ LLANOS	Ingeniero de tránsito	20%	3006488431
ANDRES MAURICIO TAVERA PINZON	Ingeniero hidráulico y gas	20%	3148241576
VIVIANA PAULINA GARCIA MANCIPE	Profesional social	100%	3007031775
OSCAR DARIO CARDENAS LOZANO	Profesional de presupuesto y programación	100%	3115175834

NOMBRE DEL PROFESIONAL	PERFIL	DEDICACION	NUMERO
MARICELA ASDRID TOLOZA CUBAQUE	Profesional Forestal	50%	3123511840
RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	Topógrafo	10%	3204739137
RODRIGO MOSQUERA GARZON	Cadenero 1	10%	3204739137
ERVIN ARTURO RODRIGUEZ DUARTE	Cadenero 2	10%	3204739137
MARIA CAMILA JOJOA HERNANDEZ	Secretaria	40%	3115782701
MARIANA BOLIVAR ARENAS	Contador	10%	3133987255
MIGUEL FRANCISCO DE LA ESPRIELLA GARCIA	Abogado	30%	3232104974

Tabla 7. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO

4.5.1. TRAZABILIDAD DE CAMBIO DE PROFESIONALES DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO.

El día 06 de febrero de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-0127-24** se presentó la hoja de vida de la profesional Claudia Pedraza para el cargo de residente de Obra en reemplazo del profesional David Ortiz Sabogal.

El día 10 de febrero de 2025 se recibe respuesta por parte de interventoría por medio de oficio **IDRD-4080-G2-2024-226** "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-127-24 CAMBIO HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA", en el cual se da aprobación al cambio de hoja de vida.

El día 07 de febrero de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-0128-24** se presentó la hoja de vida del profesional Oscar Darío Cárdenas Lozano para el cargo de Profesional de Presupuestos y Programación en reemplazo del profesional Jorge Bernardo Toncel Arévalo y la hoja de vida del profesional Cristian Felipe Ardila para el cargo de Inspector de Obra en reemplazo del profesional Cristian Maldonado.

El día 11 de febrero de 2025 se recibe respuesta por parte de interventoría por medio de oficio **IDRD-4080-G2-2024-227** "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-128-24 SOLICITUD CAMBIO HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN E INSPECTOR DE OBRA.", en el cual se realizan observaciones a las hojas de vida presentadas.

El día 12 de febrero de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-0136-24** se da "Respuesta al oficio No. IDRD-4080-G2-2024-227 Solicitud Cambio Hoja de Vida Profesional", en el cual se da aclaración a las observaciones presentadas a la hoja de vida del profesional Oscar Darío Cárdenas Lozano presentado para el cargo de Profesional de Presupuestos y Programación.

El día 12 de febrero de 2025 se recibe respuesta por parte de interventoría por medio de oficio **IDRD-4080-G2-2024-232** "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-136-24 CAMBIO HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN", en el cual se da aprobación al cambio de hoja de vida.

Durante el mes de marzo de 2025 no se realizó ninguna solicitud de cambio de personal.

El día 10 de abril de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-201-24** se presentó la hoja de vida de la profesional Paula Andrea Ordóñez Coca para el cargo de Inspector de obra en reemplazo de la profesional Ginna Paola Ciprian Casallas.

El día 14 de abril de 2025 se recibe respuesta por parte de interventoría por medio de oficio **IDRD-4080-G2-2024-372** "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-201-24 HOJA DE VIDA INSPECTOR", en el cual se da aprobación al cambio de hoja de vida.

El día 07 de mayo de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-238-25** se dio alcance oficio No. IDRD-4080-G2-2024-227 Solicitud Cambio Hoja de Vida Inspector de obra.

El día 15 de mayo de 2025 se recibe respuesta por parte de interventoría por medio de oficio **IDRD-4080-G2-2024-457** en el cual se presentan observaciones a la hoja de vida del inspector de obra propuesto para cambio.

El día 29 de mayo de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-278-25** se dio alcance oficio No. IDRD-4080-G2-2024-457 mediante el cual se realizan las correspondientes aclaraciones y subsanaciones a la Hoja de Vida del Inspector de Obra Cristian Felipe Ardila.

El día 17 de junio de 2025 se recibe respuesta por parte de interventoría por medio de oficio **IDRD-4080-G2-2024-504** en el cual nuevamente se presentan observaciones a la hoja de vida del inspector de obra propuesto para cambio Cristian Felipe Ardila por Christian Camilo Maldonado.

El día 11 de junio de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-325-25** se dio alcance oficio No. IDRD-4080-G2-2024-504 mediante el cual se realizan las correspondientes aclaraciones y subsanaciones a la Hoja de Vida del Inspector de Obra Cristian Felipe Ardila.

El día 14 de abril de 2025 se recibe respuesta por parte de interventoría por medio de oficio **IDRD-4080-G2-2024-557** "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-0325-24 HOJA DE VIDA INSPECTOR DE OBRA", en el cual se da aprobación al cambio de hoja de vida.

El día 11 de septiembre de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-396-25** se realiza la solicitud cambio hoja de vida profesional de seguridad industrial.

El día 23 de septiembre de 2025 se recibe respuesta por parte de interventoría por medio de oficio **IDRD-4080-G2-2024-671** mediante el cual se aprueba la hoja de vida del profesional de seguridad industrial Pablo Eliecer Pimienta Vanegas.

4.6. MAQUINARIA Y EQUIPO

En el desarrollo del contrato se debe disponer del equipo y maquinaria necesario para la ejecución de cada actividad contractual aprobada por la entidad contratante – **IDRD** y avalada por la interventoría en cada parque a intervenir.

4.6.1. MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO EN EL PERIODO

En el periodo del presente informe, se cuenta con la siguiente maquinaria y equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO
Estación Total Topográfica	TOPCON	GTS802A S/N: QT0068
Nivel Topográfico	TOPCON	ATB2 WZ6935
Minicargador	Caterpillar	305CR
Brazo articulado 405 A	JLG	405AJ
Brazo articulado 1890	PLATFORMBASKET	SP 1890
Brazo articulado 304	JLG	405 A serie II BA 304
Brazo articulado 305	GENIE	745/25 BA 305
Brazo articulado 310	JLG	405 AJ BA 310
Brazo articulado 311	JLG	405 AJ BA 311
Brazo Telescópico 211	JLG	800S
Andamio multidireccional angosto	Andamios y servicios DAFE	-
Andamio tubular estándar	Andamios y servicios DAFE	-
Retrocargador	CASE	575SV
Excavadora	HITACHI	ZAXIS 75US-3
Minicargador	Bobcat	S570
Herramienta Menor		

Ilustración 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PERIODO

4.6.2. VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL PERIODO

VEHICULO	PLACA
VOLQUETA	USD 554
VOLQUETA	USC 745
VOLQUETA	TTZ 263
VOLQUETA	THY 433
CAMIONETA	JXR 814

Ilustración 4 RELACION DE VOLQUETAS UTILIZADAS EN EL PERIODO

4.7. CONDICIONES CLIMÁTICAS

A continuación, se relaciona el registro diario del tiempo correspondiente al periodo del presente informe.

BOGOTÁ

CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

REGISTRO DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

Contratista: CONSORCIO BELZCON IDRD 1 — Cto No. IDRD SG 4060-2024
Interventoria: CONSORCIO TERESA 28 — Cto No. IDRD SG 4060-2024

Soleado SL Lluvias Leves LL Lluvias Medias LM Lluvias Fuertes LF

DIA / HORA	Mes de Noviembre del 2025																												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	sab	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab	lun
6:00 - 7:00	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
7:00 - 8:00	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
8:00 - 9:00	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
9:00 - 10:00	SL	SL	SL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	SL	LL	SL
10:00 - 11:00	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	SL	LM	SL
11:00 - 12:00	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	LL	SL
12:00 - 13:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	LL	SL
13:00 - 14:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	LL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	LL	LM	SL	SL	SL
14:00 - 15:00	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	LM	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL
15:00 - 16:00	SL	SL	LF	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL
16:00 - 17:00	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL



Ilustración 5 ESTADO DEL TIEMPO - NOVIEMBRE

4.8. CORRESPONDENCIA

Durante el periodo comprendido desde el 01 de noviembre de 2025 a el 30 de noviembre de 2025 se relacionó la correspondencia de la siguiente manera.

4.8.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA						BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024						
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1						
CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	OFICIO RESPUESTA
IDRD-4080-G2-2024-708	1 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-425-25 DEVOLUCIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10		
IDRD-4080-G2-2024-709	4 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	FINALIZACIÓN DE ENTREGA ESCENARIOS DEPORTIVOS		
IDRD-4080-G2-2024-710	4 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-419-25 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL TÉCNICO NO. 12 V0		BEL-MPI-ADM-440-25
IDRD-4080-G2-2024-716	5 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-433 - 25- Observaciones informes SST N°11 V2		
IDRD-4080-G2-2024-717	5 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-434- 25- Acta de recibo parcial No. 10		
IDRD-4080-G2-2024-718	5 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO ESTABILIDAD PISO SINTETICO PARQUE LA ESPERANZA		
IDRD-4080-G2-2024-719	5 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	APREMIO INCUMPLIMIENTO TERMINACION DE ACTIVIDADES		
IDRD-4080-G2-2024-720							
RD-4080-G2-2024-721	8 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Requerimiento SST- Estadio Olaya Herrera		
IDRD-4080-G2-2024-723	10 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-432-25 INFORME SEGUIMIENTO SENDERO PARQUE PALESTINA		BEL-MPI-ADM-447-25
IDRD-4080-G2-2024-724	8 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	TRASLADO REQUERIMIENTO POR FALTA DE PAGO - PROFESIONAL CRISTHIAN NARANJO RODRIGUEZ		BEL-MPI-ADM-441-25
IDRD-4080-G2-2024-725	8 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	TRASLADO REQUERIMIENTO POR FALTA DE PAGO - PROVEEDOR JHC INGENIEROS SAS RADICADO IDRD 20252100492682		BEL-MPI-ADM-444-25
IDRD-4080-G2-2024-726	8 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	TRASLADO REQUERIMIENTO POR FALTA DE PAGO - PROVEEDOR BALERCO SAS		BEL-MPI-ADM-443-25

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA						BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024						
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1						
CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	OFICIO RESPUESTA
					RADICADO IDRD 20252100496622		
IDRD-4080-G2-2024-727	10 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-422-25 - INFORMES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CEFE TUNAL		BEL-MPI-ADM-446-25
IDRD-4080-G2-2024-730	10 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Reiteración Observaciones Informe Calidad N° 10 V.1		BEL-MPI-ADM-448-25
IDRD-4080-G2-2024-731							
IDRD-4080-G2-2024-732	11 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Respuesta BEL-MPI-ADM-435-25 - Reiteración observaciones informe de Calidad N°11 V.1		
IDRD-4080-G2-2024-733	11 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones informe de Calidad N°12 V.0		
IDRD-4080-G2-2024-734	12 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones informe SST N°12 V1		
IDRD-4080-G2-2024-735	12 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-440-25 ATENCIÓN OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO NO. 12 V0		
IDRD-4080-G2-2024-736	20 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-445-25 ENTREGA HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA		
IDRD-4080-G2-2024-737	20 noviembre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Reiteración respuesta comunicado IDRD-4080-G2-2024-716- Observaciones informe SST N°11 V2		BEL-MPI-ADM-454-25

Tabla 8 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

4.8.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
BEL-MPI-ADM-409-25	7-oct-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME No. 10 V2 COMPONENTE TÉCNICO EN FÍSICO	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-429-25	31-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	SOLICITUD PRÓRROGA 2 AL CONTRATO IDRD-SG-4060-2024.	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI-ADM-430-25	01-nov-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-426-25 Acta de Actividades No Previstas No.6 v3	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-431-25	04-nov-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe de Calidad No 10 Subsanado	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-432-25	04-nov-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe de Seguimeinto Sendero Parque Palestina	ENVIADO	OC
BEL-MPI-ADM-433-25	04-nov-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-690 SUBSANACIÓN INFORME #11 SST.V2	ENVIADO	AMCG
BEL-MPI-ADM-434-25	4-nov-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-425-25 Acta de Cobro Parcial No.10	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-435-25	5-nov-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe de Calidad No 11 V1 Subsanado	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-436-25	05-nov-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-430-25 Acta de Actividades No Previstas No.6 v4	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-437-25	06-nov-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al	Informe de Calidad No 12	ENVIADO	SPSE

				Contrato IDRD-SG-4060-2024			
BEL-MPI-ADM-438-25	06-nov-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	PRESUPUESTO OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS SENDERO PEATONAL CALLE 63 PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE 12-091	ENVIADO	OC
BEL-MPI-ADM-439-25	08-nov-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	ENTREGA DE INFORME SST #12	ENVIADO	AMCG

Tabla 9. CORRESPONDENCIA ENVIADA

4.9. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025 se llevaron a cabo los siguientes comités de seguimiento a obra:

COMITES DE SEGUIMIENTO A OBRA	
COMITÉ DE OBRA N° 38	06 de noviembre de 2025
COMITÉ DE OBRA N° 39	27 de noviembre de 2025

Tabla 10. COMITES DE OBRA

4.10. VISITAS DE DIAGNÓSTICO

Durante el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025 se realizó visita de diagnóstico por parte del especialista para informe hidrosanitario.

4.11. MATERIALES Y ENSAYOS

Durante el periodo comprendido desde el 01 de noviembre de 2025 a el 30 de noviembre de 2025 se realizaron los siguientes ensayos al concreto de 3000 PSI instalado en los diferentes frentes de obra y ensayos a ladrillos tolete macizo (tipo adoquín) utilizados en el parque Nacional:

PARQUE	ENSAYO	MATERIAL	ZONA DE OBRA	FECHA EJECUCION	FECHA DE INFORME DE RESULTADOS	OBSERVACION
Nacional	Cilindros de concreto	Concreto 3000 psi	Placas de contrapiso sendero virgen	04/10/2025	01/11/2025	Placas de contrapiso sendero virgen. Resultados con resistencia de 134,8% a los 28 días

PARQUE	ENSAYO	MATERIAL	ZONA DE OBRA	FECHA EJECUCION	FECHA DE INFORME DE RESULTADOS	OBSERVACION
Nacional	Cilindros de concreto	Concreto 3000 psi	Placas de contrapiso sendero virgen	18/10/2025	01/11/2025	Placas de contrapiso sendero virgen. Resultados con resistencia de 107,1% a los 14 días
Nacional	Cilindros de concreto	Concreto 3000 psi	Placas de contrapiso sendero virgen	18/10/2025	01/11/2025	Placas de contrapiso sendero virgen. Resultados con resistencia de 124,3% a los 28 días
Nacional	Cilindros de concreto	Concreto 3000 psi	Placas de contrapiso sendero virgen	30/10/2025	06/11/2025	Placas de contrapiso sendero virgen. Resultados con resistencia de 119,5% a los 7 días
Nacional	Cilindros de concreto	Concreto 3000 psi	Placas de contrapiso sendero virgen	30/10/2025	13/11/2025	Placas de contrapiso sendero virgen. Resultados con resistencia de 130% a los 14 días

Tabla 10. ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Los resultados de los ensayos, así como los certificados de calidad de los materiales utilizados durante el periodo para la ejecución de las obras, se pueden consultar en el informe mensual del área de calidad y en el presente informe en el anexo de ensayos de laboratorio se encontrarán los resultados de los ensayos que se recibieron en el periodo del presente informe por parte del laboratorio.

Adicionalmente se enviaron a laboratorio muestras de mezcla asfáltica utilizada en la conformación de la capa de rodadura para los ensayos de extracción cuantitativa del asfalto en mezclas para pavimentos y análisis granulométrico de los agregados extraídos de mezclas asfálticas dando cumplimiento a las normas INV E 732:2013 e INV E 782:2013.

El día sábado, 18 de octubre de 2025, se realiza visita por parte de la empresa INGEOVINF S.A.S al Parque El Country y al Parque Estadio Olaya Herrera, con el fin de determinar discontinuidades superficiales relevantes tales como fisuras, grietas, porosidades, despegues, faltas de fusión, entre otras; en las uniones soldadas de la estructura; que puedan afectar el correcto funcionamiento de la estructura. Las discontinuidades relevantes sobre los cordones de soldaduras son causadas por errores de fabricación, golpes mecánicas o mala operación de los componentes. Una vez se realizó la inspección se emite el concepto técnico de las soldaduras realizadas en la estructura metálica, producto de la observación por el método de inspección visual detallada y por medio de líquidos penetrantes visibles determinado por la norma recomendada ASNT SNT-TC. 1 A.

4.12. PRESUPUESTOS

Durante el periodo comprendido desde el 01 de noviembre de 2025 a el 30 de noviembre de 2025 se tiene la siguiente trazabilidad de los presupuestos:

- El día 01 de abril de 2025 la interventoría por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-345** realizó **"RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-176-25 PRESUPUESTO PARQUE LA SERENA".**
- El día 05 de abril de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-190-25** remitió **"Presupuesto Cod.07-165 Parque Palestina".**
- El día 08 de abril de 2025 la interventoría por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-363** realizó **"RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-190-25 PRESUPUESTO PALESTINA".**
- El día 09 de abril de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-196-25** remitió **"Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-363 Presupuesto Cod.07-165 Parque Palestina".**
- El día 09 de abril de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-199-25** remitió **"Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-360 Presupuestos".**
- El día 10 de abril de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-202-25** remitió **"Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-199-25 – Presupuestos".**
- El día 16 de abril de 2025 la interventoría por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-374** realizó **"RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-196-25 PRESUPUESTO PARQUE PALESTINA".**
- El día 21 de abril de 2025 la interventoría por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-380** realizó **"REMISIÓN A OBSERVACIONES PRESUPUESTOS (2da Revisión)".**
- El día 26 de abril de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-225-25** remitió **"Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-380/384 – Presupuestos IDRD".**
- El día 26 de abril de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-227-25** remitió **"Entrega de presupuesto parque simón Bolívar (Palacio de los deportes) actualizado y planos de perfil de cerramiento".**
- El día 19 de mayo de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-263-25** remitió **Entrega Presupuesto Invernadero – Parque Simón Bolívar Sector Central 13-089.**
- El día 21 de mayo de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-267-25** remitió **Presupuestos Parques Priorizados Versión 9 – IDRD.**
- El día 13 de agosto de 2025 el contratista remite el presupuesto de parques priorizados en su versión 12, mediante comunicado **BEL-MPI-ADM-359-25.**
- El día 14 de agosto de 2025 el contratista hace un alcance al presupuesto versión 12 mediante comunicado **BEL-MPI-ADM-360-25.**
- El día 18 de septiembre de 2025 se presenta a la interventoría el comunicado **BEL-MPI-ADM-401-25** Balance y Presupuestos de Parques Priorizados en el Contrato.

- El contratista presenta a la interventoría el Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-401-25 Balance y Presupuestos de Parques Priorizados en el Contrato v.13 por medio del comunicado **BEL-MPI-ADM-403-25** con fecha 25 de septiembre de 2025.
- El día 30 de octubre de 2025, el contratista remite a la interventoría el presupuesto Parques Priorizados V.14 a través del comunicado **BEL-MPI-ADM-428-25.**

Los presupuestos presentados durante el periodo del presente informe son los siguientes:

- SERVITA
- NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO
- URBANIZACION EL TOBERÍN
- DESARROLLO VERBENAL I
- CERROS DE SANTA BARBARA ALTA DOS
- URB CALLE 170
- EL COUNTRY
- GUSTAVO URIBE BOTERO
- CANAL EL VIRREY- EL CHICO
- PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)
- INDEPENDENCIA-BICENTENARIO
- TERCER MILENIO
- PLAZA DE TOROS
- GAITAN CORTES
- SAN CRISTOBAL
- URBANIZACION LOS PINARES (ANTES COLMENA I)
- VALLES DE CAFAM
- LA ANDREA
- EL VIRREY SUR
- URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS
- ALFONSO LOPEZ (SECTOR LA ALBORADA)
- CIUDADELA NUEVO USME I ETAPA (PREDIO LA ESPERANZA)
- CIUDAD NUEVO MILENIO I ETAPA I
- NUEVO MUZU
- EL TUNAL
- NARANJOS
- TIMIZA(SECTOR VILLA DEL RIO)
- DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR, NARANJOS
- PARQUE DEL RIO (SAN JOSE DE MARYLAND)
- PALESTINA
- EL RECREO
- URBANIZACION LA ESPERANZA
- TIBANICA

- URBANIZACION CHICALA LOTE A
- URBANIZACION SANTIAGO DE ATALAYAS
- EL PORVENIR
- PATIO BONITO
- LAS AMERICAS OCCIDENTAL IV ETAPA
- BELLAVISTA-DINDALITO
- VILLA DE LOS SAUCES
- CASTILLA
- TIMIZA
- CAYETANO CAÑIZARES
- LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ)
- CANCHA TECHO
- LAS LUCES Y VILLA RICA
- URB PRIMAVERA
- VILLEMAR
- MODELIA SECTOR A
- ATAHUALPA
- SAUZALITO
- ZONA FRANCA (PM-16)
- URBANIZACION CIUDAD HAYUELOS ETAPAS II,III, IV Y V
- VILLA LUZ
- FLORENCIA LOS TRONQUITOS, AGRUPACION DE VIVIENDA FLORENCIA II SECTOR
- URBANIZACION LA EUROPA
- EL CARMELO
- PARQUE JUAN AMARILLO
- TABORA
- LA SERENA
- SAN ANDRES
- URBANIZACION FLORENCIA I SECTOR
- SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)
- LA FLORIDA
- PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE
- LOS CEREZOS
- BERLIN
- URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA)
- URBANIZACION BURGOS (BRITALIA)
- URBANIZACION NUEVA TIBABUYES ETAPA I
- PRADO PINZON
- URBANIZACION VICTORIA NORTE
- PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS
- LA GAITANA
- TIBABUYES

- FONTANAR DEL RIO
- URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5
- CIUDADELA CAFAM II (PREVIO LOS GAVIONES)
- ALCAZARES
- GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE
- SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)
- SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)
- SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS)
- SIMON BOLIVAR (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES)
- SIMON BOLIVAR (SECTOR NOVIOS II)
- SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO)
- SANTA CLARA
- URBANIZACION CIUDAD SALITRE SECTOR III SM III-3, SM III-4, SM III-5, SM III-6, SM III-7 Y SM III-8
- SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)
- MOVISTAR ARENA
- BARRIO LA PEPITA
- EDUARDO SANTOS
- CALLE 26 (EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO CENTRAL - DAM
- SANTA ISABEL
- VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR
- LA FRAGUA
- URBANIZACION BOCHICA
- MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO
- CIUDAD MONTES
- GORGONZOLA
- URBANIZACION LA PRADERA SUR (ANTES SALAZAR-GOMEZ)
- EL JAZMIN
- AGUA VIVA
- PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)
- BOSQUE SAN CARLOS
- DESARROLLO PALERMO SUR
- URBANIZACON MARRUECOS II SECTOR
- URBANIZACION LOS MOLINOS I SECTOR
- PIJAOS JORGE E.CABALIER
- LOS MOLINOS II
- QUIROGA
- PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA
- SAN JOSE
- HACIENDA LOS MOLINOS
- ARBOLIZADORA ALTA
- CANDELARIA LA NUEVA
- ILLIMANI (PARAISO)

- EL TALLER (EL ENSUEÑO)

4.13. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Durante el desarrollo del contrato se han detectado actividades complementarias o No previstas.

El día 13 de enero de 2025 se remite por medio de correo electrónico la primera acta de fijación de precios no previstos del contrato con 22 ítems para revisión por parte de la interventoría.

La interventoría solicita por medio de correo electrónico el archivo en Excel para realizar la debida revisión.

El día 15 de enero de 2025 se remite por parte del contratista el archivo en Excel de las actividades complementarias solicitado.

El día 22 de enero de 2025 se remite por parte de la interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-163** "Observaciones de análisis de precios unitarios no previstos."

El día 13 de febrero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-140-25** el contratista remite "Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-163 – Análisis de Precios Unitarios No Previstos".

El día 20 de febrero de 2025 se remite por parte de la interventoría comunicado IDRD-4080-G2-2024-254 "Respuesta a oficio **BEL-MPI-ADM-140-25**- análisis de precios unitarios no previstos"

El día 10 de marzo de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-283** "Solicitud análisis de precios unitarios no previstos subsanados"

El día 26 de marzo de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-324** "Reiteración solicitud análisis de precios unitarios no previstos subsanados".

El día 05 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-191-25** el contratista remite "Alcance al Comunicado **IDRD-4080-G2-2024-254/324** – Análisis de Precios Unitarios no Previstos No.1".

El día 14 de abril de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-367** "Observaciones análisis de precios unitarios no previsto"

El día 15 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-209-25** el contratista remite "Respuesta al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-367 – Acta de Análisis de Precios No Previstos No.1".

El día 23 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-217-25** el contratista remite "Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-214-25 Acta de Análisis de Precios No Previstos No.1".

El día 23 de abril de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-389** "Observaciones ítems no previstos".

El día 04 de junio de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-281-25** el contratista remite Alcance al Comunicado No.IDRD-4080-G2-2024-481 Acta de Actividades No Previstas No.2

El día 16 de junio de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-292-25** el contratista remite Alcance al Comunicado No.IDRD-4080-G2-2024-490 Acta de Actividades No Previstas No.2.

El día 07 de julio de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-318-25** el contratista remite el Acta de Actividades No Previstas No. 3.

El día 07 de julio de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-318-25** el contratista remite el Acta de Actividades No Previstas No. 3.

El día 08 de julio de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-546** "Observaciones acta de fijación N°3".

El día 08 de julio de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-320-25** el contratista remite el Acta de Actividades No Previstas No. 4.

El día 10 de julio de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-547** "Observaciones acta de fijación N°3".

El día 22 de julio de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-329-25** el contratista remite la Respuesta al comunicado IDRD-4080-G2-2024-547 Acta de Actividades No Previstas No. 3.

El día 12 de agosto de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-356-25** el contratista da respuesta al comunicado IDRD-4080-G2-2024-547 Acta de Actividades No Previstas No. 4

Mediante oficio **BEL-MPI-ADM-371-25** con fecha de 28 de agosto de 2025, el contratista remite a la interventoría el Acta de Actividades No Previstas No.4 y se da un alcance mediante **BEL-MPI-ADM-372-25** del 29 de agosto de 2025.

El día 03 de septiembre de 2025 el contratista remite a la interventoría el oficio **BEL-MPI-ADM-383-25** con asunto *Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-629 Acta de Actividades No Previstas No.5.*

Luego de las observaciones emitidas por la Interventoría mediante comunicado **IDRD-4080-G2-2024-640**, el contratista realiza subsanaciones a través del oficio **BEL-MPI-ADM-391-**

25 del 10 de septiembre de 2025, con asunto *Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-640 Acta de Actividades No Previstas No.5 V.4.*

Mediante comunicado **BEL-MPI-ADM-399-25** con fecha 16 de septiembre de 2025 se remite el *Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-397-25 Acta de Actividades No Previstas No.5 V.6.*

El día 10 de octubre de 2025 el contratista remite a la interventoría el oficio **BEL-MPI-ADM-413-25** con asunto Acta de Actividades No Previstas No. 6.

Mediante comunicado **BEL-MPI-ADM-414-25** con fecha 15 de octubre de 2025 el contratista remite el alcance al comunicado BEL-MPI-ADM-413-25 Acta de Actividades No Previstas No.6 V.1.

El día 22 de octubre de 2025, el contratista mediante comunicado **BEL-MPI-ADM-417-25** se da alcance al comunicado IDRD-4080-G2-2024-695 Acta de Actividades No Previstas No.6 v1.

4.14. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DEL ANEXO TÉCNICO

Durante el periodo comprendido desde el 01 de noviembre de 2025 al 31 de noviembre de 2025 se realizó el seguimiento a los planes de la siguiente manera:

4.14.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO.

El día 21 de noviembre de 2024 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-003-24** remitió "la documentación Preliminar Anticipo del contrato de la referencia por parte del contratista".

El día 25 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-004** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-003-24 DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR ANTICIPO".

El día 26 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-006** se remitió por parte de la interventoría el "ALCANCE A OFICIO No. IDRD-44080-G2-2024-004 OBSERVACIONES A DOCUMENTACION PRELIMINAR DE ANTICIPO".

El día 26 de noviembre de 2024 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-012-24** remitió "Respuesta Comunicado IDRD-4080-G2-2024-004 y IDRD-4080-G2-2024-004 – Ajuste Plan de Inversión de Anticipo".

El día 27 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-012** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-012-24 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO AJUSTADO".

El día 27 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-013** se remitió por parte de la interventoría la "DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO".

El día 27de noviembre de 2024 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-015-24** remitió "Respuesta comunicado IDRD-4080-G2-2024-012 – Ajuste Plan de Inversión de Anticipo".

El día 28 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-015** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-015-24 REMISION PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.". la interventoría remite el **PLAN FIRMADO.**

El día 03 de diciembre de 2024 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-032-24** remitió "Alcance No. 1 Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-013 - Documentación requerida para el desembolso del anticipo".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio de los oficios **IDRD-4080-G2-2024-026 y IDRD-4080-G2-2024-095 (rad. 20242100441092)** se remitió por parte de la interventoría al Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD "Documentación para reembolso de anticipo".

El día 18 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-057** se remitió por parte de la interventoría "TARJETA DE FIRMAS FIDUCIA ANTICIPO".

El día 15 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-100-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 01".

El día 15 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-101-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 02".

El día 16 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-126** se remitió por parte de la interventoría "DEVOLUCIÓN ORDENES DE GIRO DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN No. 1 – ORDEN No. 2".

El día 20 de enero de 2025 el contratista de obra por medio de correo electrónico remite atención a las observaciones de las ordenes de desembolso del anticipo No 1 y No 2.

El día 21 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-152** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 2." del anticipo.

El día 21 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-155** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 1." del anticipo.

El día 23 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-102-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 03".

El día 23 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-104-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 04".

El día 27 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-098-24** remitió el "PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO".

El día 28 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-172-24** remitió la "RESPUESTA AL COMUNICADO BEL-MPI-ADM-104-24 ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 4".

El día 28 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-173-24** remitió la "RESPUESTA AL COMUNICADO BEL-MPI-ADM-102-24 ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 3".

El día 29 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-106-24** remitió el "FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-120-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 06".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-121-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 07".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-122-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 08".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-123-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 09".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-124-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 04".

El día 03 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-193** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 2." del anticipo.

El día 03 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-197** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 8." del anticipo.

El día 04 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-198** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 9." del anticipo.

El día 05 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-205** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 6." del anticipo.

El día 07 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-212** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 4." del anticipo.

El día 13 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-237** se remitió por parte de la interventoría la "SOLICITUD REMISIÓN INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO".

El día 13 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-234** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 7." del anticipo.

El día 18 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-250** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-138-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 10" del anticipo.

El día 19 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-259** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-125-24 DEVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES ORDEN DE DESEMBOLSO No 11" del anticipo.

El día 19 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-255** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 3." del anticipo.

El día 20 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-263** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 5." del anticipo.

El día 21 de febrero de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-146-24** "DESEMBOLSOS ANTICIPO CONTRATO IDRD-SG-4060-2024."

El día 06 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-167-24** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO NO 14"

El día 06 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-168-24** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO NO 15"

El día 06 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-186-24** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO NO 13"

El día 06 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-281** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-167-24 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 14" del anticipo.

El día 10 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-284** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-168-24 OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 15" del anticipo.

El día 10 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-285** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-186-24 OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO.13" del anticipo.

El día 10 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-286** se remitió por parte de la interventoría "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-269 - REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE DICIEMBRE DE 2024"

El día 10 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-287** se remitió por parte de la interventoría "REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE ENERO DE 2025"

El día 11 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-288** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 15." del anticipo.

El día 11 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-160-25** "RESPUESTA OFICIO IDRD-4080-G2-2024-286 – SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS – MES DICIEMBRE 2024"

El día 12 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-295** se remitió por parte de la interventoría "REITERACIÓN - RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-138-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 10." del anticipo.

El día 12 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-299** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDENES DE DESEMBOLSO N° 13 Y 14" del anticipo.

El día 17 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-169-25** "SOLICITUD PAGO ORDEN DE GIRO 6"

El día 19 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-310** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-0169-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE GIRO NO. 10 ABACO" del anticipo.

El día 21 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-316** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-187-24 - DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 16" del anticipo.

El día 21 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-317** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-186-24 - DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 11" del anticipo.

El día 26 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-325** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDENES DE DESEMBOLSO N° 11 Y 16." del anticipo.

El día 26 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-326** se remitió por parte de la interventoría "SOLICITUD LEGALIZACION ORDENES DE OPERACION" del anticipo.

El día 28 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-332** se remitió por parte de la interventoría "REQUERIMIENTO PROYECCIÓN AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO".

El día 28 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-333** se remitió por parte de la interventoría "APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO".

El día 28 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-334** se remitió por parte de la interventoría "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-287 - REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE ENERO DE 2025".

El día 28 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-335** se remitió por parte de la interventoría "REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE FEBRERO DE 2025".

El día 22 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-173-25** "ENTREGA PROYECCIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPO".

El día 31 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-180-25** "CAMBIO DE PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO".

El día 31 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-158-25** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO No 17".

El día 01 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-178-25** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO No 18".

El día 02 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-346** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 17." del anticipo.

El día 14 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-203-25** "ENTREGA DE ORDEN DE SESEMBOLSO No 10".

El día 16 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-204-25** "ENTREGA DE ORDEN DE SESEMBOLSO No 20".

El día 16 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-378** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 10." del anticipo.

El día 16 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-210-25** "Respuesta al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-377 RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-205-25 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 21".

El día 22 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-386** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 18." del anticipo.

El día 24 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-388** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 20." del anticipo.

El día 30 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-228-25** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO No 23".

El día 30 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-230-25** con asunto Entrega de Orden de Desembolso No. 24.

El día 05 de mayo de 2025 el contratista remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-231-25** con asunto Entrega de Orden de Desembolso No. 22, del anticipo. El cual fue revisado y aprobado por la interventoría mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-427 del 08 de mayo de 2025.

El día 13 mayo de 2025 el contratista remitió a la interventoría el oficio BEL-MPI-ADM-246-25 con asunto Entrega de orden de desembolso No. 25. El cual fue revisado y aprobado por la interventoría mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-427 del 08 de mayo de 2025.

El día 20 de mayo de 2025 el contratista remitió a la interventoría BEL-MPI-ADM-262-25 con asunto Entrega de orden de desembolso No. 26. El cual fue revisado y aprobado por la interventoría mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-474 del 26 de mayo de 2025.

El día 09 julio de 2025 el contratista remitió a la interventoría el oficio **BEL-MPI-ADM-321-25** con asunto LEGALIZACIÓN ORDENES DE DESEMBOLSO – Aclaración ordenes de giro No. 6, 7, 10, 22 y 25.

El día 28 julio de 2025 el contratista remitió a Fiduciaria Bogotá el oficio **BEL-MPI-ADM-335-25** la solicitud de terminación y liquidación de la fiducia.

El día 28 julio de 2025 el contratista remitió a Fiduciaria Bogotá el oficio **BEL-MPI-ADM-336-25** la solicitud de reembolso fiduciaria.

A continuación, se relacionan las ordenes de anticipo aprobadas hasta la fecha de corte del presente informe:

ORDEN DE GIRO	COMUNICADO	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	DESCUENTO	TOTAL	APROBACION	COMUNICADO	FECHA
No 1	BEL-MPI-ADM-100-24	15/01/2025	BALERCO S.A.S	$ 330.000.000,00	$ 9.040.336,00	$ 320.959.664,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-155	21/01/2025
No 2	BEL-MPI-ADM-101-24	15/01/2025	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	$ 100.000.000,00	$ -	$ 100.000.000,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-155	21/01/2025
No 3	BEL-MPI-ADM-102-24	23/01/2025	OMR S.A.S	$ 104.957.032,00	$ 3.318.677,00	$ 101.638.355,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-255	19/02/2025
No 4	BEL-MPI-ADM-104-24	23/01/2025	ILLUMINARC S.A.S	$ 300.000.000,00	$ 7.184.873,94	$ 292.815.126,06	SI	IDRD-4080-G2-2024-212	7/02/2025
No 5	BEL-MPI-ADM-132-24	18/02/2025	ILLUMINARC S.A.S	$ 641.615.372,00	$ 15.366.419,00	$ 626.248.953,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-263	20/02/2025
No 6	BEL-MPI-ADM-126-24	4/02/2025	ABACO JUEGOS Y PARQUES	$ 239.486.366,00	$ -	$ 239.486.366,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-205	5/02/2025
No 7	BEL-MPI-ADM-135-24	10/02/2025	STEEL CONCRETE	$ 37.873.575,00	$ 1.147.028,00	$ 36.726.547,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-234	13/02/2025
No 8	BEL-MPI-ADM-122-24	30/01/2025	METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A.S	$ 9.157.050,00	$ 277.328,00	$ 8.879.722,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-197	3/02/2025
No 9	BEL-MPI-ADM-123-24	30/01/2025	METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A.S	$ 17.873.800,00	$ 541.321,00	$ 17.332.479,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-198	4/02/2025
No 10	BEL-MPI-ADM-203-25	14/04/2025	STEEL CONCRETE	$ 50.000.000,00	$ 1.514.286,00	$ 48.485.714,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-378	16/04/2025
N0 11	BEL-MPI-ADM-186-24	20/06/2025	OMR S.A.S	$ 53.229.421,00	$ 1.456.357,00	$ 51.773.064,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-325	26/03/2025
N0 12	BEL-MPI-ADM-143-24	25/02/2025	IMPOGRIFOS SAS	$ 12.679.397,00	$ 384.005,00	$ 12.295.392,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-270	27/02/2025
N0 13	BEL-MPI-ADM-186-24	6/03/2025	BALERCO S.A.S	$ 301.000.000,00	$ -	$ 301.000.000,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-299	12/03/2025
N0 14	BEL-MPI-ADM-167-24	6/03/2025	BALERCO S.A.S	$ 255.850.000,00	$ 7.009.000,00	$ 248.841.000,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-299	12/03/2025
N0 15	BEL-MPI-ADM-168-24	6/03/2025	MULTISERVICIOS DE BOMBAS Y ACCESORIOS SAS	$ 10.236.975,00	$ -	$ 10.236.975,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-288	11/03/2025
N0 16	BEL-MPI-ADM-187-24	19/03/2025	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	$ 39.386.467,00	$ 1.077.614,00	$ 38.308.853,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-325	26/03/2025
N0 17	BEL-MPI-ADM-158-24	31/03/2025	IMPOGRIFOS SAS	$ 19.123.734,00	$ 579.176,00	$ 18.544.558,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-346	2/04/2025
N0 18	BEL-MPI-ADM-178-24	1/04/2025	DFL SAS	$ 193.649.950,00		$ 193.649.950,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-386	22/04/2025
N0 19	BEL-MPI-ADM-183-24	3/04/2025	JHC INGENIEROS S.A.S	$ 217.095.245,00		$ 217.095.245,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-362	08/04/2025
N0 20	BEL-MPI-ADM-204-25	16/04/2025	ILLUMINARC S.A.S	$ 279.407.486,00	$ 6.691.692,00	$ 272.715.794,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-388	24/04/2025
N0 21	BEL-MPI-ADM-210-25	16/04/2025	ARIN CONSTRUCTORES SAS	$ 27.213.747,00		$ 27.213.747,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-385	22/04/2025
N0 22	BEL-MPI-ADM-231-25	30/04/2025	LUIS ALFONSO CAMARGO QUINTANA	$ 62.248.410,00	$ 1.718.056,00	$ 60.530.354,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-427	09/05/2025
N0 23	BEL-MPI-ADM-228-25	30/04/2025	CARLOS ARDILA	$ 113.204.207,00	$ 3 .124.436,11	$ 110.079.770,89	SI	IDRD-4080-G2-2024-428	09/05/2025
N0 24	BEL-MPI-ADM-230-25	30/04/2025	BALERCO	$ 8.437.112	$ 2 31.134,00	$ 8.205.978,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-416	07/05/2025
N0 25	BEL-MPI-ADM-246-25	13/05/2025	STEEL CONCRET SC SAS	$ 25.060.869	686.541,00	$ 24.374.328,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-471	23/05/2025

NO 26	BEL-MPI-ADM-262-25	20/05/2025	ILLUMINARC SAS	$ 182.559.653	4.372.227,00	$ 178.187.426,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-427	26/05/2025

Tabla 5 RELACION DE ORDENES DE GIRO PRESENTADAS

4.14.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD.

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-030-24** se remitió "REMISION PLAN DE CALIDAD CTO 4060 DE 2024".

El día 06 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-027** se remitió por parte de la interventoría la "Respuesta BEL-MPI-ADM-030-24 - No aprobación del plan de calidad".

El día 10 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-0115** se remitió por parte de la interventoría la "No aprobación del plan de calidad".

El día 13 de enero de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-082-25** se remitió "REMISION SUBSANACION PLAN DE CALIDAD CTO 4060 DE 2024".

El día 14 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-121** se remitió por parte de la interventoría la "**APROBACIÓN** PLAN DE CALIDAD V2".

El día 05 de mayo de 2025 mediante comunicado BEL-MPI-ADM-237-25 dio respuesta a al comunicado IDRD-4080-G2-2024-412 remitiendo la hoja de vida del auditor y el Plan de Auditoria.

El día 08 de mayo de 2025 el contratista mediante comunicado BEL-MPI-ADM-241-25 hizo Entrega del plan de auditoría a la Interventoría.

Se realizó auditoría interna con acompañamiento de la interventoría el día viernes, 23 de mayo de 2025, a diferentes frentes de obra. Quedando pendiente el informe de la auditora.

El día 26 de mayo de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-237-25** el contratista remitió el Informe componente de calidad No 6 a la interventoría.

La interventoría a través del comunicado **IDRD-4080-G2-2024-482** con fecha 28 de mayo de 2025 emitió la Revisión Informe de Calidad N°6 V.0 con observaciones.

El Contratista atiende las observaciones y luego de la aprobación por parte de la interventoría mediante el comunicado **IDRD-4080-G2-2024-524** del 26 de junio de 2025, se radica a la oficina de la interventoría el informe mediante el comunicado **BEL-MPI-ADM-308-25** con fecha 27 de junio de 2025 y asunto RADICACIÓN DE INFORME DE CALIDAD #6 EN FÍSICO.

El día 29 de junio de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-311-25** se remitió "INFORME DE CALIDAD No 7" a la interventoría. Se encuentra en revisión.

El contratista el 03 de agosto de 2025 **BEL-MPI-ADM-347-25** hace la entrega del certificado de calidad de los bebederos.

El día 12 de agosto de 2025 el contratista remite comunicado **BEL-MPI-ADM-354-25** mediante el cual realiza la entrega de certificados de calidad de grama sintética por lotes de producto enviado.

El día 12 de agosto de 2025 el contratista remite comunicado **BEL-MPI-ADM-355-25** por el cual hace la Entrega de MARSHALL rodadura 1350.

INFORME DE CALIDAD N° 1	Radicado el día 27 diciembre de 2024 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-068-24**
	El día 03 enero 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-101**
	El día 12 enero 2025 se radica subsanación mediante oficio **BEL-MPI-ADM-081-25**
	El día 20 enero 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-138**
	El día 20 enero 2025 se radica respuesta a oficio IDRD-4080-G2-2024-138 RADICACION EN FISICO INFORME 1 CALIDAD, mediante oficio **BEL-MPI-ADM-091-25**
INFORME DE CALIDAD N° 2	Radicado el día 13 enero de 2025 mediante correo electrónico
	El día 21 enero 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-154 REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD N° 2 V.0**
	El día 03 de febrero por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-124-25** se radicó la atención de observaciones del informe, en su versión 1.
	El día 06 de febrero de 2024 por medio del **oficio IDRD-4080-G2-2024-209** la interventoría remite observaciones a la versión 1 del informe de calidad No 2.
	El día 06 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-277 Aprobación informes de calidad N° 2 V3.**

INFORME DE CALIDAD N° 3	El día 03 de febrero por medio de oficio **BEL-MPI-ADM-123-25** se radica la versión 0 del documento.
	El día 07 de febrero de 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-211 REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD N° 3 V.0**
	El día 12 de febrero de 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-233 REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD N° 3 V.0**
	El día 06 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-277 Aprobación informes de calidad N°3 V.2**
INFORME DE CALIDAD N° 4	El día 12 de marzo por medio de oficio **BEL-MPI-ADM-081-25** se radica la versión 0 del documento.
	El día 25 de marzo de 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-321 Respuesta BEL-MPI-ADM-081-25 - Revisión Informe Calidad N°4 V.0**
	El día 07 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-124-25** se da Subsanación informe de calidad # 4 febrero de 2025, en respuesta a su oficio BEL-MPI-ADM-192-25-REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD No 4 V.0
	El día 09 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-364 Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-124-25 INFORME CALIDAD 4 V.1**
	El día 10 de abril de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-200-25** se da Respuesta a su comunicado IDRD-4080-G2-2024-366.
	El día 16 de abril de 2025 mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-379** se da aprobación del informe de calidad N° 4 V.1
INFORME DE CALIDAD N° 5	El día 29 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-229-25** Entrega del Informe No 5 del Componente de Calidad.

	El día 05 de mayo de 2025 la interventoría mediante comunicado **IDRD-4080-G2-2024-410** remite observaciones al Informe d Calidad N°5 V.0
	El día 07 de mayo de 2025 se remite el comunicado **BEL-MPI-ADM-239-25** con asunto: Subsanación informe de calidad # 5 marzo de 2025, en respuesta a su oficio IDRD-4080-G2-2024-410 -Revisión Informe de Calidad N°5 V.0
	El día 08 de mayo de 2025 la interventoría remitió el comunicado **IDRD-4080-G2-2024-419** Aprobación Informe de Calidad N°5 V.1
INFORME DE CALIDAD N° 6	El día 26 de mayo de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-273-25** se hizo la Entrega del Informe No 6 del Componente de Calidad. Se encuentra en revisión por parte de Interventoría. La Interventoría mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-524 del 26 de junio de 2025, da visto bueno al informe y el contratista lo remite en físico a la oficina de interventoría a través del oficio BEL-MPI-ADM-308-25 del 27 de junio de 2025
INFORME DE CALIDAD N° 7	El día 29 de junio se remite el informe No. 7 mediante el comunicado BEL-MPI-ADM-311-25. La interventoría remite observaciones mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-533 con fecha 2 de julio de 2025. El día 25 de julio se remite el informe No. 7 Versión 1 subsanado mediante el comunicado BEL-MPI-ADM-333-25. La interventoría remite nuevas observaciones mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-565 con fecha 28 de julio de 2025. El día 29 de julio se remite el informe No. 7 Versión 2, con las correcciones mediante el comunicado **BEL-MPI-ADM-338-25**. La interventoría remite comunicado **IDRD-4080-G2-2024-566** Aprobación Informe Calidad N°7 V.2 el 29 de julio de 2025.

	Se remite a la interventoría el informe de manera física mediante el oficio **BEL-MPI-ADM-340-25**
INFORME DE CALIDAD N° 8	El día 02 de julio se remite el informe No. 8 V.0 mediante el comunicado **BEL-MPI-ADM-315-25.** La interventoría remite observaciones mediante comunicado **IDRD-4080-G2-2024-540** del 04 de julio de 2025. El 29 de julio de 2025 el contratista responde las observaciones a través del comunicado **BEL-MPI-ADM-341-25** y remite el Informe del componente de calidad No 8 V1 Subsanado. La interventoría remite comunicado con observaciones al Informe del componente de calidad No 8 V1 mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-575.** El contratista responde a las observaciones mediante oficio **BEL-MPI-ADM-388-25** el 08 de septiembre de 2025. La interventoría emite comunicado de aprobación **IDRD-4080-G2-2024-644** con fecha de 10 de septiembre de 2025. Y se radica de manera física a la interventoría mediante comunicado **BEL-MPI-ADM-392-25** del 11 de septiembre de 2025.
INFORME DE CALIDAD N° 9	El día 02 de julio se remite el informe No. 9 V.0 mediante el comunicado **BEL-MPI-ADM-349-25.** La interventoría remite observaciones mediante comunicado **IDRD-4080-G2-2024-585** del 09 de agosto de 2025. El Contratista realiza subsanaciones a las observaciones con oficio **BEL-MPI-ADM-385-25** del 04 de septiembre de 2025. La interventoría mediante comunicado **IDRD-4080-G2-2024-641** con fecha 08 de septiembre de 2025 emite Observaciones informe Calidad N° 9 V.1 El Contratista realiza la atención de observaciones a través del comunicado **BEL-MPI-ADM-390-25** y presenta INFORME DE CALIDAD No 9 V2 SUBSANADO.

	La Interventoría emite comunicado de APROBACIÓN del informe Versión 2 mediante el comunicado **IDRD-4080-G2-2024-645** el 10 de septiembre de 2025. Y se radica de manera física a la interventoría el 11 de septiembre de 2025 a través del oficio **BEL-MPI-ADM-393-25.**
INFORME DE CALIDAD N° 10	El día 03 de septiembre el contratista radica el INFORME No. 10 V0 COMPONENTE CALIDAD a través del oficio **BEL-MPI-ADM-381-25.** La interventoría emite observaciones al informe versión 0 mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-638** con fecha del 05 de septiembre de 2025. El contratista remite el informe V1 atendiendo las observaciones a través del comunicado **BEL-MPI-ADM-431-25** del 04 de noviembre de 2025. La interventoría emite observaciones al informe V1 a través del comunicado **IDRD-4080-G2-2024-730** del 10 de noviembre de 2025. Luego de la revisión del informe versión 2 por parte de la interventoría, se da la aprobación el 25 de noviembre de 2025 mediante el comunicado **IDRD-4080-G2-2024-738**. El contratista radica el informe aprobado de manera física mediante comunicado **BEL-MPI-ADM-452-25** el 26 de noviembre de 2025.
INFORME DE CALIDAD N° 11	El día 09 de octubre el contratista radica el INFORME No. 11 V0 COMPONENTE CALIDAD a través del oficio **BEL-MPI-ADM-412-25.** La interventoría emite observaciones a través del oficio **IDRD-4080-G2-2024-691** del 14 de octubre de 2025. El contratista realiza la atención de observaciones mediante el comunicado BEL-MPI-ADM-435-25 con fecha de 05 de noviembre de 2025.
INFORME DE CALIDAD N° 12	El contratista remite a la interventoría el informe mediante oficio **BEL-MPI-ADM-437-25** con fecha 06 de noviembre de 2025.

	El día 11 de noviembre de 2025 la interventoría emite observaciones a través del comunicado **IDRD-4080-G2-2024-733.**

Tabla 6. SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD

4.14.3. SEGUIMIENTO A EL PLAN SOCIAL.

El día 25 de noviembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISIÓN PLAN SOCIAL CTO 4060 DE 2024".

El día 05 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "Se remite correo de validación de plan de gestión social por interventoría y entidad, Se solicita remitir en PDF para firmas de interventoría.".

El día 10 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-040-24** se remitió "REMISION PLAN SOCIAL CTO 4060 DE 2024".

El día 24 de enero de 2025 se remitió para aprobación del arte de los Pendones para revisión de Interventoría y trámite ante el IDRD el día 27 de enero se aprobó el material para impresión.

Aprobación de volantes el día 14 de enero en comité de seguimiento se solicitó la elaboración del volante de convocatoria a la reunión de finalización del parque desarrollo Palermo Sur el día 16 de enero se remite Interventoría para aprobación y este mismo día se solicita hacer ajustes los ajustes son remitidos el día 17 de enero, el día 20 de enero nuevamente se solicita ajustar datos contenidos en el volante y para la fecha de terminación del mes de enero el volante se encontraba en revisión con respecto al volante de convocatoria del parque el Country el día 17 de enero se solicitó la elaboración del volante el día 24 se remite volante para revisión y aprobación de Interventoría y a la fecha de finalización del mes de enero el volante se encontraba en revisión.

En lo referente a reuniones informativas el día 17 de enero de 2025 se solicitó la elaboración de la presentación de la reunión de inicio del parque el Country el día 24 de enero de 2025 se remitió la presentación para revisión por parte de Interventoría este mismo día se reciben observaciones para complemento por parte del componente técnico el día 27 de enero de 2025 se remitió la presentación ajustada y el día 28 de enero de 2025 se recibe la aprobación.

De igual forma se solicitó la elaboración de la presentación para la reunión de finalización del parque desarrollo Palermo Sur en comité celebrado el día 14 de enero de 20 25 el día 16 de enero de 2025 se remitió la presentación para revisión y se encuentra en trámite de aprobación por parte de Interventoría para la terminación del mes de enero de 2025.

En cuanto a atenciones ciudadanas no se registraron durante el mes de enero PQR decepcionadas a través de los canales de atención a la comunidad sin embargo el día 21 de enero se realizó recorridos por los Parques en ejecución para indicar a los trabajadores de obra la forma de direccionar las PQR a el sistema de atención al ciudadano establecido por el consorcio en total se realizó charla informativa con 10 trabajadores.

En cuanto al programa de apoyo a la contratación de mano de obra no calificada para el final del periodo se contó con un total de 50 personas vinculadas al contrato dando cumplimiento a los porcentajes de contratación con un 16% de población femenina un 55% de población en condición de vulnerabilidad y 44% de personal no calificado residente en las localidades intervenidas superando los porcentajes de contratación requeridos para el presente contrato.

Con respecto a los comités de seguimiento el componente social adelantaba acompañamiento de los comités citados por parte de la supervisión.

En relación con los informes mensuales se reporta que el día 30 de diciembre se presentó el informe de gestión Social número 2 vía correo electrónico para revisión y comentarios de Interventoría el día 7 de enero de 2025 se recibió aprobación del documento para radicación en físico para el trámite correspondiente.

Durante el mes de febrero de 2025 se gestionó la aprobación distribución de los volantes informativos para el levantamiento de actas de vecindad de primera segunda y tercera visita del parque el Country se distribuyeron dos volantes de primera visita el día 15 de febrero de 2025 vía correo electrónico, no fue necesario la distribución de los volantes de segunda y tercera visita de igual forma se distribuyó el volante de inicio de obra del parque el día 21 de febrero de 2025 remitiéndolo vía correo electrónico a las siete personas participantes y en la reunión de inicio celebrada en el parque el country.

Para este mismo periodo se realizó la instalación de los Pendones informativos según el arte aprobado en los Parques intervenidos por parte del consorcio.

Se adelantó la distribución del volante de convocatoria a la reunión de inicio del parque el Country entregando en total 19 piezas a los residentes del área de influencia directa a la administración del parque y a las asociaciones identificadas por parte de la administración. Esta actividad se realizó el día 6 de febrero de 2025.

Se realizó la distribución de volantes de convocatoria a la reunión informativa del parque el porvenir el día 24 de febrero de 2025 se distribuyeron 30 volantes informativos remitidos vía correo electrónico a la administración del parque y entregados predios a predio a los predios ubicados alrededor de la cancha de voleibol intervenida.

En lo referente a las reuniones de inicio el día 11 de febrero de 2025 se adelantó la socialización en el parque el Country contando con la participación de 10 personas residentes del sector representantes de organizaciones comunitarias y administración del parque.

Como reunión de finalización el día 25 de febrero de 2025 se celebró la entrega de la malla contra impactos construida en el parque el porvenir en este espacio se contó con la participación de 29 personas residentes de la comunidad representantes de escuelas deportivas y administración del parque.

En cuanto al programa de atención a la ciudadanía no se decepcionará un PQR a través de los canales dispuestos por el Consorcio para la atención a la comunidad sin embargo el día 10 de febrero de 2025 se realizó recorrido por los frentes de obra adelantando charla informativa con los trabajadores sobre el protocolo de atención a la ciudadanía en total participar un seis trabajadores de igual forma se apoyó al IDRD en la atención de la respuesta al derecho de petición instaurado por los usuarios de natación práctica libre del parque patio bonito.

En cuanto al programa de acompañamiento social actividades técnicas se adelantó el levantamiento de dos actas de vecindad correspondientes al parque el Country y se apoyó al componente técnico en el levantamiento del acta de inspección preliminar e inventario de elementos existentes estos registros se encuentran en proceso de aprobación.

Respecto al programa de apoyo en la contratación de mano de obra no calificada se reportan para el mes de febrero un total de 55 personas contratadas dando cumplimiento a los porcentajes contractuales requeridos teniendo un 16.3% de población femenina contratada 44% de población en condición de vulnerabilidad contratado y 55% de personal mano de obra no calificada de las localidades intervenidas.

En cuanto al programa de sostenibilidad social desde la estrategia pedagógica durante el mes de febrero se gestionó la aprobación del plegable de sostenibilidad para el parque el porvenir el cual fue aprobado y distribuido durante la reunión de finalización celebrada el día 25 de febrero entregando en total 30 piezas.

Durante el periodo del **01 de agosto de 2025 al 31** de agosto de 2025 se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó la socialización actividades de mantenimiento Unidad Deportiva El Salitre el 19 de agosto de 2025, se presenta a la administración del parque las actividades de mejoramiento priorizadas para este parque y se acuerda la fecha de socialización con comunidad e inicio de actividades.
- Socialización actividades de mantenimiento parque Simón Bolívar sector Los Novios el 19 de agosto de 2025, en el que se presentan a la administración del parque las actividades de mejoramiento priorizadas para este parque y se establecen los antecedentes de los vendedores ubicados en área de intervención para determinar plan de trabajo.
- De igual forma se gestionó la celebración de la reunión de inicio de obras en la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre – UDS. Para lo anterior, se remitió la presentación para revisión y comentarios de interventoría el día 22 de agosto, recibiendo observaciones el día 24 de agosto, siendo subsanada el día 25 de

agosto. Posteriormente, el día 26 de agosto y según lo programado, se realizó la reunión de inicio con escuelas de patinaje y representantes de ligas, para informar sobre las actividades a desarrollar, fecha de inicio y programación de las mismas. Se contó con la asistencia activa y positiva de los asistentes.

- Se conformó el comité de participación con los asistentes a la reunión de inicio de a de la pista de patinaje de la UDS.
- Se conformó el comité de participación con los asistentes a la reunión de inicio de ora de la pista de patinaje de la UDS.

En lo referente al seguimiento del componente Social participó en los comités semanales citados desde la supervisión.

INFORME SOCIAL N° 1	Radicado el día 13 diciembre de 2024 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-044-24**
	Radicación en físico el día 27 diciembre de 2024 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-067-24**
INFORME SOCIAL N° 2	Radicado el día 09 enero de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-079-25**
INFORME SOCIAL N° 3	Radicación en físico el día 11 de febrero de 2024 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-134-25**
INFORME SOCIAL N°4	Radicado en su primera versión por medio de correo electrónico el día 28 de febrero de 2025 y aprobado este mismo día.
	El día 04 de marzo de 2025 se realizó un alcance en cuanto a personal y se recibe aprobación del informe este mismo día
	El día 04 de marzo de 2025 se recibió aprobación del documento para radicación en físico a la interventoría para el trámite correspondiente. El día 17 de marzo se entrega informe aprobado en físico a la interventoría.
INFORME SOCIAL N°5	El día 1 de abril de 2025 se remitió el informe social No. 5 vía correo electrónico, para revisión y comentarios de la interventoría. El día 2 de abril de 2025 se recibió aprobación del informe social, para radicación en físico a la interventoría para el trámite correspondiente con comunicado **BEL-MPI-ADM-218-25** el día 24 de abril de 2025.
INFORME SOCIAL N°6	Se emite el informe de gestión social, número seis, el día 25 de abril. Se reciben observaciones por parte de Interventoría requiriendo la

	actualización del personal contratado durante el periodo el día 28 de abril, el día 29 de abril, se remite la información actualizada Interventoría para revisión y aprobación, el día 30 de abril se recibe aprobación del informe para impresión y radicación oficial.
INFORME SOCIAL N°7	El día 11 de junio luego de la revisión y la aprobación por parte de interventoría se tramita el informe de manera física a las oficinas de la interventoría mediante el comunicado BEL-MPI-ADM-287-25.
INFORME SOCIAL N°8	El informe se encuentra aprobado por parte de la profesional social de la interventoría. El contratista radica de manera física el informe a la interventoría mediante el comunicado BEL-MPI-ADM-314-25 del 01 de julio de 2025.
INFORME SOCIAL N°9	El contratista remite el informe de gestión social No. 9 en su primera versión mediante correo electrónico el 28 de julio de 2025. La interventoría emite observaciones al informe las cuales son subsanadas y se remite el informe observado y con los ajustes requeridos mediante correo electrónico con fecha 29 de julio de 2025. Una vez con la aprobación del informe por parte de Interventoría, el contratista radica de manera física el informe aprobado mediante comunicado **BEL-MPI-ADM-379-25** el 03 de septiembre de 2025.
INFORME SOCIAL N°10	El día 07 de octubre de 2025 el contratista radica de manera física el informe a través del comunicado: **BEL-MPI-ADM-410-25** con asunto: RADICACIÓN INFORME No. 10 V1 COMPONENTE SOCIAL EN FÍSICO
INFORME SOCIAL N°11	El día 29 de octubre de 2025 el contratista radica de manera física el informe a través del comunicado **BEL-MPI-ADM-423-25**
INFORME SOCIAL N°12	La interventoría aprueba el informe el 18 de noviembre de 2025 mediante correo electrónico. El contratista radica informe físico mediante comunicado BEL-MPI-ADM-450-25 con fecha 26 de noviembre de 2025.

Tabla 7. SEGUIMIENTO PLAN SOCIAL

4.14.4. SEGUIMIENTO A EL PLAN AMBIENTAL Y PLAN RCD.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RCD

El día 27 de noviembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN AMBIENTAL RCD CTO 4060 DE 2024".

El día 01 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "Observaciones a él plan ambiental RCD.".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION AJUSTE PLAN AMBIENTAL RCD CTO 4060 DE 2024".

El día 12 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION AJUSTE PLAN AMBIENTAL RCD CTO 4060 DE 2024".

El día 11 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "**APROBACION** de él plan ambiental RCD V3.".

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El día 27 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN AMBIENTAL CTO 4060 DE 2024".

El día 31 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "Observaciones al plan ambiental."

Los días 10 y 28 de junio de 2025 se realizaron las actividades de capacitación de reinducción sistema de gestión ambiental

Los días 17 y 25 de junio de 2025 se realizaron las capacitaciones sobre el manejo de emergencias ambientales en obra.

Se contemplan las medidas para el control de las emisiones atmosféricas (material particulado) tales como: No se realizan quemas de residuos en ninguno de los frentes de obra, se realizan jornadas de orden y aseo permanentes en cada frente de obra y se realiza la limpieza de las vías de los frentes de obra y carpado de volquetas para disminuir los aportes de material particulado en la atmosfera.

Durante el periodo del informe no se realizó la instalación de campamentos de obra temporales, sin embargo, se realizó el uso de los puntos ecológicos de los parques intervenidos para el manejo de los residuos, se realizó la protección y cerramiento de acopios, así como el orden y aseo de las áreas de trabajo.

De acuerdo con las actividades constructivas realizadas durante el periodo del informe en los parques intervenidos se realizó la instalación de cerramientos de áreas de trabajo y acopios,

INFORME AMBIENTAL N° 1	Radicado para revisión el día 29 noviembre de 2024
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 09 de diciembre de 2024
	Radicado para revisión el día12 diciembre de 2024
	APROBADO por parte de interventoría el día 24 de diciembre de 2024
INFORME AMBIENTAL N° 2	Radicado para revisión el día 14 enero de 2025
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 23 de enero de 2025
	Radicado para revisión subsanación el día 23 enero de 2025
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 25 de enero de 2025
INFORME AMBIENTAL N° 3	El día 03 de febrero de 2025 se radica por medio de correo electrónico para revisión.
	El día 13 de febrero de 2025 se reciben observaciones al informe por medio de correo electrónico.
	El día 17 de febrero de 2025 se atienden observaciones y se remiten por medio de correo electrónico para revisión.
	El día 20 de febrero de 2025 se recibe aprobación del informe.
	El día 25 de febrero de 2025 mediante oficio BEL-MPI-ADM-148-25 se **"Entrega informe físico ambiental 3"**
INFORME AMBIENTAL N° 4	El día 28 de febrero de 2025 se envía por medio de correo electrónico para revisión.
	El día 12 de marzo se recibe aprobación por parte de interventoría.
	El día 17 de marzo se entrega informe aprobado en físico a la interventoría.
INFORME AMBIENTAL N° 5	El día 03 de abril de 2025 por medio de correo electrónico se radico la primera versión del informe.
	Se aprueba por correo electrónico el día 21 de abril en versión 2.

	El día 24 de abril de 2025 por medio del comunicado **BEL-MPI-ADM-219-25** se radicó el informe fisco en la oficina de la interventoría.
INFORME AMBIENTAL N° 6	Se radicó en su primera versión por correo electrónico el día 02 de mayo de 2025. El cual fue aprobado por correo electrónico.
INFORME AMBIENTAL N° 7	Mediante el comunicado BEL-MPI-ADM-312-25 del 01 de julio de 2025, se radica en forma física a la interventoría.
INFORME AMBIENTAL N° 8	El contratista mediante el comunicado BEL-MPI-ADM-330-25 con fecha de 25 de julio de 2025 radica de manera física el informe a la Interventoría.
INFORME AMBIENTAL N° 9	El contratista presenta el informe ambiental a través de correo electrónico el 15 de agosto de 2025. La interventoría emite observaciones al informe versión 1 mediante correo electrónico el 22 de agosto de 2025. El contratista remite informe versión 2 atendiendo las observaciones de la interventoría el día 29 de agosto de 2025. El día 01 de septiembre de 2025, la interventoría por correo electrónico emite el concepto de aprobación al informe versión 2. Se radica de manera física a la interventoría el informe aprobado mediante el oficio **BEL-MPI-ADM-377-25** el 03 de septiembre de 2025.
INFORME AMBIENTAL N° 10	El contratista presenta el informe ambiental a través de correo electrónico el 08 de septiembre de 2025. La interventoría emite observaciones al informe versión 1 y concepto de No Aprobado, mediante correo electrónico el día 17 de septiembre de 2025. El contratista remite informe versión 2 atendiendo las observaciones de la interventoría el día 24 de septiembre de 2025. La interventoría emite observaciones al informe versión 2 y concepto de No Aprobado, mediante correo electrónico el día 26 de septiembre de 2025.

	El contratista se encuentra realizando la atención de observaciones, para la entrega del informe subsanado Versión 3.
INFORME AMBIENTAL N° 11	El día 10 de octubre de 2025, el contratista remite el informe a través de correo electrónico. El 15 de octubre de 2025, la interventoría emite observaciones al informe versión 0 quedando en estado de no aprobado., el contratista se encuentra subsanando estas observaciones.
INFORME AMBIENTAL N° 12	El contratista remite informe versión 0 el día 07 de noviembre de 2025. La interventoría emite observaciones mediante correo electrónico el día 11 de noviembre de 2025.

Tabla 8.SEGUIMIENTO A EL PLAN AMBIENTAL

4.14.5. SEGUIMIENTO A EL PLAN SST.

El día 17 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN SST CTO 4060 DE 2024".

El día 23 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION OBSERVACIONES PLAN SST CTO 4060 DE 2024".

El día 23 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "**APROBACION** A EL PLAN".

INFORME SST N° 1	Radicado para revisión el día 26 noviembre de 2024
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 27 de diciembre de 2024
	Radicado para revisión el día29 noviembre de 2024
	APROBADO por parte de interventoría el día 29 de noviembre de 2024
INFORME SST N° 2	Radicado para revisión el día 30 diciembre de 2024
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 08 de enero de 2025
	Radicado para revisión el día 08 ENERO de 2025

	Remisión de **APROBACION** por parte de interventoría 13 de enero de 2025
INFORME SST N° 3	Radicado para revisión el día 4 de febrero 2025
	Respuesta a observaciones 7 de febrero 2025
	Remisión de **APROBACION** por parte de interventoría 11 de febrero de 2025
INFORME SST N° 4	Radicado para revisión el día 3 de marzo 2025
	Pendiente a observaciones a la fecha de presentación del informe técnico No 4 V0
	Se da respuesta a oficio correspondiente a Requerimiento SST Palacio de los deportes - Trabajo en alturas el día 11 de febrero 2025
	Remisión de **APROBACION** por parte de interventoría 07 de marzo de 2025
	El día 17 de marzo se entrega informe aprobado en físico a la interventoría.
INFORME SST N° 5	El día 02 de abril de 2025 se radica en su primera versión, por medio de correo electrónico. El día 15 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-373** la interventoría da aprobación al informe. El día 24 de abril de 2025 por medio del comunicado **BEL-MPI-ADM-216-25** se radicó el informe fisco en las oficinas de la interventoría.
INFORME SST N° 6	El informe en su primera versión se radicó el día 29 de abril de 2025 por correo electrónico a la interventoría.
	La interventoría remitió observaciones a la primera versión del informe mediante correo electrónico el día 2 de mayo de 2025

	Se subsanaron las observaciones dadas el 09 de mayo de 2025 mediante correo electrónico. El día 15 de mayo de 2025 mediante el comunicado IDRD-4080-G2-2024-340 la interventoría remitió la APROBACIÓN INFORME SST N°6.
INFORME SST N° 7	El día 11 de junio luego de la revisión y aprobación de la interventoría se tramita el informe en físico mediante el comunicado BEL-MPI-ADM-288-25.
INFORME SST N° 8	El Contratista remite informe en su versión cero mediante correo electrónico el día 01 de julio de 2025. La interventoría presenta observaciones al informe #8 V.0 mediante correo electrónico con fecha 04 de julio de 2025. Seguidamente, se subsanan las observaciones y se remite el informe #8 V.2 mediante correo electrónico el 09 de julio de 2025. La interventoría da el concepto de APROBADO mediante el comunicado **IDRD-4080-G2-2024-583** del 09 de agosto de 2025.
INFORME SST N° 9	El Contratista remite informe en su primera versión mediante correo electrónico el día 11 de agosto de 2025. La Interventoría presenta observaciones mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-586 las cuales son atendidas y se remite el informe subsanado a través del oficio BEL-MPI-ADM-362-25 con fecha 15 de agosto de 2025. Y una vez aprobado el informe se radica de manera física a la Interventoría mediante comunicado **BEL-MPI-ADM-386-25.**
INFORME SST N° 10	El contratista hace la entrega del informe #10 SST correspondiente al mes de Agosto el día 05 de septiembre de 2025 mediante correo electrónico. La interventoría remite el oficio **IDRD-4080-G2-2024-642** con asunto Observaciones informe SST N°10. El día 25 de septiembre del 2025 el contratista remite el oficio **BEL-MPI-ADM-402-25**

	mediante el cual se da respuesta a oficio IDRD-4080-G2-2024-642 subsanación informe #10 SST. v2.
INFORME SST N° 11	El día 04 de octubre de 2025 el contratista remite el informe SST correspondiente al mes de septiembre del 2025 por medio de correo electrónico.
INFORME SST N° 12	

Tabla 9. SEGUIMIENTO A EL PLAN SST

4.14.6. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE SUDS.

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-036-24** se remitió "Remisión Plan Hidrosanitario, Plan SUD´s, Plan Servicios públicos y energía".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-037** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-036-24 PLAN SUD´s".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN SUD´s COT 4060 DE 2024".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-060-24** se remitió "respuesta comunicado plan SUDS".

APROBACION El día 24 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-072** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-060-24 – PLAN SUD'S".

Dentro de la ejecución del contrato se han realizado visitas a diferentes estructuras de Ekomuros, con el fin de realizar el debido proceso para su mantenimiento en pro de cumplir con el objetivo del plan de sistemas urbanos de drenaje sostenible UDS.

Parques visitados (Ekomuros):

- Parque Castilla
- Parque Nuevo Muzu
- Parque Valles de Cafam
- Parque La Andrea
- Parque Quiroga
- Parque La Fragua
- Parque Jazmín

4.14.7. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE TOPOGRAFIA

El día 29 de noviembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-017-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE TOPOGRAFIA".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-024** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-017-24 PLAN DE TOPOGRAFÍA".

El día 16 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-049-24** se remitió "respuesta plan de topografía".

APROBADO El día 21 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-064** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-049-24 – PLAN TOPOGRAFÍA".

Para la ejecución de las actividades previstas en la cancha múltiple del Parque Quiroga se realizó el replanteo inicial (verificación de los límites y dimensiones del área de intervención, marcación de ejes y puntos de referencia para la ejecución de obras, y confirmación de niveles topográficos existentes) la nivelación de las capas de la estructura del pavimento asfáltico de la cancha e instalación de bordillos. (ver ANEXO 32 Nivelación Inicial Cancha Quiroga).

4.14.8. SEGUIMIENTO A EL PLAN PMT

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-027-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO A CTO 4060 de 2024".

El día 06 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-030** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-027-24 - REMISIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-037-24** se remitió "Alcance No. 2 IDRD-4080-G2-2024-030 PMT".

El día 6 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN MANEJO PMT COT 4060 DE 2024".

APROBADO El día 21 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-062** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-037-24 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO".

A la fecha en el contrato no se han tramitado PMT´s ante la secretaria Distrital de movilidad.

4.14.9. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE GERENCIA, CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-025-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN CTO 4060 de 2024".

El día 06 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-031** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-025-24-REMISIÓN PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN CTO".

El día 16 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-042-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE GERENCIA CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN CTO 4060 de 2024".

El día 21 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-063** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-045 PLAN DE GERENCIA DE OBRA / CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-042-24** se remitió "REMISIÓN entrega atención de observaciones PLAN DE GERENCIA CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN CTO 4060 de 2024".

El día 30 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-098** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-064-24 PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 2 de enero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-075-25** se remitió "Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-080 - **Radicación física** plan hidrosanitario y plan de construcción y coordinación logística".

El día 04 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-107** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-075-24 DEVOLUCIÓN PLAN DECONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 3 de enero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-076-25** se remitió "Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-098 - Subsanación plan de construcción y coordinación logística".

El día 09 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-113** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA AL COMUNICADO BEL-MPI-ADM-076-24 SUBSANACIÓN PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 16 de enero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-086-25** se remitió "**Radicación física** Plan de Calidad - Plan de Servicios Públicos - Plan de Manejo Ambiental - PLAN DDE CONBSTRUCCION Y COORDINACIÓN".

El día 17 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-133** se remitió por parte de la interventoría la "APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 20 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-142** se remitió por parte de la interventoría la "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-133 - APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 21 de enero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-093-25** se remitió **"Respuesta a oficio IDRD-4080-G2-2024-142 – "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-133 - APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".**

El día 31 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-187** se remitió por parte de la interventoría "APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN".

El día 05 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-203** se remitió por parte de la interventoría "APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS".

El día 05 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-207** se remitió por parte de la interventoría "APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - AUSENCIA DE PERSONAL EN PATIO BONITO".

El día 10 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-220** se remitió por parte de la interventoría "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-207 - APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - AUSENCIA DE PERSONAL EN PATIO BONITO".

El día 17 de mayo de 2025 el contratista remitió respuesta al oficio **IDRD-4080-G2-2024-338** mediante comunicado BEL-MPI-ADM-257-25 el que se envió el Plan De Ejecución De Obras.

El día 19 de mayo de 2025 el contratista remitió respuesta a los oficios **IDRD-4080-G2-2024-359 e IDRD-4080-G2-2024-443** apremio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas, mediante el comunicado **BEL-MPI-ADM-259-25** por el cual se hace la entrega de información correspondiente al buen manejo e inversión del anticipo.

El día 27 de mayo de 2025 el contratista remitió a la interventoría el sustento sobre la amortización del anticipo del periodo de mayo mediante el comunicado **BEL-MPI-ADM-274-25.**

El día 10 de junio de 2025 el contratista remitió a la interventoría el oficio **BEL-MPI-ADM-280-25** mediante el cual se realiza la solicitud de prórroga al contrato IDRD-SG-4060-2024.

El día 11 de junio de 2025 el contratista dio respuesta al radicado IDRD No. **20258000158931** por medio del comunicado el **BEL-MPI-ADM-289-25.**

El día 19 de junio de 2025 el contratista presentó a la interventoría los Descargos – Proceso Administrativo Sancionatorio a través del comunicado **BEL-MPI-ADM-298-25.**

El día 26 de junio de 2025 el contratista dio respuesta al oficio **IDRD-4080-G2-2024-512** con asunto Traslado Comunicado 20256100174371 - Aceptación Propuesta De Adición Y Prorroga Al Contrato De Obra Pública 4060/2024 mediante comunicado **BEL-MPI-ADM-305-25.**

4.14.10. SEGUIMIENTO A EL PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-028-24** se remitió "REMISIÓN PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CTO 4060 de 2024".

El día 06 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-032** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-028-24-REMISIÓN PLAN DE PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES".

El día 16 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-046-24** se remitió "REMISIÓN PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALESCTO 4060 de 2024".

El día 18 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-055** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-046-24 PLAN ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-064-24** se remitió "REMISIÓN PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALESCTO 4060 de 2024".

APROBADO El día 30 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-079** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-064-24 PLAN ESTRUCTURAL".

El día 27 de diciembre de 2024 el contratista remite por correo electrónico la propuesta e informe de visita de cubiertas tipo Pérgola en los Parques EL COUNTRY y SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) – PRD.

El día 04 de enero de 2025 se recibe comunicado **IDRD-4080-G2-2024-105** por parte de interventoría "REMISIÓN OBSERVACIONES PROPUESTA PÉRGOLA COUNTRY, CUBIERTA PRD NUEVA Y CUBIERTA PRD EXISTENTE"

El día 13 de enero por medio de correo electrónico se da "Alcance Comunicado IDRD-4080-G2-2024-105 – PROPUESTAS PÉRGOLA"

El día 15 de enero de 2025 se recibe comunicado **IDRD-4080-G2-2024-122** por parte de interventoría "RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO DEL 13 DE ENERO DE 2025 - PROPUESTAS PÉRGOLAS"

El día 16 de enero de 2025 mediante correo electrónico se remitieron las memorias de Cálculo Estructura de Cubierta Parque el Country, el día 24 de enero de 2025 se realizan observaciones por parte de la interventoría por este mismo medio.

El día 23 de enero de 2025 se remite oficio **BEL-MPI-ADM-096-25** "Atención a las observaciones al comunicado IDRD-4080-G2-2024-105 – Cubierta Pérgola".

El día 28 de enero de 2025 la interventoría por medio del comunicado IDRD-4080-G2-2024-175 da "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-096-25 – ALCANCE COMUNIDADO IDRD-4080-G2-2024-105 CUBIERTA PÉRGOLA"

El día 31 de enero de 2025 se remite por parte del contratista comunicado **BEL-MPI-ADM-119-25** "Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-175 – Cubierta Pérgola".

El día 22 de mayo de 2025 el Consorcio Belzcon IDRD 1 remitió a la interventoría el diseño ajustado de la pérgola del parque El Country mediante el comunicado **BEL-MPI-ADM-269-25.**

El día 03 de julio de 2025 el Consorcio Belzcon IDRD 1 remitió a la interventoría el diseño de caucho aprobados del parque Simón Bolívar zona 1 y zona 6 mediante el comunicado **BEL-MPI-ADM-316-25.**

La Interventoría remitió el comunicado **IDRD-4080-G2-2024-551** de fecha de 16 de julio de 2025 con asunto "OBSERVACIONES RED SANITARIA – VIGAS DE CIMENTACION MODULO SANITARIO ESTADIO OLAYA HERRERA".

El día 28 de julio de 2025 el Consorcio Belzcon IDRD 1 da respuesta al comunicado **IDRD-4080-G2-2024-551** a través del oficio **BEL-MPI-ADM-334-25.**

Dentro del contrato hasta la fecha se ha implementado el plan estructural puesto que se han realizado dentro de la normativa vigente como, por ejemplo, elementos de la cartilla de diseño de espacio público y urbanismo, NSR-10 y NTC.

4.14.11. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE GEOTECNIA

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-026-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE GEOTECNIA CTO 4060 de 2024

El día 09 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-034** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-026-24 REMISIÓN PLAN DE GEOTECNIA".

El día 09 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-038-24** se remitió "Respuesta comunicado IDRD-4080-G2-2024-012 – Ajuste Plan de Alcance No. 2 IDRD-4080-G2-2024-034 geotecnia".

El día 09 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-039** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-038-24 - PLAN DE GEOTECNIA".

El día 16 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-047-24** se remitió "Respuesta comunicado IDRD-4080-G2-2024-039 – Ajuste Plan de geotecnia".

APROBADO El día 18 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-053** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-047-24 PLAN DE GEOTECNIA".

El día 05 de febrero de 2025 por medio del comunicado BEL-MPI-ADM-126-25 el contratista presenta "Concepto de geotecnia de parques priorizados" (Parque Timiza, Quiroga, Simón Bolívar – UDS).

El día 10 de febrero de por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-225** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-126-25 CONCEPTO GEOTECNIA PARQUES PRIORIZADOS".

El día 04 de marzo de 2025 se realiza recorrido del área de geotecnia en los parques de Quiroga, tunal y Timiza, en el cual se establecen recomendaciones y compromisos.

El día 15 de abril de 2025 de por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-208-25** se remitió "concepto sobre visita Técnica en sitio (08 -552 Parque Gilma Jiménez – 07-165 Parque Palestina – 10-234 Parque San Andrés).

4.14.12. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-036-24** se remitió "Remisión Plan Hidrosanitario, Plan SUD´s, Plan Servicios públicos y energía".

El día 10 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-040** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-036-24 PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS".

APROBADO El día 30 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-081** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO PLAN DE SERVICIOS PÚBLICOS".

Dentro del contrato hasta la fecha del presente informe se ha tenido en cuenta la normativa vigente para cada una de las Empresas de servicios públicos, principalmente para la parte eléctrica, en cuanto a redes de acueducto la intervención realizada ha sido en la red menor (arreglo de fugas, daños, escapes de agua), de cada uno de los parques intervenidos.

4.14.13. SEGUIMIENTO A EL PLAN HIDROSANITARIO

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-036** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-036-24 PLAN HIDROSANITARIO".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN HIDROSANITARIO 4060 DE 2024".

El día 24 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-071** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-059-24 PLAN HIDROSANITARIO".

El día 30 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-078** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-064-24 PLAN HIDROSANITARIO".

El día 30 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-072-24** se remitió "Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-078 – Subsanación Plan Hidrosanitario"

El día 02 de enero de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-075-24** se remitió "Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-080 - **Radicación física plan hidrosanitario** y plan de construcción y coordinación logística".

El día 04 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-106** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-072-24 PLAN HIDROSANITARIO" en el cual se da APROBACION.

Durante la ejecución de actividades del contrato hasta la fecha del presente informe se han atendido las emergencias hidráulicas según el procedimiento establecido en el plan hidrosanitario, así mismo la atención de problemas hidráulicos que se han presentado hasta el momento.

4.15. ACTIVIDADES EJECUTADAS


4.15.1. PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA

CODIGO: 18-207 UPZ: QUIROGA

Localización General del Parque

El Parque Estadio Olaya Herrera se localiza en la Calle 22 Sur N 21 09. Ubicado en la ciudad de Bogotá y hace parte de la zona número dieciocho del Distrito Capital Localidad de Rafael Uribe Uribe.

Ilustración 5 UBICACION PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA



Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- - Instalación de puertas metálicas de evacuación cancha.
- - Se realiza suministro e instalación de muros por fachada de cabina en palco
- - Se realiza trabajos de estuco y pintura muros interiores y exteriores de cabina palco
- - Se terminan trabajos de urbanismo, adoquín, cintas de confinamiento, aseo y retiro de escombros, en la zona de módulos parte externa.

4.15.2. PARQUE EL PORVENIR

CODIGO: 07-391 UPZ: EL PORVENIR

Localización General del Parque

El Parque porvenir se localiza en la Carrera 100 -Calle 54d Sur Ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona Décima del Distrito Capital Localidad de Bosa.



Ilustración 6. UBICACION PARQUE PORVENIR

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza (lijado), pintura anticorrosivo y pintura tipo esmalte en estructura metálica de cerramiento cancha sintética F8.
- Limpieza (lijado), pintura anticorrosiva en estructura metálica de cerramiento canchas de tenis.
- Cargue, retiro y disposición final de piso caucho desmontado en zona pista de trote cancha sintética F8.
- Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos zona cancha sintética F8.

4.15.3. PARQUE QUIROGA

CODIGO: 18-205 UPZ: QUIROGA

Localización General del Parque

El Parque QUIROGA se localiza en la Calle 31 B Sur No. 22 25 en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona dieciocho del Distrito Capital Localidad de Rafael Uribe Uribe.



Ilustración 7. UBICACION PARQUE QUIROGA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- - Se terminan los trabajos de pintura y demarcación de la cancha múltiple. Se hace puesta en servicio de la misma.
- - Se termina de realizar los trabajos de adecuación de las zonas verdes y áreas utilizadas y se hace entrega de las mismas en buen estado.

4.15.4. PARQUE BERLÍN

CODIGO: 11-015 UPZ: PARQUE TIBABUYES

Localización General del Parque

El Parque Berlín se localiza en la Calle 139 N 145 - 84 ubicado en el nor occidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona once del Distrito Capital Localidad de Suba.




Ilustración 8 UBICACION PARQUE BERLÍN

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha sintética, incluyendo: Soldadura, cambio de módulos, deteriorados, Lijado, anticorrosivo y pintura del mismo.

4.15.5. PARQUE TIMIZA

CODIGO: 08-219 UPZ: TIMIZA

Localización General del Parque

El Parque Timiza se localiza en la Calle 40 H Sur No 70A 81, ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número ocho del Distrito Capital Localidad de Kennedy.




Ilustración 9 UBICACION PARQUE TIMIZA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Cargue, retiro y disposición final de RCD en zona de acceso No. 2

4.15.6. PARQUE PRADO PINZON

CODIGO: 11-109 **UPZ: EL PRADO**

Localización General del Parque

El Parque Prado Pinzón se localiza en la Calle 137 N 87A 22, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona once del Distrito Capital Localidad de Suba.



Ilustración 10 UBICACION PARQUE PRADO PINZON

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento del cerramiento de la cancha de futbol sintética.

4.15.7. PARQUE URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA)

CODIGO: 11-052 **UPZ: EL RINCÓN**

Localización General del Parque

El Parque Urbanización Lombardía (II Etapa) se localiza en Calle 143 N 107A 05 ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona once del Distrito Capital Localidad de Suba.




Ilustración 11 UBICACIÓN PARQUE URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Continúa el retiro de pintura existente (lijado) del cerramiento de la cancha de futbol sintética.
- Continúa la aplicación de anticorrosivo en cerramiento de la cancha de futbol sintética.
- Se realiza la aplicación de pintura en cerramiento de la cancha de futbol sintética.

4.15.8. PARQUE URBANIZACIÓN LA ESPERANZA

CODIGO: 07-273 **UPZ: BOSA CENTRAL**

Localización General del Parque

El Parque Urbanización La Esperanza se localiza en Carrea 80 J No. 75-40 Sur Ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona séptima del Distrito Capital Localidad de Bosa




Ilustración 12 UBICACIÓN PARQUE LA ESPERANZA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- -Pintura tipo esmalte en estructura metálica de cerramiento cancha sintética F8.
- -Limpieza (lijado), pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte en baranda M-83 zona de juegos infantiles.
- -Cerramiento provisional en contorno de pista de trote (tramos 2 y 3).
- -Desmonte de piso caucho en pista de trote (tramos 2, 3 y 4).
- -Cargue, retiro y disposición final de piso caucho desmontado en zona pista de trote.
- -Suministro e instalación de piso caucho e:3 cm en zona de juegos y pista de trote (tramos 2 y 3).

4.15.9. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE) CODIGO: 10-290 UPZ: JARDÍN BOTÁNICO

Localización General del Parque

El Parque Simón Bolívar – Sector Unidad Deportiva El Salitre se localiza en la Avenida Calle 63 No. 68 – 45 Ubicado en el nor occidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona décima del Distrito Capital Localidad de Engativá.




Ilustración 13 UBICACION PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR Unidad Deportiva El Salitre)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Instalación de puertas de los baños del módulo de comida de la señora Yolanda y cancha de béisbol.
- Retiro de puertas de baños para disposición final.

4.15.10. PARQUE URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5

CODIGO: 11-686 UPZ: SUBA

Localización General del Parque

El Parque Urbanización Valle de Refous Sectores 1,2,3,4,5 se localiza en la Calle 150A N 101 41, ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona once del Distrito Capital Localidad de Suba.




Ilustración 14 UBICACION Parque Refous

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Pintura de módulos reinstalados.
- Mantenimiento de la estructura de la señalética.

4.15.11. PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO

CODIGO: 16-099 UPZ: SAN RAFAEL

Localización General del Parque

El Parque Milenta Tejar San Eusebio se localiza en la CARRERA 54 N 18 23 SUR, ubicado en el oriente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona dieciséis del Distrito Capital Localidad de Puente Aranda.




Ilustración 15 UBICACION Parque Milenta Tejar San Eusebio

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- -Suministro e instalación de baranda M-80 en zona de sendero (rampa).
- -Socialización final de actividades realizadas en zonas de sendero y juegos infantiles.

4.15.12. PARQUE ZONA FRANCA (PM-16)

CODIGO: 09-125 UPZ: ZONA FRANCA

Localización General del Parque

El Parque Zona Franca (PM-16) se localiza en la CARRERA 106 INTERIOR 54, ubicado en el sur occidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona novena del Distrito Capital Localidad de Fontibón.




Ilustración 16 UBICACION PARQUE ZONA FRANCA (PM-16)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se continua con la aplicación de anticorrosivo y posteriormente pintura sintética de color verde a todo el cerramiento perimetral de la cancha sintética.
- -Limpieza (lijado), pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte en baranda M-83 en zonas de juegos infantiles.

4.15.13. PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)

CODIGO: 03-035 **UPZ: SAGRADO CORAZÓN**

Localización General del Parque

El Parque Nacional (PM-2A) Enrique Olaya Herrera (Sector Histórico) se localiza en la Carrera 7 No. 37-04, ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona tercera del Distrito Capital Localidad de Santa Fé.



Ilustración 17 UBICACION PARQUE NACIONAL

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Demolición de placa de contrapiso en concreto e:0,10 m en zona senderos monumento La virgen.
- Instalación de placa de contrapiso en concreto f'c= 3000 PSI e:0,10 m en zona senderos del monumento La virgen.
- Cargue, retiro y disposición final de RCD.
- Bordillo en ladrillo en zona senderos monumento La Virgen.
- Demarcación de patinódromo.

4.15.14. PARQUE URBANIZACION LOS PINARES (ANTES COLMENA I)

CODIGO: 04-369 UPZ: LOS LIBERTADORES

Localización General del Parque

El Parque Urbanización Los Pinares (antes Colmena I) se localiza en la entre Transversal 13c Este Y Transversal 14este Y Entre Diagonal 47a Sur Y Diagonal 48 Sur, Ubicado en de la ciudad de Bogotá y hace parte de la zona cuatro del Distrito Capital Localidad de San Cristóbal.




Ilustración 18 UBICACON PARQUE URBANIZACION LOS PINARES (ANTES COLMENA I)

Durante este periodo se atendieron las siguientes actividades de obra:

- -Excavación manual; suministro e instalación de acero de refuerzo; vaciado de concreto premezclado 3000 PSI; suministro de tubos de acero 4" en pilotes y viga de cimentación para malla contra impacto en zona cancha múltiple.

4.15.15. PARQUE GUSTAVO URIBE BOTERO

CODIGO: 02-004 UPZ: PARDO RUBIO

Localización General del Parque

El Parque Gustavo Uribe Botero se localiza en la Carrera 1 N 70 - 11 ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona segunda del Distrito Capital Localidad de Chapinero.




Ilustración 19 UBICACIÓN PARQUE GUSTAVO URIBE BOTERO

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de cárcamo zona de juegos
- Limpieza de cañuela
- Pintura en baranda M-80 zona de calistenia
- Pintura en baranda M-83 zona de juegos

4.15.16. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS)

CODIGO: 12-092 UPZ: PARQUE EL SALITRE

Localización General del Parque

El Parque Simón Bolívar (Sector Parque De Los Novios) se localiza en la Avenida Calle 63 N 45 10, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona doce del Distrito Capital Localidad de Barrios Unidos.



Ilustración 20 UBICACON PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Intervención de estructura metálica afectada por corrosión.
- Instalación de láminas en piso, cubierta y cerramientos.
- Soldaduras estructurales.
- Aplicación de pintura anticorrosiva.
- Desmonte e instalación de elementos metálicos.
- Instalación provisional de redes de agua potable y sanitaria.
- Se realiza levantamiento topográfico de la red residual.

4.15.17. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)

CODIGO: 13-089 UPZ: PARQUE SIMÓN BOLÍVAR - CAN

Localización General del Parque

El Parque Simón Bolívar (sector central) se localiza en la Avenida Carrera 68 No 53-36, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número trece del Distrito Capital Localidad de Teusaquillo.




Ilustración 21 UBICACION PARQUE SIMON BOLIVAR - SECTOR CENTRAL

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Pintura de juegos infantiles.
- Retiro de cerramiento perimetral.
- Instalación de travesaños (maderos) para cerramiento existente.
- Poda y retiro de pasto.

Orden y aseo.

4.15.18. MANTENIMIENTOS DE GRAMAS

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO RUTINARIO

	PARQUE CANCHA	BORDEO				PODA				FUMIGACION				DEMARCACION			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PRD Playa 1	10-nov	24-nov														
1	PRD Playa 2	10-nov															
1	PRD Alterna 3	10-nov	24-nov							10-nov							
1	Complejo Acuatico - Playa	10-nov	24-nov			10-nov	24-nov			10-nov				10-nov	24-nov		
1	UDS Beisbol	10-nov	24-nov							10-nov							
1	UDS Sofbol	10-nov	24-nov			10-nov	24-nov			10-nov				10-nov			
1	UDS Atletismo	10-nov	24-nov			10-nov	24-nov			10-nov				10-nov	24-nov		
1	UDS Atletismo marte	10-nov	24-nov			10-nov	24-nov										
1	UDS Complejo Playa	10-nov					24-nov			10-nov							
1	COUNTRY					11-nov	14-nov	18-nov	21-nov								
1	COUNTRY					25-nov	28-nov										
10	Serena	11-nov	18-nov	25-nov		11-nov	18-nov	25-nov									
11	Ciudadela Colsubsidio JUAN AMARILLO	11-nov	18-nov	25-nov		11-nov	18-nov	25-nov						11-nov	18-nov	25-nov	
12	Florida 1	12-nov	19-nov	26-nov		12-nov	19-nov	26-nov						11-nov	18-nov	25-nov	
13	Florida 2	12-nov	19-nov	26-nov		12-nov	19-nov	26-nov						12-nov	19-nov	26-nov	
14	Florida 3	12-nov	19-nov	26-nov		12-nov	19-nov	26-nov						12-nov	19-nov	26-nov	
15	Florida 4	12-nov	19-nov	26-nov		12-nov	19-nov	26-nov						12-nov	19-nov	26-nov	
16	Florida 5	12-nov	19-nov	26-nov		12-nov	19-nov	26-nov						12-nov	19-nov	26-nov	
17	Milenta Tejar	13-nov	27-nov			12-nov	19-nov	26-nov						12-nov	19-nov	26-nov	
18	Pavco	13-nov	27-nov			13-nov	27-nov							13-nov	27-nov		
19	Nuevo Muzu	13-nov	27-nov			13-nov	27-nov										
20	Rincon de los Angeles	13-nov	27-nov			13-nov	27-nov							13-nov	27-nov		
25	Ciudad Montes Voley playa	20-nov												13-nov	27-nov		
26	Ciudad Montes Sofbol	20-nov				20-nov											
27	Ciudad Montes Futbol	20-nov				20-nov								20-nov			
22	Parque Nacional	19-nov	28-nov			19-nov	28-nov							20-nov			
23	Cajon	14-nov	28-nov			14-nov	28-nov							19-nov	28-nov		
28	Tunal Sofbol	21-nov				21-nov								14-nov	28-nov		
29	Marsella	25-nov				25-nov								21-nov			
30	Bochica	18-nov				18-nov								25-nov			
														18-nov			

VER. ANEXO 8. Registro Fotográfica No.1 GRAMAS NATURALES

5 PROGRAMACION DE OBRA

El día 12 de febrero de 2025 se realiza solicitud de programación por la interventoría mediane oficio IDRD-4080-G2-2024-228.

El día 27 de febrero de 2025 se realiza mesa de trabajo con el profesional Carlos Figueroa para revisión a la V2 de programación.

El día 17 de marzo de 2025 se realizan observaciones a la programación enviada por parte de la interventoría mediante oficio IDRD-4080-G2-2024-305.

El día 18 de marzo de 2025 la interventoría remite comunicado IDRD-4080-G2-2024-309 en el cual se dan observaciones a la programación enviada.

El día 09 de abril de 2025 por medio del comunicado BEL-MPI-ADM-177-25 el contratista radicó la programación V3.

El día 11 de abril de 2025 por medio del comunicado IDRD-4080-G2-2024-368 la interventoría realizó observaciones a la programación V3.

El día 14 de abril de 2025 se realiza mesa de trabajo y se realiza consulta y se concilia la inclusión de recursos de mano de obra según rendimientos APU´s en los parques pendientes por ejecutar.

El contratista se encuentra en la inclusión de los recursos dentro de la programación atendiendo las recomendaciones de la interventoría.

El contratista mediante comunicado BEL-MPI-ADM-236-25 del 04 de mayo de 2025 remitió a la interventoría el cronograma de obra V4 en respuesta al comunicado IDRD-4080-G2-2024-368.

El contratista mediante comunicado BEL-MPI-ADM-287-25 del 10 de junio de 2025 envió a la interventoría el cronograma de obra V5, respuesta a comunicado IDRD-4080-G2-2024-418.

El contratista mediante comunicado BEL-MPI-ADM-327-25 con fecha 16 de julio de 2025 respuesta a las observaciones al cronograma de obra v5 emitidas por la Interventoría a través del oficioIDRD-4080-G2-2024-502.

En relación al cronograma de obra V6 que contempla la prórroga y adición del contrato en desarrollo se realiza la presentación del análisis y seguimiento del valor ganado para el periodo del mes de octubre acorde con lo establecido en el anexo técnico.




Ilustración 22 VALOR GANADO

PARQUE	APROBADO	OGRAMA	EJECUTADO	PV	EV	AC
Pro_4060_2024_ADICION	$ 6.027.973.990,00	38,49	22,27	$ 2.328.433.328,29	$ 2.320.418.101,10	$ 1.318.691.529,46
INICIO	$ 0,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GUSTAVO URIBE 02-004	$ 37.419.166,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CC	$ 13.303.371,00	0	0	$ 8.015.227,19	$ 0,00	$ 0,00
ALFONSO LOPEZ (SECTOR LA ALBORADA) 05-141	$ 24.570.597,00	7,8	5,63	$ 1.884.058,18	$ 1.884.058,18	$ 1.384.280,00
LA ESPERANZA 07-273	$ 803.673.536,00	7,1	2,09	$ 57.126.766,43	$ 57.126.766,43	$ 12.127.924,86
PORVENIR 07-391	$ 564.327.898,00	71,84	29,88	$ 405.469.812,25	$ 405.469.812,25	$ 168.096.761,84
AMERICAS OCCIDENTAL IV ETAPA 08-127	$ 26.017.908,00	12,7	0	$ 3.356.073,90	$ 3.356.073,90	$ 0,00
VILLA DE LOS SAUCES 08-180	$ 28.542.852,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
LAS LUCES VILLA RICA 08-533	$ 32.729.964,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ) 08-552	$ 99.951.504,00	26,64	35,52	$ 26.648.027,81	$ 26.648.027,81	$ 12.468.355,00
URBANIZACION PRIMAVERA KENNEDY 08-770	$ 35.297.009,00	54,47	4,71	$ 19.225.334,87	$ 19.225.334,87	$ 1.661.136,00
ZONA FRANCA 09-125	$ 413.170.151,00	6,75	0	$ 27.903.605,00	$ 27.903.605,00	$ 0,00
FLORENCIA LOS TRONQUITOS, AGRUPACION DE VI	$ 18.434.930,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANIZACION FLORENCIA I SECTOR 10-249	$ 18.562.061,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL	$ 215.790.837,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
BERLIN 11-015	$ 12.945.420,00	34	0	$ 4.369.079,25	$ 4.369.079,25	$ 0,00
URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA) 11-052	$ 25.450.031,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PRADO PINZON 11-109	$ 30.541.086,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANIZACION VICTORIA NORTE 11-162	$ 20.196.281,00	100	31,08	$ 20.196.281,00	$ 20.196.281,00	$ 13.205.711,00
URBANIZACION VALLE DE REFOUS (SECTORES 1,2,3	$ 68.074.458,00	50,04	19,36	$ 34.080.749,04	$ 34.080.749,04	$ 13.221.376,60
PALACIO DE LOS DEPORTES 12-125	$ 381.546.720,00	100	76,94	$ 381.546.720,00	$ 381.546.720,00	$ 291.376.500,48
SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIO	$ 183.357.538,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) 13-089	$ 1.209.393.265,00	85,62	43,04	$ 1.035.486.150,16	$ 1.035.486.150,16	$ 540.132.129,54
BARRIO LA PEPITA 14-008	$ 24.252.584,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GORGONZOLA 16-126	$ 16.944.223,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANIZACION LA PRADERA SUR (ANTES SALAZAR	$ 20.925.773,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
URBANIZACION MARRUECOS II SECTOR 18-041	$ 24.219.419,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MOLINOS 18-055	$ 46.751.822,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
QUIROGA 18-205	$ 340.798.763,00	60,09	55,51	$ 204.539.710,56	$ 204.539.710,56	$ 197.755.040,00
ESTADIO OLAYA HERRERA 18-207	$ 990.784.823,00	9,92	5,12	$ 98.585.732,65	$ 98.585.732,65	$ 67.262.314,14
EMERGENCIAS	$ 300.000.000,00	0	15	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
FIN CONTRATO	$ 0,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00




Ilustración 23 CRONOGRAMA DE OBRA

6 PROBLEMAS PARA EJECUCION Y AVANCE

Durante el periodo del presente informe se han presentado lluvias, lo cual ha generado demoras en la ejecución de las actividades de los parques ejecutados en el periodo tanto en emergencias como en frentes de obra.

Las actividades con más afectación teniendo en cuenta lo anterior fueron:

- Excavaciones
- Pinturas de estructuras exteriores
- Instalación de material granular
- Instalación de adoquines y concreto.
- Mantenimiento módulos trencito Parque de Los Novios.

Otro factor que ha dificultado el avance de la obra ha sido los tiempos de importación de los juegos infantiles y la fabricación de módulos.

Adicionalmente, para el inicio de las actividades de mantenimiento previstas en el Parque de los Novios – módulo de ventas trencito se realiza reunión de socialización con la comunidad el 08 de octubre de 2025 se manifestó que el inicio de las actividades en el módulo trencito se daría posterior a la fecha prevista.

Por lo tanto, debido a causas ajenas al consorcio, para el suministro e instalación de estos elementos, así como la adecuación de los módulos del trencito, no podrán ser instalado antes de la fecha de finalización del contrato.

Por otro lado, en cumplimiento del criterio de calidad ponderable correspondiente a la instalación de cicloparqueaderos, durante el periodo se realizó la instalación de los siete (7) cicloparqueaderos (ver. ANEXO 9 Registro Fotográfico No.13 Ejecutado), distribuidos de la siguiente manera:

NOMBRE DEL PARQUE	No. CICLOPARQUEADEROS	FECHA DE INSTALACIÓN
PATIOBONITO	2	31 de octubre de 2025
VIRREY	2	05 de noviembre de 2025
COMETAS	3	10 de noviembre de 2025

7 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

7.1 ESTADO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	12.900.349.807,00
VALOR ACTA DE COBRO No.1	$	730.412.887,00
VALOR ACTA DE COBRO No.2	$	751.848.202,00
VALOR ACTA DE COBRO No.3	$	1.136.059.219,00
VALOR ACTA DE COBRO No.4	$	1.173.220.846,00
VALOR ACTA DE COBRO No.5	$	2.545.178.952,00
VALOR ACTA DE COBRO No.6	$	1.469.736.066,00
VALOR ACTA DE COBRO No.7	$	1.397.192.896,00
VALOR ACTA DE COBRO No.8	$	940.026.898,00
VALOR ACTA DE COBRO No.9	$	1.298.987.225,00
VALOR ACTA DE COBRO No.10	$	1.119.847.325,00
VALOR ACTA DE COBRO No.11	$	379.666.147,00
VALOR TOTAL PAGADO	$	12.562.510.516,00
VALOR POR EJECUTAR	$	3.262.189.791,00

Tabla 10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor ejecutado: A continuación, se presenta resumen financiero de las actas de obras ejecutadas en este contrato a la fecha de corte del presente informe:

VALOR TOTAL	**$**	**12.942.176.663,00**

A.I.U.	**36,49%**	**TOTAL A.I.U.**	**$**	**379.666.147,00**
Anticipo	**40%**	**VALOR AMORTIZACION**	**$**	**00,00**
VALOR TOTAL			**$**	**379.666.147,00**

VALOR A PAGAR (Menos Amortización del Anticipo)	**$**	**379.666.147,00**

PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.1	5,66 %
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.2	5,83 %
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.3	8,81 %
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.4	9,09 %
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.5	19,73 %
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.6	11,39 %
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.7	8,83 %
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.8	5,94 %
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.9	8,21 %
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.10	7,08 %
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.11	2,40 %

7.2 ESTADO DEL ANTICIPO

El anticipo es para ser invertido exclusivamente en la compra o el arriendo de equipos, compra de materiales, transporte de equipos o de materiales y pago de mano de obra no calificada del proyecto; con el fin de garantizar la adquisición de manera oportuna de insumos, materiales o equipos o elementos que requieran ser instalados o incorporados en el proyecto para su feliz término; por lo cual se cuenta con un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del total del contrato, el cual se amortizará con las actas parciales mensuales.

A la fecha del presente informe se presentaron 26 órdenes de anticipo en el cual se vieron representadas en Mano de Obra No calificada con el 10,34%, Compra de Materiales e insumos con el 84,66% e impuestos retenidos del 5%, conforme al plan de inversión del anticipo aprobado.

Actualmente, se encuentran en trámite de legalización de las facturas correspondientes a las órdenes de desembolso.

A continuación, se presenta el estado financiero del anticipo.

VALOR DEL CONTRATO	$	12.900.349.807,00
VALOR ANTICIPO 40%	$	3.753.289.748,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 1	$	188.665.649,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 2	$	122.821.127,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 3	$	223.438.152,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 4	$	352.000.000,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 5	$	1.400.000.000,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 6	$	366.591.205,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 7	$	366.591.205,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 8	$	366.591.205,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 9	$	366.591.205,00
VALOR PARA AMORTIZAR	$	0

Tabla 11. ESTADO FINANCIERO DEL ANTICIPO

8 AVANCE DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA

Durante este periodo de ejecución de los parques priorizados por la entidad contratante – IDRD, se ejecutaron los siguientes parques:

- PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA
- PARQUE EL PORVENIR
- PARQUE QUIROGA
- PARQUE BERLÍN
- PARQUE TIMIZA
- PARQUE PRADO PINZON
- PARQUE URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA)
- PARQUE URBANIZACIÓN LA ESPERANZA
- PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)
- PARQUE URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5
- PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO
- PARQUE ZONA FRANCA (PM-16)
- PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)
- PARQUE URBANIZACION LOS PINARES (ANTES COLMENA I)
- PARQUE GUSTAVO URIBE BOTERO
- PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS)
- PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)
- MANTENIMIENTOS DE GRAMAS

9 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Durante la ejecución del proyecto, se han presentado variaciones en el estado físico de los escenarios frente al diagnóstico inicial, retrasos en la entrega de materiales y reprogramaciones por condiciones climáticas adversas, principalmente lluvias. Para mitigar estos retrasos, se recomienda fortalecer el equipo técnico y realizar el seguimiento semanal al cronograma con el propósito de mantener el ritmo de avance del contrato.

Entre las actividades críticas se identifican la fabricación de módulos y la importación de juegos infantiles. No obstante, el contratista ha priorizado otras labores de mayor incidencia, logrando avances significativos en parques como Simón Bolívar Central, Quiroga, Timiza, Valles de Cafam y Quiroga

Se mantiene el compromiso de realizar un control riguroso sobre los materiales y su calidad, garantizando así la correcta ejecución técnica del contrato. A demás, en calidad de contratista de obra se realiza el compromiso institucional y operativo con el cumplimiento de las metas establecidas en el contrato, especialmente en lo relacionado con la intervención de los parques priorizados por el IDRD.

El contratista acepta la adición presupuestal por valor de $ 2.924.350.500 pesos m/cte de acuerdo con lo manifestado por el IDRD mediante memorando 20256100174371; para la ejecución de las actividades previstas se requiere una prórroga de cuatro (04) meses, contados a partir del día de la terminación del contrato 4060 de 2024, es decir, desde el 20 de julio hasta el 19 de noviembre de 2025.

Así, con el fin de garantizar la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, se considera que la solicitud de prórroga No.2 conforme al Radicado IDRD No. 2025610033634, resulta necesaria y viable, en atención a las condiciones actuales del proyecto y al cumplimiento progresivo de las obligaciones pactadas. Por lo tanto, se da inicio al trámite correspondiente ante la entidad contratante, con el propósito de formalizar la ampliación del plazo contractual y asegurar la continuidad efectiva de las actividades previstas.

Durante el desarrollo del proyecto se han generado actividades no contempladas en el presupuesto de la oferta económica inicial, lo que ha requerido la elaboración de actas de fijación de precios no previstos. Estas actas se encuentran actualmente en proceso administrativo de legalización ante la entidad para su inclusión en el contrato, con tiempos bastante significativos. Esta situación ha impedido la ejecución oportuna de algunas actividades importantes dentro del contrato, generando reprogramaciones en las fechas de terminación de algunos parques. Particularmente, acorde con el desarrollo del contrato el 27 de octubre de 2025 mediante el memorando IDRD 20252500402883 el área de costos y estudios económicos – ACEE del IDRD informó la incorporación de los insumos no previstos del contrato 4060 de 2024 en la base CIO, así las cosas, para continuar con el trámite de la inclusión de los ítems no previstos del contrato se remitió el 30 de octubre de

2025 el acta de fijación de precios no previstos correspondiente al contrato de obra pública 4060 de 2024, trámite administrativo que a la fecha se encuentra en curso por parte del IDRD. Así las cosas, teniendo en cuenta que el trámite administrativo se encuentra en curso, las actividades se inician posterior a lo previsto en el cronograma.

En consecuencia, de lo expuesto anteriormente, y con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las actividades contractuales, nos permitimos respetuosamente presentar la solicitud de prórroga del contrato por un período de un (1) meses, comprendido entre el 20 de noviembre de 2025 y el 19 de diciembre de 2025. Teniendo en cuenta lo descrito en el presente documento, el tiempo de prórroga solicitado tiene como finalidad permitir el desarrollo y la ejecución de las siguientes actividades pendientes, garantizando su cumplimiento dentro de los estándares de calidad exigidos por la Entidad.

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 4
ACTAS DE COMITÉ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Comité de seguimiento # 38 CDP 4060/24 Cto Int 4080/24	6	11	2025

LUGAR: Oficina Interventoría HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 11:00 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación actas anteriores.	4.
2. Revisión compromisos pactados.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación actas anteriores:

Se informa que las actas se encuentran en revisión, por lo cual la aprobación se encuentra pendiente.

2. Revisión compromisos pactados:

2.1. Subsanación informes calidad # 10 y # 11:

- Se informa por parte de interventoria que el contratista aportó el pasado martes la subsanación al informe mensual de calidad # 10.
- El dia de ayer 5 de noviembre se aportó la subsanación al informe mensual de calidad # 11.

Los documentos en mención, se encuentran en revisión por parte de interventoría, no obstante, no se evidencia el informe mensual # 12. El contratista informa que remitió el documento el día de hoy para revisión.

2.2. Subsanación del informe SST # 11:

Se informa por parte de interventoría que el informe corresponde al periodo de Septiembre, se informa que el contratista remitió el informe el dia de ayer nuevamente, no obstante, no se evidencia subsanación de proveedores Iluminarc y JHC.

TEMAS TRATADOS
- Al respecto se informa que IHC remitió ésta mañana un oficio de reclamación por demoras en los pagos, por lo cual se solicita al contratista el pronunciamiento frente al particular lo antes posible. Los oficios serán trasladados por interventoría.
- No obstante, se solicita la subsanación a los informes, se deben aportar los soportes correspondientes para la aprobación.
- Si se contempla cesión de derechos económicos, se recuerda que el trámite debe realizarse a inicio de mes para que esté listo en la fecha de trámite de cuentas.
- Se solicita al consorcio Belzcon remitir los soportes de pago de seguridad social para avalar el informe.
2.3. Entrega informes mensuales # 12:
- La interventoria informa que a la fecha están pendientes por remitir los informes del componente ambiental y el componente SST. El contratista informa que remitirá los documentos el día de hoy.
- Del informe ambiental no se ha recibido la subsanación del informe # 11.
2.4. Olaya - Puertas:
- No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que el día sábado tiene prevista la instalación de 4 o 5 puertas por lo cual se solicita acompañamiento.
- Se recuerda que las puertas son Amarillas.
2.5. Olaya - Visita Taller:
Se solicita al contratista coordinar la visita a Novoestructuras.
2.6. Se solicita instalar los módulos, más allá de realizar la visita pues el plazo del contrato se está agotando.
En el PMU se encuentra en ejecución, pendiente grama para el piso, pendiente el componente eléctrico. Los vidrios se instalarán la próxima semana.
2.7. CEFE San Cristóbal - Entrega informe hidraúlico:
No se cumplió el compromiso. Se programa para el próximo martes.
2.8. Quiroga - Sec Salud:
- Ya se finalizó la reparación del componente hidraúlico.
- Respecto del sintético de la cancha, se realizó el ligado y curado

TEMAS TRATADOS
con slurry, se tiene prevasto finalizar la próxima semana.
2.9. Tunal – Emergenua Ascensores:
No se cumplió el compromiso, el contratista informa que coordinará con el proveedor.
2.10. Florida – Electrico:
No se cumplió el compromiso, no se ha realizado la actividad.
2.11. Imprevistos:
El compromiso continúa pendiente
2.12. Gimnasio del Norte – Cubierta:
No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que realizará la actividad la próxima semana.
2.13. Cometas Eléctrico:
2.14. PRD – Retie y Retilap:
Se informa que ya se realizó la visita, por lo cual está pendiente la entrega del certificado.
2.15. PRD – Fotometria iluminación acceso:
El contratista informa que se realizó la visita, se evidencian 14 luminarias dañadas, se requieren 18 luminarias para la iluminación por un valor de 58'.
Se solicita remitir el presupuesto para revisión.
2.16. Niños – Piso Deck:
- Se realizó el ajuste, pero continúa un tropezón.
- Se solicita revisar nuevamente para ver si se cambia la pieza.
2.17. Niños – Juegos – Cucharones, mallas:
No se cumplió el compromiso, no se ha realizado la actividad.
2.18 Cayetano – Banner:
El compromiso continúa pendiente
2.19. Cayetano Iluminación:
- Se finalizó la instalación de luminarias, se verificará por parte de interventoria.
- Se solicita atender las garantías de las 3 luminarias que no se encuentran funcionando.
2.20. Palestina – Informe garantía:

TEMAS TRATADOS
Se informa por parte de interventoria que el contratista remitió un informe pero se presentan doservaciones, se remitirán para subsanación.
2.21. Gilma Jimenez - Maquina Biosaludable:
Se está instalando el día de hoy
2.22. Gilma Jimenez - Travesaño 1Piso:
No se cumplió el compromiso, está pendiente la atención de estas garantías.
2.23. Cafam Gavilanes - Eléctrico:
No se cumplió el compromiso, no se ha realizado la actividad.
2.24. Chicalá - Acometidas:
No se cumplió el compromiso, no se ha realizado la actividad.
2.25. UDS - Puertas:
.. El contratista informa que instalará las puertas la próxima semana.
- Está pendiente el esquema de la puerta de Doña Rosa para revisión.
2.26. UDS - Cronograma fisuras pista:
- El contratista informa que inicia labores la próxima semana.
- El contratista no ha remitido el cronograma.
2.27. Timiza - Retiro de RCD, orden y aseo:
El contratista informa que está realizando la actividad el día de hoy.
2.28. Valles de Cafam - Terminación:
- Ya se finalizó la actividad, pendiente acta de puesta en Servicio.
- En cuanto a las palomas, se evidencia que el policarbonato está bien instalado.
2.29. Milenta Tejar - Terminación:
- Se finalizó la baranda, se verificará para programar reunión social.
2.30. Independencia - Cerramiento Terminación:
No se cumplió el compromiso, no se ha realizado la intervención.
2.31. Pinares - Cerramiento Inicio:
El contratista informa que ya se inició la actividad, se está realizando la formaleta y se programa concreto para la próxima semana.

TEMAS TRATADOS
2.32. Bicicleteros Ponderables:
- Se instalaron 2 en Patio Bonito
- Se instalaron 2 en Virrey
- Hay se instalan 3 en Cometas.
2.33. Respuesta adición y Prórroga:
El compromiso continúa pendiente.
2.31. Novios - Presupuesto actualizado:
- No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que se encuentra trabajando en lo correspondiente y se remitirá la próxima semana el martes.
- Se debe incluir la parte hidraúlica y la eléctrica.
2.35. Simón Bolivar - Sector Central:
- Se encuentra en ejecución, ya se instaló el piso de caucho, pendiente retoque de pintura y mantenimiento baranda.
- La puesta en servicio se programa para el miercoles.
3. Técnico:
3.1. Gaitana: Concertina pendiente
3.2. No se ha actualizado la plataforma Seeop II.
3.3. Pendiente certificación Vactor
3.4. Pendiente señaletica cuerpos de agua.
3.5. Se solicita al contratista dar cumplimiento al PAC del contrato, este mes son 1.800' millones.
3.6. Cerramientos (Frentes en ejecución):
3.6.1. Gustavo Uribe: Se encuentra en ejecución, ya deberia estar terminada
El contratista informa que ya se realizó el cambio de las regillas y se está realizando el mantenimiento de la baranda.
3.6.2. Miravalle: Pendiente acta de puesta en Servicio
3.6.3. Alfonso López: Pendiente acta de puesta en Servicio
3.6.4. Esperanza:
Se encuentra en ejecución, están haciendo mantenimiento a la baranda de la zona de juegos. La pista de trote se encuentra en ejecución el último tramo.

TEMAS TRATADOS
- Se solicita retiro de RCD.
3.6.5. Porvenir:
Se encuentra en ejecución con atraso
3.6.6. Américas Occidental: Pendiente suministro de módulos, presenta atraso.
3.6.7. Lucas Villa Rica: Pendiente finalización, presenta atraso. El contratista informa que terminará el próximo sábado.
3.6.8. Villa de los Sauces: Terminado, pendiente acta.
3.6.9. Primavera Kennedy: En ejecución, pendiente instalación de módulos.
3.6.10. Zona Franca.
Se encuentra en ejecución, se finaliza el 15 de noviembre.
- Pendiente subsanación arle.
3.6.11. Florencia y Florencia Tranquilos: Pendiente remates.
3.6.12. Prado Pinzón: Pendiente ejecución.
3.6.13. Berlín → Remates
3.6.14. Lombardía → Remates
3.6.15. Refous → Remates.
3.6.16. Victoria Norte → Remates.
3.6.17. Pepita → Pendiente Módulos
3.6.18. Gorgonzola → Pendiente módulos
3.6.19. Prudera Sur → Pendiente módulos
3.6.20. Molinos → No iniciado
*Seguimiento al cronograma:
% Programado: 89,78 %
% Ejecutado: 79,98 %
% Atraso: -9,8 %.
. Pendiente PAC para este mes es de 2.400 millones,
- Se solicita informar las actividades que se cobrarán para cumplir el PAC.
5. Componente Eléctrico:
- Verificar si están plomados los postes de Villa de Madrigal.
- Modelia: Pendiente apuntamiento.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Informe SST # 11 - Subsanación	Contratista	6 - 10 - 25
Informes ~~mensuales~~ # 12 / SST / Ambiental	Contratista	6 - 10 - 25
Informe ambiental # 11 - Subsanación	Contratista	7 - 11 - 25.
Olaya - Puertas - Instalación (4 o 5 puertas)	Contratista	8 - 11 - 25.
Olaya - Visita Taller Módulos	Contratista	Pendiente.
Olaya - Instalación módulo	Contratista	Próx Semana.
CEFE San Cristóbal - Informe hidráulico	Contratista	11 - 11 - 25 8:00am.
Quiroga - Termmación sintético / cerramiento	Contratista	11 - 11 - 25
Tunal - Emergencia Ascensores	Contratista	10 - 11 - 25
Florida - Eléctrico	Contratista	10 - 11 - 25
Imprevistos	Contratista / Interv / IDRD	Pendiente.
Gimnasio del Norte - Cubierta	Contratista	12 - 11 - 25.
Cometas - Eléctrico	Contratista	10 - 11 - 25
PRD - Retie y Retilap	Contratista	19 - 11 - 25.
PRD - PPTO Iluminación sendero CII63	Contratista	6 - 11 - 25
Niños - Piso Deck - Subsanación	Contratista	Próx Comité.
Niños - Repuestos juegos < Malla Cucharones	Contratista	15 - 11 - 25.
Cayetano - Garantías Eléctrico	Contratista	Próx Semana.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones		
Cayetano - Banner	Contratista	Pendiente
Cefam Gaviianes - Eléctrico	Contratista	10 - 11 - 25
Gilma Jimenez - Travesaño / piso	Contratista	12 - 11 - 25.
Chicalá - Acometidas.	Contratista	10 - 11 - 25.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras	
CARGO		CARGO	Prof apoyo	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
UDS - Puertas	Contratista	12-11-25
UDS - Puerta Doña Rosa	Contratista	7-11-25
UDS - Pista Patinaje /Unico.	Contratista	10-11-25
Valles de Cafam - Puesta en Servicio	Contratista	7-11-25
Milenta Tejar - Terminación	Contratista	6-11-25
Independencia - Cerramiento - Terminación	Contratista	7-11-25
Pinares - Concreto	Contratista	11-11-25
Bicicleteros Ponderables	Contratista	Próx Semana
Novios - Presupuesto	Contratista	11-11-25
Simón Bolivar - Sector Central / Entrega.	Contratista	12-11-25
Gustavo Uribe - Terminación	Contratista	19-11-25
Cedritos - Eléctrico	Contratista	11-11-25
Porvenir - Esperanza / Retiro RCD	Contratista	11-11-25


EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:


PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeiras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeiras	
CARGO		CARGO	Apoyo Interventoría.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Algeiras

Id	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
0	**Pro_4060_2024_ADICION**	**116,75 días**	**$ 6.027.974.858,00**	**dom 20/07/25**	**mié 19/11/25**
1	**INICIO**	0 días	$ 0,00	dom 20/07/25	dom 20/07/25
2	**GUSTAVO URIBE 02-004**	52 días	$ 37.419.166,00	lun 1/09/25	vie 24/10/25
3	INICIO 02-004	0 días	$ 0,00	lun 1/09/25	lun 1/09/25
4	OBRAS CIVILES - SECTOR MAQUINAS BIOSALUDABLES	52 días	$ 24.880.747,00	lun 1/09/25	vie 24/10/25
22	OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGOS INFANTILES	31 días	$ 9.720.327,00	lun 1/09/25	jue 2/10/25
38	OBRAS CIVILES - CUNETA SOBRE MURO	4 días	$ 458.472,00	lun 1/09/25	jue 4/09/25
42	OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO BARANDA INGRESO CLL 70	8 días	$ 2.359.620,00	jue 4/09/25	vie 12/09/25
46	FIN 02-004	0 días	$ 0,00	vie 24/10/25	vie 24/10/25
47	**URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS 05-042**	21 días	$ 13.303.371,00	mar 19/08/25	mar 9/09/25
48	INICIO 18-207	0 días	$ 0,00	mar 19/08/25	mar 19/08/25
49	OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA	21 días	$ 13.303.371,00	mar 19/08/25	mar 9/09/25
59	FIN 18-207	0 días	$ 0,00	mar 9/09/25	mar 9/09/25
60	**ALFONSO LOPEZ (SECTOR LA ALBORADA) 05-141**	32 días	$ 24.570.597,00	lun 25/08/25	vie 26/09/25
61	INICIO 05-141	0 días	$ 0,00	lun 25/08/25	lun 25/08/25
62	OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA	32 días	$ 24.570.597,00	lun 25/08/25	vie 26/09/25
72	FIN 05-141	0 días	$ 0,00	vie 26/09/25	vie 26/09/25
73	**LA ESPERANZA 07-273**	115,75 días	$ 803.673.536,00	lun 21/07/25	mié 19/11/25
74	INICIO 07-273	0 días	$ 0,00	lun 21/07/25	lun 21/07/25
75	OBRAS CIVILES - PISTA DE TROTE	115,75 días	$ 280.271.379,00	lun 21/07/25	mié 19/11/25
85	OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGOS INFANTIL	105,75 días	$ 340.854.499,00	mié 30/07/25	mié 19/11/25
95	OBRAS CIVILES - PISTA DE PATINAJE	30 días	$ 73.955.441,00	lun 25/08/25	mié 24/09/25
101	OBRAS CIVILES - CANCHA SINTETICA	26 días	$ 19.720.800,00	lun 8/09/25	sáb 4/10/25
107	OBRAS CIVILES - SEÑALIZACION	22 días	$ 38.426.075,00	lun 27/10/25	mar 18/11/25
126	OBRAS CIVILES - RETIRO BANNER	10 días	$ 44.581.974,00	jue 6/11/25	sáb 15/11/25
132	OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO MODULO DE BAÑOS	15 días	$ 5.022.985,00	lun 25/08/25	mar 9/09/25
146	OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO MODULO CAMERINO	7 días	$ 709.538,00	sáb 6/09/25	sáb 13/09/25
156	OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO MODULO CAFETERIA	4 días	$ 130.845,00	mar 9/09/25	vie 12/09/25
163	FIN 07-273	0 días	$ 0,00	mié 19/11/25	mié 19/11/25
164	**PORVENIR 07-391**	73,5 días	$ 564.327.898,00	dom 20/07/25	lun 6/10/25
165	INICIO 07-391	0 días	$ 0,00	dom 20/07/25	dom 20/07/25
166	OBRAS ELECTRICAS MODULO SOLAR	41 días	$ 173.992.092,00	lun 25/08/25	lun 6/10/25
172	OBRA TROTE PLAZOLETA	25 días	$ 204.293.910,00	dom 20/07/25	vie 15/08/25
182	OBRA TROTE CANCHA TENNIS	28 días	$ 186.041.896,00	lun 28/07/25	mié 27/08/25
192	FIN 07-391	0 días	$ 0,00	lun 6/10/25	lun 6/10/25




Id	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
193	**AMERICAS OCCIDENTAL IV ETAPA 08-127**	**52,88 días**	**$ 26.017.908,00**	**lun 25/08/25**	**dom 19/10/25**
194	INICIO 08-127	0 días	$ 0,00	lun 25/08/25	lun 25/08/25
195	**OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA**	**34 días**	**$ 26.017.908,00**	**lun 25/08/25**	**lun 29/09/25**
205	FIN 08-127	0 días	$ 0,00	dom 19/10/25	dom 19/10/25
206	**VILLA DE LOS SAUCES 08-180**	**39,38 días**	**$ 28.542.852,00**	**lun 8/09/25**	**dom 19/10/25**
207	INICIO 08-180	0 días	$ 0,00	lun 8/09/25	lun 8/09/25
208	**OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA**	**39 días**	**$ 28.542.852,00**	**lun 8/09/25**	**sáb 18/10/25**
225	FIN 08-127	0 días	$ 0,00	dom 19/10/25	dom 19/10/25
226	**LAS LUCES VILLA RICA 08-533**	**37,75 días**	**$ 32.729.964,00**	**lun 1/09/25**	**jue 9/10/25**
227	INICIO 08-180	0 días	$ 0,00	lun 1/09/25	lun 1/09/25
228	**OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA**	**37,75 días**	**$ 32.729.964,00**	**lun 1/09/25**	**jue 9/10/25**
245	FIN 08-127	0 días	$ 0,00	jue 9/10/25	jue 9/10/25
246	**LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ) 08-552**	**84,5 días**	**$ 99.951.504,00**	**dom 20/07/25**	**sáb 18/10/25**
247	INICIO 08-552	0 días	$ 0,00	dom 20/07/25	dom 20/07/25
248	**OBRA PISTA BMX**	**70 días**	**$ 99.951.504,00**	**lun 4/08/25**	**sáb 18/10/25**
263	FIN 08-552	0 días	$ 0,00	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25
264	**URBANIZACION PRIMAVERA KENNEDY 08-770**	**58,5 días**	**$ 35.297.964,00**	**lun 21/07/25**	**sáb 20/09/25**
265	INICIO 07-273	0 días	$ 0,00	lun 21/07/25	lun 21/07/25
266	**PRELIMINARES**	**6 días**	**$ 1.661.136,00**	**lun 21/07/25**	**sáb 26/07/25**
269	**PINTURA**	**20 días**	**$ 13.794.300,00**	**lun 4/08/25**	**mar 26/08/25**
272	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**25 días**	**$ 19.842.528,00**	**mar 26/08/25**	**sáb 20/09/25**
274	FIN 07-273	0 días	$ 0,00	sáb 20/09/25	sáb 20/09/25
275	**ZONA FRANCA 09-125**	**112,38 días**	**$ 413.170.151,00**	**lun 21/07/25**	**sáb 15/11/25**
276	INICIO 09-125	0 días	$ 0,00	lun 21/07/25	lun 21/07/25
277	**OBRAS CIVILES - ZONA BICICLEROS**	**26 días**	**$ 12.808.870,00**	**lun 21/07/25**	**mar 19/08/25**
284	**OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGOS PEQUEÑA 1**	**98,88 días**	**$ 118.659.629,00**	**lun 21/07/25**	**sáb 1/11/25**
297	**OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGOS ARAÑA ESTRELLA**	**93,25 días**	**$ 268.510.151,00**	**lun 11/08/25**	**sáb 15/11/25**
312	**OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGO BARCO**	**10 días**	**$ 3.353.235,00**	**lun 1/09/25**	**mié 10/09/25**
319	**OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGO ESFERAS**	**19 días**	**$ 5.358.261,00**	**lun 15/09/25**	**vie 3/10/25**
326	**OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGOS PEQUEÑA 2**	**14 días**	**$ 4.480.005,00**	**lun 29/09/25**	**mar 14/10/25**
333	FIN 09-125	0 días	$ 0,00	sáb 15/11/25	sáb 15/11/25
334	**FLORENCIA LOS TRONQUITOS, AGRUPACION DE VIVIENDA FLORENCIA II SECTOR 10-028**	**40 días**	**$ 18.434.930,00**	**lun 1/09/25**	**sáb 11/10/25**
335	INICIO 10-028	0 días	$ 0,00	lun 1/09/25	lun 1/09/25
336	**OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA**	**40 días**	**$ 18.434.930,00**	**lun 1/09/25**	**sáb 11/10/25**




P.S.

P.P.

Id	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
349	FIN 10-028	0 días	$ 0,00	sáb 11/10/25	sáb 11/10/25
350	URBANIZACION FLORENCIA I SECTOR 10-249	32 días	$ 18.562.061,00	lun 22/09/25	vie 24/10/25
351	INICIO 10-249	0 días	$ 0,00	lun 22/09/25	lun 22/09/25
352	OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA	32 días	$ 18.562.061,00	lun 22/09/25	vie 24/10/25
365	FIN 10-249	0 días	$ 0,00	vie 24/10/25	vie 24/10/25
366	SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE) 10-290	57,25 días	$ 215.790.837,00	lun 22/09/25	mié 19/11/25
367	INICIO 10-290	0 días	$ 0,00	lun 22/09/25	lun 22/09/25
368	OBRA CIVIL - PISTA DE PATINAJE LUIS CARLOS GALAN	57,25 días	$ 215.790.837,00	lun 22/09/25	mié 19/11/25
380	FIN 10-290	0 días	$ 0,00	mié 19/11/25	mié 19/11/25
381	BERLIN 11-015	20 días	$ 12.945.420,00	lun 25/08/25	sáb 13/09/25
382	INICIO 11-015	0 días	$ 0,00	lun 25/08/25	lun 25/08/25
383	OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA	20 días	$ 12.945.420,00	lun 25/08/25	sáb 13/09/25
387	FIN 10-249	0 días	$ 0,00	sáb 13/09/25	sáb 13/09/25
388	URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA) 11-052	31 días	$ 25.450.031,00	lun 8/09/25	jue 9/10/25
389	INICIO 11-052	0 días	$ 0,00	lun 8/09/25	lun 8/09/25
390	OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA	31 días	$ 25.450.031,00	lun 8/09/25	jue 9/10/25
400	FIN 11-052	0 días	$ 0,00	jue 9/10/25	jue 9/10/25
401	PRADO PINZON 11-109	44 días	$ 30.541.086,00	lun 22/09/25	jue 6/11/25
402	INICIO 11-109	0 días	$ 0,00	lun 22/09/25	lun 22/09/25
403	OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA	44 días	$ 30.541.086,00	lun 22/09/25	jue 6/11/25
417	FIN 11-109	0 días	$ 0,00	jue 6/11/25	jue 6/11/25
418	URBANIZACION VICTORIA NORTE 11-162	30 días	$ 20.196.201,00	lun 21/07/25	vie 22/08/25
419	INICIO 11-162	0 días	$ 0,00	lun 21/07/25	lun 21/07/25
420	OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA	30 días	$ 20.196.201,00	lun 21/07/25	vie 22/08/25
430	FIN 11-162	0 días	$ 0,00	vie 22/08/25	vie 22/08/25
431	URBANIZACION VALLE DE REFOUS (SECTORES 1,2,3,4,5) 11-686	58 días	$ 68.074.458,00	lun 21/07/25	sáb 20/09/25
432	INICIO 11-686	0 días	$ 0,00	lun 21/07/25	lun 21/07/25
433	OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA	58 días	$ 66.830.200,00	lun 21/07/25	sáb 20/09/25
442	OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CUARTO ELECTRICO	17 días	$ 1.244.258,00	lun 25/08/25	jue 11/09/25
451	FIN 11-868	0 días	$ 0,00	sáb 20/09/25	sáb 20/09/25
452	PALACIO DE LOS DEPORTES 12-125	34 días	$ 381.546.720,00	dom 20/07/25	mar 26/08/25




Id	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
453	INICIO 12-125	0 días	$ 0,00	dom 20/07/25	dom 20/07/25
454	**OBRAS CERRAMIENTO PERIMETRAL**	**34 días**	**$ 381.546.720,00**	**dom 20/07/25**	**mar 26/08/25**
461	FIN 12-125	0 días	$ 0,00	mar 26/08/25	mar 26/08/25
462	**SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS)**	**48 días**	**$ 183.357.538,00**	**lun 22/09/25**	**lun 10/11/25**
463	INICIO 12-146	0 días	$ 0,00	lun 22/09/25	lun 22/09/25
464	**OBRAS CIVILES - ZONA DE MODULO DE COMIDAS**	**48 días**	**$ 183.357.538,00**	**lun 22/09/25**	**lun 10/11/25**
490	FIN 12-146	0 días	$ 0,00	lun 10/11/25	lun 10/11/25
491	**SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) 13-089**	**59,25 días**	**$ 1.209.393.258,00**	**dom 20/07/25**	**sáb 20/09/25**
492	INICIO 13-089	0 días	$ 0,00	dom 20/07/25	dom 20/07/25
493	**OBRAS RECREACION - JUEGOS DE EMBARCADERO**	**58,25 días**	**$ 606.011.819,00**	**lun 21/07/25**	**sáb 20/09/25**
512	**OBRAS RECREACION - JUEGOS INFANTILES**	**54,25 días**	**$ 510.806.445,00**	**dom 20/07/25**	**mar 16/09/25**
535	**OBRAS RECREACION - JUEGOS INFANTILES N.2**	**24 días**	**$ 22.208.570,00**	**lun 21/07/25**	**vie 15/08/25**
547	**OBRAS RECREACION - JUEGOS INFANTILES N.3**	**26 días**	**$ 25.632.512,00**	**dom 20/07/25**	**sáb 16/08/25**
557	**OBRAS RECREACION - JUEGOS INFANTILES N.4**	**36,13 días**	**$ 22.572.128,00**	**dom 20/07/25**	**jue 28/08/25**
568	**OBRAS RECREACION - JUEGOS INFANTILES N.5**	**28,5 días**	**$ 22.161.784,00**	**dom 20/07/25**	**mié 20/08/25**
579	FIN 13-089	0 días	$ 0,00	sáb 20/09/25	sáb 20/09/25
580	**BARRIO LA PEPITA 14-008**	**34 días**	**$ 24.252.584,00**	**lun 15/09/25**	**lun 20/10/25**
581	INICIO 14-008	0 días	$ 0,00	lun 15/09/25	lun 15/09/25
582	**OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA**	**34 días**	**$ 24.252.584,00**	**lun 15/09/25**	**lun 20/10/25**
595	FIN 14-008	0 días	$ 0,00	lun 20/10/25	lun 20/10/25
596	**GORGONZOLA 16-126**	**26 días**	**$ 16.944.223,00**	**lun 6/10/25**	**sáb 1/11/25**
597	INICIO 16-126	0 días	$ 0,00	lun 6/10/25	lun 6/10/25
598	**OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA**	**26 días**	**$ 16.944.223,00**	**lun 6/10/25**	**sáb 1/11/25**
608	FIN 16-126	0 días	$ 0,00	sáb 1/11/25	sáb 1/11/25
609	**URBANIZACION LA PRADERA SUR (ANTES SALAZAR-GOMEZ) 16-153**	**31 días**	**$ 20.925.773,00**	**mar 14/10/25**	**jue 13/11/25**
610	INICIO 16-153	0 días	$ 0,00	mar 14/10/25	mar 14/10/25
611	**OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA**	**31 días**	**$ 20.925.773,00**	**mar 14/10/25**	**jue 13/11/25**
624	FIN 16-153	0 días	$ 0,00	jue 13/11/25	jue 13/11/25
625	**URBANIZACION MARRUECOS II SECTOR 18-041**	**28 días**	**$ 24.219.419,00**	**lun 20/10/25**	**lun 17/11/25**
626	INICIO 18-041	0 días	$ 0,00	lun 20/10/25	lun 20/10/25
627	**OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA**	**28 días**	**$ 24.219.419,00**	**lun 20/10/25**	**lun 17/11/25**
636	FIN 18-041	0 días	$ 0,00	lun 17/11/25	lun 17/11/25
637	**MOLINOS 18-055**	**30 días**	**$ 46.751.822,00**	**lun 20/10/25**	**mié 19/11/25**
638	INICIO 18-055	0 días	$ 0,00	lun 20/10/25	lun 20/10/25



N.I.

190

Id	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
639	**OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA**	**30 días**	**$ 46.751.822,00**	**lun 20/10/25**	**mié 19/11/25**
648	FIN 18-055	0 días	$ 0,00	mié 19/11/25	mié 19/11/25
649	**QUIROGA 18-205**	**85 días**	**$ 340.798.763,00**	**dom 20/07/25**	**sáb 18/10/25**
650	INICIO 18-205	0 días	$ 0,00	dom 20/07/25	dom 20/07/25
651	**OBRAS CERRAMIENTOS - CANCHA GRAMA NATURAL**	**85 días**	**$ 324.030.171,00**	**dom 20/07/25**	**sáb 18/10/25**
677	**OBRA CIVIL - COLISEO**	**14 días**	**$ 16.768.592,00**	**lun 1/09/25**	**lun 15/09/25**
681	FIN 18-205	0 días	$ 0,00	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25
682	**ESTADIO OLAYA HERRERA 18-207**	**116,5 días**	**$ 990.784.823,00**	**dom 20/07/25**	**mié 19/11/25**
683	INICIO 18-207	0 días	$ 0,00	dom 20/07/25	dom 20/07/25
684	**OBRA HIDROSANITARIA MODULO**	**116,13 días**	**$ 401.560.698,40**	**dom 20/07/25**	**mié 19/11/25**
707	**OBRAS CIVILES - MODULO CAMERINO**	**116,13 días**	**$ 362.157.610,52**	**dom 20/07/25**	**mié 19/11/25**
719	**OBRAS HIDROSANITARIAS - GRADERIA PMU**	**84 días**	**$ 121.021.872,37**	**lun 25/08/25**	**mié 19/11/25**
745	**URBANISMO MODULO SANITARIO**	**110,63 días**	**$ 64.685.712,76**	**dom 20/07/25**	**jue 13/11/25**
774	**URBANISMO MODULO CAMERINO**	**112,63 días**	**$ 41.358.928,95**	**dom 20/07/25**	**sáb 15/11/25**
802	FIN 18-207	0 días	$ 0,00	mié 19/11/25	mié 19/11/25
803	**EMERGENCIAS**	**116,75 días**	**$ 300.000.000,00**	**dom 20/07/25**	**mié 19/11/25**
804	INICIO	0 días	$ 0,00	dom 20/07/25	dom 20/07/25
805	EMERGENCIAS	116 días	$ 300.000.000,00	dom 20/07/25	mié 19/11/25
806	FIN	0 días	$ 0,00	mié 19/11/25	mié 19/11/25
807	**FIN CONTRATO**	0 días	$ 0,00	mié 19/11/25	mié 19/11/25



WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante Legal
Consorcio Belzcon IDRD 1

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento # 38 CoP 4060/24 RESPONSABLE DEL EVENTO Interventoría

FECHA 6 11 2025 HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL 11:00 am LUGAR Oficina Interventoría

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Yenny Paola Reyes C	1037626608	Ing. Electrob	Interventoría		Interventoría	proyectos2@solinsas.com	3144727412
2	IVAN VELASQUEZ	80117659	APOYO SUPERVISA	STP				
3	LUIS A MEDRANO	1939.663	RESIDENTE	INTERVENTORIA		CST 028	proyectos2@solinsas.com	3202213218
4	JOHN L. CUELLAR S	79852621	RESIDENTE	CONTRATISTA		BELTRAN		
5	Sergio Ivan Pedreros G.	1010161283	Residente	Interventoria				3163898982
6	Claudia Pedraza.	52879800.	Residente-obra.	Contratista.		CST 028	proyectos2@solinsas.com	3167393759
7	Oscar Dario Ordoñez Lozano	1.024543912	Ing Residente Apoyo	Contratista		Beltran.	Claudia.lara@gmail.com	3015599368
8	Ronald R. Lozano J.	5470351	Residente	Interventoria		BELTRAN		3115835834
9	ENRIQUE GUZMAN	79533226	Dir. Obra	Contratista		CST. 028	proyectos2@solinsas.com	3204700075
10	Karen Adriana Algecíras Castro	1014266409	Apoyo	Interventoria	Karen A	BELTRAN		3203430029
11	ANTONIO ROJAS	1010020340	CONTRATISTA	STP	Antonio R	CST 028	proyectos@solinsas.com	7653016
12						IDRD.	jose.rojas@idrd.gov.	3157721432
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTION DOCUMENTAL- V.5

192

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 5
ACTAS PUESTA EN SERVICIO

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N A ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
		25	11	2025

LUGAR: Pista patinaje PPD "Patio Mujeres" HORA DE INICIO: 10:00am HORA FIN: 12:00pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Robert Roland Isazga C	Administrador Técnico	Contratos
Cristian Felipe Avdila Navarrete	Inspector de Obra	Consorcio Belzcon IDRD-1

ORDEN DEL DIA

1.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Se realiza instalación de modulo saltante en la pista de baños de mujeres en pista de patinaje por parte del Consorcio Belzcon IDRD 1.

Recibí: Robert Roland Isazga C 79533541
Admón Tecnico PPD - IDRD

Felipe Avdila
Inspector de obra
Consorcio Belzcon IDRD-1

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 03 días del mes de Noviembre de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distital Recreación y Deporte-IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 05-141

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: ALFONSO LOPEZ (SECTOR LA A

DIRECCIÓN: CARRERA 2A ESTE # 90A - 04 SUR LOCALIDAD: 05. USME

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación y recuperación de Parques y Campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO (Día) DE (Mes) DE (Año)

CONTRATISTA Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4066 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Desmonte de módulos de malla eslabonada en cerramiento de cancha sintética
2. Suministro e instalación de módulos de malla eslabonada en cerramiento cancha sintética.
3. Limpieza estructura metálica, pintura anticorrosivo y pintura tipo esmalte en
4. cerramiento de cancha sintética. y cuarto eléctrico.
5.
6.
7.
8.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.


2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA



2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, AREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B ENEL VANTI

UAESP ALUMBRADO UAESP PODA CESPEI

Comentarios:

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios:

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ

☐ OTROS (indicar cuales)

Comentarios:

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Belzcon IDRD 1	322228048	Santana
Ronald Lozano	Interventoría	3204200015	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Tres *(día en letras)* 3 *(día en números)* días del mes de Noviembre *(mes en letras)* de 2025 *(Año)*

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibo:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 03 días del mes de Noviembre de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 16-126

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: GORGONZOLA

DIRECCIÓN: CALLE 4F # 40-50 **LOCALIDAD:** 16. PUENTE ARANDA

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO (Día) DE (Mes) DE (Año)

CONTRATISTA Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) **CONTRATO No** 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) **CONTRATO No** 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Limpieza de estructura metálica, pintura anticorrosivo y pintura esmalte
2. en cerramiento de cancha sintética.
3
4
5
6
7
8


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

Scanned with CamScanner

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÒNICA



2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0.00%
				0.00%
				0.00%
				0.00%
				0.00%
				0.00%
				0.00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0.00 m2	0.00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios:

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B ENEL VANTI

UAESP ALUMBRADO UAESP PODA CESPEI

Comentarios:

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios:

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ

☐ OTROS (indicar cuales)

Comentarios:

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Belzcon IORD 1	3222280448	Santana
Ronald Bravo	Subdirección	3204720075	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Tres *(dia en letras)* 03 *(dia en números)* días del mes de Noviembre *(mes en letras)* de 2025 *(Año)*

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 14 días del mes de Nov de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreación y Deportes, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 07-273

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: URBANIZACIÓN LA ESPERANZA

DIRECCIÓN: CARRERA 80 J # 75-40 SUR LOCALIDAD: 07. BOSA

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 20 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 19 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO: ____ (Día) DE ____ (Mes) DE ____ (Año)

CONTRATISTA: Consorcio Belzcan IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR: Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA: ____ (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Desmonte, retiro y disposición final de piso caucho en pista de trote tramos 1 y 2.
2. Suministro e instalación de piso caucho (EDPM+SBR) 3cm en pista de trote tramos 1 y 2
3. Mantenimiento (limpieza y pintura anticorrosivo + esmalte) en cerramiento cancha sintética F8.
4. Desmonte, retiro y disposición final de piso caucho en zona de juegos infantiles.
5. Suministro e instalación de piso caucho (EDPM + SBR) 3cm, 4cm, 5cm y 6cm en zona de juegos.
6. Mantenimiento (limpieza y pintura anticorrosivo + esmalte) en baranda M-83 de zona juegos.
7.
8.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.


2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA



2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, AREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios:

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO UAESP PODA CESPEI

Comentarios:

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO. POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios:

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ

	OTROS (indicar cuales)
Comentarios	

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Belzcon IORD 1	3222280448	
Ronald Bolano	Gutavantorra.	3204720075	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los: Catorce (día en letras) 14 (día en números) días del mes de Noviembre (mes en letras) de 2025 (Año)

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 03 días del mes de Noviembre de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital Recreación y Deporte - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 08-533

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: LAS LUCES Y VILLA RICA

DIRECCIÓN: CARRERA 77 I # 51 A - 56 SUR LOCALIDAD: 08. KENNEDY

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación y recuperación de Parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO (Día) DE (Mes) DE (Año)

CONTRATISTA Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Limpieza de estructura metálica, pintura anticorrosivo y pintura esmalte
2. en cerramiento de concha sintética.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

Scanned with CamScanner

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA



2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios: _____

Comentarios: _____

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO _____ UAESP PODA CESPED _____

Comentarios: _____

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios: _____

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ

	OTROS (indicar cuales)

Comentarios:

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Belzcon DRD 1	3222280446	Santana
Ronald Lozano	Interventoria	3204000075	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Tres *(día en letras)* 03 *(día en números)* días del mes de Noviembre *(mes en letras)* de 2025 *(Año)*

Entrega:	Recibe:
(Firma)	(Firma)
(Nombre)	(Nombre)
CARGO	CARGO
Area	Area
Entidad	Entidad

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 03 días del mes de Noviembre de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital Recreación y Deporte - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 18-041

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: URBANIZACIÓN MARRUECOS II SECTOR

DIRECCIÓN: CALLE 48 Q SUR # 5J - 86 LOCALIDAD: 18. RAFAEL URIBE URIBE

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento adecuación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 20 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 19 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO: ____ (Día) DE ____ (Mes) DE ____ (Año)

CONTRATISTA: Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR: Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA: ____ (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Desmonte, retiro, y disposición final de módulos de malla eslabonada afectados
2. Suministro, e instalación de módulos en malla eslabonada
3. Limpieza de estructura metálica, pintura anticorrosivo y pintura esmalte en
4. cerramiento de cancha sintética.
5.
6.
7.
8.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

Scanned with CamScanner

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA



2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

[ ] INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios:

[ ] ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B ENEL VANTI

UAESP ALUMBRADO UAESP PODA CESPED

Comentarios:

[ ] MANUAL DE MANTENIMIENTO. POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios:

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ

	OTROS (indicar cuales)
Comentarios:	

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Belzcon IDRD 1	3222280448	Santana
Ronald Lozano	Interventoria	3204700695	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Tres *(día en letras)* 03 días del mes de Noviembre *(mes en letras)* de 2025 *(Año)*

Entrega:	Recibe:
(Firma)	(Firma)
(Nombre)	(Nombre)
CARGO	CARGO
Area	Area
Entidad	Entidad

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 03 días del mes de Noviembre de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 05-042

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: URBANIZACIÓN MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN..

DIRECCIÓN: CALLE 74 C BIS SUR # 14P-04 **LOCALIDAD:** 05. USME

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2025 (Año)
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)

CONTRATISTA Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) **CONTRATO No** 4060 (Número Contrato) **DE** 2024 (Año)

INTERVENTOR Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) **CONTRATO No** 4080 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Desmonte, retiro y disposición final de módulos de malla eslabonado afectados
2. Suministro, e instalación de modulos en malla eslabonada
3. Limpieza de estructura metálica, pintura anticorrosivo + esmalte en cerramiento
4. de cancha sintética
5.
6.
7.
8.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

Scanned with CamScanner

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA



2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0.00%
				0.00%
				0.00%
				0.00%
				0.00%
				0.00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios:

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B ENEL VANTI

UAESP ALUMBRADO UAESP PODA CESPEI

Comentarios:

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO. POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios:

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ

	OTROS (indicar cuales)

Comentarios:

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Belzcon IDRD 7	3222280448	Santana
Ronald Bravo	Interventoria	3047000775	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Tres (día en letras) 3 (día en números) días del mes de Noviembre (mes en letras) de 2025 (Año)

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Scanned with CamScanner

ANEXO 7
ENSAYOS DE LABORATORIO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-4685925-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** PARQUE TIMIZA
***DIRIGIDO A:** ROSSY CATALINA RUBIO
***DIRECCIÓN:** CL 40 H SUR 72 R

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-07
REFERENCIA: 09 - 26318
DIGITÓ: MARTINEZ COLMENARES LAURA VALENTINA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
536977	M5 - M6	No especificado	Concreto	Placas de contrapiso sendero virgen	2025-10-04	2025-10-10	2025-11-01	28	151	17.908	21,0	500,5	284,5	27,9	132,9	2-Cónica y dividida	
536977	M5 - M6	No especificado	Concreto	Placas de contrapiso sendero virgen	2025-10-04	2025-10-10	2025-11-01	28	151	17.908	21,0	506,9	288,6	28,3	134,8	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

Concretos y Prefabricados

214

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-4482825-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
***DIRIGIDO A:** ING DAVID ORTIZ
***DIRECCIÓN:** CR 7 37 04 LOCALIDAD DE SANTA FE

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-31
REFERENCIA: 05 - 25604
DIGITÓ: MARTINEZ COLMENARES LAURA VALENTINA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
532484	M7 - M8	No especificado	Concreto	Placas de contrapiso sendero virgen	2025-10-18	2025-10-21	2025-10-25	7	151	17.908	21,0	335,6	190,7	18,7	89,0	2-Cónica y dividida	
532484	M7 - M8	No especificado	Concreto	Placas de contrapiso sendero virgen	2025-10-18	2025-10-21	2025-10-25	7	152	18.146	21,0	360,3	202,9	19,9	94,8	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-4722925-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
***DIRIGIDO A:** ING DAVID ORTIZ
***DIRECCIÓN:** CR 7 37 04 LOCALIDAD DE SANTA FE

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-10
REFERENCIA: 06 - 25604
DIGITÓ: MARTINEZ COLMENARES LAURA VALENTINA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
532484	M9 - M10	No especificado	Concreto	Placas de contrapiso sendero virgen	2025-10-18	2025-10-21	2025-11-01	14	151	17.908	21,0	402,3	229,4	22,5	107,1	2-Cónica y dividida	
532484	M9 - M10	No especificado	Concreto	Placas de contrapiso sendero virgen	2025-10-18	2025-10-21	2025-11-01	14	152	18.146	21,0	405,5	227,4	22,3	106,2	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fué responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5024225-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
***DIRIGIDO A:** ING DAVID ORTIZ
***DIRECCIÓN:** CR 7 37 04 LOCALIDAD DE SANTA FE

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-19
REFERENCIA: 09 - 25604
DIGITÓ: MARTINEZ COLMENARES LAURA VALENTINA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
532484	M11 - M12	No especificado	Concreto	Placas de contrapiso sendero virgen	2025-10-18	2025-10-21	2025-11-15	28	151	17.908	21,0	460,7	262,1	25,7	122,4	2-Cónica y dividida	
532484	M11 - M12	No especificado	Concreto	Placas de contrapiso sendero virgen	2025-10-18	2025-10-21	2025-11-15	28	151	17.908	21,0	468,2	266,1	26,1	124,3	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-4827025-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
***DIRIGIDO A:** ING DAVID ORTIZ
***DIRECCIÓN:** CR 7 37 04 LOCALIDAD DE SANTA FE

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-12
REFERENCIA: 07 - 25604
DIGITÓ: MARTINEZ COLMENARES LAURA VALENTINA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
540855	M13	No especificado	Concreto	Placas de contrapiso sendero virgen	2025-10-30	2025-11-06	2025-11-06	7	151	17.908	21.0	449,1	255,9	25,1	119,5	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-4920425-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
***DIRIGIDO A:** ING DAVID ORTIZ
***DIRECCIÓN:** CR 7 37 04 LOCALIDAD DE SANTA FE

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-14
REFERENCIA: 08 - 25604
DIGITÓ: MARTINEZ COLMENARES LAURA VALENTINA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
540855	M14	No especificado	Concreto	Placas de contrapiso sendero virgen	2025-10-30	2025-11-06	2025-11-13	14	152	18.146	21,0	495,3	278,4	27,3	130,0	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

Concretos y Prefabricados

214