COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
SUBGERENTE JURÍDICO

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTO INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL TT-88-2023

Cordial Saludo,

En atención al contrato TT-88-2023, con el contratista de S.M.I. ELECTRÓNICA S.A.S., me permito allegar el siguiente documento.

1. Informe de supervisión final – Dos (2) Folios

Cordialmente,

NÉSTOR ALFREDO CAMARGO MAYORGA
Director de infraestructura (E).

Anexo: Dos (2 – Folios)

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura.

Yo, FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN en mi calidad de supervisor designado por la Gerencia General para ejercer la coordinación, control y vigilancia de las actividades del contrato TT-88-2023, celebrado con S.M.I ELECTRONICA S.A.S, NIT.: 830.090.131-2, me permito presentar el informe final de supervisión, sobre la ejecución del contrato antes mencionado, en los siguientes términos:

I.DATOS GENERALES	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de junio de 2023
OBJETO	Mantenimiento preventivo y correctivo de motobombas y sistema de red contra incendio.
PLAZO INICIAL	Dieciocho (18) Meses a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO	4 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	3 de enero de 2025
VALOR INICIAL	$ 146.897.333,65
VALOR ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL	$ 146.897.333,65
PRÓRROGAS	
PRÓRROGA N° _____	No Aplica
ADICIONES	
ADICIÓN N°_____	No Aplica
MODIFICATORIOS	
SUSPENSIÓN N°	No Aplica
TERMINACIÓN ANTICIPADA	
No Aplica	
PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES	
No Aplica	

II. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas conforme al contrato y como consta en (relacionen los informes y/o entradas almacén). 1. Informe de actividades No.1-2-3-4 (bajo radicado No.20240540027233) 2. Informe de actividades No.5 (bajo radicado No.20240540040783) 3. Informe de actividades No.6 (bajo radicado No.20250540002473) Por lo anterior, en calidad de supervisor y revisada la anterior documentación, CERTIFICO que el contratista SÍ (X) NO (__) cumplió a satisfacción con el objeto contractual (en caso de que sea NO, justificar). Así mismo han sido publicados en la plataforma del SECOP II los informes asociados al contrato.
El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

III. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA			
FECHA	**N° DE COMPROBANTE**	**VALOR**	**IMPUESTOS**
15/01/2024	TRANSF-20240156	$ 21.904.067,00	$ 1.539.809,00
10/04/2024	TRANSF-20240954	$ 10.131.719,00	$ 671.141,00
14/06/2024	TRANSF-20241675	$ 5.665.918,00	$ 398.304,00
2/07/2024	TRANSF-20241808	$ 5.725.486,00	$ 402.490,00
29/08/2024	TRANSF-20242430	$ 6.765.536,00	$ 475.602,00
10/01/2025	TRANSF-202500129	$ 14.276.670,00	$ 1.003.619,00
18/02/2025	TRANSF-202500612	$ 5.227.150,00	$ 367.457,00
TOTAL, PAGADO			**$ 74.554.968,00**

IV. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	**$ 146.897.333,65**
Valor adiciones	**$ 0,00**
Valor reducciones	**$ 0,00**
Valor total del contrato	**$ 146.897.333,65**
Valor total ejecutado y pagado	**$ 74.554.968,00**
Saldo pendiente por pagar	**$ 0,00**
Saldo pendiente por liberar (recursos no ejecutados)	**$ 72.342.365,65**

V. GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó garantía única con la Compañía de Seguros: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
21-45-101413640 Anexo (0)	Cumplimiento (20%)	$ 29.379.466,73	21/06/2023	21/06/2025
	Calidad del bien (20%)	$ 29.379.466,73	21/06/2023	21/06/2025
	Calidad del servicio (20%)	$ 29.379.466,73	21/06/2023	21/06/2025
21-40-101213458 Anexo (0)	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (10%)	$ 14.689.733,37	21/06/2023	21/12/2027
	Responsabilidad civil extracontractual (400SMMLV)	$ 464.000.000,00	21/06/2023	21/12/2024


VI. CALIFICACIÓN

Durante la vigencia del contrato, el contratista SÍ (X) NO (__) cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE	REGULAR
Calidad		**X**		
Seriedad		**X**		
Cumplimiento de sus obligaciones		**X**		

OBSERVACIONES:

Fecha de expedición del presente informe a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2025



FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura.
SUPERVISOR