INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: 1 DE NOVIEMBRE - 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 46+500	PR 48+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	04 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 48+000	PR 49+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	05 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 49+500	PR 51+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	06 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 51+000	PR 52+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	07 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 52+500	PR 54+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	10 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 54+000	PR 55+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 55+500	PR 57+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	12 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 57+000	PR 58+000	8,00	8,00	1,00	1,60	4	0,40	13 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 58+000	PR 59+000	8,00	8,00	1,00	1,60	4	0,40	14 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 59+000	PR 60+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	18 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 60+500	PR 62+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	19 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 62+000	PR 63+000	8,00	8,00	1,00	1,60	4	0,40	20 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 63+000	PR 64+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	21 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 64+500	PR 66+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 66+000	PR 67+650	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	25 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 34+000	PR 35+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	28 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 46+500	PR 48+000	X		Triangular	3600	3	1200,00	04 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 48+000	PR 49+500	X		Triangular	400	3	133,33	05 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 49+500	PR 51+000	X		Triangular	550	3	183,33	06 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 51+000	PR 52+500	X		Triangular	520	3	173,33	07 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 52+500	PR 54+000	X		Triangular	500	3	166,67	10 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 54+000	PR 55+500	X		Triangular	400	3	133,33	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 55+500	PR 57+000	X		Triangular	550	3	183,33	12 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 57+000	PR 58+000	X		Triangular	400	3	133,33	13 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 58+000	PR 59+000	X		Triangular	550	3	183,33	14 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 59+000	PR 60+500	X		Triangular	400	3	133,33	18 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 60+500	PR 62+000	X		Triangular	430	3	143,33	19 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 62+000	PR 63+000	X		Triangular	380	3	126,67	20 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 63+000	PR 64+500	X		Triangular	550	3	183,33	21 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 64+500	PR 66+000	X		Triangular	400	3	133,33	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 66+000	PR 67+000	X		Triangular	430	3	143,33	25 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 67+000	PR 67+650	X		Triangular	450	3	150,00	26 DE NOVIEMBRE DEL 2025

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 46+500	PR 48+000	X		Lado derecho e izquierdo	300	5	60,00	04 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 48+000	PR 49+500	X		Lado derecho e izquierdo	450	5	90,00	05 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 49+500	PR 51+000	X		Lado derecho e izquierdo	400	5	80,00	06 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 51+000	PR 52+500	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	07 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 52+500	PR 54+000	X		Lado derecho e izquierdo	550	5	110,00	10 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 54+000	PR 55+500	X		Lado derecho e izquierdo	380	5	76,00	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 55+500	PR 57+000	X		Lado derecho e izquierdo	550	5	110,00	12 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 57+000	PR 58+000	X		Lado derecho e izquierdo	600	5	120,00	13 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 58+000	PR 59+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	14 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 59+000	PR 60+500	X		Lado derecho e izquierdo	650	5	130,00	18 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 60+500	PR 62+000	X		Lado derecho e izquierdo	550	5	110,00	19 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 62+000	PR 63+000	X		Lado derecho e izquierdo	650	5	130,00	20 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 63+000	PR 64+500	X		Lado derecho e izquierdo	950	5	190,00	21 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 64+500	PR 66+000	X		Lado derecho e izquierdo	450	5	90,00	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 66+000	PR 67+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	25 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 67+000	PR 67+650	X		Lado derecho e izquierdo	600	5	120,00	26 DE NOVIEMBRE DEL 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: 1 DE NOVIEMBRE - 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR 59+400	PR 59+400	1	1	1	2	0,50	19 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PR 35+500	PR 35+500	1	1	1	2	0,50	28 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES	
	DER	IZQ					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se asistió a la capacitación el día 27 de Noviembre del 2025 con la administracion vial correspondiente al mes de noviembre del 2025.
-Se realizó limpieza y recoleccion de basura en los pr 41+700 hasta el PR 42+400 el dia 04 de noviembre y recoleccion de basura en el pr 67+000 EL 26 de noviembre del 2025.
- Se realizó limpieza de calzada en los pr 46+500 al PR 67+650 y del pr 34+000 al pr 35+500
-Se realizó ramajeo de arboles desdelos pr 46+500 al PR 67+650 y del pr 34+000 al pr 35+500 (53 arboles)

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	36,0	64	0,56	85
2	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	8580,0	80	107,25	90
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	10510,0	48	218,96	95
4	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	950,0	13	73,08	96
5	RAMAJEO DE ARBOLES		UND	53,0	10	5,30	94
6	RECOLECCIÓN DE BASURAS		GLOBAL	2,0	9	0,22	100
7	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA		UND	2,0	4	0,50	94

OBSERVACIONES

- En Diciembre se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de Diembre se debe continuar con la actividad de poda de ramas para el despeje de señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de Diciembre se debe continuar con la limpieza de bermas.
-Para el mes de Diciembre se debe priorizar la limpieza de obras de arte y/o alcantarillas

Aura tramia Ceballos

Contratista: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR
AURA MARIA CEBALLOS MARMOL
C.C. No. 1.051.670.081 DE MOMPOX
Representante Legal

INTERVENTOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
ADMINISTRACION VIAL