INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
4+0000	5+0500	8,00	7,00	1,50	2,25	4	0,56	
5+0500	7+0000	5,00	8,00	1,50	1,95	4	0,49	
7+0000	8+0500	7,00	9,00	1,50	2,40	4	0,60	
8+0500	10+0000	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
10+0000	11+0500	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
11+0500	13+0000	8,00	7,00	1,50	2,25	4	0,56	
13+0000	14+0500	7,00	8,00	1,50	2,25	4	0,56	
14+0500	16+0000	9,00	7,00	1,50	2,40	4	0,60	
16+0000	17+0500	8,00	7,00	1,50	2,25	4	0,56	
17+0500	19+0000	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
19+0000	20+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
20+0500	22+0000	7,00	8,00	1,50	2,25	4	0,56	
22+0000	23+0500	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
23+0500	25+0000	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
25+0000	26+0500	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
26+0500	28+0000	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
28+0000	29+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
29+0500	31+0000	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
5+0000	6+0500	X		Triangular	39	3	13,00	
6+0500	8+0000	X		Triangular	350	3	116,67	
8+0000	9+0500	X		Triangular	360	3	120,00	
9+0500	11+0000	X		Triangular	50	3	16,67	
11+0000	12+0500	X		Triangular	45	3	15,00	
12+0500	14+0000	X		Triangular	250	3	83,33	
14+0000	15+0500	X		Triangular	300	3	100,00	
15+0500	17+0000	X		Triangular	58	3	19,33	
17+0000	18+0500	X		Triangular	60	3	20,00	
18+0500	20+0000	X		Triangular	65	3	21,67	
20+0000	21+0500	X		Triangular	75	3	25,00	
21+0500	23+0000	X		Triangular	80	3	26,67	
23+0000	24+0500	X		Triangular	150	3	50,00	
24+0500	26+0000	X		Triangular	160	3	53,33	
26+0000	27+0500	X		Triangular	250	3	83,33	
27+0500	29+0000	X		Triangular	450	3	150,00	
29+0000	30+0500	X		Triangular	210	3	70,00	
30+0500	32+0000	X		Triangular	200	3	66,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
4+0000	5+0500	X		AMBOS LADOS	250	5	50,00	
5+0500	7+0000	X		AMBOS LADOS	150	5	30,00	
7+0000	8+0500	X		AMBOS LADOS	100	5	20,00	
8+0500	10+0000	X		AMBOS LADOS	50	5	10,00	
10+0000	11+0500	X		AMBOS LADOS	150	5	30,00	
11+0500	13+0000	X		AMBOS LADOS	25	5	5,00	
13+0000	14+0500	X		AMBOS LADOS	260	5	52,00	
14+0500	16+0000	X		AMBOS LADOS	280	5	56,00	
16+0000	17+0500	X		AMBOS LADOS	230	5	46,00	
17+0500	19+0000	X		AMBOS LADOS	140	5	28,00	
19+0000	20+0500	X		AMBOS LADOS	150	5	30,00	
20+0500	22+0000	X		AMBOS LADOS	100	5	20,00	
22+0000	23+0500	X		AMBOS LADOS	150	5	30,00	
23+0500	25+0000	X		AMBOS LADOS	140	5	28,00	
25+0000	26+0500	X		AMBOS LADOS	100	5	20,00	
26+0500	28+0000	X		AMBOS LADOS	150	5	30,00	
28+0000	29+0500	X		AMBOS LADOS	150	5	30,00	
29+0500	31+0000	X		AMBOS LADOS	100	5	20,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
4+0000	5+0500	X	X	2	2	1,00	
5+0500	7+0000	X	X	4	2	2,00	
7+0000	8+0500	X	X	3	2	1,50	
8+0500	10+0000	X	X	3	2	1,50	
10+0000	11+0500	X	X	2	2	1,00	
11+0500	13+0000	X	X	4	2	2,00	
13+0000	14+0500	X	X	2	2	1,00	
14+0500	16+0000	X	X	4	2	2,00	
16+0000	17+0500	X	X	3	2	1,50	
17+0500	19+0000	X	X	2	2	1,00	
19+0000	20+0500	X	X	3	2	1,50	
20+0500	22+0000	X	X	2	2	1,00	
22+0000	23+0500	X	X	2	2	1,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR4+0000 hasta el PR31+0000 con 80 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento al parque Santana y en la Glorieta de Santana con 18 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del peaje Santana con 8 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	44,1	72	0,61	80
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	3152,0	54	58,37	92
3	LIMPIEZA DEL PEAJE SANTANA		UND	1,0	8	0,13	90
4	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	2675,0	90	29,72	92
5	RETIRO DE FRAGMENTOS DE SEÑALES VERTICALES		UND	2,0	2	1,00	91
6	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	25600	80	320,00	90
7	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	2	18	0,11	94
8	PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS		UND	36,0	26	1,38	90
9	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	30	60	0,50	100

OBSERVACIONES

- En el mes de diciembre se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de diciembre se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de diciembre se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de diciembre se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA RADA
C.C. No. 85.443.670 de Ariguaní Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE