ACTA DE REINICIO No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 368 DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No.:		**368 DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2025.**
OBJETO:		**SUMINISTRO DE DOTACIONES Y CONTRUCCIONES PARA LA FUERZA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.**
PARTES:	**CONTRATANTE:**	**MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.** **NIT.:** 892.115.155-4 **REP. LEGAL:** JAIME LUIS BUITRAGO GARCÍA. **C. C. No.:** 17.825.552 expedida en Uribia. **DIRECCIÓN:** CALLE 12 No. 8 – 61 **TELÉFONO:** 7177255 **EMAIL:** despacho_alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
	CONTRATISTA:	**CONSTRUMAT S&M S.A.S.** **NIT.:** 901192397-1 **REP. LEGAL:** ASTRID AZYADED ÁVILA LUBO. **C.C. No.:** 40.936.577, expedida en Riohacha - La Guajira. **DIRECCIÓN:** Calle 7 No. 10-07 **CELULAR:** 316 694 6224 **EMAIL:** construmatsym@gmail.com
CÓDIGO BPIN:		202500000001207
SECTOR:		SERVICIOS PARA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES.
VALOR:		$ 325.927.716,90 M/C.
FORMA DE PAGO:		**PACTO DE ANTICIPO:** Anticipo del 50% del valor del contrato. **PAGO FINAL:** Al recibo a satisfacción de la Obra.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:		UN (1) MES.
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:		VEINTE (20) DÍAS
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:		**Objeto del Gasto:** 2.3.2.02.02.009 – Servicios para la comunidad, sociales y personales. **Fuente o Recurso:** Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza pública en el municipio de Uribia-45-Gobierno territorial-4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana (4501). **Valor Fuente: $ 325.927.716,90** M/C
CERT. DISP. PRESUPESTAL No.:		624002 del 24 de junio del 2025.
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:		1206002 del 06 de noviembre del 2025.
GARANTÍAS CONSTITUIDAS AL CONTRATO:		-CUMPLIMIENTO No. 47-44-101033296 del 09/12/2025. -RESP. CIV. EXT. No. 47-40-101010512 del 09/12/2025.
APROBACIÓN DE GARANTÍAS:		DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2025 (SECOP II)
FECHA DE INICIO:		ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN		VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRESENTE ACTA		DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2026
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:		DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2026.

En el Municipio de Uribia, Departamento de La Guajira, a los **Dieciséis (16) días del mes Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)**, se reunieron en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, el Arquitecto **FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES**, Secretario de Obras Públicas Municipal, en adelante **EL SUPERVISOR**, y la Ingeniera **ASTRID AZYADED ÁVILA LUBO**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 40.936.577, expedida en la ciudad de Riohacha, La Guajira, y a su vez Representante Legal de la Empresa **CONSTRUMAT S&M S.A.S.**, con **NIT. 901192397-1**, con el fin de suscribir el **Acta de Reinicio No. 01** del **CONTRATO DE OBRA No. 368 DE 2025**, acta que se surte en los siguietes términos:

CONSIDERACIONES:

Que, entre **EL MUNICIPIO** y **EL CONTRATISTA** se suscribió el **CONTRATO DE OBRA No. 368 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2025**, el cual tiene por objeto el **SUMINISTRO DE DOTACIONES Y CONTRUCCIONES PARA LA FUERZA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA**, por un valor de **TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($325.927.716,90) M/C.**, con un Plazo de

Ejecución de **Un (1) Mes**, obras que debían ser ejecutadas en la **Estación de Vigilancia de Guardacostas de Punta Espada del Corregimiento de Punta Espada**, jurisdicción del Municipio de Uribia, La Guajira.

Que con fecha **Once (11) de Diciembre de 2025**, se suscribió la correspondiente Acta de Inicio del **CONTRATO DE OBRA No. 368 DE 2025**, notándose un error involuntario en la fijación de la Fecha de Inicio del mismo del **Once (11) de Noviembre de 2025**, cuando en realidad el inicio correspondía al **Once (11) de Diciembre de 2025**, en virtud a la fecha de inicio de las actividades del Contrato y del cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, tales como, la expedición del Registro Presupuestal y de la constitución y aprobación de las Garantías o Pólizas respectivas.

Que el **CONTRATO DE OBRA No. 368 DE 2025**, fue modificado el día **Quince (15) de Diciembre de 2025**, redujo el Plazo de Ejecución del Contrato de **Un (1) Mes** a **Veinte (20) días calendario**, justificado al cierre de la vigencia Fiscal 2025, dejando el contrato solo con un faltante del Plazo de ejecución de **Un (1) día calendario**.

Qué, el día **Veintinueve (29) de Diciembre de 2025**, se suscribió el **Acta de Suspensión No 01**, del **CONTRATO DE OBRA No. 368 DE 2025**, por considerar **EL CONTRATISTA** que de acuerdo a la información obtenida por él, expresada en el considerado segundo del Contrato y del documento de Suspensión del mismo, debido a su ubicación estratégica, el sitio de ejecución de las obras se encuentra en un punto en el que se tiene presencia de actividades delictivas, situación atípica, imprevisible y fuera del control de la entidad, dichas condiciones, por la situación socioeconómica presentada, han reiterado dinámicas ilegales, que se han exacerbado con la crisis migratoria (***a.*** *Contrabando de combustibles y mercancías.* ***b.*** *Narcotráfico y crimen organizado transnacional.* ***c.*** *Tráfico y explotación de personas, violencia y grupos al margen de la ley*) esta reiteración impidió el normal desarrollo de las actividades a cargo de **EL CONTRATISTA** debido a que esta debía realizarse con los protocolos de seguridad que ameritan dicha situación y continuo acompañamiento de los miembros de la Estación de Vigilancia de Guardacostas de Punta Espada para traslado de los últimos materiales, destinado a finalizar la ejecución del Proyecto contratado.

Que a fecha **Veinticuatro (24) de Diciembre de 2025**, el Teniente de Fragata **MAHECHA TORRES DIEGO**, Comandante de la **Estación de Vigilancia de Guardacostas del Corregimiento de Punta Espada**, dirigió comunicación a la Señora **ASTRID AZYADED AVILA LUBO**, Representante Legal de la Firma **COSTRUMAT S&M S.A.S.**, Contratista de la Obra, manifestándole que para el día Catorce (14) de enero de 2026, por motivos logísticos y de eficiencia operacional se podrá realizar el transporte del material para la realización del Proyecto, tal como se toma del contenido de dicha comunicación:

'*Con toda atención me dirijo a la representante legal de la empresa COSTRUMAT S&M. S.A.S, del contrato de obra No 368 – 2025, el cual tiene como objeto la construcción del encerramiento perimetral de la Estación de Vigilancia de guardacostas Punta Espada, el cual esta unidad se ha comprometido con el apoyo del transporte del material para la realización del proyecto.*

Acuerdo a lo anterior por motivos logísticos y de eficiencia operacional se podrá realizar mencionado transporte el próximo 14 de enero del 2026 desde el municipio de Uribia'.

Que, en esta instancia, se advierte que, las razones que motivaban la Suspensión de las Obras han sido superadas, encontrándose hoy los materiales faltantes en el sitio de las obras, lo que hace necesario el reinicio de las mismas para llevar el Contrato a feliz término, pero según en el tiempo que falta para su terminación **(Un (1) día**), es imposible terminar la ejecución de lo contratado, por lo que se hará menester adicionar o realizar una prórroga de dicho plazo.

Que, en virtud de estas consideraciones, Las Partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar el **CONTRATO DE OBRA No. 368 DE 2025**, el cual tiene por objeto el **SUMINISTRO DE DOTACIONES Y CONTRUCCIONES PARA LA FUERZA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA**, por un valor de **TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS**

($325.927.716,90) M/C., con un Plazo de Ejecución de **VEINTE (20) DÍAS**, obras que deben ser ejecutadas en la **Estación de Vigilancia de Guardacostas de Punta Espada del Corregimiento de Punta Espada**, jurisdicción del Municipio de Uribia, La Guajira.

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a colocar en disposición todo su esfuerzo, técnico, administrativo y operativo para dar por terminada la ejecución del Contrato en el término faltante a partir del Reinicio y desarrollo de las actividades, lo que hará necesaria la ejecución de las actividades del Contratista para llevar el Contrato a feliz término, pero según en el tiempo que falta para su terminación **(Un (1) día**), es imposible culminar la ejecución de lo contratado, por lo que se hará menester adicionar o realizar una prórroga a dicho Plazo

TERCERO: Basado en la fecha de suscripción del **Acta de Suspensión No. 01**, del Contrato en cuestión, la fecha de finalización del Contrato variará de acuerdo con la fecha de Suscripción del **Acta de Reinicio** del mismo, es decir, hasta el día el día **Dieciséis (16) de Febrero de 2026**, fecha en la que debe suscribirse la adición o prórroga correspondiente para la realización de los ítems faltantes del Anexo de Contrato.

CUARTO: De acuerdo a la variación del tiempo, se le solicita al Contratista una vez firmado los documentos sean actualizadas las garantías contractuales a la fecha de su firma para seguir con la ejecución del objeto contractual.

Para constancia, se firma por los que en la presente acta intervienen. Dada en Uribia, La Guajira, Capital Indígena de Colombia, a los **Dieciséis (16) días del mes de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)**.

POR EL CONTRATISTA:

ASTRID AZYADED ÁVILA LUBO.
C.C. No. **40.936.577**, de Riohacha
Rep. Legal: **CONSTRUMAT S&M S.A.S.**

POR EL MUNICIPIO:

FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES.
Secretario de Obras Públicas Municipal.
El Supervisor.

*Elaboró: **Juan Suarez López.** Asesor Externo - Secretaría de Obras Públicas Municipal.*

*Revisó: Ing. **Crister Cotes**. Profesional de Apoyo - Secretaría de Gobierno Municipal.*