25-6-25 Estado del clima: lluvias intermitentes ligeras en toda la jornada.
Personal contratista: residente, ing. auxiliar, sst, topógrafo, cadenero, 2 oficiales, 4 auxiliares, 3 operadores.
Personal interventoría: residente, 2 inspectores, sst.
Maquinaria: auto hormigonera + retroexcavadora, vibrocompactador.
Se realiza instalación de concreto tipo MR, se requiere estabilizar con cemento la subbase granular sobre las abscisas. Katzao por exceso de humedad, se realiza instalación de geoceldas para mejoramiento de subrasante, llega a obra subbase granular, triturado, Arena y cemento.

Raymar Gelves C.

26-6-25 se suscribe acta de suspensión No. de los contratos de obra e interventoría No. 4137 del 2024 y 4144 de 2024 respectivamente.
Raymar Gelves C.

21-7-25 Estado del clima: nublado sin lluvias.
Personal contratista: residente, 2 ing. auxiliar, sst, topógrafo, cadenero, 2 oficiales, 4 auxiliares.
Personal interventoría: residente, 2 inspectores, sst.
Maquinaria: auto hormigonera, retroexcavadora, vibrocompactador
se realiza instalación de concreto tipo MR. se realiza reconformación de subbase granular que fue dañada por el clima, se realiza instalación concreto 21mpa para bordillo, desde la interventoría se realiza observación del proceso constructivo y acabados de los bordillos.

Raymar Gelves C.

22-7-25 Estado del clima: lluvias intermitentes en toda la jornada.
Personal contratista: residente, 2 ing. auxiliares, sst, topógrafo, cadenero, 2 oficiales, 4 auxiliares.
Personal interventoría: residente, 2 inspectores, sst

Maquinaria: auto hormigonera, retroexcavadora, vibrocompactador se realiza conformación de subrasante y reconformación de subbase granular afectada por las lluvias de la noche anterior, no se realiza instalación de concreto debido a las lluvias

Raymar Gelves G

23-7-25 Estado del clima: lluvias intermitentes
Personal contratista: residente, 2 ing auxiliares, sst, topógrafo, cadenero, 2 oficiales, 4 auxiliares.
Personal interventoría: residente, 2 inspectores, sst.
Maquinaria: autohormigonera, retroexcavadora, vibrocompactador se realiza reconformación de subbase granular e instalación de concreto tipo mr en aproximadamente 130ml sobre el carril derecha, desde la interventoría se solicita realizar subbase para cumplir con especiales de la calpa, el contratista realiza la actividad, sin embargo, manifiesta que esta actividad ya se había realizado y por acción del clima les tocó volver a realizarla.

Raymar Gelves G.

24-7-25 Estado del clima: am nublado, pm lluvias.
Personal contratista: residente, 2 ing auxiliares, sst, topógrafo, cadenero, 2 oficiales, 4 auxiliares.
Personal interventoría: residente, 2 inspectores, sst.
Maquinaria: Autohormigonera, retroexcavadora, vibrocompactadores. se realizan reconformación de subbase granular e instalación de concreto tipo mr, desde la interventoría se solicita coordinar la logística para aumentar materiales en campo,

Raymar Gelves G.

25-7-25 Estado del clima: am nublado, pm lluvias intermitentes.
Personal contratista: residente, 2 ing. auxiliares, sst, topógrafo, cadenero, 2 oficiales, 5 auxiliares.
Personal interventoría: residente, 2 inspectores, sst
Maquinaria: retroexcavadora, vibrocompactador, autohormigonera.
Se realiza instalación de concreto MR sobre la Km + 620, se realiza reconformación de subbase sobre margen derecha, El consorcio manifiesta su preocupación debido a que el agua les está lavando el material granular.

Roymar Gelves G.

26-7-25 Estado del clima: am nublado
Personal contratista: residente, 2 ing. auxiliares, sst, topógrafo, cadenero, 2 oficiales, 4 auxiliares.
Personal interventoría: 2 inspectores, sst.
Maquinaria: autohormigonera, retroexcavadora, vibrocompactador
Se realiza conformación de subbase granular e instalación de concreto tipo MR sobre la Km + 700, desde la interventoría se manifiesta preocupación por bajos volumenes de materiales granulares en Acopio, el consorcio manifiesta que a la fecha los volumenes de materiales han sido los necesarios para los requerimientos que se tienen.

Roymar Gelves G.

28-7-25 Estado del clima: am nublado, pm fuertes lluvias.
Personal contratista: residente, 2 ing. auxiliares, topógrafo, cadenero, 2 oficiales, 4 auxiliares.
Personal interventoría: residente, inspector, sst.
Maquinaria: autohormigonera, retroexcavadora, vibrocompactador.
Se realiza conformación de subrasante e instalación de concreto MR. En la jornada pm no se pueden realizar actividades por lluvias.

Roymar Gelves G.

Scanned with CamScanner

29-7-25 Estado del clima: lluvias intermitentes de intensidad variable.
Personal contratista: residente, 2 ing. auxiliares, sst, topógrafo, cadenero, 2 oficiales, 4 auxiliares
Personal interventoría: residente inspector, sst.
Maquinaria: autohormigonera, retroexcavadora, vibrocompactador.
se realiza instalación de concreto mr, las lluvias generan retrocesos, el material de subbase granular se encuentra saturado.

Raymar Gelves G.

30-7-25 la autohormigonera se encuentra varada y no se realizan actividades en obra.

Raymar Gelves G.

31-7-25 la autohormigonera se encuentra varada y no se realizan actividades en obra.

Raymar Gelves G.

Scanned with CamScanner