	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** Del 21 al 31 de julio de 2025

CONTRATO DE OBRA No.: 4137 de 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CM 24

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 09/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 26/06/2025
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/07/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/08/2025
PLAZO ACUMULADO: 7,77 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 3,359,649,945.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N.A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 3,359,649,945.00
ANTICIPO CONCEDIDO: N.A
ANTICIPO AMORTIZADO: N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4144 de 2024 **INTERVENTOR:** Geotecnia y Cimientos Ingeocim S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Jesús Alonso Mejía Zapata

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES	Desmonte	Ha	2
	Excavación de la explanación	M3	2331.35
	Terraplenes	M3	0
Bases Subbases y afirmados	Conformación de la calzada	M2	4614.45
	Afirmado	M3	1075.9
	Subbase	M3	747.17
Pavimentos	Pavimento en concreto MR 3,8 Mpa	M3	830.6
Estructuras y drenajes	Excavaciones varias sin clasificar	M3	951.22
	Concreto 21 Mpa	M3	99.07
	Concreto 14 Mpa	M3	30.35
	Acero refuerzo	Kg	13372.78
	Tubería en concreto reforzado	m	44
ITEMS NO PREVISTOS	Excavaciones varias en material común a mano	m3	1.46
	Demolición de estructuras	m3	24.85
	Remoción de alcantarillas	m3	44
	Rellenos para estructura con material granular tipo SBG-50	m3	167.69
	Material Granular Drenante	m3	180
	Suministro, transporte e instalación de geodren circular incluye tubería de drenaje HDPE de 4"	ml	300
	Enrocado de protección	m3	25.85
	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación canales y prestamos para distancias mayores a 1000ml medidos a partir de 100 metros analizado para volquetas de 6m3	m3-km	228968.25
	Mejoramiento con geoceldа	m2	901
	Rellenos para estructura con suelo	m3	299.94

NOTA: SE AJUSTARON LAS CANTIDADES CONTRATADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 e inclusión de ítems no previstos.

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
PRELIMINARES	Desmonte	Ha	0	0
	Excavación de la explanación	M3	87.22	2331.38
	Terraplenes	M3	0	0
Bases Subbases y afirmados	Conformación de la calzada	M2	795	4575
	Afirmado	M3	54.29	1075.96
	Subbase	M3	132.95	699.16
Pavimentos	Pavimento en concreto MR 3,8 Mpa	M3	302.91	438.86
Estructuras y drenajes	Excavaciones varias sin clasificar	M3		951.2
	Concreto 21 Mpa	M3		51.22
	Concreto 14 Mpa	M3		30.35
	Acero refuerzo	Kg	3100.53	7183.45
	Tubería en concreto reforzado	m		44
ITEMS NO PREVISTOS	Excavaciones varias en material común a mano	m3	0	1.46
	Demolición de estructuras	m3	0	24.85
	Remoción de alcantarillas	m3	0	44
	Rellenos para estructura con material granular tipo SBG-50	m3	0	167.69
	Material Granular Drenante	m3	0	180
	Suministro, transporte e instalación de geodren circular incluye tubería de drenaje HDPE de 4"	ml	0	300
	Enrocado de protección	m3	0	25.85
	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación canales y prestamos para distancias mayores a 1000ml medidos a partir de 100 metros analizado para volquetas de 6m3	m3-km	8560.64	228824.93
	Mejoramiento con geoceldа	m2	0	890.4
	Rellenos para estructura con suelo	m3	105.19	194.75

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/09/2025 (Día / Mes / Año)

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	3,019,431,104.00	22,065,073.00	3,041,496,177.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	191,495,174.79	36,384,083.21	227,879,258.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	1,680,672.27	319,327.73	2,000,000.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	16,000,000.00	3,040,000.00	19,040,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	58,180,260.50	11,054,249.50	69,234,510.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	3,286,787,211.56	72,862,733.44	3,359,649,945.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	467,150,180.00	3,413,790.00	470,563,970.00	2,468,419,935.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	8,000,000.00	1,520,000.00	9,520,000.00	9,520,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR EJECUTADO	475,150,180.00	4,933,790.00	480,083,970.00	2,477,939,935.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2,351,754,961.50

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 2,469,342,709.58

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 105.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 17

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **30**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Concreto Tipo MR



Acero para losas de concreto





	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/09/2025 (Día / Mes / Año)

Instalación de concreto tipo MR.	Instalación de concreto tipo MR.
	
Formaleta para losas de concreto MR	**Vibrado de concreto para losas**
	
Formaleta para losas de concreto MR	**Concreto Tipo MR**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se presenta

Firma

Nombre: JUAN CARLOS PINEDA SUARES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202 - 46452 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial