INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO No. **2321 DE 2025**, MUNICIPIO DE **CAJIBÍO** – DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **DICIEMBRE DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO

CONVENIO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2321 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO – CAUCA.**		
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO- CAUCA.**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Carrera 1 No. 6-301 “Lote centro recreacional la piscina” Cabecera Municipal de Cajibío Cauca		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$2.450.000.000
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$2.450.000.000
	APORTES DEL MUNICIPIO		LOTE
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31 DE JULIO DE 2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CARLOS LENIN POVEDA DIAZ	13/11/2025	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 36525	**05/11/2025**	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO	14 de noviembre de 2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 149.827.981
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			84.123.457
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA			$1.846.883.748
VALOR INTERVENTORÍA			$369.164.814
VALOR ADICIONAL DE OBRA			0

2. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
No. 435-47-994000062002	Cumplimiento	$490.000.000	7/11/2025	31/01/2027

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	FECHA: DD/MM/AAAA
	FECHA: DD/MM/AAAA
	FECHA: DD/MM/AAAA
	FECHA: DD/MM/AAAA

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	El primer desembolso se realizó por valor de $857.500.000, previa suscripción del convenio, expedición y aprobación de garantía única, para el desembolso se presenta la respectiva cuanta de cobro y la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral de salud.	35%	126/12/2025	$857.500.000
SEGUNDO DESEMBOLSO		65%	DD/MM/AAAA	$735.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO		90%	DD/MM/AAAA	$612.500.000,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		100%	DD/MM/AAAA	$245.000.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$857.500.000
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:
Las actividades realizadas en el período **de DICIEMBRE DE 2025** en el convenio fueron: **INFORME TÉCNICO: N/A** **INFORME ADMINISTRATIVO:** Para el 17 de diciembre de 2025 se realizó la mesa de trabajo con el propósito de revisar el cronograma teniendo en cuenta por motivos administrativos de terminación de vigencia el Municipio de Cajibío a través del financiero manifestó no poder realizar la apropiación del recurso sino hasta la segunda semana del mes de enero de 2026 y de esta manera dar continuidad a la fase precontractual de los contratos que se derivan del convenio 2321 de 2025. **INFORME JURÍDICO:** **INFORME FINANCIERO:** Para el 26 de diciembre de 2025 el ente territorial recibió por concepto de transferencia de recursos para el convenio 2321 de 2025 la suma de $ 857.500.000 millones de pesos M/CTE correspondiente al PRIMER PAGO – Los cuales fueron consignados a la cuanta de ahorros No. 42105300268-1 aperturada en el Banco Agrario de Colombia denominada ESTUDIO, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO I DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

6. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO: N/A

7. REGISTRO FOTOGRAFICO: N/A

DEIVER GILDARDO FAJARDO HURTADO
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipio de Cajibío
Supervisor Convenio

Proyectó: Arq. Karolina Muñoz / Apoyo Profesional / secretario de Planeación e infraestructura Municipal
Reviso/Ajustó: Deiver Gildardo Fajardo Hurtado / secretario de Planeación e infraestructura Municipal
Reviso/Aprobó: Deiver Gildardo Fajardo Hurtado / secretario de Planeación e infraestructura Municipal