ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACION	FECHA DEL ACTA
ACTA DE COBRO FINAL No1	31/01/2026

Objeto: REALIZAR LA NUEVA ILUMINACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREAATIVO COLISEO MARIANO RAMOS UBICADO EN LA CALLE 36 ENTRE CARRERA 50 Y 48 EN LA COMINA 16 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5255-2025	Valor	$ 126.662.133	Plazo Contractual (meses)	2	Fecha de Terminacion Anticipada	N/A
CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	Vr adicion	$ -	Fecha de Inicio	5/12/25	Suspención	N/A
Supervisor: EDGAR ALFREDO NARTINEZ BALANTA	Valor total	$ 126.662.133	Fecha de Terminacion	31/01/26	Reanudación	N/A

		CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					ACTA ACUMULADA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO DE ACTAS	
Codigo	Items	Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr Parcial	Cant.	Vr Parcial	Cant	Valor
	1	**PRELIMINARES**										
172414	1.01	RETIRO DE LAMPARA	UND	36	$ 16.675,00	$ 600.300,00			36	$ 600.300,00	36	$ 600.300,00
172418	1.02	RETIRO DE TABLEROS	UND	2	$ 55.568,00	$ 111.136,00			2	$ 111.136,00	2	$ 111.136,00
	2	**INSTALACIONES ELECRICAS**										
170152	2,01	CABLE COBRE THHN 3X10 AWG 600V	M	920	$ 12.097	$ 11.129.240			920	$ 11.129.240	920	$ 11.129.240,00
170660	2,02	LAMPARA LED 240W IP65 24000 A 36000 LX	UND	36	$ 564.049	$ 20.305.764			36	$ 20.305.764	36	$ 20.305.764,00
061127	2,03	INSTALACION LUMINARIAS TIPO HORIZONTAL	UND	36	$ 59.395	$ 2.138.220			36	$ 2.138.220	36	$ 2.138.220,00
170408	2,04	SAL LAMP EMT	UND	36	$ 219.107	$ 7.887.852			36	$ 7.887.852	36	$ 7.887.852,00
170724	2,05	SAL TOMA 120 EMT	UND	6	$ 216.599	$ 1.299.594			6	$ 1.299.594	6	$ 1.299.594,00
171205	2,06	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	M	50	$ 62.159	$ 3.107.950			50	$ 3.107.950	50	$ 3.107.950,00
170919	2,07	TABLERO 3F 36 CTOS NTQ	UND	1	$ 758.088	$ 758.088			1	$ 758.088	1	$ 758.088,00
051014	2,08	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	3	$ 2.234.813	$ 6.704.439			3	$ 6.704.439	3	$ 6.704.439,00
170540	2,10	SALIDA S3 EMT	UND	2	$ 233.142	$ 466.284			2	$ 466.284	2	$ 466.284,00
173002	2,11	TUBERIA EMT 1 "	M	220	$ 38.044	$ 8.369.680			220	$ 8.369.680	220	$ 8.369.680,00
173003	2,12	TUBERIA EMT 3/4"	M	40	$ 32.653	$ 1.306.120			40	$ 1.306.120	40	$ 1.306.120,00
173006	2,13	UNION EMT 3/4	UND	45	$ 2.490	$ 112.050			45	$ 112.050	45	$ 112.050,00
173009	2,14	CURVA EMT 3/4"	UND	80	$ 16.701	$ 1.336.080			80	$ 1.336.080	80	$ 1.336.080,00
173012	2,15	ADAPTADOR EMT 3/4"	UND	70	$ 3.498	$ 244.860			70	$ 244.860	70	$ 244.860,00
170538	2,16	SALIDA S1 EMT	UND	6	$ 217.008	$ 1.302.048			6	$ 1.302.048	6	$ 1.302.048,00
170813	2,17	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	36	$ 78.165	$ 2.813.940			36	$ 2.813.940	36	$ 2.813.940,00
		GESTION DE OBRA								-		
	0,1	**Staff de Personal**								-		
		Inspector en seguridad y salud ocupacional SISO. Tecnico Grado 2 - Dedicación 50%	MES	2	$ 1.565.000	$ 3.130.000			2	$ 3.130.000	2	$ 3.130.000,00
		Inspector de Obra Acreditar título técnico Tecnico Grado 2 Dedicación 100%	MES	2	$ 3.130.000	$ 6.260.000			2	$ 6.260.000	2	$ 6.260.000,00
	0,2	**Equipo de trabajo en alturas**								-		
		Equipo de Trabajo en Alturas, Maquinaria para Proteccion de Maderamen	UND	1	$ 3.750.000	$ 3.750.000			1	$ 3.750.000	1	$ 3.750.000,00
	0,3	**Estudios y Certificaciones**								-		
		Rediseño Electrico Interiores	UND	1	$ 5.563.020	$ 5.563.020			1	$ 5.563.020	1	$ 5.563.020,00
		Certificacion Retilap	UND	1	$ 3.421.250	$ 3.421.250			1	$ 3.421.250	1	$ 3.421.250,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**92.117.915**		**-**		**92.117.915**		**92.117.915**
		ADMINISTRACION			**32,50%**	**29.938.322**		**-**		**29.938.322**		**29.938.322**
		UTILIDAD			**5%**	**4.605.896**		**-**		**4.605.896**		**4.605.896**
		TOTAL AU			**37,5%**	**34.544.218**		**-**		**34.544.218**		**34.544.218**
		VALOR TOTAL PRESUPUESTO CON AU				**$ 126.662.133**		**$ -**		**$ 126.662.133**		**$ 126.662.133**

BALANCE ECONOMICO	%	Valor
Valor contratado	100%	126.662.133
Valor actualizado	100%	126.662.133
Valor ejecutado presente acta	100%	126.662.133
Valor ejecutado acumulado hasta esta acta:	100%	126.662.133
Saldo a favor de la entidad:	0%	-
Valor pendiente por ejecutar del contrato:	0%	-

ESTADO DEL ACTA	
Valor contratado	126.662.133
Valor adicion:	$ -
Valor total:	126.662.133
Valor acta a pagar:	$ 126.662.133
% ejecutado presente acta	100%
Valor 'Saldo por ejecutar	$ -
% saldo por ejecutar	0%

VALOR ACTA EN LETRAS/ Son: CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE

EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SUPERVISOR

SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL - GLORIA HELEN RAMIREZ PORTILLO
CONTRATISTA