INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL VILLA DEL CARMEN		NIT:	802.003.356-1
Licencia de Funcionamiento Nº 000237 de Marzo 20 de 2004		DANE:	308001005337

INFORME DE SUPERVISIÓN - OBRAS, REPARACIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS

Contrato No.:	13 2025	Duración:	30 días.	Valor Contrato:	$5.502.570
Fcha Informe:	12/12/2025	Fecha Inicio:	28/10/2025	F. Terminación:	28/11/2025
Contratante:	Alcira Blanco Mercado		Contratista:	Olider Ramos Sotelo	
Cargo:	Rector		Cargo:	Contratista	
C.C. / RUT:	64.515.937		C.C. / NIT:	8.726.698	

Otras modificaciones	SI ☐ NO ☒	Valor final del contrato	SI ☒ NO ☐
Prórrogas	SI ☐ NO ☒	Adiciones	SI ☐ NO ☒
En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones			

OBJETO

OBJETO: Mantenimiento, Adecuación y Pintura de Paredes, Muros, Rejas, Puertas, Ventanas de la Institución. La labor será solo Mano de Obra y de la siguiente forma: 1) Aplicación de pintura en vinilo tipo 1 color verde, previo raspe y resane de paredes y muros con cemento y estuco. 768 m2. 2) Pintura exterior de la institución con vinilo tipo 1 color verde pino, previo raspe y resane. 130.6 m2. 3) Pintura de calados ojo de buey en color blanco vinilo tipo 1. 242.3 m2. 4) Pintura de rejas y protectores en hierro de ⅝ y 12 previo raspado, lijado y anticorrosivo. 100 m2. 5) Pintura en esmalte color caoba puertas en lata de hierro previo raspado y lijado y anticorrosivo. 38.3 m2. 6) Pintura en puertas de madera en color caoba previo raspado y lijado. 32.3 m2. 7) Pintura en ventanas de madera con varilla de hierro color caoba y varillas color negro. 74.3 m2. 8) Pintura en zócalos, en esmalte negro previo raspe y resane. 234.9 m2.

UBICACIÓN

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Institución Educativa Distrital Villa del Carmen en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico.

ANTECEDENTES

La Obra, Mantenimiento o Reparación se realiza en la Institución Educativa Distrital Villa del Carmen, de mejorar la calidad de la Infraestructura así como los Muebles, Equipos y todos los bienes de la institución, para así brindar los materiales y herramientas necesarios para la ejecución de sus actividades.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
1) Aplicación de pintura en vinilo tipo 1 color verde, previo raspe y resane de paredes y muros con cemento y estuco. 768 m2.	Revisado y a satisfacción.
2) Pintura exterior de la institución con vinilo tipo 1 color verde pino, previo raspe y resane. 130.6 m2.	Revisado y a satisfacción.
3) Pintura de calados ojo de buey en color blanco vinilo tipo 1. 242.3 m2.	Revisado y a satisfacción.
4) Pintura de rejas y protectores en hierro de ⅝ y 12 previo raspado, lijado y anticorrosivo. 100 m2.	Revisado y a satisfacción.
5) Pintura en esmalte color caoba puertas en lata de hierro previo raspado y lijado y anticorrosivo. 38.3 m2.	Revisado y a satisfacción.
6) Pintura en puertas de madera en color caoba previo raspado y lijado. 32.3 m2.	Revisado y a satisfacción.
7) Pintura en ventanas de madera con varilla de hierro color caoba y varillas color negro. 74.3 m2.	Revisado y a satisfacción.
8) Pintura en zócalos, en esmalte negro previo raspe y resane. 234.9 m2.	Revisado y a satisfacción.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL VILLA DEL CARMEN	NIT:	802.003.356-1
	Licencia de Funcionamiento Nº 000237 de Marzo 20 de 2004	DANE:	308001005337

INFORME DE SUPERVISIÓN - OBRAS, REPARACIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS

Como supervisor de este Contrato u Orden de Servicio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del mismo.
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el Contrato u Orden, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JAVIER SUAREZ VILLA	FIRMA DEL SUPERVISOR:
CARGO DEL SUPERVISOR: DOCENTE	

Escaneado con CamScanner