ACTA PARCIAL No 1

FACTURA

IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS

NIT 901320275-1
Dirección: CL 32 15 52 BRR EL EDEN
MONTERÍA, Colombia
Correo: jaderdiazsoto@hotmail.com
Teléfono: 3126088836

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 880094594 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S Y ENVIAR SOPORTE

Factura Electrónica de Venta
FEV-36

Emisión: 24/07/2025 15:39:40
Expedición: 24/07/2025 07:14:00
Vencimiento: 24/07/2025
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764079568217 - Período 16/09/2024 - 16/09/2025 del FEV 29 al FEV 50

DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 800096734 - 1
Razón social: MUNICIPIO DE MONTERIA
Dirección: CONTABILIDAD@MONTERIA.GOV.CO, MONTERÍA, Colombia
Teléfono: 7924545
Email: CONTABILIDAD@MONTERIA.GOV.CO

CONDICIONES

Vendedor: Julian David Gómez Murillo
Pedido: N/A
Forma de pago: CONTADO
TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	DESC.	IMP	TOTAL
1		COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-SIM-030-2024 QUE TIENE POR OBJETO EL: DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	1	Unidad	1.178.890.455,38	0,00		1.178.890.455,38
2		ADMINISTRACION 25%	1	Unidad	294.722.613,85	0,00		294.722.613,85
3		UTILIDAD 5%	1	Unidad	58.944.522,77	0,00		58.944.522,77
4		PGIO	1	Unidad	15.325.576,00	0,00		15.325.576,00

Total de Items:	4
Divisa:	COP
Subtotal:	1.547.883.168,00
IVA:	0,00
Ajuste al peso:	0,00
Total a Pagar:	**1.547.883.168,00**

Son: **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MCTE**

CUFE: **a2e4eb050eab45bdbb980cfa137b0242705877bfe471c131dd19c217eebcd5cd0bbdfe122d6f15cd10ba0bbfbd41b249**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio, y en conformidad a la ley1231 de julio 17 de 2008. El cliente firma en señal de aceptación y de haber recibido a entera satisfacción, real materialmente, la mercancía aquí descrita y/oservicio prestado a satisfacción. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el compradorpara firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.Esta factura causara un interés de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fechade vencimiento. Autorizamos a Julián David Gómez Murillo, o a quien represente sus derechos para que reporte a las centrales de riesgo financiero.

Proveedor Tecnológico: Dataico S.A.S. Nit: 901.223.648-8 Nombre del Software: DATAICO

SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901320275	1	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 32 15 52	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1462591832	94182826992	E	2025/02/18	2025/05/06	BANCOLOMBIA	77	$6,678,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Hombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1111145627	ARAYA MARTINEZ ESTEBAN JOSE	25-14	25	$2,409,334	$385,500	EPS002	25	$2,409,334	$96,400	CCF16	25	$2,409,334	$96,400	14-11	25	$2,409,334	$167,700	25	$0	$0
2	CC	1073823142	GONZALEZ PRETELT GRINELLA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1067966215	GUTIERREZ MORALES JOSUAR DAVID	25-14	25	$2,409,334	$385,500	EPS010	25	$2,409,334	$96,400	CCF16	25	$2,409,334	$96,400	14-11	25	$2,409,334	$167,700	25	$0	$0
4	CC	1064817704	HERNANDEZ LUNA WILDER JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC05	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	73431408	IBAÑEZ TORRES DARIO FRANCISCO	25-14	25	$2,409,334	$385,500	EPSC05	25	$2,409,334	$96,400	CCF16	25	$2,409,334	$96,400	14-11	25	$2,409,334	$167,700	25	$0	$0
6	CC	1067839931	LOZANO ALVAREZ CESAR HUMBERTO	231001	25	$2,409,334	$385,500	EPS037	25	$2,409,334	$96,400	CCF16	25	$2,409,334	$96,400	14-11	25	$2,409,334	$167,700	25	$0	$0
7	CC	98762371	PEREZ GARZON JOHN EDISON	230201	25	$3,250,000	$520,000	EPS010	25	$3,250,000	$130,000	CCF16	25	$3,250,000	$130,000	14-11	25	$3,250,000	$226,200	25	$0	$0
8	CC	73209584	PETRO REYES MARIO ALBERTO	230301	25	$4,818,667	$771,000	EPS010	25	$4,818,667	$192,800	CCF16	25	$4,818,667	$192,800	14-11	25	$4,818,667	$335,400	25	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					**$20,553,003**	**$3,289,600**			**$20,553,003**	**$822,400**			**$20,553,003**	**$822,400**			**$20,553,003**	**$1,430,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$3,288,600	$162,400	$0	$3,451,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$385,500	$19,100	$0	$404,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,156,500	$57,100	$0	$1,213,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$998,800	$49,300	$0	$1,048,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$747,800	$36,900	$0	$784,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,430,600	$70,600	$0	$1,501,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,430,600	$70,600	$0	$1,501,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$822,400	$40,600	$0	$863,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	$822,400	$40,600	$0	$863,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$822,400	$40,800	$0	$863,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$2,900	$0	$59,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$226,400	$11,200	$0	$237,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$153,400	$7,600	$0	$161,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$289,200	$14,300	$0	$303,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$96,400	$4,800	$0	$101,200
TOTAL				8	$6,364,000	$314,400	$0	$6,678,400

2025/07/18 11:43 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901320275	1	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 32 15 52	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	14646547	9483304571	E	2025/03/18	2025/05/07	BANCOLOMBIA	50	$4,985,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1116563	ANAYA MARTINEZ ESTEBAN JOSE	25-14	18	$4,734,720	$277,600	EPS002	18	$4,734,720	$69,400	CCF16	18	$1,734,720	$69,400	14-11	18	$1,734,720	$120,800	18	$0	$0
2	CC 1073818142	GONZALEZ PRETELT DANIELLA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC 1067963211	GUTIERREZ MORALES JULIAN DAVID	25-14	18	$1,734,720	$277,600	EPS010	18	$1,734,720	$69,400	CCF16	18	$1,734,720	$69,400	14-11	18	$1,734,720	$120,800	18	$0	$0
4	CC 1068817204	HERNANDEZ LUNA WILBER JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	ES5007	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,105	30	$0	$0
5	CC 73433405	IBAÑEZ TORRES LAURO FRANCISCO	25-14	18	$1,734,720	$277,600	ES5007	18	$1,734,720	$69,400	CCF16	18	$1,734,720	$69,400	14-11	18	$1,734,720	$120,800	18	$0	$0
6	CC 1067870551	LOZANO ALVAREZ CESAR HUMBERTO	231001	18	$1,734,720	$277,600	EPS037	18	$1,734,720	$69,400	CCF16	18	$1,734,720	$69,400	14-11	18	$1,734,720	$120,800	18	$0	$0
7	CC 98762371	PEREZ GARZON JOHN EDISON	230201	18	$2,340,000	$374,400	EPS010	18	$2,340,000	$93,600	CCF16	18	$2,340,000	$93,600	14-11	18	$2,340,000	$162,900	18	$0	$0
8	CC 73202584	PETRO REYES MARIO ALBERTO	230301	18	$3,469,440	$555,200	EPS032	18	$3,469,440	$138,800	CCF16	18	$3,469,440	$138,800	14-11	18	$3,469,440	$241,500	18	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**				**$15,595,320**	**$2,495,600**			**$15,595,320**	**$624,000**			**$15,595,320**	**$624,000**			**$15,595,320**	**$1,085,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$2,495,600	$80,400	$0	$2,576,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$277,600	$9,000	$0	$286,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$832,800	$26,800	$0	$859,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$783,000	$25,200	$0	$808,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$602,200	$19,400	$0	$621,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,085,800	$34,900	$0	$1,120,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,085,800	$34,900	$0	$1,120,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$624,000	$20,100	$0	$644,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	$624,000	$20,100	$0	$644,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$624,000	$20,300	$0	$644,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$1,900	$0	$58,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$163,000	$5,300	$0	$168,300
MUTUAL SER	ES5007	806,008,394	7	2	$126,400	$4,100	$0	$130,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$208,200	$6,700	$0	$214,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$69,400	$2,300	$0	$71,700
TOTAL				8	$4,829,400	$155,700	$0	$4,985,100

2025/07/18 11:44 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901320275	1	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 32 15 52	MONTERIA-CORDOBA	7948234	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	199018877418	948897597	E	2025/04/02	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$2,657,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1116563137	AHAYA MARTINEZ ESTEBAN JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC 1067963251	GUTIERREZ MORALES JULIAN DAVID	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC 7343968	IBAÑEZ TORRES JAIRO FRANCISCO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC 1067839553	LOZANO ALVAREZ CESAR HUMBERTO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC 98762071	PEREZ GARZON JOHN EDISON	230201	30	$1,462,500	$234,000	EPS010	90	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
6	CC 71203844	PETRO REYES MARIO ALBERTO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(6)					$8,580,000	$1,373,000			$8,580,000	$343,500			$8,580,000	$343,500			$8,580,000	$597,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,373,000	$0	$0	$1,373,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$234,000	$0	$0	$234,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$597,300	$0	$0	$597,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$597,300	$0	$0	$597,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$343,500	$0	$0	$343,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$343,500	$0	$0	$343,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$343,500	$0	$0	$343,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$115,500	$0	$0	$115,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				6	$2,657,300	$0	$0	$2,657,300

2025/04/02 03:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901320875	1	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 32 15 52	MONTERIA-CORDOBA	7941214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	29910018710	9488975498	E	2025/05/05	2025/05/04	BANCOLOMBIA	0	$414,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1116563?	ANAYA MARTINEZ ESTEBAN JOSE	25-14	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
2	CC	1067963211	GUTIERREZ MORALES JULIAN DAVID	25-14	7	$332,150	$53,200	EPS010	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
3	CC	1067839981	SOLANO ALVAREZ CESAR HUMBERTO	230101	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
4	CC	9876?371	PEREZ GARZON JOHN EDISON	230201	7	$341,250	$54,600	EPS010	7	$341,250	$13,700	CCF16	7	$341,250	$13,700	14-11	7	$341,250	$23,800	7	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$1,337,700**	**$214,200**			**$1,337,700**	**$53,600**			**$1,337,700**	**$53,600**			**$1,337,700**	**$93,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$214,200	$0	$0	$214,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$53,200	$0	$0	$53,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$106,400	$0	$0	$106,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$54,600	$0	$0	$54,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$93,400	$0	$0	$93,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$93,400	$0	$0	$93,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$53,600	$0	$0	$53,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$53,600	$0	$0	$53,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$53,600	$0	$0	$53,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$27,000	$0	$0	$27,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$13,300	$0	$0	$13,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$13,300	$0	$0	$13,300
TOTAL				4	$414,800	$0	$0	$414,800

2025/05/04 02:21 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901320275	1	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 32 15 52	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1990186176	9488939623	E	2025/05/05	2025/05/04	BANCOLOMBIA	0	$14,385,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	24	$1,800,443	$288,100	EPS005	24	$1,800,443	$72,100	CCF16	24	$1,800,443	$72,100	14-11	24	$1,800,443	$129,600	24	$0	$0
2	CC	10934743	ARCIA MOHAYA EDUARD TONY	231001	24	$4,800,000	$768,000	EPS037	24	$4,800,000	$192,000	CCF16	24	$4,800,000	$192,000	14-11	24	$4,800,000	$324,100	24	$0	$0
3	CC	6887992	BENITEZ MEZA WILLIAN DE JESUS		0	$0	$0	ESS027	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
4	CC	1077188849	BRAVO HERNANDEZ BERNARDE	231001	24	$1,138,800	$182,200	ESS027	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
5	CC	1064982843	CORDERO SIANCA KERY JOHANA	231001	24	$2,400,000	$384,000	EPS037	24	$2,400,000	$96,000	CCF16	24	$2,400,000	$96,000	14-11	24	$2,400,000	$167,100	24	$0	$0
6	CC	1003394475	CORREA ARCIA DARBEL JOSE	230201	24	$1,138,800	$182,200	ESS027	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
7	CC	1012273463	DAVID NEGRETE ANDRES	230301	24	$2,277,600	$364,500	EPS037	24	$2,277,600	$91,200	CCF16	24	$2,277,600	$91,200	14-11	24	$2,277,600	$158,600	24	$0	$0
8	CC	1003201657	GOMEZ CORO JOSE CARLOS	230301	24	$1,138,800	$182,200	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
9	CC	6874118	GOMEZ AVILA JOSE GABRIEL		0	$0	$0	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
10	CC	1067921664	GOMEZ MURILLO JULIAN DAVID	230301	24	$1,138,800	$182,200	EPS010	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
11	CC	1110555561	GONZALEZ OVIEDO ANDRES FELIPE	230301	24	$2,277,600	$364,500	EPS005	24	$2,277,600	$91,200	CCF16	24	$2,277,600	$91,200	14-11	24	$2,277,600	$158,600	24	$0	$0
12	CC	7575057	GUERRA VELASQUEZ GERARDO GABRIEL	231001	24	$1,138,800	$182,200	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
13	CC	15044151	GUERRA BETIN LUIS MANUEL	230201	24	$2,000,000	$320,000	MIH002	24	$2,000,000	$80,000	CCF16	24	$2,000,000	$80,000	14-11	24	$2,000,000	$139,300	24	$0	$0
14	CC	77175072	GUERRERO MIRANDA LENIN SAMIR	23-14	24	$2,000,000	$320,000	EPS037	24	$2,000,000	$80,000	CCF16	24	$2,000,000	$80,000	14-11	24	$2,000,000	$139,300	24	$0	$0
15	CC	71432408	ISAACZ TORRES JAROY FRANCISCO	23-14	30	$7,609,750	$417,600	ESS027	30	$7,609,750	$13,200	CCF16	30	$2,609,750	$13,200	14-11	30	$2,609,750	$181,700	30	$0	$0
16	CC	1003082345	ISAAC GARCIA WAVERLY	230301	24	$1,138,800	$182,200	ESS027	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
17	CC	1066747295	MARTINEZ RUIZ EDISON JOSE	230301	24	$1,138,800	$182,200	EPS043	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
18	CC	1067844462	MORELO CORDERO JUAN FRANCISCO	230201	24	$1,138,800	$182,200	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
19	CC	1010143797	MURILLO BASTIDAS ANGELICA MARIA	230201	24	$1,138,800	$182,200	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
20	CC	1067279	NORIEGA BETANCOURT CARLOS AUGUSTO	230301	24	$1,138,800	$182,200	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
21	CC	1065273127	NUÑEZ PERNIDO ADALBERTO DE JESUS	230301	24	$2,277,600	$364,500	EPS043	24	$2,277,600	$91,200	CCF16	24	$2,277,600	$91,200	14-11	24	$2,277,600	$158,600	24	$0	$0
22	CC	1064946	PADILLA HERRAN OSCAR MAURICIO	23-14	24	$2,400,000	$384,000	EPS037	24	$2,400,000	$96,000	CCF16	24	$2,400,000	$96,000	14-11	24	$2,400,000	$167,100	24	$0	$0
23	CC	1067008169	PELAYO ALMANZA VALERIA ANDREA	23-14	24	$1,138,800	$182,200	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
24	CC	72203584	PETRO REYES MARIO ALBERTO	230201	30	$3,179,150	$508,700	EPS037	30	$3,179,150	$127,200	CCF16	30	$3,179,150	$127,200	14-11	30	$3,179,150	$221,300	30	$0	$0
25	CC	1067945754	SOTO DURANGO JORGE ANIBAL	230301	24	$4,800,000	$768,000	ESS027	24	$4,800,000	$192,000	CCF16	24	$4,800,000	$192,000	14-11	24	$4,800,000	$334,100	24	$0	$0
Total	**Afiliados(25)**					**$44,487,743**	**$7,257,200**			**$44,487,743**	**$2,020,800**			**$44,487,743**	**$2,020,800**			**$44,487,743**	**$3,392,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$7,257,200	$0	$0	$7,257,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,516,600	$0	$0	$1,516,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,250,800	$0	$0	$1,250,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,622,900	$0	$0	$3,622,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$866,900	$0	$0	$866,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$3,315,900	$0	$0	$3,315,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$3,315,900	$0	$0	$3,315,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,906,100	$0	$0	$1,906,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	$1,906,100	$0	$0	$1,906,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$1,906,100	$0	$0	$1,906,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$45,600	$0	$0	$45,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$80,000	$0	$0	$80,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$465,600	$0	$0	$465,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$773,600	$0	$0	$773,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$136,800	$0	$0	$136,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$241,200	$0	$0	$241,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$163,300	$0	$0	$163,300
TOTAL				25	$14,385,300	$0	$0	$14,385,300

2025/05/04 08:08 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901120275	1	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 32 15 52	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	229018870	9438941053	E	2025/06/04	2025/06/02	BANCOLOMBIA	0	$3,547,380

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1067960041	ALVAREZ GARCES MARIA CAMILA	230101	6	$480,111	$72,100	EPS045	6	$495,111	$18,100	CCF16	6	$480,111	$18,100	14-11	6	$480,111	$35,400	6	$0	$0
2	CC 1093476763	ARCIA NOHAVA EDUARD TONI	230101	6	$1,200,000	$192,000	EPS037	6	$1,200,000	$48,000	CCF16	6	$1,200,000	$48,000	14-11	6	$1,200,000	$83,400	6	$0	$0
3	CC 6887952	BENITEZ MEZA WILLIAM DE JESUS		0	$0	$0	ESS027	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
4	CC 1077888889	BRAVO HERNANDEZ BERNABE	231001	6	$284,700	$45,600	ESS027	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
5	CC 1064982843	CORDERO SIMANCA KENY JOHANA	231001	6	$600,000	$96,000	EPS037	6	$600,000	$24,000	CCF16	6	$600,000	$24,000	14-11	6	$600,000	$41,800	6	$0	$0
6	CC 1003397473	CORREA ARCIA DANIEL JOSE	230201	6	$284,700	$45,600	ESS027	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
7	CC 1033373413	DAVID MEDRETE ANDRES	230101	6	$569,400	$91,200	EPS037	6	$569,400	$22,800	CCF16	6	$569,400	$22,800	14-11	6	$569,400	$39,700	6	$0	$0
8	CC 1033301897	GOMEZ LOBO JOSE CARLOS	230101	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
9	CC 6874118	GOMEZ AVILA JOSE GABRIEL		0	$0	$0	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
10	CC 1067923644	GOMEZ MURILLO JULIAN DAVID	230101	6	$284,700	$45,600	EPS010	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
11	CC 1110559811	GONZALEZ OVIEDO ANDRES FELIPE	230101	6	$569,400	$91,200	EPS005	6	$569,400	$22,800	CCF16	6	$569,400	$22,800	14-11	6	$569,400	$39,700	6	$0	$0
12	CC 78750757	GUERRA VELASQUEZ GERARDO GABRIEL	231001	6	$284,700	$45,600	EPS010	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
13	CC 1064431151	GUERRA BELTH LUIS MANUEL	230201	6	$500,000	$80,000	MINO03	6	$500,000	$20,000	CCF16	6	$500,000	$20,000	14-11	6	$500,000	$34,800	6	$0	$0
14	CC 77175072	GUERRERO MIRANDA LENIN SAMIR	26-14	6	$500,000	$80,000	EPS037	6	$500,000	$20,000	CCF16	6	$500,000	$20,000	14-11	6	$500,000	$34,800	6	$0	$0
15	CC 7543408	IBAÑEZ TORRES MIRO FRANCISCO	25-14	6	$569,400	$91,200	ESS027	6	$569,400	$22,800	CCF16	6	$569,400	$22,800	14-11	6	$569,400	$39,700	6	$0	$0
16	CC 1003082345	ISAAC GARCIA MAVERLY	230201	6	$284,700	$45,600	ESS027	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
17	CC 1064747395	MARTINEZ RUIZ EDINSON JOSE	230101	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
18	CC 1067846952	MORELO CORDERO JUAN FRANCISCO	230201	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
19	CC 1010143797	MURILLO BASTIDAS ANGELICA MARIA	230201	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
20	CC 15612229	NORIEGA BETANCOURT CARLOS AUGUSTO	230101	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
21	CC 1065373127	NUÑEZ PINEDO ADALBERTO DE JESUS	230101	6	$569,400	$91,200	EPS041	6	$569,400	$22,800	CCF16	6	$569,400	$22,800	14-11	6	$569,400	$39,700	6	$0	$0
22	CC 15646488	PADILLA HERRAN OSCAR MAURICIO	25-14	6	$600,000	$96,000	EPS037	6	$600,000	$24,000	CCF16	6	$600,000	$24,000	14-11	6	$600,000	$41,800	6	$0	$0
23	CC 1065000369	PELAYO ALMANZA VALERIA ANDREA	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
24	CC 7202984	PEREZ REYES MARIO ALBERTO	230101	6	$711,750	$113,900	EPS037	6	$711,750	$28,500	CCF16	6	$711,750	$28,500	14-11	6	$711,750	$49,600	6	$0	$0
25	CC 1067845754	SOTO DURANGO JORGE ANIBAL	230201	6	$1,200,000	$192,000	ESS027	6	$1,200,000	$48,000	CCF16	6	$1,200,000	$48,000	14-11	6	$1,200,000	$83,600	6	$0	$0
Total		**Afiliados(25)**			$11,171,161	$1,788,400			$11,740,561	$470,000			$11,740,561	$470,000			$11,740,561	$818,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$1,788,400	$0	$0	$1,788,400
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	4	$379,200	$0	$0	$379,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$312,800	$0	$0	$312,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$879,600	$0	$0	$879,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$216,800	$0	$0	$216,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$818,900	$0	$0	$818,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$818,900	$0	$0	$818,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$470,000	$0	$0	$470,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	$470,000	$0	$0	$470,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$470,000	$0	$0	$470,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$11,400	$0	$0	$11,400
POSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$20,000	$0	$0	$20,000
MUTUAL SER	ESS207	806,008,394	7	6	$116,400	$0	$0	$116,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$190,100	$0	$0	$190,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$34,200	$0	$0	$34,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$40,900	$0	$0	$40,900
TOTAL				25	$3,547,300	$0	$0	$3,547,300

2025/06/02 10:48 AM

Alcaldía de

OBJETO DEL CONTRATO

AIU-PGIO

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$1.938.456.335,00		
TERMINO DE EJECUCION DE OBRA (MESES)	1,00	MESES	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	26,00		

A. ADMINISTRACION

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	DISPONIBILIDAD EN OBRA (MESES)	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL
A		B	C	D	E	F = A * B * C * D * E
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						
1	Director de Obra	50%	$ 7.117.500,00	1,6000	1,0	$ 5.694.000,00
2	Residente de Obra	100%	$ 6.000.000,00	1,6100	1,0	$ 19.320.000,00
1	Ing Electrico	60%	$ 4.745.000,00	1,6100	1,0	$ 4.583.670,00
1	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Estructuras	60%	$ 4.745.000,00	1,6100	1,0	$ 4.583.670,00
1	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Hidraulica	60%	$ 4.745.000,00	1,6100	1,0	$ 4.583.670,00
1	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Geotecnia	60%	$ 4.745.000,00	1,6100	1,0	$ 4.583.670,00
1	Trabajador(a) Social	100%	$ 3.000.000,00	1,6100	1,0	$ 4.830.000,00
1	Profesional SG-SST	100%	$ 3.000.000,00	1,6100	1,0	$ 4.830.000,00
1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
2	TOPOGRAFO	100%	$ 2.500.000,00	1,6200	1,0	$8.100.000,00
2	CADENEROS	100%	$ 1.423.500,00	1,8200	1,0	$5.181.540,00
1	MAESTRO GENERAL	100%	$ 1.423.500,00	1,6200	1,0	$2.306.070,00
2	INSPECTOR DE OBRAS	100%	$ 1.423.500,00	1,7300	1,0	$4.925.310,00
2	ALMACENISTA	100%	$ 1.423.500,00	1,7700	1,0	$5.039.190,00
3	PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	100%	$ 1.423.500,00	1,7500	1,0	$7.473.375,00
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO						
3	CONDUCTOR	100%	$ 1.423.500,00	1,7500	1,0	$7.473.375,00
1	CONTADOR	50%	$ 4.501.107,00	1,6000	1,0	$3.600.885,00
						$97.108.426,00

2. GASTOS OPERACIONALES

CAMPAMENTO

DESCRIPCION	AREA (M2)	COSTO ($/M2.MES)	COSTO MES	DURACION MESES	VALOR ($)
Campamento de obra para depósito de materiales, equipos, exclusivo para obra	503,00	$ 8.000	$ 4.024.000	1,0	$4.024.000,00
Campamento oficina para personal y atención al público, incluye servicios públicos provisionales	120,00	$ 30.000	$ 3.600.000	1,0	$3.600.000,00

OTROS GASTOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO MES	CANTIDAD/ DEDICACION	DURACION MESES	VALOR ($)
Mantenimientos, Equipos, Herramientas	3	$ 2.000.000	1,0000	1,0	$6.000.000,00
Registro Fotografico y/o Videos	3	$ 350.000	1,0000	1,0	$1.050.000,00
Gastos de mobiliario, papeleria, fotocopias.	3	$ 750.000	1,0000	1,0	$2.250.000,00
Sotfware/Hardware para obra	1	$ 200.000	1,0000	1,0	$200.000,00
Vehiculo Campero 4x4 min 2000cc	3	$ 8.000.000	1,0000	1,0	$24.000.000,00
Equipo de topografia	2	$ 5.000.000	1,0000	1,0	$10.000.000,00
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES					$ 51.124.000,00
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN (GOP)					$148.232.426,00
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO					

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

3.1 IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN	VR. BASE	IMPUESTO %	VALOR ($)
CONTRIBUCION DE OBRAS PUBLICAS	$2.545.193.168,00	5,00%	$127.259.658,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE CORDOBA	$2.545.193.168,00	2,00%	$50.903.863,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	$2.545.193.168,00	1,00%	$25.451.932,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	$2.545.193.168,00	2,00%	$50.903.863,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	$2.545.193.168,00	2,00%	$50.903.863,00
TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	$2.545.193.168,00	1,00%	$25.451.932,00
SUBTOTAL IMPUESTOS			$330.875.111,00

3.2 GARANTIAS

	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ($)
G.UNICA	CUMPLIMIENTO	
	ANTICIPO	
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$5.508.700
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
SUBTOTAL GARANTÍAS		$5.508.700,00
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS		$336.383.811,00
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO		17,35%

5. ADMINISTRACION (1 + 2 + 3)		$581.539.054,00
6. ADMINISTRACION (4 / 5)		30,00%
7. IMPREVISTOS		
8. IMPREVISTOS		
9. UTILIDAD		$0,00
10. UTILIDAD		0,00%
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)		$581.539.054,00
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	SUMATORIA DE (A+I+U)	30,00%

PRE ACTA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE PRE ENTREGA	
CODIGO	VERSIÓN	
SI-SUP-F-037	1	

ACTA DE PRE ENTREGA

CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024
CONTRATISTA	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS
OBJETO	DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	BUSERCO SAS
INTERVENTORIA No.	CMA-SIM-035-2024
APOYO A LA SUPERVISION	RODRIGO MORENO PAEZ
FECHA FINAL	07 DE MAYO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	06 DE MAYO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICION ORIGINAL	CANTIDAD PROYECTADA PARA COBRO	CANTIDAD VERIFICADA
1.00	**OBRAS PRELIMINARES**				
1.17	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE DESISTALACION E INSTALACION, LIMPIEZA DE MANCHAS CON PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y MAQUINA A PRESION.	UND	16.00	16.00	16.00
1.20	MANTENIMIENTO DE GABINETE DE RED CONTRA INCENDIO	UND	1.00	1.00	1.00
4.00	**ADECUACION DEL TERRENO**				
4.03	S/I DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA BLANCA E=2,5MM	M2	72.00	72.00	72.00
9.00	**RED DE DESAGUES**				
9.02	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	24.00	24.00	24.00
9.03	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	28.00	28.00	28.00
9.04	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	21.00	21.00	21.00
10.00	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
10.04	S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUYE GRIFERIA PUSH	UND	14.00	2.00	2.00
10.06	S/I DE GRIFERIA TELEDUCHA. INCLUYE ACCESORIOS	UND	40.00	2.00	2.00
10.07	S/I DE GRIFERIA PARA APARATOS SANITARIOS (INODOROS, ORINALES, LAVAMANOS) Y DUCHAS.	UND	111.00	5.00	5.00
10.08	S/I DE TAPA Y ASIENTO PARA SANITARIO	UND	52.00	5.00	5.00
10.10	S/I DE VALVULA PUSH ANTIVANDALICA PARA SANITARIOS Y ORINALES	UND	5.00	5.00	5.00
10.11	S/I DE GRIFERÍA Y VALVULA PUSH PARA LAVAMANOS	UND	7.00	7.00	7.00
11.00	**ELECTRICO**				
11.01	S/I DE TOMACORRIENTE A 110V NORMAL . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	196.00	29.00	29.00
11.02	S/I DE TOMACORRIENTE A 220V CON TOMA MIRADA CHINA . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	10.00	1.00	1.00
11.03	S/I DE SWICHE SENCILLO .	UND	143.00	8.00	8.00
11.04	S/I DE SWICHE DOBLE.	UND	58.00	18.00	18.00
11.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 24W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	104.00	4.00	4.00
11.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	48.00	8.00	8.00
11.07	S/I DE LAMPARA LED T8 HERMÉTICA 2X18W COLOR BLANCO	UND	273.00		

ACTA DE PRE ENTREGA

CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024
CONTRATISTA	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS
OBJETO	DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	BUSERCO SAS
INTERVENTORIA No.	CMA-SIM-035-2024
APOYO A LA SUPERVISION	RODRIGO MORENO PAEZ
FECHA FINAL	07 DE MAYO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	06 DE MAYO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICION ORIGINAL	CANTIDAD PROYECTADA PARA COBRO	CANTIDAD VERIFICADA
11.08	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI 20 AMP USO INTERIOR/EXTERIOR	UND	31.00	6.00	6.00
11.09	FOCO REFLECTOR LED EXTERIOR 50W	UND	25.00	4.00	4.00
11.16	S/I DE VENTILADOR TIPO KDK O SIMILAR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	87.00	68.00	68.00
11.21	S/I DE BOMBILLA SUPERLED DE 50W, LUZ BLANCA, 6500K	UND	25.00	5.00	5.00
11.23	LAMPARA LED T8 2X10W 6400K COLOR BLANCO	UND	38.00	38.00	38.00
12.00	**RED DE ACUEDUCTOS Y ABASTOS**				
12.01	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	53.00	53.00	53.00
13.00	**PUERTAS Y VENTANAS**				
13.11	S/I PUERTA BATIENTE TIPO P2 - METALICA (0,9MX2,40M)	UND	2.00	2.00	2.00
13.12	S/I CERROJO TIPO LLAVE-MARIPOSA PARA PUERTAS	UND	10.00	10.00	10.00
17.00	**CARPINTERIA METALICA**				
17.01	REJILLA DE 0,30X1,70 EN PLATINA 1X3/16 Y ANGULO DE 1 1/2 @ 2CM	UND	2.00	2.00	2.00

Nota 1: Las cantidades verificadas en campo y que se indican en la presente acta, corresponden única y exclusivamente a las que, por su misma naturaleza visiblemente son susceptibles de medición.

Nota 2: El porcentaje de ejecución del Contrato referenciado a fecha de la presente visita, corresponde al 60,82**%.**

Nota 3: Se hace la salvedad que la presente acta, de ninguna manera constituye el acta final del contrato, sino que, se hace con antelación a la fecha de tramite del ACTA PARCIAL del contrato objeto de estudio con el fin de verificar cantidades y, en todo caso, como parte de la **acción de mejora propuesta en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal** de Montería el 9 de mayo de 2023.

Se firma por los que en ella intervinieron:

IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

BUSERCO SAS
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

RODRIGO MORENO
Apoyo a la supervisión

Reviso : Hugo Martinez - Apoyo a la supervisión.

ACTA LITERAL PARCIAL No 1

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	03	06/05/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	IBÉRICA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS.
OBJETO DEL CONTRATO	DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
VALOR	El valor de este contrato es la suma DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($2.561.744.192,00) ETAPA 1: DIAGNOSTICO $16.551.024,00 ETAPA 2: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN $2.545.193.168,00
No. CDP	24001498 (24/05/2024)
No. CRP	24002448 (16/12/2024)
No. CDP	25000813 (21/02/2025)
No. CRP	25000619 (21/02/2025)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo para la ejecución del objeto contractual de la presente modalidad de selección es de CUATRO (04) MESES, hasta el 07 de mayo de 2025, plazo que se contará a partir de la fecha del acta de inicio. Lo anterior, dividido así: **ETAPA 1 – DIAGNOSTICO**: El plazo para la ejecución es de TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio de esta etapa.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	03	06/05/2025

	ETAPA 2 – MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN: El plazo para la ejecución es de UN (01) MES, plazo que se contará a partir de la fecha del acta de inicio de esta etapa. (Según Modificatorio No.1)
FECHA DE INICIO	07 DE ENERO DE 2025
FECHA FINAL	07 DE MAYO DE 2025
PLAZO ETAPA 2	UN (01) MES contados a partir de fecha final FASE 1
FECHA DE INICIO ETAPA 2:	07 DE ABRIL DE 2025
FECHA FINAL ETAPA 2:	07 DE MAYO DE 2025
INTERVENTOR	BUSERCO SAS
PERIODO A COBRAR	07/04/2025 – 06/05/2025

En la ciudad de Montería a los seis (06) días del mes de mayo del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **IBÉRICA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES P y A SAS**, representado legalmente por **JULIÁN DAVID GÓMEZ MURILLO**, el interventor **BUSERCO SAS**, representado legalmente por **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA**, la Secretaria de Infraestructura **IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado por el Ing. **RODRIGO MORENO PAEZ,** con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. Las actividades ejecutadas en el contrato de Obra No. **LP-SIM-030-2024**, en el periodo del 07/04/2025 al 06/05/2025, representa un avance con respecto a la etapa 2 del 60.82%, y, en consecuencia, presenta un porcentaje de avance con respecto al total del contrato del 60,42%.

2. El valor de la presente **ACTA PARCIAL N° 1** es de **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 1.547.883.168,00),** equivalente a un 60.82% del valor correspondiente a la ETAPA 2 – MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, como precisa la **CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO.** Así mismo, el % de avance ejecutado acumulado a la fecha es de 61.07%.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**03**	**06/05/2025**

Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor del Contrato	**$2.561.744.192,00**		
Valor de la Etapa 1	$16.551.024,00		
Acta Final Etapa 1		$16.551.024,00	En trámite
Valor de la Etapa 2	$2.545.193.168,00		
Acta Parcial N°1		$1.547.883.168,00	En trámite
Saldo por ejecutar		**$997.310.000,00**	
BALANCE	$2.561.744.192,00	$2.561.744.192,00	

3. Una vez revisado y verificado el informe de ejecución del periodo a cobrar, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas y por lo tanto es procedente el pago de la presente acta parcial.

4. El contratista de obra declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

ABRIL DE 2025						
No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
1	Mario Alberto Petro Reyes	73.203.584	Director de Obra	50%	3.179.150	9488939623
2	Jorge Aníbal Soto Durango	1.067.945.754	Residente de Obra	100%	4.800.000	9488939623
3	Eduard Tony Arcia Nohava	10.934.763	Residente de Obra	100%	4.800.000	9488939623

4	Andrés Felipe Gonzales Oviedo	1.110.555.511	Profesional área de estructuras	60%	2.277.600	9488939623
5	Jairo Francisco Ibáñez Torres	73.432.408	Profesional área de hidráulica	60%	2.609.750	9488939623
6	Andros David Negrete	1.033.373.613	Profesional área geotécnica	60%	2.277.600	9488939623
7	Adalberto de Jesús Núñez Peinado	1.065.373.127	Profesional área eléctrica	60%	2.277.600	9488939623
8	Keny Johana Cordero Simanca	1.064.982.843	Profesional área social	100%	2.400.000	9488939623
9	Oscar Mauricio Padilla Herran	15.646.468	Profesional área SST	100%	2.400.000	9488939623
10	Lenin Samir Guerrero Miranda	77.175.072	Topógrafo	100%	2.000.000	9488939623
11	Luis Manuel Guerra Betin	15.044.151	Topógrafo	100%	2.000.000	9488939623
12	Bernabé Bravo Hernández	10.778.889	Cadenero	100%	1.138.800	9488939623
13	Daniel José Correa Arcia	1.003.397.475	Cadenero	100%	1.138.800	9488939623
14	Carlos Augusto Noriega Betancourt	15.612.279	Maestro General	100%	1.138.800	9488939623
15	José Carlos Gómez Lobo	1.003.001.657	Inspector de Obra	100%	1.138.800	9488939623
16	Valeria Andrea Pelayo Almanza	1.065.008.369	Inspector de Obra	100%	1.138.800	9488939623
17	Mayerly Isaac García	1.003.082.345	Almacenista	100%	1.138.800	9488939623
18	Angelica Maria Murillo Bastidas	1.010.143.797	Almacenista	100%	1.138.800	9488939623
19	Gerardo Gabriel Guerra Velásquez	78.750.757	Personal de servicios de vigilancia	100%	1.138.800	9488939623
20	Juan Francisco Morelo Cordero	1.067.846.932	Personal de servicios de vigilancia	100%	1.138.800	9488939623
21	Édison José Martínez Ruiz	1.066.747.295	Personal de servicios de vigilancia	100%	1.138.800	9488939623
22	William de Jesús Benítez Mesa	6.887.992	Conductor	100%	1.138.800	9488939623
23	Julián David Gómez Murillo	1.067.921.644	Conductor	100%	1.138.800	9488939623
24	José Gabriel Gómez Ávila	6.874.118	Conductor	100%	1.138.800	9488939623
25	María Camila Agamez Garces	1.067.960.041	Contador	50%	1.800.443	9488939623

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-003	03	06/05/2025

No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
1	Mario Alberto Petro Reyes	73.203.584	Director de Obra	50%	711.750	9488941053
2	Jorge Aníbal Soto Durango	1.067.945.754	Residente de Obra	100%	1.200.000	9488941053
3	Eduard Tony Arcia Nohava	10.934.763	Residente de Obra	100%	1.200.000	9488941053
4	Andrés Felipe Gonzales Oviedo	1.110.555.511	Profesional área de estructuras	60%	569.400	9488941053
5	Jairo Francisco Ibáñez Torres	73.432.408	Profesional área de hidráulica	60%	569.400	9488941053
6	Andros David Negrete	1.033.373.613	Profesional área geotécnica	60%	569.400	9488941053
7	Adalberto de Jesús Núñez Peinado	1.065.373.127	Profesional área eléctrica	60%	569.400	9488941053
8	Keny Johana Cordero Simanca	1.064.982.843	Profesional área social	100%	600.000	9488941053
9	Oscar Mauricio Padilla Herran	15.646.468	Profesional área SST	100%	600.000	9488941053
10	Lenin Samir Guerrero Miranda	77.175.072	Topógrafo	100%	500.000	9488941053
11	Luis Manuel Guerra Betin	15.044.151	Topógrafo	100%	500.000	9488941053
12	Bernabé Bravo Hernández	10.778.889	Cadenero	100%	284.700	9488941053
13	Daniel José Correa Arcia	1.003.397.475	Cadenero	100%	284.700	9488941053
14	Carlos Augusto Noriega Betancourt	15.612.279	Maestro General	100%	284.700	9488941053
15	José Carlos Gómez Lobo	1.003.001.657	Inspector de Obra	100%	284.700	9488941053
16	Valeria Andrea Pelayo Almanza	1.065.008.369	Inspector de Obra	100%	284.700	9488941053
17	Mayerly Isaac García	1.003.082.345	Almacenista	100%	284.700	9488941053
18	Angélica María Murillo Bastidas	1.010.143.797	Almacenista	100%	284.700	9488941053
19	Gerardo Gabriel Guerra Velásquez	78.750.757	Personal de servicios de vigilancia	100%	284.700	9488941053
20	Juan Francisco Morelo Cordero	1.067.846.932	Personal de servicios de vigilancia	100%	284.700	9488941053
21	Édison José Martínez Ruiz	1.066.747.295	Personal de servicios de vigilancia	100%	284.700	9488941053
22	William de Jesús Benítez Mesa	6.887.992	Conductor	100%	284.700	9488941053

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

23	Julián David Gómez Murillo	1.067.921.644	Conductor	100%	284.700	9488941053
24	José Gabriel Gómez Ávila	6.874.118	Conductor	100%	284.700	9488941053
25	María Camila Agamez Garces	1.067.960.041	Contador	50%	450.111	9488941053

6. Que el interventor certifica que el contratista de obra aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

No. Póliza	No. Del Anexo	Fecha del amparo	
		Desde	Hasta
540-47-994000033677	1	02/12/2024	07/05/2030
540-74-994000007046	1	29/03/2025	04/04/2025
540-47-994000033677	2	07/01/2025	07/05/2030
540-74-994000007046	2	04/04/2025	08/05/2025

7. La Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de interventoría manifiesta que, dado que los contratistas de obra e interventoría avalan los numerales relacionados anteriormente, y es procedente suscribir la presente acta parcial No.1.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron

JULIÁN DAVID GÓMEZ MURILLO
IBÉRICA ING. Y CONST. P&A SAS
Contratista de Obra
Representante Legal

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
BUSERCO SAS
Interventoría
Representante Legal

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

RODRIGO MORENO
Apoyo a la supervisión

Elaboró: Andres Villalba – Director de Interventoria
Revisó: Khalil Petro – Contratista SIM
Kelly Arteaga – Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

ACTA FINAL NUMERICA
DIAGNOSTICO

	CONTRATO DE OBRA No. LP-SIM-033-2024	FECHA DE INICIO:	ENERO 07 DE 2025	**ACTA FINAL DEL DIAGNOSTICO**
	OBJETO: DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO INICIAL:	UN (1) MESES	
		FECHA FINAL:	07 DE FEBRERO DE 2025	
	CONTRATISTA: IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P&A SAS	PRORROGA No. 1:	05 DE FEBRERO DE 2025	PERIODO DEL ACTA:
	REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN DAVID GÓMEZ MURILLO	NUEVA FECHA FINAL:	06 DE ABRIL DE 2025	ENERO 07 DE 2025 - ABRIL 06 DE 2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SIM-035-2024	VALOR INICIAL CONTRACTUAL	16.551.024,00	
CÓDIGO: SI-SUP-005	INTERVENTOR: BUSERCO SAS	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	16.551.024,00	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
ACTA FINAL DEL DIAGNOSTICO	REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	% FISICO EJECUTADO :	100%	MAYO 06 DE 2025

	CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIO N°1 (PRORROGA N°1)				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°1				PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO	
ITEM	CARGO / OFICIO	CANT	COSTOS DE PERSONAL X MES	PARTIC (h-mes)	No. DE MESES	VALOR PARCIAL	CANT	PARTIC (h-mes)	No. DE MESES	VALOR PARCIAL	CANT	PARTIC (h-mes)	No. DE MESES	VALOR PARCIAL	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR
1	PERSONAL PROFESIONAL																	
1,01	Director De Consultoria	1,00	$5.782.400,00	10%	1,00	$578.240,00	1,00	3,33%	3	$ 578.240,00	1,00	3,33%	3	$ 578.240,00	100,00%	$ 578.240,00	100,00%	$ 578.240,00
1,02	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Estructuras	1,00	$3.900.000,00	30%	1,00	$1.170.000,00	1,00	10,00%	3	$ 1.170.000,00	1,00	10,00%	3	$ 1.170.000,00	100,00%	$ 1.170.000,00	100,00%	$ 1.170.000,00
1,03	Ingeniero Civil	1,00	$2.891.200,00	35%	1,00	$1.011.920,00	1,00	11,67%	3	$ 1.011.920,00	1,00	11,67%	3	$ 1.011.920,00	100,00%	$ 1.011.920,00	100,00%	$ 1.011.920,00
1,04	Ingeniero Electricista	1,00	$2.891.200,00	35%	1,00	$1.011.920,00	1,00	11,67%	3	$ 1.011.920,00	1,00	11,67%	3	$ 1.011.920,00	100,00%	$ 1.011.920,00	100,00%	$ 1.011.920,00
1,05	Arquitecto	1,00	$2.891.200,00	35%	1,00	$1.011.920,00	1,00	11,67%	3	$ 1.011.920,00	1,00	11,67%	3	$ 1.011.920,00	100,00%	$ 1.011.920,00	100,00%	$ 1.011.920,00
1,06	Abogado	1,00	$2.891.200,00	20%	1,00	$578.240,00	1,00	6,67%	3	$ 578.240,00	1,00	6,67%	3	$ 578.240,00	100,00%	$ 578.240,00	100,00%	$ 578.240,00
																COSTO DE PERSONAL = FACTOR MULTIPLICADOR =		$5.362.240,00
																TOTAL COSTO DE PERSONAL (CP) =		2,14
																		$11.475.194,00

2 COSTOS ENSAYOS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
2,01	ESTUDIOS DE SUELOS	UNO	1,00	$1.587.968,00	$1.587.968,00

OTROS COSTO (CEN) =	$1.587.968,00
SUBTOTAL CP + CE + CEN	$13.063.160,00

3 COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	BASE GRAVABLE	SUBTOTAL
3,01	Estampilla RTE ICA 1%	%	1,0%	$13.063.160,00	$130.632,00
3,02	Estampilla JUSTICIA FAMILIAR 2%	%	2,0%	$13.063.160,00	$261.263,00
3,03	Estampilla UNIVERSIDAD DE CORDOBA 2%	%	2,0%	$13.063.160,00	$261.263,00
3,04	Estampilla PROCULTURA 1%	%	1,0%	$13.063.160,00	$130.632,00
3,05	Estampilla ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera 3.850 UVT $181.260.250)	%	2,0%	NO APLICA	$0,00
3,06	Estampilla PRODEPORTES 1%	%	1,0%	$13.063.160,00	$130.632,00
3,07	Polizas	%	0,7%	$13.063.160,00	$91.442,00
3,08	IVA	%	19,0%	$13.063.160,00	$2.482.000,00
				OTROS COSTO (CIL) =	$3.487.864,00
				NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 16.551.024,00

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL: DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($ 16.551.024,00)

EL RECIBO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS EJECUTADAS NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD Y DE LAS OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CITADO CONTRATO DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES Y SUS RESPECTIVAS CANTIDADES, PLASMADAS PARA COBRO EN LA PRESENTE ACTA FINAL CORRESPONDEN, A LAS DESARROLLADAS AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE ABRIL DE 2025.

LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA.

EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA SE REALIZARÁ CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON LA QUE LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA REALIZAN LAS MEDICIONES EN CAMPO Y LAS REVISIONES EFECTUADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, QUE DEBEN CORRESPONDER CON LAS CALCULADAS EN LAS MEMORIAS DE CANTIDADES

EL RECIBO FINAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, DE LAS OBRAS EJECUTADAS NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD Y DE LAS OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO DE OBRA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, A LOS SEIS (06) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.

TOTAL NETO A PAGAR:

SON: DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($ 16.551.024,00)

Elaboró
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P&A SAS
RL. JULIAN DAVID GÓMEZ MURILLO
RUT 901320275-1
CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
BUSERCO SAS
RL. ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
RUT 900605360-4
INTERVENTORIA

Revisó: Rodrigo Hoyos Paez - Apoyo a la Supervisor-
Hugo Martinez - Coordinador SIM

ACTA PARCIAL No 1
NUMERICA

	CONTRATO DE OBRA No. LP-SIM-030-2024	FECHA DE INICIO:	ENERO 07 DE 2025	**ACTA PARCIAL No. 1**
	OBJETO: DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO:	CUATRO (4) MESES	
	CONTRATISTA: IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P&A SAS	FECHA FINAL:	07 DE MAYO DE 2025	PERIODO DEL ACTA:
	REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN DAVID GÓMEZ MURILLO	VALOR INICIAL CONTRACTUAL :	$ 2.545.193.168,00	ABRIL 07 DE 2025 - MAYO 06 DE 2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SIM-035-2024	VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 1.547.883.168,00	
CÓDIGO: SI-SUP-005	INTERVENTOR: BUSERCO SAS	% FISICO EJECUTADO :	60,82%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
ACTA PARCIAL DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA			MAYO 06 DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA PARCIAL No 1		ACUMULADO		% ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR. UNITARIO	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR TOTAL	
1	**OBRAS PRELIMINARES**									
1,01	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M2	29.871,00	1.373,79	41.036.481,00	1.373,79	41.036.481,00	1.373,79	41.036.481,00	100,00%
1,02	DESMONTE DE CUBIERTA. INCLUYE RETIRO.	M2	38.896,00	163,48	6.358.718,00	163,48	6.358.718,00	163,48	6.358.718,00	100,00%
1,03	REMOCION DE PINTURA	M2	10.999,00	9.824,86	108.063.635,00	5.887,51	64.756.722,00	5.887,51	64.756.722,00	59,92%
1,04	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y MARCOS DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	UND	141.071,00	40,00	5.642.840,00	-	-	-	-	0,00%
1,05	DEMOLICION DE MUROS E=0,15MTS/0,20MTS INCLUYE RETIRO	M2	44.602,00	24,35	1.086.059,00	24,35	1.086.059,00	24,35	1.086.059,00	100,00%
1,06	DESCAPOTE A MAQUINA H=0,50 M	M2	2.305,00	775,95	1.788.565,00	775,95	1.788.565,00	775,95	1.788.565,00	100,00%
1,07	DESCAPOTE MANUAL	M2	7.823,00	224,17	1.753.682,00	224,17	1.753.682,00	224,17	1.753.682,00	100,00%
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	36.307,00	429,37	15.589.137,00	429,37	15.589.137,00	429,37	15.589.137,00	100,00%
1,09	MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE VENTANAS. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	M2	111.571,00	478,94	53.435.815,00	293,02	32.692.534,00	293,02	32.692.534,00	61,18%
1,10	DESMONTE DE PUERTA METALICAS O DE MADERA. INCLUYE RETIRO.	M2	20.933,00	138,30	2.895.034,00	138,30	2.895.034,00	138,30	2.895.034,00	100,00%
1,11	DESMONTE DE APARATO SANITARIO - POSETA - LAVAPLATOS	UND	69.020,00	41,00	2.829.820,00	41,00	2.829.820,00	41,00	2.829.820,00	100,00%
1,12	DESMONTE DE VENTANA METALICAS O DE MADERA. INCLUYE RETIRO.	M2	18.921,00	32,82	620.987,00	-	-	-	-	0,00%
1,13	MANTENIMIENTO DE MALLA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	M2	$ 161.563,00	926,08	149.620.083,00	596,70	96.404.642,00	596,70	96.404.642,00	64,43%
1,14	S/I DE PORTON PARA PATIO TRASERO DE 2,5M X 4,0M EN MALLA MODULAR	UND	7.212.824,00	1,00	7.212.824,00	-	-	-	-	0,00%
1,15	DESMONTE CIELO RASO. INCLUYE RETIRO	M2	30.190,00	95,33	2.878.013,00	71,00	2.143.490,00	71,00	2.143.490,00	74,48%
1,16	MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y ENCHAPES DE PISO Y MUROS. INCLUYE RETIRO Y APLICACIÓN DE BOQUILLA EN JUNTAS, LIMPIEZA DE MANCHAS CON PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y MAQUINA A PRESION.	M2	39.226,00	207,47	8.138.218,00	207,47	8.138.218,00	207,47	8.138.218,00	100,00%
1,17	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE DESISTALACION E INSTALACION, LIMPIEZA DE MANCHAS CON PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y MAQUINA A PRESION.	UND	214.423,00	16,00	3.430.768,00	16,00	3.430.768,00	16,00	3.430.768,00	100,00%
1,18	MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	9.870,00	661,74	6.531.374,00	55,94	552.128,00	55,94	552.128,00	8,45%
1,19	DEMOLICION E INSTALACION DE CERAMICA EN GRANITO MARMOLIZADO	M2	120.880,00	1,00	120.880,00	1,00	120.880,00	1,00	120.880,00	100,00%

1,20	MANTENIMIENTO DE GABINETE DE RED CONTRA INCENDIO	UND	190.459,00	1,00	190.459,00	1,00	190.459,00	1,00	190.459,00	100,00%
1,21	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	M	32.521,00	789,03	25.660.045,00	717,99	23.349.753,00	717,99	23.349.753,00	91,00%
				VR. TOTAL OBRAS PRELIMINARES	**444.883.437,00**		**305.117.090,00**		**305.117.090,00**	68,58%
2	**ADECUACION DEL TERRENO**									
2,01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO EXTENDIDO A MAQUINA	M3	158.202,00	675,08	106.799.006,00	675,08	106.799.006,00	675,08	106.799.006,00	100,00%
				VR. ADECUACION DE TERRENO	**106.799.006,00**		**106.799.006,00**		**106.799.006,00**	100,00%
3	**PREPARACION Y CONCRETOS**									
3,01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	181.972,00	442,85	80.586.300,00	442,85	80.586.300,00	442,85	80.586.300,00	100,00%
3,02	PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E=0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACION Y SELLO.	M2	194.618,00	1.164,50	226.632.661,00	850,80	165.580.994,00	850,80	165.580.994,00	73,06%
3,03	PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E=0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACION, SELLOS Y EDURECEDOR	M2	234.432,00	643,53	150.864.025,00	283,89	66.552.900,00	283,89	66.552.900,00	44,11%
				VR. TOTAL PREPARACION Y CONCRETOS	**458.082.986,00**		**312.720.194,00**		**312.720.194,00**	68,27%
4	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**									
4,01	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL O LOSA SUPERIOR	M2	57.060,00	1.092,06	62.312.944,00	789,32	45.038.599,00	789,32	45.038.599,00	72,28%
4,02	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTETICO	KG	24.585,00	570,24	14.019.350,00	570,24	14.019.350,00	570,24	14.019.350,00	100,00%
4,03	S/I DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA BLANCA E=2,5MM	M2	139.134,00	72,00	10.017.648,00	72,00	10.017.648,00	72,00	10.017.648,00	100,00%
4,04	MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS DE DESAGUE DE AGUA LLUVIA. INCLUYE SONDEO	M	32.156,00	66,50	2.138.374,00	66,50	2.138.374,00	66,50	2.138.374,00	100,00%
4,05	MANTENIMIENTO DE CANALES DE DESAGUE DE AGUA LLUVIA. INCLUYE SONDEOS	M	9.689,00	213,80	2.071.508,00	-	-	-	-	0,00%
4,06	MANTENIMIENTO DE CANAL METÁLICO PARA DRENAJE DE CUBIERTAS	M	49.396,00	19,60	968.162,00	-	-	-	-	0,00%
4,07	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA METALICA EN ACERO LAMINADO.	M2	32.811,00	1.055,02	34.616.261,00	976,24	32.031.411,00	976,24	32.031.411,00	92,53%
4,08	IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLÓN	M	38.173,00	251,18	9.588.294,00	210,06	8.018.620,00	210,06	8.018.620,00	83,63%
				VR. TOTAL ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	**135.732.541,00**		**111.264.002,00**		**111.264.002,00**	81,97%
5	**ESTUCO**									
5,01	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	M2	31.930,00	2.302,38	73.514.993,00	1.689,74	53.953.398,00	1.689,74	53.953.398,00	73,39%
				VR. TOTAL ESTUCO	**73.514.993,00**		**53.953.398,00**		**53.953.398,00**	73,39%
6	**PINTURA**									
6,01	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	29.433,00	4.373,62	128.728.757,00	3.027,70	89.114.294,00	3.027,70	89.114.294,00	69,23%
6,02	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M	14.792,00	7.185,48	106.287.620,00	4.889,58	72.326.667,00	4.889,58	72.326.667,00	68,05%
6,03	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	M2	23.635,00	5.351,89	126.491.920,00	3.048,61	72.053.897,00	3.048,61	72.053.897,00	56,96%
6,04	PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	M	12.191,00	9.797,16	119.437.178,00	5.073,79	61.854.574,00	5.073,79	61.854.574,00	51,79%
				VR. TOTAL PINTURA	**480.945.475,00**		**295.349.432,00**		**295.349.432,00**	61,41%
7	**ENCHAPES**									
7,01	PISO CERAMICO GRIS DE 60 M X 60 M ANTIDESLIZANTE	M2	136.536,00	92,94	12.690.325,00	-	-	-	-	0,00%
7,02	CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30M X 0,60 M BLANCO	M2	124.918,00	295,76	36.945.748,00	-	-	-	-	0,00%
				VR. TOTAL ENCHAPES	**49.636.073,00**		-		-	0,00%
8	**PAÑETE**									
8,01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4.	M2	44.560,00	320,65	14.288.164,00	25,84	1.151.430,00	25,84	1.151.430,00	8,06%
				VR. TOTAL ENCHAPES	**14.288.164,00**		**1.151.430,00**		**1.151.430,00**	8,06%
9	**RED DE DESAGUES**									
9,01	CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X60 EN CONCRETO	UND	684.079,00	16,00	10.945.264,00	-	-	-	-	0,00%

9,02	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	59.500,00	24,00	1.428.000,00	24,00	1.428.000,00	24,00	1.428.000,00	100,00%
9,03	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	62.291,00	28,00	1.744.148,00	28,00	1.744.148,00	28,00	1.744.148,00	100,00%
9,04	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	139.780,00	21,00	2.935.380,00	21,00	2.935.380,00	21,00	2.935.380,00	100,00%
9,05	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	41.369,00	52,94	2.190.075,00	52,94	2.190.075,00	52,94	2.190.075,00	100,00%
9,06	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	66.359,00	126,33	8.383.132,00	126,33	8.383.132,00	126,33	8.383.132,00	100,00%
9,07	S/I YEE DE 4" PVC-S	UND	60.385,00	2,00	120.770,00	2,00	120.770,00	2,00	120.770,00	100,00%
9,08	S/I YEE DE 2" PVC-S	UND	25.891,00	9,00	233.019,00	9,00	233.019,00	9,00	233.019,00	100,00%
9,09	S/I YEE DE 4X2" PVC-S	UND	54.085,00	16,00	865.360,00	16,00	865.360,00	16,00	865.360,00	100,00%
9,10	S/I CODO DE 4"X45° PVC-S	UND	41.316,00	24,00	991.584,00	24,00	991.584,00	24,00	991.584,00	100,00%
9,11	S/I CODO DE 2"X45° PVC-S	UND	20.304,00	66,00	1.340.064,00	66,00	1.340.064,00	66,00	1.340.064,00	100,00%
9,12	S/I UNION DE 4" PVC-S	UND	30.576,00	22,00	672.672,00	22,00	672.672,00	22,00	672.672,00	100,00%
9,13	S/I UNION DE 2" PVC-S	UND	18.316,00	4,00	73.264,00	4,00	73.264,00	4,00	73.264,00	100,00%
				VR. TOTAL RED DE DESAGUES	**31.922.732,00**		**20.977.468,00**		**20.977.468,00**	65,71%
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**									
10,01	S/I ORINAL BLANCO INSTITUCIONAL	UND	836.590,00	2,00	1.673.180,00	-	-	-	-	0,00%
10,02	S/I SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL	UND	1.100.984,00	22,00	24.221.648,00	-	-	-	-	0,00%
10,03	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE GOLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTES Y GRIFERIA PUSH	UND	1.551.337,00	8,00	12.410.696,00	-	-	-	-	0,00%
10,04	S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUYE GRIFERIA PUSH	UND	1.243.928,00	14,00	17.414.992,00	2,00	2.487.856,00	2,00	2.487.856,00	14,29%
10,05	S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.60 M. NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4"	UND	375.274,00	1,00	375.274,00	-	-	-	-	0,00%
10,06	S/I DE GRIFERIA TELEDUCHA. INCLUYE ACCESORIOS	UND	162.740,00	40,00	6.509.600,00	2,00	325.480,00	2,00	325.480,00	5,00%
10,07	S/I DE GRIFERIA PARA APARATOS SANITARIOS (INODOROS, ORINALES, LAVAMANOS) Y DUCHAS.	UND	110.852,00	111,00	12.304.572,00	5,00	554.260,00	5,00	554.260,00	4,50%
10,08	S/I DE TAPA Y ASIENTO PARA SANITARIO	UND	243.306,00	52,00	12.651.912,00	5,00	1.216.530,00	5,00	1.216.530,00	9,62%
10,09	S/I DE GRIFERIA PUSH PARA ORINALES	UND	790.581,00	8,00	6.324.648,00	-	-	-	-	0,00%
10,10	S/I DE VALVULA PUSH ANTIVANDALICA PARA SANITARIOS Y ORINALES	UND	1.522.169,00	5,00	7.610.845,00	5,00	7.610.845,00	5,00	7.610.845,00	100,00%
10,11	S/I DE GRIFERÍA Y VALVULA PUSH PARA LAVAMANOS	UND	1.342.893,00	7,00	9.400.251,00	7,00	9.400.251,00	7,00	9.400.251,00	100,00%
				VR. TOTAL APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	**110.897.618,00**		**21.595.222,00**		**21.595.222,00**	19,47%
11	**ELECTRICO**									
11,01	S/I DE TOMACORRIENTE A 110V NORMAL . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	63.665,00	196,00	12.478.340,00	29,00	1.846.285,00	29,00	1.846.285,00	14,80%
11,02	S/I DE TOMACORRIENTE A 220V CON TOMA MIRADA CHINA . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	168.016,00	10,00	1.680.160,00	1,00	168.016,00	1,00	168.016,00	10,00%
11,03	S/I DE SWICHE SENCILLO .	UND	51.340,00	143,00	7.341.620,00	8,00	410.720,00	8,00	410.720,00	5,59%
11,04	S/I DE SWICHE DOBLE.	UND	58.484,00	58,00	3.392.072,00	18,00	1.052.712,00	18,00	1.052.712,00	31,03%
11,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 24W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	207.786,00	104,00	21.609.744,00	4,00	831.144,00	4,00	831.144,00	3,85%
11,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	193.768,00	48,00	9.300.864,00	8,00	1.550.144,00	8,00	1.550.144,00	16,67%
11,07	S/I DE LAMPARA LED T8 HERMÉTICA 2X18W COLOR BLANCO	UND	227.480,00	273,00	62.102.040,00		-	-	-	0,00%
11,08	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI 20 AMP USO INTERIOR/EXTERIOR	UND	70.802,00	31,00	2.194.862,00	6,00	424.812,00	6,00	424.812,00	19,35%
11,09	FOCO REFLECTOR LED EXTERIOR 50W	UND	106.345,00	25,00	2.658.625,00	4,00	425.380,00	4,00	425.380,00	16,00%

11,10	REUBICACION DE TOMA CORRIENTE	UND	178.963,00	40,00	7.158.520,00	40,00	7.158.520,00	40,00	7.158.520,00	100,00%
11,11	REUBICACION Y MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR TRIPLE	UND	239.282,00	5,00	1.196.410,00	-	-	-	-	0,00%
11,12	S/I DE LAMPARA TIPO JARDÍN	UND	401.626,00	9,00	3.614.634,00	-	-	-	-	0,00%
11,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO TORTUGA LED 12W PARA EXTERIOR INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	196.514,00	35,00	6.877.990,00	-	-	-	-	0,00%
11,14	S/I ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO 2xNo.14 AWG, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	17.603,00	297,45	5.236.012,00		-	-	-	0,00%
11,15	S/I DE SALIDA DE SWICHE TRIPLE.	UND	63.789,00	7,00	446.523,00		-	-	-	0,00%
11,16	S/I DE VENTILADOR TIPO KDK O SIMILAR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1.107.715,00	87,00	96.371.205,00	68,00	75.324.620,00	68,00	75.324.620,00	78,16%
11,17	S/I DE FOTOCELDA AZUL 105-305V. INCLUYE BASE	UND	109.651,00	4,00	438.604,00		-	-	-	0,00%
11,18	S/I DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU. INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	7.714.000,00	1,00	7.714.000,00		-	-	-	0,00%
11,19	S/I LAMPARA LED SOBREPONER 36W	UND	215.586,00	20,00	4.311.720,00		-	-	-	0,00%
11,20	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	334.262,00	2,00	668.524,00		-	-	-	0,00%
11,21	S/I DE BOMBILLA SUPERLED DE 50W, LUZ BLANCA, 6500K	UND	55.442,00	25,00	1.386.050,00	5,00	277.210,00	5,00	277.210,00	20,00%
11,22	S/I DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU. INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4.422.931,00	1,00	4.422.931,00		-	-	-	0,00%
11,23	LAMPARA LED T8 2X10W 6400K COLOR BLANCO	UND	65.251,00	38,00	2.479.538,00	38,00	2.479.538,00	38,00	2.479.538,00	100,00%
11,24	MANTENIMIENTO DE VENTILADOR DE TECHO	UND	116.396,00	9,00	1.047.564,00	9,00	1.047.564,00	9,00	1.047.564,00	100,00%
11,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE VENTILADOR CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	510.124,00	13,00	6.631.612,00	13,00	6.631.612,00	13,00	6.631.612,00	100,00%
				VR. TOTAL ELECTRICO	**272.760.164,00**		**99.628.277,00**		**99.628.277,00**	36,53%
12	**RED DE ACUEDUCTOS Y ABASTOS**									
12,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	45.145,00	53,00	2.392.685,00	53,00	2.392.685,00	53,00	2.392.685,00	100,00%
12,02	TUBERIA 1/2" RDE 13,5, INCLUYE ACCESORIOS	M	14.604,00	101,63	1.484.205,00	101,63	1.484.205,00	101,63	1.484.205,00	100,00%
12,03	TUBERIA DE 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	M	25.703,00	101,83	2.617.336,00	101,83	2.617.336,00	101,83	2.617.336,00	100,00%
				VR. TOTAL RED DE ACUEDUCTOS Y ABASTOS	**6.494.226,00**		**6.494.226,00**		**6.494.226,00**	100,00%
13	**PUERTAS Y VENTANAS**									
13,01	S/I CERRADURA PARA PUERTAS	UND	81.140,00	127,00	10.304.780,00	-	-	-	-	0,00%
13,02	MANTENIMIENTO PUERTAS Y MARCOS METALICOS, INCLUYE ALARGAMIENTO DE MARCOS, LIJADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	M2	214.010,00	250,50	53.609.505,00	80,01	17.122.940,00	80,01	17.122.940,00	31,94%

13,03	INSTALACION DE PUERTA METALICA	UND	$ 165.626,00	54,00	8.943.804,00	-	-	-	-	0,00%
13,04	INSTALACION DE VENTANAS	UND	$ 94.686,00	5,00	473.430,00	-	-	-	-	0,00%
13,05	S/I VENTANA EN VIDRIO. INCLUYE MARCO.	M2	$ 365.206,00	17,16	6.266.935,00	2,40	876.494,00	2,40	876.494,00	13,99%
13,06	S/I DE ANGEO METÁLICO PARA SELLO DE VENTANA DE VENTILACIÓN	M2	$ 70.938,00	28,00	1.986.264,00	-	-	-	-	0,00%
13,07	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS, INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	M2	$ 181.353,00	389,80	70.691.399,00	253,20	45.918.580,00	253,20	45.918.580,00	64,96%
13,08	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VIDRIO Y ALUMINIO NATURAL.	M2	$ 163.850,00	284,08	46.546.508,00	243,38	39.877.813,00	243,38	39.877.813,00	85,67%
13,09	MANTENIMIENTO DE VENTANAS TIPO PERSIANAS EN ALUMINIO NATURAL.	M2	$ 21.350,00	506,47	10.813.135,00	396,38	8.462.713,00	396,38	8.462.713,00	78,26%
13,10	S/I DE VIDRIO INCOLORO 5MM	M2	$ 130.051,00	6,05	786.809,00	-	-	-	-	0,00%
13,11	S/I PUERTA BATIENTE TIPO P2 - METALICA (0,9MX2,40M)	UND	$ 574.893,00	2,00	1.149.786,00	2,00	1.149.786,00	2,00	1.149.786,00	100,00%
13,12	S/I CERROJO TIPO LLAVE-MARIPOSA PARA PUERTAS	UND	$ 108.785,00	10,00	1.087.850,00	10,00	1.087.850,00	10,00	1.087.850,00	100,00%
				VR. TOTAL PUERTAS Y VENTANAS	**212.660.205,00**		**114.496.176,00**		**114.496.176,00**	53,84%
14	**CUNETAS**									
14,01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	$ 115.106,00	36,55	4.207.124,00	30,00	3.453.180,00	30,00	3.453.180,00	82,08%
14,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	$ 36.307,00	47,52	1.725.309,00	39,00	1.415.973,00	39,00	1.415.973,00	82,07%
14,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$ 181.972,00	9,14	1.663.224,00	7,50	1.364.790,00	7,50	1.364.790,00	82,06%
14,04	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	$ 11.544,00	1.560,01	18.008.755,00	1.232,56	14.228.673,00	1.232,56	14.228.673,00	79,01%
14,05	CUNETA DE CONCRETO DE 3000 PSI VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	$ 1.312.124,00	20,50	26.898.542,00	16,50	21.650.046,00	16,50	21.650.046,00	80,49%
				VR. TOTAL CUNETAS	**52.502.954,00**		**42.112.662,00**		**42.112.662,00**	80,21%
15	**CIELO RASO**									
15,01	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE PINTURA A 3 MANOS	M2	40.861,00	724,73	29.613.193,00	196,29	8.020.606,00	196,29	8.020.606,00	27,08%
15,02	S/I LAMINA SUPERBOARD PARA USO EXTERIOR.	M	81.637,00	39,30	3.216.194,00	-	-	-	-	0,00%
15,03	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	130.065,00	95,33	12.399.487,00	71,00	9.234.615,00	71,00	9.234.615,00	74,48%
				VR. TOTAL CIELO RASO	**45.228.874,00**		**17.255.221,00**		**17.255.221,00**	38,15%
16	**MUROS Y CONFINAMIENTO**									
16,01	VIGA DINTEL DE 0,12M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0,20M	M	110.227,00	39,27	4.328.614,00	39,27	4.328.614,00	39,27	4.328.614,00	100,00%
16,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0,12MX0,20MX0,40M (R-10 MPA) CON PEGA DE MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO	M2	191.093,00	2,99	571.368,00	2,99	571.368,00	2,99	571.368,00	100,00%
16,03	LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE MACIZO DE 10X20X40	M2	127.477,00	6,88	877.042,00	6,88	877.042,00	6,88	877.042,00	100,00%
				VR. TOTAL MUROS Y CONFINAMIENTO	**5.777.024,00**		**5.777.024,00**		**5.777.024,00**	100,00%
17	**CARPINTERIA METALICA**									
17,01	REJILLA DE 0,30X1,70 EN PLATINA 1X3/16 Y ANGULO DE 1 1/2 @ 2CM	UND	645.013,00	2,00	1.290.026,00	2,00	1.290.026,00	2,00	1.290.026,00	100,00%
				VR. TOTAL CARPINTERIA METALICA	**1.290.026,00**		**1.290.026,00**		**1.290.026,00**	100,00%
18	**CARPINTERIA EN MADERA**									
18,01	S/I ENTREPAÑOS EN MADERA PARA ORGANIZADORES EN AULAS DE CLASES FONDO = 50 CM	M2	415.041,00	39,94	16.576.738,00	39,94	16.576.738,00	39,94	16.576.738,00	100,00%
				VR. TOTAL CARPINTERIA EN MADERA	**16.576.738,00**		**16.576.738,00**		**16.576.738,00**	100,00%
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 2.519.993.236,00**		**$ 1.532.557.592,00**		**$ 1.532.557.592,00**	

PGIO	$	25.199.932,00		$	15.325.576,00		$	15.325.576,00	60,82%
VALOR TOTAL OBRAS	$	2.545.193.168,00		$	1.547.883.168,00		$	1.547.883.168,00	

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 1.547.883.168,00)

EL RECIBO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS EJECUTADAS NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD Y DE LAS OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CITADO CONTRATO DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES Y SUS RESPECTIVAS CANTIDADES, PLASMADAS PARA COBRO EN LA PRESENTE ACTA FINAL CORRESPONDEN, A LAS DESARROLLADAS AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025.

LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA.

EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA SE REALIZARÁ CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON LA QUE LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA REALIZAN LAS MEDICIONES EN CAMPO Y LAS REVISIONES EFECTUADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, QUE DEBEN CORRESPONDER CON LAS CALCULADAS EN LAS MEMORIAS DE CANTIDADES-ENTREGADAS

EL RECIBO FINAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS EJECUTADAS NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD Y DE LAS OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO DE OBRA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, A LOS SEIS (06) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.

TOTAL NETO A PAGAR:

SON: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Elaboró
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P&A SAS
RL. JULIAN DAVID GÓMEZ MURILLO
NIT 901320275-1
CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
BUSEKCO SAS
RL. ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
NIT 900805380-4
INTERVENTORÍA

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-
Hugo Martinez - Contratista SIM

MEMORIAS DE CANTIDADES

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 1	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	1. PRELIMINAR	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	1,01 DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	Area (m2)
GARITA DE VIGILANCIA		2,31		1,89	1,00	4,37
BAÑO-GARITA		1,32		0,95	1,00	1,25
SALA DE ESPERA		3,24		2,78	1,00	9,01
COORDINACION		3,33		3,08	1,00	10,26
BAÑO-COORDINACION		2,15		1,12	1,00	2,41
ARCHIVO		2,15		2,06	1,00	4,43
PSICOLOGIA		3,33		3,12	1,00	10,39
BODEGA		4,70		2,84	1,00	13,35
CUARTO ELECTRICO		2,09		1,43	1,00	2,99
CUARTO DE RESIDUOS		3,74		1,43	1,00	5,35
BODEGA 2		3,59		1,72	1,00	6,17
LAVADERO		2,09		1,72	1,00	3,59
COCINA		9,88		5,97	1,00	58,98
ZONA DE LAVADO		2,64		1,74	1,00	4,59
BAÑO-ZONA DE LAVADO		2,64		1,37	1,00	3,62
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		2,56		1,42	1,00	3,64
ZONA DE LAVADO 2		2,56		1,63	1,00	4,17
PASILLO INTERNO ZONA DE LAVADO		7,67		1,16	1,00	8,86
COMEDOR		13,17		8,90	1,00	117,21
CLOSET COMEDOR		2,61		2,00	1,00	5,22
BODEGA 3		2,37		2,00	1,00	4,74
BAÑO COMEDOR	BAÑO 1	1,45		1,37	1,00	1,98
	BAÑO 2	1,45		1,37	1,00	1,98
BAÑOS ADMINISTRACION	BAÑO 1	2,48		1,44	1,00	3,57
	BAÑO 2	2,48		1,44	1,00	3,57
ENFERMERIA		5,26		1,94	1,00	10,20
BAÑO ENFERMERIA		2,03		1,06	1,00	2,15
SALA CUNA		9,81		6,88	1,00	67,49
BAÑOS SALA CUNA		5,11		3,53	1,00	18,04
COCINETA SALA CUNA		4,96		2,47	1,00	12,25
AULA 1		6,40		4,95	1,00	31,68
BAÑO-AULA 1		2,98		1,75	1,00	5,22
AULA 2		6,40		4,85	1,00	31,04
BAÑO-AULA 2		3,10		1,75	1,00	5,43
AULA 3		6,40		4,95	1,00	31,68
BAÑO AULA 3		3,10		1,85	1,00	5,74
AULA 4		6,40		4,85	1,00	31,04
BAÑO AULA 4		3,10		1,85	1,00	5,74
AULA 5		6,35		6,30	1,00	40,01
AULA 6		6,35		6,30	1,00	40,01
AULA 7		6,35		6,35	1,00	40,32
AULA 8		6,35		6,35	1,00	40,32
BATERIA SANÍTARIA	BAÑO NIÑAS	2,20		3,13	1,00	6,89
		1,70		1,09	1,00	1,85
	BAÑO NIÑOS	2,15		3,13	1,00	6,73
		1,70		1,15	1,00	1,96
	BAÑO ADULTOS	2,20		1,40	1,00	3,08
PASILLO ENTRE BLOQUE ADMINISTRATIVO Y PATIO		17,96		4,37	1,00	78,49
PASILLO ENTRADA		3,63		2,50	1,00	9,08
PASILLO ENTRE SALA DE ESPERA Y BODEGA		5,88		2,73	1,00	16,05
PASILLO ENTRE CUARTO ELECTRICO Y CERRAMIENTO		12,41		1,43	1,00	17,75
PASILLO ENTRE CUARTO DE RESIDUOS Y CERRAMIENTO		5,04		1,43	1,00	7,21
PASILLO ENTRE BLOQUE BLOQUE DE AULAS 1-4 Y JARDINERA DE JUEGOS		3,48		1,35	2,00	9,40
		2,70		2,47	4,00	26,68
		4,25		3,35	2,00	28,48
		5,07		3,35	1,00	16,98
		3,00		3,50	1,00	10,50
PASILLO ENTRE AULAS 5-6 Y JARDINERA DE JUEGOS		4,47		2,52	1,00	11,26
		4,30		1,57	2,00	13,50
		2,25		2,52	1,00	5,67
		1,10		2,52	1,00	2,77
PASILLO ENTRE AULAS 7-8 Y JARDINERA DE JUEGOS		1,25		2,69	1,00	3,36
		1,25		2,54	1,00	3,18
		4,32		1,74	1,00	7,52
		4,32		1,59	1,00	6,87
		2,25		2,57	1,00	5,78
PASILLO ENTRE ENFERMERIA Y JARDINERA CENTRAL		6,87		3,29	1,00	22,60


PASILLO ENTRE SALA CUNA Y CERRAMIENTO		13,64		2,47	1,00	33,69
PASILLO ENTRE SALA CUNA Y JARDINERA CENTRAL		10,11		1,52	1,00	15,37
PASILLO ENTRE BAÑO SALACUNA Y JARDINERA CENTRAL		2,90		3,29	1,00	9,54
PASILLO ZONA DE LAVADO		5,28		1,57	1,00	8,29
PASILLO COMEDOR		14,69		3,30	1,00	48,48
PASILLO ENTRE JARDINERA CENTRAL Y BLOQUE DE AULAS 1-4		17,14		2,09	1,00	35,82
		7,88		1,46	1,00	11,50
		3,04		1,46	1,00	4,44
PASILLO ENTRE AULAS 2-3		6,90		2,37	1,00	16,35
PASILLO BATERIA SANITARIA DE AULAS		7,15		2,50	1,00	17,88
SENDEROS ENTRE ZONAS VERDES ENTRADA		8,27		7,79	1,00	64,42
		9,15		2,00	1,00	18,30
		13,43		2,00	1,00	26,86
		8,22		2,37	1,00	19,48
					SUB TOTAL	1.368,12

GRAFICA
























CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 1	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	1. PRELIMINAR	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	1,01 DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Area (m2)
Demolicion de pisos	2,00		1,90			5,67
					SUB TOTAL	5,67

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	1. PRELIMINAR	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	1,02 DESMONTE DE CUBIERTA. INCLUYE RETIRO.	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Area (m2)
PASILLO COMEDOR		14,69		3,30		48,48
PASILLO BLOQUE 4-5		28,06		2,09		58,65
PASILLO SALON 2-3		6,90		2,37		16,35
					SUB TOTAL	123,48

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1



DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	1. PRELIMINAR				UNIDAD INTERVENID.	CDI VALLEJO
ITEM	1,02	DESMONTE DE CUBIERTA. INCLUYE RETIRO.			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Area (m2)
Cubierta	1,00	10,00		4,00		40,00
					SUB TOTAL	40,00

GRAFICA




CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	OBRAS PRELIMINARES			UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	1,03	REMOCION DE PINTURA		UNIDAD	M2

DESCRIPCION		LONGITUD (M)		CANTIDAD (UND)	ALTO (M)	M2
EXTERIOR						
BLOQUE TIPO 1	PERIMETRO (DOS AULAS ADOSADAS):	25,15		6,00	4,45	671,49
BLOQUE TIPO 3	PERIMETRO:	213,91		1,00	4,45	951,90
	FACHADA TERRAZA:	97,50		1,00	0,30	29,25
	LADO INFERIOR TERRAZA:	92,70		1,00	1,00	92,70
	FACHADA TERRAZA POSTERIOR:	93,90		1,00	0,30	28,17
	LADO INFERIOR TERRAZA POSTERIOR:	92,70		1,00	1,00	92,70
					SUB TOTAL	1.866,21

DESCRIPCION		LONGITUD (M)		CANTIDAD (UND)	ALTO (M)	M2
INTERIOR						
BLOQUE TIPO 1	PERIMETRO (DOS AULAS ADOSADAS):	32,16		6,00	4,45	858,67
	BAÑOS INTERNOS	19,80		6,00	2,65	314,82
BLOQUE ADMINISTRATIVO	PERIMETRO:	129,68		1,00	3,00	389,04
BLOQUE MULTIPLE	PERIMETRO:	120,19		1,00	3,00	360,57
BLOQUE TIPO 3	PERIMETRO:	316,13		1,00	3,00	948,39
					SUB TOTAL	2.871,49
					TOTAL ITEM	4.737,70


GRAFICA


CORTE - BLOQUE TIPO 1





FACHADA HORIZONTAL

PLANTA BLOQUE TIPO 1











CORTE - BLOQUE TIPO 3



FACHADA TRANSVERSAL

PLANTA - BLOQUE TIPO 3














BLOQUE ADMINISTRATIVO


PLANTA - BLOQUE ADMINISTRATIVO









CORTE - BLOQUE MULTIPLE



PLANTA BLOQUE MULTIPLE





CORTE - BLOQUE TIPO 3




FACHADA TRANSVERSAL

PLANTA - BLOQUE TIPO 3







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	1. PRELIMINAR	UNIDAD INTERVENIO.	CDI VALLEJO
ITEM	1,03 REMOCION DE PINTURA	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Area (m2)
PATIO - ZONA COMUN	1,00	65,95			2,85	187,96
AULAS	4,00	26,08			3,15	328,61
BAÑOS NIÑOS	2,00	13,46			1,01	27,19
COMEDOR	1,00	25,56			3,15	80,51
COCINA	1,00	13,47			3,15	42,43
ALMACEN	1,00	9,14			0,28	2,56
BAÑO - ALMACEN	1,00	9,02			3,15	28,41
ZONA DE LABORES	1,00	4,48			3,15	14,11
BAÑO - ZONA COMUN	1,00	8,52			3,15	26,84
ENFERMERIA	1,00	9,68			3,11	30,10
OFICINA ADMINISTRATIVA	1,00	6,65			3,15	20,95
PASILLO	1,00	21,82			3,15	68,73
FACHADA FRENTE Y LATERAL	1,00	58,87			4,95	291,41
					SUB TOTAL	1.149,81

GRAFICA





FACHADA HORIZONTAL





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba - Director de interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	1. PRELIMINAR				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	1,05	DEMOLICION DE MUROS E=0,15MTS/0,20MTS INCLUYE RETIRO			UNIDAD	M2
DESCRIPCION	CANTIDAD	PERIMETRO (M)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
JARDINERA PRINCIPAL		48,70			0,50	24,35
					SUB TOTAL	24,35

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	1. PRELIMINAR				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	1,06	DESCAPOTE A MAQUINA H=0,50 M			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	PERIMETRO (M)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
PATIO TRASERO			30,37	25,55		775,95
					SUB TOTAL	775,95

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	1. PRELIMINAR				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	1,07	DESCAPOTE MANUAL			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	PERIMETRO (M)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
CALLEJON LATERAL DERECHO			52,42	2,47		129,30
JARDINERA PRINCIPAL			19,48	4,87		94,87
					SUB TOTAL	224,17

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERGO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	1. PRELIMINAR		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	CANTIDAD	PORCENTAJE DE EXPANSION (%)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M3
PATIO TRASERO		1,0	30,37	25,55	0,50	387,98
CALLEJON LATERAL DERECHO		1,0	52,42	2,47	0,10	12,93
JARDINERA PRINCIPAL		1,0	19,48	4,87	0,30	28,46
					SUB TOTAL	429,37

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	OBRAS PRELIMINARES		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	1,09	MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE VENTANAS. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	DESCRIPCION	CANTIDAD	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
BLOQUE TIPO 1	PROTECTOR DE 1.45m X 2.80m	12,00		1,45	2,80	48,72
	PROTECTOR DE 1.45m X 1.10m	24,00		1,45	1,10	38,28
	PROTECTOR DE 1.90m X 0.50m	2,00		0,50	1,90	1,90
	PROTECTOR DE 0.75m X 0.50m	12,00		0,50	0,75	4,50
	PROTECTORES DE VENTILACION	12,00		1,00	1,00	12,00
BLOQUE ADMINISTRATIVO	PROTECTOR DE 1.50m X 1.20m	1,00		1,20	1,50	1,80
	PROTECTOR DE 1.40m X 1.20m	3,00		1,20	1,40	5,04
	PROTECTOR DE 1.00m X 1.20m	2,00		1,20	1,00	2,40
	PROTECTOR DE 0.60m X 0.50m	3,00		0,50	0,60	0,90
	PROTECTOR FACHADA 15.0m X 2.00m	1,00		15,00	2,20	33,00
BLOQUE MÚLTIPLE	PROTECTOR DE 1.10m X 1.30m	2,00		1,10	1,30	2,86
	PROTECTOR DE 1.50m X 1.50m	2,00		1,50	1,50	4,50
	PROTECTOR DE 1.00m X 1.50m	2,00		1,50	1,00	3,00
	PROTECTOR DE 0.70m X 0.50m	1,00		0,50	0,70	0,35
BLOQUE TIPO 3	PROTECTOR DE 1.45m X 4.90m	14,00		1,45	4,90	99,47
	PROTECTOR DE 1.45m X 1.00m	14,00		1,45	1,00	20,30
	PROTECTORES DE VENTILACION	14,00		1,00	1,00	14,00
					SUB TOTAL	293,02

GRAFICA











CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	1. PRELIMINAR		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	1,10	DESMONTE DE PUERTAS METALICAS O DE MADERA. INCLUYE RETIRO.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Area (m2)
PUERTA SENCILLA METALICA	2,00			1,00	2,40	4,80
PUERTA DOBLE MADERA	1,00			3,30	2,50	8,25
					SUB TOTAL	13,05


GRAFICA











CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	1. PRELIMINAR		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	1,10	DESMONTE DE PUERTA METALICAS O DE MADERA. INCLUYE RETIRO.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
GARITA DE VIGILANCIA	2,0			0,85	2,15	3,66
BAÑO-GARITA	1,0			0,75	2,15	1,61
ENTRADA	1,0			2,50	2,80	7,00
COORDINACION	1,0			1,00	2,15	2,15
BAÑO-COORDINACION	1,0			0,80	2,15	1,72
ARCHIVO	1,0			0,80	2,15	1,72
PSICOLOGIA	1,0			1,00	2,15	2,15
BODEGA	1,0			0,80	2,15	1,72
CUARTO ELECTRICO	1,0			0,90	2,15	1,94
CUARTO DE RESIDUOS	2,0			1,00	2,15	4,30
BODEGA 2	1,0			1,00	2,15	2,15
COCINA	2,0			0,85	2,15	3,66
ZONA DE LAVADO	3,0			0,97	2,15	6,24
BAÑO-ZONA DE LAVADO	1,0			0,80	2,15	1,72
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO	1,0			0,80	2,15	1,72
ZONA DE LAVADO 2	1,0			0,95	2,15	2,04
COMEDOR	2,0			2,50	2,15	10,75
BODEGA 3	1,0			0,80	2,15	1,72
BAÑO COMEDOR	2,0			0,70	2,15	3,01
BAÑOS ADMINISTRACION	2,0			0,90	2,15	3,87
ENFERMERIA	1,0			1,00	2,15	2,15
BAÑO ENFERMERIA	1,0			0,70	2,15	1,51
SALA CUNA	4,0			1,88	2,15	16,13
COCINETA SALA CUNA	1,0			0,90	2,15	1,94
AULA 1,2,3,4,5,6,7,8	8,0			1,00	2,15	17,20
BAÑO-AULA 1,2,3,4,5,6,7,8	8,0			0,90	2,15	15,48
BATERIA SANITARIA	3,0			0,93	2,15	6,02
					SUB TOTAL	125,25

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	1. PRELIMINAR		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	1,11	DESMONTE DE APARATO SANITARIO - POSETA - LAVAPLATOS	UNIDAD	UND


UBICACIÓN	APARATO	CANTIDAD	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA	SANITARIO	1,0				1,00
	LAVAMANOS	1,0				1,00
BAÑO-COORDINACION	SANITARIO	1,0				1,00
	LAVAMANOS	1,0				1,00
BAÑOS ADMINISTRACION	SANITARIO	2,0				2,00
	LAVAMANOS	2,0				2,00
BAÑO ENFERMERIA	SANITARIO	1,0				1,00
	LAVAMANOS	1,0				1,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO	SANITARIO	1,0				1,00
	LAVAMANOS	1,0				1,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO	SANITARIO	1,0				1,00
	LAVAMANOS	1,0				1,00
BAÑO SALA CUNA	SANITARIO	2,0				2,00
	LAVAMANOS	2,0				2,00
BAÑO COMEDOR	SANITARIO	2,0				2,00
	LAVAMANOS	2,0				2,00
BAÑO-AULA 1,2,3,4,5,6,7,8	SANITARIO	4,0				4,00
	LAVAMANOS	4,0				4,00
BATERIA SANITARIA	SANITARIO	6,0				6,00
	LAVAMANOS	5,0				5,00
					SUB TOTAL	41,00

GRAFICA













CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	10,07	MANTENIMIENTO DE MALLA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
BLOQUE ADMINISTRATIVO Y BLOQUE MULTIPLE	1,0	124,60			3,00	373,80
BLOQUE TIPO 3	1,0	50,3			2,00	100,64
BLOQUE TIPO 1	1,0	61,1			2,00	122,26
					SUBTOTAL	596,70

GRAFICA











CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	1. PRELIMINAR	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	1,15 DESMONTE CIELO RASO. INCLUYE RETIRO	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Area (m2)
ADMINISTRACION	1,00	3,17			3,05	9,67
					SUB TOTAL	9,67

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	OBRAS PRELIMINARES		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	1,03	DESMONTE CIELO RASO. INCLUYE RETIRO	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	LONGITUD (M)	ESPESOR(M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	M2
BLOQUE ADMINISTRATIVO	3,10			2,10	1,00	6,51
	0,90			2,60	1,00	2,34
	1,00			1,00	1,00	1,00
	1,60			1,15	1,00	1,84
	5,00			1,75	1,00	8,75
	2,25			2,00	1,00	4,50
AREA DE RESIDUOS	5,78			1,80	1,00	10,40
BLOQUE MULTIPLE	2,20			1,40	1,00	3,08
	2,00			2,00	1,00	4,00
	3,10			1,80	1,00	5,58
	5,89			1,20	1,00	7,07
	0,80			2,05	1,00	1,64
	1,20			0,60	1,00	0,72
	1,00			0,70	3,00	2,10
	3,00			0,30	2,00	1,80
					SUB TOTAL	61,33

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA				
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			FECHA	6/05/2025
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	1. PRELIMINAR				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	1,16	MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y ENCHAPES DE PISO Y MUROS. INCLUYE RETIRO Y APLICACIÓN DE BOQUILLA EN JUNTAS, LIMPIEZA DE MANCHAS CON PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y MAQUINA A PRESION.			UNIDAD	M2


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Area (m2)
BAÑOS NIÑOS/AS - MUROS	2,00	14,53			1,85	53,76
BAÑOS NIÑOS/AS - PISOS	2,00	3,58		3,15		22,55
BAÑO ZONA COMUN - MUROS	1,00	7,52			1,85	13,91
BAÑO ZONA COMUN - PISOS	1,00	2,53		1,73		4,38
BAÑO ALMACEN - MUROS	1,00	8,32			1,85	15,39
BAÑO ALMACEN - PISOS	1,00	3,17		1,34		4,25
COCINA - PISOS	1,00	5,85		4,30		25,16
COCINA - MUROS	1,00	20,30			1,85	37,56
ALMACEN - PISOS	1,00	3,17		1,40		4,44
ALMACEN - MUROS	1,00	9,14			1,85	16,91
ZONA DE LABORES - PISOS	1,00	1,73		0,51		0,88
ZONA DE LABORES - MUROS	1,00	4,48			1,85	8,29
					SUB TOTAL	207,47

GRAFICA



FACHADA HORIZONTAL
























CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	1. PRELIMINAR		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	1,07	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE DESISTALACION E INSTALACION, LIMPIEZA DE MANCHAS CON PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y MAQUINA A PRESION.	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑOS NIÑOS	11,00					11,00
BAÑO ALMACEN	2,00					2,00
BAÑO ZONA COMUN	3,00					3,00
					SUB TOTAL	16,00

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1



DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA				
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			FECHA	6/05/2025
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	1,18 MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
ZONAS VERDES		24,75		2,26		55,94
						-
						-
					SUB TOTAL	55,94

GRAFICA



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	1,19	DEMOLICION E INSTALACION DE CERAMICA EN GRANITO MARMOLIZADO			UNIDAD	M2


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
COCINA				1,00	1,00	1,00
						-
						-
					SUB TOTAL	1,00

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	1. PRELIMINAR	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	1,20 MANTENIMIENTO DE GABINETE DE RED CONTRA INCENDIO	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
GABINETE RED CONTRAINCENDIOS	1,0					1,00
						-
						-
					SUB TOTAL	1,00

GRAFICA



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1




DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	1. PRELIMINAR		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	1,21	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	LONGITUD (M)	CORREAS (UND)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BLOQUE AULAS	4,0	6,80	5,00			136,00
BLOQUE COMEDOR, COCINA	1,0	22,13	4,00			88,52
					SUB TOTAL	224,52

GRAFICA




CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGÉNIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA			UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	1,21	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.		UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD	LONGITUD (M)			M
ESTRUCTURA DE SOPORTE CUBIERTA PASARELA						
BLOQUE TIPO 1	COLUMNAS	37,00	3,20			118,40
	CORREAS	1,00	88,51			88,51
BLOQUE TIPO 2	COLUMNAS	45,00	3,20			144,00
	CORREAS	1,00	142,56			142,56
					SUB TOTAL	493,47

GRAFICA

ESTRUCTURA DE SOPORTE CUBIERTA PASARELA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	2.ADECUACION DEL TERRENO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	2,01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO EXTENDIDO A MAQUINA	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M3
PATIO TRASERO		30,4		25,55	0,87	675,08
					SUB TOTAL	675,08

GRAFICA






















CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	3.PREPARACION Y CONCRETOS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	3,01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M3
GARITA DE VIGILANCIA		2,31		1,89	0,25	1,09
BAÑO-GARITA		1,32		0,95	0,25	0,31
SALA DE ESPERA		3,24		2,78	0,25	2,25
COORDINACION		3,33		3,08	0,25	2,56
BAÑO-COORDINACION		2,15		1,12	0,25	0,60
ARCHIVO		2,15		2,06	0,25	1,11
PSICOLOGIA		3,33		3,12	0,25	2,60
BODEGA		4,70		2,84	0,25	3,34
CUARTO ELECTRICO		2,09		1,43	0,25	0,75
CUARTO DE RESIDUOS		3,74		1,43	0,25	1,34
BODEGA 2		3,59		1,72	0,25	1,54
LAVADERO		2,09		1,72	0,25	0,90
COCINA		9,88		5,97	0,25	14,75
ZONA DE LAVADO		2,64		1,74	0,25	1,15
BAÑO-ZONA DE LAVADO		2,64		1,37	0,25	0,90
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		2,56		1,42	0,25	0,91
ZONA DE LAVADO 2		2,56		1,63	0,25	1,04
PASILLO INTERNO ZONA DE LAVADO		7,67		1,16	0,25	2,21
COMEDOR		13,17		8,90	0,25	29,30
CLOSET COMEDOR		2,61		2,00	0,25	1,31
BODEGA 3		2,37		2,00	0,25	1,19
BAÑO COMEDOR	BAÑO 1	1,45		1,00	0,25	0,36
	BAÑO 2	1,45		1,00	0,25	0,36
BAÑOS ADMINISTRACION	BAÑO 1	2,48		1,44	0,25	0,89
	BAÑO 2	2,48		1,44	0,25	0,89
ENFERMERIA		5,26		1,94	0,25	2,55
BAÑO ENFERMERIA		2,03		1,06	0,25	0,54
SALA CUNA		9,81		6,88	0,25	16,87
BAÑOS SALA CUNA		5,11		3,53	0,25	4,51
COCINETA SALA CUNA		4,96		2,47	0,25	3,06
AULA 1		6,40		4,95	0,25	7,92
BAÑO-AULA 1		2,98		1,75	0,25	1,30
AULA 2		6,40		4,85	0,25	7,76
BAÑO-AULA 2		3,10		1,75	0,25	1,36
AULA 3		6,40		4,95	0,25	7,92
BAÑO AULA 3		3,10		1,85	0,25	1,43
AULA 4		6,40		4,85	0,25	7,76
BAÑO AULA 4		3,10		1,85	0,25	1,43
AULA 5		6,35		6,30	0,25	10,00
AULA 6		6,35		6,30	0,25	10,00
AULA 7		6,35		6,35	0,25	10,08
AULA 8		6,35		6,35	0,25	10,08
BATERIA SANITARIA	BAÑO NIÑAS	2,20		3,13	0,25	1,72
		1,70		1,09	0,25	0,46
	BAÑO NIÑOS	2,15		3,13	0,25	1,68
		1,70		1,15	0,25	0,49
	BAÑO ADULTOS	2,20		1,40	0,25	0,77
PASILLO ENTRE BLOQUE ADMINISTRATIVO Y PATIO		17,96		4,37	0,25	19,62
PASILLO ENTRADA		3,63		2,50	0,25	2,27
PASILLO ENTRE SALA DE ESPERA Y BODEGA		5,88		2,73	0,25	4,01
PASILLO ENTRE CUARTO ELECTRICO Y CERRAMIENTO		12,41		1,43	0,25	4,44

PASILLO ENTRE CUARTO DE RESIDUOS Y CERRAMIENTO		5,04		1,43	0,25	1,80
PASILLO POSTERIOR COMEDOR		21,32		2,52	0,25	13,43
PASILLO ENTRE BLOQUE BLOQUE DE AULAS 1-4 Y JARDINERA DE JUEGOS		3,48		1,35	0,25	1,17
		2,70		2,47	0,25	1,67
		4,25		3,35	0,25	3,56
		5,07		3,35	0,25	4,25
		3,00		3,50	0,25	2,63
PASILLO ENTRE AULAS 5-6 Y JARDINERA DE JUEGOS		4,47		2,52	0,25	2,82
		4,30		1,57	0,25	1,69
		2,25		2,52	0,25	1,42
		1,10		2,52	0,25	0,69
PASILLO ENTRE AULAS 7-8 Y JARDINERA DE JUEGOS		1,25		2,69	0,25	0,84
		1,25		2,54	0,25	0,79
		4,32		1,74	0,25	1,88
		4,32		1,59	0,25	1,72
		2,25		2,57	0,25	1,45
PASILLO ENTRE SALON 4 Y CERRAMIENTO		17,87		2,31	0,25	10,32
PASILLO ENTRE AULAS 5-6 Y CERRAMIENTO		13,20		3,66	0,25	12,08
PASILLO ENTRE ENFERMERIA Y JARDINERA CENTRAL		6,87		3,29	0,25	5,65
PASILLO ENTRE SALA CUNA Y CERRAMIENTO		13,64		2,47	0,25	8,42
PASILLO ENTRE SALA CUNA Y JARDINERA CENTRAL		10,11		1,52	0,25	3,84
PASILLO ENTRE BAÑO SALACUNA Y JARDINERA CENTRAL		2,90		3,29	0,25	2,39
PASILLO ZONA DE LAVADO		5,28		1,57	0,25	2,07
PASILLO COMEDOR		14,69		3,30	0,25	12,12
PASILLO ENTRE JARDINERA CENTRAL Y BLOQUE DE AULAS 1-4		17,14		2,09	0,25	8,96
		7,88		1,46	0,25	2,88
		3,04		1,46	0,25	1,11
PASILLO ENTRE AULAS 2-3		6,90		2,37	0,25	4,09
PASILLO BATERIA SANITARIA DE AULAS		8,22		2,37	0,25	4,87
AREA DE JUEGOS INFANTILES		16,43		5,98	0,25	24,56
PATIO DELANTERO- ENTRADA		30,37		9,22	0,30	84,00
					SUB TOTAL	442,85

GRAFICA



















CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	3.PREPARACION Y CONCRETOS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	3,02	PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E=0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACION Y SELLO.	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	M2
BAÑO-GARITA		1,32		0,95	1,00	1,25
BAÑO-COORDINACION		2,15		1,12	1,00	2,41
BAÑO-ZONA DE LAVADO		2,64		1,37	1,00	3,62
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		2,56		1,42	1,00	3,64
BAÑO COMEDOR	BAÑO 1	1,45		1,00	1,00	1,45
	BAÑO 2	1,45		1,00	1,00	1,45
BAÑOS ADMINISTRACION	BAÑO 1	2,48		1,44	1,00	3,57
	BAÑO 2	2,48		1,44	1,00	3,57
BAÑO ENFERMERIA		2,03		1,06	1,00	2,15
BAÑOS SALA CUNA		5,11		3,53	1,00	18,04
BAÑO-AULA 1		2,98		1,75	1,00	5,22
BAÑO-AULA 2		3,10		1,75	1,00	5,43
BAÑO AULA 3		3,10		1,85	1,00	5,74
BAÑO AULA 4		3,10		1,85	1,00	5,74
BATERIA SANITARIA	BAÑO NIÑAS	2,20		3,13	1,00	6,89
		1,70		1,09	1,00	1,85
	BAÑO NIÑOS	2,15		3,13	1,00	6,73
		1,70		1,15	1,00	1,96
	BAÑO ADULTOS	2,20		1,40	1,00	3,08
PASILLO ENTRE BLOQUE ADMINISTRATIVO Y PATIO		17,96		4,37	1,00	78,49
PASILLO ENTRADA		3,63		2,50	1,00	9,08
PASILLO ENTRE SALA DE ESPERA Y BODEGA		5,88		2,73	1,00	16,05
PASILLO ENTRE CUARTO ELECTRICO Y CERRAMIENTO		12,41		1,43	1,00	17,75
PASILLO ENTRE CUARTO DE RESIDUOS Y CERRAMIENTO		5,04		1,43	1,00	7,21
PASILLO ENTRE COMEDOR Y CERRAMIENTO		21,32		2,47	1,00	52,66
PASILLO ENTRE SALON 4 Y CERRAMIENTO		17,87		2,31	1,00	41,28
PASILLO ENTRE AULAS 5-6 Y CERRAMIENTO		13,20		3,66	1,00	48,31
PASILLO ENTRE BLOQUE BLOQUE DE AULAS 1-4 Y JARDINERA DE JUEGOS		3,48		1,35	2,00	9,40
		2,70		2,47	4,00	26,68
		4,25		3,35	2,00	28,48
		5,07		3,35	1,00	16,98
		4,50		3,00	1,00	13,50
PASILLO ENTRE AULAS 5-6 Y JARDINERA DE JUEGOS		4,47		2,52	1,00	11,26
		4,30		1,57	2,00	13,50
		2,25		2,52	1,00	5,67
		1,10		2,52	1,00	2,77
PASILLO ENTRE AULAS 7-8 Y JARDINERA DE JUEGOS		1,25		2,69	1,00	3,36
		1,25		2,54	1,00	3,18
		4,32		1,74	1,00	7,52
		4,32		1,59	1,00	6,87
		2,25		2,57	1,00	5,78
PASILLO ENTRE AULAS 5-6 Y 7-8		13,34		3,25	1,00	43,36
		4,37		1,25	1,00	5,46


PASILLO ENTRE ENFERMERIA Y JARDINERA CENTRAL		6,87		3,29	1,00	22,60
PASILLO ENTRE SALA CUNA Y JARDINERA CENTRAL		10,11		1,52	1,00	15,37
PASILLO ENTRE BAÑO SALACUNA Y JARDINERA CENTRAL		2,90		3,29	1,00	9,54
PASILLO ZONA DE LAVADO		5,28		1,57	1,00	8,29
PASILLO ENTRE COMEDOR Y JARDINERA CENTRAL		14,69		3,30	1,00	48,48
PASILLO ENTRE JARDINERA CENTRAL Y BLOQUE DE AULAS 1-4		17,14		2,09	1,00	35,82
		7,88		1,46	1,00	11,50
		3,04		1,46	1,00	4,44
PASILLO SALON 2-3		6,90		2,37	1,00	16,35
PASILLO BATERIA SANITARIA DE AULAS		8,22		2,37	1,00	19,48
JARDINERA PRINCIPAL		19,48		4,87	1,00	94,87
					SUB TOTAL	845,13

GRAFICA

































CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría -
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	PREPARACION Y CONCRETO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	8,01	PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E=0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DE DILATACION Y SELLO	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
PLACA EN CONCRETO	2,0		1,90			5,67
					SUB TOTAL	5,67

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	3.PREPARACION Y CONCRETOS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	3,03	PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E=0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACION, SELLOS Y EDURECEDOR	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
GARITA DE VIGILANCIA		2,3		1,89		4,37
SALA DE ESPERA		3,2		2,78		9,01
COORDINACION		3,3		3,08		10,26
ARCHIVO		2,2		2,06		4,43
PSICOLOGIA		3,3		3,12		10,39
BODEGA		4,7		2,84		13,35
CUARTO ELECTRICO		2,09		1,43		2,99
CUARTO DE RESIDUOS		3,74		1,43		5,35
LAVADERO		2,09		1,72		3,59
BODEGA 2		3,59		1,72		6,17
COCINA		9,88		5,97		58,98
ZONA DE LAVADO		2,64		1,74		4,59
ZONA DE LAVADO 2		2,56		1,63		4,17
PASILLO INTERNO ZONA DE LAVADO		7,67		1,16		8,86
COMEDOR		13,17		8,90		117,21
CLOSET COMEDOR		2,61		2,00		5,22
BODEGA 3		2,37		2,00		4,74
ENFERMERIA		5,26		1,94		10,20
					SUB TOTAL	283,89



















CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	4,01	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL O LOSA SUPERIOR	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	KG/M	M2
REMATES DE CUBIERTA		57,00		0,20		11,40
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	5,00	0,60		0,50		1,50
LOSA AREA DE ESPERA		4,45		2,00		8,90
LOSA AREA DE ESPERA		12,90		0,20		2,58
LOSA ADMINISTRACION		16,30		0,20		3,26
LOSA ADMINISTRACION		4,25		3,90		16,58
VIGA CANAL AULAS		2,05		2,00		4,10
					SUB TOTAL	48,32

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	


Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO						

CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA				UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	4,01	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL O LOSA SUPERIOR			UNIDAD	M2

UBICACIÓN	DESCRIPCION	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	M2
BLOQUE TIPO 1	PLACA DE CUBIERTA FRONTAL	18,47		1,50	6,00	166,23
	PLACA DE CUBIERTA TRASERA	18,47		0,75	6,00	83,11
BLOQUE TIPO 2	PLACA DE CUBIERTA FRONTAL	31,86		1,50	1,00	47,80
	PLACA DE CUBIERTA TRASERA	31,86		0,50	1,00	15,93
BLOQUE DE SERVICIOS	PLACA DE CUBIERTA	14,54		1,40	1,00	20,35
BLOQUE MULTIPLE	PLACA DE CUBIERTA FRONTAL	47,36		2,00	1,00	94,72
	PLACA DE CUBIERTA TRASERA	18,80		0,70	1,00	13,16
BLOQUE TIPO 3	PLACA DE CUBIERTA FRONTAL	20,95		1,50	2,00	62,85
		29,00		1,50	2,00	87,00
	PLACA DE CUBIERTA TRASERA	20,95		1,50	2,00	62,85
		29,00		1,50	2,00	87,00
					SUB TOTAL	741,00











CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	4,02	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTETICO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	ELEMENTO	LONGITUD (M)	CANTIDAD	ANCHO (M)	KG/M	KG
CUBIERTA ZONA COMUN	PHR 160X60X2	4,00	14,00		4,77	267,12
	PHR150X50X2	18,00	4,00		4,21	303,12
					SUB TOTAL	570,24

GRAFICA

















CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1



DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	4,03	S/I DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA BLANCA E=2,5MM	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	KG/M	M2
CUBIERTA ZONA COMUN		18,00		4,00		72,00
					SUB TOTAL	72,00

GRAFICA




CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	4,04	MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS DE DESAGUE DE AGUA LLUVIA. INCLUYE SONDEO	UNIDAD	M


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	KG/M	M
TUBERIA VERTICAL BAJANTES	7,00	3,00				21,00
TUBERIA HORIZONTAL BAJANTES	7,00	6,50				45,50
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					SUB TOTAL	66,50

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba - Director de Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	4,07	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA METALICA EN ACERO LAMINADO.	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	DIAMETRO (M)	ESPESOR (M)	CANTIDAD	M2
BLOQUE TIPO 1	12,35	6,38			5,00	393,80
AULAS BLOQUE TIPO 3	6,20	7,23			13,00	582,44
					SUB TOTAL	976,24

GRAFICA



GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	3,06	IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLÓN	UNIDAD	M

DESCRIPCION	LONGITUD (M)	ÁREA (M2)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BLOQUE TIPO 1	82,8					82,80
BLOQUE DE SERVICIOS	29,0					28,99
BLOQUE TIPO 2	25,5					25,50
BLOQUE MULTIPLE	20,0					19,97
BLOQUE TIPO 3	52,8					52,80
					SUB TOTAL	210,06

GRAFICA



GRAFICA



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	**MUNICIPIO:**	MONTERÍA		**FECHA**	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	**CONTRATO No.**	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	**ESTUCO**		**UNIDAD INTERVENIDA**	**CDI EL RECUERDO**
ITEM	**5,01**	**ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR**	**UNIDAD**	**M2**

UBICACIÓN	DESCRIPCION	LONGITUD (M)	CARAS	ALTO (M)	CANTIDAD	M2
BLOQUE TIPO 1	PERIMETRO EXTERIOR AULAS	30,65		0,80	12,00	294,28
	PERIMETRO INTERIOR AULAS	34,45		0,80	12,00	330,72
BLOQUE ADMINISTRATIVO	PERIMETRO EXTERIOR	47,50		0,80	1,00	38,00
	PERIMETRO INTERIOR	40,00		0,80	1,00	32,00
BLOQUE MULTIPLE	PERIMETRO EXTERIOR	50,47		1,20	1,00	60,56
	PERIMETRO INTERIOR	32,87		1,20	1,00	39,44
BLOQUE TIPO 3	PERIMETRO EXTERIOR AULAS	27,70		1,25	14,00	484,75
	PERIMETRO INTERIOR AULAS	22,81		1,25	14,00	399,25
					SUB TOTAL	1.679,00

GRAFICA














CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	13. ESTUCO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	5,01	ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
FRONTONES DE CUBIERTA	1,00	17,90			0,40	7,16
	1,00	17,90			0,20	3,58
					SUB TOTAL	10,74

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PINTURA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	6,01	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	UNIDAD	M2

DESCRIPCION		LONGITUD (M)		ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	M2
EXTERIOR						
BLOQUE TIPO 1	PERIMETRO (DOS AULAS ADOSADAS):	25,15		4,45	6,00	671,49
	MENOS PUERTAS	1,00		2,00	-12,00	- 24,00
	MENOS VENTANAS	2,62		1,46	-12,00	- 45,90
		1,10		1,46	-24,00	- 38,37
		0,70		0,30	-12,00	- 2,52
	MENOS PERSIANAS	2,62		0,63	-12,00	- 19,81
	CARA INFERIOR DE LOSA SUPERIOR	12,40		1,40	6,00	104,16
	CARA INFERIOR DE LOSA SUPERIOR POSTERIOR	12,40		0,54	6,00	40,03
BLOQUE ADMINISTRATIVO	PERIMETRO:	82,61		4,00	1,00	330,44
	CARA INFERIOR DE LOSA SUPERIOR	20,00		1,40	1,00	28,00
	MENOS PUERTAS	1,00		2,00	-2,00	- 4,00
		0,90		2,00	-1,00	- 1,80
		1,50		2,00	-1,00	- 3,00
		0,80		2,00	-1,00	- 1,60
		0,85		2,00	-2,00	- 3,40
		1,60		2,00	-1,00	- 3,20
		1,20		2,00	-1,00	- 2,40
	MENOS VANO	2,30		3,00	-1,00	- 6,90
	MENOS VENTANAS	1,00		1,50	-2,00	- 3,00
	MENOS VENTANAS	0,70		0,30	-5,00	- 1,05
	MENOS VENTANAS	1,40		1,50	-3,00	- 6,30
	MENOS VENTANAS	1,50		1,50	-1,00	- 2,25
BLOQUE MULTIPLE	PERIMETRO:	68,60		4,45	1,00	305,27
	MENOS PUERTAS	2,05		2,00	-1,00	- 4,10
	MENOS VANO	1,30		2,00	-1,00	- 2,60
	MENOS VENTANAS	1,30		1,10	-2,00	- 2,86
	MENOS VENTANAS	1,45		1,50	-2,00	- 4,35
	MENOS VENTANAS	0,75		1,50	-2,00	- 2,25
	LADO INFERIOR TERRAZA:	19,60		0,60	1,00	11,76
BLOQUE TIPO 3	PERIMETRO (3 AULAS ADOSADAS):	61,50		4,45	2,00	547,35
	PERIMETRO (4 AULAS ADOSADAS):	77,39		4,45	2,00	688,77
	MENOS PUERTAS	1,00		2,00	-14,00	- 28,00
	MENOS VENTANAS	2,30		1,45	-28,00	- 93,38
	MENOS VENTANAS	1,00		1,50	-14,00	- 21,00
	MENOS PERSIANAS	4,75		0,62	-14,00	- 41,23
	CARA INFERIOR DE LOSA SUPERIOR	92,70		1,40	1,00	129,78
	CARA INFERIOR DE LOSA SUPERIOR POSTERIOR	92,70		0,60	1,00	55,62
					SUB TOTAL	2.543,40


GRAFICA

CORTE - BLOQUE TIPO 1




FACHADA HORIZONTAL

PLANTA BLOQUE TIPO 1










PLANTA - BLOQUE ADMINISTRATIVO


BLOQUE ADMINISTRATIVO








CORTE - BLOQUE MULTIPLE




PLANTA - BLOQUE MULTIPLE






CORTE - BLOQUE TIPO 3



FACHADA TRANSVERSAL

PLANTA - BLOQUE TIPO 3









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	PINTURA				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	6,01	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)			UNIDAD	M2


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ALTO (M)	KG/M	M2
MUROS FACHADA		58,67		5,00		293,35
MUROS PATIO INTERNO		67,00		2,85		190,95
					SUB TOTAL	484,30

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PINTURA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	6,02	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DESCRIPCIÓN	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BLOQUE TIPO 1	36,00	4,45	FILETES VERTICALES			160,20
	6,00	74,10	VIGAS PRINCIPALES			444,60
	6,00	94,05	LOSA FACHADA			564,30
	1,00	555,65	CERRAMIENTO EN MALLA			555,65
BLOQUE ADMINISTRATIVO	24,00	4,45	ELEMENTOS VERT.			106,80
	3,00	29,00	VIGAS PRINCIPALES			87,00
	3,00	23,30	LOSA FACHADA			69,90
BLOQUE MULTIPLE	27,00	4,45	ELEMENTOS VERT.			120,15
	3,00	52,00	VIGAS PRINCIPALES			156,00
	3,00	76,20	LOSA FACHADA			228,60
BLOQUE TIPO 3	128,00	4,45	ELEMENTOS VERT.			569,60
	3,00	253,00	VIGAS PRINCIPALES			759,00
	3,00	286,60	LOSA FACHADA			859,80
					SUB TOTAL	4.681,60


GRAFICA

PLANTA - BLOQUE TIPO 1






PLANTA - BLOQUE ADMINISTRATIVO






PLANTA - BLOQUE MULTIPLE





PLANTA - BLOQUE TIPO 3

















CONTRATISTA			INTERVENTOR	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra		NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA			FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PINTURA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	6,02	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	UNIDAD	M

DESCRIPCION	ELEMENTO	LONGITUD (M)	CANTIDAD CARAS (UND)	ALTO (M)	KG/M	M
FACHADAS		6,50	1,00			6,50
		2,76	3,00			8,28
		28,50	2,00			57,00
		1,35	3,00			4,05
		0,80	2,00			1,60
		1,00	2,00			2,00
		2,75	1,00			2,75
		1,50	2,00			3,00
		2,25	2,00			4,50
		1,45	2,00			2,90
		2,70	1,00			2,70
		4,30	1,00			4,30
		1,20	3,00			3,60
		4,20	1,00			4,20
		10,20	4,00			40,80
FACHADA ZONA COMUN	VENTANAS	2,0	12,00			24,00
FRONTONES DE CUBIERTA		17,90	1,00			17,90
		17,90	1,00			17,90
						0,00
					SUB TOTAL	207,98

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PINTURA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	6,03	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	UNIDAD	M2

DESCRIPCION		LONGITUD (M)		ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	M2
INTERIOR						
BLOQUE TIPO 1	PERIMETRO (DOS AULAS ADOSADAS):	35,70		4,80	6,00	1.028,16
	BAÑOS INTERNOS	19,80		2,65	6,00	314,82
	MENOS PUERTAS	1,00		2,00	-12,00	- 24,00
	MENOS VANO BAÑOS	0,90		2,00	-12,00	- 21,60
	MENOS VENTANAS	2,62		1,46	-12,00	- 45,90
	MENOS VENTANAS	1,10		1,46	-24,00	- 38,37
	MENOS VENTANAS	0,70		0,30	-12,00	- 2,52
	MENOS PERSIANAS	2,62		0,63	-12,00	- 19,81
BLOQUE MULTIPLE	PERIMETRO:	120,19		3,00	1,00	360,57
	MENOS PUERTAS	1,00		3,00	1,00	3,00
	MENOS PUERTAS	1,30		2,00	-2,00	- 5,20
	MENOS PUERTAS	2,05		2,00	-3,00	- 12,30
	MENOS PUERTAS	2,65		2,00	-1,00	- 5,30
	MENOS PUERTAS	0,85		2,00	-1,00	- 1,70
	MENOS PUERTAS	0,95		2,00	-1,00	- 1,90
	MENOS PUERTAS	1,00		2,00	-1,00	- 2,00
	MENOS PUERTAS	0,90		2,00	-3,00	- 5,40
	MENOS VENTANAS	1,30		1,10	-2,00	- 2,86
	MENOS VENTANAS	1,45		1,50	-2,00	- 4,35
	MENOS VENTANAS	0,75		1,50	-2,00	- 2,25
BLOQUE TIPO 3	PERIMETRO INTERNO AULAS:	27,40		3,01	14,00	1.154,97
	MENOS PUERTAS	1,00		2,00	-14,00	- 28,00
	MENOS VENTANAS	2,30		1,45	-28,00	- 93,38
	MENOS VENTANAS	1,00		1,50	-14,00	- 21,00
	MENOS PERSIANAS	4,75		0,62	-14,00	- 41,23
					SUB TOTAL	2.482,45


GRAFICA


CORTE - BLOQUE TIPO 1



FACHADA HORIZONTAL


PLANTA BLOQUE TIPO 1








CORTE - BLOQUE MULTIPLE



PLANTA - BLOQUE MULTIPLE











CORTE - BLOQUE TIPO 3



FACHADA TRANSVERSAL

PLANTA - BLOQUE TIPO 3









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA	FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024		
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	PINTURA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	4,03	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
AULAS	4,0	5,70			3,40	77,52
	-4,0	3,90			1,05	-16,38
	8,0	5,90			3,16	149,15
	4,0	7,20			2,85	82,08
	-4,0	1,00			2,40	-9,60
BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS	1,0	3,60			3,20	11,52
	1,0	14,30			0,70	10,01
	1,0	3,50			3,20	11,20
	1,0	13,80			0,70	9,66
COMEDOR	1,0	8,50			3,30	28,05
	1,0	7,80			2,80	21,84
	-1,0	1,00			1,10	-1,10
	-1,0	1,00			2,40	-2,40
	1,0	4,00			3,05	12,20
	1,0	4,30			3,10	13,33
	-1,0	1,00			2,40	-2,40
COCINA	1,0	5,90			1,00	5,90
	1,0	4,30			1,35	5,81
	-1,0	1,02			0,50	-0,51
	-1,0	1,00			0,60	-0,60
	1,0	6,70			1,50	10,05
	1,0	5,00			1,30	6,50
	1,0	1,90			1,30	2,47
	-1,0	1,00			0,60	-0,60
	-1,0	0,70			0,60	-0,42
	1,0	3,00			1,55	4,65
	1,0	3,00			1,35	4,05
	1,0	1,45			1,40	2,03
	-1,0	0,70			0,60	-0,42
	1,0	1,45			1,00	1,45
BAÑO - PASILLO	1,0	3,00			3,30	9,90
	1,0	3,00			1,50	4,50
	1,0	1,35			1,40	1,89
	-1,0	0,70			0,60	-0,42
	1,0	1,35			2,80	3,78
ZONA DE LABORES	1,0	4,80			0,85	4,08
	1,0	0,60			1,80	1,08
	-1,0	0,75			0,60	-0,45
BAÑO - ZONA COMUN	1,0	1,80			3,30	5,94
	1,0	2,30			3,30	7,59
	1,0	2,30			1,50	3,45
	1,0	1,80			1,00	1,80
	-1,0	1,05			0,60	-0,63
ENFERMERIA	2,0	3,00			3,40	20,40
	1,0	1,68			3,25	5,46
	-1,0	1,00			2,40	-2,40
	1,0	1,68			2,90	4,87
OFICINA ADMINISTRATIVA	1,0	6,25			2,80	17,50
	-1,0	1,00			2,40	-2,40
PASILLO	1,0	6,65			3,35	22,28
	1,0	6,65			3,48	23,14
	-1,0	0,75			2,40	-1,80
	-1,0	0,70			2,40	-1,68
	1,0	1,20			3,15	3,78
	-2,0	1,00			2,40	-4,80
	1,0	1,20			3,55	4,26
					SUB TOTAL	566,16

GRAFICA




















CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	PINTURA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	6,04	PINTURA LINEAL TIPO 1 (2 MANOS)	UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DESCRIPCIÓN	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BLOQUE TIPO 1	24,00	4,45	FILETES VERTICALES			106,80
	6,00	123,60	VIGAS PRINCIPALES			741,60
BLOQUE MULTIPLE	30,00	4,45	ELEMENTOS VERT.			133,50
	3,00	90,59	VIGAS PRINCIPALES			271,77
BLOQUE TIPO 3	140,00	4,45	ELEMENTOS VERT.			623,00
	3,00	900,72	VIGAS PRINCIPALES			2.702,16
					SUB TOTAL	4.578,83

GRÁFICA


PLANTA BLOQUE TIPO 1








PLANTA - BLOQUE MULTIPLE





BAÑO
BAÑO
BAÑO
BAÑO
BAÑO
BLOQUE
MULTIPLE









PLANTA - BLOQUE TIPO 3









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	PINTURA	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	6,04 PINTURA LINEAL TIPO 1 (2 MANOS)	UNIDAD	M

DESCRIPCION	ELEMENTO	CANTIDAD DE CARAS (UND)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	M
AULAS	COLUMNAS	8,0			3,40	27,20
	VIGAS	8,0			5,70	45,60
	COLUMNAS	8,0			3,90	31,20
	LOSA	8,0			1,05	8,40
	VIGAS	16,0			5,90	94,40
	VIGAS	4,0			4,30	17,20
	VIGAS	4,0			5,80	23,20
BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS	FILOS	3,0			14,30	42,90
	FILO	2,0			1,00	2,00
	FILOS	1,0			10,00	10,00
	FILOS	3,0			13,80	41,40
COMEDOR		5,0			2,80	14,00
		2,0			7,80	15,60
		5,0			4,00	20,00
COCINA		3,0			5,90	17,70
		1,0			6,70	6,70
		1,0			5,00	5,00
		1,0			1,30	1,30
		2,0			1,20	2,40
		1,0			6,00	6,00
		3,0			2,75	8,25
		3,0			1,45	4,35
		2,0			1,00	2,00
		1,0			0,60	0,60
OFICINA ADMINISTRATIVA	COLUMNA	3,0			2,80	8,40
	BORDILLO SUPERIOR	1,0			2,65	2,65
	BORDILLO INFERIOR	1,0			4,60	4,60
ENFERMERIA	VIGA	2,0			1,68	3,36
PASILLO	VIGA	1,0			6,70	6,70
	VIGA	1,0			1,20	1,20
BAÑO - PASILLO	FILO	2,0			3,00	6,00
	FILO	1,0			0,60	0,60
	FILO	3,0			1,35	4,05
BAÑO - ZONA COMUN	FILO ENCHAPE	2,0			2,30	4,60
	VIGA	3,0			1,80	5,40
					SUB TOTAL	494,96

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	12. PAÑETE		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	8,01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
COMEDOR	1,00	2,23			2,45	5,46
MENOS VANO	- 1,00	1,10			1,00	-1,10
FRONTONES DE CUBIERTA	2,00	17,90			0,40	14,32
	2,00	17,90			0,20	7,16
					SUB TOTAL	25,84

GRAFICA














CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	8.PAÑETE	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	8,01 PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4.	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	CANTIDAD	PERIMETRO (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Area (m2)
BAÑO-GARITA		4,54			1,80	8,17
BAÑO-COORDINACION		6,54			1,80	11,77
BAÑO-ZONA DE LAVADO		8,02			1,80	14,44
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		7,96			1,80	14,33
BAÑO COMEDOR		17,69			1,80	31,84
BAÑOS ADMINISTRACION		15,68			1,80	28,22
BAÑO ENFERMERIA		6,18			1,80	11,12
BAÑOS SALA CUNA		21,32			1,80	38,38
BAÑO-AULA 1		9,90			1,80	17,82
BAÑO-AULA 2		9,90			1,80	17,82
BAÑO AULA 3		9,90			1,80	17,82
BAÑO AULA 4		9,90			1,80	17,82
BATERIA SANITARIA		26,61			1,80	47,90
BAÑO COCINETA SALA CUNA		9,06			1,80	16,31
					SUB TOTAL	

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,02 PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA	1,00					1,00
BAÑO-COORDINACION	1,00					1,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO	1,00					1,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO	1,00					1,00
BAÑO COMEDOR	2,00					2,00
BAÑOS ADMINISTRACION	2,00					2,00
BAÑO ENFERMERIA	1,00					1,00
BAÑOS SALA CUNA	4,00					4,00
BAÑO-AULA 1	1,00					1,00
BAÑO-AULA 2	1,00					1,00
BAÑO AULA 3	1,00					1,00
BAÑO AULA 4	1,00					1,00
BATERIA SANITARIA	7,00					7,00
					SUB TOTAL	24,00

GRAFICA














CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS .	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,03	PUNTO SANITARIO DE 2° - PISO			UNIDAD	UND


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA	1,00					1,00
BAÑO-COORDINACION	1,00					1,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO	2,00					2,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO	2,00					2,00
BAÑO COMEDOR	1,00					1,00
BAÑOS ADMINISTRACION	4,00					4,00
BAÑO ENFERMERIA	1,00					1,00
BAÑOS SALA CUNA	3,00					3,00
BAÑO-AULA 1	2,00					2,00
BAÑO-AULA 2	2,00					2,00
BAÑO AULA 3	2,00					2,00
BAÑO AULA 4	2,00					2,00
BATERÍA SANITARIA	5,00					5,00
					SUB TOTAL	28,00

GRAFICA























CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,04 PUNTO SANITARIO DE 4"	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA	1,00					1,00
BAÑO-COORDINACION	1,00					1,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO	1,00					1,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO	1,00					1,00
BAÑO COMEDOR	2,00					2,00
BAÑOS ADMINISTRACION	2,00					2,00
BAÑO ENFERMERIA	1,00					1,00
BAÑOS SALA CUNA	2,00					2,00
BAÑO-AULA 1	1,00					1,00
BAÑO-AULA 2	1,00					1,00
BAÑO AULA 3	1,00					1,00
BAÑO AULA 4	1,00					1,00
BATERIA SANITARIA	6,00					6,00
					SUB TOTAL	21,00


GRAFICA

















CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	9. RED DE DESAGUES				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,05	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"			UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BAÑO-GARITA		1,81				1,81
BAÑO-COORDINACION		2,74				2,74
BAÑO-ZONA DE LAVADO		3,30				3,30
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		1,83				1,83
BAÑO COMEDOR		4,34				4,34
BAÑOS ADMINISTRACION		7,46				7,46
BAÑO ENFERMERIA		2,77				2,77
BAÑOS SALA CUNA		5,22				5,22
BAÑO-AULA 1		3,24				3,24
BAÑO-AULA 2		5,37				5,37
BAÑO AULA 3		2,55				2,55
BAÑO AULA 4		1,68				1,68
BATERIA SANITARIA		10,63				10,63
					SUB TOTAL	52,94

GRAFICA
















CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,06 S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BAÑO-GARITA		9,73				9,73
BAÑO-COORDINACION		4,67				4,67
BAÑO-ZONA DE LAVADO		4,66				4,66
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		18,83				18,83
BAÑO COMEDOR		10,21				10,21
BAÑOS ADMINISTRACION		5,00				5,00
BAÑO ENFERMERIA		1,20				1,20
BAÑOS SALA CUNA		10,61				10,61
BAÑO AULA 1		10,10				10,10
BAÑO AULA 2		9,44				9,44
BAÑO AULA 3		17,78				17,78
BAÑO AULA 4		8,10				8,10
BATERIA SANITARIA		16,00				16,00
					SUB TOTAL	126,33

GRAFICA













CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez – Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,07 S/I YEE DE 4" PVC-S	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		1,00				1,00
BATERIA SANITARIA	6,00	1,00				1,00
					SUB TOTAL	2,00

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,08	S/I YEE DE 2" PVC-S			UNIDAD	UND
DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA		1,00				1,00
BAÑO COMEDOR		1,00				1,00
BAÑO ENFERMERIA		1,00				1,00
BAÑOS SALA CUNA		2,00				2,00
BATERIA SANITARIA	6,00	4,00				4,00
					SUB TOTAL	9,00

GRAFICA















CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. interventoria
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024		FECHA	6/05/2025
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,09 S/I YEE DE 4X2" PVC-S	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA		1,00				1,00
BAÑO-COORDINACION		2,00				2,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO		3,00				3,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		2,00				2,00
BAÑOS SALA CUNA		1,00				1,00
BAÑO-AULA 1		2,00				2,00
BAÑO-AULA 2		2,00				2,00
BAÑO AULA 3		1,00				1,00
BAÑO AULA 4		1,00				1,00
BATERIA SANITARIA		1,00				1,00
					SUB TOTAL	16,00

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,10 S/I CODO DE 4"X45° PVC-S	UNIDAD	UND


DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA		1,00				1,00
BAÑO-COORDINACION		1,00				1,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO		1,00				1,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		1,00				1,00
BAÑO COMEDOR		2,00				2,00
BAÑOS ADMINISTRACION		3,00				3,00
BAÑO ENFERMERIA		1,00				1,00
BAÑOS SALA CUNA		2,00				2,00
BAÑO-AULA 1		1,00				1,00
BAÑO-AULA 2		1,00				1,00
BAÑO AULA 3		1,00				1,00
BAÑO AULA 4	1,00	1,00				1,00
BATERIA SANITARIA	6,00	8,00				8,00
					SUB TOTAL	24,00

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,11 S/I CODO DE 2"X45° PVC-S	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA		3,00				3,00
BAÑO-COORDINACION		3,00				3,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO		4,00				4,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		4,00				4,00
BAÑO COMEDOR		5,00				5,00
BAÑOS ADMINISTRACION		11,00				11,00
BAÑO ENFERMERIA		3,00				3,00
BAÑOS SALA CUNA		5,00				5,00
BAÑO-AULA 1		4,00				4,00
BAÑO-AULA 2		4,00				4,00
BAÑO AULA 3		3,00				3,00
BAÑO AULA 4	1,00	3,00				3,00
BATERIA SANITARIA	6,00	14,00				14,00
					SUB TOTAL	68,00


GRAFICA











CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,12 S/I UNION DE 4" PVC-S	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	LONGITUD (M)	UNIDAD	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA	9,73	2,00				2,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO	18,83	4,00				4,00
BAÑO COMEDOR	10,21	2,00				2,00
BAÑOS SALA CUNA	10,61	2,00				2,00
BAÑO-AULA 1	10,10	2,00				2,00
BAÑO-AULA 2	9,44	2,00				2,00
BAÑO AULA 3	17,78	3,00				3,00
BAÑO AULA 4	8,10	2,00				2,00
BATERIA SANITARIA	16,00	3,00				3,00
					SUB TOTAL	22,00

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,13	S/I UNION DE 2" PVC-S			UNIDAD	UND

DESCRIPCION	LONGITUD (M)	UNIDAD	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑOS ADMINISTRACION	7,46	2,00				2,00
BATERIA SANITARIA	10,63	2,00				2,00
					SUB TOTAL	4,00

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	10,04	S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUYE GRIFERIA PUSH	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO NIÑOS	1,0					1,00
BAÑO ALMACEN	1,0					1,00
					SUB TOTAL	2,00

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoria
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	8/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	10,06	S/I DE GRIFERIA TELEDUCHA. INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO NIÑOS	2,0					2,00
					SUB TOTAL	2,00

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	10,07	S/I DE GRIFERIA PARA APARATOS SANITARIOS (INODOROS)	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑOS NIÑOS/AS	5,0					5,00
					SUB TOTAL	5,00

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	8/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	10,08	S/I DE TAPA Y ASIENTO PARA SANITARIO			UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑOS NIÑOS/AS	5,0					5,00
					SUB TOTAL	5,00

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	10,10	S/I DE VALVULA PUSH ANTIVANDALICA PARA SANITARIOS Y ORINALES	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑOS BLOQUE COMEDOR	4,0					4,00
BATERIA SANITARIA	1,0					1,00
					SUB TOTAL	5,00

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	10,11	S/I DE GRIFERÍA Y VALVULA PUSH PARA LAVAMANOS			UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑOS NIÑOS/AS	6,0					6,00
BAÑOS BLOQUE COMEDOR	1,0					1,00
					SUB TOTAL	7,00

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.						


CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,01	S/I DE TOMACORRIENTE A 110V NORMAL . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UNIDAD	UND


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	29,0					29,00
						-
						-
					SUB TOTAL	29,00

GRAFICA



























CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ÍTEM	11,02	S/I DE TOMACORRIENTE A 220V CON TOMA MIRADA CHINA . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
ADMINISTRACION	1,0					1,00
						-
						-
					SUB TOTAL	1,00

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ELECTRICO	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,03 S/I DE SWICHE SENCILLO .	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	8,0					8,00
						-
						-
					SUB TOTAL	8,00

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	


Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ELECTRICO				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,04	S/I DE SWICHE DOBLE.			UNIDAD	UND
DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	18,0					18,00
						-
					SUB TOTAL	18,00

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Merlo Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 24W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	4,0					4,00
						-
						-
					SUB TOTAL	4,00

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ELECTRICO	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,06 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	8,0					8,00
						-
						-
					SUB TOTAL	8,00

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,08	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI 20 AMP USO INTERIOR/EXTERIOR	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	6,0					6,00
						-
						-
					SUB TOTAL	6,00

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,09	FOCO REFLECTOR LED EXTERIOR 50W	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	4,0					4,00
						-
						-
					SUB TOTAL	4,00

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	


Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ELECTRICO				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	11,10	REUBICACION DE TOMA CORRIENTE			UNIDAD	UND
DESCRIPCION	CANTIDAD	PERIMETRO (M)	LARGO (M)	ANCHO (M)	AREA (M2)	UND
CDI VILLA CIELO	40,00					40,00
					SUB TOTAL	40,00

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	11,16	S/I DE VENTILADOR TIPO KDK O SIMILAR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BLOQUE TIPO 1	24,0					24,00
BLOQUE TIPO 3	28,0					28,00
					SUB TOTAL	52,00


GRAFICA











CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR TIPO KDK O SIMILAR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	UND


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	16,0					16,00
						-
						-
					SUB TOTAL	16,00

GRAFICA











CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,21	BOMBILLA SUPERLED DE 50W, LUZ BLANCA, 6500K	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	5,0					5,00
						-
						-
					SUB TOTAL	5,00

GRAFICA





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	


Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ELECTRICO				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,23	LAMPARA LED T8 2X10W 6400K COLOR BLANCO			UNIDAD	UND
DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	38,0					38,00
						-
						-
					SUB TOTAL	38,00

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,24	MANTENIMIENTO DE VENTILADOR DE TECHO	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	9,0					9,00
						-
						-
					SUB TOTAL	9,00

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO		ELETRICO	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE VENTILADOR CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
AULAS	8,0					8,00
CUBIERTA ZONA COMUN	5,0					5,00
					SUB TOTAL	13,00

GRAFICA



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024		FECHA	6/05/2025
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	12. RED DE ACUEDUCTOS Y ABASTOS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	12,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA		2,00				2,00
BAÑO-COORDINACION		2,00				2,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO		3,00				3,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		3,00				3,00
BAÑO COMEDOR		4,00				4,00
BAÑOS ADMINISTRACION		6,00				6,00
BAÑO ENFERMERIA		2,00				2,00
BAÑOS SALA CUNA		6,00				6,00
BAÑO-AULA 1		3,00				3,00
BAÑO-AULA 2		3,00				3,00
BAÑO AULA 3		3,00				3,00
BAÑO AULA 4		3,00				3,00
BATERIA SANITARIA		13,00				13,00
					SUB TOTAL	53,00


GRAFICA



















CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA				
CONTRATISTA:	IBERIÇA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			FECHA	6/05/2025
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	12. RED DE ACUEDUCTOS Y ABASTOS				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	12,02	TUBERIA 1/2" RDE 13,5, INCLUYE ACCESORIOS			UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BAÑO-GARITA			2,95			2,95
BAÑO-COORDINACION			9,98			9,98
BAÑO-ZONA DE LAVADO			4,64			4,64
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO			5,94			5,94
BAÑO COMEDOR			9,82			9,82
BAÑOS ADMINISTRACION			6,76			6,76
BAÑO ENFERMERIA			5,09			5,09
BAÑOS SALA CUNA			14,86			14,86
BAÑO-AULA 1			5,46			5,46
BAÑO-AULA 2			5,46			5,46
BAÑO AULA 3			5,46			5,46
BAÑO AULA 4			5,46			5,46
BATERIA SANITARIA			19,75			19,75
					SUB TOTAL	101,63

GRAFICA

















CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA				
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			FECHA	6/05/2025
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	12. RED DE ACUEDUCTOS Y ABASTOS				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	12,03	TUBERIA DE 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS			UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BAÑO-GARITA			10,49			10,49
BAÑO-COORDINACION			8,32			8,32
BAÑO-ZONA DE LAVADO			39,88			39,88
BAÑO COMEDOR			1,00			1,00
BAÑOS ADMINISTRACION			3,76			3,76
BAÑO ENFERMERIA			1,50			1,50
BAÑOS SALA CUNA			1,00			1,00
BAÑO AULAS			24,38			24,38
BATERIA SANITARIA			11,50			11,50
					SUB TOTAL	101,83

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PUERTAS Y VENTANAS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	13,02	MANTENIMIENTO PUERTAS Y MARCOS METALICOS, INCLUYE ALARGAMIENTO DE MARCOS, LIJADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LADOS (UND)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
GARITA DE VIGILANCIA	2,00	2,00		0,85	2,15	7,31
BAÑO-GARITA	1,00	2,00		0,75	2,15	3,23
ENTRADA	1,00	2,00		2,50	2,80	14,00
COORDINACION	1,00	2,00		1,00	2,15	4,30
BAÑO-COORDINACION	1,00	2,00		0,80	2,15	3,44
ARCHIVO	1,00	2,00		0,80	2,15	3,44
PSICOLOGIA	1,00	2,00		1,00	2,15	4,30
BODEGA	1,00	2,00		0,80	2,15	3,44
CUARTO ELECTRICO	1,00	2,00		0,90	2,15	3,87
CUARTO DE RESIDUOS	2,00	2,00		1,00	2,15	8,60
BODEGA 2	1,00	2,00		1,00	2,15	4,30
COCINA	2,00	2,00		0,85	2,15	7,31
ZONA DE LAVADO	3,00	2,00		0,97	2,15	12,47
					SUB TOTAL	80,01

GRAFICA



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	13,05 S/I VENTANA EN VIDRIO. INCLUYE MARCO.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
COMEDOR	2,0			1,00	1,20	2,40
						-
						-
					SUB TOTAL	2,40

GRAFICA







CONTRATISTA		INTERVENTOR	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra	NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA		FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.					

CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	13,07	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS, INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ANCHO (M)	ALTO (M)	LADOS	M2
BLOQUE TIPO 1	PUERTAS DE 1.0m X 2.0m	12,00	1,00	2,00	2,00	48,00
	PUERTAS DE 0.90m X 2.0m	15,00	0,90	2,00	2,00	54,00
BLOQUE MULTIPLE	PUERTAS DE 2.10 X 2.0m	1,00	2,10	2,00	2,00	8,40
	PUERTAS DE 1.9m X 2.0m	1,00	1,90	2,00	2,00	7,60
	PUERTAS DE 0.90m X 2.0m	6,00	0,90	2,00	2,00	21,60
BLOQUE TIPO 3	PUERTAS DE 1.0m X 2.0m²	14,00	1,00	2,00	2,00	56,00
					SUB TOTAL	195,60


PLANO











CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	13,07	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS, INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ANCHO (M)	ALTO (M)	LADOS	M2
AULAS		4,0	1,0	2,40	2,00	19,20
BAÑOS NIÑOS		2,0	1,0	2,40	2,00	9,60
COCINA		1,0	1,0	2,40	2,00	4,80
ALMACEN		1,0	1,0	2,40	2,00	4,80
BAÑO - ALMACEN		1,0	1,0	2,40	2,00	4,80
ZONA DE LABORES		1,0	1,0	2,40	2,00	4,80
ENFERMERIA		1,0	1,0	2,40	2,00	4,80
PASILLO		1,0	1,0	2,40	2,00	4,80
					SUB TOTAL	57,60

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	13,08	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VIDRIO Y ALUMINIO NATURAL	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ANCHO (M)	ALTO (M)	LADOS	M2
BLOQUE TIPO 1	VENTANAS DE 1.45m X 2.80m	12,00	2,80	1,45	1,00	48,72
	VENTANAS DE 1.45m X 1.10m	24,00	1,10	1,45	1,00	38,28
	VENTANAS DE 1.90m X 0.50m	2,00	1,90	0,50	1,00	1,90
	VENTANAS DE 0.75m X 0.50m	12,00	0,75	0,50	1,00	4,50
BLOQUE MULTIPLE	VENTANAS DE 1.10m X 1.30m	2,00	1,30	1,10	1,00	2,86
	VENTANAS DE 1.50m X 1.50m	2,00	1,50	1,50	1,00	4,50
	VENTANAS DE 1.00m X 1.50m	2,00	1,00	1,50	1,00	3,00
	VENTANAS DE 0.70m X 0.50m	1,00	0,70	0,50	1,00	0,35
BLOQUE TIPO 3	VENTANAS DE 1.45m X 4.90m	14,00	4,90	1,45	1,00	99,47
	VENTANAS DE 1.45m X 1.00m	14,00	1,00	1,45	1,00	20,30
		120,00			SUB TOTAL	223,88

PLANO







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	13,08	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VIDRIO Y ALUMINIO NATURAL.			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
VENTANAS AULAS	4,0	3,9			1,05	16,38
VENTANAS BAÑO, ALMACEN	10,0	0,6			0,40	2,40
VENTANA COCINA	1,0	1,2			0,60	0,72
					SUB TOTAL	19,50

GRAFICA



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	13,09	MANTENIMIENTO DE VENTANAS TIPO PERSIANAS EN ALUMINIO NATURAL.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ANCHO (M)	ALTO (M)	LADOS	M2
BLOQUE TIPO 1	VENTANAS DE 0.65m X 2.80m	12,00	2,80	0,65	2,00	43,68
	VENTANAS DE 0.85m X 4.80m	12,00	4,50	0,85	2,00	91,80
BLOQUE MULTIPLE	VENTANAS DE 3.20m X 1.00m	5,00	3,20	1,00	2,00	32,00
BLOQUE TIPO 3	VENTANAS DE 0.75m X 4.90m	14,00	4,90	0,75	2,00	102,90
	VENTANAS DE 0.75m X 3.00m	28,00	3,00	0,75	2,00	126,00
		84,00			SUB TOTAL	396,38


PLANO



CALLE 74 SUR









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1



DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	PUERTAS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	13,11	S/I PUERTA BATIENTE TIPO P2 - METALICA (0,9MX2,40M)	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO ZONA COMUN	1,0					1,00
COMEDOR	1,0					1,00
					SUB TOTAL	2,00

GRAFICA



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	13,12	S/I CERROJO TIPO LLAVE-MARIPOSA PARA PUERTAS	UNIDAD	UND


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
AULAS	4,0					4,00
COCINA	1,0					1,00
ALMACEN	1,0					1,00
BAÑO ALMACEN	1,0					1,00
ZONA DE LABORES	1,0					1,00
ENFERMERIA	1,0					1,00
PASILLO	1,0					1,00
					SUB TOTAL	10,00

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PUERTAS Y VENTANAS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	14,01	EXCAVACIÓN MANUAL	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	CANTIDAD		LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M3
CUNETA			150,00	0,50	0,40	30,00
					SUB TOTAL	30,00

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	PUERTAS Y VENTANAS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	14,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	PORCENTAJE DE EXPANSION (%)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M3
CUNETA		150,00	1,30	0,50	0,40	39,00
					SUB TOTAL	39,00

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSSRCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	PUERTAS Y VENTANAS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	14,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	PORCENTAJE DE EXPANSION (%)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M3
CUNETA		150,00		0,50	0,10	7,50
					SUB TOTAL	7,50

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PUERTAS Y VENTANAS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	14,04	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	UNIDAD	KG


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	KG/M	ANCHO (M)	ALTO (M)	KG
ACERO LONGITUDINAL	8,00	150,00	0,56			672,00
ACERO TRANSVERSAL	1.001,00	1,00	0,56			560,56
ACERO TAPA CUNETA ENTRADA LONGITUDINAL	4,00	8,00				0,00
ACERO TAPA CUNETA ENTRADA TRANSVERSAL	54,00	0,50				0,00
					SUB TOTAL	1.232,56

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	PUERTAS Y VENTANAS	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	14,05 CUNETA DE CONCRETO DE 3000 PSI VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UNIDAD	M3


DESCRIPCION	LONGITUD (M)	ESPESOR (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	M3
CUNETA EN CONCRETO	150,00	0,10	0,30	0,30	0,11	16,50
TAPA CUNETA ENTREDA		0,10	0,50			-
					SUB TOTAL	16,50

GRAFICA









CONTRATISTA		INTERVENTOR	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra	NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA		FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	CIELO RASO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	15,01	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE PINTURA A 3 MANOS	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	ÁREA (M2)	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
BLOQUE BAÑO 1	21,02					21,02
BLOQUE MULTIPLE	130,87					130,87
BLOQUE TIPO 3	44,40					44,40
					SUB TOTAL	196,29

GRAFICA










CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	


INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-



BLOQUE TIPO 3
BLOQUE BAÑO 2
BLOQUE ADMINISTRATIVO
CALLE 14 SUR


















CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	CIELO RASO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	15,03	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
OFICINA	1,0	3,17		3,05		9,67
						-
					SUB TOTAL	9,67


GRAFICA











CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	CIELO RASO				UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	15,03	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	LONGITUD (M)	ESPESOR(M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	M2
BLOQUE ADMINISTRATIVO	3,10			2,10	1,00	6,51
	0,90			2,60	1,00	2,34
	1,00			1,00	1,00	1,00
	1,60			1,15	1,00	1,84
	5,00			1,75	1,00	8,75
	2,25			2,00	1,00	4,50
AREA DE RESIDUOS	5,78			1,80	1,00	10,40
BLOQUE MULTIPLE	2,20			1,40	1,00	3,08
	2,00			2,00	1,00	4,00
	3,10			1,80	1,00	5,58
	5,89			1,20	1,00	7,07
	0,80			2,05	1,00	1,64
	1,20			0,60	1,00	0,72
	1,00			0,70	3,00	2,10
	3,00			0,30	2,00	1,80
					SUB TOTAL	61,33

GRAFICA



	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	MUROS Y CONFINAMIENTO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	16,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0,12MX0,20MX0,40M (R-10 MPA) CON PEGA DE MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
COMEDOR		2,30			1,30	2,99
					SUB TOTAL	2,99

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	MUROS Y CONFINAMIENTO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	16,01	VIGA DINTEL DE 0,12M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0,20M	UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
COMEDOR	1,00	3,27				3,27
APOYO CUBIERTA ZONA COMUN	2,00	18,00				36,00
					SUB TOTAL	39,27

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	16,03	LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE MACIZO DE 10X20X40	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	CANTIDAD	CANT AULAS	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
CALADOS INFERIORES DE AULAS	13,0	4,00		0,13	0,13	0,88
SOPORTE CUBIERTA ZONA COMUN	2,0		10,00		0,30	6,00
						-
					SUB TOTAL	6,88


GRAFICA











CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	4/03/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	17,01 REJILLA DE 0,30X1,70 EN PLATINA 1X3/16 Y ANGULO DE 1 1/2 @ 2CM	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
COCINA	2,0					2,00
						-
						-
					SUB TOTAL	2,00

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	4/03/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	11. CARPINTERIA EN MADERA	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	18,01 S/I ENTREPAÑOS EN MADERA PARA ORGANIZADORES EN AULAS DE CLASES	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Area (m2)
AULA 1	1,00	4,30			2,00	8,60
AULA 2	1,00	4,23			2,00	8,46
AULA 3	1,00	4,13			2,00	8,26
AULA 4	1,00	4,31			2,00	8,62
AULA 5	1,00	3,00			2,00	6,00
					SUB TOTAL	39,94

GRAFICA











CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-