Acta No.	3
Fecha acta	24/02/2026
Contrato No.	210-16222-6
Fecha de suscripción del contrato	05 de Septiembre de 2025
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. RA-OBRA -02-25
Contratista	CONSORCIO EROSION METROPOLITANA
NIT Contratista	901982007
Representante legal contratista	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES
Valor	$ 24.319.170.624,90
Plazo	16 MESES
Supervisor o interventor	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	Contrato de Interventoría No. 210-16226-4
Funcionario competente para aprobar acta	DIAZ BARRERA CARLOS ALBERTO
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 0041 del 2024
Fecha acta de inicio	15 de Octubre de 2025
Fecha estimada de terminación	31 de Diciembre de 2026
Periodo que comprende el acta	Desde el 15/12/2025 hasta el 31/01/2026

En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de evaluar y aprobar el recibo y pago parcial del objeto del contrato antes referenciado, el funcionario delegado DIAZ BARRERA CARLOS ALBERTO, el supervisor o interventor CONSORCIO INTER BUCARAMANGA y el contratista CONSORCIO EROSION METROPOLITANA representado legalmente por SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES, para lo cual procedieron como se señala.

1. ALCANCE DEL OBJETO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO LAS CASITAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER				PERIODO: 15 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
SECCIÓN PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	$11.677.982,00	0,27	$ 3.153.055,14
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	$2.685.970,00	0,00	$ -
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	$5.497,00	0,00	$ -
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	$87.309,00	0,00	$ -
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m^3	$192.404,00	85,34	$ 16.419.757,36
			SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:		**$19.572.812,50**
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	**Excavación a tajo abierto en taludes**				
2.01.A	**Excavación con acarreo libre**				

2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	$50.325,00	257,22	$ 12.944.596,50
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	$91.924,00	64,31	$ 5.911.632,44
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	$4.020,00	4577,86	$ 18.402.997,20
			SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:		**$37.259.226,14**
SECCIÓN TERCERA					
3.00	**Concretos**				
3.04	Suministros y colocacion de concreto de 3000 psi	m^3	$1.291.310,00	1,60	$ 2.066.096,00
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	$1.166.335,00	0,00	$ -
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m^2	$96.825,00	66,00	$ 6.390.450,00
			SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:		**$8.456.546,00**
SECCIÓN CUARTA					
4.00	**Aceros**				
4.01	Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg/cm²	kg	$12.196,00	0,00	$ -
4.02	**Suministro y colocación de anclajes**				
4.02.01	Suministro e instalación de 3 cables Ø= 1/2" de L=15 m	und	$665.873,00	0,00	$ -
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	$57.703,00	0,00	$ -
4.04	Suministro y colocación				
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und	$83.286,00	0,00	$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	$159.318,00	0,00	$ -
4.07	Suministro e instalacion de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	$97.321,00	0,00	$ -
			SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:		**$0,00**
SECCIÓN QUINTA					
5.00	**Perforaciones horizontales**				
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	$441.364,00	0,00	$ -
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	$209.543,00	0,00	$ -
			SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:		**$0,00**
SECCIÓN SEXTA					
6.00	**Varios**				

6.05	**Filtro con tela**				
6.05.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros	m^2	$28.170,00	113,16	$ 3.187.717,20
6.07.01	Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00	m^3	$400.176,00	554,00	$ 221.697.504,00
6.07.02	Estructura estabilizante en muro flexible en gaviones con anclaje activo y recubrimiento en concreto reforzado (e=10cm) de sección 2m x 1m x 1m. Incluye zapata de concreto reforzado del anclaje. (no incluye perforación, ni anclaje)	und	$1.624.176,00	0,00	$ -
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	$14.647,00	2,00	$ 29.294,00
			SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:		**$224.914.515,20**
			VALOR COSTOS DIRECTOS:		**$290.203.099,84**
			24%		**$69.648.743,96**
			1%		**$2.902.031,00**
			5%		**$14.510.154,99**
			30%		**$87.060.929,95**
			19%		**$2.756.929,45**
			VALOR TOTAL:		**$380.020.959,24**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER				**PERIODO: 15 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
SECCIÓN PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	$11.677.982,00	0,27	$ 3.153.055,14
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	$2.685.970,00	0,00	$ -
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	$5.497,00	57,40	$ 315.527,80
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	$87.309,00	0,00	$ -
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m^3	$192.404,00	162,50	$ 31.265.650,00
			SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:		**$34.734.232,94**
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	**Excavación a tajo abierto en taludes**				
2.01.A	**Excavación con acarreo libre**				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	$50.325,00	148,36	$ 7.466.217,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	$91.924,00	37,09	$ 3.409.461,16
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	$255.620,00	0,00	$ -
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	$4.020,00	3885,32	$ 15.618.986,40
			SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:		**$26.494.664,56**
SECCIÓN TERCERA					
3.00	**Concretos**				

3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	$1.098.259,00	0,00	$ -
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	$383.323,00	0,00	$ -
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	$1.166.335,00	20,50	$ 23.909.867,50
			SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:		**$23.909.867,50**
SECCIÓN CUARTA					
4.00	**Aceros**				
4.01	Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg/cm²	kg	$12.196,00	0,00	$ -
4.02	**Suministro y colocación de anclajes**				
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø= 1/2" de L=20 m	und	$890.252,00	41,00	$ 36.500.332,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	$57.703,00	0,00	$ -
4.04	Suministro y colocación				
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	$37.301,00	0,00	$ -
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und	$83.286,00	0,00	$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	$159.318,00	0,00	$ -
4.07	Suministro e instalacion de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	$97.321,00	0,00	$ -
			SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:		**$36.500.332,00**
SECCIÓN QUINTA					
5.00	**Perforaciones horizontales**				
5.01	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m	m	$456.590,00		$ -
5.01.B	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m	m	$509.333,00		$ -
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	$441.364,00	615,00	$ 271.438.860,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	$468.739,00	205,00	$ 96.091.495,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	$209.543,00	820,00	$ 171.825.260,00
			SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:		**$539.355.615,00**
SECCIÓN SEXTA					
6.00	**Varios**				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	$135.704,00	0,00	$ -

6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	$75.782,00	0,00	$ -
			SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:		$0,00
			VALOR COSTOS DIRECTOS:		$660.994.712,00
			24%		$158.638.730,88
			1%		$6.609.947,12
			5%		$33.049.735,60
			30%		$198.298.413,60
			19%		$6.279.449,76
			VALOR TOTAL:		$865.572.575,36

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER				PERIODO: 15 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
SECCIÓN PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	$11.677.982,00	0,00	$ -
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	$2.685.970,00	0,00	$ -
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	$5.497,00	345,60	$ 1.899.763,20
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	$87.309,00	0,00	$ -
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m^3	$192.404,00	0,00	$ -
			SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:		$1.899.763,20
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	**Excavación a tajo abierto en taludes**				
2.01.A	**Excavación con acarreo libre**				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	$50.325,00	0,00	$ -
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	$91.924,00	0,00	$ -
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	$255.620,00	0,00	$ -
2.02	Terraplenes y Rellenos				
2.02.01	Suministro y conformación de material granular para llave cortante	m^3	$214.983,00	0,00	$ -
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	$4.020,00	0,00	$ -
			SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:		$0,00
SECCIÓN TERCERA					
3.00	**Concretos**				
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	$1.098.259,00	0,00	$ -

3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	$383.323,00	0,00	$ -
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	$1.166.335,00	0,00	$ -
			SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:		**$0,00**
SECCIÓN CUARTA					
4.00	**Aceros**				
4.01	Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg/cm²	kg	$12.196,00	0,00	$ -
4.02	**Suministro y colocación de anclajes**				$ -
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	$1.093.954,00	0,00	$ -
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	$57.703,00	0,00	$ -
4.04	Suministro y colocación				
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	$37.301,00	0,00	$ -
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und	$83.286,00	0,00	$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	$159.318,00	0,00	$ -
4.07	Suministro e instalacion de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	$97.321,00	0,00	$ -
			SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:		**$0,00**
SECCIÓN QUINTA					
5.00	**Perforaciones horizontales**				
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	$441.364,00	0,00	$ -
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	$468.739,00	0,00	$ -
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	$209.543,00	0,00	$ -
			SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:		**$0,00**
SECCIÓN SEXTA					
6.00	**Varios**				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	$135.704,00	0,00	$ -
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	$75.782,00	0,00	$ -
			SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:		**$0,00**
			VALOR COSTOS DIRECTOS:		**$1.899.763,20**
			24%		**$455.943,17**
			1%		**$18.997,63**

5%		**$94.988,16**
30%		**$569.928,96**
19%		**$18.047,75**
VALOR TOTAL:		**$2.487.739,91**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO ESTACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES TALUD ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	**PERIODO: 15 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SECCIÓN PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	$11.677.982,00	0,27	$ 3.153.055,14
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	$2.685.970,00	0,00	$ -
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	$5.497,00	0,00	$ -
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	$87.309,00	0,00	$ -
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m^3	$192.404,00	26,80	$ 5.156.427,20
			SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:		**$8.309.482,34**
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	**Excavación a tajo abierto en taludes**				
2.01.A	**Excavación con acarreo libre**				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	$50.325,00	0,00	$ -
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	$91.924,00	0,00	$ -
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	$255.620,00	0,00	$ -
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	$4.020,00	2762,17	$ 11.103.923,40
			SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:		**$11.103.923,40**
SECCIÓN TERCERA					
3.00	**Concretos**				
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	$1.098.259,00	0,00	$ -
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	$383.323,00	0,00	$ -
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	$1.166.335,00	25,00	$ 29.158.375,00
			SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:		**$29.158.375,00**
SECCIÓN CUARTA					
4.00	**Aceros**				
4.01	Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg/cm²	kg	$12.196,00	0,00	$ -

4.02	**Suministro y colocación de anclajes**				
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	$890.252,00	50,00	$ 44.512.600,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	$57.703,00	0,00	$ -
4.04	Suministro y colocación				
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m²	$37.301,00	0,00	$ -
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und	$83.286,00	0,00	$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	$159.318,00	0,00	$ -
4.07	Suministro e instalacion de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	$97.321,00	0,00	$ -
			SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:		**$44.512.600,00**
SECCIÓN QUINTA					
5.00	**Perforaciones horizontales**				
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	$441.364,00	750,00	$ 331.023.000,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	$468.739,00	250,00	$ 117.184.750,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	$209.543,00	1000,00	$ 209.543.000,00
			SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:		**$657.750.750,00**
SECCIÓN SEXTA					
6.00	**Varios**				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	$135.704,00	0,00	$ -
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	$75.782,00	0,00	$ -
			SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:		**$0,00**
			VALOR COSTOS DIRECTOS:		**$750.835.130,74**
			24%		**$180.200.431,38**
			1%		**$7.508.351,31**
			5%		**$37.541.756,54**
			30%		**$225.250.539,23**
			19%		**$7.132.933,74**

		VALOR TOTAL:	**$983.218.603,71**
PRESUPUESTO DEL GRUPO			
PRESUPUESTO COSTOS DIRECTOS GRUPO			**$ 1.703.932.705,78**
Administración	24%		**$408.943.849,39**
Imprevistos	1%		**$17.039.327,06**
Utilidades	5%		**$85.196.635,29**
A.I.U	30%		**$ 511.179.811,74**
Valor total sin IVA			**$ 2.215.112.517,52**
I.V.A Sobre la utilidad	19%		**$16.187.360,70**
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA DEL GRUPO			**$2.231.299.878,22**

2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

1- Que, de acuerdo con el cronograma de trabajo, durante el período comprendido entre el 15/12/2025 hasta el 31/01/2026 el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las actividades descritas dentro del informe de cumplimiento a las obligaciones contractuales (A-BS-FO07 V.3), anexo al presente documento.

2- Que el Interventor verificó que el contratista realizó el pago a los aportes de seguridad social integral, de acuerdo a lo establecido en las obligaciones contractuales, planillas que se adjunta a la presente acta.

3- Que se aprobó por parte de la Interventoría mediante informe el cumplimiento de las obligaciones del contratista, en el periodo comprendido entre el entre el 15/12/2025 hasta el 31/01/2026, conllevando a que el SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL autorizara el pago mediante acta 3 de pago parcial Nº2

3. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

EL Supervisor (o Interventor) manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente al lapso que comprende la presente cuenta, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social, riesgos y parafiscales, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.

4. ORDENACION DEL PAGO

El con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre él 15/12/2025 y el 31/01/2026, por valor de dos mil doscientos treinta y un millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y ocho pesos con veinte dos centavos. ($ 2.231.299.878,22).

5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 15/12/2025 y el 31/01/2026, por valor de dos mil doscientos treinta y un millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y ocho pesos con veinte dos centavos. ($ 2.231.299.878,22)., de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....$ 24.319.170.624,90
Valor bruto a pagar ..... $ 2.215.112.517,52

Valor IVA	$	16.187.360,70
Total ejecutado	$	2.231.299.878,22
Valor amortizado	$	0,00
Neto	$	2.231.299.878,22
% valor ejecutado		13.82
% tiempo transcurrido		24.43

2. La SURYT - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la Oficina de Contratación para su publicación en el SECOP II y archivo en el expediente contractual.

6. ANEXOS

1. Informe de cumplimiento (A-BS-FO07)
2. Informe de cumplimiento interventoría
3. Informe de obra pública:
4. Memorias de cantidades de obra
5. Análisis de precios unitarios
6. Bitácora de obra
7. Correspondencia
8. Acta de reuniones
9. Control de personal
10. Actas de vecindad
11. Plan de seguridad y salud en el trabajo
12. Informe ambiental
13. Balance de obra
14. Entrega de dotación
15. Relación de maquinaria
16. Programación de obra (siguiente a las actividades)
17. Medio magnético del informe con firmas
18. Pago de seguridad social
19. Certificado de parafiscales por revisor fiscal
20. Certificado de RETEICA
21. Factura de venta

Nombre: DIAZ BARRERA CARLOS ALBERTO
SUBDIRECTOR GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL
C.C.: 91496579

Nombre: CONSORCIO INTER BUCARAMANGA
MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
NIT No. 901982945

Nombre: CONSORCIO EROSION METROPOLITANA
JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
NIT. No. 901982007