	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Formato: Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 1

DEPENDENCIA: Subdirección del Recurso Hídrico					
REUNIÓN INTERNA ___ REUNIÓN EXTERNA X					
FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN
	04	02	2026	11AM	12:30PM

OBJETO DE LA REUNIÓN

Verificación y seguimiento al estado de ejecución del contrato 20151505, evaluar avance de las pruebas de bombeo, ensayos e interpretación de geofísica (MT, TEM y Tomografías), definición de logística para la perforación de piezómetros, resultados de pruebas SLUG.

TEMAS TRATADOS

- Estado y logística de pruebas de bombeo (pendientes y ejecutadas)
- Avances en Geofísica e interpretación (Tomografías, MT y TEM)
- Plan de perforación y resultado de Scouting para ubicación de piezómetros
- Resultados y reprogramación de Pruebas Slug
- Coordinación de próximas reuniones para Red de Monitoreo e Inventario de Contaminantes)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Pruebas de bombeo:** Se han ejecutado 12 pruebas; quedan 5 pendientes. Caso Universidad San Buenaventura**:** Es el punto más crítico. Se requiere desmantelamiento del pozo y disposición de agua. La universidad exige ejecución en fin de semana, cerramiento HSE y documentación técnica detallada antes del 20 de febrero. **Otros puntos:** Se espera confirmación de Manufacturas Elliot (7-9 de febrero), Club Bellavista (en espera por mantenimiento químico) y El Country (sujeto a actividades internas del Club).

2. **Geofísica:**

    - **Tomografías:** Ejecución al 100% en Madelena y CEMEX. Pendiente topografía para interpretación final.
    - **MT:** Ensayos MT finalizados en Tibanica y Petar Salitre. Esta semana se cierran los ensayos MT en La Calera y Altos de la Estancia.

3. **Logística y resultado de Scouting de construcción de piezómetros:** Se discutió el resultado del Scouting realizado en conjunto entre el Consorcio y miembros de la SDA el 29/01/2026 arrojando los siguientes resultados:
    - **Hacienda Las Mercedes:** El equipo de perforación recomendó discutir una nueva ubicación, ya que el ingreso del camión implica atravesar un potrero que compromete la estabilidad del vehículo y la logística de la actividad. Se concluye, desde el punto de vista técnico y logístico, la ubicación del piezómetro entre el metro 160 y 200m.
    - **Humedal Torca-Guaymaral:** Se identificó una operación de alta complejidad por el nulo acceso vehicular. Es necesaria una gestión con la administración del humedal y predios privados (Hacienda La Estancia) para obtener permisos de tránsito. Se concluye, desde el punto de vista logístico y técnico, la ubicación del piezómetro en los primeros 150 metros del trazado de la tomografía realizada.
    - **Humedal Córdoba:** Presenta buen acceso vehicular hasta alrededor del metro 301 de la tomografía. Se acordó el uso de planchones para mitigar el impacto ambiental.
    - **Humedal Jaboque:** Es el punto con menores contratiempos. Se cuenta con el aval del propietario para el ingreso del camión (previa presentación de oficio de la SDA). Se ratifica como el punto de inicio y la construcción del piezómetro en el metro 250.

- **Parque Zona Franca:** Se determinó la inaccesibilidad de la ubicación del piezómetro. Se concluye una nueva ubicación en la parte baja, cerca del metro 42, para garantizar la viabilidad técnica y seguridad del equipo.

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**NOMBRE**	
Gestión de permisos de ingreso para construcción de piezómetros en Humedal Jaboque (Predio Esteban Mancera) y Humedal Córdoba.	SDA	
Presentar cronograma de finalización de pruebas hidráulicas Slug y Bombeo restantes.	Consorcio ATG & EH	
Inicio de perforación en humedal Jaboque (predio Esteban Mancera) el 9 de febrero.	Consorcio ATG & EH junto con la SDA	
Programación de Reuniones de avance de Red de Monitoreo y Vulnerabilidad (05/02/2026)	Consorcio ATG & EH	

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
1	Adopción	Radicado 2020IE77335 del 30 de abril de 2020

Nombre del responsable de la reunión: Estado de avance licitación contrato SDA-20251505

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FECHA: 04/02/2026	**HORA DE INICIO: 11:00am**	**HORA DE TERMINACIÓN: 1:00 pm**
LUGAR: Virtual	**TEMA: Estado de avance actividades contrato SDA - 20251505**	

NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA		CORREO ELECTRÓNICO @ambientebogota.gov.co	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Daniel Santiago Rodriguez Gomez	SDA		x		santiago.gomez		Santiago Rodriguez
James Otálvaro Barco	Consorcio ATG-EH		X		james.otalvaro@ehidrogeologicos.com	3117972537	Jhon J. Otálvaro B.
Cristian Nicolay Cacua Jaimes	SDA		X		cristian.cacua	3225124630	
jesus leal	SDA		X		jesus.leal@ambientebogota.gov.co	3115592678	JesusLeal
JUAN GABRIEL ALVARADO CARDENAS	SDA				juan.alvarado@ambientebogota.gov.co	3014307747	Juan G Alvarado
Carlos Alberto Cortes Gómez	SDA		X		carlos.cortes@ambientebogota.gov.co	3014300747	
CARLOS ENRIQUE ANGEL MARINEZ	CONSORCIO ATG-EH		X		ceangelm@unal.edu.co	3142202153	
Michael Andres Salamanca Montilla	Consorcio ATG-EH		X		michaelsalamanca@atgltda.com	3204685230	
Janneth Eulalia Calderon Pena	Consorcio ATG-EH		X		jannethcalderonp@atgltda.com	52531570	
Mauricio Alfonso Rubio	Consorcio ATG-EH&A		X		mauricioalfonso@atgltda.com	3115061413	