CAPITULOS	ESCUELA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO	DURACIÓN EN SEMANA	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
	DESCRIPCION		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20
0	APROPIACION DE DISEÑO Y OBRA	4																				
1	OBRAS PRELIMINARES - EXCAVACION MECANICA																					
	Excavación mecánica en material común incluye transporte	1																				
	Cerramiento con polisombra	2																				
2	CIMENTACION- EXCAVACIÓN MANUAL																					
	Excavación manual en material común	2																				
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO																					
	Concreto de limpieza, junta de dilatación Viga de cimentación	2																				
4	ESTRUCTURA METALICA - ACEROS																					
	Figurado de aceros- amarre	2																				
5	MAMPOSTERIA																					
	Muro en concreto fundido en situ, 2500 psi según planos. Incluye demolición de actual.	5																				
6	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION																					
	Impermeabilización de placas con membrana de pinturas para tipo sikalastic 641 ST, Gravilla de drenaje para cárcamo y cubiertas en placa maciza de concreto, diámetro mm- 4"	5																				
	Suministro e instalación de gárgola prefabricada en concreto con gotero. Dimensiones: 9 x 15 x 27 cm. Ref: G2715 Granicom o similar	1																				
7	CARPINTERIA METALICA																					
	Puertas de baño en acero: Puerta para baño sin parales a piso, en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304,acabado satinado	8																				
	Ventana proyectante perfilería aluminio anodizado negro tipo alumina serie 40 o similar + vidrio laminado 3+3, incluye paneles fijos, dimensiones según detalle especifico	8																				
	Ventana fija perfilería aluminio anodizado negro tipo alumina serie 40 o similar + vidrio laminado 3+3, dimensiones según detalle especifico	8																				
	Persiana en perfilería de aluminio anodizado negro tipo alumina serie 3839 o similar, dimensiones según detalle especifico	8																				
	División piso-techo perfilería en aluminio, incluye puerta batiente herrajes piso techo, paneles en vidrio templado 10mmm, dimensiones según detalle especifico	8																				
	Puerta Ventana en lamina cold rolled cal 18, E= 4cm, con paneles internos de vidrio laminado 3+3 + pisa vidrio, incluye marco en lamina cal 18, acabado pintura electrostática color negro	8																				
	Pasamanos en perfil tubular de 2"x1" de acero A36 cal 18. acabado pintura epoxipoliamina color negro	8																				
	Puerta para cuarto frío entamborada en lamina de acero galvanizado Cal 18 con aislamiento en poliuretano de alta densidad. Con marco y estructura en acero galvanizado.	8																				
	Puerta corrediza, marco y puerta en perfiles de acero estructural ASTM-A500 grado C, tipo colmena o equivalente, acabado pintura electrostática color negro, dimensiones según detalle especifico	8																				
	Puerta Batiente, marco y puerta en perfiles de acero estructural ASTM-A500 grado C, tipo colmena o equivalente, acabado pintura electrostática color negro, dimensiones según detalle especifico	8																				
8	PAÑETES Y ENCHAPES																					
	Pañetes lisos para muros 1:4 e=0.02m incluye su aplicación en filos, carteras y dilataciones	3																				
	Mesón en concreto con acabado en granito fundido y pulido. Incluye salpicadero 10cm. Ancho mesón 60cm	3																				
	Pintura acrílica superlavable hidrofugada, tipo koraza o similar, sobre cualquier superficie, tres manos	3																				
	Pintura interior vinilo tipo 1 - 3 manos	4																				
9	PISOS Y CIELO RASOS																					
	Cielorraso	8																				
10	APARATOS SANITARIOS - ACCESORIOS																					
	Instalación de aparatos y accesorios	3																				
11	REDES SANITARIAS , HIDRAULICAS Y GAS																					
	Finalización actividades - Redes de Gas	7																				
12	VENTILACION MECANICA	4																				
13	RED CONTRAINCENDIOS																					
	Aplicación de pintura, instalación de válvulas y accesorios pendientes, instalación completa de equipos a red, pruebas.	4																				
14	RED GENERAL VOZ Y DATOS																					
	Finalización actividades - Puntos voz datos	9																				
15	URBANISMO																					
	Finalización actividades Urbanismo FASE 1																					
16	ADECUACIÓN CASA SANTA CRUZ																					
	Ejecución de actividades contractuales	16																				
17	GENERALES 1,2 Y 3																					
	Finalización actividades	5																				
18	ÍTEMS NO PREVISTOS 2025																					
	Finalización actividades	6																				