150

Popayán, 23 FEBRERO 2026

Doctora
ANGELA PATRICIA MENDIETA
Jefe Oficina Asesora Jurídica CRC

ASUNTO: *Solicitud prórroga del contrato 679-2025*

Cordial saludo.

En calidad de supervisoras del contrato *679-2025*, me permito solicitar prórroga del mismo considerando la siguiente situación:

La Corporación suscribió el contrato 679-2025 cuyo es Objeto: "adquisición de sistemas de biodigestor para acompañar al sector productivo en la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción en el departamento del Cauca". con la el señor ELMER ANDRES URRESTY SANCHEZ como resultado de un proceso de MINIMA CUANTIA CRC-MC-0049-2025, el cual fue debidamente legalizado el 02 de diciembre de 2025.

Para dar inicio a su ejecución en calidad de supervisora adelante reunión con el contratista el día 05 de diciembre 2025 para hacer entrega de contactos de los beneficiarios priorizados en los municipios a intervenir con la instalación de los biodigestores y proceder a realizar un cronograma de trabajo para adelantar una primera visita por parte del contratista y poder adelantar recomendaciones pertinentes previo a la instalación.

Mediante oficio 24 de diciembre de 2025 el señor ELMER ANDRES URRESTY SANCHEZ, solicita prórroga del contrato 679 de 2025, toda vez que la fecha de vencimiento es 31 de diciembre de 2025, la cual fue aprobada por el área jurídica y su nueva fecha de terminación fue el 28 de febrero de 2026.

El señor ELMER ANDRES URRESTY SANCHEZ mediante oficio 23 febrero 2026, solicita prórroga del contrato 679 de 2025, toda vez que la fecha de vencimiento es 28 de febrero de 2026, manifestando "*Yo, Elmer Andrés Urresty Sánchez, en mi calidad de contratista del Contrato No. 0679-2025 suscrito bajo la modalidad de mínima cuantía, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE BIODIGESTOR PARA ACOMPAÑAR AL SECTOR PRODUCTIVO EN LA RECONVERSIÓN HACIA SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" celebrado con la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC y cuyo plazo de ejecución se encuentra establecido por dos (02) meses hasta el 28 de febrero del 2026, me permito presentar de manera formal y respetuosa SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.*

Durante el periodo de ejecución contractual se han venido adelantando diferentes actividades con los beneficiarios de los cinco (05) municipios: Popayán, Timbío, Balboa, Piendamó y Santander de Quilichao. Entre estas acciones se encuentra la socialización del proceso de adecuación del terreno y la realización de la excavación requerida para la instalación de los biodigestores, brindando acompañamiento y orientación técnica para garantizar una correcta implementación.

Esta actividad se ha visto retrasada por dificultades climáticas en las zonas donde se instalarán los Biodigestores, imposibilitando el inicio y/o terminación de las labores como la adecuación del terreno y/o excavación en tierra no se ha podido avanzar como se tenía programado por parte de los beneficiarios.

En comunicación con los beneficiarios, se ha logrado recopilar evidencia fotográfica que demuestra el avance en las actividades de adecuación del terreno y excavación. No obstante, se han presentado retrasos debido a las condiciones climáticas, especialmente por las lluvias, lo cual ha dificultado la culminación oportuna de los trabajos. Para soporte de lo anterior, se adjuntan las imágenes remitidas por los beneficiarios.

MUNICIPIO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
Timbío Cauca		Avance excavación. Imagen enviada por el beneficiario el día lunes 16 de febrero 2026. Manifiesta que las lluvias no han dejado terminar con la adecuación del terreno y/o el movimiento de tierra.
Balboa Cauca		Inudacion de la excavacion, impide la terminacion y verificacion de niveles. Imagen enviada por el beneficiario el dia martes 17 de Febrero 2026.

Los beneficiarios de los municipios de Popayán, Piendamó y Santander de Quilichao aún no han iniciado las actividades de adecuación del terreno y/o excavación, debido a las

condiciones climáticas que se han presentado en la zona, las cuales han dificultado el desarrollo oportuno de estos trabajos.

Como sustento se cita el COMUNICADO ESPECIAL No. 017 PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA LA SEMANA DEL LUNES 09 AL VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026. Así mismo es importante tener en cuenta EL BOLETÍN No. 160 CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES, emitido el día lunes 23 de febrero de 2026 por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, donde el Pronóstico del estado del tiempo por regiones denota que para la Región Pacífica se presentara "Para la próxima jornada se esperan precipitaciones sobre diversos sectores del Pacífico, la región Andina y sur del Caribe, así como en áreas puntuales del pie de monte y centro de la Amazonía. Los acumulados más importantes de lluvia, con probabilidad de actividad eléctrica asociada, se pronostican sobre parte de los departamentos de Magdalena, Sucre, Cesar, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Cauca y Nariño".

Con fundamento en lo anterior, y con el propósito de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, se solicita respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución por un término de dos (02) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, sin que ello implique modificación del valor del contrato ni reconocimiento de mayores costos. Esperando que las condiciones climáticas mejoren para poder avanzar en la ejecución de actividades.

Se adjunta solicitud de prórroga del contratista

Atentamente.

PATRICIA ORDOÑEZ CASTILLO
P.E. Supervisora contrato **679**-202**5**