BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogotá, D.C., 29 de enero de 2026

Señores:
CONSORCIO VIAL NORTE
Atn. Ing. ANDRÉS EDUARDO RINCÓN PÉREZ
Representante Legal
Interventoría del contrato
Transversal 23 No. 97-73
Ciudad

Referencia: ***Contrato de Obra No. 923 de 2021 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.***

Asunto: SOLICITUD DE ADICIÓN No.2, correspondiente a SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($7´500.000.000) INCLUIDO IVA Y SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 3 hasta el 31 de agosto de 2026.

Respetado Ingeniero,

En atención a lo dispuesto en el objeto contractual enmarcado dentro del contrato 923 de 2021 y sus documentos complementarios, se realiza la solicitud de una adición de recursos por valor de **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($7´500.000.000) INCLUIDO IVA** y una prórroga hasta el 31 de agosto de 2026 de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. Justificación técnica

El contrato No. 923 de 2021 cuyo objeto corresponde a "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3", con valor total a la fecha de $178´772.677.930, del cual a corte del 31 de diciembre de 2025 se tiene una ejecución acumulada de $164´898.933.107 con un saldo por ejecutar de $13´873.744.823.

VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO CONTRATO
$ 178 772 677 930	$ 164 898 933 107	$ 13 873 744 823

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Con el avance en la ejecución de las obras del corredor, las cuales ya alcanzan el 93.35% con corte a 31 de diciembre de 2025, se ha podido cumplir con el propósito de mejorar la conectividad e impulsar la materialización de una visión de desarrollo y prosperidad para la región generando un impacto positivo en la calidad de vida y la economía local.

Se ha realizado el mantenimiento de la carpeta asfáltica y demarcación horizontal del K0+000 al K2+150, así como la pavimentación con mezcla asfáltica del K2+150 al K8+000 y pavimento rígido del K8+000 al K31+400; construcción de obras a lo largo del corredor (Obras de drenaje, tratamiento, estabilización y revegetalización de taludes, Defensas Metálicas y Zanjas de Coronación) construcción de Puentes (K7+000 – K34+500 – K45+300 – K45+700); señalización vertical y horizontal en sectores específicos, además del inicio de las actividades de Black Topping con geomalla biaxial en los sectores dentro del tramo del K8+800 al K9+300.

Lo anterior, en virtud del avance de las obras, de acuerdo con la ejecución realizada al corte del mes de diciembre de 2025:

Instalación de pavimento flexible
(PR2+200 - PR8+000)





BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8





Instalación de pavimento Rígido
(PR8+000 – PR31+300)









BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Instalación de Black Topping con Geomalla Fibra de Vidrio
(PR8+800 – PR9+300)






BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A Nº. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Empradización de taludes y Zanjas de coronación









BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A Nº. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Construcción obras de drenaje





Construcción Terraplenes
(PR20+600 – PR21+800)





BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Construcción puentes
(K7+000 - K34+500)





Construcción puentes
(K45+300 – K45+700)





CONSORCIO
ISLA 066 - 2020

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

De acuerdo con lo definido en las reuniones realizadas para el análisis y concertación para la implementación de las alternativas de adecuación de las estructuras de pavimento, y con base en los estándares contenidos en el informe final MT-2385-CM456-2025 V3 remitido por la empresa GEOTERRA S.A.S., se tiene que dado el presupuesto con el que se cuenta y la proximidad del plazo actual del contrato, esto es 28 de febrero de 2026, el contrato de obra No. 923 de 2021, no cuenta con suficientes recursos y plazo necesario para la ejecución de la totalidad de los trabajos previstos, por lo que, para parte de los sectores cuyo comportamiento han sido clasificados como leves, moderados, algunos sectores críticos y varias de las estructuras faltantes, taludes a estabilizar, como también de la construcción del muro del K31+300, se presenta solicitud de adición por la suma de **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($7´500.000.000) INCLUIDO IVA** y una prórroga hasta el 31 de agosto de 2026, con la finalidad ejecutar las cantidades en actividades tales como:

1) Black Topping con geomalla biaxial en los sectores dentro del tramo del K8+000 al K31+340, tales como:
   - K25+200 a K25+750 (Sector Moderado)
   - K10+400 a K10+850 (Sector Leve)
   - K14+000 a K15+000 (Sector Leve)

   Consistente en el cosido cruzado y sello de fisuras en Losas de MR, una vez realizado el tratamiento en la etapa de costuras y sellos en las losas de MR se realizará la renivelación con una capa de MDC-10 mínimo 3 cm, posterior a esto, se procede con la instalación de geomalla biaxial para pavimentación la cual busca evitar o reducir el reflejo de las fisuras que se presenten en las capas inferiores a la capa de rodadura la cual se instalara después de la geomalla, esta será compuesta por una capa de mezcla asfáltica en caliente con grano de caucho reciclado (GCR) de 10 cm.





BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

2) Implementación de alternativas de mitigación en sectores críticos (K8+200 – K8+500; K13+250 – K13+350)
   Implementación de estas alternativas, que son técnicamente indispensables para mejorar el comportamiento de los sectores mencionados, con remplazo de materiales a lo ancho de la calzada, basados en las conclusiones y análisis del informe final MT-2385-CM456-2025 V3 del consultor Experto.

3) Señalización Horizontal del corredor
   Actividades para realizarse una vez finalizada la etapa de construcción, que comprende los trabajos de Black Topping (K10+400 al K10+850; K14+00 al K15+00; K25+200 al K25+750) e intervención de las alternativas de los sitios críticos (K8+200 – K8+500; K13+250 – K13+350).

4) Atención de 3 taludes por afectación de las lluvias, estabilización y revegetalización en el sector del (K13+000 al K14+200)
   Estabilización de los taludes con Pernos y Malla, a los taludes afectados por las lluvias en el sector.





5) Construcción de Muro de contención en el K31+350; se debe realizar gestión predial.
   De acuerdo con la aceptación por parte del propietario del predio donde se encuentra ubicada la obra, se procederá con la gestión predial y posterior construcción del Muro de contención y las obras de drenaje superficial necesarias en el sitio.

Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades se desarrollarán con base en criterios técnicos, normativos y metodológicos definidos en las conclusiones y análisis del informe final MT-2385-CM456-2025 V3 de Experto Externo que buscan mantener la funcionabilidad y/u operatividad del corredor vial mediante adecuaciones a la estructura de pavimento.

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

La priorización de los sectores a intervenir con la disponibilidad presupuestal existente se define según lo establecido en el memorando No. 178 del 08 de septiembre de 2025 con el cual la Interventoría oficializó los sectores previamente definidos y acordados con el contratista para intervenir zonas **leves** y **moderadas** de acuerdo con la estructura definida en el documento del Experto Externo.

Es importante indicar que el proceso constructivo que aplica para las intervenciones proyectadas, afecta la calzada completa y deberá ejecutarse en tramos cortos, implicando rendimientos bajos no solo por el manejo de tráfico que de manera constante presenta el corredor, sino por las condiciones geométricas variables de las alternativas a implementar, por las diferencias geológicas y geotécnicas existentes, por lo tanto las obras inicialmente priorizadas no se alcanzarían a ejecutar dentro el plazo actual del contrato, por lo cual se requiere la prórroga hasta el 31 de agosto de 2026.

Así las cosas, conforme al marco del objeto del contrato 923 de 2021, se adelantarían las siguientes actividades, según priorización y disponibilidad presupuestal, dentro de la adición y prórroga requerida:

- Demoliciones
- Excavaciones en material común
- Terraplenes
- Subrasante estabilizada con Cal en tramos de prueba definidas como zonas críticas en losas dañadas.
- Subbase Granular para adecuación de estructuras de pavimento.
- Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
- Estabilización de taludes con pernos y malla.
- Acero de refuerzo
- Transporte de materiales
- Pavimento de concreto
- Cosido & Sello Losas MR
- Geomalla Biaxial
- Mezcla densa en caliente Grano Caucho
- Mezcla densa en caliente Tipo MDC-10
- Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25
- Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Por lo anteriormente expuesto, es dable indicar que, se requiere adicionar recursos al contrato de obra por una suma de **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($7´500.000.000) INCLUIDO IVA M/CTE**, motivo por el cual es necesario tomar medidas eficientes que permitan la asignación de recursos ejecutables en la presente vigencia con la respectiva recomposición del Plan de Inversiones para los

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

recursos asignados, recursos que serán ejecutados dentro de la prórroga requerida, es decir hasta el 31 de agosto de 2026.

2. Justificación Jurídica

En atención al análisis expuesto en precedencia, de los cuales se concluye que, técnica y contractualmente es necesaria y viable para la continuidad de las obras del proyecto, proceder con la adición No.2 y la prórroga No. 3 al contrato de obra 923 de 2021, se considera oportuno desde el componente jurídico, indicar lo siguiente, a saber:

Teniendo en cuenta los aspectos citados en la justificación Técnica mismos que propician la necesidad de adicionar y prorrogar el presente contrato, se hace necesario solicitar recursos adicionales al proyecto, así como un tiempo adicional con una prórroga hasta el 31 de agosto de 2026.

En ese orden de ideas, y en atención a la necesidad de dar cumplimiento a los fines esenciales del estado, y de acuerdo con las disposiciones normativas contempladas en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, el cual señala:

> "(…) ***ARTÍCULO 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal.*** *Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos,* ***las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales,*** *la continua y eficiente prestación de los servicios públicos* ***y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.***
>
> ***Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales*** *que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado,* ***colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.***
>
> *(El texto subrayado fue derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.)* (…)"
> Negrillas fuera de texto original.

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados, adicionados y/o prorrogados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevé por ejemplo el artículo 40 de la ley 80 de 1993, el cual faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo, como en el caso que nos ocupa.

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

De igual forma, la modificación del contrato en mención cumple con los requisitos de la normatividad vigente y el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos, en la medida que, es congruente con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, y en consecuencia es viable jurídicamente la presente solicitud, resaltando que, la licitación Pública N° LP-DT-066-2020, por la que el INVIAS seleccionó al **CONSORCIO ISLA 066-2020**, como contratista en el contrato de la referencia, se rigió por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia.

Al respecto, es pertinente traer a colación lo dispuesto por el H. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, respecto a la modificación de los contratos estatales indicó lo siguiente:

> *"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite,* ***se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo***. ***Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.***
>
> ***La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos,*** *pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo,* ***en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar."*** **(resalto)**

En cuanto a este aspecto, el H. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el concepto 2263 del 17 de marzo del 2016, sostuvo lo siguiente:

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

"Este límite encuentra sustento en el hecho de que, para celebrar contratos estatales las entidades públicas eligen, dentro de un «régimen de concurrencia y de igualdad, las mejores condiciones de costo, calidad e idoneidad de la prestación requerida», lo que supone que la selección objetiva de la oferta más favorable, se dirige a salvaguardar el interés público y, por lo tanto, celebrado el contrato en esas condiciones, su eventual modificación debe asegurar que lo adjudicado, y posteriormente alterado, consulte la mejor opción para el servicio público.

*Así, según lo expuesto en el concepto en cuestión «**la aplicación de los principios de transparencia, de libertad de concurrencia y de igualdad, consagrados en el Estatuto Contractual, y las reglas sustanciales del pliego de condiciones, que permitieron elegir la mejor oferta, previo cumplimiento de los requisitos habilitantes y de ponderación, deben ser de estricta observancia por la Administración y por el contratista, y sus efectos trascienden y se aplican durante la ejecución del contrato y en su liquidación, como garantía de inalterabilidad de lo pactado y de acatamiento a la legalidad de las reglas aplicadas en la actuación previa".*** (Negrillas y subrayado fuera de texto)

Por lo expuesto, se precisa para todos los efectos jurídicos que, la solicitud de modificación en comento no altera la observancia de la aplicación de los principios de selección objetiva e igualdad, así como las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones, dado que, se mantienen los requisitos habilitantes y de ponderación del proceso de selección LP-DT-066-2020, que dio origen a la adjudicación del contrato de la referencia.

Ahora bien, con la adición y prórroga del contrato de obra 923 de 2021, se da cumplimento a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, en la medida que, los fines de la contratación estatal garantizan el cumplimiento de los fines del Estado, esto es, "la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con la entidad en la consecución de dichos fines", como lo sostuvo la H. Corte Constitucional en Sentencia C-932/07, en los siguientes términos a saber:

*"Como bien lo describe la doctrina especializada, **el contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades**, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, **con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar**, a nombre de la administración, las tareas acordadas. De hecho, la contratación del Estado es una de las formas de actuación pública de mayor utilización, pues muchos sostienen que el contrato estatal surge con la propia consolidación del Estado moderno, pues cuando éste asume la responsabilidad de prestar los servicios y adelantar funciones para la defensa*

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

> *de los derechos de los administrados y,* ***por ese hecho, aumenta la complejidad de las tareas a su cargo, necesita del apoyo, la intervención y la experiencia que aportan los particulares****.*
>
> *(…) De hecho, se reitera que la filosofía humanista de la Constitución y* ***la consagración del Estado Social de Derecho,*** *conciben a éste como un instrumento para concretar y hacer efectivos los derechos de las personas, dirigido a servir a la comunidad, a promover la prosperidad general y a garantizar la materialización de los demás fines del Estado (Preámbulo y artículos 1° y 2° de la Carta).* ***De hecho, esa concepción humanista de la Constitución se ve reflejada en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, al señalar como fines de la contratación pública;*** *"el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos* ***y a la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".*** (resalto)

Por otra parte, se solicita respetuosamente tener en cuenta lo manifestado por la H. Corte Constitucional, en Sentencia C 892 de 2001, en los siguientes términos:

> *"cada una de las partes, según su libre y voluntaria apreciación, acepte que la prestación a la que se obliga es similar o directamente proporcional a la que recibe a título de retribución, sin que tengan ninguna incidencia aquellos elementos de carácter objetivo que establece o fija el mercado.* ***Con ello, se fija un límite al ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, en aras de racionalizar la posición dominante de la administración, mantener el equilibrio del contrato y, de este modo, garantizar los derechos del contratista que se constituye en la parte débil de la relación contractual.****"* (resalto)

Corolario de lo anterior, con la adición y prórroga solicitadas se da cumplimiento al principio de legalidad conforme a lo establece la H. Corte Constitucional en Sentencia T 209 de 2006, en la medida que, la ley permite adelantar estos trámites en la modificación de los contratos por mutuo acuerdo, así:

> *"El principio de legalidad, fundante del Estado Social de Derecho, tiene un mayúsculo valor normativo que irradia la convivencia dentro del orden social, pues,* ***a la vez que sujeta las situaciones y relaciones al imperio jurídico y a la obediencia del derecho****, define la órbita de responsabilidad de las personas y de las autoridades y, por ende, tiene connotaciones sustantivas para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad, habida cuenta que en tanto* ***los administrados pueden hacer todo aquello que no les está prohibido por el orden jurídico, las autoridades únicamente pueden hacer lo que les está legalmente permitido y autorizado****."* (resalto)

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Así las cosas, es razonable concluir que con la norma en cita, así como la jurisprudencia señalada, se contempla la posibilidad de introducir adición y prórroga al presente contrato, en aras de no afectar de manera grave el servicio público que se pretende satisfacer y en observancia de los principios de economía y celeridad, a más de tener en cuenta que en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, en el INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-12-FR-1, requiere para el presente tramite, proyectar y justificar desde los diferentes componentes, la razón por la cual se requiere adelantar la ADICIÓN N°2 y la PRÓRROGA N°3, como lo es para este caso y según lo señala los numerales 1° y 5° del INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-12-FR-1:

(…) 1. Si para el cumplimiento del objeto contractual se requiere adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra, el Contratista presenta mediante comunicación escrita a la Interventoría la respectiva solicitud con la justificación que incluya los aspectos: técnico, jurídico, financiero, presupuestal, ambiental, social, predial y otros (…)".

"(…) 5. Es responsabilidad del Contratista y del Interventor presentar a la Unidad Ejecutora la solicitud de adición y/o modificación y/o prorroga con los documentos soporte originales debidamente diligenciados y suscritos, con una antelación mínima de treinta (30) días a la fecha del vencimiento del contrato (…)".

3. Justificación Financiera

En la presente solicitud se genera una adición al valor total del contrato por valor de **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($7´500.000.000) INCLUIDO IVA M/CTE,** y en ese orden se describen a continuación, mostrando las condiciones actuales.

		CONDICIONES ACTUALES
2021	$	16 893 730 562
2022	$	43 289 473 684
2023	$	46 300 105 263
2024	$	46 842 105 263
2025	$	25 447 263 158
	$	178 772 677 930

VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	$	178 772 677 930
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$	164 898 933 107
SALDO POR FACTURAR	$	13 873 744 823

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

- Resumen actas a la fecha:

ACTA No.	MES CORRESPONDIENTE	No. RADICADO FINANCIERA	ESTADO	VALOR
No. 1 - OBRA	junio-2021	-	-	$ -
No. 2 - OBRA	julio-2021	80234 DE 03/09/2021	PAGO	$ 614 601 614
No. 2 - AJUSTE	julio-2021	98332 DE 21/10/2021	PAGO	$ 2 985 914
No. 3 - OBRA	agosto-2021	87235 DE 21/09/2021	PAGO	$ 432 958 500
No. 3 - AJUSTE	agosto-2021	100120 DE 26/10/2021	PAGO	$ 6 013 793
No. 4 - OBRA	septiembre-2021	100109 DE 26/10/2021	PAGO	$ 630 765 182
No. 4 - AJUSTE	septiembre-2021	122689 DE 17/12/2021	PAGO	$ 9 139 842
No. 5 - OBRA	octubre-2021	112916 DE 26/11/2021	PAGO	$ 574 041 363
No. 5 - AJUSTE	octubre-2021	122684 DE 17/12/2021	PAGO	$ 8 581 343
No. 6 - OBRA	noviembre-2021	121886 DE 16/12/2021	PAGO	$ 821 206 941
No. 6 - AJUSTE	noviembre-2021	125315 DE 23/12/2021	PAGO	$ 12 831 454
No. 7 - OBRA	diciembre-2021	122255 DE 17/12/2021	PAGO	$ 3 007 557 581
No. 7 - AJUSTE	diciembre-2021	125290 DE 23/12/2021	PAGO	$ 71 851 162
No. 8 - OBRA	enero-2022	27598 DE 03/2022	PAGO	$ 490 528 296
No. 8 - AJUSTE	enero-2022	43612 DE 02/05/2022	PAGO	$ 7 457 814
No. 9 - OBRA	febrero-2022	38515 DE 19/03/2022	PAGO	$ 1 870 339 127
No. 9 - AJUSTE	febrero-2022	47227 DE 09/05/2022	PAGO	$ 32 869 809
No. 10 - OBRA	marzo-2022	48018 DE 11/05/2022	PAGO	$ 3 311 786 853
No. 10 - AJUSTE	marzo-2022	59932 DE 06/08/2022	PAGO	$ 64 318 793
No. 11 - OBRA	abril-2022	55778 DE 31/05/2022	PAGO	$ 2 256 543 360
No. 11 - AJUSTE	abril-2022	72213 DE 12/07/2022	PAGO	$ 52 847 353
No. 12 - OBRA	mayo-2022	69697 DE 06/07/2022	PAGO	$ 3 037 296 162
No. 13 - OBRA	junio-2022	80327 DE 01/08/2022	PAGO	$ 6 256 085 696

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

ACTA No.	MES CORRESPONDIENTE	No. RADICADO FINANCIERA	ESTADO	VALOR
No. 14 - OBRA	julio-2022	90657 DE 25/08/2022	PAGO	$ 3 888 779 528
No. 15 - OBRA	agosto-2022	104837 DE 28/09/2022	PAGO	$ 2 628 905 994
No. 16 - OBRA	septiembre-2022	122279 DE 10/11/2022	PAGO	$ 3 412 635 097
No. 12 - AJUSTE	mayo-2022	140450 DE 20/12/2022	PAGO	$ 93 334 202
No. 13 - AJUSTE	junio-2022	140513 DE 20/12/2022	PAGO	$ 298 833 633
No. 14 - AJUSTE	julio-2022	140478 DE 20/12/2022	PAGO	$ 302 235 544
No. 15 - AJUSTE	agosto-2022	140365 DE 20/12/2022	PAGO	$ 228 738 056
No. 17 - OBRA	octubre-2022	141951 DE 23/12/2022	PAGO	$ 3 493 234 819
No. 16 - AJUSTE	septiembre-2022	142310 DE 23/12/2022	PAGO	$ 280 042 463
No. 17 - AJUSTE	octubre-2022	144944 DE 28/12/2022	PAGO	$ 250 369 808
No. 18 - OBRA	noviembre-2022	141948 DE 23/12/2022	PAGO	$ 1 308 458 370
No. 18 - AJUSTE	noviembre-2022	144952 DE 28/12/2022	PAGO	$ 149 809 502
No. 19 - OBRA	diciembre-2022	145611 DE 31/12/2022	PAGO	$ 1 153 361 971
No. 19 - AJUSTE	diciembre-2022	302 DE 02/01/2023	PAGO	$ 121 411 924
No. 20 - OBRA	enero-2023	33217 DE 04/04/2023	PAGO	$ 1 913 233 076
No. 21 - OBRA	febrero-2023	33409 DE 05/04/2023	PAGO	$ 2 376 939 072
No. 20 - AJUSTE	enero-2023	52151 DE 26/05/2023	PAGO	$ 288 996 821
No. 21 - AJUSTE	febrero-2023	52164 DE 26/05/2023	PAGO	$ 422 840 835
No. 22 - OBRA	marzo-2023	46961 DE 11/05/2023	PAGO	$ 2 955 581 209
No. 23 - OBRA	abril-2023	54595 DE 02/06/2023	PAGO	$ 2 890 352 569
No. 24 - OBRA	mayo-2023	64825 DE 05/07/2023	PAGO	$ 3 811 230 195
No. 22 - AJUSTE-P	marzo-2023	75680 DE 04/08/2023	PAGO	$ 525 851 515
No. 23 - AJUSTE-P	abril-2023	75677 DE 04/08/2023	PAGO	$ 610 691 301
No. 24 - AJUSTE-P	mayo-2023	75675 DE 04/08/2023	PAGO	$ 851 235 074
No. 25 - OBRA	junio-2023	75643 DE 04/08/2023	PAGO	$ 5 369 906 539
No. 25 - AJUSTE-P	junio-2023	82285 DE 27/09/2023	PAGO	$ 1 079 078 876

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

ACTA No.	MES CORRESPONDIENTE	No. RADICADO FINANCIERA	ESTADO	VALOR
No. 26 - OBRA	julio-2023	81355 DE 08/09/2023	PAGO	$ 5 027 520 868
No. 26 - AJUSTE-P	julio-2023	82574 DE 04/10/2023	PAGO	$ 1 020 618 859
No. 27 - OBRA	agosto-2023	82104 DE 22/09/2023	PAGO	$ 5 570 790 660
No. 28 - OBRA	septiembre-2023	83647 DE 25/10/2023	PAGO	$ 5 660 322 324
No. 27 - AJUSTE	agosto-2023	84941 DE 15/11/2023	PAGO	$ 1 249 608 326
No. 28 - AJUSTE	septiembre-2023	84929 DE 15/11/2023	PAGO	$ 1 033 750 939
No. 29 - OBRA	octubre-2023	85031 DE 16/11/2023	PAGO	$ 5 072 111 912
No. 29 - AJUSTE-P	octubre-2023	88014 DE 13/12/2023	PAGO	$ 1 114 637 452
No. 22 - AJUSTE-D	marzo-2023	87562 DE 12/12/2023	PAGO	$ 12 587 265
No. 23 - AJUSTE-D	abril-2023	87502 DE 11/12/2023	PAGO	$ 12 360 670
No. 24 - AJUSTE-D	mayo-2023	87500 DE 11/12/2023	PAGO	$ 9 803 482
No. 26 - AJUSTE-D	julio-2023	87515 DE 11/12/2023	PAGO	$ 24 807 381
No. 30 - OBRA	noviembre-2023	88726 DE 15/12/2023	PAGO	$ 6 044 170 450
No. 30 - AJUSTE-P	noviembre-2023	88508 DE 13/12/2023	PAGO	$ 1 351 332 166
No. 31 - OBRA	diciembre-2023	88728 DE 15/12/2023	PAGO	$ 3 045 375 419
No. 32 - OBRA	enero-2024	1667 DE 21/03/2024	PAGO	$ 4 290 478 843
No. 30 - AJUSTE-D	noviembre-2023	1668 DE 21/03/2024	PAGO	$ 53 531 971
No. 31 - AJUSTE-D	diciembre-2023	1933 DE 02/04/2024	PAGO	$ 280 473 729
No. 32 - AJUSTE-D	enero-2024	2240 DE 09/04/2024	PAGO	$ 1 221 270 472
No. 33 - OBRA	febrero-2024	2239 DE 09/04/2024	PAGO	$ 3 473 311 999
No. 33 - AJUSTE-D	febrero-2024	3292 DE 26/04/2024	PAGO	$ 825 685 808
No. 34 - OBRA	marzo-2024	3455 DE 30/04/2024	PAGO	$ 4 076 724 658
No. 34 - AJUSTE-P	marzo-2024	5176 DE 31/05/2024	PAGO	$ 962 790 953
No. 35 - OBRA	abril-2024	4434 DE 21/05/2024	PAGO	$ 3 844 906 056
No. 35 - AJUSTE-P	abril-2024	6818 DE 4/07/2024	PAGO	$ 881 613 868
No. 35 - AJUSTE-D	abril-2024	6579 DE 27/06/2024	PAGO	$ 19 172 867

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

ACTA No.	MES CORRESPONDIENTE	No. RADICADO FINANCIERA	ESTADO	VALOR
No. 36 - OBRA	mayo-2024	6411 DE 26/06/2024	PAGO	$ 3 535 830 116
No. 36 - AJUSTE-P	mayo-2024	6587 DE 27/06/2024	PAGO	$ 866 797 094
No. 37 - OBRA	junio-2024	6883 DE 5/07/2024	PAGO	$ 3 115 031 330
No. 36 - AJUSTE-D	mayo-2024	7746 DE 24/07/2024	PAGO	$ 17 517 774
No. 37 - AJUSTE-P	junio-2024	7747 DE 24/07/2024	PAGO	$ 709 989 109
No. 38 - OBRA	julio-2024	9701 DE 26/08/2024	PAGO	$ 2 347 424 766
No. 38 - AJUSTE-P	julio-2024	10784 DE 10/09/2024	PAGO	$ 495 159 898
No. 39 - OBRA	agosto-2024	11678 DE 25/09/2024	PAGO	$ 2 359 281 967
No. 39 - AJUSTE-P	agosto-2024	13754 DE 24/10/2024	PAGO	$ 554 670 508
No. 40 - OBRA	septiembre-2024	13756 DE 24/10/2024	PAGO	$ 2 621 478 892
No. 39 - AJUSTE-D	agosto-2024	16442 DE 22/11/2024	PAGO	$ 278 013
No. 41 - OBRA	octubre-2024	17108 DE 04/12/2024	PAGO	$ 2 157 656 074
No. 40 - AJUSTE-P	septiembre-2024	18547 DE 13/12/2024	PAGO	$ 382 600 015
No. 42 - OBRA	noviembre-2024	19110 DE 16/12/2024	PAGO	$ 2 695 463 771
No. 40 - AJUSTE-D	septiembre-2024	19464 DE 17/12/2024	PAGO	$ 228 574 688
No. 41 - AJUSTE-D	octubre-2024	19551 DE 17/12/2024	PAGO	$ 612 050 120
No. 42 - AJUSTE-P	noviembre-2024	19562 DE 17/12/2024	PAGO	$ 642 623 057
No. 43 - OBRA	diciembre-2024	18547 DE 13/12/2024	PAGO	$ 1 904 085 496
No. 43 - AJUSTE-P	diciembre-2024	20488 DE 30/12/2024	PAGO	$ 429 149 084
No. 44 - OBRA	enero-2025	7258 DE 18/07/2025	PAGO	$ 729 821 038
No. 45 - OBRA	febrero-2025	7259 DE 18/07/2025	PAGO	$ 868 124 751
No. 46 - OBRA	marzo-2025	7311 DE 21/07/2025	PAGO	$ 1 045 596 669
No. 47 - OBRA	abril-2025	7261 DE 18/07/2025	PAGO	$ 1 391 128 517
No. 48 - OBRA	mayo-2025	7423 DE 22/07/2025	PAGO	$ 1 074 432 776
No. 44 - AJUSTE-D	enero-2025	7340 DE 21/07/2025	PAGO	$ 279 105 232
No. 45 - AJUSTE-D	febrero-2025	7341 DE 21/07/2025	PAGO	$ 185 525 583
No. 46 - AJUSTE-D	marzo-2025	7342 DE 21/07/2025	PAGO	$ 369 612 373
No. 47 - AJUSTE-D	abril-2025	7344 DE 21/07/2025	PAGO	$ 538 946 854
No. 48 - AJUSTE-D	mayo-2025	7345 DE 21/07/2025	PAGO	$ 364 557 219
No. 49 - OBRA	junio-2025	9958	PAGO	$ 811 612 803
No. 49 - AJUSTE-D	junio-2025	9955	PAGO	$ 278 050 753
No. 50 - OBRA	julio-2025	9956	PAGO	$ 607 578 328

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

ACTA No.	MES CORRESPONDIENTE	No. RADICADO FINANCIERA	ESTADO	VALOR
No. 50 - AJUSTE-D	julio-2025	9954	PAGO	$ 203 467 164
No. 51 - OBRA	agosto-2025	10799 DE 25/09/2025	PAGO	$ 691 439 916
No. 52 - OBRA	septiembre-2025	12976 DE 10/11/2025	-	$ 742 555 740
No. 51 - AJUSTE-D	agosto-2025	-	-	$ 260 148 190
No. 52 - AJUSTE-P	septiembre-2025	14211 DE 01/12/2025	-	$ 201 044 065
No. 53 - OBRA	octubre-2025	-	-	$ 777 907 544
No. 54 - OBRA	noviembre-2025	-	-	$ 1 067 865 429
No. 53 - AJUSTE-D	octubre-2025	-	-	$ 257 868 336
No. 54 - AJUSTE-P	noviembre-2025	-	-	$ 383 084 156
No. 55 - OBRA	diciembre-2025	-	-	$ 4 212 421 503
No. 55 - AJUSTE-P	diciembre-2025	-	-	$ 1 422 921 054
				$ 164 898 933 107

- Relación de condiciones actuales y saldos del contrato al 31 de diciembre de 2025.

CONTRATO 923 DE 2021								
CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIÓN 3		ADICIÓN 1		SALDOS	
		+/-	CONDICIONES ACTUALIZADAS	+/-	CONDICIONES ACTUALIZADAS	EJECUTADO	SALDO
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 145 115 522 331**	**-$ 6 691 981 145**	**$ 138 423 541 186**	**$ 4 302 411 455**	**$ 142 725 952 641**	**$ 133 229 165 068**	**$ 9 496 787 573**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	**$ 18 736 504 837**	**$ 6 957 057 797**	**$ 25 693 562 634**	**$ 2 944 629 400**	**$ 28 638 192 034**	**$ 25 344 940 351**	**$ 3 293 251 683**
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$ 650 475 331	-$ 650 475 331	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 164 502 502 499		$ 164 117 103 820	$ 7 247 040 855	$ 171 364 144 675	$ 158 574 105 419	$ 12 790 039 256
VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 1 202 133 672	-$ 2 816 375	$ 1 199 317 297	$ 52 959 145	$ 1 252 276 442	$ 1 158 810 771	$ 93 465 671
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)	$ 165 704 636 171		$ 165 316 421 117	$ 7 300 000 000	$ 172 616 421 117	$ 159 732 916 190	$ 12 883 504 927
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y	$ 1 150 000 000	$ 238 218 000	$ 1 388 218 000	$ -	$ 1 388 218 000	$ 1 204 647 954	$ 183 570 046
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)	$ 218 500 000	$ 45 261 420	$ 263 761 420	$ -	$ 263 761 420	$ 228 883 112	$ 34 878 308
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	**$ 1 368 500 000**		**$ 1 651 979 420**	**$ -**	**$ 1 651 979 420**	**$ 1 433 531 066**	**$ 218 448 354**
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)	**$ 3 759 541 759**	**$ 744 735 634**	**$ 4 504 277 393**	**$ -**	**$ 4 504 277 393**	**$ 3 732 485 851**	**$ 771 791 542**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 640 000 000	-$ 640 000 000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 171 472 677 930**	**$ -**	**$ 171 472 677 930**	**$ 7 300 000 000**	**$ 178 772 677 930**	**$ 164 898 933 107**	**$ 13 873 744 823**

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Aunado a lo expuesto, la suma de **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($7´500.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA**, que se requiere adicionar, se ejecutará en la vigencia 2026 y corresponde a las siguientes actividades, así:

ACTIVIDAD		VALOR (incluye IVA)
BLACK TOPPING	$	2 706 847 304
ALTERNATIVAS SITIOS CRÍTICOS	$	257 196 880
SEÑALIZACIÓN	$	148 593 731
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	$	199 300 491
REVEGETALIZACIÓN	$	99 446 999
MUROS	$	466 394 121
	$	**3 877 779 526**
AJUSTES	$	3 622 220 474
	$	**7 500 000 000**

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con las condiciones actuales del contrato, se hace necesaria la adición de recursos, de la obra básica y provisión de ajustes. Así pues, la inversión total del contrato sería la siguiente:

AÑO		VALOR		VALOR ADICIONAL		VALOR ACTUALIZADO
2021	$	16 893 730 562	$	-	$	16 893 730 562
2022	$	43 289 473 684	$	-	$	43 289 473 684
2023	$	46 300 105 263	$	-	$	46 300 105 263
2024	$	46 842 105 263	$	-	$	46 842 105 263
2025	$	25 447 263 158	$	-	$	25 447 263 158
2026	$	-	$	7 500 000 000	$	7 500 000 000
	$	178 772 677 930	$	7 500 000 000	$	186 272 677 930

En consecuencia, y una vez expuesto lo anterior, el suscrito contratista de obra solicita comedidamente a la Interventoría, se evalúe y apruebe la presente solicitud de adición de recursos por valor de **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($7.500.000.000) MONEDA CORRIENTE IVA incluido**, así como la solicitud de prórroga hasta el 31 de agosto de 2026, solicitudes que de ser aprobadas, permitirá finalizar de manera óptima los trabajos señalados en el presente escrito, garantizando que se cumplan todas las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, así como permitir el mejoramiento de la transitabilidad y las condiciones de seguridad vial en el corredor Santa Lucia – Moñitos.

En este orden y por las consideraciones anteriormente anotadas, se sustenta la viabilidad de surtir la adición y prórroga objeto de solicitud dado que se ajusta a la normatividad aplicable y a lo establecido en el manual de interventoría y en el contrato de obra No. 923 de 2021.

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 – Solicitud de Modificación.
- Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1 – Acta de Modificación de Cantidades
- Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 – Reprogramación Programa de inversiones
- Programa de obra actualizado.

Atentamente,

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal
CONSORCIO ISLA 066-2020

Copia: Ing. Néstor Elean Lemus Villadiego – Director Territorial Córdoba (e).

CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT: 901479090
Fecha: 2026-01-29 Hora: 20:35:36
Naturaleza: CORRESPONDENCIA CONTRACTUAL
Procedencia: CONSORCIO VIAL NORTE
Registrado por: Jcontreras

Registro: 47790

Transversal 23 No. 97-74 Of. 707
Bogotá, Colombia
Cel (+57) 318 567 05 93
www.gomezcajiao.com
comercial@gomezcajiao.com

Bogotá D.C., 30 de enero de 2026

49980-CE-4037

Señores
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Atn: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY
Supervisor – Contrato No. 1050 – 2021
Director Territorial Córdoba
atencionciudadano@invias.gov.co
Montería - Córdoba

Referencia. **Contrato INVIAS 1050-2021.** "*INTERVENTORÍA PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL. SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030*".

Asunto. ***CONCEPTO FAVORABLE - SOLICITUD DE ADICION No 2 A CONTRATO DE OBRA POR SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($7.500.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA Y SOLICITUD DE PRORROGA No 3 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026.***

Respetados Señores.

En el marco de las funciones propias que tiene la Interventoría del contrato de la referencia y con relación al estado actual del contrato de obra No. 923 de 2021, el Consorcio Isla 066-2020, mediante el documento **47790** de fecha **29 de enero-2026** presentó a esta Interventoría una solicitud de adición de recursos al contrato de obra por un valor de **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($7.500.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA** y una prórroga del plazo contractual hasta el 31 de agosto de 2025, solicitud que esta Interventoría se permite avalar, con el propósito de que se continúe con el trámite correspondiente ante la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales. Al respecto, se presentan las justificaciones a cada una de las solicitudes realizadas por el Consorcio Isla 066-2020, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

I. COMPONENTE TÉCNICO

Se presenta la necesidad de adicionar al Contrato No. 923 de 2021, cuyo objeto "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3", del cual a corte del 31 de diciembre de 2025 se tiene una

Cel (+57) 318 567 05 93
Transversal 23 No 97-73, Of. 707
Bogotá, Colombia
www.gomezcajiao.com

ejecución acumulada de **$164.898.933.107** con un saldo por ejecutar de **$13.873.744.823**, alcanzando un avance en básico de obra del 93.35% ($133.229,165,068), la ejecución del corredor ha logrado mejorar la conectividad e impulsar el desarrollo regional. Este progreso impacta positivamente la calidad de vida y la economía local.

Se han realizado actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica y de la demarcación horizontal desde el K0+000 hasta el K2+150, de igual forma, se realizó la pavimentación con mezcla asfáltica del K2+150 al K8+000 y la construcción de pavimento rígido desde el K8+000 hasta el K31+400.

A lo largo del corredor vial se adelantó la construcción de diversas obras, entre ellas: drenajes, tratamientos y estabilización de taludes, revegetalización, instalación de defensas metálicas y conformación de zanjas de coronación, se llevó a cabo la construcción de puentes ubicados en los kilómetros K7+000, K34+500, K45+300 y K45+700, se iniciaron las actividades de Black Topping en el sector con deterioro moderado del pavimento rígido entre el K8+800 al K9+300 y, ffinalmente, se ejecutaron trabajos de señalización vertical y horizontal en sectores específicos del Corredor.

De acuerdo con lo definido en las reuniones realizadas para el análisis y concertación de la implementación de las alternativas de adecuación de las estructuras de pavimento, y con base en los estándares contenidos en el informe final MT-2385-CM456-2025 V3, realizado por la empresa GEOTERRA S.A.S., se estableció que, considerando el presupuesto disponible y la proximidad del plazo contractual vigente —esto es, el 28 de febrero de 2026—, el Contrato de Obra No. 923 de 2021 no cuenta con los suficientes recursos ni con el tiempo suficiente para la ejecución de la totalidad de los trabajos previstos. En consecuencia, para algunos sectores cuyo comportamiento ha sido clasificado como leve y moderado, así como para algunos sectores críticos, varias estructuras faltantes, taludes que requieren estabilización, y la construcción del muro ubicado en el K31+300, se presenta solicitud de adición presupuestal por la suma de **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($7.500.000.000) M/CTE - IVA incluido-**, así como una prórroga del plazo contractual hasta el **31 de agosto de 2026**, con el fin de ejecutar las cantidades correspondientes en actividades tales como:

- Black Topping con geomalla biaxial en los sectores dentro del tramo del K8+000 al K31+340. Discriminados de la siguiente manera:
  -K25+200 a K25+750 (Sector Moderado).
  -K10+400 a K10+850 (Sector leve).
  -K14+000 a K15+000 (Sector leve).
  Consistente en la ejecución del cosido cruzado y sellado de fisuras en losas de MR. Una vez realizado el tratamiento correspondiente a la etapa de costuras y sellos en dichas losas, se procederá a la renivelación mediante la colocación de una capa de MDC-10, con un espesor mínimo de 3 cm. Posteriormente, se llevará a cabo la instalación de una geomalla biaxial para pavimentación, cuya finalidad es evitar o reducir el reflejo de fisuras provenientes de las capas inferiores. Finalmente, se ejecutará la capa de rodadura, compuesta por una mezcla asfáltica

Cel (+57) 318 567 05 93
Transversal 23 No 97-73, Of. 707
Bogotá, Colombia
www.gomezcajiao.com

Transversal 23 No. 97-74 Of. 707
Bogotá, Colombia
Cel (+57) 318 567 05 93
www.gomezcajiao.com
comercial@gomezcajiao.com

en caliente con grano de caucho reciclado (GCR), con un espesor de 10 cm, instalada sobre la geomalla.

- Implementación de alternativas de mitigación) en sectores críticos (K8+200 – K8+500; K13+250 – K13+350).
  La implementación de estas alternativas, que son técnicamente indispensables para mejorar el comportamiento de los sectores mencionados, basados en las conclusiones y análisis del informe final MT-2385-CM456-2025 V3 del experto externo contratada por el INVIAS.
- Señalización Horizontal del corredor.
  Actividad por realizar una vez finalizados los trabajos de Black Topping (K10+400 al K10+850; K14+00 al K15+00; K25+200 al K25+750) e intervención de las alternativas de los sitios críticos (K8+200 – K8+500; K13+250 – K13+350).
- Atención de Taludes por afectación de las lluvias, estabilización y revegetalización en el sector del (K13+000 al K14+200).
  Se realizarán estabilización de los taludes con Pernos y Malla, a los taludes afectados por el fuerte invierno presentado en el sector.
- Construcción de Muro de contención en el K31+350; se debe realizar adicionalmente gestión predial.
  De acuerdo con la aceptación por parte del propietario del predio donde se encuentra ubicada la obra, se procederá a la gestión predial correspondiente y, posteriormente, a la construcción del muro de contención, así como a la ejecución de las obras de drenaje superficial necesarias en el sitio.

Teniendo en cuenta lo indicado en precedente, las actividades se desarrollarán con base en los criterios técnicos, normativos y metodológicos definidos en las conclusiones y análisis del informe final MT-2385-CM456-2025 V3 elaborado por el consultor experto externo, los cuales buscan garantizar la funcionalidad y operatividad del corredor vial mediante las adecuaciones requeridas en la estructura de pavimento.

Mediante Memorando No. 178 del 08 de septiembre de 2025, la Interventoría oficializó los sectores previamente acordados con el Contratista para la intervención de zonas leves y moderadas de acuerdo con la estructura definida en el documento emitido por el experto externo contratado. El proceso constructivo, al aplicarse sobre la calzada completa, presenta rendimientos bajos debido al manejo constante del tráfico y a la intervención por tramos cortos; por lo anterior, no sería posible culminar las actividades dentro del plazo contractual vigente. En consecuencia, se requiere la prórroga hasta el **31 de agosto de 2026.**

En este sentido, y conforme al marco del objeto del Contrato 923 de 2021, durante la prórroga solicitada se adelantarán las siguientes actividades:

- Demoliciones.
- Excavaciones en material común.
- Terraplenes.

Cel (+57) 318 567 05 93
Transversal 23 No 97-73, Of. 707
Bogotá, Colombia
www.gomezcajiao.com

- Subrasante estabilizada con Cal en tramos de prueba definidas como zonas críticas en losas dañadas.
- Subbase Granular para adecuación de estructuras de pavimento.
- Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.
- Estabilización de taludes con pernos y malla.
- Acero de refuerzo.
- Transporte de materiales.
- Pavimento de concreto.
- Cosido & Sello Losas MR.
- Geomalla Biaxial.
- Mezcla densa en caliente Grano Caucho.
- Mezcla densa en caliente Tipo MDC-10.
- Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25.
- Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19.

Se hace necesario presentar la solicitud de adición presupuestal por la suma de **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($7.500.000.000) M/CTE, incluido IVA**, acompañada de una prórroga del plazo contractual hasta el **31 de agosto de 2026**, correspondiente al Contrato de Obra **No. 923 de 2021**. Dicha solicitud resulta beneficiosa y esencial para la adecuada consecución de los objetivos del proyecto, razón por la cual la Interventoría considera viable su aprobación.

En consonancia con lo anterior, se hace igualmente necesaria la prórroga en tiempo, con el fin de garantizar la transitabilidad y la seguridad vial a lo largo del corredor, dado que se han identificado de manera clara diversos sitios que requieren atención mediante la ejecución de obras complementarias, conforme a lo establecido en el documento técnico elaborado por la empresa GEOTERRA CONSULTORES GEOTÉCNICOS S.A.S., las cuales permiten mantener las condiciones de seguridad y funcionalidad de la vía.

La prórroga junto con la adición solicitada permitirá, además, dar cumplimiento a las expectativas de la comunidad beneficiada, asegurando que el proyecto se ejecute de manera óptima y bajo los más altos estándares de calidad, mediante la gestión oportuna de las acciones necesarias para garantizar la correcta finalización de las obras y el cumplimiento de los objetivos planteados, en beneficio de la infraestructura vial y de la comunidad de la región.

II. COMPONENTE JURIDICO.

En atención al análisis expuesto en precedente, se concluye que técnica y contractualmente es necesaria y viable para la continuidad de las obras del proyecto, proceder con la adición No. 2 y prórroga No. 3 al contrato de obra **923 de 2021**, se considera oportuno desde el componente jurídico, indicar lo siguiente, a saber:

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, se procede a la aplicación de las disposiciones normativas contenidas en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

"(…) ***ARTÍCULO 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal.*** *Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos****, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales,*** *la continua y eficiente prestación de los servicios públicos* ***y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.***

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales *que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado,* ***colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.***

(El texto subrayado fue derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) (…)" Negrillas fuera de texto original.

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados, adicionados y/o prorrogados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevé por ejemplo el artículo 40 de la ley 80 de 1993, el cual faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo, como en el caso que nos ocupa.

De igual forma, la solicitud en mención cumple con los requisitos de la normatividad vigente y el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos, en la medida que, es congruente con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, y en consecuencia es viable jurídicamente la presente solicitud, resaltando que, la licitación Pública N° LP-DT-066-2020, por la que el INVIAS seleccionó al **CONSORCIO ISLA 066-2020**, como contratista en el contrato de la referencia, se rigió por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia.

Al respecto, es pertinente traer a colación lo dispuesto por el H. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, respecto a la modificación de los contratos estatales indicó lo siguiente:

> *"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite,* ***se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo****.* ***Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.***
>
> ***La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos,*** *pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de*

Transversal 23 No. 97-74 Of. 707
Bogotá, Colombia
Cel (+57) 318 567 05 93
www.gomezcajiao.com
comercial@gomezcajiao.com

situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (Ibidem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, ***en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar."*** **(resalto)**

En cuanto a este aspecto, el H. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el concepto 2263 del 17 de marzo del 2016, sostuvo lo siguiente:

"Este límite encuentra sustento en el hecho de que, para celebrar contratos estatales las entidades públicas eligen, dentro de un «régimen de concurrencia y de igualdad, las mejores condiciones de costo, calidad e idoneidad de la prestación requerida», lo que supone que la selección objetiva de la oferta más favorable, se dirige a salvaguardar el interés público y, por lo tanto, celebrado el contrato en esas condiciones, su eventual modificación debe asegurar que lo adjudicado, y posteriormente alterado, consulte la mejor opción para el servicio público.

*Así, según lo expuesto en el concepto en cuestión «****la aplicación de los principios de transparencia, de libertad de concurrencia y de igualdad, consagrados en el Estatuto Contractual, y las reglas sustanciales del pliego de condiciones, que permitieron elegir la mejor oferta, previo cumplimiento de los requisitos habilitantes y de ponderación, deben ser de estricta observancia por la Administración y por el contratista, y sus efectos trascienden y se aplican durante la ejecución del contrato y en su liquidación, como garantía de inalterabilidad de lo pactado y de acatamiento a la legalidad de las reglas aplicadas en la actuación previa".*** (Negrillas y subrayado fuera de texto)

Por lo expuesto, se precisa para todos los efectos jurídicos que, la solicitud de modificación en comento no altera la observancia de la aplicación de los principios de selección objetiva e igualdad, así como las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones, dado que, se mantienen los requisitos habilitantes y de ponderación del proceso de selección LP-DT-066-2020, que dio origen a la adjudicación del contrato de la referencia.

Ahora bien, con la adición y prórroga del contrato de obra 923 de 2021, se da cumplimento a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, en la medida que, los fines de la contratación estatal garantizan el cumplimiento de los fines del Estado, esto es, "la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con la entidad en la consecución de dichos fines", como lo sostuvo la H. Corte Constitucional en Sentencia C-932/07, en los siguientes términos a saber:

Cel (+57) 318 567 05 93
Transversal 23 No 97-73, Of. 707
Bogotá, Colombia
www.gomezcajiao.com

Transversal 23 No. 97-74 Of. 707
Bogotá, Colombia
Cel (+57) 318 567 05 93
www.gomezcajiao.com
comercial@gomezcajiao.com

*"Como bien lo describe la doctrina especializada, **el contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades**, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, **con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar**, a nombre de la administración, las tareas acordadas. De hecho, la contratación del Estado es una de las formas de actuación pública de mayor utilización, pues muchos sostienen que el contrato estatal surge con la propia consolidación del Estado moderno, pues cuando éste asume la responsabilidad de prestar los servicios y adelantar funciones para la defensa de los derechos de los administrados y, **por ese hecho, aumenta la complejidad de las tareas a su cargo, necesita del apoyo, la intervención y la experiencia que aportan los particulares**.*

*(…) De hecho, se reitera que la filosofía humanista de la Constitución y **la consagración del Estado Social de Derecho,** conciben a éste como un instrumento para concretar y hacer efectivos los derechos de las personas, dirigido a servir a la comunidad, a promover la prosperidad general y a garantizar la materialización de los demás fines del Estado (Preámbulo y artículos 1º y 2º de la Carta). **De hecho, esa concepción humanista de la Constitución se ve reflejada en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, al señalar como fines de la contratación pública;** "el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos **y a la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".** (resalto)*

Por otra parte, se solicita respetuosamente tener en cuenta lo manifestado por la H. Corte Constitucional, en Sentencia C 892 de 2001, en los siguientes términos:

*"cada una de las partes, según su libre y voluntaria apreciación, acepte que la prestación a la que se obliga es similar o directamente proporcional a la que recibe a título de retribución, sin que tengan ninguna incidencia aquellos elementos de carácter objetivo que establece o fija el mercado. **Con ello, se fija un límite al ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, en aras de racionalizar la posición dominante de la administración, mantener el equilibrio del contrato y, de este modo, garantizar los derechos del contratista que se constituye en la parte débil de la relación contractual.**"* (resalto)

Corolario de lo anterior, con la adición y prórroga solicitadas se da cumplimiento al principio de legalidad conforme a lo establece la H. Corte Constitucional en Sentencia T 209 de 2006, en la medida que, la ley permite adelantar estos trámites en los contratos por mutuo acuerdo, así:

*"El principio de legalidad, fundante del Estado Social de Derecho, tiene un mayúsculo valor normativo que irradia la convivencia dentro del orden social, pues, **a la vez que sujeta las situaciones y relaciones al imperio jurídico y a la obediencia del derecho**, define la órbita de responsabilidad de las personas y de las autoridades y, por ende, tiene connotaciones sustantivas para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad, habida cuenta que en tanto **los administrados pueden hacer todo aquello que no les está prohibido por el orden jurídico, las***

Cel (+57) 318 567 05 93
Transversal 23 No 97-73, Of. 707
Bogotá, Colombia
www.gomezcajiao.com

autoridades únicamente pueden hacer lo que les está legalmente permitido y autorizado." (resalto)

Así las cosas, es razonable concluir que con la norma en cita, así como la jurisprudencia señalada, se contempla la posibilidad de introducir adición y prórroga al presente contrato, en aras de no afectar de manera grave el servicio público que se pretende satisfacer y en observancia de los principios de economía y celeridad, a más de tener en cuenta que en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, en el INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-12-FR-1, requiere para el presente tramite, proyectar y justificar desde los diferentes componentes, la razón por la cual se requiere adelantar la **ADICIÓN No. 2** y la **PRÓRROGA N°3**, como lo es para este caso y según lo señala los numerales 1° y 5° del INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-12-FR-1:

(…) 1. Si para el cumplimiento del objeto contractual se requiere adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra, el Contratista presenta mediante comunicación escrita a la Interventoría la respectiva solicitud con la justificación que incluya los aspectos: técnico, jurídico, financiero, presupuestal, ambiental, social, predial y otros (…)".

"(…) 5. Es responsabilidad del Contratista y del Interventor presentar a la Unidad Ejecutora la solicitud de adición y/o modificación y/o prorroga con los documentos soporte originales debidamente diligenciados y suscritos, con una antelación mínima de treinta (30) días a la fecha del vencimiento del contrato (…)".

III. COMPONENTE FINANCIERO.

De acuerdo con el Formulario No. 1 de la propuesta y considerando las actas de Modificación de cantidades de obra aprobadas, así como la solicitud de adición de los **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($7´500.000.000) INCLUIDO IVA**, a continuación, se relaciona los valores con las condiciones actualizadas y la adición mencionada:

Tabla -1- Condiciones actuales CTO 923-2021

	Condiciones originales	**Condiciones actualizadas**
Vigencia 2021	$ 16.883.230.562	$ 16.883.230.562
Vigencia 2022	$ 32.789.473.684	$ 32.789.473.684
Vigencia 2023	$ 46.842.105.263	$ 56.800.105.263
Vigencia 2024	$ 46.842.105.263	$ 46.852.605.263
Vigencia 2025	$ 28.105.263.158	$ 25.447.263.158
Totales	**$ 171.462.177.930**	**$ 178.772.677.930**

VALOR DEL CONTRATO ACTUAL	$ 178.772.677.930
VALOE EJECUTADO A LA FECHA	$ 164.898.933.107
SALDO POR EJECUTAR	**$ 13.873.744.823**

- Resumen actas a la fecha.

Transversal 23 No. 97-74 Of. 707
Bogotá, Colombia
Cel (+57) 318 567 05 93
www.gomezcajiao.com
comercial@gomezcajiao.com

Tabla -2- Relación de actas parciales y ajustes a la fecha CTO 923-2021

ACTA No.	MES CORRESPONDIENTE	No. RADICADO FINANCIERA	ESTADO	VALOR
No. 1 - OBRA	junio-2021	-	-	$ -
No. 2 - OBRA	julio-2021	80234 DE 03/09/2021	PAGO	$ 614 601 614
No. 2 - AJUSTE	julio-2021	98332 DE 21/10/2021	PAGO	$ 2 985 914
No. 3 - OBRA	agosto-2021	87235 DE 21/09/2021	PAGO	$ 432 958 500
No. 3 - AJUSTE	agosto-2021	100120 DE 26/10/2021	PAGO	$ 6 013 793
No. 4 - OBRA	septiembre-2021	100109 DE 26/10/2021	PAGO	$ 630 765 182
No. 4 - AJUSTE	septiembre-2021	122689 DE 17/12/2021	PAGO	$ 9 139 842
No. 5 - OBRA	octubre-2021	112916 DE 26/11/2021	PAGO	$ 574 041 363
No. 5 - AJUSTE	octubre-2021	122684 DE 17/12/2021	PAGO	$ 8 581 343
No. 6 - OBRA	noviembre-2021	121886 DE 16/12/2021	PAGO	$ 821 206 941
No. 6 - AJUSTE	noviembre-2021	125315 DE 23/12/2021	PAGO	$ 12 831 454
No. 7 - OBRA	diciembre-2021	122255 DE 17/12/2021	PAGO	$ 3 007 557 581
No. 7 - AJUSTE	diciembre-2021	125290 DE 23/12/2021	PAGO	$ 71 851 162
No. 8 - OBRA	enero-2022	27598 DE 03/2022	PAGO	$ 490 528 296
No. 8 - AJUSTE	enero-2022	43612 DE 02/05/2022	PAGO	$ 7 457 814
No. 9 - OBRA	febrero-2022	38515 DE 19/03/2022	PAGO	$ 1 870 339 127
No. 9 - AJUSTE	febrero-2022	47227 DE 09/05/2022	PAGO	$ 32 869 809
No. 10 - OBRA	marzo-2022	48018 DE 11/05/2022	PAGO	$ 3 311 786 853
No. 10 - AJUSTE	marzo-2022	59932 DE 06/08/2022	PAGO	$ 64 318 793
No. 11 - OBRA	abril-2022	55778 DE 31/05/2022	PAGO	$ 2 256 543 360
No. 11 - AJUSTE	abril-2022	72213 DE 12/07/2022	PAGO	$ 52 847 353
No. 12 - OBRA	mayo-2022	69697 DE 06/07/2022	PAGO	$ 3 037 296 162
No. 13 - OBRA	junio-2022	80327 DE 01/08/2022	PAGO	$ 6 256 085 696
No. 14 - OBRA	julio-2022	90657 DE 25/08/2022	PAGO	$ 3 888 779 528
No. 15 - OBRA	agosto-2022	104837 DE 28/09/2022	PAGO	$ 2 628 905 994
No. 16 - OBRA	septiembre-2022	122279 DE 10/11/2022	PAGO	$ 3 412 635 097
No. 12 - AJUSTE	mayo-2022	140450 DE 20/12/2022	PAGO	$ 93 334 202
No. 13 - AJUSTE	junio-2022	140513 DE 20/12/2022	PAGO	$ 298 833 633
No. 14 - AJUSTE	julio-2022	140478 DE 20/12/2022	PAGO	$ 302 235 544
No. 15 - AJUSTE	agosto-2022	140365 DE 20/12/2022	PAGO	$ 228 738 056
No. 17 - OBRA	octubre-2022	141951 DE 23/12/2022	PAGO	$ 3 493 234 819
No. 16 - AJUSTE	septiembre-2022	142310 DE 23/12/2022	PAGO	$ 280 042 463
No. 17 - AJUSTE	octubre-2022	144944 DE 28/12/2022	PAGO	$ 250 369 808
No. 18 - OBRA	noviembre-2022	141948 DE 23/12/2022	PAGO	$ 1 308 458 370
No. 18 - AJUSTE	noviembre-2022	144952 DE 28/12/2022	PAGO	$ 149 809 502
No. 19 - OBRA	diciembre-2022	145611 DE 31/12/2022	PAGO	$ 1 153 361 971
No. 19 - AJUSTE	diciembre-2022	302 DE 02/01/2023	PAGO	$ 121 411 924
No. 20 - OBRA	enero-2023	33217 DE 04/04/2023	PAGO	$ 1 913 233 076
No. 21 - OBRA	febrero-2023	33409 DE 05/04/2023	PAGO	$ 2 376 939 072
No. 20 - AJUSTE	enero-2023	52151 DE 26/05/2023	PAGO	$ 288 996 821
No. 21 - AJUSTE	febrero-2023	52164 DE 26/05/2023	PAGO	$ 422 840 835
No. 22 - OBRA	marzo-2023	46961 DE 11/05/2023	PAGO	$ 2 955 581 209
No. 23 - OBRA	abril-2023	54595 DE 02/06/2023	PAGO	$ 2 890 352 569
No. 24 - OBRA	mayo-2023	64825 DE 05/07/2023	PAGO	$ 3 811 230 195

Transversal 23 No. 97-74 Of. 707
Bogotá, Colombia
Cel (+57) 318 567 05 93
www.gomezcajiao.com
comercial@gomezcajiao.com

ACTA No.	MES CORRESPONDIENTE	No. RADICADO FINANCIERA	ESTADO	VALOR
No. 22 - AJUSTE-P	marzo-2023	75680 DE 04/08/2023	PAGO	$ 525 851 515
No. 23 - AJUSTE-P	abril-2023	75677 DE 04/08/2023	PAGO	$ 610 691 301
No. 24 - AJUSTE-P	mayo-2023	75675 DE 04/08/2023	PAGO	$ 851 235 074
No. 25 - OBRA	junio-2023	75643 DE 04/08/2023	PAGO	$ 5 369 906 539
No. 25 - AJUSTE-P	junio-2023	82285 DE 27/09/2023	PAGO	$ 1 079 078 876
No. 26 - OBRA	julio-2023	81355 DE 08/09/2023	PAGO	$ 5 027 520 868
No. 26 - AJUSTE-P	julio-2023	82574 DE 04/10/2023	PAGO	$ 1 020 618 859
No. 27 - OBRA	agosto-2023	82104 DE 22/09/2023	PAGO	$ 5 570 790 660
No. 28 - OBRA	septiembre-2023	83647 DE 25/10/2023	PAGO	$ 5 660 322 324
No. 27 - AJUSTE	agosto-2023	84941 DE 15/11/2023	PAGO	$ 1 249 608 326
No. 28 - AJUSTE	septiembre-2023	84929 DE 15/11/2023	PAGO	$ 1 033 750 939
No. 29 - OBRA	octubre-2023	85031 DE 16/11/2023	PAGO	$ 5 072 111 912
No. 29 - AJUSTE-P	octubre-2023	88014 DE 13/12/2023	PAGO	$ 1 114 637 452
No. 22 - AJUSTE-D	marzo-2023	87562 DE 12/12/2023	PAGO	$ 12 587 265
No. 23 - AJUSTE-D	abril-2023	87502 DE 11/12/2023	PAGO	$ 12 360 670
No. 24 - AJUSTE-D	mayo-2023	87500 DE 11/12/2023	PAGO	$ 9 803 482
No. 26 - AJUSTE-D	julio-2023	87515 DE 11/12/2023	PAGO	$ 24 807 381
No. 30 - OBRA	noviembre-2023	88726 DE 15/12/2023	PAGO	$ 6 044 170 450
No. 30 - AJUSTE-P	noviembre-2023	88508 DE 13/12/2023	PAGO	$ 1 351 332 166
No. 31 - OBRA	diciembre-2023	88728 DE 15/12/2023	PAGO	$ 3 045 375 419
No. 32 - OBRA	enero-2024	1667 DE 21/03/2024	PAGO	$ 4 290 478 843
No. 30 - AJUSTE-D	noviembre-2023	1668 DE 21/03/2024	PAGO	$ 53 531 971
No. 31 - AJUSTE-D	diciembre-2023	1933 DE 02/04/2024	PAGO	$ 280 473 729
No. 32 - AJUSTE-D	enero-2024	2240 DE 09/04/2024	PAGO	$ 1 221 270 472
No. 33 - OBRA	febrero-2024	2239 DE 09/04/2024	PAGO	$ 3 473 311 999
No. 33 - AJUSTE-D	febrero-2024	3292 DE 26/04/2024	PAGO	$ 825 685 808
No. 34 - OBRA	marzo-2024	3455 DE 30/04/2024	PAGO	$ 4 076 724 658
No. 34 - AJUSTE-P	marzo-2024	5176 DE 31/05/2024	PAGO	$ 962 790 953
No. 35 - OBRA	abril-2024	4434 DE 21/05/2024	PAGO	$ 3 844 906 056
No. 35 - AJUSTE-P	abril-2024	6818 DE 4/07/2024	PAGO	$ 881 613 868
No. 35 - AJUSTE-D	abril-2024	6579 DE 27/06/2024	PAGO	$ 19 172 867
No. 36 - OBRA	mayo-2024	6411 DE 26/06/2024	PAGO	$ 3 535 830 116
No. 36 - AJUSTE-P	mayo-2024	6587 DE 27/06/2024	PAGO	$ 866 797 094
No. 37 - OBRA	junio-2024	6883 DE 5/07/2024	PAGO	$ 3 115 031 330
No. 36 - AJUSTE-D	mayo-2024	7746 DE 24/07/2024	PAGO	$ 17 517 774
No. 37 - AJUSTE-P	junio-2024	7747 DE 24/07/2024	PAGO	$ 709 989 109
No. 38 - OBRA	julio-2024	9701 DE 26/08/2024	PAGO	$ 2 347 424 766
No. 38 - AJUSTE-P	julio-2024	10784 DE 10/09/2024	PAGO	$ 495 159 898
No. 39 - OBRA	agosto-2024	11678 DE 25/09/2024	PAGO	$ 2 359 281 967
No. 39 - AJUSTE-P	agosto-2024	13754 DE 24/10/2024	PAGO	$ 554 670 508
No. 40 - OBRA	septiembre-2024	13756 DE 24/10/2024	PAGO	$ 2 621 478 892
No. 39 - AJUSTE-D	agosto-2024	16442 DE 22/11/2024	PAGO	$ 278 013
No. 41 - OBRA	octubre-2024	17108 DE 04/12/2024	PAGO	$ 2 157 656 074
No. 40 - AJUSTE-P	septiembre-2024	18547 DE 13/12/2024	PAGO	$ 382 600 015
No. 42 - OBRA	noviembre-2024	19110 DE 16/12/2024	PAGO	$ 2 695 463 771

Cel (+57) 318 567 05 93
Transversal 23 No 97-73, Of. 707
Bogotá, Colombia
www.gomezcajiao.com

ACTA No.	MES CORRESPONDIENTE	No. RADICADO FINANCIERA	ESTADO	VALOR
No. 40 - AJUSTE-D	septiembre-2024	19464 DE 17/12/2024	PAGO	$ 228 574 688
No. 41 - AJUSTE-D	octubre-2024	19551 DE 17/12/2024	PAGO	$ 612 050 120
No. 42 - AJUSTE-P	noviembre-2024	19562 DE 17/12/2024	PAGO	$ 642 623 057
No. 43 - OBRA	diciembre-2024	18547 DE 13/12/2024	PAGO	$ 1 904 085 496
No. 43 - AJUSTE-P	diciembre-2024	20488 DE 30/12/2024	PAGO	$ 429 149 084
No. 44 - OBRA	enero-2025	7258 DE 18/07/2025	PAGO	$ 729 821 038
No. 45 - OBRA	febrero-2025	7259 DE 18/07/2025	PAGO	$ 868 124 751
No. 46 - OBRA	marzo-2025	7311 DE 21/07/2025	PAGO	$ 1 045 596 669
No. 47 - OBRA	abril-2025	7261 DE 18/07/2025	PAGO	$ 1 391 128 517
No. 48 - OBRA	mayo-2025	7423 DE 22/07/2025	PAGO	$ 1 074 432 776
No. 44 - AJUSTE-D	enero-2025	7340 DE 21/07/2025	PAGO	$ 279 105 232
No. 45 - AJUSTE-D	febrero-2025	7341 DE 21/07/2025	PAGO	$ 185 525 583
No. 46 - AJUSTE-D	marzo-2025	7342 DE 21/07/2025	PAGO	$ 369 612 373
No. 47 - AJUSTE-D	abril-2025	7344 DE 21/07/2025	PAGO	$ 538 946 854
No. 48 - AJUSTE-D	mayo-2025	7345 DE 21/07/2025	PAGO	$ 364 557 219
No. 49 - OBRA	junio-2025	9958	PAGO	$ 811 612 803
No. 49 - AJUSTE-D	junio-2025	9955	PAGO	$ 278 050 753
No. 50 - OBRA	julio-2025	9956	PAGO	$ 607 578 328
No. 50 - AJUSTE-D	julio-2025	9954	PAGO	$ 203 467 164
No. 51 - OBRA	agosto-2025	10799 DE 25/09/2025	PAGO	$ 691 439 916
No. 52 - OBRA	septiembre-2025	12976 DE 10/11/2025	-	$ 742 555 740
No. 51 - AJUSTE-D	agosto-2025	-	-	$ 260 148 190
No. 52 - AJUSTE-P	septiembre-2025	14211 DE 01/12/2025	-	$ 201 044 065
No. 53 - OBRA	octubre-2025	-	-	$ 777 907 544
No. 54 - OBRA	noviembre-2025	-	-	$ 1 067 865 429
No. 53 - AJUSTE-D	octubre-2025	-	-	$ 257 868 336
No. 54 - AJUSTE-P	noviembre-2025	-	-	$ 383 084 156
No. 55 - OBRA	diciembre-2025	-	-	$ 4 212 421 503
No. 55 - AJUSTE-P	diciembre-2025	-	-	$ 1 422 921 054
				$ 164 898 933 107

- Relación de condiciones actualizadas y saldos del Contrato.

Tabla -4- Condiciones actualizadas y saldo del CTO 923-2021

CONTRATO 923 DE 2021							
CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIÓN 3 +/-	MODIFICACIÓN 3 CONDICIONES ACTUALIZADAS	ADICIÓN 1 +/-	ADICIÓN 1 CONDICIONES ACTUALIZADAS	EJECUTADO	SALDO
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$ 145.115.522.331	- $ 6.691.981.145	$ 138.423.541.186	$ 4.302.411.413	$ 142.725.952.599	$ 133.229.165.068	$ 9.496.787.531
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 18.736.504.837	$ 6.957.057.797	$ 25.693.562.634	$ 2.944.629.442	$ 28.638.192.076	$ 25.344.940.351	$ 3.293.251.725
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$ 650.475.331	- $ 650.475.331	$ -	-	$ -	$ -	$ -
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE	$ 164.502.502.499		$ 164.117.103.820	$ 7.247.040.855	$ 171.364.144.675	$ 158.574.105.419	$ 12.790.039.256

CONTRATO 923 DE 2021							
CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIÓN 3		ADICIÓN 1		EJECUTADO	SALDO
		+/-	CONDICIONES ACTUALIZADAS	+/-	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							
VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 1.202.133.672	- $ 2.816.375	$ 1.199.317.297	$ 52.959.145	$ 1.252.276.442	$ 1.158.810.771	$ 93.465.671
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)	$ **165.704.636.171**		$ 165.316.421.117	$ 7.300.000.000	$ 172.616.421.117	$ 159.732.916.190	$ 12.883.504.927
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 1.150.000.000	$ 238.218.000	$ 1.388.218.000	$ -	$ 1.388.218.000	$ 1.204.647.954	$ 183.570.046
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)	$ 218.500.000	$ 45.261.420	$ 263.761.420	$ -	$ 263.761.420	$ 228.883.112	$ 34.878.308
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE	$ 1.368.500.000		$ 1.651.979.420	$ -	$ 1.651.979.420	$ 1.433.531.066	$ 218.448.354
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)	$ 3.759.541.759	$ 744.735.634	$ 4.504.277.393	$ -	$ 4.504.277.393	$ 3.732.485.851	$ 771.791.542
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 640.000.000	- $ 640.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 171472677930,00**	**$ -**	**$ 171.472.677.930**	**$ 7.300.000.000**	**$ 178.772.677.930**	**$ 164.898.933.107**	**$ 13.873.744.823**

Cabe resaltar que la suma de los **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($7´500.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA**, que se requiere adicionar se ejecutará en la vigencia 2026, las cuales se destinaran para las siguientes actividades.

Tabla -4- Condiciones actualizadas y saldo del CTO 923-2021

ACTIVIDAD	VALOR (incluye IVA)	
BLACK TOPPING	$	2 706 847 304
ALTERNATIVAS SITIOS CRÍTICOS	$	257 196 880
SEÑALIZACIÓN	$	148 593 731
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	$	199 300 491
REVEGETALIZACIÓN	$	99 446 999
MUROS	$	466 394 121
	$	**3 877 779 526**
AJUSTES	$	3 622 220 474
	$	**7 500 000 000**

Transversal 23 No. 97-74 Of. 707
Bogotá, Colombia
Cel (+57) 318 567 05 93
www.gomezcajiao.com
comercial@gomezcajiao.com

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con las condiciones actuales del contrato, se hace necesaria la adición de recursos tanto a la obra básica como a la provisión para ajustes. En consecuencia, la inversión total del contrato sería la siguiente:

Tabla -5- Condiciones originales y finales CTO 923-2021

	Condiciones originales	**Condiciones actualizadas**
Vigencia 2021	$ 16.883.230.562	$ 16.883.230.562
Vigencia 2022	$ 32.789.473.684	$ 32.789.473.684
Vigencia 2023	$ 46.842.105.263	$ 56.800.105.263
Vigencia 2024	$ 46.842.105.263	$ 46.852.605.263
Vigencia 2025	$ 28.105.263.158	$ 25.447.263.158
ADICIÓN No.2		$ 7.500.000.000
Totales	**$ 171.462.177.930**	**$ 186.272.677.930**

En consecuencia, esta Interventoría considera viable la solicitud formal de adición presupuestaria de **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($7.500.000.000) IVA incluido**, de manera conjunta con la **prórroga de seis meses** al contrato de obra 923-2021, extendiendo su fecha de finalización hasta el **31 de agosto de 2026**. Lo cual permitirá finalizar de manera óptima los trabajos señalados en el presente escrito, garantizando que se cumplan todas las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, así como permitir el mejoramiento de la transitabilidad y las condiciones de seguridad vial en el corredor Santa Lucia – Moñitos.

Atentos, de ser necesario, a complementar el presente, nos suscribimos.

Atentamente.

Andrés Eduardo Rincón
Representante
Consorcio Vial Norte

Anexo *Lo Anunciado.*

C.C. *atencionciudadano@invias.gov.co - Ing. Luis Jaime Diaz Pérez – Gerente Grupo Norte*
atencionciudadano@invias.gov.co - Ing. José Lucio Álvarez – Apoyo Supervisión CTO 1050 – 2021
eaicardy@invias.gov.co - Ing. Ellen Obeimar Aicardy Galeano – Supervisor del Contrato de Interventoría)
Néstor Elean Lemus Villadiego nlemus@invias.gov.co- Director Territorial Córdoba
controldocumentalgca@gomezcajiao.com
aguzman@gomezcajiao.com
Archivo.

Elaboró. *AG/MAO*

Revisó. *JIOE/MAHV*

Cel (+57) 318 567 05 93
Transversal 23 No 97-73, Of. 707
Bogotá, Colombia
www.gomezcajiao.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 10

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDÓBA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 923 de 2021 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020 (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1050 DE 2021 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 51 MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	15/12/2022	Traslado de la vigencia 2025, recursos por un valor de DIEZ MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS IVA INCLUIDO ($10.500.000.000) a la vigencia 2022
2	17/11/2023	Traslado de la vigencia 2023, recursos por un valor de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS IVA INCLUIDO ($542.000.000) a la vigencia 2024
3	21/10/2024	modificación contractual a la cláusula séptima del contrato principal "Apropiación Presupuestal" - Balance provisiones de ajustes y de gestión ambiental, predial y social. disminución de obra básica
4	19/05/2025	PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y ADICION NÚMERO UNO (01) DE 2025
5	23/12/2025	PRÓRROGA NÚMERO UNO (02) DE 2025

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	19/05/2025	1/09/2025	31/12/2025
2	23/12/2025	1/01/2026	28/02/2026

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 171 472 677 930 **50% EN SMMLV:** $ 94 368.61
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	19/05/2025	$ 7 300 000 000	5128.21

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 178 772 677 930
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 10

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDÓBA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 923 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. 47790 de fecha 29 de enero de 2026 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:

SOLICITUD DE ADICIÓN No.2, correspondiente a SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($7´500.000.000) INCLUIDO IVA Y SOLICITUD DE PRORROGA No. 3 hasta el 31 de agosto de 2026

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1) Black Topping con geomalla biaxial en los sectores dentro del tramo del K8+000 al K31+340,
2) Implementación de alternativas de mitigación en sectores críticos (K8+200 – K8+500; K13+250 – K13+350)
3) Señalización Horizontal del corredor
4) Atención de 3 taludes por afectación de las lluvias, estabilización y revegetalización en el sector del (K13+000 al K14+200)
5) Construcción de Muro de contención en el K31+350; se debe realizar gestión predial.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 2 Fecha: 17/11/2023	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2021	$ 16 893 730 562	$ 16 893 730 562	**$ -**	**$ 16 893 730 562**
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022	$ 32 789 473 684	$ 43 289 473 684	**$ -**	**$ 43 289 473 684**
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023	$ 46 842 105 263	$ 46 300 105 263	**$ -**	**$ 46 300 105 263**
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024	$ 46 842 105 263	$ 46 842 105 263	**$ -**	**$ 46 842 105 263**
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025	$ 28 105 263 158	$ 25 447 263 158	**$ 7 500 000 000**	**$ 32 947 263 158**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
Valor Total	**$ 171 472 677 930**	**$ 178 772 677 930**	**$ 7 500 000 000**	**$ 186 272 677 930**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Diciembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 93.35% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

Contra el avance programado del 93.89%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 134 011 186 464
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 133 229 165 068
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 163 476 012 053
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ 14 343 935 268 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 14 343 935 268 (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Diciembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) $ 163 476 012 053

Último mes facturado: Diciembre de 2025 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 15 296 665 877
(mes anterior a la presente solicitud)

FECHA: 02/02/2026
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDÓBA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 923 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

El contrato No. 923 de 2021 cuyo objeto corresponde a "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3", con valor total a la fecha de $178´772.677.930, del cual a corte del 31 de diciembre de 2025 se tiene una ejecución acumulada de $164´898.933.107 con un saldo por ejecutar de $13´873.744.823.

VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO CONTRATO
$ 178 772 677 930	$ 164 898 933 107	$ 13 873 744 823

Con el avance en la ejecución de las obras del corredor, las cuales ya alcanzan el 93.35% con corte a 31 de diciembre de 2025, se ha podido cumplir con el propósito de mejorar la conectividad e impulsar la materialización de una visión de desarrollo y prosperidad para la región generando un impacto positivo en la calidad de vida y la economía local.

Se ha realizado el mantenimiento de la carpeta asfáltica y demarcación horizontal del K0+000 al K2+150, así como la pavimentación con mezcla asfáltica del K2+150 al K8+000 y pavimento rígido del K8+000 al K31+400; construcción de obras a lo largo del corredor (Obras de drenaje, tratamiento, estabilización y revegetalización de taludes, Defensas Metálicas y Zanjas de Coronación) construcción de Puentes (K7+000 – K34+500 – K45+300 – K45+700); señalización vertical y horizontal en sectores específicos, además del inicio de las actividades de Black Topping con geomalla biaxial en los sectores dentro del tramo del K8+800 al K9+300.

De acuerdo con lo definido en la reuniones realizadas para el análisis y concertación para la implementación de las alternativas de adecuación de las estructuras de pavimento, y con base en los estándares contenidos en el informe final MT-2385-CM456-2025 V3 remitido por la empresa GEOTERRA S.A.S., se tiene que dado el presupuesto con el que se cuenta y la proximidad del plazo actual del contrato, esto es 28 de febrero de 2026, el contrato de obra No. 923 de 2021, no cuenta con suficientes recursos y plazo necesario para la ejecución de la totalidad de los trabajos previstos, por lo que, para parte de los sectores cuyo comportamiento han sido clasificados como leves, moderados, algunos sectores críticos y varias de las estructuras faltantes, taludes a estabilizar, como también de la construcción del muro del K31+300, se presenta solicitud de adición por la suma de **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($7´500.000.000) INCLUIDO IVA** y una prórroga hasta el 31 de agosto de 2026, con la finalidad ejecutar las cantidades en actividades tales como:

1)Black Topping con geomalla biaxial en los sectores dentro del tramo del K8+000 al K31+340, tales como:
-K25+200 a K25+750 (Sector Moderado)
-K10+400 a K10+850 (Sector Leve)
-K14+000 a K15+000 (Sector Leve)
Consistente en el cosido cruzado y sello de fisuras en Losas de MR, una vez realizado el tratamiento en la etapa de costuras y sellos en las losas de MR se realizará la renivelación con una capa de MDC-10 mínimo 3 cm, posterior a esto, se procede con la instalación de geomalla biaxial para pavimentación la cual busca evitar o reducir el reflejo de las fisuras que se presenten en las capas inferiores a la capa de rodadura la cual se instalara después de la geomalla, esta será compuesta por una capa de mezcla asfáltica en caliente con grano de caucho reciclado (GCR) de 10 cm.
2) Señalización Horizontal del corredor
3) Construcción de Muros de contención (K8+400 – K24+600 – K40+200)

2)Implementación de alternativas de mitigación en sectores críticos (K8+200 – K8+500; K13+250 – K13+350)
Implementación de estas alternativas, que son técnicamente indispensables para mejorar el comportamiento de los sectores mencionados, con remplazo de materiales a lo ancho de la calzada, basados en las conclusiones y análisis del informe final MT-2385-CM456-2025 V3 del consultor experto.

3)Señalización Horizontal del corredor
Actividades para realizarse una vez finalizada la etapa de construcción, que comprende los trabajos de Black Topping (K10+400 al K10+850; K14+00 al K15+00; K25+200 al K25+750) e intervención de las alternativas de los sitios críticos (K8+200 – K8+500; K13+250 – K13+350).

4)Atención de 3 taludes por afectación de las lluvias, estabilización y revegetalización en el sector del (K13+000 al K14+200)
Estabilización de los taludes con Pernos y Malla, a los taludes afectados por las lluvias en el sector.

5)Construcción de Muro de contención en el K31+350; se debe realizar gestión predial.
De acuerdo con la aceptación por parte del propietario del predio donde se encuentra ubicada la obra, se procederá con la gestión predial y posterior construcción del Muro de contención y las obras de drenaje superficial necesarias en el sitio.

Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades se desarrollarán con base en criterios técnicos, normativos y metodológicos definidos en las conclusiones y análisis del informe final MT-2385-CM456-2025 V3 de Experto Externo buscan mantener la funcionabilidad y/u operatividad del corredor vial mediante adecuaciones a la estructura de pavimento.

La priorización de los sectores a intervenir con la disponibilidad presupuestal existente se define según lo establecido en el memorando No. 178 del 08 de septiembre de 2025 con el cual la Interventoría oficializó los sectores previamente definidos y acordados con el contratista para intervenir zonas leves y moderadas de acuerdo con la estructura definida en el documento del Experto Externo.

Es importante indicar que el proceso constructivo que aplica para las intervenciones proyectadas, afecta la calzada completa y deberá ejecutarse en tramos cortos, implicando rendimientos bajos no solo por el manejo de tráfico que de manera constante presenta el corredor, sino por las condiciones geométricas variables de las alternativas a implementar, por las diferencias geológicas y geotécnicas existentes, por lo tanto las obras inicialmente priorizadas no se alcanzarían a ejecutar dentro el plazo actual del contrato, por lo cual se requiere la prórroga hasta el 31 de agosto de 2026.

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDÓBA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 923 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Así las cosas, conforme al marco del objeto del contrato 923 de 2021, se adelantarían las siguientes actividades, según priorización y disponibilidad presupuestal, dentro de la adición y prórroga requerida:

-Demoliciones
-Excavaciones en material común
-Terraplenes
-Subrasante estabilizada con Cal en tramos de prueba definidas como zonas críticas en losas dañadas.
-Subbase Granular para adecuación de estructuras de pavimento.
-Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
-Estabilización de taludes con pernos y malla.
-Acero de refuerzo
-Transporte de materiales
-Pavimento de concreto
-Cosido & Sello Losas MR
-Geomalla Biaxial
-Mezcla densa en caliente Grano Caucho
-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-10
-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25
-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

JURÍDICA:

En atención al análisis expuesto en precedencia, de los cuales se concluye que, técnica y contractualmente es necesaria y viable para la continuidad de las obras del proyecto, proceder con la adición No.2 y la prórroga No. 3 al contrato de obra 923 de 2021, se considera oportuno desde el componente jurídico, indicar lo siguiente, a saber:

Teniendo en cuenta los aspectos citados en la justificación Técnica mismos que propician la necesidad de adicionar y prorrogar el presente contrato, se hace necesario solicitar recursos adicionales al proyecto, así como un tiempo adicional con una prórroga hasta el 31 de agosto de 2026.

En ese orden de ideas, y en atención a la necesidad de dar cumplimiento a los fines esenciales del estado, y de acuerdo con las disposiciones normativas contempladas en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, el cual señala:

"(…) ARTÍCULO 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, **las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales**, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos **y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.**

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, **colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.**

(El texto subrayado fue derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) (…)" Negrillas fuera de texto original.

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados, adicionados y/o prorrogados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevé por ejemplo el artículo 40 de la ley 80 de 1993, el cual faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo, como en el caso que nos ocupa.

De igual forma, la modificación del contrato en mención cumple con los requisitos de la normatividad vigente y el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos, en la medida que, es congruente con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, y en consecuencia es viable jurídicamente la presente solicitud, resaltando que, la licitación Pública N° LP-DT-066-2020, por la que el INVIAS seleccionó al **CONSORCIO ISLA 066-2020**, como contratista en el contrato de la referencia, se rigió por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia.

Al respecto, es pertinente traer a colación lo dispuesto por el H. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, respecto a la modificación de los contratos estatales indicó lo siguiente:

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDÓBA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 923 de 2021 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020 (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, **se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.**

La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, **en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar." (resalto)**

En cuanto a este aspecto, el H. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el concepto 2263 del 17 de marzo del 2016, sostuvo lo siguiente:

"Este límite encuentra sustento en el hecho de que, para celebrar contratos estatales las entidades públicas eligen, dentro de un «régimen de concurrencia y de igualdad, las mejores condiciones de costo, calidad e idoneidad de la prestación requerida», lo que supone que la selección objetiva de la oferta más favorable, se dirige a salvaguardar el interés público y, por lo tanto, celebrado el contrato en esas condiciones, su eventual modificación debe asegurar que lo adjudicado, y posteriormente alterado, consulte la mejor opción para el servicio público.

Así, según lo expuesto en el concepto en cuestión **«la aplicación de los principios de transparencia, de libertad de concurrencia y de igualdad, consagrados en el Estatuto Contractual, y las reglas sustanciales del pliego de condiciones, que permitieron elegir la mejor oferta, previo cumplimiento de los requisitos habilitantes y de ponderación, deben ser de estricta observancia por la Administración y por el contratista, y sus efectos trascienden y se aplican durante la ejecución del contrato y en su liquidación, como garantía de inalterabilidad de lo pactado y de acatamiento a la legalidad de las reglas aplicadas en la actuación previa**". (Negrillas y subrayado fuera de texto)

Por lo expuesto, se precisa para todos los efectos jurídicos que, la solicitud de modificación en comento no altera la observancia de la aplicación de los principios de selección objetiva e igualdad, así como las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones, dado que, se mantienen los requisitos habilitantes y de ponderación del proceso de selección LP-DT-066-2020, que dio origen a la adjudicación del contrato de la referencia.

Ahora bien, con la adición y prórroga del contrato de obra 923 de 2021, se da cumplimento a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, en la medida que, los fines de la contratación estatal garantizan el cumplimiento de los fines del Estado, esto es, "la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con la entidad en la consecución de dichos fines", como lo sostuvo la H. Corte Constitucional en Sentencia C-932/07, en los siguientes términos a saber:

"Como bien lo describe la doctrina especializada, el **contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades**, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, **con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar**, a nombre de la administración, las tareas acordadas. De hecho, la contratación del Estado es una de las formas de actuación pública de mayor utilización, pues muchos sostienen que el contrato estatal surge con la propia consolidación del Estado moderno, pues cuando éste asume la responsabilidad de prestar los servicios y adelantar funciones para la defensa de los derechos de los administrados y, **por ese hecho, aumenta la complejidad de las tareas a su cargo, necesita del apoyo, la intervención y la experiencia que aportan los particulares**.

(…) De hecho, se reitera que la filosofía humanista de la Constitución y **la consagración del Estado Social de Derecho**, conciben a éste como un instrumento para concretar y hacer efectivos los derechos de las personas, dirigido a servir a la comunidad, a promover la prosperidad general y a garantizar la materialización de los demás fines del Estado (Preámbulo y artículos 1º y 2º de la Carta). **De hecho, esa concepción humanista de la Constitución se ve reflejada en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, al señalar como fines de la contratación pública**; "el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos **y a la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines**". (resalto)

Por otra parte, se solicita respetuosamente tener en cuenta lo manifestado por la H. Corte Constitucional, en Sentencia C 892 de 2001, en los siguientes términos:

"cada una de las partes, según su libre y voluntaria apreciación, acepte que la prestación a la que se obliga es similar o directamente proporcional a la que recibe a título de retribución, sin que tengan ninguna incidencia aquellos elementos de carácter objetivo que establece o fija el mercado. **Con ello, se fija un límite al ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, en aras de racionalizar la posición dominante de la administración, mantener el equilibrio del contrato y, de este modo, garantizar los derechos del contratista que se constituye en la parte débil de la relación contractual."** (resalto)

Corolario de lo anterior, con la prórroga solicitadas se da cumplimiento al principio de legalidad conforme a lo establece la H. Corte Constitucional en Sentencia T 209 de 2006, en la medida que, la ley permite adelantar estos trámites en la modificación de los contratos por mutuo acuerdo, así:

"El principio de legalidad, fundante del Estado Social de Derecho, tiene un mayúsculo valor normativo que irradia la convivencia dentro del orden social, pues, **a la vez que sujeta las situaciones y relaciones al imperio jurídico y a la obediencia del derecho**, define la órbita de responsabilidad de las personas y de las autoridades y, por ende, tiene connotaciones sustantivas para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad, habida cuenta que en tanto **los administrados pueden hacer todo aquello que no les está prohibido por el orden jurídico, las autoridades únicamente pueden hacer lo que les está legalmente permitido y autorizado."** (resalto)

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDÓBA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 923 de 2021 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020 (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Así las cosas, es razonable concluir que con la norma en cita, así como la jurisprudencia señalada, se contempla la posibilidad de introducir adición y prórroga al presente contrato, en aras de no afectar de manera grave el servicio público que se pretende satisfacer y en observancia de los principios de economía y celeridad, a más de tener en cuenta que en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vias - INVIAS, en el INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-12-FR-1, requiere para el presente tramite, proyectar y justificar desde los diferentes componentes, la razón por la cual se requiere adelantar la ADICIÓN N°2 y la PRÓRROGA N°3, como lo es para este caso y según lo señala los numerales 1° y 5° del INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-12-FR-1:

(…) **1.** Si para el cumplimiento del objeto contractual se requiere adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra, el Contratista presenta mediante comunicación escrita a la Interventoría la respectiva solicitud con la justificación que incluya los aspectos: técnico, jurídico, financiero, presupuestal, ambiental, social, predial y otros (…)".

"(…) **5.** Es responsabilidad del Contratista y del Interventor presentar a la Unidad Ejecutora la solicitud de adición y/o modificación y/o prorroga con los documentos soporte originales debidamente diligenciados y suscritos, con una antelación mínima de treinta (30) dias a la fecha del vencimiento del contrato (…)".

FINANCIERA: **(Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

En la presente solicitud se genera una adición al valor total del contrato por valor de SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($7´500.000.000) INCLUIDO IVA M/CTE, y en ese orden se describen a continuación, mostrando las condiciones actuales.

	CONDICIONES ACTUALES
2021	$ 16 893 730 562
2022	$ 43 289 473 684
2023	$ 46 300 105 263
2024	$ 46 842 105 263
2025	$ 25 447 263 158
	$ 178 772 677 930

VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	$ 178 772 677 930
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 164 898 933 107
SALDO POR FACTURAR	$ 13 873 744 823

- Resumen actas a la fecha:

ACTA No.	MES CORRESPONDIENTE	No. RADICADO FINANCIERA	VALOR	ESTADO
No. 1 - OBRA	1/06/2021	-	-	$ -
No. 2 - OBRA	1/07/2021	80234 DE 03/09/2021	PAGO	$ 614 601 614
No. 2 - AJUSTE	1/07/2021	98332 DE 21/10/2021	PAGO	$ 2 985 914
No. 3 - OBRA	1/08/2021	87235 DE 21/09/2021	PAGO	$ 432 958 500
No. 3 - AJUSTE	1/08/2021	100120 DE 26/10/2021	PAGO	$ 6 013 793
No. 4 - OBRA	1/09/2021	100109 DE 26/10/2021	PAGO	$ 630 765 182
No. 4 - AJUSTE	1/09/2021	122689 DE 17/12/2021	PAGO	$ 9 139 842
No. 5 - OBRA	1/10/2021	112916 DE 26/11/2021	PAGO	$ 574 041 363
No. 5 - AJUSTE	1/10/2021	122684 DE 17/12/2021	PAGO	$ 8 581 343
No. 6 - OBRA	1/11/2021	121886 DE 16/12/2021	PAGO	$ 821 206 941
No. 6 - AJUSTE	1/11/2021	125315 DE 23/12/2021	PAGO	$ 12 831 454
No. 7 - OBRA	1/12/2021	122255 DE 17/12/2021	PAGO	$ 3 007 557 581
No. 7 - AJUSTE	1/12/2021	125290 DE 23/12/2021	PAGO	$ 71 851 162
No. 8 - OBRA	1/01/2022	27598 DE 03/2022	PAGO	$ 490 528 296
No. 8 - AJUSTE	1/01/2022	43612 DE 02/05/2022	PAGO	$ 7 457 814
No. 9 - OBRA	1/02/2022	38515 DE 19/03/2022	PAGO	$ 1 870 339 127
No. 9 - AJUSTE	1/02/2022	47227 DE 09/05/2022	PAGO	$ 32 869 809
No. 10 - OBRA	1/03/2022	48018 DE 11/05/2022	PAGO	$ 3 311 786 853
No. 10 - AJUSTE	1/03/2022	59932 DE 06/08/2022	PAGO	$ 64 318 793

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDÓBA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 923 de 2021 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020 (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ACTA No.	MES CORRESPONDIENTE	No. RADICADO FINANCIERA	VALOR	ESTADO
No. 11 - OBRA	1/04/2022	55778 DE 31/05/2022	PAGO	$ 2 256 543 360
No. 11 - AJUSTE	1/04/2022	72213 DE 12/07/2022	PAGO	$ 52 847 353
No. 12 - OBRA	1/05/2022	69697 DE 06/07/2022	PAGO	$ 3 037 296 162
No. 13 - OBRA	1/06/2022	80327 DE 01/08/2022	PAGO	$ 6 256 085 696
No. 14 - OBRA	1/07/2022	90657 DE 25/08/2022	PAGO	$ 3 888 779 528
No. 15 - OBRA	1/08/2022	104837 DE 28/09/2022	PAGO	$ 2 628 905 994
No. 16 - OBRA	1/09/2022	122279 DE 10/11/2022	PAGO	$ 3 412 635 097
No. 12 - AJUSTE	1/05/2022	140450 DE 20/12/2022	PAGO	$ 93 334 202
No. 13 - AJUSTE	1/06/2022	140513 DE 20/12/2022	PAGO	$ 298 833 633
No. 14 - AJUSTE	1/07/2022	140478 DE 20/12/2022	PAGO	$ 302 235 544
No. 15 - AJUSTE	1/08/2022	140365 DE 20/12/2022	PAGO	$ 228 738 056
No. 17 - OBRA	1/10/2022	141951 DE 23/12/2022	PAGO	$ 3 493 234 819
No. 16 - AJUSTE	1/09/2022	142310 DE 23/12/2022	PAGO	$ 280 042 463
No. 17 - AJUSTE	1/10/2022	144944 DE 28/12/2022	PAGO	$ 250 369 808
No. 18 - OBRA	1/11/2022	141948 DE 23/12/2022	PAGO	$ 1 308 458 370
No. 18 - AJUSTE	1/11/2022	144952 DE 28/12/2022	PAGO	$ 149 809 502
No. 19 - OBRA	1/12/2022	145611 DE 31/12/2022	PAGO	$ 1 153 361 971
No. 19 - AJUSTE	1/12/2022	302 DE 02/01/2023	PAGO	$ 121 411 924
No. 20 - OBRA	1/01/2023	33217 DE 04/04/2023	PAGO	$ 1 913 233 076
No. 21 - OBRA	1/02/2023	33409 DE 05/04/2023	PAGO	$ 2 376 939 072
No. 20 - AJUSTE	1/01/2023	52151 DE 26/05/2023	PAGO	$ 288 996 821
No. 21 - AJUSTE	1/02/2023	52164 DE 26/05/2023	PAGO	$ 422 840 835
No. 22 - OBRA	1/03/2023	46961 DE 11/05/2023	PAGO	$ 2 955 581 209
No. 23 - OBRA	1/04/2023	54595 DE 02/06/2023	PAGO	$ 2 890 352 569
No. 24 - OBRA	1/05/2023	64825 DE 05/07/2023	PAGO	$ 3 811 230 195
No. 22 - AJUSTE-P	1/03/2023	75680 DE 04/08/2023	PAGO	$ 525 851 515
No. 23 - AJUSTE-P	1/04/2023	75677 DE 04/08/2023	PAGO	$ 610 691 301
No. 24 - AJUSTE-P	1/05/2023	75675 DE 04/08/2023	PAGO	$ 851 235 074
No. 25 - OBRA	1/06/2023	75643 DE 04/08/2023	PAGO	$ 5 369 906 539
No. 25 - AJUSTE-P	1/06/2023	82285 DE 27/09/2023	PAGO	$ 1 079 078 876
No. 26 - OBRA	1/07/2023	81355 DE 08/09/2023	PAGO	$ 5 027 520 868
No. 26 - AJUSTE-P	1/07/2023	82574 DE 04/10/2023	PAGO	$ 1 020 618 859
No. 27 - OBRA	1/08/2023	82104 DE 22/09/2023	PAGO	$ 5 570 790 660
No. 28 - OBRA	1/09/2023	83647 DE 25/10/2023	PAGO	$ 5 660 322 324
No. 27 - AJUSTE	1/08/2023	84941 DE 15/11/2023	PAGO	$ 1 249 608 326
No. 28 - AJUSTE	1/09/2023	84929 DE 15/11/2023	PAGO	$ 1 033 750 939
No. 29 - OBRA	1/10/2023	85031 DE 16/11/2023	PAGO	$ 5 072 111 912
No. 29 - AJUSTE-P	1/10/2023	88014 DE 13/12/2023	PAGO	$ 1 114 637 452
No. 22 - AJUSTE-D	1/03/2023	87562 DE 12/12/2023	PAGO	$ 12 587 265
No. 23 - AJUSTE-D	1/04/2023	87502 DE 11/12/2023	PAGO	$ 12 360 670
No. 24 - AJUSTE-D	1/05/2023	87500 DE 11/12/2023	PAGO	$ 9 803 482
No. 26 - AJUSTE-D	1/07/2023	87515 DE 11/12/2023	PAGO	$ 24 807 381
No. 30 - OBRA	1/11/2023	88726 DE 15/12/2023	PAGO	$ 6 044 170 450
No. 30 - AJUSTE-P	1/11/2023	88508 DE 13/12/2023	PAGO	$ 1 351 332 166
No. 31 - OBRA	1/12/2023	88728 DE 15/12/2023	PAGO	$ 3 045 375 419
No. 32 - OBRA	1/01/2024	1667 DE 21/03/2024	PAGO	$ 4 290 478 843
No. 30 - AJUSTE-D	1/11/2023	1668 DE 21/03/2024	PAGO	$ 53 531 971
No. 31 - AJUSTE-D	1/12/2023	1933 DE 02/04/2024	PAGO	$ 280 473 729
No. 32 - AJUSTE-D	1/01/2024	2240 DE 09/04/2024	PAGO	$ 1 221 270 472
No. 33 - OBRA	1/02/2024	2239 DE 09/04/2024	PAGO	$ 3 473 311 999
No. 33 - AJUSTE-D	1/02/2024	3292 DE 26/04/2024	PAGO	$ 825 685 808
No. 34 - OBRA	1/03/2024	3455 DE 30/04/2024	PAGO	$ 4 076 724 658
No. 34 - AJUSTE-P	1/03/2024	5176 DE 31/05/2024	PAGO	$ 962 790 953
No. 35 - OBRA	1/04/2024	4434 DE 21/05/2024	PAGO	$ 3 844 906 056
No. 35 - AJUSTE-P	1/04/2024	6818 DE 4/07/2024	PAGO	$ 881 613 868
No. 35 - AJUSTE-D	1/04/2024	6579 DE 27/06/2024	PAGO	$ 19 172 867
No. 36 - OBRA	1/05/2024	6411 DE 26/06/2024	PAGO	$ 3 535 830 116

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDÓBA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 923 de 2021 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020 (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ACTA No.	MES CORRESPONDIENTE	No. RADICADO FINANCIERA	VALOR	ESTADO
No. 36 - AJUSTE-P	1/05/2024	6587 DE 27/06/2024	PAGO	$ 866 797 094
No. 37 - OBRA	1/06/2024	6883 DE 5/07/2024	PAGO	$ 3 115 031 330
No. 36 - AJUSTE-D	1/05/2024	7746 DE 24/07/2024	PAGO	$ 17 517 774
No. 37 - AJUSTE-P	1/06/2024	7747 DE 24/07/2024	PAGO	$ 709 989 109
No. 38 - OBRA	1/07/2024	9701 DE 26/08/2024	PAGO	$ 2 347 424 766
No. 38 - AJUSTE-P	1/07/2024	10784 DE 10/09/2024	PAGO	$ 495 159 898
No. 39 - OBRA	1/08/2024	11678 DE 25/09/2024	PAGO	$ 2 359 281 967
No. 39 - AJUSTE-P	1/08/2024	13754 DE 24/10/2024	PAGO	$ 554 670 508
No. 40 - OBRA	1/09/2024	13756 DE 24/10/2024	PAGO	$ 2 621 478 892
No. 39 - AJUSTE-D	1/08/2024	16442 DE 22/11/2024	PAGO	$ 278 013
No. 41 - OBRA	1/10/2024	17108 DE 04/12/2024	PAGO	$ 2 157 656 074
No. 40 - AJUSTE-P	1/09/2024	18547 DE 13/12/2024	PAGO	$ 382 600 015
No. 42 - OBRA	1/11/2024	19110 DE 16/12/2024	PAGO	$ 2 695 463 771
No. 40 - AJUSTE-D	1/09/2024	19464 DE 17/12/2024	PAGO	$ 228 574 688
No. 41 - AJUSTE-D	1/10/2024	19551 DE 17/12/2024	PAGO	$ 612 050 120
No. 42 - AJUSTE-P	1/11/2024	19562 DE 17/12/2024	PAGO	$ 642 623 057
No. 43 - OBRA	1/12/2024	18547 DE 13/12/2024	PAGO	$ 1 904 085 496
No. 43 - AJUSTE-P	1/12/2024	20488 DE 30/12/2024	PAGO	$ 429 149 084
No. 44 - OBRA	1/01/2025	7258 DE 18/07/2025	PAGO	$ 729 821 038
No. 45 - OBRA	1/02/2025	7259 DE 18/07/2025	PAGO	$ 868 124 751
No. 46 - OBRA	1/03/2025	7311 DE 21/07/2025	PAGO	$ 1 045 596 669
No. 47 - OBRA	1/04/2025	7261 DE 18/07/2025	PAGO	$ 1 391 128 517
No. 48 - OBRA	1/05/2025	7423 DE 22/07/2025	PAGO	$ 1 074 432 776
No. 44 - AJUSTE-D	1/01/2025	7340 DE 21/07/2025	PAGO	$ 279 105 232
No. 45 - AJUSTE-D	1/02/2025	7341 DE 21/07/2025	PAGO	$ 185 525 583
No. 46 - AJUSTE-D	1/03/2025	7342 DE 21/07/2025	PAGO	$ 369 612 373
No. 47 - AJUSTE-D	1/04/2025	7344 DE 21/07/2025	PAGO	$ 538 946 854
No. 48 - AJUSTE-D	1/05/2025	7345 DE 21/07/2025	PAGO	$ 364 557 219
No. 49 - OBRA	1/06/2025	9958	PAGO	$ 811 612 803
No. 49 - AJUSTE-D	1/06/2025	9955	PAGO	$ 278 050 753
No. 50 - OBRA	1/07/2025	9956	PAGO	$ 607 578 328
No. 50 - AJUSTE-D	1/07/2025	9954	PAGO	$ 203 467 164
No. 51 - OBRA	1/08/2025	10799 DE 25/09/2025	PAGO	$ 691 439 916
No. 52 - OBRA	1/09/2025	12976 DE 10/11/2025	-	$ 742 555 740
No. 51 - AJUSTE-D	1/08/2025	-	-	$ 260 148 190
No. 52 - AJUSTE-P	1/09/2025	14211 DE 01/12/2025	-	$ 201 044 065
No. 53 - OBRA	1/10/2025	-	-	$ 777 907 544
No. 54 - OBRA	1/11/2025	-	-	$ 1 067 865 429
No. 53 - AJUSTE-D	1/10/2025	-	-	$ 257 868 336
No. 54 - AJUSTE-P	1/11/2025	-	-	$ 383 084 156
No. 55 - OBRA	1/12/2025	-	-	$ 4 212 421 503
No. 55 - AJUSTE-P	1/12/2025	-	-	$ 1 422 921 054
				$ 164 898 933 107

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDÓBA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 923 de 2021 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020 (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

- Relación de condiciones actualizadas y saldos del contrato.

CONTRATO 923 DE 2021

CONDICIONES CONTRACTUALES		MODIFICACIÓN 3		ADICIÓN 1		SALDOS	
		+/-	CONDICIONES ACTUALIZADAS	+/-	CONDICIONES ACTUALIZADAS	EJECUTADO	SALDO
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$ 145 115 522 331	-$ 6 691 981 145	$ 138 423 541 186	$ 4 302 411 455	$ 142 725 952 641	$ 133 229 165 068	$ 9 496 787 573
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 18 736 504 837	$ 6 957 057 797	$ 25 693 562 634	$ 2 944 629 400	$ 28 638 192 034	$ 25 344 940 351	$ 3 293 251 683
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$ 650 475 331	-$ 650 475 331	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 164 502 502 499		$ 164 117 103 820	$ 7 247 040 855	$ 171 364 144 675	$ 158 574 105 419	$ 12 790 039 256
VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 1 202 133 672	-$ 2 816 375	$ 1 199 317 297	$ 52 959 145	$ 1 252 276 442	$ 1 158 810 771	$ 93 465 671
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)	$ 165 704 636 171		$ 165 316 421 117	$ 7 300 000 000	$ 172 616 421 117	$ 159 732 916 190	$ 12 883 504 927
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y	$ 1 150 000 000	$ 238 218 000	$ 1 388 218 000	$ -	$ 1 388 218 000	$ 1 204 647 954	$ 183 570 046
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)	$ 218 500 000	$ 45 261 420	$ 263 761 420	$ -	$ 263 761 420	$ 228 883 112	$ 34 878 308
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	$ 1 368 500 000		$ 1 651 979 420	$ -	$ 1 651 979 420	$ 1 433 531 066	$ 218 448 354
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)	$ 3 759 541 759	$ 744 735 634	$ 4 504 277 393	$ -	$ 4 504 277 393	$ 3 732 485 851	$ 771 791 542
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 840 000 000	-$ 840 000 000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 171 472 677 930	$ -	$ 171 472 677 930	$ 7 300 000 000	$ 178 772 677 930	$ 164 898 933 107	$ 13 873 744 823

En consecuencia, y una vez expuesto lo anterior, el suscrito contratista de obra solicita comedidamente a la Interventoría, se evalué y apruebe la presente solicitud de adición de recursos por valor de **SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.500.000.000) MONEDA CORRIENTE IVA incluido**, así como la solicitud de prórroga hasta el 31 de agosto de 2026, solicitudes que de ser aprobadas, permitirá finalizar de manera óptima los trabajos señalados en el presente escrito, garantizando que se cumplan todas las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, así como permitir el mejoramiento de la transitabilidad y las condiciones de seguridad vial en el corredor Santa Lucia – Moñitos.

En este orden y por las consideraciones anteriormente anotadas, se sustenta la viabilidad de surtir la adición y prórroga objeto de solicitud dado que se ajusta a la normatividad aplicable y a lo establecido en el manual de interventoría y en el contrato de obra No. 923 de 2021.

PRESUPUESTAL: **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

N/A

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: **(Si aplica)**

N/A

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: **(Si aplica)**

N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	10 DE 10

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDÓBA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 923 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

N/A

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoria presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: **SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma
Nombre: **ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ELLEN GISELMAR ALCALDY GALEANO**
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma
Nombre: **NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO**
Director Territorial Córdoba

Vo.Bo.Firma
Nombre: **JOSÉ LUCIO ALVAREZ ISAZA**
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ANGELICA FERNANDA CAMARGO CASALLAS**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Nombre: **LUIS JAIME DIAZ PEREZ**
Titular Gerencia: Grupo Norte
Matrícula Profesional No.: 22202-273807

Firma
Nombre: **NELSON YOVANI JIMENEZ GONZALEZ**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: A25192002-79558444

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 6

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Córdoba ACTA No: 18 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. 923 de 2021 - ADICIÓN NUMERO DOS (02) PRÓRROGA NUMERO TRES (03) DE 2026 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 171 472 677 930 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 186 272 677 930

PLAZO ACUMULADO: 63 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

1 de 6

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 14 800 000 000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.55 de fecha Diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 17_ - FECHA 29/12/2025		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	EXP-1			EXPLANACIONES				$ 10 953 400 055.00		$ 8 761 060 337.00			$ 110 959 005.00		$ 8 430 603 496.00		$ 8 872 019 340.00
1 (1-11601)	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.00	$ 1 187 326.00	$ 10 685 934.00	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2 (1)	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.00	$ 113 408.00	$ 20 980 480.00	183.00	$ 20 753 664.00			$ 0.00	183.00	$ 20 753 664.00	183.00	$ 20 753 664.00
2,1 (1-11601)	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113 408.00	$ -	3 036.00	$ 344 306 688.00	-	-1.00	-$ 113 408.00	3 035.00	$ 344 193 280.00	3 035.00	$ 344 193 280.00
2,2 (1-14101)	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113 408.00	$ -	700.00	$ 79 385 600.00	-	-61.00	-$ 6 917 888.00	639.00	$ 72 467 712.00	639.00	$ 72 467 712.00
2,3 (1-11603)	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113 408.00	$ -	101.20	$ 11 476 890.00	+	167.60	$ 19 007 181.00	0.00	$ -	268.80	$ 30 484 070.00
3 (1-11601)	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.00	$ 69 636.00	$ 77 295 960.00	1 612.00	$ 112 253 232.00			$ 0.00	1 612.00	$ 112 253 232.00	1 612.00	$ 112 253 232.00
4 (1-11601)	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.00	$ 12 579.00	$ 397 395 768.00	96.00	$ 1 207 584.00			$ 0.00	96.00	$ 1 207 584.00	96.00	$ 1 207 584.00
5 (1-11601)	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.00	$ 9 995.00	$ 1 376 771 270.00	160 418.10	$ 1 603 378 910.00	+	1 387.30	$ 13 866 064.00	157 035.00	$ 1 569 564 825.00	161 805.40	$ 1 617 244 973.00
6 (1-11601)	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.00	$ 9 747.00	$ 13 158 450.00	1 171.00	$ 11 413 737.00			$ 0.00	783.00	$ 7 631 901.00	1 171.00	$ 11 413 737.00
7 (1-11601)	220.1	220.1-13		Terraplenes	m3	157 962.00	$ 12 465.00	$ 1 968 996 330.00	196 955.90	$ 2 455 055 294.00	+	1 803.20	$ 22 476 888.00	192 603.20	$ 2 400 798 888.00	198 759.10	$ 2 477 532 182.00
8 (1-11601)	221.1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.00	$ 18 609.00	$ 48 271 746.00	128.00	$ 2 381 952.00			$ 0.00	128.00	$ 2 381 952.00	128.00	$ 2 381 952.00
9 (1-11601)	223.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.00	$ 7 521.00	$ 269 229 237.00	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
10 (1-11601)	236.1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.00	$ 85 574.00	$ 6 770 614 880.00	48 139.00	$ 4 119 446 786.00	+	732.00	$ 62 640 168.00	45 567.00	$ 3 899 350 458.00	48 871.00	$ 4 182 086 954.00
	GRN-2			AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES				$ 37 570 774 588.00		$ 13 576 847 885.00			$ 36 972 295.00		$ 13 013 197 145.00		$ 13 613 820 180.00
11 (2-11602)	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.00	$ 927.00	$ 603 832 968.00	826 944.25	$ 766 577 320.00	+	30.00	$ 27 810.00	786 638.90	$ 729 214 260.00	826 974.25	$ 766 605 130.00
12 (2-11602)	311.1	311-13		Afirmado	m3	10 320.00	$ 117 875.00	$ 1 216 470 000.00	28 378.50	$ 3 345 115 688.00			$ 0.00	27 846.00	$ 3 282 347 250.00	28 378.50	$ 3 345 115 688.00
13 (2-11602)	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.00	$ 166 273.00	$ 19 503 822 900.00	46 292.70	$ 7 697 226 107.00			$ 0.00	43 505.00	$ 7 233 706 865.00	46 292.70	$ 7 697 226 107.00
14 (2-11602)	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.00	$ 180 217.00	$ 14 258 769 040.00	9 810.00	$ 1 767 928 770.00	+	205.00	$ 36 944 485.00	9 810.00	$ 1 767 928 770.00	10 015.00	$ 1 804 873 255.00
15 (2-11602)	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.00	$ 192 624.00	$ 1 987 879 680.00	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	PAV-3			PAVIMENTOS ASFALTICOS				$ 60 380 305 149.00		$ 9 769 037 580.00			$ 97 499 890.00		$ 9 317 441 394.00		$ 9 866 537 470.00
16 (8-11603)	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.00	$ 2 710.00	$ 1 196 662 830.00	58 559.00	$ 158 694 890.00	+	1 030.00	$ 2 791 300.00	58 559.00	$ 158 694 890.00	59 589.00	$ 161 486 190.00
17 (8-11603)	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.00	$ 1 991.00	$ 879 171 843.00	111 296.00	$ 221 590 336.00	+	41 528.20	$ 82 682 646.00	67 787.00	$ 134 963 917.00	152 824.20	$ 304 272 982.00
18 (8-11603)	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.00	$ 823 050.00	$ 30 768 901 200.00	5 980.80	$ 4 922 497 440.00	+	103.00	$ 84 774 150.00	5 980.80	$ 4 922 497 440.00	6 083.80	$ 5 007 271 590.00
19 (8-11603)	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.00	$ 823 250.00	$ 22 797 439 000.00	4 780.20	$ 3 935 299 650.00	-	-16.90	-$ 13 912 925.00	4 525.20	$ 3 725 370 900.00	4 763.30	$ 3 921 386 725.00
20 (8-11603)	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.00	$ 867 777.00	$ 4 328 471 676.00	558.10	$ 484 308 344.00	-	-67.80	-$ 58 835 281.00	391.10	$ 339 387 585.00	490.30	$ 425 471 063.00
21 (8-11601)	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2 600.00	$ 72 822.00	$ 189 337 200.00	529.00	$ 38 522 838.00			$ 0.00	390.00	$ 28 400 580.00	529.00	$ 38 522 838.00
22 (8-11601)	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.00	$ 78 894.00	$ 205 124 400.00	103.00	$ 8 126 082.00			$ 0.00	103.00	$ 8 126 082.00	103.00	$ 8 126 082.00
23 (8-11603)	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	3 500.00	$ 4 342.00	$ 15 197 000.00	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	EYD-4			ESTRUCTURAS Y DRENAJES				$ 28 069 719 057.00		$ 23 403 130 443.00			$ 249 323 919.00		$ 22 328 226 142.00		$ 23 652 454 361.00
24 (6)	600.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.00	$ 32 667.00	$ 1 028 095 824.00	10 719.00	$ 350 157 573.00			$ 0.00	10 719.00	$ 350 157 573.00	10 719.00	$ 350 157 573.00
24,1 (6-11604)	600.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32 667.00	$ -	61 191.80	$ 1 998 952 531.00	+	759.30	$ 24 804 053.00	60 848.10	$ 1 987 724 883.00	61 951.10	$ 2 023 756 584.00
24,2 (6-11606)	600.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32 667.00	$ -	7 004.50	$ 228 816 002.00	+	1 186.90	$ 38 772 462.00	4 742.50	$ 154 923 248.00	8 191.40	$ 267 588 464.00
24,3 (6-14101)	600.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32 667.00	$ -	4 021.60	$ 131 373 608.00			$ 0.00	4 021.60	$ 131 373 608.00	4 021.60	$ 131 373 608.00
25 (6-11604)	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.00	$ 44 832.00	$ 115 845 888.00	8 887.30	$ 398 435 434.00			$ 0.00	8 886.30	$ 398 390 602.00	8 887.30	$ 398 435 434.00
26 (6)	610.5	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.00	$ 157 520.00	$ 155 629 760.00	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
26,1 (6-11604)	610.5	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		$ 157 520.00	$ -	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
26,2 (6-11606)	610.5	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		$ 157 520.00	$ -	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
27 (7)	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	620.00	$ 2 220 693.00	$ 1 376 829 660.00	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 6

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Córdoba ACTA No: 18 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. 923 de 2021 - ADICIÓN NUMERO DOS (02) PRÓRROGA NUMERO TRES (03) DE 2026 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 171 472 677 930 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 186 272 677 930

PLAZO ACUMULADO: 63 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

2 de 6

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 14 800 000 000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.55 de fecha Diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 17_ - FECHA 29/12/2025		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
27,1 (7-11606)	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		$ 2 220 693.00	$ -	32.00	$ 71 062 176.00			$ 0.00	32.00	$ 71 062 176.00	32.00	$ 71 062 176.00
27,2 (7-14102)	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		$ 2 220 693.00	$ -	419.60	$ 931 802 783.00			$ 0.00	419.60	$ 931 802 783.00	419.60	$ 931 802 783.00
28 (7-14102)	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1 580.00	$ 2 877 598.00	$ 4 546 604 840.00	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
29 (6)	630.1	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.00	$ 884 362.00	$ 1 994 236 310.00	474.00	$ 419 187 588.00			$ 0.00	474.00	$ 419 187 588.00	474.00	$ 419 187 588.00
29,1 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 884 362.00	$ -	4 603.80	$ 4 071 425 776.00	+	120.00	$ 106 123 440.00	4 379.20	$ 3 872 798 071.00	4 723.80	$ 4 177 549 216.00
29,2 (6-11606)	630.1	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 884 362.00	$ -	769.20	$ 680 251 250.00	+	30.00	$ 26 530 860.00	448.00	$ 396 194 176.00	799.20	$ 706 782 110.00
30 (7-14104)	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.00	$ 1 046 498.00	$ 1 521 608 092.00	684.20	$ 716 013 932.00	-	-10.00	-$ 10 464 980.00	674.20	$ 705 548 952.00	674.20	$ 705 548 952.00
31 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.00	$ 719 000.00	$ 3 491 464 000.00	66.50	$ 47 813 500.00			$ 0.00	61.70	$ 44 362 300.00	66.50	$ 47 813 500.00
32 (6)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.00	$ 504 306.00	$ 90 775 080.00	126.00	$ 63 542 556.00			$ 0.00	126.00	$ 63 542 556.00	126.00	$ 63 542 556.00
32,1 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 504 306.00	$ -	576.10	$ 290 530 687.00	+	1.00	$ 504 306.00	541.60	$ 273 132 129.00	577.10	$ 291 034 993.00
32,2 (6-11606)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 504 306.00	$ -	28.90	$ 14 574 443.00	+	8.50	$ 4 286 601.00	19.60	$ 9 884 398.00	37.40	$ 18 861 044.00
32,3 (6-14101)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 504 306.00	$ -	15.00	$ 7 564 590.00			$ 0.00	12.40	$ 6 253 394.00	15.00	$ 7 564 590.00
33 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.00	$ 460 906.00	$ 121 679 184.00	2 197.20	$ 1 012 702 663.00			$ 0.00	1 695.20	$ 781 327 851.00	2 197.20	$ 1 012 702 663.00
34 (4-14104)	632.1P		632.1P	Baranda Metálica	m	102.00	$ 548 017.00	$ 55 897 734.00	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
35 (4)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.00	$ 5 378.00	$ 5 419 104 054.00	37 305.10	$ 200 626 828.00			$ 0.00	37 305.10	$ 200 626 828.00	37 305.10	$ 200 626 828.00
35,1 (4-11604)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5 378.00	$ -	422 439.50	$ 2 271 879 631.00	+	3 800.00	$ 20 436 400.00	412 720.50	$ 2 219 610 849.00	426 239.50	$ 2 292 316 031.00
35,2 (6-11606)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5 378.00	$ -	65 540.60	$ 352 477 347.00	+	2 019.60	$ 10 861 409.00	41 740.00	$ 224 477 720.00	67 560.20	$ 363 338 756.00
35,3 (4-14102)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5 378.00	$ -	133 382.30	$ 717 330 009.00			$ 0.00	133 382.30	$ 717 330 009.00	133 382.30	$ 717 330 009.00
35,4 (4-14104)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5 378.00	$ -	80 594.30	$ 433 436 145.00			$ 0.00	80 594.20	$ 433 435 608.00	80 594.30	$ 433 436 145.00
35,5 (4-11603)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5 378.00	$ -	132 799.00	$ 714 193 022.00	+	2 774.00	$ 14 918 572.00	130 149.00	$ 699 941 322.00	135 573.00	$ 729 111 594.00
36 (6-14104)	642.1	642-13		Sello para juntas para puentes	m	48.00	$ 1 991 463.00	$ 95 590 224.00	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
37 (4-14104)	650.2	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	$ 11 740.00	$ 759 871 500.00	1 909.80	$ 22 421 052.00			$ 0.00	1 909.80	$ 22 421 052.00	1 909.80	$ 22 421 052.00
38 (3-11608)	650.3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.00	$ 364.00	$ 23 559 900.00	55 628.50	$ 20 248 774.00			$ 0.00	55 628.50	$ 20 248 774.00	55 628.50	$ 20 248 774.00
39 (4-14104)	650.4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	$ 4 286.00	$ 277 411 350.00	55 628.50	$ 238 423 751.00			$ 0.00	55 628.50	$ 238 423 751.00	55 628.50	$ 238 423 751.00
40 (6-11604)	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.00	$ 680 037.00	$ 544 029 600.00	1 719.00	$ 1 168 983 603.00			$ 0.00	1 719.00	$ 1 168 983 603.00	1 719.00	$ 1 168 983 603.00
41 (6-11604)	663.1P		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.00	$ 66 621.00	$ 13 857 168.00	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
42 (6-11604)	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.00	$ 38 113.00	$ 114 339 000.00	11 990.60	$ 456 997 738.00	+	61.50	$ 2 343 950.00	11 724.10	$ 446 840 623.00	12 052.10	$ 459 341 687.00
43 (6-11604)	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.00	$ 626 979.00	$ 3 408 257 844.00	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
44 (8-11604)	673.1	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.00	$ 8 093.00	$ 620 611 705.00	49 774.80	$ 402 827 456.00			$ 0.00	47 697.00	$ 386 011 821.00	49 774.80	$ 402 827 456.00
45 (6-11604)	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.00	$ 148 140.00	$ 1 383 627 600.00	26 651.30	$ 3 948 123 582.00	+	68.90	$ 10 206 846.00	26 553.60	$ 3 933 650 304.00	26 720.20	$ 3 958 330 428.00
46 (6-11604)	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.00	$ 184 371.00	$ 910 792 740.00	5 537.50	$ 1 020 954 413.00			$ 0.00	5 524.50	$ 1 018 557 590.00	5 537.50	$ 1 020 954 413.00
	SYG-5			SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				$ 2 153 626 142.00		$ 1 738 624 238.00			$ 37 156 423.00		$ 1 380 570 490.00		$ 1 775 780 662.00
47 (8-11607)	700.1	Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.00	$ 1 794.00	$ 340 276 950.00	158 870.60	$ 285 013 856.00	+	12 802.80	$ 22 968 223.00	53 514.60	$ 96 005 192.00	171 673.40	$ 307 982 080.00
48 (8-11607)	700.2	Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	$ 59 987.00	$ 5 098 895.00	1 143.00	$ 68 565 141.00			$ 0.00	597.00	$ 35 812 239.00	1 143.00	$ 68 565 141.00
49 (8-11607)	701.1	Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.00	$ 8 346.00	$ 216 269 898.00	19 994.00	$ 166 869 924.00	+	1 700.00	$ 14 188 200.00	7 358.00	$ 61 409 868.00	21 694.00	$ 181 058 124.00
50 (4-11607)	710.1	Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.00	$ 398 008.00	$ 177 511 568.00	269.00	$ 107 064 152.00			$ 0.00	216.00	$ 85 969 728.00	269.00	$ 107 064 152.00
51 (4-11607)	710.1	Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.00	$ 326 033.00	$ 743 681 273.00	716.00	$ 233 439 628.00			$ 0.00	716.00	$ 233 439 628.00	716.00	$ 233 439 628.00
52 (4-11607)	720.1	720-13		Poste de referencia	u	92.00	$ 255 373.00	$ 23 494 316.00	11.00	$ 2 809 103.00			$ 0.00	11.00	$ 2 809 103.00	11.00	$ 2 809 103.00
53 (4-11607)	730.1	730-13		Defensa metálica	m	2 568.00	$ 230 532.00	$ 592 006 176.00	3 470.00	$ 799 946 040.00			$ 0.00	3 470.00	$ 799 946 040.00	3 470.00	$ 799 946 040.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 6

FECHA: 02/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Córdoba ACTA No: 18 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. 923 de 2021 - ADICIÓN NUMERO DOS (02) PRÓRROGA NUMERO TRES (03) DE 2026 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 171 472 677 930 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 186 272 677 930

PLAZO ACUMULADO: 63 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 3 de 6

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 14 800 000 000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 17_ - FECHA 29/12/2025		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.55 de fecha Diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
54 (4-11607)	730.2	730-13		Sección final	u	166.00	$ 103 189.00	$ 17 129 374.00	68.00	$ 7 016 852.00			$ 0.00	68.00	$ 7 016 852.00	68.00	$ 7 016 852.00
55 (4-11607)	740.1	740-13		Captafaros	u	1 732.00	$ 22 031.00	$ 38 157 692.00	3 082.00	$ 67 899 542.00			$ 0.00	2 640.00	$ 58 161 840.00	3 082.00	$ 67 899 542.00
	OBRA-6			OBRAS VARIAS				$ 263 768 265.00		$ 57 936 460.00			$ -	0.00	$ 57 936 460.00		$ 57 936 460.00
56 (6-11606)	810.1P		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.00	$ 111 228.00	$ 137 366 580.00	0.00	$ -			$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
57 (6-11606)	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.00	$ 18 835.00	$ 126 401 685.00	3 076.00	$ 57 936 460.00			$ 0.00	3 076.00	$ 57 936 460.00	3 076.00	$ 57 936 460.00
	TRANS-7			TRANSPORTE				$ 5 723 929 075.00		$ 16 371 796 465.00			$ 154 455 513.00		$ 15 699 323 356.00		$ 16 526 251 978.00
58 (3-11608)	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4 852 529.00	$ 1 175.00	$ 5 701 721 575.00	13 914 543.80	$ 16 349 588 965.00	+	131 451.50	$ 154 455 513.00	13 358 293.56	$ 15 695 994 933.00	14 045 995.30	$ 16 504 044 478.00
59 (3-11608)	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.00	$ 1 175.00	$ 22 207 500.00	18 900.00	$ 22 207 500.00			$ 0.00	2 832.70	$ 3 328 423.00	18 900.00	$ 22 207 500.00
	NP			ÍTEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 69 047 519 187.00			$ 3 163 280 448.00		$ 63 001 866 585.00		$ 72 210 799 633.00
60 (1-11601)	210.1.3P		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3	0.00	$ 39 009.00	$ -	192 296.40	$ 7 501 290 268.00	+	2 206.20	$ 86 061 656.00	188 778.20	$ 7 364 048 804.00	194 502.60	$ 7 587 351 923.00
61 (6-11603)	661.2P		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3	0.00	$ 853 230.00	$ -	33 774.80	$ 28 817 672 604.00	+	120.00	$ 102 387 600.00	32 669.50	$ 27 874 597 485.00	33 894.80	$ 28 920 060 204.00
62 (6-11604)	610.1P		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m	0.00	$ 1 923 475.00	$ -	71.00	$ 136 566 725.00			$ 0.00	71.00	$ 136 566 725.00	71.00	$ 136 566 725.00
63 (8-11604)	201.12	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2	0.00	$ 9 165.00	$ -	147 731.20	$ 1 353 956 448.00	+	1 022.10	$ 9 367 547.00	146 758.90	$ 1 345 045 319.00	148 753.30	$ 1 363 323 995.00
64 (6-11604)	671.1P		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	0.00	$ 799 420.00	$ -	6 908.00	$ 5 522 393 360.00			$ 0.00	6 784.90	$ 5 423 984 758.00	6 908.00	$ 5 522 393 360.00
65 (8-11607)	2P		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento	m	0.00	$ 1 478.00	$ -	30 049.00	$ 44 412 422.00			$ 0.00	15 369.00	$ 22 715 382.00	30 049.00	$ 44 412 422.00
66 (6-11604)	610.8P		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3	0.00	$ 153 337.00	$ -	17 570.20	$ 2 694 161 757.00			$ 0.00	17 149.60	$ 2 629 668 216.00	17 570.20	$ 2 694 161 757.00
67 (4-11604)	640.3P		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatación Box	kg	0.00	$ 8 056.00	$ -	5 053.50	$ 40 710 996.00			$ 0.00	5 053.50	$ 40 710 996.00	5 053.50	$ 40 710 996.00
68 (6-14102)	642.1P		642.1P	Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza 60	u	0.00	$ 4 665 181.00	$ -	8.00	$ 37 321 448.00			$ 0.00	8.00	$ 37 321 448.00	8.00	$ 37 321 448.00
69 (6-14104)	642.2P		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m	0.00	$ 2 124 081.00	$ -	71.90	$ 152 721 424.00			$ 0.00	71.40	$ 151 659 383.00	71.90	$ 152 721 424.00
70 (5-14104)	650.2P		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg	0.00	$ 13 401.00	$ -	51 217.40	$ 686 364 377.00			$ 0.00	51 217.40	$ 686 364 377.00	51 217.40	$ 686 364 377.00
71 (7-14104)	731.1P		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m	0.00	$ 251 064.00	$ -	312.00	$ 78 331 968.00			$ 0.00	261.80	$ 65 728 555.00	312.00	$ 78 331 968.00
72 (1-11601)	802.3P		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u	0.00	$ 177 821.00	$ -	423.00	$ 75 218 283.00			$ 0.00	423.00	$ 75 218 283.00	423.00	$ 75 218 283.00
73 (1-11601)	802.3P		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u	0.00	$ 101 156.00	$ -	55.00	$ 5 563 580.00			$ 0.00	55.00	$ 5 563 580.00	55.00	$ 5 563 580.00
74 (6-11606)	810.2P		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2	0.00	$ 15 624.00	$ -	114 900.00	$ 1 795 197 600.00			$ 0.00	112 598.00	$ 1 759 231 152.00	114 900.00	$ 1 795 197 600.00
75 (6-11606)	810.4P		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2	0.00	$ 21 533.00	$ -	4 558.00	$ 98 147 414.00	+	3 000.00	$ 64 599 000.00	3 838.00	$ 82 643 654.00	7 558.00	$ 162 746 414.00
76 (6-11606)	811.1P		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m2	0.00	$ 37 179.00	$ -	95 054.90	$ 3 534 046 127.00	+	3 000.00	$ 111 537 000.00	94 300.00	$ 3 505 979 700.00	98 054.90	$ 3 645 583 127.00
77 (6-11601)	201.16P		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro postes de madera)	m	0.00	$ 13 537.00	$ -	3 785.00	$ 51 237 545.00			$ 0.00	1 104.60	$ 14 952 970.00	3 785.00	$ 51 237 545.00
78 (6-11601)	201.16P		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye suministro de postes de madera)	m	0.00	$ 7 209.00	$ -	10 675.00	$ 76 956 075.00			$ 0.00	6 229.70	$ 44 909 907.00	10 675.00	$ 76 956 075.00
79 (8-11606)	683.6P		683.6P	Geodrén Planar - ancho 0,5 m	m	0.00	$ 21 337.00	$ -	832.40	$ 17 760 919.00	+	740.00	$ 15 789 380.00	632.40	$ 13 493 519.00	1 572.40	$ 33 550 299.00
80 (6-11601)	600.2.1P		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3	0.00	$ 81 263.00	$ -	233.00	$ 18 934 279.00			$ 0.00	233.00	$ 18 934 279.00	233.00	$ 18 934 279.00
81 (6-11606)	623.1.1P		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m	0.00	$ 297 167.00	$ -	2 402.40	$ 713 914 001.00			$ 0.00	2 080.00	$ 618 107 360.00	2 402.40	$ 713 914 001.00
82 (7-14104)	630.1P		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3	0.00	$ 2 731 282.00	$ -	91.80	$ 250 731 688.00			$ 0.00	91.80	$ 250 731 688.00	91.80	$ 250 731 688.00
83 (5-14104)	641.1P		641.1P	Acero de Preesfuerzo	kg	0.00	$ 42 370.00	$ -	4 957.00	$ 210 028 090.00			$ 0.00	4 957.00	$ 210 028 090.00	4 957.00	$ 210 028 090.00

FECHA: **02/02/2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Córdoba ACTA No: **18** (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. 923 de 2021 - ADICIÓN NUMERO DOS (02) PRÓRROGA NUMERO TRES (03) DE 2026 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : **923 de 2021** (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: **CONSORCIO ISLA 066-2020**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1050 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO VIAL NORTE**

PLAZO INICIAL: **51 MESES** (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **23/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 171 472 677 930** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 186 272 677 930**

PLAZO ACUMULADO: **63 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/08/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 14 800 000 000**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.55 de fecha Diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 17_ - FECHA 29/12/2025		PRESENTES							
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
84 (6-14102)	642.1P		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	$ 124 988.00	$ -	4.00	$ 499 952.00			$ 0.00		4.00	$ 499 952.00	4.00	$ 499 952.00
85 (6-14102)	642.1P		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	$ 194 455.00	$ -	8.00	$ 1 555 640.00			$ 0.00		8.00	$ 1 555 640.00	8.00	$ 1 555 640.00
86 (6-14102)	642.1P		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	$ 974 124.00	$ -	10.00	$ 9 741 240.00			$ 0.00		10.00	$ 9 741 240.00	10.00	$ 9 741 240.00
87 (6-14102)	642.1P		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	$ 1 727 076.00	$ -	12.00	$ 20 724 912.00			$ 0.00		12.00	$ 20 724 912.00	12.00	$ 20 724 912.00
88 (6-11604)	7P		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m	0.00	$ 68 446.00	$ -	914.00	$ 62 559 644.00			$ 0.00		914.00	$ 62 559 644.00	914.00	$ 62 559 644.00
89 (6-11604)	8P		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m	0.00	$ 50 750.00	$ -	225.00	$ 11 418 750.00			$ 0.00		225.00	$ 11 418 750.00	225.00	$ 11 418 750.00
90 (6-11604)	672.2.1		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	u	0.00	$ 5 153 478.00	$ -	52.00	$ 267 980 856.00			$ 0.00		52.00	$ 267 980 856.00	52.00	$ 267 980 856.00
91 (6-11604)	10P		10P	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	0.00	$ 110 223.00	$ -	177.00	$ 19 509 471.00			$ 0.00		177.00	$ 19 509 471.00	177.00	$ 19 509 471.00
92 (6-11604)	9P		9P	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto, no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	0.00	$ 186 708.00	$ -	3 911.00	$ 730 214 988.00	+	177.00	$ 33 047 316.00		3 911.00	$ 730 214 988.00	4 088.00	$ 763 262 304.00
93 (6-11604)	672.2 P		672.2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	0.00	$ 74 897.00	$ -	3 010.90	$ 225 507 377.00	-	-1.00	-$ 74 897.00		2 979.90	$ 223 185 570.00	3 009.90	$ 225 432 480.00
94 (6-11606)	674.1P		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m	0.00	$ 139 817.00	$ -	3 651.00	$ 510 471 867.00	-	-111.00	-$ 15 519 687.00		3 540.00	$ 494 952 180.00	3 540.00	$ 494 952 180.00
95 (6-11606)	681.3P		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3	0.00	$ 237 003.00	$ -	1 369.00	$ 324 457 107.00	+	8.00	$ 1 896 024.00		921.00	$ 218 279 763.00	1 377.00	$ 326 353 131.00
96 (6-11606)	683.2		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	0.00	$ 29 841.00	$ -	4 019.50	$ 119 945 900.00			$ 0.00		4 019.50	$ 119 945 900.00	4 019.50	$ 119 945 900.00
97 (4-11607)	710.1P		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación).	u	0.00	$ 24 636 607.00	$ -	3.00	$ 73 909 821.00			$ 0.00		3.00	$ 73 909 821.00	3.00	$ 73 909 821.00
98 (4-11607)	710.1P		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación)	u	0.00	$ 1 684 913.00	$ -	2.00	$ 3 369 826.00			$ 0.00		2.00	$ 3 369 826.00	2.00	$ 3 369 826.00
99 (3-11608)	900.1P		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3/Est	0.00	$ 1 149.00	$ -	233 751.00	$ 268 579 899.00			$ 0.00		225 717.00	$ 259 348 833.00	233 751.00	$ 268 579 899.00
100 (6-11604)	11P		11P	Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones ni llenos)	m	0.00	$ 5 378 493.00	$ -	26.00	$ 139 840 818.00			$ 0.00		26.00	$ 139 840 818.00	26.00	$ 139 840 818.00
101 (6-11604)	661.3P		661.3P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro interior	m	0.00	$ 1 303 788.00	$ -	49.70	$ 64 798 264.00	-	-0.30	-$ 391 136.00		49.40	$ 64 407 127.00	49.40	$ 64 407 127.00
102 (4-11607)	730.3P		730.3P	Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065)	m	0.00	$ 286 941.00	$ -	11 812.00	$ 3 389 347 092.00	-	-48.00	-$ 13 773 168.00		11 712.00	$ 3 360 652 992.00	11 764.00	$ 3 375 573 924.00
103 (4-11607)	730.4P		730.4P	Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolución No. 20223040044065)	m	0.00	$ 294 848.00	$ -	3 184.00	$ 938 796 032.00	-	-72.00	-$ 21 229 056.00		3 088.00	$ 910 490 624.00	3 112.00	$ 917 566 976.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 DE 6

FECHA: **02/02/2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Córdoba ACTA No: **18** (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐
POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. 923 de 2021 - ADICIÓN NUMERO DOS (02) PRÓRROGA NUMERO TRES (03) DE 2026 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : **923 de 2021** (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: **CONSORCIO ISLA 066-2020**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1050 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO VIAL NORTE**

PLAZO INICIAL: **51 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **23/06/2021** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 171 472 677 930** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 186 272 677 930**

PLAZO ACUMULADO: **63 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/08/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
5 de 6
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 14 800 000 000**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.55 de fecha Diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 17_ - FECHA 29/12/2025		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
104 (4-11607)	730.5P		730.5P	Conexión de Defensa Metálica tipo Michigan a New Jersey	u	0.00	$ 286 505.00	$ -	14.00	$ 4 011 070.00			$ 0.00	14.00	$ 4 011 070.00	14.00	$ 4 011 070.00
105 (6-11606)	810.5P		810.5P	Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver	m2	0.00	$ 25 925.00	$ -	17 741.50	$ 459 948 388.00	-	-4 500.00	-$ 116 662 500.00	11 344.70	$ 294 111 348.00	13 241.50	$ 343 285 888.00
106 (6-11606)	623.1.1P		623.1.1P	Pernos de anclaje para taludes con varilla corrugada de 3/4"	m	0.00	$ 202 715.00	$ -	9 333.00	$ 1 891 939 095.00			$ 0.00	7 233.00	$ 1 466 237 595.00	9 333.00	$ 1 891 939 095.00
107 (6-11606)	811.2P		811.2P	Protección de taludes con malla triple torsión 8x10 cm de 3.0mm	m2	0.00	$ 69 464.00	$ -	8 027.40	$ 557 615 314.00			$ 0.00	6 361.00	$ 441 860 504.00	8 027.40	$ 557 615 314.00
108 (6-11603)	12P		12P	Cosido cruzado y sello de fisuras en Losas de MR con masilla asfáltica, Brea, (Polybit, Bituflex) o similar	m	0.00	$ 79 812.00	$ -	3 793.30	$ 302 750 860.00	+	327.70	$ 26 154 392.00	687.10	$ 54 838 825.00	4 121.00	$ 328 905 252.00
109 (6-11603)	13P		13P	Cosido cruzado y sello de fisuras en Losas de MR con adhesivo epóxico de alta resistencia	m	0.00	$ 90 030.00	$ -	9 167.90	$ 825 386 037.00	+	2 311.10	$ 208 068 333.00	6 500.50	$ 585 240 015.00	11 479.00	$ 1 033 454 370.00
110 (6-11603)	14P		14P	Cosido cruzado, cajeo y resane de fisuras en Losas de MR con mortero de alta resistencia	m	0.00	$ 104 951.00	$ -	773.50	$ 81 179 599.00			$ 0.00	114.70	$ 12 037 880.00	773.50	$ 81 179 599.00
111 (8-11603)	450.2.1P		450.2.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 con grano caucho T1	m3	0.00	$ 1 114 401.00	$ -	2 024.00	$ 2 255 547 624.00	+	1 166.00	$ 1 299 391 566.00	359.10	$ 400 181 399.00	3 190.00	$ 3 554 939 190.00
112 (8-11603)	450.3P		450.3P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC 10	m3	0.00	$ 1 100 816.00	$ -	1 012.00	$ 1 114 025 792.00	+	910.40	$ 1 002 182 886.00	215.90	$ 237 666 174.00	1 922.40	$ 2 116 208 678.00
113 (8-11603)	15P		15P	Geomalla Pavimentos Asfalticos 110 kN/m	m2	0.00	$ 16 588.00	$ -	20 240.00	$ 335 741 120.00	+	22 332.30	$ 370 448 192.00	3 591.00	$ 59 567 508.00	42 572.30	$ 706 189 312.00
114 (4-11607)	710.1.3P		710.1.3P	Suministro e instalación de señal vertical de transito tipo SP-47A Proximidad de cruce escolar	u	0.00	$ 549 248.00	$ -	11.00	$ 6 041 728.00			$ 0.00	3.00	$ 1 647 744.00	11.00	$ 6 041 728.00
115 (4-11607)	710.1.4P		710.1.4P	Suministro e instalación de señal vertical de transito tipo SP-47B Ubicación de cruce escolar	u	0.00	$ 590 664.00	$ -	12.00	$ 7 087 968.00			$ 0.00	6.00	$ 3 543 984.00	12.00	$ 7 087 968.00
116 (4-11607)	710.1.5P		710.1.5P	Suministro e instalación de Señal vertical de transito (75cm x 75cm) tipo Dúplex SP 25/SR 30	u	0.00	$ 754 522.00	$ -	23.00	$ 17 354 006.00			$ 0.00	0.00	$ -	23.00	$ 17 354 006.00
117 (4-11607)	710.1.6P		710.1.6P	Suministro e instalación de señal vertical SI-27. "Reducción de Calzada". Tablero en lámina galvanizada calibre 16 de 170cmX75cm	u	0.00	$ 1 192 816.00	$ -	4.00	$ 4 771 264.00			$ 0.00	4.00	$ 4 771 264.00	4.00	$ 4 771 264.00
118 (4-11607)	710.1.7P		710.1.7P	Suministro e instalación de señal vertical SI-28. Tablero en lámina galvanizada calibre 16 de 140cmX40cm	u	0.00	$ 793 805.00	$ -	10.00	$ 7 938 050.00			$ 0.00	3.00	$ 2 381 415.00	10.00	$ 7 938 050.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	6 DE 6

FECHA: **02/02/2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Córdoba | ACTA No: **18** (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑
POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. 923 de 2021 - ADICIÓN NUMERO DOS (02) PRÓRROGA NUMERO TRES (03) DE 2026 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : **923 de 2021** (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: **CONSORCIO ISLA 066-2020**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1050 DE 2021** | INTERVENTOR: **CONSORCIO VIAL NORTE**

PLAZO INICIAL: **51 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **23/06/2021** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 171 472 677 930** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 186 272 677 930**

PLAZO ACUMULADO: **63 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/08/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) — 6 de 6
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 14 800 000 000**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 17_ - FECHA 29/12/2025		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.55 de fecha Diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
119 (4-11607)	710.1.8P		710.1.8P	Marcador de obstáculo vertical (Sencillo)	u	0.00	$ 276 719.00	$ -	222.00	$ 61 431 618.00			$ 0.00	167.00	$ 46 212 073.00	222.00	$ 61 431 618.00
120 (4-11607)	720.1P		720.1P	Señal vertical poste de referencia SI-04 doble cara, lámina galvanizada calibre 16	u	0.00	$ 558 775.00	$ -	32.00	$ 17 880 800.00			$ 0.00	30.00	$ 16 763 250.00	32.00	$ 17 880 800.00
Ajuste al peso										$ 5			-$ 6.00				$ 2.00
*	**SUBTOTAL OBRAS (A)**							**$ 145 115 522 331.00**		**$ 142 725 952 599.00**			**$ 3 849 647 487.00**		**$ 133 229 165 068.00**		**$ 146 575 600 086.00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 18 736 504 837.00		$ 28 638 192 076.00			$ 3 595 942 433.00		$ 23 932 342 130.00		$ 32 234 134 509.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)							$ 650 475 331.00		$ -			$ -		$ -		$ -
*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**							**$ 164 502 502 499.00**		**$ 171 364 144 675.00**			**$ 7 445 589 920.00**		**$ 157 161 507 198.00**		**$ 178 809 734 595.00**
*	**VALOR IVA (OBRA) (E)**							**$ 1 202 133 672.00**		**$ 1 252 276 442.00**			**$ 54 410 080.00**		**$ 1 148 487 938.00**		**$ 1 306 686 522.00**
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)**							**$ 165 704 636 171.00**		**$ 172 616 421 117.00**			**$ 7 500 000 000.00**		**$ 158 309 995 136.00**		**$ 180 116 421 117.00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ 1 150 000 000.00		$ 1 388 218 000.00			$ -		$ 1 204 647 954.00		$ 1 388 218 000.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ 218 500 000.00		$ 263 761 420.00			$ -		$ 228 883 112.00		$ 263 761 420.00
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**							**$ 1 368 500 000.00**		**$ 1 651 979 420.00**			**$ -**		**$ 1 433 531 066.00**		**$ 1 651 979 420.00**
*	**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA) (J)**							**$ 3 759 541 759.00**		**$ 4 504 277 393.00**			**$ -**		**$ 3 732 485 851.00**		**$ 4 504 277 393.00**
*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)**							**$ 640 000 000.00**		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 171 472 677 930.00**		**$ 178 772 677 930.00**			**$ 7 500 000 000.00**		**$ 163 476 012 053.00**		**$ 186 272 677 930.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). SOLICITUD DE ADICIÓN No.2 Y PRORROGA No.3; - CON BASE EN ATENCIÓN A LAS ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN PARA COMPLEMENTAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS TRAMOS (1. K8+800 – K9+350, 2. K9+550 – K10+430, 3. K10+830 – K11+250, 4. K13+350 -K14+000) CONFORME A LAS CONCLUSIONES Y ANÁLISIS FINALES DEL INFORME (MT-2385-CM456-2025 V3), ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, SEÑALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN K31+300.
LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE DAN ATENDIENDO A LO SIGUIENTE: **(24.2, 29.2, 32.2, 35.2, 42, 63, 79)** SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE AL MURO DEL K31+300; **(2.3, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 35.5, 58, 60, 61, 108, 109, 111, 112, 113)** SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE LAS ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO EN MR; **(47, 49)** SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A LA SEÑALIZACIÓN PENDIENTE; **(11, 24.1, 29.1, 32.1, 35.1, 45, 92, 95)** SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A OBRAS DE REMATES EN OBRAS VARIAS; **(75, 76)** SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE A LA ESTABILIZACION DE TALUDES.
SE DISMINUYEN CANTIDADES EN LOS ÍTEMS **(2.1, 2.2, 19, 20, 30, 93, 94, 101, 102, 103, 105)** PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS.

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO.

ÍTEMS MODIFICADOS
2.1, 2.2, 2.3, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24.1, 24.2, 29.2, 29.2, 30, 32.1, 32.2, 35.1, 35.2, 35.5, 42, 45, 47, 49, 58, 60, 61, 63, 75, 76, 79, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 111, 112, 113

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No. **05202-66530 ANT.**

Firma:
Nombre: **ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-084198**

Firma:
Nombre: **LUIS JAIME DIAZ PÉREZ**
Titular Gerencia: Grupo Norte
Matrícula Profesional No.: **22202-273807**

Firma:
Nombre **NELSON YOVANI JIMENEZ GONZALEZ**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. **A25192002-79558444**

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO — Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA — Matrícula profesional No.: 22202-142986 COR — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 7
FECHA	02/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 18 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 171 472 677 930 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 186 272 677 930

PLAZO ACUMULADO: 63 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 14 800 000 000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) de pesos Miles / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA de pesos Miles	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADO	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	
EXPLANACIONES (1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	$10 953 400	7.55%	6.09%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%	0.34%	0.51%	0.13%	0.11%	0.11%	0.11%	100%
	$8 872 019	6.41%	$8 430 603	$ P	$0	$1 719	$2 081	$412 977	$500 564	$737 944	$184 283	$161 103	$161 103	$161 103	
				$ E	$0	$1 719	$0	$159 812	$207 246	$196 793	$178 297	$364 395	$539 012		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	0.14%	0.14%	0.12%	0.25%	0.35%		
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS (11, 12, 13, 14, 15)	$37 570 775	25.89%	9.40%	% P	0.00%	0.13%	0.26%	0.56%	0.70%	1.49%	1.34%	0.38%	0.39%	0.39%	
	$13 613 820	9.83%	$13 013 197	$ P	$0	$194 260	$382 455	$814 275	$1 017 844	$2 168 095	$1 946 689	$563 364	$563 364	$563 364	
				$ E	$0	$194 260	$429 818	$626 016	$287 456	$492 064	$960 705	$272 282	$177 013	$687 953	
				% E	0.00%	0.13%	0.30%	0.43%	0.20%	0.34%	0.66%	0.19%	0.12%	0.47%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)	$60 380 305	41.61%	6.73%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.86%	0.28%	0.83%	0.69%	0.69%	0.69%	
	$9 866 537	7.13%	$9 317 441	$ P	$0	$0	$0	$0	$1 240 868	$402 568	$1 202 824	$1 002 469	$1 002 469	$1 002 469	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$1 241 219	$0	$326 468	$690 098		
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.86%	0.00%	0.22%	0.48%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)	$28 069 719	19.34%	16.13%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.30%	0.46%	0.53%	0.32%	0.32%	0.32%	
	$23 652 454	17.09%	$22 328 226	$ P	$0	$6 592	$3 813	$305 318	$431 740	$660 756	$762 573	$457 809	$457 809	$457 809	
				$ E	$0	$6 592	$0	$173	$64 368	$88 958	$539 655	$0	$312 264	$502 850	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.06%	0.37%	0.00%	0.22%	0.35%	50%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)	$2 153 626	1.48%	1.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	0.09%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	
	$1 775 781	1.28%	$1 380 570	$ P	$0	$0	$0	$0	$99 775	$126 884	$34 773	$34 773	$34 773	$34 773	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
OBRAS VARIAS (56, 57)	$263 768	0.18%	0.04%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$57 936	0.04%	$57 936	$ P	$0	$0	$0	$9 827	$12 781	$18 166	$30 822	$3 397	$3 397	$3 397	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
TRANSPORTES (58, 59)	$5 723 929	3.94%	11.34%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.28%	0.37%	0.18%	0.05%	0.05%	0.05%	
	$16 526 252	11.94%	$15 699 323	$ P	$0	$0	$2 936	$319 506	$399 383	$532 510	$266 270	$74 301	$74 301	$74 301	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$58 241	$26 961	$47 367	$36 391	$676 610	$897 848	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.02%	0.03%	0.03%	0.47%	0.62%	
NO PREVISTOS (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120)	$0	0.00%	45.51%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$72 210 800	52.17%	$63 001 867	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$145 115 522	100.00%	96.25%							REPROGRAMACION 1					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$146 575 600**	105.89%	$133 229 165												

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION No.18 MES	%	**0.00%**	**0.14%**	**0.27%**	**1.28%**	**2.52%**	**3.11%**	**3.11%**	**1.58%**	**1.58%**	**1.58%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$202 571**	**$391 285**	**$1 861 903**	**$3 662 955**	**$4 520 038**	**$4 519 943**	**$2 297 216**	**$2 297 216**	**$2 297 216**
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.14%**	**0.41%**	**1.69%**	**4.22%**	**7.33%**	**10.45%**	**12.03%**	**13.61%**	**15.20%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$202 571**	**$593 857**	**$2 455 759**	**$6 118 714**	**$10 638 752**	**$15 158 695**	**$17 455 911**	**$19 753 127**	**$22 050 344**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**	**0.14%**	**0.30%**	**0.43%**	**0.39%**	**0.56%**	**2.06%**	**0.34%**	**1.28%**	**2.27%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$202 571**	**$429 818**	**$626 189**	**$569 877**	**$815 249**	**$2 985 739**	**$486 970**	**$1 856 770**	**$3 287 761**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.14%**	**0.44%**	**0.87%**	**1.26%**	**1.82%**	**3.88%**	**4.21%**	**5.49%**	**7.76%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$202 571**	**$632 389**	**$1 258 578**	**$1 828 455**	**$2 643 704**	**$5 629 443**	**$6 116 413**	**$7 973 183**	**$11 260 944**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 18 736 505	$ 23 932 342	74.25%
	$ 32 234 135		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 650 475	$ -	0.00%
	$ -		
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 1 202 134	$ 1 148 488	87.89%
	$ 1 306 687		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1 150 000	$ 1 204 648	86.78%
	$ 1 388 218		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 218 500	$ 228 883	86.78%
	$ 263 761		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%)	$ 3 759 542	$ 3 732 486	82.87%
	$ 4 504 277		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA 19%)	$ 640 000	$ -	0.00%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 26 357 156	$ 30 246 847	76.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 39 697 078		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 171 472 678**	**$ 163 476 012**	**87.76%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 186 272 678**		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO ANTERIOR	REPROGRAMADO 1	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS	– – – –	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio)**.** SOLICITUD DE ADICIÓN No.2 Y PRORROGA No.3: - CON BASE EN ATENCIÓN A LAS ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN PARA COMPLEMENTAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS TRAMOS (1. K8+800 – K9+350, 2. K9+550 – K10+430, 3. K10+830 – K11+250, 4. K13+350 -K14+000) CONFORME A LAS CONCLUSIONES Y ANÁLISIS FINALES DEL INFORME (MT-2385-CM456-2025 V3), ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, SEÑALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN K31+300.
LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE DAN ATENDIENDO A LO SIGUIENTE: (24.2, 29.2, 32.2, 35.2, 42, 63, 79) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE AL MURO DEL K31+300; (2.3, 5. 7. 10, 14, 16, 17. 18, 35.5, 58, 60, 61, 108. 109, 111, 112, 113) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE LAS ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO EN MR. (47, 49) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A LA SEÑALIZACIÓN PENDIENTE, (11, 24.1, 29.1, 32.1, 35.1, 45, 92, 95) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A OBRAS DE REMATES EN OBRAS VARIAS. (75, 76) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE A LA ESTABILIZACION DE TALUDES.
SE DISMINUYEN CANTIDADES EN LOS ÍTEMS (2.1, 2.2, 19. 20, 30, 93, 94, 101, 102, 103, 105) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS.

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 7
FECHA	02/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 18 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 63 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 171 472 677 930.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 14 800 000 000.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 186 272 677 930.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) de pesos Miles / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA de pesos Miles	(%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22	20 ene-23	
EXPLANACIONES (1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	$10 953 400	7.55%	6.09%	% P	0.11%	0.11%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.00%	0.05%	100%
	$8 872 019	6.41%	$8 430 603	$ P	$161 103	$161 103	$92 914	$92 914	$92 914	$92 914	$92 914	$92 914	$0	$77 668	
				$ E	$318 169	$287 004	$364 933	$281 913	$206 721	$224 789	$85 442	$40 824	$57 261	$91 552	
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS (11, 12, 13, 14, 15)	$37 570 775	25.89%	9.40%	% E	0.22%	0.20%	0.25%	0.20%	0.14%	0.15%	0.06%	0.03%	0.04%	0.06%	
				% P	0.39%	0.39%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	0.00%	0.03%	
				$ P	$563 364	$563 364	$324 911	$324 911	$324 911	$324 911	$324 911	$324 911	$0	$49 882	
	$13 613 820	9.83%	$13 013 197	$ E	$613 738	$635 980	$272 544	$167 494	$643 268	$439 500	$26 604	$221 832	$0	$148 758	
				% E	0.42%	0.44%	0.19%	0.12%	0.44%	0.30%	0.02%	0.15%	0.00%	0.10%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)	$60 380 305	41.61%	6.73%	% P	0.69%	0.69%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.00%	0.00%	
				$ P	$1 002 469	$1 002 469	$578 157	$578 157	$578 157	$578 157	$578 157	$578 157	$0	$0	
				$ E	$533 459	$701 800	$605 488	$630 932	$145 352	$378 972	$69 972	$0	$47 815	$1 394	
	$9 866 537	7.13%	$9 317 441	% E	0.37%	0.48%	0.42%	0.43%	0.10%	0.26%	0.05%	0.00%	0.03%	0.00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)	$28 069 719	19.34%	16.13%	% P	0.32%	0.32%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.00%	0.10%	
				$ P	$457 809	$457 809	$264 034	$264 034	$264 034	$264 034	$264 034	$264 034	$0	$141 333	
				$ E	$349 230	$626 616	$968 468	$646 684	$747 910	$385 323	$651 997	$468 293	$627 441	-$322 368	
	$23 652 454	17.09%	$22 328 226	% E	0.24%	0.43%	0.67%	0.45%	0.52%	0.27%	0.45%	0.32%	0.43%	-0.22%	50%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)	$2 153 626	1.48%	1.00%	% P	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.03%	
				$ P	$34 773	$34 773	$20 055	$20 055	$20 055	$20 055	$20 055	$20 055	$0	$47 830	
				$ E	$17 223	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$1 775 781	1.28%	$1 380 570	% E	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
OBRAS VARIAS (56, 57)	$263 768	0.18%	0.04%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$3 397	$3 397	$1 959	$1 959	$1 959	$1 959	$1 959	$1 959	$0	$0	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17 196	$0	$0	
	$57 936	0.04%	$57 936	% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	
TRANSPORTES (58, 59)	$5 723 929	3.94%	11.34%	% P	0.05%	0.05%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.00%	0.10%	
				$ P	$74 301	$74 301	$42 852	$42 852	$42 852	$42 852	$42 852	$42 852	$0	$141 141	
				$ E	$498 334	$2 145 854	$971 669	$[illegible]	$58 963	$514 626	$1 398 890	$0	$131 944	$127 907	
	$16 526 252	11.94%	$15 699 323	% E	0.26%	0.53%	0.67%	0.61%	0.04%	0.35%	0.96%	0.00%	0.09%	0.09%	
VII PROVISIÓN (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120)	$0	0.00%	45.51%	% P	0.00%	0.00%	1.47%	0.85%	0.25%	0.37%	0.76%	1.07%	0.00%	0.48%	
				$ P	$0	$0	$2 126 395	$1 230 095	$364 939	$532 388	$1 105 505	$1 556 437	$0	$701 075	
	$72 210 800	52.17%	$63 001 867	$ E	$0	$0	$2 823 812	$1 240 770	$807 620	$1 133 244	$792 834	$517 435	$271 918	$1 852 120	
				% E	0.00%	0.00%	1.95%	0.86%	0.56%	0.78%	0.55%	0.36%	0.19%	1.28%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$145 115 522	100.00%	96.25%				REPROGRAMACIÓN 2						REPROGRAMACIÓN 3	REPROGRAMACIÓN 4	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$146 575 600**	105.89%	$133 229 165												

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION No.18 MES	%	**1.58%**	**1.58%**	**2.38%**	**1.76%**	**1.16%**	**1.28%**	**1.67%**	**1.99%**	**0.00%**	**0.80%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2 297 216**	**$2 297 216**	**$3 451 277**	**$2 554 977**	**$1 689 821**	**$1 857 270**	**$2 430 387**	**$2 881 319**	**$0**	**$1 158 928**
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN ACUMULADA	%	**16.78%**	**18.36%**	**20.74%**	**22.50%**	**23.66%**	**24.94%**	**26.62%**	**28.60%**	**25.06%**	**26.64%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$24 347 560**	**$26 644 776**	**$30 096 053**	**$32 651 030**	**$34 340 851**	**$36 198 121**	**$38 628 508**	**$41 509 827**	**$36 362 265**	**$38 657 572**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**1.54%**	**2.08%**	**4.14%**	**2.66%**	**1.80%**	**2.12%**	**2.09%**	**0.67%**	**0.78%**	**1.31%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2 240 173**	**$3 015 262**	**$6 006 914**	**$3 860 568**	**$2 609 834**	**$3 077 454**	**$3 025 738**	**$1 265 380**	**$1 136 378**	**$1 899 353**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**9.30%**	**11.38%**	**15.52%**	**18.18%**	**19.98%**	**22.10%**	**24.19%**	**25.06%**	**25.84%**	**27.15%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$13 501 117**	**$16 516 378**	**$22 523 292**	**$26 383 860**	**$28 993 694**	**$32 071 148**	**$35 096 886**	**$36 362 265**	**$37 498 644**	**$39 397 997**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 18 736 505 / $ 32 234 135	$ 23 932 342	74.25%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 650 475 / $ -	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 1 202 134 / $ 1 306 687	$ 1 148 488	87.89%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1 150 000 / $ 1 388 218	$ 1 204 648	86.78%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 218 500 / $ 263 761	$ 228 883	86.78%
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%)	$ 3 759 542 / $ 4 504 277	$ 3 732 486	82.87%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA 19%)	$ 640 000 / $ -	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 26 357 156	$ 30 246 847	76.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 39 697 078		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 171 472 678**	**$ 163 476 012**	**87.76%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 186 272 678**		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO ANTERIOR	REPROGRAMADO 4	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS	– – – –	– – – –	———

OBSERVACIONES:

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio)**.** SOLICITUD DE ADICIÓN No.2 Y PRORROGA No.3 - CON BASE EN ATENCIÓN A LAS ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN PARA COMPLEMENTAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS TRAMOS (1. K8+800 – K9+350, 2. K9+550 – K10+430, 3. K10+830 – K11+250, 4. K13+350 -K14+000) CONFORME A LAS CONCLUSIONES Y ANÁLISIS FINALES DEL INFORME (MT-2385-CM456-2025 V3), ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, SEÑALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN K31+300.
LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE DAN ATENDIENDO A LO SIGUIENTE: (24.2, 29.2, 32.2, 35.2, 42, 63, 79) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE AL MURO DEL K31+300; (2.3, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 35.5, 58, 60, 61, 108, 109, 111, 112, 113) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE LAS ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO EN MR; (47, 49) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A LA SEÑALIZACIÓN PENDIENTE; (11, 24.1, 29.1, 32.1, 35.1, 45, 92, 95) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A OBRAS DE REMATES EN OBRAS VARIAS; (75, 76) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE A LA ESTABILIZACION DE TALUDES.
SE DISMINUYEN CANTIDADES EN LOS ÍTEMS (2.1, 2.2, 19, 20, 30, 93, 94, 101, 102, 103, 105) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS.

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 7
FECHA	02/02/2026 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 18 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 171 472 677 930.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 186 272 677 930.00

PLAZO ACUMULADO: 63 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 14 800 000 000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) de pesos Miles	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA de pesos Miles	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
EXPLANACIONES (1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	$10 953 400	7.55%	6.09%	% P	0.14%	0.05%	0.15%	0.13%	0.14%	0.15%	0.18%	0.20%	0.18%	0.07%
				$ P	$198 646	$68 897	$212 306	$186 796	$199 739	$223 093	$265 752	$291 921	$260 139	$95 539
	$8 872 019	6.41%	$8 430 603	$ E	$191 827	$240 939	$290 668	$186 443	$433 221	$226 135	$369 078	$514 428	$276 612	$147 515
				% E	0.13%	0.17%	0.20%	0.13%	0.30%	0.16%	0.25%	0.35%	0.19%	0.10%
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS (11, 12, 13, 14, 15)	$37 570 775	25.89%	9.40%	% P	0.14%	0.29%	0.15%	0.12%	0.14%	0.21%	0.33%	0.30%	0.30%	0.16%
				$ P	$199 528	$424 427	$219 647	$170 649	$206 677	$311 393	$484 781	$439 460	$431 937	$228 831
	$13 613 820	9.83%	$13 013 197	$ E	$82 305	$185 893	$242 201	$251 239	$755 137	$564 192	$483 559	$172 425	$394 875	$219 517
				% E	0.06%	0.13%	0.17%	0.17%	0.52%	0.39%	0.33%	0.12%	0.27%	0.15%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)	$60 380 305	41.61%	6.73%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.67%	0.67%	0.07%	0.67%	0.81%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$99 591	$977 985	$977 985	$102 626	$977 985	$1 181 021
	$9 866 537	7.13%	$9 317 441	$ E	-$99 591	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$475 266	$1 251 630
				% E	-0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%	0.86%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)	$28 069 719	19.34%	16.13%	% P	0.31%	0.48%	0.60%	0.48%	0.70%	0.99%	0.68%	0.64%	0.58%	0.67%
				$ P	$442 793	$661 405	$873 989	$690 604	$1 008 745	$1 429 742	$985 194	$922 826	$845 024	$979 407
	$23 652 454	17.09%	$22 328 226	$ E	$342 574	$400 346	$522 651	$576 529	$965 274	$762 358	$857 174	$641 039	$747 878	$[illegible]
				% E	0.24%	0.28%	0.36%	0.40%	0.68%	0.53%	0.59%	0.44%	0.52%	0.22%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)	$2 153 626	1.48%	1.00%	% P	0.00%	0.06%	0.10%	0.06%	0.00%	0.18%	0.19%	0.10%	0.04%	0.14%
				$ P	$0	$83 539	$147 163	$83 517	$0	$265 756	$281 720	$144 096	$57 839	$208 724
	$1 775 781	1.28%	$1 380 570	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$281 697	$20 055	$0	$176 577
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%	0.01%	0.00%	0.12%
OBRAS VARIAS (56, 57)	$263 768	0.18%	0.04%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%
				$ P	$0	$20 719	$19 023	$0	$0	$20 719	$18 835	$19 023	$0	$18 835
	$57 936	0.04%	$57 936	$ E	$0	$0	$0	$0	$5 858	$2 128	$0	$2 467	$0	$30 287
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
TRANSPORTES (58, 59)	$5 723 929	3.94%	11.34%	% P	0.09%	0.08%	0.03%	0.05%	0.06%	0.12%	0.04%	0.08%	0.02%	0.16%
				$ P	$131 159	$113 152	$38 987	$75 382	$83 472	$173 286	$60 832	$118 504	$31 249	$237 834
	$16 526 252	11.94%	$15 699 323	$ E	$204 531	$79 162	$4 014	$146 020	$147 155	$240 352	$49 190	$791 488	$248 117	$770 414
				% E	0.14%	0.05%	0.00%	0.10%	0.10%	0.17%	0.03%	0.55%	0.17%	0.53%
VARIOS PROVISIONES (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120)	$0	0.00%	45.51%	% P	0.46%	0.38%	0.65%	1.15%	1.83%	1.53%	2.19%	1.36%	1.59%	3.39%
				$ P	$663 593	$557 125	$937 384	$1 670 666	$2 657 767	$2 216 591	$3 173 643	$1 977 141	$2 311 424	$4 922 246
	$72 210 800	52.17%	$63 001 867	$ E	$1 434 264	$1 580 774	$1 784 164	$2 582 887	$2 808 647	$2 771 597	$3 056 211	$3 102 380	$2 890 932	$2 801 722
				% E	0.99%	1.09%	1.23%	1.78%	1.94%	1.91%	2.11%	2.14%	1.99%	1.93%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$145 115 522	100.00%	96.25%					REPROGRAMACIÓN 5				REPROGRAMACIÓN 6		REPROGRAMACIÓN 7
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$146 575 600**	105.89%	$133 229 165											

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION No.18 MES	%	**1.13%**	**1.33%**	**1.69%**	**1.98%**	**2.93%**	**3.87%**	**4.31%**	**2.77%**	**3.39%**	**5.42%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1 635 720**	**$1 929 263**	**$2 448 498**	**$2 877 613**	**$4 255 990**	**$5 618 564**	**$6 248 742**	**$4 015 597**	**$4 915 597**	**$7 872 437**
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN ACUMULADA	%	**27.77%**	**29.10%**	**30.78%**	**34.29%**	**37.22%**	**41.10%**	**45.40%**	**48.17%**	**51.56%**	**57.76%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$40 293 292**	**$42 222 555**	**$44 671 053**	**$49 762 330**	**$54 018 320**	**$59 636 884**	**$65 885 626**	**$69 901 224**	**$74 816 821**	**$83 825 718**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**1.49%**	**1.71%**	**1.96%**	**2.58%**	**3.54%**	**3.15%**	**3.68%**	**3.61%**	**3.47%**	**3.94%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2 155 909**	**$2 487 114**	**$2 843 697**	**$3 743 117**	**$5 135 192**	**$4 566 762**	**$5 346 910**	**$5 244 882**	**$5 031 700**	**$5 710 574**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**28.64%**	**30.35%**	**32.31%**	**34.89%**	**38.43%**	**41.57%**	**45.26%**	**48.87%**	**52.34%**	**56.28%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$41 553 906**	**$44 041 021**	**$46 884 717**	**$50 627 834**	**$55 763 027**	**$60 329 789**	**$65 676 698**	**$70 921 581**	**$75 953 281**	**$81 663 855**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 16 736 505	$ 23 932 342	74.25%
	$ 32 234 135		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 650 475	$ -	0.00%
	$ -		
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 1 202 134	$ 1 148 488	87.89%
	$ 1 306 687		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1 150 000	$ 1 204 648	86.78%
	$ 1 388 218		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 218 500	$ 228 883	86.78%
	$ 263 761		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%)	$ 3 759 542	$ 3 732 486	82.87%
	$ 4 504 277		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA 19%)	$ 640 000	$ -	0.00%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 26 357 156	$ 30 246 847	76.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 39 697 078		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 171 472 678**	**$ 163 476 012**	**87.76%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 186 272 678**		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO ANTERIOR	REPROGRAMADO 7	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS	— — —	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). SOLICITUD DE ADICIÓN No.2 Y PRORROGA No.3. - CON BASE EN ATENCIÓN A LAS ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN PARA COMPLEMENTAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS TRAMOS (1. K8+800 – K9+350, 2. K9+550 – K10+430, 3. K10+830 – K11+250, 4. K13+350 -K14+000) CONFORME A LAS CONCLUSIONES Y ANÁLISIS FINALES DEL INFORME (MT-2385-CM456-2025 V3), ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, SEÑALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN K31+300.
LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE DAN ATENDIENDO A LO SIGUIENTE: (24.2, 29.2, 32.2, 35.2, 42, 63, 79) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE AL MURO DEL K31+300; (2.3, 5. 7, 10, 14, 16, 17, 18, 35.5, 58, 60, 61, 108, 109, 111, 112, 113) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE LAS ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO EN MR; (47, 49) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A LA SEÑALIZACIÓN PENDIENTE; (11, 24.1, 29.1, 32.1, 35.1, 45, 92, 95) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A OBRAS DE REMATES EN OBRAS VARIAS; (75, 76) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE A LA ESTABILIZACION DE TALUDES.
SE DISMINUYEN CANTIDADES EN LOS ÍTEMS (2.1, 2.2, 19, 20, 30, 93, 94, 101, 102, 103, 105) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS.

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO.

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 18 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL:	51 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	63 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	23/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	$ 171 472 677 930.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:	$ 14 800 000 000.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 186 272 677 930.00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) de pesos Miles	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA de pesos Miles	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	
EXPLANACIONES (1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	$10 953 400	7.55%	6.09%	% P	0.02%	0.06%	0.14%	0.12%	0.13%	0.13%	0.13%	0.04%	0.05%	0.07%	100%
	$8 872 019	6.41%	$8 430 603	$ P	$28 506	$86 953	$203 360	$177 268	$182 066	$182 147	$195 272	$64 587	$72 017	$103 678	
				$ E	$216 852	$207 060	$352 800	$374 068	$253 583	$80 516	$37 482	$29 764	$29 970	$23 803	
				% E	0.15%	0.14%	0.24%	0.26%	0.17%	0.06%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS (11, 12, 13, 14, 15)	$37 570 775	25.89%	9.40%	% P	0.06%	0.11%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.20%	0.09%	0.10%	0.15%	
	$13 613 820	9.83%	$13 013 197	$ P	$91 473	$156 595	$280 701	$270 039	$277 346	$277 471	$297 464	$136 027	$151 676	$218 358	
				$ E	$442 118	$91 450	$388 081	$264 673	$174 254	$36 545	$174 599	$17 950	$30 226	$6 651	
				% E	0.30%	0.06%	0.27%	0.18%	0.12%	0.03%	0.12%	0.01%	0.02%	0.00%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)	$60 380 305	41.61%	6.73%	% P	0.30%	0.53%	0.64%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.23%	0.00%	0.00%	
	$9 866 537	7.13%	$9 317 441	$ P	$436 837	$769 543	$922 238	$34 167	$35 092	$35	$37 637	$339 683	$455	$655	
				$ E	$0	$1 620 722	$0	$58 317	$0	$0	$0	$0	$217 826	$0	
				% E	0.00%	1.12%	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)	$28 069 719	19.34%	16.13%	% P	0.35%	0.23%	0.38%	0.46%	0.47%	0.47%	0.51%	0.39%	0.44%	0.63%	
	$23 652 454	17.09%	$22 328 226	$ P	$252 185	$340 493	$544 314	$670 279	$688 418	$688 727	$738 353	$571 010	$636 703	$916 617	
				$ E	$83 493	$244 236	$622 327	$1 154 979	$674 588	$849 444	$622 951	$763 422	$682 541	$898 723	
				% E	0.06%	0.17%	0.43%	0.80%	0.46%	0.59%	0.43%	0.53%	0.47%	0.62%	50%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)	$2 153 626	1.48%	1.00%	% P	0.07%	0.00%	0.00%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%	0.05%	0.06%	0.09%	
	$1 775 781	1.28%	$1 380 570	$ P	$98 553	$0	$0	$105 678	$108 537	$108 586	$116 410	$79 493	$88 638	$127 606	
				$ E	$43 617	$0	$0	$31 823	$0	$0	$0	$0	$106 841	$43 124	
				% E	0.03%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.03%	
OBRAS VARIAS (56, 57)	$263 768	0.18%	0.04%	% P	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$57 936	0.04%	$57 936	$ P	$0	$5 894	$9 423	$4 302	$4 418	$4 420	$4 739	$3 301	$3 681	$5 299	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
TRANSPORTES (58, 59)	$5 723 929	3.94%	11.34%	% P	0.08%	0.06%	0.09%	0.16%	0.17%	0.17%	0.18%	0.05%	0.06%	0.09%	
	$16 526 252	11.94%	$15 699 323	$ P	$121 848	$80 069	$128 000	$237 448	$243 874	$243 983	$261 563	$79 233	$88 349	$127 190	
				$ E	$907 701	$710 009	$263 942	$693 973	$1 017 742	$731 074	$647 382	$184 923	$58 512	$383 919	
				% E	0.63%	0.49%	0.18%	0.48%	0.70%	0.50%	0.45%	0.13%	0.04%	0.26%	
NO PREVISTOS (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120)	$0	0.00%	45.51%	% P	0.46%	0.49%	0.94%	1.35%	1.38%	1.38%	1.48%	0.45%	0.76%	1.10%	
	$72 210 800	52.17%	$63 001 867	$ P	$668 426	$715 452	$1 356 965	$1 955 820	$2 008 748	$2 009 649	$2 154 454	$655 956	$1 109 729	$1 597 600	
				$ E	$1 290 831	$1 382 349	$1 820 964	$1 469 117	$1 664 688	$1 745 122	$1 610 007	$1 303 646	$1 220 247	$1 194 787	
				% E	0.89%	0.95%	1.25%	1.01%	1.15%	1.20%	1.11%	0.90%	0.84%	0.82%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$145 115 522	100.00%	96.25%					REPROG. 8				REPROG. 9			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$146 575 600**	105.89%	$133 229 165												

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION No.18 MES	%	**1.35%**	**1.49%**	**2.37%**	**2.38%**	**2.45%**	**2.45%**	**2.62%**	**1.33%**	**1.48%**	**2.13%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1 957 092**	**$2 155 000**	**$3 445 000**	**$3 455 000**	**$3 548 498**	**$3 550 090**	**$3 805 892**	**$1 929 289**	**$2 151 248**	**$3 097 003**
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN ACUMULADA	%	**59.11%**	**60.60%**	**62.97%**	**66.02%**	**68.47%**	**70.91%**	**73.54%**	**74.87%**	**76.35%**	**78.49%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$85 782 811**	**$87 937 811**	**$91 382 811**	**$95 807 406**	**$99 355 905**	**$102 905 995**	**$106 711 887**	**$108 648 833**	**$110 800 081**	**$113 897 084**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**2.06%**	**2.93%**	**2.38%**	**2.79%**	**2.61%**	**2.37%**	**2.13%**	**1.58%**	**1.61%**	**1.76%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2 984 611**	**$4 255 826**	**$3 448 114**	**$4 047 149**	**$3 784 855**	**$3 442 700**	**$3 092 433**	**$2 299 706**	**$2 342 166**	**$2 551 107**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**58.33%**	**61.26%**	**63.64%**	**66.43%**	**69.04%**	**71.41%**	**73.54%**	**75.13%**	**76.74%**	**78.50%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$84 648 466**	**$88 904 292**	**$92 352 406**	**$96 399 556**	**$100 184 410**	**$103 627 111**	**$106 719 544**	**$109 019 250**	**$111 361 416**	**$113 912 523**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 18 736 505	$ 23 932 342	74.25%
	$ 32 234 135		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 650 475	$ -	0.00%
	$ -		
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 1 202 134	$ 1 148 488	87.89%
	$ 1 306 687		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1 150 000	$ 1 204 648	86.78%
	$ 1 388 218		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 218 500	$ 228 883	86.78%
	$ 263 761		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%)	$ 3 759 542	$ 3 732 486	82.67%
	$ 4 504 277		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA 19%)	$ 640 000	$ -	0.00%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 26 357 156	$ 30 246 847	76.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 39 697 078		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 171 472 678**	**$ 163 476 012**	**87.76%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 186 272 678**		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO ANTERIOR	REPROGRAMADO 9	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS	– – – –	– – – –	———

OBSERVACIONES:

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio)**.** SOLICITUD DE ADICIÓN No.2 Y PRORROGA No.3; **•** CON BASE EN ATENCIÓN A LAS ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN PARA COMPLEMENTAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS TRAMOS (**1.** K8+800 – K9+350, **2.** K9+550 – K10+430, **3.** K10+830 – K11+250, **4.** K13+350 -K14+000) CONFORME A LAS CONCLUSIONES Y ANÁLISIS FINALES DEL INFORME (MT-2385-CM456-2025 V3), ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, SEÑALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN K31+300)
LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE DAN ATENDIENDO A LO SIGUIENTE: (24.2, 29.2, 32.2, 35.2, 42, 63, 79) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE AL MURO DEL K31+300; (2.3, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 35.5, 58, 60, 61, 108, 109, 111, 112, 113) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE LAS ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO EN MR; (47, 49) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A LA SEÑALIZACIÓN PENDIENTE; (11, 24.1, 29.1, 32.1, 35.1, 45, 92, 95) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A OBRAS DE REMATES EN OBRAS VARIAS; (75, 76) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE A LA ESTABILIZACION DE TALUDES.
SE DISMINUYEN CANTIDADES EN LOS ÍTEMS (2.1, 2.2, 19, 20, 30, 93, 94, 101, 102, 103, 105) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS.

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 DE 7
FECHA	02/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 18 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 086-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 171 472 677 930.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 186 272 677 930.00

PLAZO ACUMULADO: 63 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 14 800 000 000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
				% P	0.06%	0.05%	0.14%	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.03%	0.01%	0.01%
				$ P	$80 324	$74 859	$191 267	$4 206	$6 309	$8 412	$31 726	$38 149	$19 560	$19 772
EXPLANACIONES (1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	$10 953 400	7.55%	6.09%	$ E	$15 914	$7 922	$15 639	$5 149	$48 606	$12 250	$0	$16 243	$37 161	$35 024
				% E	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.04%	0.01%	0.00%	0.01%	0.03%	0.02%
	$8 872 019	6.41%	$8 430 603	% P	0.10%	0.09%	0.02%	0.00%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%
				$ P	$144 492	$127 845	$26 950	$5 028	$7 543	$10 057	$37 091	$44 599	$19 727	$19 941
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS (11, 12, 13, 14, 15)	$37 570 775	25.89%	9.40%	$ E	$144 492	$127 472	$52 007	$59 828	$30 062	$5 470	$1 164	$104 579	$18 350	$3 890
				% E	0.05%	0.08%	0.04%	0.04%	0.02%	0.00%	0.00%	0.07%	0.01%	0.00%
	$13 613 820	9.83%	$13 013 197	% P	0.01%	0.01%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$16 875	$9 739	$39 817	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$3 471	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)	$60 380 305	41.61%	6.73%	% P	0.37%	0.32%	0.87%	0.01%	0.02%	0.03%	0.11%	0.13%	0.06%	0.07%
				$ P	$542 859	$463 768	$1 207 042	$20 955	$30 083	$40 111	$163 104	$196 121	$89 666	$90 639
	$9 866 537	7.13%	$9 317 441	$ E	$442 366	$493 949	$466 412	-$27 783	$82 337	$28 276	$6 164	$79 881	$206 059	$97 909
				% E	0.30%	0.34%	0.34%	-0.02%	0.06%	0.02%	0.00%	0.05%	0.14%	0.07%
				% P	0.00%	0.05%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.16%	0.00%	0.00%
				$ P	$5 593	$68 396	$191 567	$1 954	$2 931	$3 908	$14 411	$236 951	$0	$0
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)	$28 069 719	19.34%	16.13%	$ E	$715 613	-$399 281	-$104 966	$12 026	$44	$10 277	$1 895	$117 643	$11 637	$0
				% E	0.49%	-0.28%	-0.06%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.08%	0.01%	0.00%
	$23 652 454	17.09%	$22 328 226	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$1 374	$1 616	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)	$2 153 626	1.48%	1.00%	% P	0.05%	0.08%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
				$ P	$74 323	$86 848	$202 141	$3 413	$5 119	$6 826	$24 446	$29 395	$15 087	$15 231
	$1 775 781	1.28%	$1 380 570	$ E	$7 318	$26 857	$103 463	$23 852	$29 295	$44 643	$0	$23 831	$19 055	$57 279
				% E	0.01%	0.02%	0.07%	0.02%	0.02%	0.03%	0.00%	0.02%	0.01%	0.04%
				% P	0.80%	0.95%	3.23%	0.05%	0.07%	0.09%	0.37%	0.30%	0.26%	0.26%
OBRAS VARIAS (56, 57)	$263 768	0.18%	0.04%	$ P	$1 155 803	$1 382 361	$4 465 435	$65 344	$98 015	$130 687	$544 697	$435 335	$356 765	$360 634
				$ E	$881 000	$1 975 569	$1 142 523	$647 924	$516 812	$929 096	$1 347 584	$714 984	$516 463	$406 072
	$57 936	0.04%	$57 936	% E	0.61%	1.36%	0.83%	0.47%	0.37%	0.67%	0.92%	0.49%	0.35%	0.28%
					REPROG. 10	**REPROG. 11**	**REPROG. 12**	**REPROG. 13**			**REPROG. 14**		**REPROG. 15**	
TRANSPORTES (58, 59)	$5 723 929	3.94%	11.34%											
	$16 526 252	11.94%	$15 699 323											
NO PREVISTOS ((60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120)	$0	0.00%	45.51%											
	$72 210 800	52.17%	$63 001 867											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$145 115 522	100.00%	96.25%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$146 575 600**	105.89%	$133 229 165											

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION No.18 MES	%	**1.39%**	**1.53%**	**4.56%**	**0.07%**	**0.11%**	**0.14%**	**0.56%**	**0.67%**	**0.36%**	**0.37%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2 021 643**	**$2 215 433**	**$6 318 219**	**$100 000**	**$150 000**	**$200 000**	**$815 475**	**$980 549**	**$500 785**	**$506 217**
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN ACUMULADA	%	**79.89%**	**81.50%**	**90.00%**	**83.34%**	**83.44%**	**83.59%**	**89.03%**	**90.13%**	**90.54%**	**90.91%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$115 934 167**	**$118 267 042**	**$124 592 318**	**$122 149 174**	**$122 299 174**	**$122 499 174**	**$123 234 343**	**$124 756 223**	**$125 333 619**	**$125 839 836**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**1.47%**	**1.53%**	**1.21%**	**0.52%**	**0.51%**	**0.75%**	**0.93%**	**0.72%**	**0.55%**	**0.41%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2 139 087**	**$2 222 488**	**$1 675 076**	**$724 526**	**$707 157**	**$1 038 011**	**$1 356 806**	**$1 057 161**	**$805 725**	**$600 274**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**79.97%**	**81.50%**	**86.65%**	**87.18%**	**87.69%**	**88.44%**	**89.42%**	**90.18%**	**90.76%**	**91.20%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$116 051 609**	**$118 274 098**	**$119 949 174**	**$120 673 700**	**$121 380 857**	**$122 418 868**	**$123 775 674**	**$124 832 834**	**$125 638 559**	**$126 238 834**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 18 736 505 / $ 32 234 135	$ 23 932 342	74.25%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 650 475 / $ -	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 1 202 134 / $ 1 306 687	$ 1 148 488	87.89%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1 150 000 / $ 1 388 218	$ 1 204 648	86.78%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 218 500 / $ 263 761	$ 228 883	86.78%
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%)	$ 3 759 542 / $ 4 504 277	$ 3 732 486	82.87%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA 19%)	$ 640 000 / $ -	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 26 357 156	$ 30 246 847	76.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 39 697 078		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 171 472 678**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 186 272 678**	**$ 163 476 012**	**87.76%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO ANTERIOR	REPROGRAMADO 15	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS	— — —	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio)**.** SOLICITUD DE ADICIÓN No.2 Y PRORROGA No.3; - CON BASE EN ATENCIÓN A LAS ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN PARA COMPLEMENTAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS TRAMOS (1. K8+800 – K9+350, 2. K9+550 – K10+430, 3. K10+830 – K11+250, 4. K13+350 -K14+000) CONFORME A LAS CONCLUSIONES Y ANÁLISIS FINALES DEL INFORME (MT-2385-CM456-2025 V3), ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, SEÑALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN K31+300.
LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE DAN ATENDIENDO A LO SIGUIENTE: (24.2, 29.2, 32.2, 35.2, 42, 63, 79) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE AL MURO DEL K31+300; (2.3, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 35.5, 58, 60, 61, 108, 109, 111, 112, 113) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE LAS ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO EN MR; (47, 49) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A LA SEÑALIZACIÓN PENDIENTE; (11, 24.1, 29.1, 32.1, 35.1, 45, 92, 95) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A OBRAS DE REMATES EN OBRAS VARIAS; (75, 76) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE A LA ESTABILIZACION DE TALUDES.
SE DISMINUYEN CANTIDADES EN LOS ÍTEMS (2.1, 2.2, 19, 20, 30, 93, 94, 101, 102, 103, 105) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS.

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	6 DE 7
FECHA	02/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 18 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 171 472 677 930.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 186 272 677 930.00

PLAZO ACUMULADO: 63 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14 800 000 000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	
EXPLANACIONES (1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	$10 953 400	7.55%	6.09%	% P	0.02%	0.03%	0.01%	0.14%	0.16%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	106%
	$8 872 019	6.41%	$8 430 603	$ P	$31 660	$40 437	$20 662	$198 346	$211 542	$27 443	$36 630	$38 656	$41 952	$43 025	103%
				$ E	$39 353	$20 252	$24 898	$68 096	$19 533						
				% E	0.03%	0.01%	0.02%	0.05%	0.01%						
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS (11, 12, 13, 14, 15)	$37 570 775	25.89%	9.40%	% P	0.02%	0.03%	0.02%	0.24%	0.26%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	
	$13 613 820	9.83%	$13 013 197	$ P	$31 932	$40 784	$34 355	$329 783	$357 377	$37 341	$49 365	$52 599	$57 083	$58 543	
				$ E	$1 387	$71 430	$80 881	$40 950	$33 395						
				% E	0.00%	0.05%	0.06%	0.02%	0.02%						
PAVIMENTOS ASFALTICOS (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)	$60 380 305	41.61%	6.73%	% P	0.25%	0.00%	0.06%	0.24%	0.04%	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%	
	$9 866 537	7.13%	$9 317 441	$ P	$344 259	$0	$87 693	$334 175	$55 842	$34 137	$45 130	$48 086	$52 186	$53 520	
				$ E	$207 335	$200 137	$0	$0	$8 942						
				% E	0.15%	0.14%	0.00%	0.00%	0.01%						
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)	$28 069 719	19.34%	16.13%	% P	0.10%	0.13%	0.05%	0.44%	0.48%	0.06%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	
	$23 652 454	17.09%	$22 328 226	$ P	$145 138	$185 375	$63 281	$607 455	$658 283	$82 327	$108 839	$115 967	$125 855	$129 072	
				$ E	$34 445	$60 142	$130 159	$16 001	$751 807						
				% E	0.06%	0.04%	0.09%	0.01%	0.54%						53%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)	$2 153 626	1.48%	1.00%	% P	0.00%	0.02%	0.02%	0.00%	0.25%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	
	$1 775 781	1.28%	$1 380 570	$ P	$0	$26 292	$25 150	$2 984	$345 721	$24 570	$32 482	$34 610	$37 561	$38 521	
				$ E	$1 589	$1 395	$0	$17 462	$15 684						
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%						
OBRAS VARIAS (56, 57)	$263 768	0.18%	0.04%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$57 936	0.04%	$57 936	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
TRANSPORTES (58, 59)	$5 723 929	3.94%	11.34%	% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.15%	0.17%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	
	$16 526 252	11.94%	$15 699 323	$ P	$24 389	$31 150	$22 235	$213 446	$231 305	$51 410	$67 966	$72 417	$78 592	$80 601	
				$ E	$0	$1 658	$17 747	$0	$66 822						
				% E	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.05%						
NO PREVISTOS (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120)	$0	0.00%	45.51%	% P	0.17%	0.51%	0.34%	3.84%	4.13%	0.41%	0.55%	0.58%	0.63%	0.65%	
	$72 210 800	52.17%	$63 001 867	$ P	$233 220	$711 282	$475 566	$5 311 203	$5 719 415	$572 517	$756 886	$806 459	$875 221	$897 594	
				$ E	$352 316	$136 463	$450 916	$877 610	$3 151 547						
				% E	0.25%	0.10%	0.33%	0.63%	2.28%						0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$145 115 522	100.00%	96.25%				REPROG. 16			REPROG. 17					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$146 575 600	105.89%	$133 229 165							REPROG. 18					

		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION No.18 MES	%	0.59%	0.75%	0.53%	5.06%	5.48%	0.60%	0.79%	0.84%	0.92%	0.94%
	VALOR (Miles de Pesos)	$810 598	$1 035 322	$728 941	$6 997 391	$7 582 885	$829 744	$1 096 949	$1 168 794	$1 268 451	$1 300 876
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN ACUMULADA	%	2.72%	3.47%	92.58%	97.63%	103.11%	96.85%	97.64%	98.48%	99.40%	100.34%
	VALOR (Miles de Pesos)	$3 907 601	$4 942 922	$128 145 675	$135 143 066	$142 725 952	$134 058 909	$135 155 858	$136 324 652	$137 593 103	$138 893 979
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.50%	0.36%	0.51%	0.77%	2.92%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$686 424	$491 478	$704 581	$1 060 118	$4 047 731					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	91.69%	92.05%	92.56%	93.32%	96.25%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$126 925 257	$127 416 735	$128 121 316	$129 181 434	$133 229 165					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 18 736 505 / $ 32 234 135	$ 23 932 342	74.25%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 650 475 / $ -	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO Y POR 24	$ 1 202 134 / $ 1 306 687	$ 1 148 488	87.89%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1 150 000 / $ 1 388 218	$ 1 204 648	86.78%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 218 500 / $ 263 761	$ 228 883	86.78%
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%)	$ 3 759 542 / $ 4 504 277	$ 3 732 486	82.87%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA 19%)	$ 640 000 / $ -	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 26 357 156	$ 30 246 847	76.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 39 697 078		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 171 472 678	$ 163 476 012	87.76%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 186 272 678		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO ANTERIOR	REPROGRAMADO 18	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS	— — —	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio)**:** SOLICITUD DE ADICIÓN No.2 Y PRORROGA No.3: - CON BASE EN ATENCIÓN A LAS ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN PARA COMPLEMENTAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS TRAMOS (1. K8+800 – K9+350; 2. K9+550 – K10+430, 3. K10+830 – K11+250, 4. K13+350 –K14+000) CONFORME A LAS CONCLUSIONES Y ANÁLISIS FINALES DEL INFORME (MT-2385-CM456-2025 V3), ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, SEÑALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN K31+300.
LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE DAN ATENDIENDO A LO SIGUIENTE: (24.2, 29.2, 32.2, 35.2, 42, 63, 79) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE AL MURO DEL K31+300; (2.3, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 35.5, 58, 60, 61, 108, 109, 111, 112, 113) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE LAS ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO EN MR; (47, 49) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A LA SEÑALIZACIÓN PENDIENTE; (11, 24.1, 29.1, 32.1, 35.1, 45, 92, 95) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A OBRAS DE REMATES EN OBRAS VARIAS; (75, 76) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE A LA ESTABILIZACION DE TALUDES.
SE DISMINUYEN CANTIDADES EN LOS ÍTEMS (2.1, 2.2, 19, 20, 30, 93, 94, 101, 102, 103, 105) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS.

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSION	1
PÁGINA	7 DE 7
FECHA	02/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 18 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 63 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 171 472 677 930.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 14 800 000 000.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 186 272 677 930.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	61	62	63								
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-26	jul-26	ago-26								
EXPLANACIONES (1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	$10 953 400	7.55%	6.09%	% P	0.05%	0.08%	0.07%								106%
	$8 872 019	6.41%	$8 430 603	$ P	$79 864	$86 054	$94 162								103%
			100.00%	$ E											
				% E											
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS (11, 12, 13, 14, 15)	$37 570 775	25.89%	9.40%	% P	0.07%	0.08%	0.09%								
	$13 613 820	9.83%	$13 013 197	$ P	$100 478	$117 091	$128 123								
			80.00%	$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)	$60 380 305	41.61%	6.73%	% P	0.07%	0.08%	0.08%								
	$9 866 537	7.13%	$9 317 441	$ P	$91 858	$107 046	$117 132								
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)	$28 069 719	19.34%	16.13%	% P	0.16%	0.19%	0.20%								
	$23 652 454	17.09%	$22 328 226	$ P	$221 529	$258 157	$282 491								
			60.00%	$ E											
				% E											53%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)	$2 153 626	1.48%	1.00%	% P	0.05%	0.06%	0.06%								
	$1 775 781	1.28%	$1 380 570	$ P	$66 114	$77 046	$84 305								
			40.00%	$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (56, 57)	$263 768	0.18%	0.04%	% P	0.00%	0.00%	0.00%								
	$57 936	0.04%	$57 936	$ P	$0	$0	$0								
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (58, 59)	$5 723 929	3.94%	11.34%	% P	0.10%	0.12%	0.13%								
	$16 526 252	11.94%	$15 699 323	$ P	$138 336	$161 209	$176 398								
			100.00%	$ E											
				% E											
NO PREVISTOS (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120)	$0	0.00%	45.51%	% P	1.11%	1.30%	1.42%								
	$72 210 800	52.17%	$63 001 867	$ P	$1 540 557	$1 795 276	$1 964 424								
			0.00%	$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$145 115 522	100.00%	96.25%	**REPROG. 18**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$146 575 600**	105.89%	$133 229 165												

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION No.18 MES	%	**1.61%**	**1.88%**	**2.06%**											
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2 232 717**	**$2 601 879**	**$2 847 025**											
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN ACUMULADA	%	**101.95%**	**103.83%**	**105.89%**											
	VALOR (Miles de Pesos)	**$141 126 696**	**$143 728 575**	**$146 575 600**											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 18 736 505	$ 23 932 342	74.25%
	$ 32 234 135		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 650 475	$ -	0.00%
	$ -		
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 1 202 134	$ 1 148 488	87.89%
	$ 1 306 687		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1 150 000	$ 1 204 648	86.78%
	$ 1 388 218		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 218 500	$ 228 883	86.78%
	$ 263 761		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%)	$ 3 759 542	$ 3 732 486	82.87%
	$ 4 504 277		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA 19%)	$ 640 000	$ -	0.00%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 26 357 156	$ 30 246 847	76.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 39 697 078		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 171 472 678**	**$ 163 476 012**	**87.76%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 186 272 678**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO ANTERIOR	REPROGRAMADO 18	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS	— — — —	- - - - - - - -	———

OBSERVACIONES:

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). SOLICITUD DE ADICIÓN No.2 Y PRORROGA No.3 - CON BASE EN ATENCIÓN A LAS ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN PARA COMPLEMENTAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS TRAMOS (1. K8+800 – K9+350, 2. K9+550 – K10+430, 3. K10+830 – K11+250, 4. K13+350 -K14+000) CONFORME A LAS CONCLUSIONES Y ANÁLISIS FINALES DEL INFORME (MT-2385-CM456-2025 V3), ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, SEÑALIZACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN K31+300.
LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE DAN ATENDIENDO A LO SIGUIENTE: (24.2, 29.2, 32.2, 35.2, 42, 63, 79) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE AL MURO DEL K31+300; (2.3, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 35.5, 58, 60, 61, 108, 109, 111, 112, 113) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE LAS ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO EN MR; (47, 49) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A LA SEÑALIZACIÓN PENDIENTE; (11, 24.1, 29.1, 32.1, 35.1, 45, 92, 95) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A OBRAS DE REMATES EN OBRAS VARIAS; (75, 76) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE A LA ESTABILIZACION DE TALUDES.
SE DISMINUYEN CANTIDADES EN LOS ÍTEMS (2.1, 2.2, 19, 20, 30, 93, 94, 101, 102, 103, 105) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS.

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO.

Aprueba Firma:
Nombre: **SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Aprueba Firma:
Nombre: **ANDRES EDUARDO RINCÓN PÉREZ**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-

Revisó Firma:
Nombre: **LUIS JAIME DIAZ PÉREZ**
Titular Gerencia: GRUPO NORTE
Matrícula Profesional No.: 22202-273807

Aprueba Firma
Nombre **NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ**
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Matrícula Profesional No.: A25192002-79558444


Revisó Firma:
Nombre: **ELLEN OBEIMAR ACARDY GALEANO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Revisó Firma:
Nombre: **NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO**
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Revisó Firma:
Nombre: **JOSÉ LUCIO ALVAREZ ISAZA**
Gestor Tecnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 22202-142986 COR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


Id	Nombre de tarea	Cantidad	Unidad	Cto Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**PROGRAMA DE OBRA SANTA LUCIA - MOÑITOS (REP**	0		$ 0,00	$ 146.575.600.096,00	187 días	mar 6/01/26	sáb 29/08/26	
2	*Inicio Proyecto*	*0*		*$ 0,00*	*$ 0,00*	*0 días*	*mar 6/01/26*	*mar 6/01/26*	
3	**1.OBRA EJECUTADA HASTA DICIEMBRE 2025**	0		$ 0,00	$ 133.229.165.068,00	1 día	mar 6/01/26	mar 6/01/26	2
4	**2.EJECUTADO NO FACTURADO (FACTOR TRANSP.)**	0		$ 0,00	$ 391.693.418,00	1 día	mar 6/01/26	mar 6/01/26	2
5	**3.EJECUTADO NO FACTURADO (MR - CUN - ESTRU**	0		$ 0,00	$ 1.472.413.244,00	1 día	mar 6/01/26	mar 6/01/26	2
6	**4.EJECUTADO NO FACTURADO (% REVEG. _ CANT.**	0		$ 0,00	$ 1.355.330.473,00	1 día	mar 6/01/26	mar 6/01/26	2
7	*Aprobación Diseño Muro de Contención K8+400*	*0*		*$ 0,00*	*$ 0,00*	*0 días*	*lun 6/04/26*	*lun 6/04/26*	
8	**6.OBRAS PENDIENTES**	0		$ 0,00	$ 3.172.239.579,00	187 días	mar 6/01/26	sáb 29/08/26	
9	**K0+000 AL K02+000**	0		$ 0,00	$ 11.274.546,00	10 días	mar 6/01/26	sáb 17/01/26	
10	**REHABILITACIÓN K0**	0		$ 0,00	$ 11.274.546,00	10 días	mar 6/01/26	sáb 17/01/26	
11	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	0		$ 0,00	$ 11.274.546,00	10 días	mar 6/01/26	sáb 17/01/26	
12	050-Suministro e instalación de señal vert	16	u	$ 398.008,00	$ 6.368.128,00	6 días	mar 6/01/26	mar 13/01/26	2
13	114-Suministro e instalación de señal vert	2	u	$ 549.248,00	$ 1.098.496,00	1 día	mié 14/01/26	mié 14/01/26	12
14	115-Suministro e instalación de señal vert	2	u	$ 590.664,00	$ 1.181.328,00	1 día	jue 15/01/26	jue 15/01/26	13
15	116-Suministro e instalación de señal vert	2	u	$ 754.522,00	$ 1.509.044,00	1 día	vie 16/01/26	vie 16/01/26	14
16	120-Señal vertical poste de referencia SI-C	2	u	$ 558.775,00	$ 1.117.550,00	1 día	sáb 17/01/26	sáb 17/01/26	15
17	**K08+000 AL K12+000**	0		$ 0,00	$ 686.459.768,00	171 días	lun 19/01/26	sáb 22/08/26	
18	**SEÑALIZACIÓN VIAL**	0		$ 0,00	$ 63.213.810,00	171 días	lun 19/01/26	sáb 22/08/26	
19	**DEMARCACION HORIZONTAL**	0		$ 0,00	$ 52.786.000,00	3 días	jue 20/08/26	sáb 22/08/26	
20	065-Suministro y aplicación de imprimant	5000	m	$ 1.478,00	$ 7.390.000,00	1 día	jue 20/08/26	jue 20/08/26	265
21	047-Suministro y aplicación de pintura en	16000	m	$ 1.794,00	$ 28.704.000,00	1 día	vie 21/08/26	vie 21/08/26	20
22	049-Suministro e instalación de tachas ref	2000	u	$ 8.346,00	$ 16.692.000,00	1 día	sáb 22/08/26	sáb 22/08/26	21
23	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	0		$ 0,00	$ 10.427.810,00	10 días	lun 19/01/26	jue 29/01/26	
24	050-Suministro e instalación de señal vert	26,2	u	$ 398.008,00	$ 10.427.810,00	10 días	lun 19/01/26	jue 29/01/26	16
25	**SITIO CRITICO K8+400**	0		$ 0,00	$ 623.245.958,00	45 días	lun 6/04/26	vie 29/05/26	
26	**MURO K8+400, L=55M**	0		$ 0,00	$ 586.757.051,00	29 días	lun 6/04/26	sáb 9/05/26	
27	024.2-Excavaciones varias sin clasificar (M	1911	m3	$ 32.667,00	$ 62.426.637,00	3 días	lun 6/04/26	mié 8/04/26	7
28	033-Concreto clase 14 MPA Ciclópeo (OD	92,1	m3	$ 460.906,00	$ 42.449.443,00	3 días	jue 9/04/26	sáb 11/04/26	27
29	035.2-Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (MI	12755,8	kg	$ 5.378,00	$ 68.600.692,00	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26	28
30	029.2-Concreto clase 28 MPA (MURO)	177	m3	$ 884.362,00	$ 156.532.074,00	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26	29CC
31	042-Tubería para filtro PVC perforada diá	54,6	m	$ 38.113,00	$ 2.080.970,00	3 días	mié 29/04/26	sáb 2/05/26	30FC+4 días
32	079-Geodrén Planar - ancho 0,5 m	193,8	m	$ 21.337,00	$ 4.135.111,00	3 días	mié 29/04/26	sáb 2/05/26	31CC
33	007-Terraplenes	2184	m3	$ 12.465,00	$ 27.223.560,00	6 días	lun 4/05/26	sáb 9/05/26	32
34	060-Cargue y suministro de material de te	2184	m3	$ 39.009,00	$ 85.195.656,00	6 días	lun 4/05/26	sáb 9/05/26	33CC
35	058-Transporte de materiales provenient	117542,5	m3-km	$ 1.175,00	$ 138.112.908,00	6 días	lun 4/05/26	sáb 9/05/26	33CC
36	**PAVIMENTO**	0		$ 0,00	$ 36.488.907,00	13 días	jue 14/05/26	vie 29/05/26	
37	061-Pavimento de concreto hidráulico MF	23,7	m3	$ 853.230,00	$ 20.221.551,00	7 días	jue 14/05/26	vie 22/05/26	35FC+3 días
38	035.5-Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (MI	2607	kg	$ 5.378,00	$ 14.020.446,00	7 días	jue 14/05/26	vie 22/05/26	37CC
39	093-Bordillo de piezas prefabricadas de cc	30	m	$ 74.897,00	$ 2.246.910,00	4 días	mar 26/05/26	vie 29/05/26	38FC+2 días
40	**K12+000 AL K20+000**	0		$ 0,00	$ 341.789.066,00	184 días	mar 6/01/26	mié 26/08/26	
41	**RESALTOS POMPEYANOS**	0		$ 0,00	$ 8.346.180,00	10 días	mar 6/01/26	sáb 17/01/26	
42	**RESALTO POMPEYANO K16+200**	0		$ 0,00	$ 8.346.180,00	10 días	mar 6/01/26	sáb 17/01/26	
43	061-Pavimento de concreto hidráulico MF	6	m3	$ 853.230,00	$ 5.119.380,00	10 días	mar 6/01/26	sáb 17/01/26	2
44	035.5-Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (MI	600	kg	$ 5.378,00	$ 3.226.800,00	10 días	mar 6/01/26	sáb 17/01/26	43CC
45	**SEÑALIZACIÓN VIAL**	0		$ 0,00	$ 106.081.250,00	164 días	vie 30/01/26	mié 26/08/26	
46	**DEMARCACION HORIZONTAL**	0		$ 0,00	$ 97.295.200,00	3 días	lun 24/08/26	mié 26/08/26	
47	065-Suministro y aplicación de imprimant	4400	m	$ 1.478,00	$ 6.503.200,00	1 día	lun 24/08/26	lun 24/08/26	22;299
48	047-Suministro y aplicación de pintura en	32000	m	$ 1.794,00	$ 57.408.000,00	1 día	mar 25/08/26	mar 25/08/26	47
49	049-Suministro e instalación de tachas ref	4000	u	$ 8.346,00	$ 33.384.000,00	1 día	mié 26/08/26	mié 26/08/26	48
50	**RESALTO POMPEYANO K16+200**	0		$ 0,00	$ 7.198.440,00	3 días	vie 30/01/26	lun 2/02/26	
51	048-Suministro y aplicación de pintura en	120	m2	$ 59.987,00	$ 7.198.440,00	3 días	vie 30/01/26	lun 2/02/26	24
52	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	0		$ 0,00	$ 1.587.610,00	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	
53	118-Suministro e instalación de señal vert	2	u	$ 793.805,00	$ 1.587.610,00	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	51
54	**TRATAMIENTO TALUDES**	0		$ 0,00	$ 227.361.636,00	46 días	mar 6/01/26	sáb 28/02/26	
55	**PERNOS NUEVOS - K12+680/K12+710**	0		$ 0,00	$ 52.908.615,00	13 días	mar 6/01/26	mié 21/01/26	
56	106-Pernos de anclaje para taludes con va	261	m	$ 202.715,00	$ 52.908.615,00	13 días	mar 6/01/26	mié 21/01/26	2
57	**PERNOS NUEVOS - K12+920/K12+935**	0		$ 0,00	$ 32.231.685,00	8 días	jue 22/01/26	vie 30/01/26	
58	106-Pernos de anclaje para taludes con va	159	m	$ 202.715,00	$ 32.231.685,00	8 días	jue 22/01/26	vie 30/01/26	56
59	**PERNOS NUEVOS - K13+085/K13+100**	0		$ 0,00	$ 38.313.135,00	9 días	sáb 31/01/26	mar 10/02/26	
60	106-Pernos de anclaje para taludes con va	189	m	$ 202.715,00	$ 38.313.135,00	9 días	sáb 31/01/26	mar 10/02/26	58
61	**PERNOS NUEVOS - K13+420/K13+435**	0		$ 0,00	$ 45.002.730,00	11 días	mié 11/02/26	lun 23/02/26	
62	106-Pernos de anclaje para taludes con va	222	m	$ 202.715,00	$ 45.002.730,00	11 días	mié 11/02/26	lun 23/02/26	60
63	**MALLA TT NUEVOS - K12+680/K12+710**	0		$ 0,00	$ 24.673.613,00	6 días	jue 22/01/26	mié 28/01/26	
64	107-Protección de taludes con malla triple	355,2	m2	$ 69.464,00	$ 24.673.613,00	6 días	jue 22/01/26	mié 28/01/26	56
65	**MALLA TT NUEVOS - K12+920/K12+935**	0		$ 0,00	$ 10.113.958,00	4 días	sáb 31/01/26	mié 4/02/26	



Proyecto: Programa Leves Mod
Fecha: sáb 17/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Cantidad	Unidad	Cto Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
66	107-Protección de taludes con malla triple	145,6	m2	$ 69.464,00	$ 10.113.958,00	4 días	sáb 31/01/26	mié 4/02/26	64;58
67	**MALLA TT NUEVOS - K13+085/K13+100**	**0**		**$ 0,00**	**$ 11.781.094,00**	**4 días**	**mié 11/02/26**	**sáb 14/02/26**	
68	107-Protección de taludes con malla triple	169,6	m2	$ 69.464,00	$ 11.781.094,00	4 días	mié 11/02/26	sáb 14/02/26	66;60
69	**MALLA TT NUEVOS - K13+420/K13+435**	**0**		**$ 0,00**	**$ 12.336.806,00**	**5 días**	**mar 24/02/26**	**sáb 28/02/26**	
70	107-Protección de taludes con malla triple	177,6	m2	$ 69.464,00	$ 12.336.806,00	5 días	mar 24/02/26	sáb 28/02/26	68;62
71	**K20+000 AL K31+340**	**0**		**$ 0,00**	**$ 803.216.507,00**	**177 días**	**lun 19/01/26**	**sáb 29/08/26**	
72	**BOCHES DE VÍA**	**0**		**$ 0,00**	**$ 40.357.779,00**	**10 días**	**vie 30/01/26**	**mar 10/02/26**	
73	**BROCHE K27+120/150**	**0**		**$ 0,00**	**$ 40.357.779,00**	**10 días**	**vie 30/01/26**	**mar 10/02/26**	
74	061-Pavimento de concreto hidráulico MR	47,3	m3	$ 853.230,00	$ 40.357.779,00	10 días	vie 30/01/26	mar 10/02/26	98
75	**EMPRADIZACIÓN**	**0**		**$ 0,00**	**$ 34.297.025,00**	**32 días**	**vie 6/03/26**	**lun 20/04/26**	
76	**MANTO NUEVO - K23+810/K23+840**	**0**		**$ 0,00**	**$ 5.130.702,00**	**4 días**	**vie 6/03/26**	**mar 10/03/26**	
77	076-Protección de taludes con manto TRN	138	m2	$ 37.179,00	$ 5.130.702,00	4 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26	139CC
78	**MANTO NUEVO - K26+175/K26+200**	**0**		**$ 0,00**	**$ 5.669.798,00**	**6 días**	**vie 20/03/26**	**vie 27/03/26**	
79	076-Protección de taludes con manto TRN	152,5	m2	$ 37.179,00	$ 5.669.798,00	6 días	vie 20/03/26	vie 27/03/26	141CC;77
80	**MANTO NUEVO - K27+350/K27+405**	**0**		**$ 0,00**	**$ 9.406.287,00**	**8 días**	**sáb 28/03/26**	**lun 13/04/26**	
81	076-Protección de taludes con manto TRN	253	m2	$ 37.179,00	$ 9.406.287,00	8 días	sáb 28/03/26	lun 13/04/26	79
82	**REVEG TALUD NUEVO - K23+810/K23+840**	**0**		**$ 0,00**	**$ 3.577.650,00**	**3 días**	**mié 11/03/26**	**vie 13/03/26**	
83	105-Protección de Taludes Siembra Pasto	138	m2	$ 25.925,00	$ 3.577.650,00	3 días	mié 11/03/26	vie 13/03/26	77
84	**REVEG TALUD NUEVO - K26+175/K26+200**	**0**		**$ 0,00**	**$ 3.953.563,00**	**5 días**	**sáb 28/03/26**	**jue 9/04/26**	
85	105-Protección de Taludes Siembra Pasto	152,5	m2	$ 25.925,00	$ 3.953.563,00	5 días	sáb 28/03/26	jue 9/04/26	83;79
86	**REVEG TALUD NUEVO - K27+350/K27+405**	**0**		**$ 0,00**	**$ 6.559.025,00**	**6 días**	**mar 14/04/26**	**lun 20/04/26**	
87	105-Protección de Taludes Siembra Pasto	253	m2	$ 25.925,00	$ 6.559.025,00	6 días	mar 14/04/26	lun 20/04/26	85;81
88	**GEOCONTENEDORES K28+500**	**0**		**$ 0,00**	**$ 133.268.023,00**	**30 días**	**jue 30/04/26**	**vie 5/06/26**	
89	**GEOGAVIONES K28+460/530**	**0**		**$ 0,00**	**$ 133.268.023,00**	**30 días**	**jue 30/04/26**	**vie 5/06/26**	
90	024.2-Excavaciones varias sin clasificar (M	132	m3	$ 32.667,00	$ 4.312.044,00	10 días	jue 30/04/26	mar 12/05/26	2FC+90 días
91	058-Transporte de materiales provenient	5928	m3-km	$ 1.175,00	$ 6.965.400,00	10 días	jue 30/04/26	mar 12/05/26	90CC
92	042-Tubería para filtro PVC perforada diár	182,4	m	$ 38.113,00	$ 6.951.811,00	20 días	mié 13/05/26	vie 5/06/26	91
93	063-Geotextil Tipo NT-2500 o similar No T	760	m2	$ 9.165,00	$ 6.965.400,00	20 días	mié 13/05/26	vie 5/06/26	92CC
94	095-Geogaviones malla galvanizada entre	456	m3	$ 237.003,00	$ 108.073.368,00	20 días	mié 13/05/26	vie 5/06/26	93CC
95	**RESALTOS POMPEYANOS**	**0**		**$ 0,00**	**$ 8.346.180,00**	**10 días**	**lun 19/01/26**	**jue 29/01/26**	
96	**RESALTO POMPEYANO K30+700**	**0**		**$ 0,00**	**$ 8.346.180,00**	**10 días**	**lun 19/01/26**	**jue 29/01/26**	
97	061-Pavimento de concreto hidráulico MR	6	m3	$ 853.230,00	$ 5.119.380,00	10 días	lun 19/01/26	jue 29/01/26	44
98	035.5-Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (MI	600	kg	$ 5.378,00	$ 3.226.800,00	10 días	lun 19/01/26	jue 29/01/26	97CC
99	**SEÑALIZACIÓN VIAL**	**0**		**$ 0,00**	**$ 160.159.700,00**	**164 días**	**mar 3/02/26**	**sáb 29/08/26**	
100	**DEMARCACION HORIZONTAL**	**0**		**$ 0,00**	**$ 134.609.660,00**	**3 días**	**jue 27/08/26**	**sáb 29/08/26**	
101	065-Suministro y aplicación de imprimant	4000	m	$ 1.478,00	$ 5.912.000,00	1 día	jue 27/08/26	jue 27/08/26	49;316
102	047-Suministro y aplicación de pintura en	45360	m	$ 1.794,00	$ 81.375.840,00	1 día	vie 28/08/26	vie 28/08/26	101
103	049-Suministro e instalación de tachas ref	5670	u	$ 8.346,00	$ 47.321.820,00	1 día	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	102
104	**RESALTO POMPEYANO K24+550**	**0**		**$ 0,00**	**$ 3.599.220,00**	**3 días**	**mar 3/02/26**	**jue 5/02/26**	
105	048-Suministro y aplicación de pintura en	60	m2	$ 59.987,00	$ 3.599.220,00	3 días	mar 3/02/26	jue 5/02/26	51
106	**RESALTO POMPEYANO K27+800**	**0**		**$ 0,00**	**$ 3.897.092,00**	**4 días**	**vie 6/02/26**	**mar 10/02/26**	
107	050-Suministro e instalación de señal vert	6	u	$ 398.008,00	$ 2.388.048,00	2 días	vie 6/02/26	sáb 7/02/26	105
108	116-Suministro e instalación de Señal vert	2	u	$ 754.522,00	$ 1.509.044,00	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	107
109	**RESALTO POMPEYANO K28+680/K29+250**	**0**		**$ 0,00**	**$ 5.297.912,00**	**6 días**	**mié 11/02/26**	**mar 17/02/26**	
110	114-Suministro e instalación de señal vert	2	u	$ 549.248,00	$ 1.098.496,00	2 días	mié 11/02/26	jue 12/02/26	108
111	115-Suministro e instalación de señal vert	2	u	$ 590.664,00	$ 1.181.328,00	2 días	vie 13/02/26	sáb 14/02/26	110
112	116-Suministro e instalación de Señal vert	4	u	$ 754.522,00	$ 3.018.088,00	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	111
113	**RESALTO POMPEYANO K30+700**	**0**		**$ 0,00**	**$ 12.206.568,00**	**8 días**	**mié 18/02/26**	**jue 26/02/26**	
114	048-Suministro y aplicación de pintura en	120	m2	$ 59.987,00	$ 7.198.440,00	4 días	mié 18/02/26	sáb 21/02/26	112
115	050-Suministro e instalación de señal vert	5	u	$ 398.008,00	$ 1.990.040,00	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26	114
116	116-Suministro e instalación de Señal vert	4	u	$ 754.522,00	$ 3.018.088,00	2 días	mié 25/02/26	jue 26/02/26	115
117	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**0**		**$ 0,00**	**$ 549.248,00**	**2 días**	**vie 27/02/26**	**sáb 28/02/26**	
118	114-Suministro e instalación de señal vert	1	u	$ 549.248,00	$ 549.248,00	2 días	vie 27/02/26	sáb 28/02/26	116
119	**SITIO CRITICO K24+630**	**0**		**$ 0,00**	**$ 247.033.369,00**	**36 días**	**sáb 6/06/26**	**mié 22/07/26**	
120	**CANAL - K24+480/630 DER**	**0**		**$ 0,00**	**$ 129.748.841,00**	**13 días**	**sáb 6/06/26**	**mar 23/06/26**	
121	024.1-Excavaciones varias sin clasificar (O	170	m3	$ 32.667,00	$ 5.553.390,00	7 días	sáb 6/06/26	mar 16/06/26	94
122	044-Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	1938	m2	$ 8.093,00	$ 15.684.234,00	10 días	jue 11/06/26	mar 23/06/26	121CC+3 días
123	029.1-Concreto clase 28 MPA (ODT)	122,7	m3	$ 884.362,00	$ 108.511.217,00	10 días	jue 11/06/26	mar 23/06/26	122CC
124	**MURO K24+630, L=10M**	**0**		**$ 0,00**	**$ 117.284.528,00**	**23 días**	**mié 24/06/26**	**mié 22/07/26**	
125	024.2-Excavaciones varias sin clasificar (M	74,1	m3	$ 32.667,00	$ 2.420.625,00	3 días	mié 24/06/26	vie 26/06/26	123
126	035.2-Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (MI	755,1	kg	$ 5.378,00	$ 4.060.928,00	20 días	sáb 27/06/26	mié 22/07/26	125
127	029.2-Concreto clase 28 MPA (MURO)	1,8	m3	$ 884.362,00	$ 1.591.852,00	20 días	sáb 27/06/26	mié 22/07/26	126CC
128	044-Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	133,9	m2	$ 8.093,00	$ 1.083.653,00	20 días	sáb 27/06/26	mié 22/07/26	127CC
129	013-Subbase Granular clase A	74,1	m3	$ 166.273,00	$ 12.320.829,00	20 días	sáb 27/06/26	mié 22/07/26	128CC
130	081-Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 r	322,4	m	$ 297.167,00	$ 95.806.641,00	20 días	sáb 27/06/26	mié 22/07/26	129CC



Proyecto: Programa Leves Mod
Fecha: sáb 17/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Cantidad	Unidad	Cto Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
131	**TRATAMIENTO TALUDES**	**0**		**$ 0,00**	**$ 179.754.431,00**	**36 días**	**mar 24/02/26**	**mar 14/04/26**	
132	**PERNOS NUEVOS - K23+810/K23+840**	**0**		**$ 0,00**	**$ 37.704.990,00**	**9 días**	**mar 24/02/26**	**jue 5/03/26**	
133	106-Pernos de anclaje para taludes con va	186	m	$ 202.715,00	$ 37.704.990,00	9 días	mar 24/02/26	jue 5/03/26	62
134	**PERNOS NUEVOS - K26+175/K26+200**	**0**		**$ 0,00**	**$ 53.516.760,00**	**12 días**	**vie 6/03/26**	**jue 19/03/26**	
135	106-Pernos de anclaje para taludes con va	264	m	$ 202.715,00	$ 53.516.760,00	12 días	vie 6/03/26	jue 19/03/26	133
136	**PERNOS NUEVOS - K26+384/K26+402**	**0**		**$ 0,00**	**$ 45.610.875,00**	**10 días**	**vie 20/03/26**	**mié 8/04/26**	
137	106-Pernos de anclaje para taludes con va	225	m	$ 202.715,00	$ 45.610.875,00	10 días	vie 20/03/26	mié 8/04/26	135
138	**MALLA TT NUEVOS - K23+810/K23+840**	**0**		**$ 0,00**	**$ 13.559.373,00**	**4 días**	**vie 6/03/26**	**mar 10/03/26**	
139	107-Protección de taludes con malla triple	195,2	m2	$ 69.464,00	$ 13.559.373,00	4 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26	133;70
140	**MALLA TT NUEVOS - K26+175/K26+200**	**0**		**$ 0,00**	**$ 16.733.878,00**	**6 días**	**vie 20/03/26**	**vie 27/03/26**	
141	107-Protección de taludes con malla triple	240,9	m2	$ 69.464,00	$ 16.733.878,00	6 días	vie 20/03/26	vie 27/03/26	135;139
142	**MALLA TT NUEVOS - K26+384/K26+402**	**0**		**$ 0,00**	**$ 12.628.555,00**	**5 días**	**jue 9/04/26**	**mar 14/04/26**	
143	107-Protección de taludes con malla triple	181,8	m2	$ 69.464,00	$ 12.628.555,00	5 días	jue 9/04/26	mar 14/04/26	137;141
144	**K31+340 AL K34+130**	**0**		**$ 0,00**	**$ 463.011.244,00**	**74 días**	**mié 27/05/26**	**jue 27/08/26**	
145	**SITIO CRITICO K31+350**	**0**		**$ 0,00**	**$ 463.011.244,00**	**74 días**	**mié 27/05/26**	**jue 27/08/26**	
146	**MURO K31+350**	**0**		**$ 0,00**	**$ 356.297.686,00**	**67 días**	**mié 27/05/26**	**mié 19/08/26**	
147	024.1-Excavaciones varias sin clasificar (O	809,9	m3	$ 32.667,00	$ 26.457.003,00	20 días	mié 27/05/26	sáb 20/06/26	182
148	032.1-Concreto clase 14 MPA (ODT)	8,5	m3	$ 504.306,00	$ 4.286.601,00	20 días	mar 2/06/26	vie 26/06/26	147CC+5 días
149	035.1-Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (OD	10187,2	kg	$ 5.378,00	$ 54.786.762,00	40 días	jue 4/06/26	vie 24/07/26	148CC+2 días
150	029.1-Concreto clase 28 MPA (ODT)	141,4	m3	$ 884.362,00	$ 125.048.787,00	40 días	jue 11/06/26	jue 30/07/26	149FF+5 días
151	007-Terraplenes	770	m3	$ 12.465,00	$ 9.598.050,00	15 días	vie 31/07/26	mié 19/08/26	150
152	058-Transporte de materiales provenient	64464,4	m3-km	$ 1.175,00	$ 75.745.670,00	15 días	vie 31/07/26	mié 19/08/26	151CC
153	060-Cargue y suministro de material de te	770	m3	$ 39.009,00	$ 30.036.930,00	15 días	vie 31/07/26	mié 19/08/26	152CC
154	079-Geodrén Planar - ancho 0,5 m	745,2	m	$ 21.337,00	$ 15.900.332,00	15 días	vie 31/07/26	mié 19/08/26	153CC
155	042-Tubería para filtro PVC perforada diá	45,5	m	$ 38.113,00	$ 1.734.142,00	12 días	mar 4/08/26	mié 19/08/26	154CC+3 días
156	045-Material granular drenante	68,3	m3	$ 148.140,00	$ 10.117.962,00	12 días	mar 4/08/26	mié 19/08/26	155CC
157	063-Geotextil Tipo NT-2500 o similar No T	282,1	m2	$ 9.165,00	$ 2.585.447,00	12 días	mar 4/08/26	mié 19/08/26	156CC
158	**REVEGETALIZACIÓN**	**0**		**$ 0,00**	**$ 26.560.800,00**	**2 días**	**mié 26/08/26**	**jue 27/08/26**	
159	074-Protección de taludes semilla al volec	1700	m2	$ 15.624,00	$ 26.560.800,00	2 días	mié 26/08/26	jue 27/08/26	161
160	**TALUD**	**0**		**$ 0,00**	**$ 43.642.740,00**	**6 días**	**mié 19/08/26**	**mar 25/08/26**	
161	010-Subrasante estabilizada con Cal (Inclu	510	m3	$ 85.574,00	$ 43.642.740,00	6 días	mié 19/08/26	mar 25/08/26	164
162	**ZANJAS CORONACIÓN**	**0**		**$ 0,00**	**$ 36.510.018,00**	**14 días**	**vie 31/07/26**	**mar 18/08/26**	
163	024.1-Excavaciones varias sin clasificar (O	106	m3	$ 32.667,00	$ 3.462.702,00	10 días	vie 31/07/26	mié 12/08/26	150
164	092-Zanja de coronación de piezas prefab	177	m	$ 186.708,00	$ 33.047.316,00	10 días	mié 5/08/26	mar 18/08/26	163CC+4 días
165	**K34+130 AL K35+800**	**0**		**$ 0,00**	**$ 3.814.112,00**	**6 días**	**vie 30/01/26**	**jue 5/02/26**	
166	**SEÑALIZACIÓN VIAL**	**0**		**$ 0,00**	**$ 3.814.112,00**	**6 días**	**vie 30/01/26**	**jue 5/02/26**	
167	**DEMARCACION HORIZONTAL**	**0**		**$ 0,00**	**$ 3.814.112,00**	**6 días**	**vie 30/01/26**	**jue 5/02/26**	
168	065-Suministro y aplicación de imprimant	880	m	$ 1.478,00	$ 1.300.640,00	2 días	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	2FC+20 días
169	047-Suministro y aplicación de pintura en	880	m	$ 1.794,00	$ 1.578.720,00	2 días	lun 2/02/26	mar 3/02/26	168
170	049-Suministro e instalación de tachas ref	112	u	$ 8.346,00	$ 934.752,00	2 días	mié 4/02/26	jue 5/02/26	169
171	**K35+800 AL K41+000**	**0**		**$ 0,00**	**$ 703.278.629,00**	**111 días**	**mar 13/01/26**	**lun 1/06/26**	
172	**MANTENIMIENTO VIAL**	**0**		**$ 0,00**	**$ 19.707.000,00**	**8 días**	**mié 18/03/26**	**vie 27/03/26**	
173	**MANTENIMIENTO (K35+800 - K41+000)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 19.707.000,00**	**8 días**	**mié 18/03/26**	**vie 27/03/26**	
174	011-Conformación de la calzada existente	6000	m2	$ 927,00	$ 5.562.000,00	8 días	mié 18/03/26	vie 27/03/26	2FC+60 días
175	012-Afirmado	120	m3	$ 117.875,00	$ 14.145.000,00	8 días	mié 18/03/26	vie 27/03/26	174CC
176	**SITIO CRITICO K40+200**	**0**		**$ 0,00**	**$ 683.571.629,00**	**111 días**	**mar 13/01/26**	**lun 1/06/26**	
177	**DISIPADORES**	**0**		**$ 0,00**	**$ 50.478.449,00**	**43 días**	**sáb 28/03/26**	**mar 26/05/26**	
178	024.1-Excavaciones varias sin clasificar (O	17,1	m3	$ 32.667,00	$ 558.606,00	20 días	sáb 28/03/26	lun 27/04/26	194
179	032.1-Concreto clase 14 MPA (ODT)	2,9	m3	$ 504.306,00	$ 1.462.487,00	35 días	mié 8/04/26	mié 20/05/26	178CC+3 días
180	035.1-Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (OD	2340	kg	$ 5.378,00	$ 12.584.520,00	35 días	sáb 11/04/26	sáb 23/05/26	179CC+3 días
181	029.1-Concreto clase 28 MPA (ODT)	39	m3	$ 884.362,00	$ 34.490.118,00	35 días	sáb 11/04/26	sáb 23/05/26	180CC
182	033-Concreto clase 14 MPA Ciclópeo (OD	3	m3	$ 460.906,00	$ 1.382.718,00	2 días	lun 25/05/26	mar 26/05/26	181
183	**MURO K40+200, L=45,5M**	**0**		**$ 0,00**	**$ 623.718.780,00**	**63 días**	**mar 13/01/26**	**vie 27/03/26**	
184	024.2-Excavaciones varias sin clasificar (M	855	m3	$ 32.667,00	$ 27.930.285,00	20 días	mar 13/01/26	mié 4/02/26	2FC+5 días
185	033-Concreto clase 14 MPA Ciclópeo (OD	331	m3	$ 460.906,00	$ 152.559.886,00	20 días	lun 19/01/26	mar 10/02/26	184CC+5 días
186	035.2-Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (MI	12309,3	kg	$ 5.378,00	$ 66.199.415,00	30 días	vie 23/01/26	jue 26/02/26	185CC+4 días
187	029.2-Concreto clase 28 MPA (MURO)	170,8	m3	$ 884.362,00	$ 151.049.030,00	30 días	mar 27/01/26	lun 2/03/26	186FF+3 días
188	007-Terraplenes	1410,3	m3	$ 12.465,00	$ 17.579.390,00	13 días	mar 3/03/26	mar 17/03/26	187
189	058-Transporte de materiales provenient	115172,1	m3-km	$ 1.175,00	$ 135.327.218,00	13 días	mar 3/03/26	mar 17/03/26	188CC
190	060-Cargue y suministro de material de te	1210,3	m3	$ 39.009,00	$ 47.212.593,00	13 días	mar 3/03/26	mar 17/03/26	189CC
191	042-Tubería para filtro PVC perforada diá	45,5	m	$ 38.113,00	$ 1.734.142,00	10 días	jue 5/03/26	lun 16/03/26	188CC+2 días
192	045-Material granular drenante	68,3	m3	$ 148.140,00	$ 10.117.962,00	10 días	jue 5/03/26	lun 16/03/26	191FF
193	063-Geotextil Tipo NT-2500 o similar No T	282,1	m2	$ 9.165,00	$ 2.585.447,00	10 días	jue 5/03/26	lun 16/03/26	192FF;190FF-2 día
194	071-Defensa de concreto tipo new jersey	45,5	m	$ 251.064,00	$ 11.423.412,00	8 días	mié 18/03/26	vie 27/03/26	190;193
195	**REVEGETALIZACIÓN**	**0**		**$ 0,00**	**$ 9.374.400,00**	**5 días**	**mié 27/05/26**	**lun 1/06/26**	



Proyecto: Programa Leves Mod
Fecha: sáb 17/01/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Cantidad	Unidad	Cto Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
196	074-Protección de taludes semilla al vole	600	m2	$ 15.624,00	$ 9.374.400,00	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	182
197	**K41+000 AL K43+000**	**0**		**$ 0,00**	**$ 41.704.284,00**	**71 días**	**mar 13/01/26**	**lun 13/04/26**	
198	**DEFENSAS METALICAS (MTTO)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 21.997.284,00**	**5 días**	**mar 13/01/26**	**sáb 17/01/26**	
199	**DEFENSAS METALICAS (MTTO)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 21.997.284,00**	**5 días**	**mar 13/01/26**	**sáb 17/01/26**	
200	102-Barrera Metálica, Postes cada 2 m (R	52	m	$ 286.941,00	$ 14.920.932,00	5 días	mar 13/01/26	sáb 17/01/26	2FC+5 días
201	103-Terminal Abatida de Barrera Metálica	24	m	$ 294.848,00	$ 7.076.352,00	5 días	mar 13/01/26	sáb 17/01/26	200FF
202	**MANTENIMIENTO VIAL**	**0**		**$ 0,00**	**$ 19.707.000,00**	**8 días**	**sáb 28/03/26**	**lun 13/04/26**	
203	**MANTENIMIENTO (K41+000 - K43+000)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 19.707.000,00**	**8 días**	**sáb 28/03/26**	**lun 13/04/26**	
204	011-Conformación de la calzada existente	6000	m2	$ 927,00	$ 5.562.000,00	8 días	sáb 28/03/26	lun 13/04/26	175
205	012-Afirmado	120	m3	$ 117.875,00	$ 14.145.000,00	8 días	sáb 28/03/26	lun 13/04/26	204CC
206	**K43+000 AL K45+000**	**0**		**$ 0,00**	**$ 19.707.000,00**	**8 días**	**mar 14/04/26**	**mié 22/04/26**	
207	**MANTENIMIENTO VIAL**	**0**		**$ 0,00**	**$ 19.707.000,00**	**8 días**	**mar 14/04/26**	**mié 22/04/26**	
208	**MANTENIMIENTO (K43+000 - K45+000)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 19.707.000,00**	**8 días**	**mar 14/04/26**	**mié 22/04/26**	
209	011-Conformación de la calzada existente	6000	m2	$ 927,00	$ 5.562.000,00	8 días	mar 14/04/26	mié 22/04/26	205
210	012-Afirmado	120	m3	$ 117.875,00	$ 14.145.000,00	8 días	mar 14/04/26	mié 22/04/26	209CC
211	**K45+000 AL K46+500**	**0**		**$ 0,00**	**$ 97.984.423,00**	**40 días**	**vie 13/03/26**	**jue 7/05/26**	
212	**ACUEDUCTOS**	**0**		**$ 0,00**	**$ 13.377.466,00**	**16 días**	**sáb 18/04/26**	**jue 7/05/26**	
213	**ACUEDUCTO BAJO LIMÓN**	**0**		**$ 0,00**	**$ 13.377.466,00**	**16 días**	**sáb 18/04/26**	**jue 7/05/26**	
214	029.1-Concreto clase 28 MPA (ODT)	9,4	m3	$ 884.362,00	$ 8.313.003,00	8 días	sáb 18/04/26	lun 27/04/26	224
215	035.1-Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (OD	941,7	kg	$ 5.378,00	$ 5.064.463,00	8 días	mar 28/04/26	jue 7/05/26	214
216	**SEÑALIZACIÓN VIAL**	**0**		**$ 0,00**	**$ 53.377.194,00**	**12 días**	**vie 13/03/26**	**vie 27/03/26**	
217	**DEMARCACION HORIZONTAL**	**0**		**$ 0,00**	**$ 53.377.194,00**	**12 días**	**vie 13/03/26**	**vie 27/03/26**	
218	047-Suministro y aplicación de pintura en	20500	m	$ 1.794,00	$ 36.777.000,00	8 días	vie 13/03/26	sáb 21/03/26	118FC+10 días
219	049-Suministro e instalación de tachas ref	1989	u	$ 8.346,00	$ 16.600.194,00	4 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26	218
220	**VÍA**	**0**		**$ 0,00**	**$ 31.229.763,00**	**20 días**	**mié 18/03/26**	**vie 17/04/26**	
221	**AMPLIACIÓN VÍA**	**0**		**$ 0,00**	**$ 31.229.763,00**	**20 días**	**mié 18/03/26**	**vie 17/04/26**	
222	005-Excavaciones en material común de l	1100	m3	$ 9.995,00	$ 10.994.500,00	10 días	mié 18/03/26	lun 6/04/26	2FC+60 días
223	099-Transporte de materiales provenient	3300	m3/Est	$ 1.149,00	$ 3.791.700,00	10 días	mié 18/03/26	lun 6/04/26	222CC
224	012-Afirmado	139,5	m3	$ 117.875,00	$ 16.443.563,00	10 días	mar 7/04/26	vie 17/04/26	223
225	**7.OBRAS DE ADECUACIÓN - COMPLEMENTO MR**	**0**		**$ 0,00**	**$ 6.954.758.314,00**	**168 días**	**lun 19/01/26**	**mié 19/08/26**	
226	**K08+000 AL K12+000**	**0**		**$ 0,00**	**$ 2.999.930.806,00**	**168 días**	**lun 19/01/26**	**mié 19/08/26**	
227	**COMPLEMENTO MR**	**0**		**$ 0,00**	**$ 2.999.930.806,00**	**168 días**	**lun 19/01/26**	**mié 19/08/26**	
228	**K08+200 A K08+300 (CRITICO)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 108.139.052,00**	**34 días**	**sáb 9/05/26**	**sáb 20/06/26**	
229	002.3-Demolición de Estructuras (MR)	37,1	m3	$ 113.408,00	$ 4.207.437,00	4 días	sáb 9/05/26	mié 13/05/26	299
230	005-Excavaciones en material común de l	507	m3	$ 9.995,00	$ 5.067.465,00	5 días	jue 14/05/26	mié 20/05/26	229
231	007-Terraplenes	376,4	m3	$ 12.465,00	$ 4.691.826,00	7 días	jue 21/05/26	jue 28/05/26	230
232	058-Transporte de materiales provenient	20157,3	m3-km	$ 1.175,00	$ 23.684.828,00	7 días	jue 21/05/26	jue 28/05/26	231CC
233	060-Cargue y suministro de material de te	376,4	m3	$ 39.009,00	$ 14.682.988,00	7 días	jue 21/05/26	jue 28/05/26	232CC
234	013-Subbase Granular clase A	29,3	m3	$ 166.273,00	$ 4.871.799,00	2 días	vie 29/05/26	sáb 30/05/26	233
235	046-Material de cobertura tipo SBG	9	m3	$ 184.371,00	$ 1.659.339,00	3 días	lun 1/06/26	mié 3/06/26	234
236	063-Geotextil Tipo NT-2500 o similar No T	160	m2	$ 9.165,00	$ 1.466.400,00	3 días	lun 1/06/26	mié 3/06/26	235CC
237	045-Material granular drenante	30	m3	$ 148.140,00	$ 4.444.200,00	3 días	lun 1/06/26	mié 3/06/26	236CC
238	014-Base granular clase A	39	m3	$ 180.217,00	$ 7.028.463,00	3 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26	237
239	016-Riego de imprimación con emulsión a	200	m2	$ 2.710,00	$ 542.000,00	2 días	mar 9/06/26	mié 10/06/26	238
240	018-Mezcla densa en caliente tipo MDC-2	20	m3	$ 823.050,00	$ 16.461.000,00	2 días	jue 11/06/26	vie 12/06/26	239
241	017-Riego de liga con emulsión asfáltica C	200	m2	$ 1.991,00	$ 398.200,00	2 días	sáb 13/06/26	mar 16/06/26	240
242	065-Suministro y aplicación de imprimant	9,4	m	$ 1.478,00	$ 13.893,00	1 día	mié 17/06/26	mié 17/06/26	241
243	113-Geomalla Pavimentos Asfalticos 110	200	m2	$ 16.588,00	$ 3.317.600,00	1 día	jue 18/06/26	jue 18/06/26	242
244	111-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1	14	m3	$ 1.114.401,00	$ 15.601.614,00	2 días	vie 19/06/26	sáb 20/06/26	243
245	**K08+300 A K08+400 (CRITICO - MODERADO**	**0**		**$ 0,00**	**$ 45.269.947,00**	**16 días**	**lun 22/06/26**	**vie 10/07/26**	
246	035.5-Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (MI	825	kg	$ 5.378,00	$ 4.436.850,00	6 días	lun 22/06/26	sáb 27/06/26	244
247	061-Pavimento de concreto hidráulico MF	7,9	m3	$ 853.230,00	$ 6.740.517,00	6 días	lun 22/06/26	sáb 27/06/26	246CC
248	017-Riego de liga con emulsión asfáltica C	400	m2	$ 1.991,00	$ 796.400,00	2 días	mar 30/06/26	mié 1/07/26	247
249	112-Mezcla densa en caliente Tipo MDC 1	10	m3	$ 1.100.816,00	$ 11.008.160,00	4 días	jue 2/07/26	lun 6/07/26	248
250	111-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1	20	m3	$ 1.114.401,00	$ 22.288.020,00	4 días	mar 7/07/26	vie 10/07/26	249
251	**K08+400 A K08+500 (CRITICO - MODERADO**	**0**		**$ 0,00**	**$ 334.421.115,00**	**31 días**	**sáb 11/07/26**	**mié 19/08/26**	
252	002.3-Demolición de Estructuras (MR)	74	m3	$ 113.408,00	$ 8.392.192,00	2 días	sáb 11/07/26	lun 13/07/26	250
253	005-Excavaciones en material común de l	419,2	m3	$ 9.995,00	$ 4.189.904,00	4 días	mar 14/07/26	vie 17/07/26	252
254	007-Terraplenes	419,2	m3	$ 12.465,00	$ 5.225.328,00	7 días	sáb 18/07/26	lun 27/07/26	253
255	058-Transporte de materiales provenient	5449	m3-km	$ 1.175,00	$ 6.402.575,00	7 días	sáb 18/07/26	lun 27/07/26	254CC
256	010-Subrasante estabilizada con Cal (Inclu	419,2	m3	$ 85.574,00	$ 35.872.621,00	7 días	sáb 18/07/26	lun 27/07/26	255CC
257	013-Subbase Granular clase A	69,9	m3	$ 166.273,00	$ 11.622.483,00	2 días	mar 28/07/26	mié 29/07/26	256
258	035.5-Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (MI	792	kg	$ 5.378,00	$ 4.259.376,00	3 días	jue 30/07/26	sáb 1/08/26	257;35
259	061-Pavimento de concreto hidráulico MF	74	m3	$ 853.230,00	$ 63.139.020,00	5 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26	258CC
260	109-Cosido cruzado y sello de fisuras en L	560	m	$ 90.030,00	$ 50.416.800,00	5 días	mié 5/08/26	mar 11/08/26	259



Proyecto: Programa Leves Mod
Fecha: sáb 17/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Cantidad	Unidad	Cto Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
261	110-Cosido cruzado, cajeo y resane de fisi	240	m	$ 104.951,00	$ 25.188.240,00	5 días	mié 5/08/26	mar 11/08/26	260CC
262	017-Riego de liga con emulsión asfáltica C	1280	m2	$ 1.991,00	$ 2.548.480,00	3 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	261
263	111-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1	64	m3	$ 1.114.401,00	$ 71.321.664,00	3 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	262CC
264	113-Geomalla Pavimentos Asfalticos 110 l	640	m2	$ 16.588,00	$ 10.616.320,00	3 días	sáb 15/08/26	mié 19/08/26	263;262FF
265	112-Mezcla densa en caliente Tipo MDC 1	32	m3	$ 1.100.816,00	$ 35.226.112,00	3 días	sáb 15/08/26	mié 19/08/26	264FF
266	**K08+800 A K09+300 (MODERADO)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 78.608.760,00**	**2 días**	**lun 9/02/26**	**mar 10/02/26**	
267	017-Riego de liga con emulsión asfáltica C	900	m2	$ 1.991,00	$ 1.791.900,00	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	274
268	113-Geomalla Pavimentos Asfalticos 110 l	600	m2	$ 16.588,00	$ 9.952.800,00	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	267FF
269	111-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1	60	m3	$ 1.114.401,00	$ 66.864.060,00	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	268FF
270	**K09+550 A K10+400 (MODERADO)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 1.278.715.520,00**	**18 días**	**lun 19/01/26**	**sáb 7/02/26**	
271	017-Riego de liga con emulsión asfáltica C	17000	m2	$ 1.991,00	$ 33.847.000,00	18 días	lun 19/01/26	sáb 7/02/26	2FC+10 días
272	112-Mezcla densa en caliente Tipo MDC 1	340	m3	$ 1.100.816,00	$ 374.277.440,00	6 días	lun 19/01/26	sáb 24/01/26	271CC
273	113-Geomalla Pavimentos Asfalticos 110 l	6800	m2	$ 16.588,00	$ 112.798.400,00	12 días	lun 26/01/26	sáb 7/02/26	272;271FF
274	111-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1	680	m3	$ 1.114.401,00	$ 757.792.680,00	12 días	lun 26/01/26	sáb 7/02/26	273FF
275	**K10+400 A K10+850 (LEVE)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 553.027.932,00**	**16 días**	**mar 24/03/26**	**vie 17/04/26**	
276	017-Riego de liga con emulsión asfáltica C	7200	m2	$ 1.991,00	$ 14.335.200,00	16 días	mar 24/03/26	vie 17/04/26	304
277	112-Mezcla densa en caliente Tipo MDC 1	180	m3	$ 1.100.816,00	$ 198.146.880,00	4 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26	276CC
278	113-Geomalla Pavimentos Asfalticos 110 l	3600	m2	$ 16.588,00	$ 59.716.800,00	10 días	mar 7/04/26	vie 17/04/26	277;276FF
279	111-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1	252	m3	$ 1.114.401,00	$ 280.829.052,00	10 días	mar 7/04/26	vie 17/04/26	278FF
280	**K10+850 A K11+250 (MODERADO)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 601.748.480,00**	**16 días**	**mié 11/02/26**	**sáb 28/02/26**	
281	017-Riego de liga con emulsión asfáltica C	8000	m2	$ 1.991,00	$ 15.928.000,00	16 días	mié 11/02/26	sáb 28/02/26	269
282	112-Mezcla densa en caliente Tipo MDC 1	160	m3	$ 1.100.816,00	$ 176.130.560,00	4 días	mié 11/02/26	sáb 14/02/26	281CC
283	113-Geomalla Pavimentos Asfalticos 110 l	3200	m2	$ 16.588,00	$ 53.081.600,00	10 días	mié 18/02/26	sáb 28/02/26	282;281FF
284	111-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1	320	m3	$ 1.114.401,00	$ 356.608.320,00	10 días	mié 18/02/26	sáb 28/02/26	283FF
285	**K12+000 AL K20+000**	**0**		**$ 0,00**	**$ 3.127.423.348,00**	**74 días**	**lun 2/03/26**	**vie 5/06/26**	
286	**COMPLEMENTO MR**	**0**		**$ 0,00**	**$ 3.127.423.348,00**	**74 días**	**lun 2/03/26**	**vie 5/06/26**	
287	**K13+250 A K13+350 (CRITICO)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 350.742.560,00**	**28 días**	**lun 6/04/26**	**vie 8/05/26**	
288	002.3-Demolición de Estructuras (MR)	157,7	m3	$ 113.408,00	$ 17.884.442,00	3 días	lun 6/04/26	mié 8/04/26	2FC+69 días
289	005-Excavaciones en material común de l	996	m3	$ 9.995,00	$ 9.955.020,00	4 días	jue 9/04/26	lun 13/04/26	288
290	058-Transporte de materiales proveniente	59819,8	m3-km	$ 1.175,00	$ 70.288.265,00	5 días	mar 14/04/26	sáb 18/04/26	289
291	060-Cargue y suministro de material de te	996	m3	$ 39.009,00	$ 38.852.964,00	5 días	mar 14/04/26	sáb 18/04/26	290CC
292	007-Terraplenes	996	m3	$ 12.465,00	$ 12.415.140,00	5 días	mar 14/04/26	sáb 18/04/26	291CC
293	013-Subbase Granular clase A	124,5	m3	$ 166.273,00	$ 20.700.989,00	4 días	lun 20/04/26	jue 23/04/26	292
294	014-Base granular clase A	166	m3	$ 180.217,00	$ 29.916.022,00	3 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	293
295	016-Riego de imprimación con emulsión a	830	m2	$ 2.710,00	$ 2.249.300,00	2 días	mar 28/04/26	mié 29/04/26	294
296	018-Mezcla densa en caliente tipo MDC-2	83	m3	$ 823.050,00	$ 68.313.150,00	2 días	jue 30/04/26	sáb 2/05/26	295
297	017-Riego de liga con emulsión asfáltica C	830	m2	$ 1.991,00	$ 1.652.530,00	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	296
298	113-Geomalla Pavimentos Asfalticos 110 l	830	m2	$ 16.588,00	$ 13.768.040,00	1 día	mié 6/05/26	mié 6/05/26	297
299	111-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1	58,1	m3	$ 1.114.401,00	$ 64.746.698,00	2 días	jue 7/05/26	vie 8/05/26	298
300	**K13+350 A K14+000 (MODERADO)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 977.841.280,00**	**18 días**	**lun 2/03/26**	**sáb 21/03/26**	
301	017-Riego de liga con emulsión asfáltica C	13000	m2	$ 1.991,00	$ 25.883.000,00	18 días	lun 2/03/26	sáb 21/03/26	284
302	112-Mezcla densa en caliente Tipo MDC 1	260	m3	$ 1.100.816,00	$ 286.212.160,00	6 días	lun 2/03/26	sáb 7/03/26	301CC
303	113-Geomalla Pavimentos Asfalticos 110 l	5200	m2	$ 16.588,00	$ 86.257.600,00	12 días	lun 9/03/26	sáb 21/03/26	302;301FF
304	111-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1	520	m3	$ 1.114.401,00	$ 579.488.520,00	12 días	lun 9/03/26	sáb 21/03/26	303FF
305	**K14+000 A K15+100 (LEVE)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 1.798.839.508,00**	**40 días**	**sáb 18/04/26**	**vie 5/06/26**	
306	017-Riego de liga con emulsión asfáltica C	25227,2	m2	$ 1.991,00	$ 50.227.356,00	40 días	sáb 18/04/26	vie 5/06/26	279
307	112-Mezcla densa en caliente Tipo MDC 1	504,5	m3	$ 1.100.816,00	$ 555.361.672,00	15 días	sáb 18/04/26	mié 6/05/26	306CC
308	113-Geomalla Pavimentos Asfalticos 110 l	12613,6	m2	$ 16.588,00	$ 209.234.397,00	25 días	jue 7/05/26	vie 5/06/26	307;306FF
309	111-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1	883	m3	$ 1.114.401,00	$ 984.016.083,00	25 días	jue 7/05/26	vie 5/06/26	308FF
310	**K20+000 AL K31+340**	**0**		**$ 0,00**	**$ 827.404.160,00**	**23 días**	**sáb 6/06/26**	**lun 6/07/26**	
311	**COMPLEMENTO MR**	**0**		**$ 0,00**	**$ 827.404.160,00**	**23 días**	**sáb 6/06/26**	**lun 6/07/26**	
312	**K25+200 A K25+750 (MODERADO)**	**0**		**$ 0,00**	**$ 827.404.160,00**	**23 días**	**sáb 6/06/26**	**lun 6/07/26**	
313	017-Riego de liga con emulsión asfáltica C	11000	m2	$ 1.991,00	$ 21.901.000,00	23 días	sáb 6/06/26	lun 6/07/26	309
314	112-Mezcla densa en caliente Tipo MDC 1	220	m3	$ 1.100.816,00	$ 242.179.520,00	8 días	sáb 6/06/26	mié 17/06/26	313CC
315	113-Geomalla Pavimentos Asfalticos 110 l	4400	m2	$ 16.588,00	$ 72.987.200,00	15 días	jue 18/06/26	lun 6/07/26	314;313FF
316	111-Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1	440	m3	$ 1.114.401,00	$ 490.336.440,00	15 días	jue 18/06/26	lun 6/07/26	315FF
317	*Fin Proyecto*	*0*		*$ 0,00*	*$ 0,00*	*0 días*	*sáb 29/08/26*	*sáb 29/08/26*	*130;196;215;219;*



V.B.

Proyecto: Programa Leves Mod
Fecha: sáb 17/01/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 02 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 923 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ISLA 066-2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO: 23/06/2021

PLAZO INICIAL: 50,2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 171.472.677.930,00

VALOR ACUMULADO: $ 178.772.677.930,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.368.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.651.979.420,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 17.147.267.793,00	28	4	2021	28	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 8.225.125.125,00	28	4	2021	28	4	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 34.294.535.586,00	28	4	2021	28	10	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 410.550.000,00	28	10	2025	28	10	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 50.670.613.277,00	28	10	2025	28	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033580

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/06/2021

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 8.573.633.897,00	21	6	2021	28	10	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400033578 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/06/2021

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 17.147.267.793,00	24	6	2021	23	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 8.225.125.125,00	24	6	2021	23	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 34.294.535.586,00	24	6	2021	23	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 410.550.000,00	23	12	2025	23	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 50.670.613.277,00	23	12	2025	23	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033580

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/09/2022

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 17.147.267.793,00	20	12	2021	23	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 10.972.539.456,00	20	12	2021	23	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 34.294.535.586,00	20	12	2021	23	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 410.550.000,00	23	12	2025	23	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 50.670.613.277,00	23	12	2025	23	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033580

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/09/2022

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 17.147.267.793,00	28	4	2021	23	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 10.972.539.456,00	28	4	2021	23	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 34.294.535.586,00	28	4	2021	23	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 410.550.000,00	28	10	2025	23	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 50.670.613.277,00	28	10	2025	23	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033580

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 17.147.267.793,00	28	4	2021	23	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 21.472.539.456,00	28	4	2021	23	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 34.294.535.586,00	28	4	2021	23	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 410.550.000,00	28	10	2025	23	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 50.670.613.277,00	28	10	2025	23	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033580

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/07/2023

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 17.147.267.793,00	15	12	2023	23	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 21.472.539.456,00	15	12	2023	23	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 34.294.535.586,00	15	12	2023	23	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 410.550.000,00	23	12	2025	23	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 50.670.613.277,00	23	12	2025	23	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033580

Certificado de modificación o anexo No.: 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 2/05/2024

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 17.147.267.793,00	28	4	2021	23	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 21.472.539.456,00	28	4	2021	23	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 34.294.535.586,00	28	4	2021	23	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 495.593.826,00	28	10	2025	23	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 50.946.209.553,00	28	10	2025	23	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033580

Certificado de modificación o anexo No.: 11

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/01/2025

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 17.877.267.793,00	28	4	2021	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 21.472.539.456,00	28	4	2021	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 35.754.535.586,00	28	4	2021	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 495.593.826,00	28	10	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 53.136.209.553,00	28	10	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033580

Certificado de modificación o anexo No.: 13

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 6/10/2025

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 17.877.267.793,00	28	4	2021	28	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 21.472.539.456,00	28	4	2021	28	8	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 35.754.535.586,00	28	4	2021	28	2	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 495.593.826,00	28	10	2025	28	2	2031
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 53.136.209.553,00	28	10	2025	28	2	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033580

Certificado de modificación o anexo No.: 14

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/01/2026

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 8.573.633.897,00	24	6	2021	23	12	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400033578 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/09/2022

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 8.573.633.897,00	28	4	2021	23	12	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400033578 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 8.573.633.897,00	5	1	2024	23	12	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400033578 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 2/05/2024

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 8.573.633.897,00	5	1	2024	23	12	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400033578 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/01/2025

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 8.938.633.896,50	28	4	2021	31	12	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400033578 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 02 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 6/10/2025

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 8.938.633.896,50	28	4	2021	28	2	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400033578 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/01/2026

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: AMAURY JAVIER GUZMAN VIDAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202149534 COR

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.