Ingeniero
CAMILO ANDRES ROA ROJAS
Subdirector de Marítima, Fluvial y Férrea
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del 01 al 31 de octubre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1677 del 19 de mayo de 2025.

Respetado subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO MUELLE DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4233 DE 2024		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PAYAN 2024	**NIT:**	901.878.811-3
INTEGRANTES:	PROYECTOS Y OBRAS SAS, NIT. 900.569.751-0, participación del 90%. KAP CONSTRUCCIONES SAS, NIT. 901.249.383-4, participación del 10%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MUELLE DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO		

FECHA DE INICIO:	22/11/2024	**No. de Oficio:**	2024S-VBOG-087882
VALOR INICIAL:	$1.059.178.146,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$1.059.178.146,00		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 1007-0011-3119		
ANTICIPO OTORGADO:	$108.464.872,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$48.816.937,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$59.647.935,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	UNA (1)		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2025.		
MODIFICACIÓN:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	DICIEMBRE 07 DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1088224	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406002-02	$1.059.178.146,00	$412.616.314,77*	$646.561.831,23
TOTAL				$1.059.178.146,00	$412.616.314,77*	$646.561.831,23

*Anticipo desembolsado al contratista de obra y acta de recibo parcial No. 1, 2, 3, 4 y 5.

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$116.721.170,00	$17.295.270,09	$5.344.234,00	$128.672.206,09
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$217.363.514,00	$1.588.425,68	$43.472.703,00	$218.951.939,68

Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: Durante el periodo no se tramito ninguna acta de ajuste.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 5, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$786.378.482	78%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$471.827.089,20	60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$244.084.684,00	31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$90.000.000,00	9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$334.084.684,00	33%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$108.464.872,00
Amortizado	$48.816.937,00
Saldo	$59.647.935,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 60,00%
Meta física ejecutada: 40,00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
1**	N.P.1	Escarificado de superficies en concreto
1**	N.P.2	Demolición de estructuras en concreto

1**	N.P.3	Cubierta en teja arquitectónica

NOTA: **Acta de fijación de precios no previstos, tramitada en el periodo.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
03/10/2025	1**

NOTA: **Acta tramitada durante el periodo.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
03/10/2025	3**	Aprobado

NOTA: **Programa de inversiones tramitado durante el periodo.

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
17/12/2024	1	N/A	17/12/2024 – 30/01/2025	31/01/2025
31/01/2025	1	1	31/01/2025 – 03/03/2025	04/03/2025
04/03/2025	1	2	04/03/2025 – 21/04/2025	22/04/2025
22/04/2025	1	3	22/04/2025 – 04/06/2025	05/06/2025
05/06/2025	1	4	05/06/2025 – 07/07/2025	08/07/2025
08/07/2025	1	5	08/07/2025 – 07/08/2025	08/08/2025

NOTA: Durante el periodo no se tramitaron actas.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA No. 1	Aprobada

NOTA: Durante el periodo no se tramitaron actas.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

El INVIAS, en cabeza de la Subdirección de Procesos de Selección Contractual, aprobación de la póliza única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual que amparan el contrato No. 4233 de 2024.

La Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, el día 19 de agosto de 2025 emitió en Secop II la aprobación de la póliza única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual que amparan orden de inicio, Suspensión No. 1, Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1, Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 1, Ampliación No. 3 a la Suspensión No. 1, Ampliación No. 4 a la Suspensión No. 1 y Ampliación No. 5 a la Suspensión No. 1 del contrato en mención.

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Ampliación No. 5 a la Suspensión No. 1.
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/07/2025.
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2025I-VBOG-061469.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/07/2025.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X** (Está pendiente que el contratista modifique la cobertura a prórroga No. 1, solicitud que fue enviada, para que una vez las alleguen, efectuar el trámite pertinente ante la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos).

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$105.917.815,00	41-44-101287529 Anexo No.: 2 y 5	28/10/2024	Hasta la liquidación
Buen Manejo Anticipo	$211.835.629,00	41-44-101287529 Anexo No.: 2 y 5	28/10/2024	Hasta la liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$211.835.629,00	41-44-101287529 Anexo No.: 2 y 5	28/10/2024	22/08/2028
Estabilidad de la Obra	$317.753.443,80	41-44-101287529 Anexo No.: 2 y 5	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	
Calidad	$317.753.443,80	41-44-101287529 Anexo No.: 2 y 5	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	41-40-101053966 Anexo No.: 2 y 5	28/10/2024	22/08/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: Durante el periodo no se tramitaron procesos.

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VBOG-075870	25/10/2025	Alcalde Municipal Municipio De Roberto Payán	Respuesta a "Solicitud de adición de recursos para ampliación lateral del muelle". Contrato 4233 de 2024.
2025I-VBOG-075875	25/10/2025	WEG INGENIERÍA S.A.S	Envío memorando 2025I-VBOG-082916, Asunto: Lineamientos para el registro de rendimientos financieros y ecursos no ejecutados. Contratos 4233 y 4235 de 2024.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A**			

**Durante el periodo no se remitió información.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4235 DE 2024		
CONTRATISTA:	WEG INGENIERÍA S.A.S.	**NIT:**	900.147.753-4
INTEGRANTES:	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN, NARIÑO.		
FECHA DE INICIO:	22/11/2024	**No. de Oficio:**	2024S-VBOG-087883
VALOR INICIAL:	$ 211.467.998,00		
VALOR ADICIONES:	$0,0		
ADICIÓN 1:	$0,0		
VALOR ACTUAL:	$ 211.467.998,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	UNA (1)		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2025.		
MODIFICACIÓN 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	DICIEMBRE 07 DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1090724	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406002-02	$211.467.998,00	$129.212.366,99*	$82.255.631,01
TOTAL				$211.467.998,00	$129.212.366,99*	$82.255.631,01

* Acta de costos No. 3, 4 y 5.

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$0,00	$0,00	N/A	$0,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$0,00	$0,00	N/A	$0,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$26.749.226,00	$5.082.352,94	N/A	$31.831.578,94
Acta Mensual de Costos No. 4	$42.706.360,00	$8.114.208,40	N/A	$50.820.568,40
Acta Mensual de Costos No. 5**	$39.126.235,00	$7.433.984,65	N/A	$46.560.219,65

NOTA: **Acta tramitada durante el periodo.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 5, para el periodo 01 al 31 de octubre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, reporta un avance de 8.35%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $40.000.000,00 - 19%
Total inversión ejecutada: $46.560.219,65 - 22%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

NOTA: Durante el periodo no se tramito ningún acta de modificación de costos.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
17/12/2024	1	N/A	17/12/2024 – 30/01/2025	31/01/2025
31/01/2025	1	1	31/01/2025 – 03/03/2025	04/03/2025
04/03/2025	1	2	04/03/2025 – 21/04/2025	22/04/2025
22/04/2025	1	3	22/04/2025 – 04/06/2025	05/06/2025
05/06/2025	1	4	05/06/2025 – 07/07/2025	08/07/2025
08/07/2025	1	5	08/07/2025 – 07/08/2025	08/08/2025

NOTA: Durante el periodo no se tramitaron actas.

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA No. 1	Aprobada

NOTA: Durante el periodo no se tramitaron actas.

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

El INVIAS, en cabeza de la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales, emitió en Secop II la aprobación de las pólizas de garantía del Contrato principal No. 4235 de 2024.

La Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, emitió la aprobación de las pólizas que amparan la Orden de inicio.

El 26 de febrero de 2025 la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, emitió la aprobación de las pólizas que amparan la Orden de inicio

El 23 de abril de 2025 la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, emitió la aprobación de las pólizas que amparan la la Suspensión No. 1 y Ampliación No. 1a la Suspensión No. 1.

El 17 de junio de 2025 la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, mediante memorando 2025I-VBOG-041634, emitió la aprobación de las pólizas que amparan la Suspensión No. 1, Ampliación No. 1, 2 y 3 a la Suspensión No. 1.

El 21 de agosto de 2025 la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, mediante memorando 2025I-VBOG-062273, emitió la aprobación de las pólizas que amparan la Ampliación No. 4 y 5 a la Suspensión No. 1.

El 20 de octubre de 2025 la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, mediante memorando 2025I-VBOG-082175, emitió la aprobación de las pólizas que amparan la Prorroga No. 1.

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$21.146.800,00	11-44-101238728 Anexo No. 8	29/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$42.293.600,00	11-44-101238728 Anexo No. 8	29/10/2024	07/12/2028
Calidad del Servicio	$63.440.400,00	11-44-101238728 Anexo No. 8	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No. 1.
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/08/2025.
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2025I-VBOG-082175
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: Durante el periodo no se tramitaron procesos.

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VBOG-075870	25/10/2025	Alcalde Municipal Municipio De Roberto Payán	Respuesta a "Solicitud de adición de recursos para ampliación lateral del muelle". Contrato 4233 de 2024.
2025I-VBOG-075875	25/10/2025	WEG INGENIERÍA S.A.S	Envío memorando 2025I-VBOG-082916, Asunto: Lineamientos para el registro de rendimientos financieros y ecursos no ejecutados. Contratos 4233 y 4235 de 2024.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A**	Octubre 20 de 2025	Fabio Alberto Patiño Hernández	Aprobación pólizas PRR1 **Cto 4235-2024

**Correo electrónico

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

De acuerdo a lo reportado por interventoría, el contratista de obra se encuentra ejecutando actividades de demolición de barandas en concreto, reparaciones superficiales en escaleras de concreto y escarificación de placa de concreto. Así mismo se dio tramite a la solicitud de interventoría de ítems no previstos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se remitió al apoyo jurídico la solicitud realizada por interventoría relacionado con el incumplimiento del contrato de obra, para revisión y concepto.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se revisó y dio trámite al acta de costos No. 5 del contrato 4235 de 2024.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Los apoyos: social, ambiental y de sostenibilidad, no han reportado inconvenientes en la ejecución del proyecto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Realizar acompañamiento a los comités de obra que convoque interventoría, junto con los apoyos técnico, jurídico y apoyos de sostenibilidad, para conocer el avance del proyecto y despejar inquietudes u observaciones que surjan en el desarrollo del mismo.

Cordialmente,

LUZ EVELYN MARTIN SEGURA
CC. 52.828.929 de Bogotá
Supervisora contrato de interventoría.