SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 18 del mes de noviembre de 2024 al 17 de septiembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 5130 28 DE OCTUBRE DE 2024.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO: MEJORAMIENTO MUELLE LA UNIÓN, COMUNIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4977 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MAGNETON	NIT:	901.779.154-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSULTORÍA HIDRAULICA S.A.S con NIT. 900.941.091-2 con un porcentaje de participación del 80%; OSWAL'S CONSTRUCTORA S.A.S con NIT. 900.948.366-4 con un porcentaje de participación del 10% y CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE S.A.S con NIT. 900.220.405-8 con un porcentaje de participación del 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MUELLE LA UNIÓN, COMUNIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre del 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-033739

VALOR INICIAL:	$1.666.126.892
VALOR ADICIONES:	-
ADICIÓN 1:	-
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	$1.666.126.892
ANTICIPO	$820.925.910,00
ANTICIPO OTORGADO:	$820.925.910,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$579.855.568,19
SALDO POR AMORTIZAR:	$241.070.341,81
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	Desde el 02 de marzo del 2024 hasta el 16 de junio de 2024
PRÓRROGA 2:	Desde el 11 de octubre del 2024 hasta el 25 de noviembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	25 de septiembre de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1401023	2023	10	C-2406-0600-7-0-2406002-02	$ 1.666.126.892,00	$ 1.401.601.068,19	$23.455.482,00 RECURSOS FENECIDOS

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
-	-	-	-	-

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.09 de fecha 18/11/2024, para el periodo NOV-24, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.294.501.068,19	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.401.601.068,19	85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ $1.401.601.068,19	85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$107.100.000,00	6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ $1.401.601.068,19	85%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$820.925.910,00
Amortizado	$579,855,568.19
Saldo	$ 241,070,341.81

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 95
Meta física ejecutada %: 85

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30/01/2025	4	1	30/01/2025 – 30/03/2025	31/03/2025
31/03/2025	4	2	31/03/2025 – 29/04/2025	30/04/2025
30/04/2025	4	3	30/04/2025 - 13/05/2025	14/05/2025
14/05/2025	4	4	14/05/2025 - 27/05/2025	28/05/2025
28/05/2025	4	5	28/05/2025 - 26/06/2025	27/06/2025
27/06/2025	4	6	27/06/2025 - 27/07/2025	28/07/2025
28/07/2025	4	7	28/07/2025 - 27/08/2025	28/08/2025
28/08/2025	4	8	28/08/2025 - 17/09/2025	18/09/2025

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION 4 AMPLIACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/08/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$**166,612,689.20**	**Póliza N° 21-44-101433082 Anexo No. 12**	15/12/2023	25/04/2026
Buen Manejo Anticipo	$**820,925,910.25**	**Póliza N° 21-44-101433082 Anexo No. 12**	15/12/2023	25/04/2026
Pago de salarios Prestaciones Sociales.	**333,225,378.40**	**Póliza N° 21-44-101433082 Anexo No. 12**	15/12/2023	25/10/2028
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 499,838,067.6	**Póliza N° 21-44-101433082 Anexo No. 12**	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS	
Calidad Del Servicio.	$**32,130,000.00**	**Póliza N° 21-44-101433082 Anexo No. 12**	02/01/2024	02/01/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232,000,000.00	**21-40-101224797 Anexo No.7**	15/12/2023	25/10/2025
Daño Emergente Y Lucro Cesante	$232,000,000.00	**21-40-101224797 Anexo No.7**	15/12/2023	25/10/2025
Perjuicios Extrapatrimoniales	$232,000,000.00	**21-40-101224797 Anexo No.7**	15/12/2023	25/10/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE	4993 de 2023

INTERVENTORIA NO.			
CONTRATISTA:	INGEBEL S.A.S	NIT:	900.894.071-3
INTEGRANTES:	INGEBEL S.A.S con NIT. 900.894.071-3		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO MUELLE LA UNION, COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-033692
VALOR INICIAL:	$431.989.587,00		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
ADICIÓN N:	-		
VALOR ACTUAL:	$431.989.587,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Desde el 02 de marzo del 2024 hasta el 16 de junio de 2024		
PRÓRROGA N:	Desde el 11 de octubre del 2024 hasta el 25 de noviembre de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	25 de septiembre de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1400923	2023	10	C-2406-0600-7-0-2406002-02	431.989.587,00	$388.802.545	$ 43.187.042 RECURSOS FENECIDOS

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR	VALOR

			AMORTIZADO	FACTURADO
Acta de costos No. 1 diciembre de 2023	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de costos No. 2 febrero 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de costos No. 3 marzo 2024	$37.736.128,57	$7.169.864,43	$ 0.00	$ 44.905.993,00
Acta de costos No. 4 abril 2024	$ 51.856.025,71	$ 9.852.644,88	$ 0.00	$ 61.708.670,59
Acta de costos No. 5 julio 2024	$ 73.176.222,86	$ 13.903.482,34	$ 0.00	$ 87.079.705,20
Acta de costos No. 6 agosto 2024	66.749.359,40	12.682.378,29	$ 0.00	79.431.737,69
Acta de costos No. 7 septiembre 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de costos No. 8 octubre 2024	67.997.933	12.919.607,27	$ 0.00	$80.917.540,27
Acta de costos No. 9 noviembre 2024	$ 29.209.158	$5.549.740	$ 0.00	$5.549.740

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No 09 de fecha 18/11/2024, para el periodo NOV-24 el contrato reporta un avance de 90 % y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 388.802.545 90%
Total inversión ejecutada: $ 388.802.545 90%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
30/01/2025	4	1	30/01/2025 – 30/03/2025	31/03/2025
31/03/2025	4	2	31/03/2025 – 29/04/2025	30/04/2025
30/04/2025	4	3	30/04/2025 - 13/05/2025	14/05/2025
14/05/2025	4	4	14/05/2025 - 27/05/2025	28/05/2025
28/05/2025	4	5	28/05/2025 - 26/06/2025	27/06/2025
27/06/2025	4	6	27/06/2025 - 27/07/2025	28/07/2025
28/07/2025	4	7	28/07/2025 - 27/08/2025	28/08/2025
28/08/2025	4	8	28/08/2025 - 17/09/2025	18/09/2025

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$43,198,958.70	11-44-101214825 Anexo No.18	29/12/2023	04/05/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$215,994,793.50	11-44-101214825 Anexo No.18	29/12/2023	04/05/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$86,397,917.40	11-44-101214825 Anexo No.18	29/12/2023	04/11/2028
Calidad del Servicio	$129,596,876.10	11-44-101214825 Anexo No.18	29/12/2023	14/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION 4 AMPLIACION 8
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/08/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:18/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo del presente informe los contratos de obra e interventoría fueron suspendidos teniendo en cuenta que en el área donde se desarrollan las actividades de obra se presentaron inundaciones y niveles altos que no permitieron adelantar labores. Esta suspensión 4 conllevo a ampliarla en 8 oportunidades ya que las causas que originaron la suspensión no habían podido ser superadas hasta el 18/09/2025.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se realizaron actividades toda vez que los contratos se encontraban suspendidos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el lapso del presente informe se adelantaron tramites para obtener el respaldo presupuestal de los recursos que fenecieron en el año 2024 tanto del contrato de obra como de interventoría.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se realizaron actividades toda vez que los contratos se encontraban suspendidos.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron actividades toda vez que los contratos se encontraban suspendidos.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se realizaron actividades toda vez que los contratos se encontraban suspendidos.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se realizaron actividades toda vez que los contratos se encontraban suspendidos.

Cordialmente,



EDWIN AUGUSTO CAMARGO VARGAS
CC 79.923.821 DE BOGOTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SMFF – INIVAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO