SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 28 de octubre al 31 del mes de octubre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 5130 28 DE OCTUBRE DE 2024.

Respetados subdirector y Gerente:
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO: MEJORAMIENTO MUELLE LA UNIÓN, COMUNIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4977 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MAGNETON	NIT:	901.779.154-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSULTORÍA HIDRAULICA S.A.S con NIT. 900.941.091-2 con un porcentaje de participación del 80%; OSWAL'S CONSTRUCTORA S.A.S con NIT. 900.948.366-4 con un porcentaje de participación del 10% y CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE S.A.S con NIT. 900.220.405-8 con un porcentaje de participación del 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MUELLE LA UNIÓN, COMUNIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre del 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-033739
VALOR INICIAL:	$1.666.126.892		
VALOR ADICIONES:	-		

ADICIÓN 1:	-
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	$1.666.126.892
ANTICIPO	$820.925.910,00
ANTICIPO OTORGADO:	$820.925.910,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$579.855.568,19
SALDO POR AMORTIZAR:	$241.070.341,81
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Desde el 01 de marzo del 2024 hasta el 16 de junio de 2024
PRÓRROGA 2:	Desde el 11 de octubre del 2024 hasta el 25 de noviembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	25 noviembre de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1401023	2023	10	C-2406-0600-7-0-2406002-02	$ 1.666.126.892,00	$ 354.595.500,00	1.311.531.392,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 septiembre 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 octubre 2024	$ 240.314.957,48	$ 1.743.407,48	$40.314.957,48	$200.000.000,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 31/10/2024, para el periodo OCT-24, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 487.810.457,48	35
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.401.601.068,19	34
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 487.810.457,48	35
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 107.100.000	6
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 594.910.457,48	35

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$820.925.910,00
Amortizado	$ 163.164.957,48
Saldo	$657.760.952,52

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 34
Meta física ejecutada %: 35

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$**166,612,689.20**	**Póliza N° 21-44-101433082 Anexo No. 06**	15/12/2023	25/05/2025
Buen Manejo Anticipo	$**820,925,910.25**	**Póliza N° 21-44-101433082 Anexo No. 06**	15/12/2023	25/05/2025
Pago de salarios Prestaciones Sociales.	**333,225,378.40**	**Póliza N° 21-44-101433082 Anexo No. 06**	15/12/2023	25/11/2027
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 499,838,067.6	**Póliza N° 21-44-101433082 Anexo No. 06**	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS	
CALIDAD DEL SERVICIO.	$**32,130,000.00**	**Póliza N° 21-44-101433082 Anexo No. 06**	02/01/2024	02/01/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores	$232,000,000.00	**21-40-101224797**	15/12/2023	25/11/2024

y Operaciones		**Anexo No.6**		
Daño Emergente Y Lucro Cesante	$232,000,000.00	**21-40-101224797 Anexo No.6**	15/12/2023	25/11/2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$232,000,000.00	**21-40-101224797 Anexo No.6**	15/12/2023	25/11/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOG-076961	2024-10-21	CONSORCIO MAGNETON	INFORMACIÓN CIERRE FINANCIERO 2024.
2024S-VBOG-077651	2024-10-22	CONSORCIO MAGNETON	SOLICITUD DE PÓLIZAS, CONTRATO 4977-2023. MUELLE LA UNIÓN
MAG-017-034	2024-10-15	INGEBEL SAS	SOLICITUD DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y APROBACIÓN TRASLADO Y USO DE RUBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL
2024I-VBOG-075798	2024-10-10	CAMILO ANDRES ROA ROJAS	SOLICITUD PRORROGA NO 2, CONTRATO 4977-2023. MUELLE LA UNIÓN
2024S-VBOG-073407	2024-10-08	CONSORCIO MAGNETON	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS -CONTRATO 4977-2023, MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE LA UNIÓN.
2024I-VBOG-066731	2024-09-16	CAROLINA PABÓN SILVA	SOLICITUD DE ESTADO EVALUACIÓN PÓLIZAS, CONTRATO 4977 DEL 2023, LA UNIÓN - CHOCÓ
2024I-VBOG-065178	2024-09-10	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	REMISIÓN PAGA - CONTRATO 4977-2023. MUELLE LA UNIÓN

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4993 de 2023		
CONTRATISTA:	INGEBEL S.A.S	NIT:	900.894.071-3
INTEGRANTES:	INGEBEL S.A.S con NIT. 900.894.071-3		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO MUELLE LA UNION, COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-033692
VALOR INICIAL:	$431.989.587,00		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
ADICIÓN N:	-		
VALOR ACTUAL:	$431.989.587,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Desde el 01 de marzo del 2024 hasta el 16 de junio de 2024		
PRÓRROGA 2:	Desde el 11 de octubre del 2024 hasta el 25 de noviembre de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	25 de noviembre de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
1400923	2023	10	C-2406-0600-7-0-2406002-02	431.989.587,00	$ $ 354,043,646.75	$ 77,945,940.25

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No.07 SEP-2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de costos No. 08 OCT-2024	$ 67.997.932,53	$ 12.919.607,18	$ 0.00	$ 80.917.539,71

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No 08 de fecha 31/10/2024, para el periodo OCT-24 el contrato reporta un avance 78.96%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 354.043.646,19 82%
Total inversión ejecutada: $ 354.043.646,19 82%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

			rechazado)
11/10/2024	48	PRORROGAR hasta el 25 de noviembre de 2024	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$43,198,958.70	11-44-101214825 Anexo No.11	29/12/2023	15/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$215,994,793.50	11-44-101214825 Anexo No.11	29/12/2023	15/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$86,397,917.40	11-44-101214825 Anexo No.11	29/12/2023	15/12/2027
Calidad del Servicio	$129,596,876.10	11-44-101214825 Anexo No.11	29/12/2023	14/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/10/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-VBOG-081953	29/10/2024	CAMILO ANDRES ROA ROJAS	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024I-VBOG-079649
2024S-VBOG-079756	28/10/2024	INGEBEL SAS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, REITERACIÓN OFICIO 2024S-VBOG-066223 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CONTRATO INTERVENTORÍA 4993-2023 MUELLE LA UNIÓN
2024I-VBOG-079649	23/10/2024	CAROLINA PABÓN SILVA	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PÓLIZA, CONTRATO INTERVENTORÍA 4993-2023, MUELLE LA UNIÓN.
2024S-VBOG-076967	21/10/2024	INGEBEL SAS	INFORMACIÓN CIERRE FINANCIERO 2024
INGEBEL_4993_2023_022	17/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	RECOMENDACIÓN MODIFICACION DE CANTIDADES Y TRASLADO DE RUBROS DEL PAGA.
2024I-VBOG-076696	15/10/2024	CAMILO ANDRES ROA ROJAS	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024I-VBOG-075835
2024I-VBOG-075835	10/10/2024	CAMILO ANDRES ROA ROJAS	SOLICITUD DE PRORROGA NO 2, CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4993 DE 2023. MUELLE LA UNIÓN.
2024S-VBOG-066223	17/09/2024	COORDINACION INGEBEL	SOLICITUD DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4993- 2023
2024I-VBOG-064268	6/09/2024	CAMILO ANDRES ROA ROJAS	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024I-VBOG-061295 SOL TRASLADO DE RECURSOS MEJORAMIENTO DEL MUELLE LA UNIÓN, COMUNIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ CTO OBRA 4977-2023 CTO DE INTERV 4993-2023

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se realizó la hinca de los pilotes, transporte de los flotantes los cuales están en la obra, se procede a armar tanto unidades flotantes como las pasarelas.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se tramito prorroga 02

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se llevaron a cabo el Comité de Obra, el 17 y 24 de octubre

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo no se realizaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda al interventor la presentación de las actas de costos dentro de los primeros 5 días de cada mes, teniendo en cuenta lo que se estipula en la CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO...Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos.

Cordialmente,



EDWIN AUGUSTO CAMARGO VARGAS
CC 79.923.821 DE BOGOTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SMFF – INIVAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO