CAMILO HOYOS ALVAREZ.
INGENIERO CIVIL. TP # 081037-0502188 COR.
R2019002210 DE 28/12/2019

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 030-2025 INEM LORENZO MARIA LLERAS

CONTRATO 030-2025 DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PARA REALIZAR ADECUACIÓN DE CANCHITA DEPORTIVA EN LA SECCIÓN DE PRIMARIA DEL CENTRO DE INTERÉS DEPORTIVOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN EN EL TALLER INDUSTRIAL, EL DEPARTAMENTO DE CIENCIA SOCIALES Y LA TIENDA ESCOLAR DE LA SEDE NUEVO BOSQUE COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM LORENZO MARIA LLERAS.

FECHA DE PRESENTACIÓN: DICIEMBRE 3 DEL 2025

LA ACTIVIDAD DE ESTE CONTRATO SE REALIZÓ ENTRE EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y EL 3 DE DICIEMBRE 2025

TRABAJO REALIZADO:

1. **ADECUACIÓN DE CANCHITA DEPORTIVA EN LA SECCIÓN PRIMARIA DE LA SEDE PRINCIPAL PARA CENTRO DE INTERÉS DE DEPORTE**

se trazó las medidas correspondientes de la cancha, se suministran materiales, se Construyó bordillo alrededor de la cancha con cimiento sencillo y con dos hileras de bloque acostado, se repello los bordillos y se riega la tierra en el área de cancha.

Antes	Después
	

camilohoyos1@gmail.com. Cel 3013363720

2. ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE PRINCIPAL Y EN NUEVO BOSQUE.

2.1. MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CANALES QUE RECOGEN EL AGUA LLUVIA EN EL TALLER INDUSTRIAL.

Se realizo mantenimiento y limpieza 69 metros de canaleta a altura de 7 metros y sellaron con silicona, se Fabricaron y se hace el montaje de 2 metros lineales de canales en laminas calibre 20.

Antes	Después
	

2.2. ARREGLO TECHO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA SOCIALES.

Se Cambiaron tres láminas de Eternit y se resano el techo tapando todos los orificios y grietas

Antes	Después
	

2.3. ADECUACION DE TIENDA ESCOLAR EN LA SEDE NUEVO BOSQUE

Se construyo 11 metros cuadrados en dos muros en bloque, se repello tres metros cuadrado de pared, se construyó y se montó techo de 5mx1.80m con estructura incluida, se arregló y se montó puerta, y se suministro y se monto protector de ventana.

Antes	Después
	

NOTA: Al realizar el mantenimiento del ítem 2.1 que fue el mantenimiento y limpieza de las canaletas del taller industrial, se evidencio que las laminas de las canaletas están demasiado deterioradas por el oxido el cual el desgaste es tanto que las laminas se le hacen hueco al momento de limpiarlas.

Se recomienda cambiar todas las laminas de las canaletas

CAMILO HOYOS ALVAREZ.
INGENIERO CIVIL. TP # 081037-0502188 COR.
R2019002210 DE 28/12/2019

Con el anterior informe descriptivo basado en fotografías de los trabajos realizados en la Institución Educativa INEM LORENZO MARIA LLERAS dando fe de la buena calidad de la mano de obra y de los materiales
utilizados se procederá a hacer como corresponde la respectiva cuenta de cobro.
Agradeciendo la atención prestada.



CAMILO HOYOS ALVAREZ
Ing Civil.
C. C. No.1.067.917.643
TP No. 081037-0502188

camilohoyos1@gmail.com. Cel 3013363720